ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO DE OBRA

PÚBLICA Nro. 005 DEL 2025

ACTA DE RECIBO

El día Veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron las siguientes personas:

La Ingeniera **MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO** Secretaria de Infraestructura en calidad de Supervisora y el ingeniero **JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ** representante legal del **CONSORCIO EL PINO** en calidad de contratista de obra, con el fin de hacer entrega final del contrato de obra Nro. 005 de 2025 cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA."**, con las siguientes especificaciones:

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION		ACUMULADO	
		UND.	Cantidad	Valor Parcial
	1. PRELIMINARES			
1.01	Localización y replanteo	M2	626.10	$ 3,035,958.90
1.02	Cerramiento provisional con guadua cada 2m y tela preventiva h=2 m.	ML	319.42	$ 5,216,128.60
				$ 8,252,087.50
	2. DEMOLICIONES			
2.01	Corte de pavimento rigido con cortadora de concreto	ML	441.56	$ 5,878,929.84
2.02	Demolición de pavimento rigido o flexible hasta 25 cm	M2	643.57	$ 15,033,151.63
2.03	Cargue Y Transporte De Escombros Inc. Disposición En Botadero	M3	168.94	$ 21,185,751.76
				$ 42,097,833.23
	3. MOVIMIENTO DE TIERRA			
3.01	Excavación en material común seco manual (Rango de profundidad 0-2m).	M3	141.45	$ 5,658,141.45
3.02	Cargue manual y retiro de material sobrante, incluye disposición final.	M3	184.18	$ 12,618,355.98
				$ 18,276,497.43
	4. PAVIMENTOS			
4.01	Suministro, instalación y compactado de sub-base granular triturada tipo INVIAS (SBG-50) para vías, incluye transporte.	M3	128.90	$ 25,991,911.60
4.02	Pavimento en concreto plastico premezclado MR 42 con TMN 1" acelerado a 3 dias E=20cm, incluye antisol, fondo y sello de juntas, formaleta, no incluye refuerzo.	M2	615.11	$ 171,389,329.52
4.03	Acero de refuerzo	KG	5,439.22	$ 44,443,866.62

				$	241,825,107.74
	5. REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMAS				
5.01	Reductor de Velocidad en Asfalto. Tipo parabolico Ancho Base 3,60 m Altura 0,10 m. Incluye Pintura de tráfico y microesferas reflectivas	ML	33.00	$	26,488,440.00
5.02	Baranda En Tuberia Galvanizada De 2" Con 3 Hilos Horizontales, Altura De 0.90 - 1.00 M, Con Parales Cada 2.00 M Rellenos En Concreto, Inc. Anclaje, Instalacion, Wash Primer Y Esmalte	ML	6.00	$	1,722,846.00
				$	28,211,286.00
	6. NO PREVISTOS				
6.1	TAPA LOSA 1,6X1,6M EN CONCRETO MR 42 E=0,2M, PARA CAMARA DE INSPECCIÓN Ø=1,2M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO DOBLE PARRILLA Ø=1/2" @ 0,15 M A.S.	UND	3.00	$	7,188,576.06
6.2	SARDINEL EN CONCRETO 20.7 MPA DE 0.15 M X 0.20 M, INC. ACERO DE REFUERZO	ML	23.10	$	1,902,449.93
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION de Señal vertical de tránsito tipo I, de60cm, (con cinta reflectiva tipo IV) proximidad a resalto, proximidad a semaforo,velocidad maxima.	und	17.00	$	14,295,611.78
6.4	Sumidero sencillo 0,80mx0,80m profundidad hasta 1m en concreto de 3000 psi e=0,1 m, incluye acero de refuerzo de Ø= 1/2" @0,12m A.S.; No Incluye rejilla	und	4.00	$	6,484,588.28
6.5	Canastillas de refuerzo junta de pavimento transversal varilla lisa de 1" L=35cm @30cm	ML	129.90	$	9,399,564.00
				$	**39.647.062,05**
	TOTAL OBRAS INCLUYE AIU (34%)			**$**	**377,933,601.95**

Acto seguido se realizó inspección a la obra para verificar su estado y entrega a satisfacción de la misma.

Tanto la supervisora, como el contratista de la obra dejan constancia que las obras recibidas se encuentran en perfecto estado de acuerdo a lo pactado y que a partir de la fecha su cuidado y manutención correrá por cuenta de los propietarios y/o beneficiarios de aquellas.

Se deja constancia, que el Contratista:

1. Ejecutó el objeto del contrato requerido, de acuerdo con las cantidades, características, descripciones, calidades, y condiciones señaladas.
2. Respondió por defectos, imprevistos y demás gastos, en la ejecución del contrato.

3. Ejecutó las obras objeto del contrato de manera eficiente y oportuna, utilizando para esto materiales de buena calidad.
4. Sufragó los gastos de transporte y demás emolumentos que se generaron para entregar los bienes objeto del contrato requerido por la Entidad.
5. Coordinó la ejecución del contrato con el funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control.
6. Contó con los recursos necesarios para atender las obras requeridas.

Para constancia de lo anterior se firma a los Veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
Secretaria de Infraestructura
Supervisora

JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ
Rep. Legal CONSORCIO EL PINO
Contratista de Obra
Contrato de Obra 005 de 2025