	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025 **ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**	

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATO No. ICCU 201 DE 2025
CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

INFORME MENSUAL SST No.10
PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU 217 DE 2025
CONSORCIO INTERVIAS PEB-BB

ENERO DE 2026

	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025	
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**	ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

INFORME PARCIAL MENSUAL SST No.10
PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios

CONTRATISTA	
Realizado por	**Aprobado por**
	
Nohelia Pinto Ahumada Profesional SSTA	Ing. Luis Ballesteros Director de obra

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
INFORMACIÓN BÁSICA 5
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 5
VALOR DEL CONTRATO 5
PERSONAL SST CONTRATISTA 6
EMPLEOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA 6
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ALCANCE DEL CONTRATO 6
INGRESOS 7
Directo 8
Personal indirecto 8
Personal Mínimo Requerido 9
RETIROS 9
SEGUIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL 10
ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10
NILO: 10
PUENTE VEHICULAR TAMBORES: 10
VENECIA: 11
FUSA – SIBATÉ: 12
TIBACUY: 12
PANDI: 12
VILLAPINZÓN: 13
MANTA: 13
PERSONAL ROTATIVO 14
COPAS Y CCL 14

EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) : 15
OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG- SST 15
CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD 17
CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS 18
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 19
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20
DOTACIÓN Y EPP 21
SEGUIMIENTO MATRIZ DE PELIGROS 21
PROGRAMA DE INSPECCIONES 21
PERMISOS DE TRABAJO Y ATS 22
PERMISOS DE TRABAJO Y ATS. 22
PLAN DE EMERGENCIAS 23
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 24
SE EMPLEO MAQUINARIA AMARILLA 24
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EN SST 26
COMPONENTE AMBIENTAL 29
Actividades realizadas: 29
MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 31
MANEJO DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES: 31
REGISTRO FOTOGRÁFICO 33
GESTIÓN SOCIAL 34
LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD 34
LISTADO DE ANEXOS 39

INTRODUCCIÓN

Este proyecto busca contribuir al desarrollo vial del departamento, optimizando la infraestructura existente y previniendo contingencias que afecten la movilidad, conectividad y seguridad de las comunidades. Las obras viales, si bien representan una mejora significativa en la calidad de vida de los habitantes, también implican impactos en el entorno natural y social, así como riesgos inherentes para los trabajadores involucrados en su ejecución.

En ese sentido, durante esta fase del proyecto, se ha dado prioridad a la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos laborales, con el objetivo de proteger la integridad física y mental de los trabajadores, así como la conservación de los recursos técnicos y ambientales. La gestión SST se desarrolla conforme a los lineamientos del SG-SST, cumpliendo con la normatividad vigente y con los requerimientos contractuales establecidos por el ICCU.

Este informe corresponde al período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, e incluye las actividades adelantadas en materia de SST y Ambiental, tanto a nivel documental como en campo. Se detallan los avances en la revisión del componente técnico del proyecto desde la perspectiva de seguridad, así como las observaciones realizadas en el área de influencia directa y las posibles afectaciones identificadas sobre trabajadores, contratistas y demás partes interesadas.
Así mismo, el presente documento integra las evidencias de cumplimiento del SG-SST, los planes de acción implementados, y los resultados de las estrategias orientadas a fomentar un ambiente laboral seguro y saludable, minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, y garantizando la continuidad y calidad de las obras.

INFORMACIÓN BÁSICA

Contratista	Consorcio Obras ICCU CJIK
Contrato N°	ICCU 201 DE 2025
Fecha de suscripción del contrato:	5 de Marzo de 2025
Fecha de suscripción de acta de inicio:	9 de Abril de 2025
Plazo inicial:	8 meses y 22 días
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2025
Prórrogas:	1
Suspensiones:	N/A
Plazo actual:	10 meses y 22 días
Fecha de terminación actualizada:	28 Febrero de 2026
Valor del contrato:	$ 9.700.000.000,00
Interventoría:	Consorcio Intervias PEB-BB

Tabla 1. Información Básica

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Contractualmente se tenía establecido un plazo de (8) OCHO MESES Y (22) VEINTIDÓS DÍAS a partir de la suscripción del ACTA DE INICIO desde el 09 de abril hasta 31 de diciembre de 2025, una vez aprobadas las pólizas de la prorroga No 1 se tiene aun plazo adicional de 2 meses que dando la fecha de finalización del contrato hasta el 28 de febrero de 2026, para un total de DIEZ MESES VEINTIDOS DIAS.

VALOR DEL CONTRATO

El Valor del presente contrato se fija en la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.800.000.000,00); Adicionalmente se informa que el 30 de diciembre de 2025 se aprobó la adición No 1 por un valor de ($ 2.900.000.000) DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, para un total de ($ 9.700.000.00) NUEVE MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.

PERSONAL SST CONTRATISTA

Cargo	Nombre	Cédula	Fase
Residente SSTA	Nohelia Pinto Ahumada	52514856	Construcción
Total			**1**

Tabla 2. Responsables de SST

EMPLEOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA

Para el mes comprendido del 1 al 31 enero 2026 se relacionaron nuevos ingresos tanto personal directo del consorcio como de los subcontratistas.

Cargos	Informe No. 10	Novedades
Ingresos Nuevos	9	Ver Anexo 1. Ingresos
Retiro Antiguo	8	
Personal activo Antiguo	52	
Ingresos retiros	0	

Total Activos	61	

Tabla 3. Empleos generados para el contrato

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ALCANCE DEL CONTRATO

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, está interesado en la " ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

El lugar de ejecución de las Obras en el departamento de Cundinamarca tiene a su cargo aproximadamente 6.992 Km de red vial distribuidas en sus quince provincias, 5.142,53 Km (76,6%) de las vías departamentales se encuentran en afirmado y solo 4.848,87 Km (26,4%) se encuentran pavimentadas, así mismo en general 26,46% / 1.856,55 Km) presentan deterioro de la superficie de rodadura, deterioro o ausencia de obras de drenaje transversal (alcantarillas() y longitudinal (cunetas) y estructuras de contención.

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

- Construcción y/o conservación de muros de contención o confinamiento
- Rehabilitación de vías
- Remoción de derrumbes
- Estabilización de taludes
- Recuperación de banca
- Habilitación de variantes
- Excavaciones varias sin clasificar
- Construcción y/o conservación gaviones
- Rellenos para estructuras

- Transporte de materiales provenientes de derrumbes y de excavaciones
- Reparación, rehabilitación o construcción de puentes vehiculares

La ejecución de estas y otras obras y/o actividades busca hacer frente de manera oportuna a cualquier emergencia que se presente a lo largo de toda la red secundaria y terciaria a cargo del departamento, garantizando la seguridad y transitabilidad en menor tiempo posible en el caso de ser suspendido parcial o temporalmente.
Todos los subcontratistas y trabajadores estarán sujetos a las disposiciones que sobre SG-SST se establecen en este documento.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

INGRESOS

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 enero de 2026, se registró un total de (9) Nueve ingresos de personal al proyecto correspondiente al contrato ICCU, incluyendo colaboradores vinculados tanto de manera directa como indirecta, para la vinculación del personal directo de la zona se envió comunicado de vinculación laboral a la alcaldía del municipio. A continuación, se detallan dichos ingresos:

Directo

PERSONAL DIRECTO							
No	**CEDULA**	**NOMBRE**	**APELLIDOS**	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FRENTE DE OBRA**
1	1019604892	JEFFERSON	MORA	CJIK	AYUDANTE	21/01/2026	FUSA PR 34
2	1007933542	MIGUEL DAVID	MOLINA	CJIK	AYUDANTE	26/01/2026	FUSA PR 34
3	1069721813	JOHAN SNEIDER	BOBADILLA	CJIK	AYUDANTE	27/01/2026	FUSA PR 34

Tabla 4. Personal directo

PERSONAL INDIRECTO							
No	**CEDULA**	**NOMBRE**	**APELLIDOS**	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FRENTE DE OBRA**
4	3033685	JOSE JERONIMO	LEÓN	BARKINS	OFICIAL	15/01/2026	VILLAPINZÓN
5	80449452	WILLIAM DARIO	URREA RODRIGUEZ	BARKINS	OFICIAL	15/01/2026	VILLAPINZÓN
6	79899468	JORGE	GUERRERO	CIMELCON	CONDUCTOR	15/01/2026	VILLAPINZÓN
7	3209655	JOSE ANDELFO	LESMES AVILA	CONST. GUERRERO	OFICIAL	27/01/2026	NILO
8	. 1030631652	CAMILO	HERNANDEZ CASTAÑO	CONST. GUERRERO	AYUDANTE	23/01/2026	NILO
9	1071838871	JOSE NEFTALI	CARRANZA CASTILLO	CONST. GUERRERO	AYUDANTE	27/01/2026	NILO

Tabla 5. Personal indirecto

Personal Mínimo Requerido

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO								
No	**CEDULA**	**NOMBRE**	**APELLIDOS**	**EMPRESA**	**CARGO**	**% DE DEDICACIÓN**	**FECHA DE INGRESO**	**FRENTE DE OBRA**
1	52514856	NOHELIA	PINTO AHUMADA	CONSORCIO ICCU CIJK	PROFESIONAL SST-	100%	25-jun-25	OFICINA
2	1089481445	FRANCISCO	OTAYA BOLAÑOS	CONSORCIO ICCU CIJK	RESIDENTE OBRA	100%	02-sept-25	OFICINA
3	80003477	IBAN DARIO	CHAUTA DIAZ	CIMELEC	TOPOGRAFO	100%	27-may-25	FUSA-NILO
4	1109299894	TATIANA	GONZALEZ TRUJILLO	CIMELEC	INGENIERO INSPECTOR	100%	27-may-25	FUSA-NILO
5	1090987542	LUIS HERNANDO	BALLESTEROS LOPEZ	CONSORCIO ICCU CIJK	DIRECTOR DE OBRA	100%	1-may-25	OFICINA
6	79265782	ADONAI	TORO VALERO	INDEPENDIENTE	ESPEC. ESTRUCTURAL	25%	Abril 2025	OFICINA

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO								
No	CEDULA	NOMBRE	APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	% DE DEDICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FRENTE DE OBRA
7	11320288	NOE GERARDO	DIAZ JIMENEZ	INDEPENDIENTE	ESPECIALISTA GEOTECNIA	25%	01/08/2025	OFICINA
8	1013627428	JEIMY VIVIANA	FRESNEDA	JMS	INGENIERO INSPECTOR	100%	Mayo 2025	OFICINA

Tabla 6. Personal Requerido

Toda la documentación correspondiente a los soportes que validan la seguridad social para el presente mes se puede evidenciar en el siguiente link

RETIROS

Para el cierre del presente periodo, correspondiente al mes de diciembre de 2025, se registró SEIS (6) retiros de los colaboradores directos e indirectos vinculados al contrato.

PERSONAL RETIRADO					
No	NOMBRE APELLIDOS	CEDULA	CONTRATISTA	FECHA DE RETIRO	ANEXO
1	CAMILO ANDRES AVILA	1031129717	ICCU CJIK	23/01/2026	LIQUIDACIÓN,PAZ Y SALVO, CARTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO
2	KATIA LORENA ORTA MOJICA	1067596706	ICCU CJIK	01/01/2026	PAZ Y SALVO, COPIA OTRO SI.
3	DAYANA PAOLA PACHON	1012399544	ICCU CJIK	16/01/2026	LIQUIDACIÓN,PAZ Y SALVO, CARTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO
4	PAULA TATIANA VILLA	1024542756	ICCU CJIK	01/01/2026	PAZ Y SALVO, COPIA OTRO SI.
5	WILSON FABIAN CONTRERAS	1076649739	ICCU CJIK	23/01/2026	PAZ Y SALVO, COPIA OTRO SI.
6	YANCE CABRILES JUAN CARLOS	1007244192	ICCU CJIK	30/01/2026	PAZ Y SALVO, COPIA OTRO S

PERSONAL RETIRADO					
No	**NOMBRE APELLIDOS**	**CEDULA**	**CONTRATISTA**	**FECHA DE RETIRO**	**ANEXO**
7	JOSE EUGENIO MOSQUERA CORDOBA	11.798.826	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES GUERRERO	1-nov-25	LIQUIDACIÓN, PAZ Y SALVO CARTA DE EXAMEN DE EGRESO
8	IBAN DARIO CHAUTA	80003477	CIMELEC	11 DIC 2025	LIQUIDACIÓN, PAZ Y SALVO CARTA DE EXAMEN DE EGRESO

Tabla 7. Retiro

SEGUIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 enero de 2026,
Los soportes de los pagos de seguridad social del personal directo e indirecto se verán reflejados en el informe final de diciembre.

SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE - ENERO 2026						
No	**NOMBRE APELLIDO**	**CEDULA**	**CONTRATISTA**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**NÚMERO EN LA PLANILLA**	**FRENTE**
1	RUIZ PEREZ KAREN DANIELA	1000728495	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	1	OFICINA
2	YANCE CABRILES JUAN CARLOS	1007167830	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	3	NILO
3	CARDENAS SANCHEZ ANGI PAOLA	1007244192	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	4	VILLAPINZÓN
4	MARTIN GARZON WILSON DAVID	1069078609	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	17	MANTA
5	GUERRERO PINILLA JUAN DAVID	1070587465	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	18	NILO

6	CHAVEZ CHAVES PABLO EMILIO	1077149553	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	21	VILLAPINZÓN
7	TRIANA FIERRO EDISON	1077970035	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	22	BODEGA
8	OTAYA BOLAÑOS FRANCISCO JAVIER	1089481445	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	23	OFICINA
9	DIAZ DIAZ YOLIMA CONSTANZA	1104068887	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	26	OFICINA
10	PUCHE VIEIRA PLUTARCO JOSE	1127653361	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	34	FUSA
11	HIDALGO CASTAÑEDA HUGO	3099028	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	27	MANTA
12	MENDOZA BUELVAS JOSE VIDAL	3965630	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	29	BODEGA
13	PINTO AHUMADA NOHELIA	52514856	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	30	OFICINA
14	MUÑOZ PARDO ADRIANA MARIA	52876175	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	31	FUSA
15	MORA GALVIS HERNAN DARIO	80028785	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	32	FUSA
16	BALLESTEROS LOPEZ LUIS HERNANDO	1090987542	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	24-25	OFICINA
17	DIAZ JIMENEZ NOE GERARDO	11320288	CONSORCIO ICCU CJIK	92570420	1	OFICINA
18	TORO VALERO ADONAI	79265782	CONSORCIO ICCU CJIK	92570420	2	OFICINA
19	PINILLA COBALEDA WILSON FERNANDO	80491715	CONSORCIO ICCU CJIK	271648	33	CONDUCTOR
20	JEIMY VIVIANA FRESNEDA	1013627428	JMS INGENIERIA SAS	9497901329	1	OFICINA
21	TATIANA GONZALEZ TRUJILLO,	1109299894	CIMELEC	505640	1	OFICINA
22	WILFER EXNEIDER ALGARRA	1073689635	CIMELEC	506663	1	ROTATIVO
23	FONTECHA PARDO KEINER STIVEN	1096190963	CONST. GUERRERO	41441455	1	MANTA
24	FONTECHA FORERO GERMAN	91362135	CONST. GUERRERO	41441455	2	MANTA
25	FONTECHA FORERO EULICES	91362407	CONST. GUERRERO	41441455	3	MANTA

26	LOPEZ RODRIGUEZ EDILBERTO	80499650	CONST. GUERRERO	41459163	4	ROTATIVO
27	BERMUDEZ CASTELLANOS REINEL STEVEN	1024585221	CONST. GUERRERO	41459163	1	ROTATIVO
28	BERMUDEZ SOLARES PEDRO JESUS	5736163	CONST. GUERRERO	41459163	3	ROTATIVO
29	CORDOBA MARTINEZ PEDRO	7252086	CONST. GUERRERO	44544546	5	MANTA
30	MARTINEZ CORDOBA JORGE ELIECER	12022837	CONST. GUERRERO	44544546	1-2	MANTA
31	PALACIOS RENTERIA FRAILER	12021799	CONST. GUERRERO	44544546	3-4	MANTA
32	TORRES RODRIGUEZ GUSTAVO	2184566	DONNY	82871867	1	FUSA PR 34
33	GUERRERO CUBILLOS HUGO	1072338423	CIMELCON	92711293	1	VILLAPINZÓN
34	EDILMER PRADA TIQUE	1105056246	CIMELCON	92711293	1	VILLAPINZÓN
35	KEVIN CARDENAS	1233495295	EMECON	2100241982	1	NILO
36	JUAN BAUTISTA OVIEDO	80367987	EMECON	2100241982	1	NILO
37	CRISTIAN EDUARDO MACHADO	1105786491	CONSTRUCCIONES METÁLICAS CRUZ SA	15788267	46-47	NILO
38	ERMEN HOYOS	10766139	CONSTRUCCIONES METÁLICAS CRUZ SA	15788267	33-34	NILO
39	CESAR CRUZ_OFICIAL	1069716407	CONSTRUCCIONES METÁLICAS CRUZ SA	15788267	11-12	NILO
40	WILMAR ROMERO	1105780919	CONSTRUCCIONES METÁLICAS CRUZ SA	15788267	20-21	NILO
41	AUDONI DIAZ	1099545949	SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S	9497655910	1	NILO
42	ANDRES PECHENE	1061532744	CONSTRUCCIONES	15788267	20-21	NILO

			METÁLICAS CRUZ SA			
43	CIRO EDUARDO MARTINEZ RINCON	80040862	SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S	9497655910	1	NILO
44	DANILO ANTONIO HOYOS PEÑATE	1045709918	SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S	9497655910	1	NILO
45	JORBAN ANDREY QUINTERO ANGARITA	1091670988	SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S	9497655910	1	NILO
46	FABIO ANTONIO PACHECO MANRIQUE	1123405086	SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S	9497655910	1	NILO
47	MANUEL VICENTE BARRIOS CONDE	1152441470	SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S	9497655910	1	NILO
48	LUIS CARLOS CHAVARRO CIFUENTES	1099549757	SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S	9497655910	1	NILO
49	LEIDER FONTALVO	1143266485	CONSTRUCCIONES METÁLICAS CRUZ SA	15788267	31-32	NILO
50	LAURA AYALA	1018412657	EMECON	2100241982	1	NILO
51	EDISON FERNEY PATARROYO	1052398743	EMECON	9498208673	1	NILO
52	CAMILO EDUARDO BENAVIDEZ	1015430238	EMECON	9498208673	1	NILO

ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el periodo del 1 al 31 de enero 2026 desde el área de seguridad y salud en el trabajo para el contrato ICCU, se relacionan actividades de intervención las cuales previamente fueron establecidas dentro del plan anual de trabajo:

NILO:

PUENTE VEHICULAR TAMBORES:

ACTIVIDADES REALIZADAS: orden y aseo diario, inspección de equipos, acompañamiento a lanzamiento de puente, encofre de placa piso del mismo. Señalización de área de influencia, firma de permisos inspección, inducción a personal nuevo y acompañamiento en las actividades.

	PERSONAL INDIRECTO						
N	CEDULA	NOMBRE	APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	INGRESO	FRENTE
1	1069716407	CESAR	CRUZ	EMECON	OFICIAL	04/11/2025	NILO
2	1105780919	WILMAR	ROMERO	EMECON	SOLDADOR	04/11/2025	NILO
3	1099545949	AUDONI	DIAZ	EMECON	OPERADOR	24/11/2025	NILO
4	1061532744	ANDRES	PECHENE	EMECON	AYUDANTE	25/11/2025	NILO
5	1143266485	LEIDER	FONTALVO	EMECON	OF. SOLDADOR	25/11/2025	NILO
6	1018412657	LAURA	AYALA	EMECON	GERENTE TECNICA	24/11/2025	NILO
7	1233495295	KEVIN	CARDENAS	EMECON	INSP. SST	06/10/2025	NILO
8	80367987	JUAN	OVIEDO	EMECON	OPERADOR CAMION GRUA	06/10/2025	NILO
9	10766139	ERMEN JOSE	HOYOS CASTILLO	EMECON	MONTADOR	06/10/2025	NILO
10	1105786491	CRISTIAN EDUARDO	MACHADO GOMEZ	EMECON	SOLDADOR	06/10/2025	NILO
11	115244170	MANUEL	BARRIOS	EMECON	TENSIONADOR	01/12/2025	NILO
12	1099349751	LUIS	CHAVARRO	EMECON	TENSIONADOR	01/12/2025	NILO
13	16233259	JOSE	MOSQUERA	EMECON	TENSIONADOR	16/12/2025	NILO
14	1123405086	FABIO	PACHECO	EMECON	COORDINADOR SST	01/12/2025	NILO
15	80040862	CIRO	MARTINEZ	EMECON	DIRECTOR	01/12/2025	NILO
16	1091670988	YORBAN	QUINTERO	EMECON	ING PRODUCCIÓN	01/12/2025	NILO

	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025	
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**	ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

PERSONAL INDIRECTO							
N	**CEDULA**	**NOMBRE**	**APELLIDOS**	**EMPRESA**	**CARGO**	**INGRESO**	**FRENTE**
17	1045709918	DANILO	HOYOS	EMECON	TENSIONADOR	11/12/2025	NILO
18	1015430238	CAMILO EDUARDO	BENAVIDEZ	EMECON	INSPECTOR DE CALIDAD	15/12/2025	NILO
19	1030631652	CAMILO	HERNANDEZ CASTAÑO	CONSTRUCCIONES GUERRERO	AYUDANTE	23/01/2026	NILO
20	1071838871	JOSE NEFTALI	CARRANZA CASTILLO	CONSTRUCCIONES GUERRERO	AYUDANTE	21/05/2026	NILO
PERSONAL DIRECTO							
21	1070587465	JUAN DAVID	GUERRERO PINILLA	CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK	16-06-2025	AYUDANTE	NILO
22	52876175	ADRIANA MARIA	MUÑOZ PARDO	CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK	INSP SST	07/07/2025	NILO

VENECIA:
Se realizan jornadas de orden y aseo, llenos y compactación estructurales de las aletas de encole y descole.

PERSONAL INDIRECTO							
1	80499650	EDILBERTO	LOPEZ RODRIGUEZ	CONSTRUCCIONES GUERRERO	AYUDANTE	22/07/2025	VENECIA

FUSA – SIBATÉ:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Jornada de orden y aseo, instalación y pintura de cerramiento en malla eslabonada en predio.

PERSONAL DIRECTO							
1	1127653361	PLUTARCO JOSE	PUCHE VIEIRA	CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK	AUX TRAFICO	01/06/2025	FUSA

FUSA – TIERRA NEGRA:

Se realiza señalización de áreas intervenidas, acompañamiento de excavación y limpieza en área a intervenir para realizar fabricación de caisson y muro de contención.

PERSONAL DIRECTO							
1	1007933542	MIGUEL DAVID	MOLINA	CONSORCIO ICCU CJIK	AYUDANTE	26/01/2026	FUSA
2	1019604892	JEFFERSON	MORA	CONSORCIO ICCU CJIK	AYUDANTE	26/01/2026	FUSA
3	1069721813	JOHAN SNEIDER	BOBADILLA SARMIENTO	CONSORCIO ICCU CJIK	AYUDANTE	26/01/2026	FUSA

PANDI:

Se realiza señalización de áreas intervenidas, acompañamiento instalación de carpeta de asfalto, señalización PMT,

- se realizaron dichas actividades con el personal rotativo.

VILLAPINZÓN:

Se realiza señalización de áreas intervenidas, acompañamiento de fundida de muro relleno de muro y fabricación de gaviones.

PERSONAL DIRECTO							
1	1077149553	PABLO EMILIO	CHAVEZ	ICCU CJIK	AYUDANTE DE OBRA	05/09/2025	VILLAPINZÓN
2	1007244192	ANGI PAOLA	CARDENAS SANCHEZ	ICCU CJIK	INSPECTOR CIVIL	12/08/2025	VILLAPINZÓN
PERSONAL INDIRECTO							
3	91362407	EULICES	FONTECHA	CONSTRUCCIONES GUERRERO	OFICIAL	01/12/2025	VILLAPINZÓN
4	1096190963	STIVEN	FONTECHA	CONSTRUCCIONES GUERRERO	AYUDANTE	01/12/2025	VILLAPINZÓN

5	91362135	GERMAN	FONTECHA	CONSTRUCCIONES GUERRERO	OFICIAL	01/12/2025	VILLAPINZÓN
6	3033685	JOSE JERONIMO	LEON BELTRAN	CONSTRUCCIONES BARKIN	OFICIAL	15/01/2026	VILLAPINZÓN
7	80449452	WILLIAM DARIO	URREA RODRIGUEZ	CONSTRUCCIONES BARKIN	OFICIAL	15/01/2026	VILLAPINZÓN
8	3209655	JOSE ANDELFO	LESMES AVILA	CONSTRUCCIONES GUERREO	AYUDANTE	13/01/2026	VILLAPINZÓN
	1072338423	HUGO	GUERRERO CUBILLOS HUGO	CIMELCON	OPERARIO	06/08/2025	VILLAPINZÓN

MANTA:

Se realiza señalización de áreas intervenidas, acompañamiento de excavación y perfilación de talud, fabricación y fundida de caisson, señalización de áreas intervenidas y personal activo en obra. Inducción a personal nuevo.

PERSONAL DIRECTO							
1	1069078609	WILSON DAVID	MARTIN	ICCU CJIK	AUX TRAFICO	23/10/2025	MANTA
2	17415148	GUSTAVO	TORRES R	CIMECON	OPERADOR	09/09/2025	MANTA
3	3099028	HUGO HUMBERTO	HIDALGO	ICCU CJIK	INSP. OBRA	01/09/2025	MANTA

PERSONAL INDIRECTO							
4	12021799	JORGE	MARTINEZ	CONSTR. GUERRERO	AYUDANTE	17/12/2025	MANTA
5	7252086	PEDRO	CÓRDOBA	CONST GUERRERO	OFICIAL	07/09/2025	MANTA
6	12022837	FRAIDER	PALACIOS	CONST GUERRERO	AYUDANTE	17/12/2025	MANTA

PERSONAL ROTATIVO

Para el mes de Enero el siguiente personal se encuentra en los diferentes frentes de trabajo ya que realizan las actividades de excavación manual y fabricación de Caisson. (Pandi, Tibacuy, Villapinzón.

PERSONAL INDIRECTO						
1	1024585221	REINEL	BERMUDEZ	CONS GUERRERO	OFICIAL	ROTATIVO
2	5736163	PEDRO JESUS	BERMUDEZ SOLARES	CONSTRUCCIONES GUERRERO	OFICIAL	ROTATIVO
3	8008785	HERNAN DARIO	MORA	ICCU CJIK	INPS OBRA	ROTATIVO

COPAS Y CCL

El día 20 enero de 2026 se llevó a cabo la Reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), con participación de los representantes del Comité, no se presentó ninguna novedad.

Nombre del miembro del comité	Rol
Tatiana González	Secretaria
Karen Ruiz	Representante del empleador
PLUTARCO PUCHE	Representante de los colaboradores

Tabla 9. Representantes Comité

EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) :

El día 20 enero de 2026 se llevó a cabo la Reunión con participación de los representantes del Comité, no se presentó ninguna novedad. no se presentan eventualidades anteriores. La próxima reunión se realizará el 20 febrero de 2026. según la resolución 3461 de 2025.

Nombre del miembro del comité	Rol

Tatiana González	Representante del empleador
Karen Ruiz	Suplente del empleador
PLUTARCO PUCHE	Representante de los colaboradores

OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG- SST

En cumplimiento con la normatividad legal vigente, relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, se presentan a continuación los indicadores definidos según la Resolución 0312 de 2019, junto con los resultados obtenidos en el seguimiento y evaluación correspondientes al periodo actual. Adicionalmente, se lleva registro de forma mensual en el formato SST-F-42 Accidentalidad para el control y monitoreo continuo de dichos indicadores.

A continuación, se presenta los resultados del seguimiento a indicadores de gestión:


NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN	META	ENERO
SEVERIDAD DE ACCIDENTABILIDAD	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	(N° de días de incapacidad por AT en el mes + N° de días cargados en el mes/N° de trabajadores en el mes) *100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por AT	0%	0%
FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(N° de AT que se presentaron durante el mes/ N° de trabajadores en el mes) *100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X AT	0%	0%
PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	Número de accidentes de trabajo morales en el año	(N° de AT mortales presentados en el año/ N° total del AT Presentados en el año) *100	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	0%	Anual

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN	META	ENERO
PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	(N° de casos nuevos y antiguos de EL en el periodo "Z"/Promedio total de trabajadores en el periodo "Z")*100; n=5, es decir 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z	0	Anual
INDICE DE LA ENFERMEDAD LABORAL	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo	(N° de casos nuevos s de EL en el periodo "Z"/Promedio total de trabajadores en el periodo "Z")*100; n=5, es decir 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z	0	Anual
AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICA	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(N° de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ N° de días de trabajo programado en el mes)*100	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica	0%	0%

Tabla 10. Seguimiento indicadores Resolución 0312

CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD

El Consorcio OBRAS ICCU CJIK, está comprometido con la salud y la integridad de sus colaboradores, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), orientado a mantener en cero el índice de accidentalidad del proyecto. Asimismo, tanto el consorcio como las empresas subcontratistas vinculadas al proyecto, presentan los certificados de accidentalidad emitidos por la ARL correspondiente al periodo vigente.



Análisis: El valor parcial del 1 al 31 de enero de 2026 es de **0%**, lo cual es un **resultado favorable**, pues indica que **no se registraron incidentes** durante ese mes.
Esto sugiere que las **acciones preventivas o correctivas implementadas tras llevar un índice alto en el mes de septiembre de 2025** fueron efectivas.

Como parte del proceso de ingreso al proyecto, todos los trabajadores, contratistas y personal vinculado deben participar en la inducción SST, donde se socializan las condiciones del entorno laboral, los riesgos identificados en cada actividad y las medidas de prevención y control establecidas, los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades del proyecto, las buenas prácticas ambientales requeridas, así como las obligaciones y compromisos individuales para la protección del entorno Durante esta jornada, también se realiza la notificación formal de los riesgos a los que estará expuesto el personal, con el fin de garantizar su conocimiento y promover una cultura de autocuidado y prevención. El registro de asistencia a la inducción y la firma de notificación de riesgos se conservan como evidencia del cumplimiento de este procedimiento.

Actividades básicas	Personal convocado	Personal asistente	Indicador de cumplimiento	Indicador de cobertura	Novedad
INDUCCIÓN TOTAL	9	9	100%	100%	100%

Actividades básicas	Personal convocado	Personal asistente	Indicador de cumplimiento	Indicador de cobertura	Novedad
VENECIA	0	0	0%	0%	0%
FUSA - SIBATÉ pe 34	3	3	0%	0%	0%
NILO	3	3	100%	100%	100%
OFICINA	0	0	0%	0%	0%
TIBACUY	0	0	0%	0%	0%
GACHALA	0	0	0%	0%	0%
VILLAPINZÓN	3	3	100%	100%	100%
PANDY	0	0	0%	0%	0%
ROTATIVO	0	0	100%	100%	100%
MANTA	0	0	0%	0%	0%
Notificación de riesgos	9	9	100%	100%	100%

Tabla 11. Inducciones del periodo

CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS

Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y promover entornos laborales seguros, el Consorcio OBRAS ICCU CJIK se reprogramaron las actividades de charlas y capacitaciones **para el mes de diciembre** con el fin garantizar el cumplimiento del plan anual de manera periódica las charlas y capacitaciones van dirigidas a todos los trabajadores y contratistas. Estas actividades permitirán actualizar conocimientos, reforzar comportamientos seguros y brindar herramientas prácticas para la gestión de riesgos en el lugar de trabajo, también irán enfocados en la socialización de los aspectos e impactos ambientales, las obligaciones individuales en el marco del plan de manejo ambiental, y la promoción de buenas prácticas para la prevención de la contaminación y la conservación de los recursos naturales. Los temas tratados se seleccionan con base en las necesidades del proyecto y los riesgos identificados, y su ejecución quedará registrada mediante listas de asistencia y evidencias fotográficas.

CHARLAS Y CAPACITACIONES FUSA PR 34- EL PLACER		
FECHA	**TEMA**	**No. de Asistentes**
21/01/26	FUSA pr 34	3
15/01/2026	CAPACITACION RIESGO MECANICO EL PLACER	6

CHARLAS Y CAPACITACIONES OFICINA		
FECHA	**TEMA**	**No. de Asistentes**
27/01/2026	PAUSAS ACTIVAS MÚSCULO ESQUELÉTICAS	6
29-01-26	CHARLA DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS	5

CHARLAS Y CAPACITACIONES MANTA		
FECHA	**TEMA**	**No. de Asistentes**
15/01/2026	CAPACITACIÓN RIESGO MECANICO	2

CHARLAS Y CAPACITACIONES NILO		
FECHA	**TEMA**	**No. de Asistentes**
29-01-26	CHARLA DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS	5
13-01-26	CHARLA PUNTO DE EMERGENCIA NILO	9
27 -01- 2026	CHARLA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	5

CHARLAS Y CAPACITACIONES PANDI		
FECHA	**TEMA**	**No. de Asistentes**
15-01-26	CAPACITACION RIESGO MECANICO PANDI	6

CHARLAS Y CAPACITACIONES VILLAPINZON		
FECHA	**TEMA**	**No. de Asistentes**
15-01-26	CAPACITACION RIESGO MECANICO	6
09-01-26	SOCIALIZACIÓN BOLETÍN SGI VILLAPINZÓN	4

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El Consorcio OBRAS ICCU CJIK, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantiza la realización de exámenes médicos ocupacionales al personal vinculado al proyecto. Estos incluyen evaluaciones de ingreso, periódicas y de egreso, con el fin de determinar la aptitud del trabajador para el cargo, hacer seguimiento a su estado de salud y prevenir enfermedades laborales.

Medicina del trabajo	Personal convocado	Personal asistente	Indicador de cumplimiento	Indicador de cobertura	Novedad
Exámenes de ingreso	9	9	100%	100%	N/A
Exámenes periódicos	0	0	100%	100%	N/A
Exámenes de retiro	0	0	100%	N/A	N/A
Cartas de notificación de Examen de Retiro	9	9	100%	100%	100%
Estadística mensual de ausentismo por AT y/o EL	0	0	100%	100%	100%

Tabla 12. Resumen diagnóstico de condiciones de salud

De los anteriores exámenes médicos ocupacionales sus resultados se resumen en el siguiente cuadro:

Medicina del trabajo	Total	Apto - satisfactorio	Apto con recomendaciones	Apto con restricciones	Otras novedades
Exámenes de ingreso	9	9	0	0	N/A

Exámenes periódicos	0	0	0	0	Ninguna

Tabla 13. . Consolidado EMO del periodo

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025 se realizó el seguimiento al Programa de Seguridad Industrial, evaluando la implementación del plan de trabajo programado frente a las actividades ejecutadas. Se logró cumplimiento satisfactorio en las actividades planificadas, incluyendo capacitaciones, inspecciones, control de permisos de trabajo y seguimiento a condiciones inseguras.

Higiene industrial	Personal o actividad programada	Personal asistente o actividad realizada	Indicador de cumplimiento	Indicador de cobertura
Entrega de EPP y dotación	9	9	100%	100%
Seguimiento a matriz IPERV	1	1	100%	100%
Inspecciones - preoperacionales Fusa pr 34	1	1	100%	100%
Inspecciones- preoperacionales Venecia	0	0	100%	100%
Inspecciones- preoperacionales Tibacuy	0	0	100%	100%
Inspecciones- preoperacionales Nilo	1	1	100%	100%
Análisis de trabajo Nilo	3	4	100%	100%
Análisis de trabajo Fusa-Sibaté	1	5	100%	100%
Análisis de trabajo Venecia	0	0	100%	100%
Análisis de trabajo Tibacuy	0	0	100%	100%
Análisis de trabajo Pandi	0	0	100%	100%
Permisos de trabajo Nilo	5	6	100%	100%
Permisos de trabajo Fusa	0	0	100%	100%
Permisos de trabajo Venecia	0	0	100%	100%
Permisos de trabajo Tibacuy	0	0	100%	100%

Higiene industrial	Personal o actividad programada	Personal asistente o actividad realizada	Indicador de cumplimiento	Indicador de cobertura
Permisos de trabajo Panadi	0	0	100%	100%
Permisos de trabajo Villapinzon	1	9	100%	100%

Tabla 14. Programa de seguridad

DOTACIÓN Y EPP

Como parte del cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la entrega de los Equipos de Protección Personal (EPP) a todo el personal involucrado en el proyecto. Esta entrega incluyó elementos adecuados según el tipo de actividad a realizar, tales como cascos, guantes, gafas, botas con punta de acero, chalecos reflectivos y protección auditiva, entre otros. La distribución fue registrada y firmada por cada trabajador, garantizando así la trazabilidad y el compromiso con el uso correcto del EPP durante el desarrollo de las labores.

SEGUIMIENTO MATRIZ DE PELIGROS

Durante el periodo reportado del 1 al 31 enero de 2026 se realizó el seguimiento y verificación de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos (IPVR), no se presentan cambios ni valoración de riesgos.

PROGRAMA DE INSPECCIONES

Durante el mes de diciembre se realizó se realiza cumplimento del plan de trabajo con todos los frentes.

.

INSPECCIONES FUSA		
21 AL 25 ENERO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETRO HITACHI	MAQ- F-07A

INSPECCIONES NILO		
23 al 26 ENERO	INSPECCIÓN DE GENERADOR A GASOLINA	**MAQ-F-14- O V2**
26 al 01 FEBRERO	INSPECCIÓN DE GENERADOR A GASOLINA	**MAQ-F-14- O V2**
29 ENERO 2026	INSPECCION DE EXTINTORES	**SSTA - F -10**
26 al 01 FEBRERO	INSPECCIÓN EQUIPO DE CORTE PULIDORA	**MAQ-F-14- J V2**

INSPECCIONES VILLAPINZÓN		
13 al 18 ENERO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETRO CARGADOR	**MAQ-F-14- 07**
19 AL 25 ENERO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETRO CARGADOR	**MAQ-F-14- 07**

PERMISOS DE TRABAJO Y ATS

Durante el periodo del 1 y el 31 enero de 2026, se diligencian los formatos de permisos de trabajo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para cada actividad realizada, se realiza cumplimento del plan de trabajo a partir del mes de septiembre con un total de 4 ATS Y 2 PERMISOS DE TRABAJO de la siguiente manera:

PERMISOS DE TRABAJO Y ATS.

PERMISOS DE TRABAJO NILO		
FECHA	**PERMISO REALIZADO**	**SOPORTE**
29 AL 09 ENERO	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	SSTA-F-91
05 AL 11 ENERO	PERMISO TRABAJO EN ALTURAS SOLDADURA DE CONECCIONES	SSTA-F-91
12 AL 18 ENERO	PERMISO TRABAJO EN ALTURAS SOLDADURA DE CONECCIONES	SSTA-F-91
17 ENERO 2026	PERMISO DE IZAJE CARGUE Y DESMONTE DE ESTRUCTURA	SSTA-F-91

29 ENERO 2026	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	SSTA-F-91
26 AL 01 FEBRERO	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE SOLDADURA ELECTRICA	SSTA-F-91
26 AL 01 FEBRERO	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS INSTALACIÓN DE FORMALETA Y SOLDADURA DE REFUERZOS	SSTA-F-91

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO NILO		
FECHA	**ATS REALIZADO**	**SOPORTE**
5 AL 11 ENERO	ATS DESARME DE ESTRUCTURA(1)	SSTA-F- 37
13 AL 18 DE ENERO	DESARME DE ESTRUCTURA	SSTA-F- 37
20 AL 24 DE ENERO	ENCOFRADO DE PLACA	SSTA-F- 37
26 AL 01 DE FEBRERO	INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDIDA DE PLACA	SSTA-F- 37

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO FUSA EL PLACER		
FECHA	**ATS REALIZADO**	**SOPORTE**
15-01-2026	ATS ASFALTO EL PLACER	SSTA-F- 37

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO VILLAPINZON		
FECHA	**PERMISO REALIZADO**	**SOPORTE**
13 AL 18 ENERO	FUNDIDA DE MURO VILLAPINZÓN	SSTA-F-91

PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo del 1 al 31 enero de 2026, se realizó la socialización del Plan de Emergencia con los trabajadores nuevos que ingresaron en el mes se realizó la socialización como parte del proceso de inducción general en Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta jornada se explicaron los procedimientos de actuación frente a diferentes tipos de emergencias, las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y el rol de las brigadas de emergencia, con el fin de que cada colaborador identifique y esté atento para actuar adecuadamente en caso de una eventualidad.

Plan de emergencias y contingencias	Personal convocado	Personal asistente	Indicador de cumplimiento	Indicador de cobertura
Socialización del plan de emergencias (inducción).	9	9	100%	100%
Cap. Brigadas de emergencia primeros auxilios, evacuación y extintores	0	0	N/A	N/A
Elaboración de informe y seguimiento	1	1	100%	100%

Tabla 15. Gestión en emergencias

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Durante el mes correspondiente, en el marco del Programa de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, se cuenta con una Retroexcavadora PAJARITA JCB 3CXB HITACHI ZX130 LCN-3, lo cual se realizará cumplimento con el plan de inspecciones y/o preoperacionales de maquinaria pesada.

MAQUINARIA AMARILLA	CANTIDAD	FRENTE	FECHA DE RETIRO
RETROEXCAVADORA PAJARITA JCB 3CXB	1	VILLAPINZÓN	
HITACHI ZX130 LCN-3	1	FUSA PR 34	
PAVIMENTADORA INGERSOLL RAND PF 161	1	FUSA V. EL PLACER	14 ENE 2026

	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025	
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**	ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

SE EMPLEÓ MAQUINARIA AMARILLA

MAQUINARIA AMARILLA EN FUSA VEREDA EL PLACER	MAQUINARIA AMARILLA EN FUSA VEREDA TIERRA NEGRA PR 34
 	 

	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025	
	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	

MAQUINARIA AMARILLA EN VILLA PINZON	MAQUINARIA AMARILLA PANDI
 	 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EN SST

Durante el mes de noviembre, se continuó con la ejecución del **Plan de Trabajo Anual**, desarrollando actividades programadas en los componentes de **medicina preventiva, medicina del trabajo, seguridad industrial** y **plan de emergencias**. Las actividades ejecutadas incluyeron:

- Inducción y notificación de riesgos.
- Reunión del **COPASST**. (accidente Francisco Linares)
- Revisión y actualización de la matriz legal aplicable.
- Realización de exámenes médicos ocupacionales.
- Seguimiento al ausentismo laboral.
- Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP).
- Inspecciones a elementos de emergencia.

Estas actividades, además de cumplir con las obligaciones legales, contribuyeron al fortalecimiento de la cultura de autocuidado y al mejoramiento de las condiciones de trabajo en el proyecto.

ACOMPAÑAMIENTOS EN ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES FRENTES

ACOMPAÑAMIENTO A ENCOFRADO PLACA PISO PUENTE TAMBORES


	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025	
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**	ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK





ACOMPAÑAMIENTOS FUSA EL PLACER	ACOMPAÑAMIENTOS FUSA PR 34
	
ACOMPAÑAMIENTOS MANTA	**ACOMPAÑAMIENTOS PANDI**

	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025	
	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	

	
ACOMPAÑAMIENTOS VILLAPINZÓN	**ACOMPAÑAMIENTOS VILLAPINZÓN**
	

COMPONENTE AMBIENTAL

Actividades realizadas:

- Se realiza protección de materiales pétreos y delimitados sin afectar el tránsito de vehículos.
- Se realizan llenos y compactación con material granular extraído de las canteras autorizadas. **RECEBERA VISTA HERMOSA GARCIA TRIANA & CIA S.A,** jurisdicción Municipio de Mosquera, Cundinamarca. Se adjunta Licencia Ambiental resolución # 1326 del 12 de noviembre 2003 y Título Minero de la cantera. licencias adjuntas en el informe #2 de mayo de 2025.
- Jornadas de orden y aseo
- Señalización en las áreas intervenidas
- Desinfección de baterías sanitarias en la mayoría de los frentes se recogen las baterías por terminación de obra.


JORNADA DE ORDEN Y ASEO VENECIA	JORNADA DE ORDEN Y ASEO VILLAPINZÓN
	

	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025	
	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	





JORNADA DE ORDEN Y ASEO FUSA PR 34



JORNADA DE ORDEN Y ASEO NILO





MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

El material granular extraído de la cantera autorizada. **RECEBERA VISTA HERMOSA GARCIA TRIANA & CIA S.A,** jurisdicción Municipio de Mosquera, Y material de construcción Se acopia en cada frente de obra totalmente protegido para evitar contaminación y propagación de material particulado.

ACOPIOS TEMPORALES		
FUSA PR 34	**MANTA**	**VILLAPINZÓN**
		

		
NILO		

MANEJO DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES:

En verificación con el documento del PMT se cita:

Las actividades de cargue y descargue se realizarán al interior de los cierres propuestos en todo momento contando con los kits de aproximación presentados y sus respectivas transiciones**.**

Se realiza revisión documental y autorización de las volquetas que se encuentran dentro del proyecto documentación presentada en el informe anterior # 3, para realizar ingreso y retiro de material Pétreo y material RCD.

ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL	
VILLAPINZÓN	MANTA
	
FUSA PR 34	FUSA PR 34





REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa el registro fotográfico como evidencia de las actividades Ambientales ejecutadas y descritas en el presente informe correspondiente al 1 al 31 de enero 2026. Tales como: jornada de orden y aseo en cada frente de trabajo, charlas y capacitaciones Ambientales según el plan de trabajo, señalización de delimitación en áreas de trabajo.

ACTIVIDADES REALIZADAS CAPACITACIONES AMBIENTALES







	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025	
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**	ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK



INSTALACION DE BATERIAS SANITARIAS	
	

	
SE REALIZA RETIRO DE BATERÍAS SANITARIAS DE LOS FRENTES A CULMINAR	

GESTIÓN SOCIAL

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

Se realizaron actas de vecindad al inicio de obra de las viviendas que se encuentran cercanas al frente de Fusa vereda Tierra Negra PR 34.

se recibió acta de solicitud de material de excavación del predio Granja la Violeta quien lo utilizara para recuperación y adecuación de criaderos.

VINCULACION DE PERSONAL

Vincular mínimo el 30% de mano de obra no calificada de la región. El 5% serán mujeres de la región.

PERSONAL VENECIA PERSONAL TOTAL 1						
CLASIFICACIÓN	30% y/o 5% DEL 100%		CANTIDAD DE TRABAJADORES	CARGOS	CUMPLE	NO CUMPLE
NO CALIFICADOS	100%	100%	1	AYUDANTES	SI CON EL 30%	N/A
MUJERES	100%	100%	0	AUX TRAFICO	SI CON EL 5%	N/A

PERSONAL FUSA - SIBATÉ PERSONAL TOTAL 1						
CLASIFICACIÓN	30% - 5% DEL 100%		CANTIDAD DE TRABAJADORES	CARGOS	CUMPLE	NO CUMPLE
NO CALIFICADOS	90%	100%	1	AYUDANTES	SI CON EL 30%	N/A
MUJERES	100%	100%	0	AUX TRAFICO	SI CON EL 5%	N/A

PERSONAL NILO PERSONAL TOTAL 7					
CLASIFICACIÓN	30% - 5% DEL 100%	CANTIDAD DE	CARGOS	CUMPLE	NO CUMPLE

			TRABAJADORES			
NO CALIFICADOS	90%	100%	7	AYUDANTES	SI CON EL 30%	N/A
MUJERES	0	100%	0	N/A	no	N/A

PERSONAL FUSA PR 34 PERSONAL TOTAL 3					
CLASIFICACIÓN	30% - 5% DEL 100%		CANTIDAD DE TRABAJADORES	CARGOS	CUMPLE
NO CALIFICADOS	90%	100%	3	AYUDANTES, AUX TRAFICO	100%
MUJERES	50%	100%	0	AYUDANTE	NA

PERSONAL VILLAPINZÓN PERSONAL TOTAL 3				
CLASIFICACIÓN	30% - 5% DEL 100%	CANTIDAD DE TRABAJADORES	CARGOS	CUMPLE

NO CALIFICADOS	90%	100%	3	AYUDANTES	SI CON EL 30%
MUJERES	0%	100%	0	N/A	NO CON EL 5%

PERSONAL MANTA PERSONAL TOTAL 3					
CLASIFICACIÓN	30% - 5% DEL 100%		CANTIDAD DE TRABAJADORES	CARGOS	CUMPLE
NO CALIFICADOS	90%	100%	3	AYUDANTES	SI CON EL 30%
MUJERES	0%	100%	0	N/A	NO CON EL 5%

Numeral 2. 5% sujetos de especial protección constitucional: desplazados, reintegración, víctimas de conflicto armado y lo demás relacionado en el presente numeral.

PERSONAL NILO			
CLASIFICACIÓN	desplazados	reintegración	víctimas de conflicto armado

MUJERES	**0%**	**0%**	**0%**
HOMBRES	**0%**	**0%**	**0%**

PERSONAL FUSA - SIBATÉ			
CLASIFICACIÓN	**desplazados**	**reintegración**	**víctimas de conflicto armado**
MUJERES	**0%**	**0%**	**0%**
HOMBRES	**0%**	**0%**	**0%**

PERSONAL VENECIA			
CLASIFICACIÓN	**desplazados**	**reintegración**	**víctimas de conflicto armado**
MUJERES	**0%**	**0%**	**0%**
HOMBRES	**0%**	**0%**	**0%**

PERSONAL FUSA PR 34

CLASIFICACIÓN	desplazados	reintegración	víctimas de conflicto armado
MUJERES	0%	0%	0%
HOMBRES	0%	0%	0%

PERSONAL PANDI			
CLASIFICACIÓN	desplazados	reintegración	víctimas de conflicto armado
MUJERES	0%	0%	0%
HOMBRES	0%	0%	0%

PERSONAL VILLA PINZON			
CLASIFICACIÓN	desplazados	reintegración	víctimas de conflicto armado
MUJERES	0%	0%	0%

HOMBRES	**0%**	**0%**	**0%**

PERSONAL MANTA			
CLASIFICACIÓN	**desplazados**	**reintegración**	**víctimas de conflicto armado**
MUJERES	**0%**	**0%**	**0%**
HOMBRES	**0%**	**0%**	**0%**

Numeral 27. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) del personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

NACIONALIDAD DEL PERSONAL		
CLASIFICACIÓN	**PERSONAL EXTRANJERO**	**PERSONAL COLOMBIANO**
NILO	**0%**	**100%**
VENECIA	**0%**	**100%**
SIBATE-FUSA	**0%**	**100%**
TIBACUY	**0%**	**100%**
GACHALA	**0%**	**100%**
VILLA PINZON	**0%**	**100%**
PANDI	**0%**	**100%**

Numeral 52. Suministro e instalación de la valla informativa, teniendo en cuenta que esta debió instalarse dentro de los veinte (20) días siguientes a la orden de inicio por el ICCU.

Teniendo en cuenta el oficio número PS-IEVC-DP-156-25 se solicita se nos informe sobre el avance de esta actividad para cada uno de los frentes de obra que se tienen asignados a la fecha por el ICCU.

Como respuesta se solicita al Cliente mediante oficio ICCU-CJIK-201-0076, solicitando al INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU la información necesaria para la creación de la valla informativa del CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK, lo cual no hemos recibido respuesta positiva a la fecha del presente corte.

LISTADO DE ANEXOS

- **Anexo 1. Ingresos**
- **Anexo 2. Notificación de Riesgos**
- **Anexo 3. Seguridad social**
- **Anexo 4. Copass y Cocola**
- **Anexo 5. Indicadores**
- **Anexo 6. Certificados de accidentalidad**
- **Anexo 7. Inducción SST**
- **Anexo 8. Medicina preventiva**
- **Anexo 9. Dotación y EPP**
- **Anexo 10. Maquinaria y equipos**
- **Anexo 11. Acta de vecindad**
- **Anexo 12. Ambiental**