| | | |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025<br>**ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"** | |

**ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**

## CONTRATO No. ICCU 201 DE 2025
## CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

# INFORME MENSUAL SST No.11
# PERIODO 1 AL 28 FEBRERO DE 2026

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU 217 DE 2025
## CONSORCIO INTERVIAS PEB-BB

## FEBRERO DE 2026

| | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025 | |
|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA | **ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"** | ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK |

# INFORME PARCIAL MENSUAL SST No.10
# PERIODO 1 AL 28 FEBRERO DE 2026

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción Modificación | Folios |
|---|---|---|---|
| | | | |

| CONTRATISTA | |
|---|---|
| **Realizado por** | **Aprobado por** |
|  |  |
| Nohelia Pinto Ahumada<br>Profesional SSTA | Ing. Luis Ballesteros<br>Director de obra |

# Contenido

## Contenido

INFORMACIÓN BÁSICA ..... 6
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ..... 6
VALOR DEL CONTRATO ..... 7
PERSONAL SST CONTRATISTA ..... 7
EMPLEOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA ..... 7
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ALCANCE DEL CONTRATO ..... 8
INGRESOS ..... 9
Directo ..... 9
Personal Mínimo Requerido ..... 10
RETIROS ..... 11
SEGUIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL ..... 12
ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 15
**NILO**: ..... 15
PUENTE VEHICULAR TAMBORES: ..... 15
**VENECIA**: ..... 16
**FUSA – SIBATÉ**: ..... 16
**FUSA – TIERRA NEGRA**: ..... 16
**VILLAPINZÓN:** ..... 17
**MANTA:** ..... 17
PERSONAL ROTATIVO ..... 18
COPAS Y CCL ..... 18
EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) : ..... 18
OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG- SST ..... 19

CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD ..... 20
CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS ..... 22
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO ..... 23
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ..... 24
DOTACIÓN Y EPP ..... 25
SEGUIMIENTO MATRIZ DE PELIGROS ..... 26
PROGRAMA DE INSPECCIONES ..... 27
**PERMISOS DE TRABAJO Y ATS** ..... 28
**PERMISOS DE TRABAJO Y ATS.** ..... 28
PLAN DE EMERGENCIAS ..... 29
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ..... 30
SE EMPLEÓ MAQUINARIA AMARILLA ..... 31
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EN SST ..... 31
COMPONENTE AMBIENTAL ..... 35
Actividades realizadas: ..... 35
MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: ..... 36
MANEJO DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES: ..... 38
REGISTRO FOTOGRÁFICO ..... 39
GESTIÓN SOCIAL ..... 39
**LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD** ..... 39
LISTADO DE ANEXOS ..... 42

## INTRODUCCIÓN

Este proyecto busca contribuir al desarrollo vial del departamento, optimizando la infraestructura existente y previniendo contingencias que afecten la movilidad, conectividad y seguridad de las comunidades. Las obras viales, si bien representan una mejora significativa en la calidad de vida de los habitantes, también implican impactos en el entorno natural y social, así como riesgos inherentes para los trabajadores involucrados en su ejecución.

En ese sentido, durante esta fase del proyecto, se ha dado prioridad a la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos laborales, con el objetivo de proteger la integridad física y mental de los trabajadores, así como la conservación de los recursos técnicos y ambientales. La gestión SST se desarrolla conforme a los lineamientos del SG-SST, cumpliendo con la normatividad vigente y con los requerimientos contractuales establecidos por el ICCU.

Este informe corresponde al período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, e incluye las actividades adelantadas en materia de SST y Ambiental, tanto a nivel documental como en campo. Se detallan los avances en la revisión del componente técnico del proyecto desde la perspectiva de seguridad, así como las observaciones realizadas en el área de influencia directa y las posibles afectaciones identificadas sobre trabajadores, contratistas y demás partes interesadas.
Así mismo, el presente documento integra las evidencias de cumplimiento del SG-SST, los planes de acción implementados, y los resultados de las estrategias orientadas a fomentar un ambiente laboral seguro y saludable, minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, y garantizando la continuidad y calidad de las obras.

## INFORMACIÓN BÁSICA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Consorcio Obras ICCU CJIK |
| **Contrato N°** | ICCU 201 DE 2025 |
| **Fecha de suscripción del contrato:** | 5 de Marzo de 2025 |
| **Fecha de suscripción de acta de inicio:** | 9 de Abril de 2025 |
| **Plazo inicial:** | 8 meses y 22 días |
| **Fecha de terminación inicial:** | 31 de diciembre de 2025 |
| **Prórrogas:** | 1 |
| **Suspensiones:** | N/A |
| **Plazo actual:** | 10 meses y 22 días |
| **Fecha de terminación actualizada:** | 22 Febrero de 2026 |
| **Valor del contrato:** | $ 9.700.000.000,00 |
| **Interventoría:** | Consorcio Intervias PEB-BB |

Tabla 1. Información Básica

## PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Contractualmente se tenía establecido un plazo de (8) OCHO MESES Y (22) VEINTIDÓS DÍAS a partir de la suscripción del ACTA DE INICIO desde el 09 de abril hasta 31 de diciembre de 2025, una vez aprobadas las pólizas de la prorroga No 1 se tiene aun plazo adicional de 2 meses que dando la fecha de finalización del contrato hasta el 28 de febrero de 2026, para un total de DIEZ MESES VEINTIDOS DIAS.

## VALOR DEL CONTRATO

El Valor del presente contrato se fija en la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.800.000.000,00); Adicionalmente se informa que el 30 de diciembre de 2025 se aprobó la adición No 1 por un valor de ($ 2.900.000.000) DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, para un total de ($ 9.700.000.00) NUEVE MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.

## PERSONAL SST CONTRATISTA

| Cargo | Nombre | Cédula | Fase |
|---|---|---|---|
| Residente SSTA | Nohelia Pinto Ahumada | 52514856 | Construcción |
| **Total** | | | **1** |

Tabla 2. Responsables de SST

## EMPLEOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA

Para el mes comprendido del 1 al 28 de febrero 2026 se relacionaron nuevos ingresos tanto personal directo del consorcio como de los subcontratistas.

| Cargos | Informe No. 10 | Novedades |
|---|---|---|
| Ingresos Nuevos | 3 | Ver Anexo 1. Ingresos |
| Retiro Antiguo | 9 | |
| Personal activo Antiguo | 43 | |
| Ingresos retiros | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Activos** | 46 | |
| | | |

Tabla 3. Empleos generados para el contrato

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ALCANCE DEL CONTRATO

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, está interesado en la " ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

El lugar de ejecución de las Obras en el departamento de Cundinamarca tiene a su cargo aproximadamente 6.992 Km de red vial distribuidas en sus quince provincias, 5.142,53 Km (76,6%) de las vías departamentales se encuentran en afirmado y solo 4.848,87 Km (26,4%) se encuentran pavimentadas, así mismo en general 26,46% / 1.856,55 Km) presentan deterioro de la superficie de rodadura, deterioro o ausencia de obras de drenaje transversal (alcantarillas() y longitudinal (cunetas) y estructuras de contención.

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

- Construcción y/o conservación de muros de contención o confinamiento
- Rehabilitación de vías
- Remoción de derrumbes
- Estabilización de taludes
- Recuperación de banca
- Habilitación de variantes
- Excavaciones varias sin clasificar
- Construcción y/o conservación gaviones
- Rellenos para estructuras

- Transporte de materiales provenientes de derrumbes y de excavaciones
- Reparación, rehabilitación o construcción de puentes vehiculares

La ejecución de estas y otras obras y/o actividades busca hacer frente de manera oportuna a cualquier emergencia que se presente a lo largo de toda la red secundaria y terciaria a cargo del departamento, garantizando la seguridad y transitabilidad en menor tiempo posible en el caso de ser suspendido parcial o temporalmente.
Todos los subcontratistas y trabajadores estarán sujetos a las disposiciones que sobre SG-SST se establecen en este documento.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

## INGRESOS

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero 2026, se registró un total de (3) tres ingresos de personal al proyecto correspondiente al contrato ICCU, incluyendo colaboradores vinculados tanto de manera directa como indirecta, para la vinculación del personal directo de la zona se envió comunicado de vinculación laboral a la alcaldía del municipio. A continuación, se detallan dichos ingresos:

Directo

| PERSONAL DIRECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **CEDULA** | **NOMBRE** | **APELLIDOS** | **EMPRESA** | **CARGO** | **FECHA DE INGRESO** | **FRENTE DE OBRA** |

Tabla 4. Personal directo

| PERSONAL INDIRECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **CEDULA** | **NOMBRE** | **APELLIDOS** | **EMPRESA** | **CARGO** | **FECHA DE INGRESO** | **FRENTE DE OBRA** |
| 1 | 79808118 | WALTER | CAMELO | INGENIERIA Y TRANSPORTES SERWICA SAS | OPERADOR | 16 /02/2026 | MANTA |
| 2 | 71760707 | CARLOS LEANDRO | ARBOLEDA RIVAS | CONST, GUERRERO | OFICIAL | 20/02/2026 | FUSA PR 34 |
| 3 | 1148194189 | JUAN CARLOS | CASIERRA | CONST. GUERRERO | OFICIAL | 20/02/2026 | FUSAA PR 34 |

Tabla 5. Personal indirecto

Personal Mínimo Requerido

| PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **CEDULA** | **NOMBRE** | **APELLIDOS** | **EMPRESA** | **CARGO** | **% DE DEDICACIÓN** | **FECHA DE INGRESO** | **FRENTE DE OBRA** |
| 1 | 52514856 | NOHELIA | PINTO AHUMADA | CONSORCIO ICCU CIJK | PROFESIONAL SST- | 100% | 25-jun-25 | OFICINA |
| 2 | 1089481445 | FRANCISCO | OTAYA BOLAÑOS | CONSORCIO ICCU CIJK | RESIDENTE OBRA | 100% | 02-sept-25 | OFICINA |
| 3 | 80003477 | IBAN DARIO | CHAUTA DIAZ | CIMELEC | TOPOGRAFO | 100% | 27-may-25 | FUSA-NILO |
| 4 | 1109299894 | TATIANA | GONZALEZ TRUJILLO | CIMELEC | INGENIERO INSPECTOR | 100% | 27-may-25 | FUSA-NILO |
| 5 | 1090987542 | LUIS HERNANDO | BALLESTEROS LOPEZ | CONSORCIO ICCU CIJK | DIRECTOR DE OBRA | 100% | 1-may-25 | OFICINA |
| 6 | 79265782 | ADONAI | TORO VALERO | INDEPENDIENTE | ESPEC. ESTRUCTURAL | 25% | Abril 2025 | OFICINA |
| 7 | 11320288 | NOE GERARDO | DIAZ JIMENEZ | ICCU CJIK | ESPECIALISTA GEOTECNIA | 25% | 01/08/2025 | OFICINA |
| 8 | 1013627428 | JEIMY VIVIANA | FRESNEDA | JMS | INGENIERO INSPECTOR | 100% | Mayo 2025 | OFICINA |

Tabla 6. Personal Requerido

Toda la documentación correspondiente a los soportes que validan la seguridad social para el presente mes se puede evidenciar en el siguiente link

## RETIROS

Para el cierre del presente periodo, correspondiente al mes de febrero de 2026, se registró SEIS (9) retiros de los colaboradores directos e indirectos vinculados al contrato.

| PERSONAL RETIRADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **NOMBRE APELLIDOS** | **CEDULA** | **CONTRATISTA** | **FECHA DE RETIRO** | **ANEXO** |
| 1 | FRANCISCO OTAYA | 1089481445 | ICCU CJIK | 06/02/2026 | LIQUIDACIÓN,PAZ Y SALVO, CARTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO |
| 2 | MIGUEL DAVID MOLINA BOHORQUEZ | 1007935542 | ICCU CJIK | 06/02/2026 | LIQUIDACIÓN,PAZ Y SALVO, CARTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO |
| 3 | JOSE JERONIMO LEON | 3.033.685 | CONSTRUCCIONES BARKIN | 06/02/2026 | LIQUIDACIÓN,PAZ Y SALVO, CARTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO |
| 4 | WILLIAN DARIO URREA | 80.449.452 | CONSTRUCCIONES BARKIN | 06/02/2026 | LIQUIDACIÓN,PAZ Y SALVO, CARTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO |
| 5 | HUGO GUERRERO CUBILLOS | **1072338423** | CIMELCON | 19/02/2026 | CARTA DE TRASLADO SEGURIDAD SOCIAL |
| 6 | WILFER EXNEIDER ALGARRA URREA | **1072338423** | CIMELEC | 18/02/2026 | CARTA DE TRASLADO SEGURIDAD SOCIAL |
| 7 | TORRES RODRIGUEZ GUSTAVO | 17415148 | ROJAS GOMEZ DONNY ENRIQUE. | 03/02/2026 | CARTA DE TRANSLADO |
| 8 | FONTECHA PARDO KEINER STIVEN | 1096190963 | CONST. GUERRERO | 01/01/2026 | LIQUIDACION, CAARTA EXAMEN DE RETIRO, PAZ Y SALVO |
| 9 | WILMAR ROMERO | 1105780919 | CONSTRUCCIONES METALICAS CRUZ (EMECON | 27/01/2026 | LIQUIDACION, CAARTA EXAMEN DE RETIRO, PAZ Y SALVO |

Tabla 7. Retiro

## SEGUIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero 2026,
Los soportes de los pagos de seguridad social del personal directo e indirecto se verán reflejados en el informe final de diciembre.

| SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE - ENERO 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **NOMBRE APELLIDO** | **CEDULA** | **CONTRATISTA** | **NÚMERO DE PLANILLA** | **NÚMERO EN LA PLANILLA** | **FRENTE** |
| 1 | RUIZ PEREZ KAREN DANIELA | 1000728495 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 23-24-25 | OFICINA |
| 3 | CARDENAS SANCHEZ ANGI PAOLA | 1007244192 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 5 | NILO |
| 4 | MARTIN GARZON WILSON DAVID | 1069078609 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 11 | MANTA |
| 5 | GUERRERO PINILLA JUAN DAVID | 1070587465 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 9 | NILO |
| 6 | CHAVEZ CHAVES PABLO EMILIO | 1077149553 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 6 | VILLAPINZÓN |
| 7 | TRIANA FIERRO EDISON | 1077970035 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 26 | BODEGA |
| 8 | OTAYA BOLAÑOS FRANCISCO JAVIER | 1089481445 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 17-18 | OFICINA |
| 9 | DIAZ DIAZ YOLIMA CONSTANZA | 1104068887 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 7-ago | OFICINA |
| 10 | PUCHE VIEIRA PLUTARCO JOSE | 1127653361 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 22 | FUSA |
| 11 | HIDALGO CASTAÑEDA HUGO | 3099028 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 10 | MANTA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MENDOZA BUELVAS JOSE VIDAL | 3965630 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 12 | BODEGA |
| 13 | PINTO AHUMADA NOHELIA | 52514856 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 21 | OFICINA |
| 14 | MUÑOZ PARDO ADRIANA MARIA | 52876175 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 16 | FUSA |
| 15 | MORA GALVIS HERNAN DARIO | 80028785 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 14 | FUSA |
| 16 | PINILLA COBALEDA WILSON FERNANDO | 80491715 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 20 | OFICINA |
| 17 | BALLESTEROS LOPEZ LUIS HERNANDO | 1090987542 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 2 ,3 | OFICINA |
| 18 | MOLINA BOHORQUEZ MIGUEL | 1007933542 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 13 | FUSA PR 34 |
| 19 | BOBADILLA MOYANO CAMILO ANDRES | 1031129717 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 1 | FUSA PR 34 |
| 20 | MORA PARRA JEFERSON | 1019604892 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47551471 | 15 | FUSA PR 34 |
| 21 | DIAZ JIMENEZ NOE GERARDO | 11320288 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47552432 | 1 | OFICINA |
| 22 | TORO VALERO ADONAI | 79265782 | CONSORCIO ICCU CJIK | 47552432 | 2 | OFICINA |
| 23 | JEIMY VIVIANA FRESNEDA | 1013627428 | JMS INGENIERIA SAS | 9499555894 | 1 | OFICINA |
| 24 | TATIANA GONZALEZ TRUJILLO | 1109299894 | CIMELEC | 45644909 | 1 | OFICINA |
| 25 | FONTECHA FORERO GERMAN | 91362135 | CONST. GUERRERO | 51628929 | 14-15 | VILLAPINZÓN |
| 26 | FONTECHA FORERO EULICES | 91362407 | CONST. GUERRERO | 51628929 | 16 | VILLAPINZÓN |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | LOPEZ RODRIGUEZ EDILBERTO | 80499650 | CONST. GUERRERO | 51628929 | 13 | ROTATIVO |
| 28 | BERMUDEZ CASTELLANOS REINEL | 1024585221 | CONST. GUERRERO | 51628929 | 1-2 | ROTATIVO |
| 29 | BERMUDEZ SOLARES PEDRO JESUS | 5736163 | CONST. GUERRERO | 51628929 | 9-10 | ROTATIVO |
| 30 | CARRANZA CASTILLO JOSE NEFTALI | 1071838871 | CONST. GUERRERO | 51628929 | 5-6 | ROTATIVO |
| 31 | CORDOBA MARTINEZ PEDRO | 7252086 | CONST. GUERRERO | 53868213 | 4-5 | ROTATIVO |
| 32 | LESMES AVILA JOSE ANDELFO | 3209655 | CONST. GUERRERO | 51628929 | 7-8 | NILO |
| 33 | HERNANDEZ CASTAÑO CAMILO | 1030631652 | CONST. GUERRERO | 51628929 | 3 | NILO |
| 34 | KEVIN CARDENAS | 1233495295 | EMECON | 9499871693 | 41 | NILO |
| 35 | JUAN BAUTISTA OVIEDO | 80367987 | EMECON | 9499871693 | 127-128 | NILO |
| 36 | LAURA FRANCY AYALA | 1018412657 | EMECON | 9499871693 | 34-35 | NILO |
| 37 | EDISON FERNEY PATARROYO | 1052398743 | EMECON | 9499871693 | 53 | NILO |
| 38 | CRISTIAN EDUARDO MACHADO | 1105786491 | CONSTRUCCIONES METALICAS | 46202042 | 17-18 | NILO |
| 39 | ERMEN HOYOS | 10766139 | CONSTRUCCIONES METALICAS | 46202042 | 15-16 | NILO |
| 40 | CESAR CRUZ_OFICIAL | 1069716407 | CONSTRUCCIONES METALICAS | 46202042 | 24-25 | NILO |
| 41 | ANDRES PECHENE | 1061532744 | CONSTRUCCIONES METALICAS | 46202042 | 22-23 | NILO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | LEIDER FONTALVO | 1143266485 | CONSTRUCCIONES METALICAS | 46202042 | 28-29 | NILO |
| 43 | AUDONI DIAZ | 1099545949 | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 9499107488 | 1 | NILO |

## ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el periodo del 1 al 28 de febrero 2026 desde el área de seguridad y salud en el trabajo para el contrato ICCU, se relacionan actividades de intervención las cuales previamente fueron establecidas dentro del plan anual de trabajo:

**NILO**:

PUENTE VEHICULAR TAMBORES:

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** orden y aseo diario, inspección de equipos, acompañamiento a encofre de placa piso, amarre de hierro del mismo. Señalización de área de influencia, firma de permisos inspección, charlas y capacitaciones según el plan anual.

| PERSONAL INDIRECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N** | **CEDULA** | **NOMBRE** | **APELLIDOS** | **EMPRESA** | **CARGO** | **INGRESO** | **FRENTE** |
| 1 | 3209655 | JOSE ANDELFO | LESMES AVILA | CONST GUERRERO | OFICIAL | 27/01/2026 | NILO |
| 2 | 1071838871 | JOSE NEFTALI | CARRANZA CASTILLO | CONST GUERRERO | OFICIAL | 27/01/2026 | NILO |
| 3 | 1024585221 | REINEL STEVEN | BERMUDEZ CASTELLANOS | CONST GUERRERO | OFICIAL | 27/01/2026 | NILO |
| 4 | 5736163 | PEDRO JESUS | BERMUDEZ SOLARES | CONST GUERRERO | OFICIAL | 04/07/2025 | NILO |
| 5 | 1030631652 | CAMILO | HERNANDEZ | CONST GUERRERO | OFICIAL | 23/01/2026 | NILO |
| 6 | 80499650 | EDIBERTO | LOPEZ RODRIGUEZ | CONST GUERRERO | OFICIAL | 27/07/2025 | NILO |
| PERSONAL DIRECTO | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1070587465 | JUAN DAVID | GUERRERO PINILLA | CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK | 16-06-2025 | AYUDANTE | NILO |
| 8 | 52876175 | ADRIANA MARIA | MUÑOZ PARDO | CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK | INSP SST | 07/07/2025 | NILO |
| 9 | 1007244192 | ANGI PAOLA | CARDENAS SANCHEZ | CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK | INSP CIVIL | 12/08/2025 | NILO |

**VENECIA**:
Se realizan cierre de acta de vecindad finca los AZA. Sin ninguna novedad se anexa documento en carpeta de actas.

**FUSA – SIBATÉ**:

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Jornada de orden y aseo, instalación y pintura de cerramiento en malla eslabonada en predio.

| PERSONAL DIRECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1127653361 | PLUTARCO JOSE | PUCHE VIEIRA | CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK | AUX TRAFICO | 01/06/2025 | FUSA |

**FUSA – TIERRA NEGRA**:
Se realiza señalización de áreas intervenidas, acompañamiento de excavación y limpieza en área a intervenir para realizar fabricación de caisson y muro de contención.

| PERSONAL DIRECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1019604892 | JEFFERSON | MORA | CONSORCIO ICCU CJIK | AYUDANTE | 26/01/2026 | FUSA |
| 2 | 1069721813 | JOHAN SNEIDER | BOBADILLA SARMIENTO | CONSORCIO ICCU CJIK | AYUDANTE | 26/01/2026 | FUSA |

| PERSONAL INDIRECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1148194189 | JUAN CARLOS | CASIERRA GUERRERO | CONS, GUERRERO | OFICIAL | 20/02/2026 | PR 34 |
| 4 | 71760707 | CARLOS LEANDRO | ARBOOLEDA | CONS, GUERRERO | OFICIAL | 20/02/2026 | PR 34 |
| 5 | 7252086 | PEDRO | CORDOBA MARTINEZ | CONS, GUERRERO | OFICIAL | 20/02/2026 | PR 34 |

**VILLAPINZÓN:**

Se realiza cierre de acta de administración de agua para actividades de obra, ya que se terminan actividades, se recoge campamento quedando el ayudante por parte del consorcio para mantener el área aseada para entrega.

| PERSONAL DIRECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1077149553 | PABLO EMILIO | CHAVEZ | ICCU CJIK | AYUDANTE DE OBRA | 05/09/2025 | VILLAPINZÓN |

**MANTA:**

Se realiza señalización de áreas intervenidas, acompañamiento de excavación y perfilación de talud, fabricación y fundida de caisson, señalización de áreas intervenidas instalación de Biomanto, personal activo en obra.

| PERSONAL DIRECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1069078609 | WILSON DAVID | MARTIN | ICCU CJIK | AUX TRAFICO | 23/10/2025 | MANTA |
| 3 | 3099028 | HUGO HUMBERTO | HIDALGO | ICCU CJIK | INSP. OBRA | 01/09/2025 | MANTA |

| PERSONAL INDIRECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 79.808.118 | WALTER ALFONSO | CAMELO GARCIA | INGENIERIA Y TRANSPORTES SERWICA SAS | OPERARIO | 19/02/2026 | MANTA |

## PERSONAL ROTATIVO

Para el mes de febrero el siguiente personal se encuentra en los diferentes frentes de trabajo ya que realizan las actividades de excavación manual y fabricación de Caisson. (Pandi, Tibacuy, Villapinzón.

| PERSONAL INDIRECTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8008785 | HERNAN DARIO | MORA | ICCU CJIK | INPS OBRA | ROTATIVO |

## COPAS Y CCL

El día 20 febrero de 2026 se llevó a cabo la Reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), con participación de los representantes del Comité, no se presentó ninguna novedad.

| Nombre del miembro del comité | Rol |
|---|---|
| Tatiana González | Secretaria |
| Karen Ruiz | Representante del empleador |
| Plutarco Puche | Representante de los colaboradores |

Tabla 9. Representantes Comité

## EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) :

El día 20 febrero de 2026 se llevó a cabo la Reunión con participación de los representantes del Comité, no se presentó ninguna novedad. no se presentan eventualidades anteriores. La próxima reunión se realizará el 20 febrero de 2026. según la resolución 3461 de 2025.

| Nombre del miembro del comité | Rol |
|---|---|
| Tatiana González | Representante del empleador |
| Karen Ruiz | Suplente del empleador |
| Plutarco Puche | Representante de los colaboradores |

## OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG- SST

En cumplimiento con la normatividad legal vigente, relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, se presentan a continuación los indicadores definidos según la Resolución 0312 de 2019, junto con los resultados obtenidos en el seguimiento y evaluación correspondientes al periodo actual. Adicionalmente, se lleva registro de forma mensual en el formato SST-F-42 Accidentalidad para el control y monitoreo continuo de dichos indicadores.

A continuación, se presenta los resultados del seguimiento a indicadores de gestión:

| NOMBRE DEL INDICADOR | DEFINICIÓN | FÓRMULA | INTERPRETACIÓN | META | FEBRERO |
|---|---|---|---|---|---|
| SEVERIDAD DE ACCIDENTABILIDAD | Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes | (N° de días de incapacidad por AT en el mes + N° de días cargados en el mes/N° de trabajadores en el mes) *100 | Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por AT | 0% | 0% |
| FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD | Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes | (N° de AT que se presentaron durante el mes/ N° de trabajadores en el mes) *100 | Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X AT | 0% | 0% |


| NOMBRE DEL INDICADOR | DEFINICIÓN | FÓRMULA | INTERPRETACIÓN | META | FEBRERO |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES | Número de accidentes de trabajo morales en el año | (N° de AT mortales presentados en el año/ N° total del AT Presentados en el año) *100 | En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales | 0% | Anual |
| PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo | (N° de casos nuevos y antiguos de EL en el periodo "Z"/Promedio total de trabajadores en el periodo "Z")*100; n=5, es decir 100.000 | Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z | 0 | Anual |
| INDICE DE LA ENFERMEDAD LABORAL | Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo | (N° de casos nuevos s de EL en el periodo "Z"/Promedio total de trabajadores en el periodo "Z")*100; n=5, es decir 100.000 | Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z | 0 | Anual |
| AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICA | Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica | (N° de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ N° de días de trabajo programado en el mes)*100 | En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica | 0% | 0% |

Tabla 10. Seguimiento indicadores Resolución 0312

## CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD

El Consorcio OBRAS ICCU CJIK, está comprometido con la salud y la integridad de sus colaboradores, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST), orientado a mantener en cero el índice de accidentalidad del proyecto. Asimismo, tanto el consorcio como las empresas subcontratistas vinculadas al proyecto, presentan los certificados de accidentalidad emitidos por la ARL correspondiente al periodo vigente.




**Análisis:** El valor parcial del 1 al 28 de febrero 2026 es de **0%**, lo cual es un **resultado favorable**, pues indica que **no se registraron incidentes** durante ese mes.

Como parte del proceso de ingreso al proyecto, todos los trabajadores, contratistas y personal vinculado deben participar en la inducción SST, donde se socializan las condiciones del entorno laboral, los riesgos identificados en cada actividad y las medidas de prevención y control establecidas, los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades del proyecto, las buenas prácticas ambientales requeridas, así como las obligaciones y compromisos individuales para la protección del entorno Durante esta jornada, también se realiza la notificación formal de los riesgos a los que estará expuesto el personal, con el fin de garantizar su conocimiento y promover una cultura de autocuidado y prevención. El registro de asistencia a la inducción y la firma de notificación de riesgos se conservan como evidencia del cumplimiento de este procedimiento.

| Actividades básicas | Personal convocado | Personal asistente | Indicador de cumplimiento | Indicador de cobertura | Novedad |
|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN TOTAL | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% |
| VENECIA | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| FUSA - SIBATÉ pe 34 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% |
| NILO | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| OFICINA | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| TIBACUY | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| GACHALA | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| VILLAPINZÓN | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
| PANDY | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| ROTATIVO | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
| MANTA | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| Notificación de riesgos | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% |

Tabla 11. Inducciones del periodo

## CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS

Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y promover entornos laborales seguros, el Consorcio OBRAS ICCU CJIK se reprogramaron las actividades de charlas y capacitaciones **para el mes de febrero** con el fin garantizar el cumplimiento del plan anual de manera periódica las charlas y capacitaciones van dirigidas a todos los trabajadores y contratistas. Estas actividades permitirán actualizar conocimientos, reforzar comportamientos seguros y brindar herramientas prácticas para la gestión de riesgos en el lugar de trabajo, también irán enfocados en la socialización de los aspectos e impactos ambientales, las obligaciones individuales en el marco del plan de manejo ambiental, y la promoción de buenas prácticas para la prevención de la contaminación y la conservación de los recursos naturales. Los temas tratados se seleccionan con base en las necesidades

del proyecto y los riesgos identificados, y su ejecución quedará registrada mediante listas de asistencia y evidencias fotográficas.

| CHARLAS Y CAPACITACIONES OFICINA | | |
|---|---|---|
| **FECHA** | **TEMA** | **No. de Asistentes** |
| 02 FEBRERO 2026 | FUNCIONES DEL COPASS Y COCOLA | 3 |
| 09 FEBRERO 2026 | ACOSO LABORAL | 3 |
| 16 FEBRERO 2026 | PLAN DE EMERGENCIA | 3 |
| 23 FEBRERO 2026 | MANEJO CONTROL DE INCENDIOS | 3 |
| 28 FEBRERO 2026 | ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS | 3 |

| CHARLAS Y CAPACITACIONES NILO | | |
|---|---|---|
| **FECHA** | **TEMA** | **No. de Asistentes** |
| 03 FEBRERO 2026 | FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COPASST Y COMITE DE CONVIVENCIA CAPACITACIÓN | 5 |
| 06 FEBRERO 2026 | CAPACITACION ACOSO LABORAL | 5 |
| 09 FEBRERO 2026 | TRABAJO SEGURO EN ALTURAS EXCAVACIÓN IZAJE DE CARGA Y ESPACIOS CONFINADOS CAPACITACIÓN | 5 |
| 13 FEBRERO 2026 | IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS CAPACITACIÓN | 5 |
| 17 FEBRERO 2026 | ENFERMEDADES ENDÉMICAS CAPACITACIÓN | 4 |
| 20 FEBRERO 2026 | USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CAPACITACIÓN | 4 |

## MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El Consorcio OBRAS ICCU CJIK, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantiza la realización de exámenes médicos ocupacionales al personal vinculado al proyecto. Estos incluyen evaluaciones de ingreso, periódicas y de egreso, con el fin de determinar la aptitud del trabajador para el cargo, hacer seguimiento a su estado de salud y prevenir enfermedades laborales.

| Medicina del trabajo | Personal convocado | Personal asistente | Indicador de cumplimiento | Indicador de cobertura | Novedad |
|---|---|---|---|---|---|
| Exámenes de ingreso | 3 | 3 | 100% | 100% | N/A |
| Exámenes periódicos | 0 | 0 | 100% | 100% | N/A |
| Exámenes de retiro | 0 | 0 | 100% | N/A | N/A |
| Cartas de notificación de Examen de Retiro | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% |
| Estadística mensual de ausentismo por AT y/o EL | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |

Tabla 12. Resumen diagnóstico de condiciones de salud

De los anteriores exámenes médicos ocupacionales sus resultados se resumen en el siguiente cuadro:

| Medicina del trabajo | Total | Apto - satisfactorio | Apto con recomendaciones | Apto con restricciones | Otras novedades |
|---|---|---|---|---|---|
| Exámenes de ingreso | 3 | 3 | 0 | 0 | N/A |
| Exámenes periódicos | 0 | 0 | 0 | 0 | Ninguna |

Tabla 13. . Consolidado EMO del periodo

## PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el periodo del 1 al 28 de febrero de 2025 se realizó el seguimiento al Programa de Seguridad Industrial, evaluando la implementación del plan de trabajo programado frente a las actividades ejecutadas. Se logró cumplimiento satisfactorio en las actividades planificadas, incluyendo capacitaciones, inspecciones, control de permisos de trabajo y seguimiento a condiciones inseguras.

| Higiene industrial | Personal o actividad programada | Personal asistente o actividad realizada | Indicador de cumplimiento | Indicador de cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Entrega de EPP y dotación | 3 | 3 | 100% | 100% |
| Seguimiento a matriz IPERV | 1 | 1 | 100% | 100% |
| Inspecciones - preoperacionales Fusa pr 34 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Inspecciones- preoperacionales Venecia | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Inspecciones- preoperacionales Tibacuy | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Inspecciones- preoperacionales Nilo | 9 | 4 | 100% | 100% |
| Análisis de trabajo Nilo | 6 | 5 | 100% | 100% |
| Análisis de trabajo Fusa-Sibaté | | | 100% | 100% |
| Análisis de trabajo Venecia | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Análisis de trabajo Tibacuy | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Análisis de trabajo Pandi | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Permisos de trabajo Nilo | 4 | 5 | 100% | 100% |
| Permisos de trabajo Fusa | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Permisos de trabajo Venecia | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Permisos de trabajo Tibacuy | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Permisos de trabajo Panadi | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Permisos de trabajo Villapinzon | 0 | 0 | 100% | 100% |

Tabla 14. Programa de seguridad

## DOTACIÓN Y EPP

Como parte del cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la entrega de los Equipos de Protección Personal (EPP) a todo el personal involucrado en el proyecto. Esta entrega incluyó elementos adecuados según el tipo de actividad a realizar, tales como cascos, guantes, gafas, botas con punta de acero, chalecos reflectivos y protección auditiva, entre otros. La distribución fue registrada y firmada por

cada trabajador, garantizando así la trazabilidad y el compromiso con el uso correcto del EPP durante el desarrollo de las labores.

ENTREGA DE DOTACION
















## SEGUIMIENTO MATRIZ DE PELIGROS

Durante el periodo reportado del 1 al 28 de febrero 2026 se realizó el seguimiento y verificación de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos (IPVR), no se presentan cambios ni valoración de riesgos.

## PROGRAMA DE INSPECCIONES

Durante el mes de diciembre se realizó se realiza cumplimento del plan de trabajo con todos los frentes.

| INSPECCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
|---|---|---|
| 02 AL 06 FEBRERO | INSPECCION PARA EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA GCW 329 | MAQ- F-07A |
| 09 AL 13 FEBRERO | INSPECCION PARA EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA GCW 329 | MAQ- F-07A |
| 16 AL 22 FEBRERO | INSPECCION DE VEHICULO GCW 329 | MAQ- F-07A |
| 23 AL 28 FEBRERO | INSPECCION DE VEHICULO GCW 329 | MAQ- F-07A |

| INSPECCIONES NILO | | |
|---|---|---|
| 02 AL 08 FEBRERO | INSPECCIÓN DE EQUIPO DE SOLDADURA | MAQ-F-14- I V2 |
| 02 AL 08 FEBRERO | INSPECCIÓN DE GENERADOR A GASOLINA | MAQ-F-14- O V2 |
| 02 AL 08 FEBRERO | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS | MAQ-F-14- E V2 |
| 02 AL 08 FEBRERO | INSPECCIÓN DE PULIDORA | MAQ-F-14- J V2 |
| 02 AL 08 FEBRERO | INSPECCIÓN DE EQUIPO DE SOLDADURA | MAQ-F-14- I V2 |
| 09 AL 15 FEBRERO | INSPECCIÓN DE PULIDORA NILO | MAQ-F-14- J V2 |
| 09 AL 15 FEBRERO | INSPECCIÓN GENERADOR A GASOLINA | MAQ-F-14- O V2 |
| 16 AL 22 FEBRERO | INSPECCION A GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA NILO | MAQ-F-14- O V2 |
| 16 AL 22 FEBRERO | INSPECCIÓN DE PULIDORA | MAQ-F-14- J V2 |
| 23 AL 01 MARZO | INSPECCION VIBRADOR DE CONCRETO | MAQ-F-14- D V2 |
| 23 AL 01 MARZO | INSPECCION DE PULIDORA | MAQ-F-14- J V2 |
| 23 AL 01 MARZO | INSPECCION GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA | MAQ-F-14- O V2 |

## PERMISOS DE TRABAJO Y ATS

Durante el periodo del 1 al 28 de febrero 2026, se diligencian los formatos de permisos de trabajo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para cada actividad realizada, se realiza cumplimento del plan de trabajo a partir del mes de septiembre con un ATS Y 2 PERMISOS DE TRABAJO de la siguiente manera:

## PERMISOS DE TRABAJO Y ATS.

| PERMISOS DE TRABAJO NILO | | |
|---|---|---|
| **FECHA** | **PERMISO REALIZADO** | **SOPORTE** |
| 02 AL 08 FEBRERO | PERMISO DE ALTURAS | SSTA-F-91 |
| 02 AL 08 FEBRERO | PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | SSTA-F-25 |
| 09 AL 15 FEBRERO | PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | SSTA-F-25 |
| 16 AL 22 FEBRERO | PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS NILO | SSTA-F-25 |
| 16 AL 22 FEBRERO | PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | |
| 23 AL 01 MARZO | PERMISO DE TRBAJO EN ALTURAS | SSTA-F-91 |
| 23 AL 01 MARZO | INSPECCION GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA | SSTA-F-91 |

| ANALISIS DE TRABAJO SEGURO NILO | | |
|---|---|---|
| **FECHA** | **ATS REALIZADO** | **SOPORTE** |
| 02 AL 08 FEBRERO | ATS CORTE PULIDO Y FIGURADO DE VARILLA | SSTA-F- 37 |
| 02 AL 08 FEBRERO | ATS INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDIDA DE PLACA | SSTA-F- 37 |
| 09 AL 15 FEBRERO | ATS CORTE, PULIDO Y FIGURADO DE VARILLA | SSTA-F- 37 |
| 09 AL 15 FEBRERO | ATS INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDIDA DE PLACA | SSTA-F- 37 |
| 09 AL 15 FEBRERO | INSPECCIÓN GENERADOR A GASOLINA | SSTA-F- 37 |
| 09 AL 15 FEBRERO | ATS INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA FUNDIDA DE PLACA NILO | SSTA-F- 37 |
| 09 AL 15 FEBRERO | INSPECCIÓN GENERADOR A GASOLINA NILO (1) | SSTA-F- 37 |

| | | |
|---|---|---|
| 16 AL 22 FEBRERO | ATS INSTALACIÓN DE FORMA ALETA Y PARRILLA DE ACERO NILO | SSTA-F- 37 |
| 23 AL 01 MARZO | ATS INSTALACIÓN DE POR MALETA Y PARRILLA | SSTA-F- 37 |
| 23 AL 01 MARZO | AMARRE DE HIERRO | SSTA-F- 37 |
| 23 AL 01 MARZO | CORTE Y FIGURADO DE ACERO | SSTA-F- 37 |
| 23 AL 01 MARZO | VACIADO DE CONCRETO | SSTA-F- 37 |

## PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo del 1 al 28 de febrero 2026, se realizó la socialización del Plan de Emergencia con los trabajadores nuevos que ingresaron en el mes se realizó la socialización como parte del proceso de inducción general en Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta jornada se explicaron los procedimientos de actuación frente a diferentes tipos de emergencias, las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y el rol de las brigadas de emergencia, con el fin de que cada colaborador identifique y esté atento para actuar adecuadamente en caso de una eventualidad.

| Plan de emergencias y contingencias | Personal convocado | Personal asistente | Indicador de cumplimiento | Indicador de cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Socialización del plan de emergencias (inducción). | 3 | 3 | 100% | 100% |
| Cap. Brigadas de emergencia primeros auxilios, evacuación y extintores | 0 | 0 | N/A | N/A |
| Elaboración de informe y seguimiento | 1 | 1 | 100% | 100% |

Tabla 15. Gestión en emergencias

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Durante el mes correspondiente, en el marco del Programa de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, se cuenta con una Retroexcavadora HITACHI ZX130 LCN-3, lo cual se realizará cumplimento con el plan de inspecciones y/o preoperacionales de maquinaria pesada.

| MAQUINARIA AMARILLA | CANTIDAD | FRENTE | FECHA DE RETIRO |
|---|---|---|---|
| RETROEXCAVADORA PAJARITA JCB 3CXB | 1 | VILLAPINZÓN | 03 febrero de 2026 |
| HITACHI ZX130 LCN-3 | 1 | FUSA PR 34 | 03/02/2026 |
| RETROEXCAVADORA PAJARITA JCB 3CXB | 1 | MANTA | Ingreso 03/02 la retiraron 11/02/26 |

SE EMPLEÓ MAQUINARIA AMARILLA

| MAQUINARIA AMARILLA VIILAPINZON | MAQUINARIA AMARILLA MANTA | MAQUINARIA AMARILLA FUSA PR 34 |
|---|---|---|
|     |     |  |

## CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EN SST

Durante el mes de noviembre, se continuó con la ejecución del **Plan de Trabajo Anual**, desarrollando actividades programadas en los componentes de **medicina preventiva, medicina del trabajo, seguridad industrial** y **plan de emergencias**. Las actividades ejecutadas incluyeron:

- Inducción y notificación de riesgos.
- Reunión del **COPASST**. (accidente Francisco Linares)
- Revisión y actualización de la matriz legal aplicable.
- Realización de exámenes médicos ocupacionales.
- Seguimiento al ausentismo laboral.
- Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP).
- Inspecciones a elementos de emergencia.

Estas actividades, además de cumplir con las obligaciones legales, contribuyeron al fortalecimiento de la cultura de autocuidado y al mejoramiento de las condiciones de trabajo en el proyecto.


ACOMPAÑAMIENTOS EN ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES FRENTES

| ACOMPAÑAMIENTO A ENCOFRADO PLACA PISO PUENTE TAMBORES | |
|---|---|
|  |   |

| | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025 | |
|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA | **ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"** | ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK |

**ACOMPAÑAMIENTOS MANTA EXCAVACION Y AMARRE DE PARRILA Y POSTERIORMENTE FUDIDA DE VIGA.**









| | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025 | |
|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA | **ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"** | ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK |

| ACOMPAÑAMIENTOS FUSA PR 34 | |
|---|---|
|   |   |

| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | | |
|---|---|---|
| **MANTA** | **NILO** | **FUSA PR 34** |
|  |  |   |
| |   |   |

## COMPONENTE AMBIENTAL

Actividades realizadas:

- Se realiza protección de materiales pétreos y delimitados sin afectar el tránsito de vehículos.
- Se realizan llenos y compactación con material granular extraído de las canteras autorizadas. **RECEBERA VISTA HERMOSA GARCIA TRIANA & CIA S.A,** jurisdicción Municipio de Mosquera, Cundinamarca. Se adjunta Licencia Ambiental resolución # 1326 del 12 de noviembre 2003 y Título Minero de la cantera. licencias adjuntas en el informe #2 de mayo de 2025.
- Jornadas de orden y aseo
- Señalización en las áreas intervenidas
- Desinfección de baterías sanitarias en la mayoría de los frentes se recogen las baterías por terminación de obra.

| JORNADA DE ORDEN Y ASEO FUSA PR 34 | JORNADA DE ORDEN Y ASEO MANTA |
|---|---|
|    | |

| | |
|---|---|
| **JORNADA DE ORDEN Y ASEO NILO** | |
|  |  |

## MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

El material granular extraído de la cantera autorizada. **RECEBERA VISTA HERMOSA GARCIA TRIANA & CIA S.A,** jurisdicción Municipio de Mosquera, Y material de construcción Se acopia en cada frente de obra totalmente protegido para evitar contaminación y propagación de material particulado.

| ACOPIOS TEMPORALES |
|---|

| | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025 | |
|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA | **ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"** | ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK |

| FUSA PR 34 | MANTA | NILO |
|---|---|---|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025 | |
|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA | **ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"** | ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK |

## MANEJO DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES:

| DESCARGUE | | |
|---|---|---|
|   |   |   |

En verificación con el documento del PMT se cita:

Las actividades de cargue y descargue se realizarán al interior de los cierres propuestos en todo momento contando con los kits de aproximación presentados y sus respectivas transiciones**.**
Se realiza revisión documental y autorización de las volquetas que se encuentran dentro del proyecto documentación presentada en el informe anterior # 3, para realizar ingreso y retiro de material Pétreo y material RCD.

| SEÑALIZACION PMT | | |
|---|---|---|
| FUSA PR 34 | NILO | MANTA |
|   |   |   |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Se anexa el registro fotográfico como evidencia de las actividades Ambientales ejecutadas y descritas en el presente informe correspondiente al 1 al 28 de febrero 2026. Tales como: jornada de orden y aseo en cada frente de trabajo, charlas y capacitaciones Ambientales Y sst, según el plan de trabajo, señalización de delimitación en áreas de trabajo.

**ACTIVIDADES REALIZADAS CAPACITACIONES AMBIENTALES Y SST**





**GESTIÓN SOCIAL**

**LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD**

**Se realizaron actas de vecindad al inicio de obra de las viviendas que se encuentran cercanas al frente de Fusa vereda Tierra Negra PR 34.**

**se recibió acta de solicitud de material de excavación del predio Granja la Violeta quien lo utilizara para recuperación y adecuación de criaderos.**

**Se cierra el acta de vecindad del frente de Venecia sin ninguna novedad o daño en la propiedad.**

## VINCULACION DE PERSONAL

**Vincular mínimo el 30% de mano de obra no calificada de la región. El 5% serán mujeres de la región.**

| PERSONAL FUSA PR 34 PERSONAL TOTAL 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN | 30% - 5% DEL 100% | | CANTIDAD DE TRABAJADORES | CARGOS | CUMPLE |
| NO CALIFICADOS | 90% | 100% | 2 | AYUDANTES | SI CON EL 30% |
| MUJERES | 100% | 100% | 0 | AUX TRAFICO | SI CON EL 5% |

| PERSONAL NILO PERSONAL TOTAL 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN | 30% - 5% DE100% | | CANTIDAD DE TRABAJADORES | CARGOS | CUMPLE |
| NO CALIFICADOS | 90% | 100% | 5 | AYUDANTES | SI CON EL 30% |
| MUJERES | 0 | 100% | 0 | N/A | NO CON EL 5% |

| PERSONAL MANTA PERSONAL TOTAL 1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN | 30% - 5% DEL 100% | | CANTIDAD DE TRABAJADORES | CARGOS | CUMPLE |
| NO CALIFICADOS | 90% | 100% | 1 | AYUDANTES | SI CON EL 30% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MUJERES** | **0%** | **100%** | **0** | **N/A** | **NO CON EL 5%** |

**Numeral 2. 5% sujetos de especial protección constitucional: desplazados, reintegración, víctimas de conflicto armado y lo demás relacionado en el presente numeral.**

| **PERSONAL NILO** | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASIFICACIÓN** | **desplazados** | **reintegración** | **víctimas de conflicto armado** |
| **MUJERES** | **0%** | **0%** | **0%** |
| **HOMBRES** | **0%** | **0%** | **0%** |

| **PERSONAL FUSA - SIBATÉ** | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASIFICACIÓN** | **desplazados** | **reintegración** | **víctimas de conflicto armado** |
| **MUJERES** | **0%** | **0%** | **0%** |
| **HOMBRES** | **0%** | **0%** | **0%** |

| **PERSONAL MANTA** | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASIFICACIÓN** | **desplazados** | **reintegración** | **víctimas de conflicto armado** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUJERES** | **0%** | **0%** | **0%** |
| **HOMBRES** | **0%** | **0%** | **0%** |

**Numeral 27. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) del personal colombiano para el cumplimiento del contrato.**

| NACIONALIDAD DEL PERSONAL | | |
|---|---|---|
| **CLASIFICACIÓN** | **PERSONAL EXTRANJERO** | **PERSONAL COLOMBIANO** |
| **NILO** | **0%** | **100%** |
| **MANTA** | **0%** | **100%** |
| **SIBATE-FUSA** | **0%** | **100%** |

**Numeral 52. Suministro e instalación de la valla informativa, teniendo en cuenta que esta debió instalarse dentro de los veinte (20) días siguientes a la orden de inicio por el ICCU.**

**Teniendo en cuenta el oficio número PS-IEVC-DP-156-25 se solicita se nos informe sobre el avance de esta actividad para cada uno de los frentes de obra que se tienen asignados a la fecha por el ICCU.**

**Como respuesta se solicita al Cliente mediante oficio ICCU-CJIK-201-0076, solicitando al INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU la información necesaria para la creación de la valla informativa del CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK, lo cual no hemos recibido respuesta positiva a la fecha del presente corte.**

**LISTADO DE ANEXOS**

- **Anexo 1. Ingresos**
- **Anexo 2. Notificación de Riesgos**
- **Anexo 3. Seguridad social**

- **Anexo 4. Copass y Cocola**
- **Anexo 5. Indicadores**
- **Anexo 6. Certificados de accidentalidad**
- **Anexo 7. Inducción SST**
- **Anexo 8. Medicina preventiva**
- **Anexo 9. Dotación y EPP**
- **Anexo 10. Maquinaria y equipos**
- **Anexo 11. Acta de vecindad**
- **Anexo 12. Ambiental**