Bello, 29 de abril de 2026 **INT-DESUR-2025-180**

Arquitecta
CAROLINA MESA
Supervisora Designada
Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado - “DESur”

Referencia: Contrato DESur-OC-63-2025 - “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024”.

Asunto: Solicitud de Prorroga Nº 4 al contrato Nº DESur-OC-63-2025 de la Interventoría – Parque Copacabana.

Cordial Saludo Arquitecta Carolina.


Teniendo en cuenta que como interventoría se hace necesario acompañar la ejecución del Contrato No. IP-44-2025, cuyo Objeto es “Realizar La Remodelación Del Parque Principal Simón Bolívar Del Municipio De Copacabana, En Cumplimiento Al Acta De Ejecución N°5 Del Convenio Marco CI-023-2024”. Se solicita una prórroga por 20 días calendario para la correcta terminación del proyecto.

Actualmente la ejecución del contrato de obra cuenta con un avance del 94% físico y 78% financiero, representado en ejecución de actividades como: colocación de pisos en royal veta, muros de jardineras, losas de concreto, mampostería de locales comerciales, estructura metálica para la cubierta de los locales comerciales, vidrios para la cubierta, sombrillas, instalaciones hidrosanitarias, de gas y eléctricas, construcción de concretos MR, instalación de iluminación exterior del parque, enchape en travertino de muros y bancas. No obstante, dentro del porcentaje restante por ejecutar, se tienen actividades pendientes tales como: acabados internos de los locales comerciales, mobiliario, instalaciones eléctricas de los locales comerciales, carpintería metálica de los locales comerciales, terminación de enchapes en travertino de muros y bancas y terminación de instalación de royal veta para los pisos.

Por tal razón, se hace necesario el acompañamiento de esta interventoría para la ejecución y culminación del contrato, tomando en cuenta que el contratista requiere 20 días para la terminación de los detalles mencionados. En consecuencia, se realiza la **solicitud de prorroga Nº4 al contrato de interventoría de referencia**, tomando en cuenta que contractualmente tiene fecha actual de finalización el 30 de abril del 2026.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención a la presente solicitud.

Cordialmente,



ING. GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
REPRESENTANTE LEGAL
ESCALA CCI SAS.