
1. INSERTAR ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA VIA (Con especificaciones Tecnicas, espesor, longitud, de acuerdo a lo consignado en el presupuesto)



2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO (Incluir la descripcion de cada actividad):

Según la visita realizada por la Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial, para conocer y atender las diferentes necesidades conforme al plan de desarrollo de la población en la Comuna 18. Se envidencia que la vía cuenta con un pavimento flexible en carpeta asfáltica, la cual se encuentra en mal estado con desprendimiento de material granular, baches puntuales y desgaste en general. Dicho lo anterior, se realizarán actividades de MANTENIMIENTO VIAL, las que consisten en el cambio total de la carpeta asfáltica mediante la demolicion de la capa de rodadura, mejoramiento de la estructura (BASE) y nivelación de cámaras y sumideros. Se recomienda una carpeta asfáltica de 4 pulgadas ya que posee un tráfico mixto de vehículos pesados y livianos, según esquema de la estructura de la vía.

3. QUIEN FORMULA EL PROYECTO:

3.1 NOMBRE: DANIEL FELIPE MEDINA SERRANO

3.2 CARGO: CONTRATISTA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.
Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde