1. INSERTAR ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA VÍA (Con especificaciones Técnicas, espesor, longitud, de acuerdo a lo consignado en el presupuesto)



2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO (Incluir la descripcion de cada actividad):

1. Preliminares: previo a la iniciación del proceso constructivo se debe hacer la socialización del proyecto a la comunidad vecindaria del proyecto o vía descrita con participación de los líderes, contratista e interventoria.
2.Localizacion y Replanteo: se realizará el replanteo con el registro y registro de la topografia con los niveles de la via, cotas y abscisado de la via en mención.
3.Actividades de demolición: Este trabajo comprende la demolición del pavimento existentes en las zonas donde se han de construir las obras del proyecto, cargue, transporte y disposición o el desecho de los materiales demolidos en un sitio de disposicion final aprobado por la entidad. Previamente se debe tener precaución necesaria para evitar daños causados, directa o indirectamente, a las personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada, por las operaciones de demolición o traslado.
4.Actividades de Excavación y conformacion: El trabajo de excavación consiste en el conjunto de las operaciones de excavar, remover, cargar y transportar hasta las zonas de utilización o de desecho en un botadero aprobado por la entidad.
5.Material Granular: El material se colocará y extenderá en una sola capa o en dos capas de espesores aproximadamente iguales según lo determine la interventor o supervisor, de acuerdo con el espesor total de la base por construir, la compactación será segun corresponda y se determine en las especificaciones del INVIAS vigentes y se tomaran en sitio los respectivos ensayos tecnicos. Se proyecta realizar el mejoramiento de 35 cm de espesor de base y carpeta asfaltca
6.Chequeo: Se seriará la base chequeando el diseño topográfico, chequeando el absisado, los niveles y pendientes estableci
7.Vaciado de concreto: Se realiza la adecuación de la base (área seca) y se vierte la mezcla de concreto sobre el material el granular, el cual debe ser instalado junto con el acero de refuerzo correspondiente, y generando el vibrado que garantiza la correcta compactacion del concreto.
8. Acabado: Consiste en enrasar, aplanar y texturizar la superficie tras el vaciado para mejorar su durabilidad y seguridad, mediante técnicas como el flotado (aplanado con llana) y el texturizado (crear superficie antideslizante), seguido del curado para asegurar la resistencia y evitar agrietamientos, cumpliendo normativas de planicidad.
9. Nivelación de sumideros y nivelacion de camaras de inspeccion: se chequean los niveles de las camaras y sumideros los cuales deben quedar en el caso de las camaras de inspeccion al mismo nivel de la capa de rodadura. Y los sumideros cumpliendo con su funcion de captacion de la agua superficial por escorrentia.

3. QUIEN FORMULA EL PROYECTO:

3.1 NOMBRE: ANYI XIMENA HINESTROSA DEVIA Angie Ximena Hinestrosa Devia.

3.2 CARGO: CONTRATISTA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración y modificación po