
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO DESARROLLO FÍSICO	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MMDI02.02.02.P007.F002	
		VERSIÓN	003

1. DIRECCIÓN: MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS DE DRENAJE EN ZONA URBANA Y ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. de la Calle 26ª entre carreras 25ª y 25b Aguablanca Comuna 11

2. INSERTAR ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA VÍA (Andén, Muro, Puente peatonal, Puente vehicular, Cicloinfraestructura, Cuneta, Alcantarilla, etc)





3.DESCRIPCIÓN: (Descripcion general del proyecto, mencionando las bondades del mismo y como influye positivamente en la comunidad la construccion del proyecto):

Según la visita realizada por la Secretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial, para conocer y atender las diferentes necesidades conforme al plan de desarrollo de la población en la comuna 11. En el mes de julio de 2025 se realizó visita técnica en laCalle 26ª entre carreras 25ª y 25b , del barrio Aguablanca, en la comuna 11, donde se evidenció que, la vía cuenta con un pavimento flexible en carpeta asfáltica, la cual se encuentra en un mal estado con desprendimiento de material granular, huecos, abultamientos.
Dicho lo anterior, se hará un MANTENIMIENTO SUPERFICIAL, el cual se recomienda generar el cambio total de la carpeta asfáltica generando frezado en vía existente, mejoramiento de la estructura (BASE) nivelación de cámaras y sumideros.
se recomienda una carpeta asfáltica de 4 pulgadas ya que posee un tráfico mixto de vehículos pesados y livianos

4. QUIEN FORMULA EL PROYECTO

4.1 NOMBRE: David Steven Castro

4.2 CARGO: Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde