PROYECTO DE INVERSION MALLA VIAL			
NUMERO DE PROYECTO	2629		
NOMBRE PROYECTO	Movilidad inclusiva para todos		
META	Intervenir 8.41 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local o/o intermedia) con acciones de		
	META CUATRIENIO	META VIGENCIA 2025	AVANCE META
META %	8.41	2.73	32%
RESPONSABLE	SANTIAGO MORA		

PROYECTO DE INVERSION MALLA VIAL			
NUMERO DE PROYECTO	2631		
NOMBRE PROYECTO	Movilidad inclusiva en Usaquen		
META	Intervenir 8.68 metros cuadrados de ciclo infraestructura con espacio público peatonal con acciones		
	META CUATRIENIO	META VIGENCIA 2025	AVANCE META
META %	8.68	70.15	32%
RESPONSABLE	SANTIAGO MORA		

INFORMACIÓN CONTRATO DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL VIJENCIA 2025

CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO MALLA VIAL		CONTRATO DE INTERVENTORIA MEJORAMIENTO MALL	
PROCESO	IDU-LICITACIÓN-2025	PROCESO	IDU-LICITACIÓN-2025
OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION.	OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN IDU-LICITACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS
FECHA DE ADJUDICACIÓN	30/10/2025	FECHA DE ADJUDICACIÓN	31/10/2025
VALOR CONTRATO	$ 17.000.000.000	VALOR CONTRATO	$ 1.000.000.000
VALOR ADICIÓN	$ 850.000.000	VALOR ADICIÓN	$ 850.000.000
VALOR TOTAL	$ 17.850.000.000	VALOR TOTAL	$ 1.850.000.000
No. DE CONTRATO	IDU-CTO-OBR-2025	No. DE CONTRATO	IDU-CTO-INT-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO 8.41 USA	CONTRATISTA	INGECIVIL S.A.S.
PLAZO	10 MESES	PLAZO	11 MESES
PRÓRROGA	1 MES	PRÓRROGA	1 MES
FECHA DE INICIO	26/12/2025	FECHA DE INICIO	26/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	26/11/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	26/10/2026
EJECUCION DEL CONTRATO			
ETAPA DE DIAGNOSTICO	Actas Previas o de Diagnostico de Intervenciones (2 meses)		
ETAPA DE OBRA	Etapa de Obra (10 Meses)		
ETAPA DE OBRA ADICIÓN	Etapa de Obra (1 Mes)		
PERSONAL MINIMO REQUERIDO			
Director de obra	Arturo Moreno Ulloa	Director de Interventoria	Arturo Adolfo Llanos Vargas
Residente de obra	Jose Ricardo Cuellar Lopez	Residente de Interventoria	Jose Leonardo Cardenas Ramirez
Profesional Predial	Juan Ricardo Taramuel Rosero	Especialista en Presupuestos	Local Local
Especialista Hidráulico	Jaime Eligio Bueno Hernández	Especialista en Tránsito y Transporte	Arturo Adolfo Llanos Vargas
Ingeniero	Carlos Andres Munoz Arias	Especialista Hidraulico	Local Local
Residente de Transito	Erik Pardo Arevalo Solano	Residente Ambiental	Oscar Cano
Profesional Ambiental	Didier Mauk Ramirez Poveda	Residente SST	Delik Fernandez Lozano
en el Trabajo	Sharon Chacon Rojas	Residente Social	Sharon Del Pilar Cano Coppedes
Profesional Social	Local Local	Profesional Predial	Local Local
Profesional Predial	Local Local	Residente Ambiental	Oscar Mauricio Muñoz Ortiz
Auxiliar de Ingeniería 1	Alvaro David Giraldoo Chamizo	Ingeniero 1	-
Auxiliar de Ingeniería 2	Juan Alberto Lora Escobar	Ingeniero 2	-
Asistente Social	Laura Daniela Velasco Rojas	-	-
Ayudad	-	-	-
Ingeniero 1	Oscar Alejandro Forero Moreno	-	-
Ingeniero 2	Cristian Andres Rodriguez Fernandez	-	-
Topógrafo 1	Cesar Jefferson Martinez Castro	-	-
Topógrafo 2	Jhonatan Alexander Ramirez	-	-
Cadenero 1	Cristhian Santamaria Gonzalez	-	-
Cadenero 2	Nelson Zamir Moreno Rueda	-	-
AVANCES GENERAL DEL CONTRATO			
FECHA DE CORTE:		31/01/2026 AL 27/02/2026	
AVANCE PROGRAMADO ESTUDIOS Y DISEÑOS	60		
AVANCE EJECUTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS	50.00%		
AVANCE +/-	10.0	JUSTIFICACION ATRASOS	
AVANCE FISICO PROGRAMADO GENERAL	12.00%		
AVANCE FISICO EJECUTADO GENERAL	12.00%		
AVANCE +/-	0	JUSTIFICACION ATRASOS	
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	9.32%		
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO GENERAL	10.30%		
AVANCE +/-	0.98%	JUSTIFICACION ATRASOS	

EMPLEOS DIRECTOS DEL CONTRATO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	12 (veintiocho / 1 conductor)	4
EMPLEOS INDIRECTOS DEL CONTRATO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	3 (cuidanos/1 vigilia)	1
TOTAL EMPLEOS DIRECTOS MUJER CONTRATO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	3	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS HOMBRE CONTRATO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	12	4
TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS JOVENES CONTRATO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	6	1
PERSONAS BENEFICIADAS PROYECTO		

ACTIVIDADES EN EJECUCION

FRENTE 18
CIV 160326
AREA TECNICA

Se instala señalización preventiva y reglamentaria de la actividad a realizar.
Se instala señalización de protección de la actividad a realizar.
Se instala señalización de protección de la actividad a realizar.
Se instala señalización de protección

FRENTE	No	REUNION DE INICIO / Acta Vecindad	Inicio Obra	CIV	ID Calzada
10	10	25/02/2026	26/02/2026	1005246	139131
18	16	25/02/2026	17/03/2026	1005663	136702

19	19	25/02/2026	6/03/2026	1005704	136701
20	20	5/02/2026	16/02/2026	1005491	138970

21	21	4/03/2026	13/03/2026	1005808	136696

22	TOTAL PRIORIZADOS
0	EXCLUIDOS
22	TOTAL PARA EJECUCION
3	POR INICIAR
5	EN EJECUCION

	TOTALES
FRENTES	22
CIV´s	22

Malla Vial					
Barrio	**Eje Vial**	**Desde**	**Hasta**	**Área**	**Tipo de Elemento**
Molinos Norte	CL 111	Carrera 14	Carrera 14B	749,17	Calzada
Chicó Norte	KR 11B	CL 104A	AK 9	1027,18	Calzada

Molinos Norte	KR 11B	CL 103A	CL 104A	735,2	Calzada
Molinos Norte	CL 106A	KR 13A	KR 14	53,73	Calzada

Chicó Norte	KR 12	CL 101	CL 101A	530,35	Calzada
				9539,08	M2
				2,73	KM/CARRIL

EN EJECUCION	x ejecutar
5	**17**
5	**17**

<table>
<tr><th>ESTRUCTURA PAVIMENTO</th><th>TIPO PAVIMENTO</th></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>MATERIAL</th><th>ESPESOR REQUERIDO (cm)</th><th>ESPECIFICACIÓN IDU</th><th>VALOR DE MODULO</th></tr>
<tr><td>(MD-19-ET-620-18 (MD-12) y MCCH25)</td><td>12</td><td>620-18</td><td>390.000 PSI</td></tr>
<tr><td>Imprimación Emulsión asfáltica CRL-1</td><td>-</td><td>202-18</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Base Granular (BG-38) estabilizada con 5% de cemento y aditivo</td><td>20</td><td>520-18</td><td>37.000 PSI</td></tr>
<tr><td>Geomalla multiaxial, resistencia a fluencia ³ 300 kN/m</td><td>-</td><td>242-18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Subbase Granular Reciclada (AR-SBG50) (AR-SBG)o Subbase Granular reciclada (AR-SBG) con Geoceldah=15cm</td><td>10 (AR-SBG 50)</td><td rowspan="3">412-18</td><td rowspan="3">6226.7 PSI</td></tr>
<tr><td>15 (GEOCELDA)</td></tr>
<tr><td>15 (SR-SBG 50)</td></tr>
<tr><td>Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m</td><td>-</td><td>411-18</td><td></td></tr>
<tr><td>Barrenos de cal en tresbolillo cada 1m perforaciones de 1 m de profundidad</td><td>-</td><td>231-18</td><td></td></tr>
<tr><td>Subrasante</td><td></td><td></td><td>1046.99 PSI</td></tr>
</table>
</td><td>Flexible</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>MATERIAL</th><th>ESPESOR REQUERIDO (cm)</th><th>ESPECIFICACIÓN IDU</th><th>VALOR DE MODULO</th></tr>
<tr><td>(MD-19-ET-620-18 (MD-12) y MCCH25)</td><td>12</td><td>620-18</td><td>390.000 PSI</td></tr>
<tr><td>Imprimación Emulsión asfáltica CRL-1</td><td>-</td><td>202-18</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Base Granular (BG-38) estabilizada con 5% de cemento y aditivo</td><td>20</td><td>520-18</td><td>37.000 PSI</td></tr>
<tr><td>Geomalla multiaxial, resistencia a fluencia ³ 300 kN/m</td><td>-</td><td>242-18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Subbase Granular Reciclada (AR-SBG50) (AR-SBG)o Subbase Granular reciclada (AR-SBG) con Geoceldah=15cm</td><td>10 (AR-SBG 50)</td><td rowspan="3">412-18</td><td rowspan="3">6226.7 PSI</td></tr>
<tr><td>15 (GEOCELDA)</td></tr>
<tr><td>15 (SR-SBG 50)</td></tr>
<tr><td>Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m</td><td>-</td><td>411-18</td><td></td></tr>
<tr><td>Barrenos de cal en tresbolillo cada 1m perforaciones de 1 m de profundidad</td><td>-</td><td>231-18</td><td></td></tr>
<tr><td>Subrasante</td><td></td><td></td><td>1046.99 PSI</td></tr>
</table>
</td><td>Flexible</td></tr>
</table>

MATERIAL	ESPESOR REQUERIDO (cm)	ESPECIFICACIÓN IDU	VALOR DE MODULO
(MD-19-ET-620-18 (MD-12) y MCCH25)	12	620-18	390.000 PSI
Imprimación Emulsión asfáltica CRL-1	-	202-18	-
Base Granular (BG-38) estabilizada con 5% de cemento y aditivo	20	520-18	37.000 PSI
Geomalla multiaxial, resistencia a fluencia ³ 300 kN/m	-	242-18	
Subbase Granular Reciclada (AR-SBG50) (AR-SBG)o Subbase Granular reciclada (AR-SBG) con Geocelda h=15cm	10 (AR-SBG 50) 15 (GEOCELDA) 15 (SR-SBG 50)	412-18	6226.7 PSI
Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-	411-18	
Barrenos de cal en tresbolillo cada 1m perforaciones de 1 m de profundidad	-	231-18	
Subrasante			1046.99 PSI

Flexible

MATERIAL	ESPESOR REQUERIDO (cm)	ESPECIFICACIÓN IDU	VALOR DE MODULO	VALOR DE MODULO COMBINADO
Losa de concreto MR-45	18	800-18	4.502.639 PSI	-
Base granular tipo A(BG-38) (convencional o reciclada)	16	533-18	37.000 PSI	150 PCI
estabilizada con cemento 5% y aditivo				
Geomalla multiaxial, resistencia a fluencia ³ 300 kN/m	-	242-18		
Subbase Granular Reciclada (AR-SBG50) (AR-SBG)o Subbase Granular reciclada (AR-SBG) con Geocelda h=15cm	10 (AR-SBG 50) 15 (GEOCELDA) 15 (SR-SBG 50)	412-18	6226.7 PSI	
Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-	411-18		
Barrenos de cal en tresbolillo cada 1 m perforaciones de 1 m de profundidad	-	231-18		
Subrasante	-	-	1046.99 PSI	

Rigido

MATERIAL	ESPESOR REQUERIDO (cm)	ESPECIFICACIÓN IDU	VALOR DE MODULO
(MD-19-ET-620-18 (MD-12) y MCCH25)	12	620-18	390.000 PSI
Imprimación Emulsión asfáltica CRL-1	-	202-18	-
Base Granular (BG-38) estabilizada con 5% de cemento y aditivo	20	520-18	37.000 PSI
Geomalla multiaxial, resistencia a fluencia ³ 300 kN/m	-	242-18	
Subbase Granular Reciclada (AR-SBG50) (AR-SBG)o Subbase Granular reciclada (AR-SBG) con Geoceldah=15cm	10 (AR-SBG 50)	412-18	6226.7 PSI
	15 (GEOCELDA)		
	15 (SR-SBG 50)		
Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-	411-18	
Barrenos de cal en tresbolillo cada 1m perforaciones de 1 m de profundidad	-	231-18	
Subrasante			1046.99 PSI

Flexible

ALCANCE REDES	Área TOPOGRAFIA	Proç inicio
REDES: **REDES EXISTIENTE:** Gas, agua Potabla y Red Sanittaria. **RENOVACION DE RED**: Se realiza la renovacion de la tuberia sanitaria de gres de 8" por tuberia de PVC de 12 ". **RED NUEVA**: Se construye red pluvial en tuberia PVC de 12". **POZOS:** **POZOS EXISTENTES:** 3 Pozos de inspección sanitarios. 2 Pozos de inspección pluvial. **POZOS NUEVOS :** Se construiran 2 pozos para inspección pluvial	749,17	26/02/2026
REDES: **REDES EXISTIENTE**: Gas, agua Potabla y Red Sanittaria. La red sanitaria (combinada) de 44" se mantiene. **RENOVACION DE RED:** **RED NUEVA:** Se construye red pluvial en tuberia PVC de 12". **POZOS:** **POZOS EXISTENTES**: 5 Pozos de inspección sanitarios. **POZOS NUEVOS :** Se construiran 2 pozos para inspección pluvial.	1027	26/02/2026

REDES: **REDES EXISTIENTE:** Gas, agua Potabla y Red Sanittaria. La red sanitaria (combinada) de 44" se mantiene. **RENOVACION DE RED:** **RED NUEVA**: Se construye red pluvial en tuberia PVC de 12". **POZOS:** **POZOS EXISTENTES:** 5 Pozos de inspección sanitarios. **POZOS NUEVOS :** Se construiran 2 pozos para inspección pluvial. **SUMIIDEROS:** **SUMIDEROS NUEVOS**: Se construiran 4 sumidero	735,21	26/02/2026
REDES: **REDES EXISTIENTE:** Gas, agua Potabla y Red Sanittaria. **RENOVACION DE RED:** Se realiza la renovacion de la tuberia sanitaria de gres de 8" por tuberia de PVC de 12 ". **RED NUEVA**: Se construye red pluvial en tuberia PVC de 12". **POZOS:** **POZOS EXISTENTES**: 3 Pozos de inspección sanitarios. **RENOVACION DE POZOS:** Se cancela el pozo número 2S sanitario(mitad), pozos número 1S se realiza mantenimiento.	430,55	26/02/2026

REDES: **REDES EXISTIENTE:** Gas, agua Potabla y Red Sanittaria. **RENOVACION DE RED:** **RED NUEVA:** Se construye red pluvial en tuberia PVC de 12". **POZOS:** **POZOS EXISTENTES:** 3 Pozos de inspección sanitarios. **POZOS NUEVOS :** Se construiran 1 pozos para inspección pluvial. **SUMIDEROS:**	530.35	26/02/2026
	2941,93	M2
	0,84	KM/CARRIL
	1,88	**KM/CARRIL**

META FALTANTE

AVANCE GENERAL		
Programado	Ejecutado	Diferencia
8%	10%	2%

		Fecha corte:	

gramacion Contractual			% Ava		
Fin	Duracion	Fecha Inicio Real	Programado	Ejecutado	Diferencia
26/06/2026	4 meses	26/02/2026	46%	53%	7,00%
26/06/2026	4 meses	17/03/2026	17%	17%	0%

26/06/2026	4 meses	26/02/2026	28%	32%	4%
26/06/2026	4meses	26/02/2026	59%	55,00%	-4%

26/06/2026		16/03/2026	29%	32%	3%

21/03/2026 AL 27/03/2026		
ance		Ejecución Presupuesta
Justificación Atrasos	Valor Presupuesto	Valor Ejecutado
	$ 1.084.861.019	$ 574.976.340
	$ 812.143.141	$ 138.064.334

	$ 638.673.963	$ 204.375.668
	$ 566.901.696	$ 311.795.933

	$ 668.452.456	$ 213.904.786

al		ACTIVIDADES EJECUTADAS - HITOS RELEVANTES
Diferencia		
$	509.884.679	**PRELIMINARES Y EXCAVACIONES :** 100% EJECUTADO DE 100% PROGRAMADO **'DEMOLICIONES:** 100% EJECUTADO DE 100% PROGRAMADO **GEOTEXTILES:** 40% EJECUTADO DE 100% PROGRAMADO **RELLENOS Y CAPAS GRANULARES:** 45% EJECUTADO DE 100% PROGRAMADO **REDES HIDROSANITARIA:**
$	674.078.807	**PRELIMINARES Y EXCAVACIONES :** 40% EJECUTADO DE 5% PROGRAMADO **REDES HIDROSANITARIA:** 90% EJECUTADO DE 5% PROGRAMADO

$ 434.298.295	**'PRELIMINARES Y EXCAVACIONES :** 80% EJECUTADO DE 100% PROGRAMADO **'DEMOLICIONES:** 100% EJECUTADO DE 100% PROGRAMADO **REDES HIDROSANITARIA:** 100% EJECUTADO DE 15% PROGRAMADO
$ 255.105.763,21	**PAVIMENTOS:** **'PRELIMINARES Y EXCAVACIONES :** 100% EJECUTADO DE 46% PROGRAMADO **'DEMOLICIONES:** 95% EJECUTADO DE 100% PROGRAMADO **GEOTEXTILES:** 90% EJECUTADO DE 0% PROGRAMADO **RELLENOS Y CAPAS GRANULARES:** 80% EJECUTADO DE 0% PROGRAMADO **REDES HIDROSANITARIA:**

$ 454.547.670	**PRELIMINARES Y EXCAVACIONES :** 50% EJECUTADO DE 60% PROGRAMADO **'DEMOLICIONES:** 100% EJECUTADO DE 66% PROGRAMADO

PMT	Fecha Terminación Real
APROBADO COI: N6 DEL 5 DE FEBRERO 2026	
N° 6 DEL 5 DE FEBRERO 2026	

APROBADO COI : 'N° 6 DEL 5 DE FEBRERO 2026	
APROBADO COI : N° 5 DEL 29 DE ENERO DEL 2026	

N° 7 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2026	

REGISTRO F

ANTES










INCOLTA

OTOGRAFICO

ACTUAL






MOLINOS NORTE
Mar 26, 2026 9:51:22 AM
FRENTE 19
CIV 1005704


Mar 27, 2026 2:06:18 PM
FRENTE 20
CIV 1005491
13a-60 Calle 106a
Usaquén
Bogotá
Cundinamarca


Mar 25, 2026 11:07:02 AM
FRENTE 21
CIV 1005808
101-36 Carrera 12
Usaquén
Bogotá, D.C.
Calle 104
Avenida Calle 100
CHICO NORTE

						ESPACIO PUBL
FRENTE	No	REUNION DE INICIO / Acta Vecindad	Inicio Obra	CIV	ID Calzada	Barrio
	1			1001048	3000	
	2			1007343	92073803	
	3			1000029	92053192	
	4			1007338	92073807	
	5			1000067	7021	
	6			1000067	7020	
	7			1003131	5055	
	8			1003135	5053	

	9			1005444	20005212	
	10			1005268	20004061	
	11			1003125	2129	
	12			1002332	1460	
	13			1002087	1539	
	14			1006974	92073759	
	18			1006974	92073760	
	19			1001044	3006	

	15			1001044	3007	
	16			1000988	3008	
	17			1000988	3009	
	20			1000720	20013130	

20	**TOTAL PRIORIZADOS**
0	EXCLUIDOS
20	**TOTAL PARA EJECUCION**
0	POR INICIAR
20	**EN EJECUCION**

	TOTALES	**EN EJECUCION**
FRENTES		
CIV´s	**20**	**20**

ICO				
Eje Vial	**Desde**	**Hasta**	**Área**	**Tipo de Elemento**
Carrera 7 a	Calle 182	Calle 182a	154,04	Anden
Carrera 13	Calle 187	Calle 187A	32,01	Anden
Carrera 19a	Calle 196	Calle 195	344,63	Anden
Carrera 18 a	Calle 189	Cerrada	79,83	Anden
CL 192	KR 7B	KR 8	55,23	Anden
CL 192	KR 7B	KR 8	70,6	Anden
Calle 148	Carrera 17	Carrera 18	134,29	Anden
Calle 148	Carrera 16B	Carrera 17	131,55	Anden

Calle 104	Carrera 17A	Carrera 18A	119,05	Anden
Calle 108	Carrera 17	Carrera 17A	280,18	Anden
Carrera 18	Calle 148	Calle 150	179,47	Anden
KR 7F	AC 161	CL 161A	102,88	Anden
KR 8 B BIS	Calle 163	Cale163a	92,96	Anden
Calle 185 B	Kr 8 C	Kr 8 D	61,44	Anden
Calle 185 B	Kr 8 C	Kr 8 D	81,42	Anden
Carrera 7c	Calle 182	Calle 182B	279,77	Anden

Carrera 7c	Calle 182	Calle 182B	179,85	Anden
Carrera 7c	Calle 182B	Calle 183	189,49	Anden
Carrera 7c	Calle 182B	Calle 183	109,85	Anden
Calle 185 C bis	Kr 3A	Kr 4	253,41	Anden
			2931,95	M2

x ejecutar
0
0

ESTRUCTURA PAVIMENTO	TIPO PAVIMENTO	ALCANCE REDES

AV
Programado

Área TOPOGRAFIA	Programacion Contractual				
	inicio	Fin	Duracion	Fecha Inicio Real	Programado

0	M2				

2931,95	**KM/CARRIL**

META FALTANTE

/ANCE GENERAL	
Ejecutado	Diferencia
	0%

Fecha corte:	

% Avance			Ejecución Presupuestal		
Ejecutado	Diferencia	Justificación Atrasos	Valor Presupuesto	Valor Ejecutado	Diferencia
	0%				$ -
	0%				$ -
	0%				$ -
	0%				$ -
	0%				$ -
	0%				$ -
	0%				$ -
	0%				$ -

	0%				$ -
	0%				$ -
	0%				$ -
	0%				$ -
	0%				$ -
	0%				$ -
	0%				$ -
	0%				$ -

	0%				$ -
	0%				$ -
	0%				$ -
	0%				$ -
					$ -
					$ -


ACTIVIDADES EJECUTADAS - HITOS RELEVANTES	
	Fecha Terminación Real


FECHA	ASUNTO
22/3/2026	Contrato 423-2025 sobre cr 8 c entre cll 181 y 181b y cr 7 c entre cll 183 a cll 182
24/3/2026	CON-COP-423-2025-110 ENTREGA DE PRESUPUESTO, FLUJO DE CAJA v4 Y PROGRAMACION DE OBRA v4.
24/3/2026	OBSERVACIONES RADICADO 202661201062322
24/3/2026	CON- COP- 423-2025-109 REMITO OBSERVACIONES
24/3/2026	OFICIO INC-076-2026 INFORME DE APROBACION DISEÑOS DE PAVIMENTO
24/3/2026	DERECHO DE PETICION ACTA DE VECINDAD CONTRATO 23-2025
25/3/2026	CON-COP-423-2025-111 - REGISTRO Y TRAZABILIDAD DE AFECTACIONES POR PRECIPITACIONES – FRENTE 20 – CIV 1005491
25/3/2026	Volante 44 y copia del PMT tramo 6
25/3/2026	Invitación a la reunión de socialización preliminar del Plan de manejo de transito (PMT)
25/3/2026	Solicitud de tramite cuenta de cobro N°1.
26/3/2026	CON-COP-423-2025-112 - PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 1004836
26/3/2026	Obra calle 106A carrera 13a
26/3/2026	CON-COP-423-2025-113 - PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 1001202
27/3/2026	Informe N.º 3 Ambiental – Mes de marzo
27/3/2026	Solicitud de información – Diseños aprobados
27/3/2026	Borrador de respuesta al derecho de petición del tramo 21
27/3/2026	OBSERVACIONES V3 RADICADO 202661200355912_PRORROGA 202661200787022
27/3/2026	Solicitud información MONC y vulnerable localidad Usaquén
27/3/2026	1005246, 1005491, 1005704, 1005663, 1005808 EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN v2
27/3/2026	Actualizacion polizas contrato FDLUSA-CIN-480-2025

OFICIOS RECIBIDOS

ENTIDAD GENERA EMAIL	COMPONENTE	RESPUESTA
Vicepresidente JAC San Antonio Norte	SOCIAL	SI
CONSORCIO CON	TECNICO	SI
SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO	TECNICO	N/A
CONSORCIO CON	SST	SI
CDI USAQUEN	ADMINISTRATIVO	N/A
Vicepresidente JAC San Antonio Norte	SOCIAL	SI
CONSORCIO CON	TECNICO	PENDIENTE
CONSORCIO CON	SOCIAL	SI
CONSORCIO CON	SOCIAL	N/A
CDI USAQUEN	ADMINISTRATIVO	N/A
CONSORCIO CON	TECNICO	PENDIENTE
juan felipe moreno tapias	SOCIAL	N/A
CONSORCIO CON	TECNICO	PENDIENTE
CONSORCIO CON	AMBIENTAL	PENDIENTE
CDI USAQUEN	TECNICO	N/A
CONSORCIO CON	SOCIAL	SI
SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO	TECNICO	N/A
CONSORCIO CON	SOCIAL	SI
CONSORCIO CON	TECNICO	PENDIENTE
SUPERVISION	ADMINISTRATIVO	SI

ESTADO
REMITIDO A CONTRATISTA
REVISADO
REVISADO
REVISADO
REVISADO
REMITIDO A CONTRATISTA
REVISADO
REVISADO
REVISADO
REVISADO
REVISADO
REMITIDO A CONTRATISTA
REVISADO
REVISANDO
REVISADO
REVISADO
REVISADO
REVISADO
REVISANDO
REVISADO





OFICIOS ENVIADOS	
FECHA	**ASUNTO**
21/3/2026	Borrador derecho de petición, Contrato 426
21/3/2026	Volante reunión comité de seguimiento
24/3/2026	Correcciones de las actas de reunión de los tramos 6, 16, 21 , 22
24/3/2026	Contrato 423-2025 sobre cr 8 c entre cll 181 y 181b y cr 7 c entre cll 183 a cll 182
24/3/2026	Elizabeth Velasco
24/3/2026	Informe semanal No.5
24/3/2026	Comite de avance de obra comunitario calle 106A entre cra 13A y cra 14
24/3/2026	Actualizacion polizas contrato FDLUSA-CIN-480-2025
24/3/2026	OFICIO INC-076-2026 INFORME DE APROBACION DISEÑOS DE PAVIMENTO
25/3/2026	DERECHO DE PETICION ACTA DE VECINDAD CONTRATO 23-2025
25/3/2026	OFICIO INC-077-2026 -Aprobación actas de vecindad calle 111 y tramo 18 y 19
25/3/2026	Volante 44 y copia del PMT tramo 6
25/3/2026	Acta de comité No.9 del 24 marzo del 2026
25/3/2026	Acta Recorrido de Obra 25 marzo 2026
25/3/2026	CON- COP- 423-2025-109 REMITO OBSERVACIONES
25/3/2026	OFICIO INC-078-2026 - Solicitud afiliaciones de personal
26/3/2026	Solicitud de tramite cuenta de cobro N°1
26/3/2026	OFICIO INC-079-2026 - Recordatorio entrega de informes mensuales y dedicación del personal profesional
26/3/2026	Obra calle 106A carrera 13a
26/3/2026	OFICIO INC-080-2026 - Revisión y aprobación PMT
26/3/2026	OFICIO INC-081- 2026 - Revisión y aprobación PMT
26/3/2026	OFICIO INC-082-2026 - Revisión y Aprobación Hojas de vida

ENTIDAD	COMPONENTE
CONSORCIO CON	SOCIAL
CONSORCIO CON	SOCIAL
CONSORCIO CON	SOCIAL
CONSORCIO CON	SOCIAL
CONSORCIO CON	SOCIAL
SUPERVISION	TECNICO
SUPERVISION	TECNICO
SUPERVISION	ADMINISTRATIVO
CDI USAQUEN	TECNICO
CONSORCIO CON	SOCIAL
CONSORCIO CON	SOCIAL
CONSORCIO CON	SOCIAL
SUPERVISION	TECNICO
SUPERVISION	TECNICO
CONSORCIO CON	SST
CONSORCIO CON	SST
SUPERVISION	ADMINISTRATIVO
CONSORCIO CON	ADMINISTRATIVO
CONSORCIO CON	SOCIAL
CONSORCIO CON Y SUPERVISION	TECNICO
CONSORCIO CON Y SUPERVISION	TECNICO
CONSORCIO CON Y SUPERVISION	ADMINISTRATIVO

SOCIALIZACIONE	
FRENTE	TIPO
20	MALLA VIAL
10	MALLA VIAL
19	MALLA VIAL
6	MALLA VIAL
21	MALLA VIAL
16	MALLA VIAL
22	MALLA VIAL
9	ESPACIO PUBLICO
10	ESPACIO PUBLICO

Se informa, que para la próxima semana no

SOCIALIZACIONES PRO	
FRENTE	TIPO

S REALIZADAS		
DIRECCION	FECHA	HORA
CLL 106 ENTRE Kr 13A y Kr14	5/02/2026	10:00 a. m.
CL 111 ENTRE KR 14 Y KR 14B	25/02/2026	10:00 a. m.
KR 11B ENTRE CL 103A Y CL 104A	25/02/2026	11:00 a. m.
7 B BIS ENTRE CL 123 Y CL 124	4/03/2026	9:00 a. m.
KR 12 ENTRE CL 101 Y CL 101A	4/03/2026	11:00 a. m.
Kr 8C ENTRE CL 181 Y CL 181B	6/03/2026	9:00 a. m
Kr 8C ENTRE CL 167D Y CL 168	6/03/2026	11:00 a. m.
CLL 104 ENTRE Kr 17A y Kr18A	20/03/2026	9:00 a. m.
CLL 108 ENTRE Kr 17 y Kr17A	20/03/2026	9:00 a. m.

o se encuentran reuniones programadas.

OXIMAS A REALIZAR		
DIRECCION	FECCHA	HORA

PERSONAL EN OBRA	
PERSONAL	**CANTIDAD**
BOAL	4
AYUDANTES	9
OFICIALES	4
INSPECTOR DE OBRA	1
INSPECTOR SST	1
MAESTROS	1
TOPOGRAFOS	2
CADENEROS	4
OPERARIOS RETROEXCAVADORA	2
OPERADOR DE MINICARGADOR	3
OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	1
TOTAL	**32**

UBICACIONES	FRENTE	CIV	PK ID
https://maps.app.goo.gl/6m78S6ZWmAQodJVL7	1	1002332	137495
https://maps.app.goo.gl/kPQUt11pLzoYXaQv8	2	1000067	141474
https://maps.app.goo.gl/kPQUt11pLzoYXaQv8	3	1007361	91019254
https://maps.app.goo.gl/kPQUt11pLzoYXaQv8	4	1000086	526485
https://maps.app.goo.gl/tZCJp9oX28Bnu2gx6	5	1001471	138329
https://maps.app.goo.gl/rr5T5j7bDzGGV1ka6	6	1004836	136620
https://maps.app.goo.gl/bxyhZmbLcYTxYzHo6	7	1003131	139973
https://maps.app.goo.gl/kKw8N64ptGEit1777	8	1001881	140596
https://maps.app.goo.gl/FLYWQPBDyqhz12jn7	9	1002087	137547
https://maps.app.goo.gl/x7wdMFJhQEkGGBkd8	10	1005246	139131
https://maps.app.goo.gl/vJUD5dHPxHnZyUu2A	11	1006974	91019246
https://maps.app.goo.gl/L8NGgai1EMzRPoyQ9	12	1006799	534306
https://maps.app.goo.gl/L8NGgai1EMzRPoyQ9	13	1004557	136495
https://maps.app.goo.gl/skyFKqEje1BGF9se8	14	1001044	138630
https://maps.app.goo.gl/e3fyvLTPDUMynZSAA	15	1000988	138631
https://maps.app.goo.gl/7tJCurZxzqzZaYi59	16	1001202	138633
https://maps.app.goo.gl/Uza59384m8NBhPDM9	17	1007255	91019354
https://maps.app.goo.gl/hnqRoRjqoPLcVMDBA	18	1005663	136702
https://maps.app.goo.gl/Uj2KZXv6suJHawvDA	19	1005704	136701
https://maps.app.goo.gl/tfNZF2DNvDerv851A	20	1005491	138970
https://maps.app.goo.gl/kvBq5bnuDjZBHA4A9	21	1005808	136696
https://maps.app.goo.gl/ZMznQn5szLif1z197	22	1008209	91010973

UBICACIONES	FRENTE	CIV	PK ID
https://maps.app.goo.gl/K9x9KP1hU1hqMe9P7	101	1001048	3000
https://maps.app.goo.gl/hgtRC3BDANf9Ek3X8	102	1007343	92073803
https://maps.app.goo.gl/MEqfYc1e35s5r2vp8	103	1000029	92053192
https://maps.app.goo.gl/QgympkYtUQRqW4hP9	104	1007338	92073807
https://maps.app.goo.gl/kPQUt11pLzoYXaQv8	105	1000067	7021
https://maps.app.goo.gl/kPQUt11pLzoYXaQv8	106	1000067	7020
https://maps.app.goo.gl/bxyhZmbLcYTxYzHo6	107	1003131	5055
https://maps.app.goo.gl/bxyhZmbLcYTxYzHo6	108	1003135	5053
https://maps.app.goo.gl/icFTutCWJi7Daqc2A	109	1005444	20005212
https://maps.app.goo.gl/sGWkfxvBxJype5sFA	110	1005268	20004061
https://maps.app.goo.gl/yreCLThbyNkh8BCa9	111	1003125	2129
https://maps.app.goo.gl/8j9vekL7aX3uYZ8Q6	112	1002332	1460
https://maps.app.goo.gl/8j9vekL7aX3uYZ8Q6	113	1002087	1539
https://maps.app.goo.gl/ag715tn4f5ekBsP36	114	1006974	92073759
https://maps.app.goo.gl/ag715tn4f5ekBsP36	115	1006974	92073760
https://maps.app.goo.gl/skyFKqEje1BGF9se8	116	1001044	3006
https://maps.app.goo.gl/skyFKqEje1BGF9se8	117	1001044	3007
https://maps.app.goo.gl/e3fyvLTPDUMynZSAA	118	1000988	3008
https://maps.app.goo.gl/e3fyvLTPDUMynZSAA	119	1000988	3009
https://maps.app.goo.gl/zixUFbZ9rjkkr2th7	120	1000720	20013130
	201	1005243	

MALLA VIAL				
FDLUSA				
)MENCLATU	INICIAL	FINAL	FECHA DE RADICACIÓN	No.RADICADO
KR 7F	AC 161	CL 161A		
CL 192	KR 7B	KR 8		
KR 7B	192	Cerrada		
KR 7B	192	Cerrada		
KR 19	CL 166	Sin Establecer		
7 B BIS	CL 123	CL 124	15/01/2026	202661200163052
Calle 148	Carrera 16B	Carrera 17A	15/01/2026	202661200163142
CL 163A	KR 13 A	KR 13 B		
KR 8B Bis	CL 163	CL 163A		
CL 111	KR 14	KR 14B	15/01/2026	202661200163452
Calle 185B	Carrera 8C	Carrera 8D		
KR 1A	L 127 B BIS	CL 127 B BIS		
KR 1A	CL 127 B BIS	127 B		
KR 7C	CL 182	CL 182B	15/01/2026	202661200163262
KR 7C	CL 182B	AC 183	15/01/2026	202661200163262
Carrera 8C	Calle 181	Calle 181B	15/01/2026	202661200163352
Carrera 2B	Calle 127B	Calle 127C		
KR 11B	CL 104A	AK 9	15/01/2026	202661200222172
KR 11B	CL 103A	CL 104A	15/01/2026	202661200222172
CL 106A	KR 13A	KR 14	20/01/2026	202661200222922
KR 12	CL 101	CL 101A	20/01/2026	202661200221562
Carrera 8C	CL 167D	CL 168	20/01/2026	202661200222612
ESPACIO PUBLICO				

FDLUSA				
)MENCLATU	INICIAL	FINAL		
Carrera 7 a	Calle 182	Calle 182a		19/03/2026
Carrera 13	Calle 187	Calle 187A	92073803	19/03/2026
Carrera 19a	Calle 196	Calle 195		
Carrera 18 a	Calle 189	Cerrada		
CL 192	KR 7B	KR 8		
CL 192	KR 7B	KR 8		
Calle 148	Carrera 17	Carrera 18		
Calle 148	Carrera 16B	Carrera 17		
Calle 104	Carrera 17A	Carrera 18A	20005212	12/03/2026
Calle 108	Carrera 17	Carrera 17A	20004061	12/03/2026
Carrera 18	Calle 148	Calle 150		
KR 7F	AC 161	CL 161A		
KR 8 B BIS	Calle 163	Calle163a		
Calle 185 B	Kr 8 C	Kr 8 D		
Calle 185 B	Kr 8 C	Kr 8 D		
Carrera 7c	Calle 182	Calle 182B		
Carrera 7c	Calle 182	Calle 182B		
Carrera 7c	Calle 182B	Calle 183		
Carrera 7c	Calle 182B	Calle 183		
Calle 185 C bi	Kr 3A	Kr 4		
EMERGENCIA ESPACIO PÚBLICO				
6/03/2026			20009722	12/03/2026

		VIGENCIA	
PMT ESTADO	**VERSIÓN**	**DESDE**	**HASTA**
APROBADO COI 6 DEL 5/02/2026	VIGENCIA 1	6/02/2026	4/06/2024
APROBADO COI 5 DEL 29/01/2026	VIGENCIA 1	30/01/2026	28/05/2024
APROBADO COI 6 DEL 5/02/2026	VIGENCIA 1	6/02/2026	4/06/2024
APROBADO COI 6 DEL 5/02/2026	VIGENCIA 1	6/02/2026	4/06/2024
APROBADO COI 6 DEL 5/02/2026	VIGENCIA 1	6/02/2026	4/06/2024
APROBADO COI 6 DEL 5/02/2026	VIGENCIA 1	6/02/2026	4/06/2024
APROBADO COI 5 DEL 29/01/2026	VIGENCIA 1	30/01/2026	28/05/2024
APROBADO COI 7 DEL 12/02/2026	VIGENCIA 2	30/01/2026	28/05/2024

OBSERVACIONES
SUSPENDIDO EN EL COI 12 DE MARZO 19 DE 2026 POR NO INICIO DE OBRAS
EN TRAMITE DE APROBACIÓN POR LA SDM
EN TRAMITE DE APROBACIÓN POR LA SDM
SUSPENDIDO EN EL COI 12 DE MARZO 19 DE 2026 POR NO INICIO DE OBRAS
EN TRAMITE DE APROBACIÓN POR LA SDM

EN TRAMITE DE APROBACIÓN POR LA SDM
EN TRAMITE DE APROBACIÓN POR LA SDM
EN TRAMITE DE APROBACIÓN POR LA SDM
EN TRAMITE DE APROBACIÓN POR LA SDM
EN TRAMITE DE APROBACIÓN POR LA SDM