INFORME DE SUPERVISIÓN
AL CONTRATO SUMINISTRO MC 001-2026

Contratista:	**CARVAJ SAS** **NIT. 901357554-1** **MELISSA CARVAJAL GUISAO** **CC. 1.038.338.223**
Objeto del contrato:	"SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPETRAN"
CDP:	0000000175 DEL 19 de enero de 2026
CDP OTRO SI	0000000520 DEL 20 de abril de 2026
RP:	0536 del 08 de abril de 2026 ($ 9.400.00)
RP:	0551 del 13 de abril de 2026 ($ 440.000)
RP:	0598 del 22 de abril de 2026 ($ 2.500.000)
Valor inicial contrato:	$ 9.400.000
Valor otro si 1	$ 440.000
Valor otro si 2	$ 2.500.000
VALOR TOTAL:	$ 12.340.000
Fecha de inicio:	9 de abril de 2026
Fecha de terminación inicial:	Diez días calendarios a partir de la fecha del acta de inicio (19 abril 2026)
Prorroga:	cinco días calendarios
Fecha terminación final:	**veinticuatro (24) de abril 2026**
Fecha de informe:	abril 28 de 2026

Obligaciones del contrato:

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPETRAN

Desde el 9 de abril hasta el 24 de abril de la presente anualidad, el contratista cumplió de manera oportuna la entrega e instalación de los elementos contratados, que se relacionaron en la ficha técnica publicada y requerida en el presente proceso, haciendo entrega física de todos los elementos en la secretaria de Concejo municipal a entera satisfacción.

Informe de Actividades

Para el presente contrato, el tiempo estipulado el contratista realizó de manera oportuna y de calidad, la entrega e instalación de los elementos requeridos en la ficha técnica con las cantidades solicitadas y de buena calidad dejándolas instaladas a satisfacción del supervisor, presenta factura numero FE3 del 27 de abril de 2026 por un valor de DOCE TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS (12.340.000), se hizo entrega física de los elementos que se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD
1	Suministro e instalación de Aire acondicionado mini Split inverter 24000 BTU con uso de gas refrigerante ecológico R410A que no dañen la capa de ozono, ahorrador energético, control remoto, bajo nivel de ruido. Filtro purificador, control remoto y kit básico para instalación. Garantía por defectos de fabricación mínima de 2 años, Comprensor 6 años de garantía. Instalación equipo completo en pared a 3 metros de altura soporte para instalación de unidad exterior en fachada, tuberías de cobre, rubatex, cables de potencia y señal para instalación de aire (5 metros de extensión). Instalación equipo completo en pared a 3 metros de altura.	unidad	2

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD
	soporte para instalación de unidad exterior en fachada(comprensor), tuberías de cobre, rubatex, cables de potencia y señal para instalación de aire (10 metros de extensión).		

OTRO SI # 1

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD
1	Desmontaje equipos aire acondicionado	unidad	2

OTRO SI # 2

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD
1	-Suministro de tubería adicional debido al Incremento en longitud de tubería frigorífica El trazado final de la instalación - Reajuste de carga de refrigerante (R32) y requerimientos adicionales de acceso seguro para trabajos en altura debido al incremento de tubería adicional. - Instalación del sistema de climatización a través de la cubierta (techo) de la edificación.	unidad	1

Igualmente, se cuenta con la certificación emitida por parte de la Secretaría de la Corporación donde se corrobora dicha información.

Observaciones:

- El contratista ha dado cumplimiento objeto y obligaciones del contrato.
- El contratista presenta factura electrónica número FE3 del 27 de abril de 2026 por un valor de DOCE TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS (12.340.000) correspondiente al valor total del contrato.
- el concejo municipal recibió de manera satisfactoria todos y cada uno de los elementos solicitados en la ficha técnica del presente contrato.
- Se verificó el pago de seguridad social así:

Planilla	Mes	Salud	Pensión	Caja de Compensación	Cajas	ARL	Sena	ICBF	Total
95299194	abril	$218.900	$280.200	$70.100	70.100	$ 9.200	35.100	52.600	$ 666.100


Presupuesto del contrato y pago autorizado

Valor total del contrato	$12.440.000
Valor pagado	$0
Valor a pagar	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS PESOS ($12.440.000)
Saldo pendiente por ejecutar a la fecha del informe	0

Se anexa material fotográfico de las entregas realizadas como evidencias:



























Para constancia se firma este informe de supervisión el día 29 de abril del año 2026, por parte de quien suscribe la misma en calidad de ordenador del gasto de la Corporación.

Atentamente.



ISRAEL ERNESTO CARDONA TOBON
Presidente H. Concejo Municipal de Sopetrán

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPETRÁN- ANTIOQUIA

HACE CONSTAR QUE

Recibió a satisfacción

Contrato de Prestación de Servicios SUMINISTRO MC 001-2026	Del 9 de abril de 2026
CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPETRÁN
NIT	890.981.080-7C
CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL	**CARVAJ SAS** **MELISSA CARVAJAL GUISAO**
CÉDULA - NIT	**NIT. 901357554-1** **CC. 1.038.338.223**
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPETRAN.
DISPONIBILIDAD	**CDP:** 0000000175 DEL 19 de enero de 2026 **CDP OTRO SI** 0000000520 DEL 20 de abril de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	0536 del 08 de abril de 2026 ($ 9.400.000) 0551 del 13 de abril de 2026 ($ 440.000) 0598 del 22 de abril de 2026 ($ 2.500.000)
VALOR CONTRATO INICIAL	DOCE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($9.400.000)
VALOR OTROSI 1	CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($440.000)
VALOR OTROSI 3	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($12.340.000)
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DIAS CORRIENTES DESPUES DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO OTROSI	CINCO (5) DIAS CORRIENTES DESPUES DEL PLAZO INICIAL
PLAZO TOTAL	QUINCE DIAS CORRIENTES DESPUES DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE LA SUPERVISIÓN	29 de ABRIL de 2026
SUPERVISOR	**ISRAEL ERNESTO CARDONA TOBON –** presidente Concejo Municipal de Sopetrán.

Nota: El valor del proceso de suministro **MC 001-2026** será cancelado de la siguiente manera:

Nº CDP-	CRP	VALOR
0000000175 0000000520	0536 0551 0598	($ 9.400.000) ($ 440.000) ($ 2.500.000)
VALOR TOTAL		**$12.340.000**

Dada en el municipio de Sopetrán a los 29 días del mes de abril de 2026

Para realizar el pago, el contratista aporta certificación bancaria cuenta ahorros número 52700003145 Bancolombia.

Atentamente



ISRAEL ERNESTO CARDONA TOBON
Presidente H. Concejo Municipal de Sopetrán