CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

Cota (Cundinamarca). 07 de mayo de 2026

CII117-2023/191-2026

EMSERCOTA S.A. ESP COTA
Tel: 877 7148
FOLIOS 07 MAY 2026 HORA 12:00
No. Radicado:
Recibido Por:
Trámite:

Señores.
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA E.S.P (EMSERCOTA).
Atn. Andrés Felipe Rincón Damián.
Supervisor del Contrato.
emsercota@hotmail.com
Cl. 12 No. 4 - 35.
Cota, Cundinamarca.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 117-2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA".

ASUNTO: Remisión Acta Parcial de Cobro No. 12, del Contrato de Obra 112-2023.

Cordial saludo:

Mediante la presente, nos permitimos remitir los documentos relacionados a continuación, los cuales corresponden al Acta Parcial de obra No. 12, que comprende el periodo ejecutado del 01/04/2026 a 30/04/2026, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

1. INFORME AVAL INTERVENTORIA
2. INFORME CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
3. ACTA DE CORTE No. 12 RESUMEN BALANCE FINANCIERO
4. INFORME DE OBRA SOPORTE CUENTA
5. ACTA DE CORTE No. 12 (SABANA)
6. MEMORIAS SOPORTE CORTE
7. BITACORA
8. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO QUE CORRESPONDE EL CORTE
9. CERTIFICADO PARAFISCALES DE LA EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO FIRMADO POR REVISORES FISCALES
10. TARJETA PROFESIONALES DE REVISORES FISCALES.
11. CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES DE LOS REVISORES FISCALES DEL CONSORCIO
12. POLIZA ACTUALIZADA
13. FACTURA
14. CERTIFICADO BANCARIO
15. ACTA CONSORCIAL
16. RUT CONSORCIO AQUA
17. RUT IGV, CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S.A.S. Y CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S.
18. CAMARA DE COMERCIO IGV, CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S.A.S. Y CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S.

Atentamente,

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO.
Representante Legal – Interventoría.
Consorcio Interacueducto Cota.

Anexo: ___ Folios.

AVAL E INFORME CORTE DE OBRA No. 12- FASE II
PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA 117-2023

CONTRATO DE OBRA COT-112-2023

COTA, CUNDINAMARCA

30 de abril de 2026

No. de folios _____

000002

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 117-2023 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA COT-112-2023. 4
4. INFORME FINANCIERO 5
4.1 AVANCE ACUMULADO 5
5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 6
5.1 ESTADO DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE ACTIVIDADES DE OBRA 6
6. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROYECTO 126

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a los estudios previos realizados por el municipio de Cota (Cundinamarca), en cabeza de la administración municipal, evidenció la necesidad de la Optimización del sistema de acueducto y construcción del sistema de alcantarillados pluvial y sanitario, de la vereda Parcelas, Globo 1, Sector Occidental, Municipio De Cota (Cundinamarca), por lo que se desarrolló el proceso administrativo para el proyecto ***"CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDCUCTO, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA".***

El presente informe pretende comunicar a la parte contratante, el estado de ejecución del contrato de obra, sirviendo como soporte y aval para el trámite correspondiente del acta parcial No.12, razón por la cual relacionamos la información de avance para el período comprendido entre el 01 al 30 abril de 2026.

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 117-2023

CONTRATANTE	EMSERCOTA S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA.
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	117 DE 2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA.
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES, sin superar el 31 de diciembre de 2023. Distribuidos así: Etapa I: correspondiente a la ejecución del Ítem AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, el cual tendrá un plazo de uno (1) mes. Etapa II: comprende la ejecución de obras con un plazo de siete (7) meses.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	8 DE JUNIO DE 2023.
FECHA ACTA DE INICIO.	26 DE JUNIO DE 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.	31 DE DICIEMBRE 2023.
SUSPENSIÓN No. 1.	DESDE 24 DE JULIO DE 2023 HASTA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1.	DESDE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 06 DE OCTUBRE DE 2023.
REINICIO No. 1.	06 DE OCTUBRE DE 2023.
PRORROGA No. 1.	HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2024.
PRORROGA No. 2 (SEGÚN OTRO SI N°3).	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025.
PRORROGA No. 3 (SEGÚN OTRO SI N°4).	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	30 DE JULIO DE 2026.
FECHA DE APROBACIÓN DE LAPÓLIZA.	06 DE ENERO DE 2026.
FORMA DE PAGO.	*(...) la Entidad entregará al Contratista anticipo del 20% del valor neto del Contrato.* *La Entidad hará pagos parciales mensuales con su respectiva amortización de anticipo, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas:* *La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con el porcentaje (%) de ejecución del contrato de obra hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento (5%) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato de obra.* *El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 (...).*
VALOR DEL CONTRATO.	TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($3.289.842.692,00) M/CTE.

Tabla 1. *Información general del contrato de interventoría.*

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA COT-112-2023.

CONTRATANTE	EMSERCOTA S.A E.S.P
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA. R.L. DORIKA ANDREA FONSECA LOZANO.
NIT	901.707.176-1.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-002-2023.
CONTRATO DE OBRA No.	CTO-112-2023.
OBJETO.	"CONSTURCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUPTO, Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA"
PLAZO INICIAL.	OCHO (8) MESES, EL CUAL NO PODRÁ SUPERAR EL 31/12/2023.
PLAZO DE ADICIÓN.	HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO.	28 DE ABRIL DE 2023.
No. RP Y FECHA.	RES-2023000194 DE 28 DE ABRIL DE 2023.
No CDP Y FECHA.	DIS-2023000079 DE 02 DE FEBRERO DE 2023.
FECHA ACTA DE INICIO.	26 DE JUNIO DE 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.	31 DE DICIEMBRE 2023.
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE 24 DE JULIO DE 2023 HASTA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1.	DESDE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	6 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA No. 1.	HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2024.
PRORROGA No. 2 (SEGÚN OTRO SI N°3).	HASTA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2025.
PRORROGA No. 3 (SEGÚN OTRO SI N°5).	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA.	30 DE ENERO DE 2026.
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA.	29 DE DICIEMBRE DE 2023.
FORMA DE PAGO	En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente hasta por el 20% del valor básico del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas en la Minuta del Contrato. La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SIETE MIL VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE **($ 47.022.914.187,31)**
VALOR FASE 1: REVISIÓN Y AJUSTE DISEÑOS	$419.170.895.50
VALOR FASE 2: OBRA	$46.603.743.291.81

Tabla 2. *Información del contrato de obra*

SUPERVISIÓN	
Nombre supervisor:	ANDRES FELIPE RINCON DAMIAN

Tabla 3. Información supervisión EMSERCOTA

4. INFORME FINANCIERO

4.1 AVANCE ACUMULADO

4.1.1 Avance financiero contrato de obra

VALOR TOTAL			**$ 47.022.914.187,31**
VALOR FASE 1			$ 419.170.895,50
VALOR FASE 2			$ 46.603.743.291,81
		% EJECUTADO	**VALOR AMORTIZADO**
VALOR CORTE N°1 (ANTICIPO)	$ 9,404,582,837.46	20%	
VALOR CORTE N°2 (ESTUDIOS Y DISEÑOS)	$ 419,170,895.50	0.89%	$ 83,834,179.10
VALOR CORTE N°3	$ 3,238,664,912.52	6.89%	$ 647,732,982.50
VALOR CORTE N°4	$ 1,868,459,459.85	3.97%	$ 373,691,891.97
VALOR CORTE N°5	$ 1,037,072,300.26	2.21%	$ 207,414,460.05
VALOR CORTE N°6	$ 2,058,377,927.19	4.38%	$ 411,675,585.44
VALOR CORTE N°7	$ 946,799,563.79	2.01%	$ 189,359,912.76
VALOR CORTE N°8	$ 4,787,535,083.76	10.18%	$ 957,507,016.75
VALOR CORTE N°9	$ 2,440,563,953.51	5.19%	$ 488,112,790.70
VALOR CORTE N°10	$ 4,177,022,913.90	8.88%	$ 835,404,582.78
VALOR CORTE N°11	$ 7,151,892,075.26	15.21%	$ 1,430,378,415.05
VALOR CORTE N°12 (PRESENTE ACTA)	$ 8,375,015,820.82	17.81%	$ 1,675,003,164.16
VALOR TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO A LA FECHA			**$ 7,300,114,981.27**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 36,500,574,906.35	77.62%
SALDO POR EJECUTAR	$ 10,522,339,280.96	22.38%

PERIODO QUE COMPRENDE EL AVANCE CORTE 12: 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 ABRIL DE 2026.

PRESENTE ACTA	
% DEL CONTRATO EJECUTADO	VALOR EJECUTADO
17,81%	$ 8,375,015,820.82

5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El proyecto se compone de 2 fases:

FASE I: Elaboración de estudios y diseños (ejecutado 100%)

FASE II: Construcción (en ejecución).

El contrato de obra Pública: **No COT-112-2023** que tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDCUCTO, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA"**, de acuerdo con el pliego de condiciones y la oferta presentada.

5.1 ESTADO DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE ACTIVIDADES DE OBRA

A corte del 30 de abril de 2026 se tiene un avance 77,62% del proyecto total y se encuentra en la Fase II de ejecución de la obra, las cuales se relacionan a continuación, cabe mencionar que estas fueron revisadas y avalados por la interventoría durante el proceso constructivo en obra.

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
AJUSTE A DISEÑOS																		
				AJUSTES A DISEÑOS	GL	1.00	$ 352,244,450.00	$ 352,244,450.00	1.00	$ 352,244,450.00	1.00	$ 352,244,450.00			1.00	$ 352,244,450.00	-	-
				IVA 19%		1.00		$ 66,926,445.50		$ 66,926,445.50		$ 66,926,445.50			-	$ 66,926,445.50	-	-
				TOTAL AJUSTE A DISEÑOS				**419,170,895.50**		**419,170,895.50**		**419,170,895.50**		-		**419,170,895.50**		-
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PONTE VERDI - CALLE 14																		
			1	**OBRAS PRELIMINARES**														
			1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
EPC 2022	*1.1.1*	*C*	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**														
			2.1	**DEMOLICIONES**														
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	*C*	2.1.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.1*	*C*	2.1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.3*	*C*	2.1.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.4*	*C*	2.1.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.5*	*C*	2.1.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3	**IMPACTO URBANO**														
			3.1	**SEÑALIZACIÓN**														
EPC 2022	*3.1.1*	*C*	3.1.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*3.1.3*	*C*	3.1.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*3.1.4*	*C*	3.1.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	**EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE**														
			4.1	**EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA**														

010000

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	*2.13*	*C*	4.1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 48,330.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.2	**EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO**														
ICCU 2022	2.10 *VIAS*	C	4.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 70,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.3	**EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD**														
ICCU 2022	*2.9*	*C*	4.3.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 23,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
APU-Perforacion		C	4.3.2	PERFORACIÓN DIRIGIDA 12" MEDIANTE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	ML	0.00	$ 2,376,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.4	**ENTIBADOS**														
ICCU 2022	*2.2*	*C*	4.4.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			5	**RELLENOS**														
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*5.1.2*	*C*	5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*3.3 (330.1) VIAS*	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*5.1.6*	*C*	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			6	**CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**														
ICCU 2022	*1.6 VIAS*	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7	**INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.**														
EPC 2022	*7.5.9*	*C*	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 315 MM TERMOFUSIÓN	ML	0.00	$ 17,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.2	**INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**														
EPC 2022	*7.6.9*	*C*	7.2.1	INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 315MM	UN	0.00	$ 46,570.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	7.2.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	UN	0.00	$ 1,742,170.	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000011

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				(TERMOFUSIÓN) D=315MM			00											
			7.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**														
EPC 2022	*7.11.4*	*C*	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.11.4*	*C*	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS**														
EPC 2022	*7.17.3*	*C*	7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.16.3*	*C*	7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.12.5*	*C*	7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.16.5*	*C*	7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.21.5*	*C*	7.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.21.4*	*C*	7.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UN	0.00	$ 3,581,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		*C*	7.4.7	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 8"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		*C*	7.4.8	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.5	**CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA**														
EPC 2022	*7.23.4*	*C*	7.5.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.23.5*	*C*	7.5.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**														
			8.1	**CONCRETOS SIMPLES - SUMINISTRO**														
EPC 2022	*9.1.8*	*C*	8.1.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8.2	**CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E**														

000012

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)														
EPC 2022	9.2.1	C	8.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.2.6	C	8.2.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.2.12	C	8.2.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8.3	CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)														
EPC 2022	9.2.6	C	8.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8.4	ACERO DE REFUERZO														
ICCU 2022	4.22	C	8.4.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.21	C	8.4.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			9	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES														
			9.1	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS														
EPC 2022	3.10 VIAS	C	9.1.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.19	C	9.1.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	0.00	$ 829,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.7	C	9.1.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.9	C	9.1.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.9	C	9.1.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.8	C	9.1.6	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	0.00	$ 77,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES														
ICCU 2022	5.4	C	10.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 74,580.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10.2	RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)														
EPC 2022	11.3.1	C	10.2.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.3.2	C	10.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E	ML	0.00	$	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00						

000013

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			2	INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)			62,470.00				-				-	-	-	-
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PONTE VERDI - CALLE 14				$ 0.00		-		-		-		-		-
				SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PONTE VERDI - CALLE 14														
				SUMINISTRO														
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	11.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDE 11 D=315MM	ML	0.00	$ 618,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				SUB TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PONTE VERDI - CALLE 14				$ 0.00		-		-		-		-		-
				LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" EL HOYO - 4 CAMINOS														
			1	OBRAS PRELIMINARES														
			1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES														
EPC 2022	*1.1.1*	C	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			2	DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE														
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	C	2.1.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.1*	C	2.1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.3*	C	2.1.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.4*	C	2.1.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.5*	C	2.1.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3	SEÑALIZACIÓN														
EPC 2022	*3.1.1*	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*3.1.3*	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*3.1.4*	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE														
ICCU 2022	*2.13*	C	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 48,330.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000014

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	2.10 VIAS	C	4.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 70,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	2.9	C	4.3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 23,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
APU-Perforacion		C	4.4	PERFORACIÓN DIRIGIDA 8" MEDIANTE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	ML	0.00	$ 1,535,180.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.2	ENTIBADOS														
ICCU 2022	2.2	C	4.2.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			5	RELLENOS														
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	5.1.2	C	5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.3 (330.1) VIAS	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	5.1.6	C	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			6	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES														
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.														
EPC 2022	7.5.7	C	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 200 MM TERMOFUSIÓN	ML	0.00	$ 15,370.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.6.7	C	7.2	INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 200MM	UN	0.00	$ 40,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	7.3	SUMINISTRO DE ACCESORIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TERMOFUSIÓN) D=200MM	UN	0.00	$ 418,540.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.11.4	C	7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.11.4	C	7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000015

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los Items o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			7.6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS**														
EPC 2022	*7.17.3*	*C*	7.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.16.3*	*C*	7.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.12.5*	*C*	7.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.16.5*	*C*	7.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.21.5*	*C*	7.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.21.4*	*C*	7.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UN	0.00	$ 3,581,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		*C*	7.6.7	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		*C*	7.6.8	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.7	**CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA**														
EPC 2022	*7.23.4*	*C*	7.7.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.23.5*	*C*	7.7.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**														
EPC 2022	*9.1.8*	*C*	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8.2	**CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	*9.2.1*	*C*	8.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*9.2.6*	*C*	8.2.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*9.2.12*	*C*	8.2.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8.3	**CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	*9.2.6*	*C*	8.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000016

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			9	**ACERO DE REFUERZO**														
ICCU 2022	*4.22*	C	9.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*4.21*	C	9.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**														
			10.1	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS**														
EPC 2022	*3.10 VIAS*	C	10.1.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*3.19*	C	10.1.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	0.00	$ 829,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*11.1.7*	C	10.1.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*11.1.9*	C	10.1.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*11.1.9*	C	10.1.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*3.8*	C	10.1.6	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	0.00	$ 77,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			11	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**														
ICCU 2022	*5.4*	C	11.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 74,580.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*11.3.1*	C	11.2	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*11.3.2*	C	11.3	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" EL HOYO - 4 CAMINOS				**$ 0.00**		-		-		-			-
				SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" EL HOYO - 4 CAMINOS														
				SUMINISTRO														
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	12.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDE 11 D=200 MM 8"	ML	0.00	$ 239,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" EL HOYO - 4 CAMINOS				**$ 0.00**		-		-		-			-
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10" CALLE 14 - SAN NICOLÁS																		
			1	**OBRAS PRELIMINARES**														

000017

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
EPC 2022	*1.1.1*	C	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**														
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	C	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.1*	C	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.3*	C	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.4*	C	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.5*	C	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3	**IMPACTO URBANO**														
EPC 2022	*3.1.1*	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*3.1.3*	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*3.1.4*	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	**EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE**														
ICCU 2022	*2.13*	C	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 48,330.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.2	**EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO**														
ICCU 2022	2.10 *VIAS*	C	4.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 70,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.3	**EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD**														
ICCU 2022	*2.9*	C	4.3.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 23,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
APU-Perforacion		C	4.3.2	PERFORACIÓN DIRIGIDA 10" MEDIANTE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	ML	0.00	$ 1,887,710.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.4	**ENTIBADOS**														
ICCU 2022	*2.2*	C	4.4.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000018

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			5	**RELLENOS**														
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*5.1.2*	C	5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*3.3 (330.1) VIAS*	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*5.1.6*	C	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			6	**CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**														
ICCU 2022	*1.6 VIAS*	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7	**INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.**														
EPC 2022	*7.5.8*	C	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 250 MM TERMOFUSIÓN	ML	0.00	$ 16,460.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.2	**INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**														
EPC 2022	*7.6.8*	C	7.2.1	INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 250MM	UN	0.00	$ 43,700.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	7.2.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD(TERMOFUSIÓN) D=250MM	UN	0.00	$ 1,114,250.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**														
EPC 2022	*7.11.4*	C	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.11.4*	C	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS**														
EPC 2022	*7.17.3*	C	7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.16.3*	C	7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000019

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	7.12.5	C	7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.16.5	C	7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.21.5	C	7.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.21.4	C	7.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UN	0.00	$ 3,581,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.7	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 8"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.8	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.5	**CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA**														
EPC 2022	7.23.4	C	7.5.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.23.5	C	7.5.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**														
EPC 2022	9.1.8	C	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			9	**CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	9.2.1	C	9.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.2.6	C	9.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.2.12	C	9.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			9.4	**CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	9.2.6	C	9.5	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			9.6	**ACERO DE REFUERZO**														
ICCU 2022	4.22	C	9.6.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.21	C	9.6.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**														

000020

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	3.10 VIAS	C	10.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.19	C	10.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	0.00	$ 829,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.7	C	10.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.9	C	10.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.9	C	10.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.8	C	10.6	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	0.00	$ 77,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			11	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES														
ICCU 2022	5.4	C	11.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 74,580.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.3.1	C	11.2	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,860.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.3.2	C	11.3	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10" CALLE 14 - SAN NICOLÁS				**$ 0.00**		-		-			-		-
				SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10" CALLE 14 - SAN NICOLÁS														
				SUMINISTRO														
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	12.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDE 11 D=250MM	ML	0.00	$ 400,180.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10" CALLE 14 - SAN NICOLÁS				**$ 0.00**		-		-			-		-
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" SAN NICOLÁS - NOVICIADO																		
			1	OBRAS PRELIMINARES														
			1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES														
EPC 2022	1.1.1	C	1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			2	DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE														

000021

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	C	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.1*	C	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.3*	C	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.4*	C	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.5*	C	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3	**IMPACTO URBANO**														
EPC 2022	*3.1.1*	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*3.1.3*	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*3.1.4*	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	**EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE**														
ICCU 2022	*2.13*	C	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 48,330.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.2	**EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO**														
ICCU 2022	2.10 *VIAS*	C	4.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 70,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.3	**EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD**														
ICCU 2022	2.9	C	4.3.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 23,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
APU-Perforacion		C	4.3.2	PERFORACIÓN DIRIGIDA 8" MEDIANTE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	ML	0.00	$ 1,535,180.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.4	**ENTIBADOS**														
ICCU 2022	2.2	C	4.4.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			5	**RELLENOS**														
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000022

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	5.1.2	C	5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.3 (330.1) VIAS	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	5.1.6	C	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			6	**CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**														
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/ KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7	**INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**														
EPC 2022	7.5.7	C	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 200 MM TERMOFUSIÓN	ML	0.00	$ 15,370.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.2	**INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**														
EPC 2022	7.6.7	C	7.2.1	INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 200MM	UN	0.00	$ 40,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	7.2.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TERMOFUSIÓN) D=200MM	UN	0.00	$ 418,540.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.11.4	C	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,850.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.11.4	C	7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS**														
EPC 2022	7.17.3	C	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.16.3	C	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.12.5	C	7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.16.5	C	7.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.21.5	C	7.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.21.4	C	7.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL	UN	0.00	$ 3,581,170.	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

000023

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				BRIDADO DE 6"CLASE B			00											
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.3.7	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 8"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.3.8	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.4	**CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA**														
EPC 2022	7.23.4	C	7.4.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.23.5	C	7.4.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**														
EPC 2022	9.1.8	C	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8.2	**CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	9.2.1	C	8.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.2.6	C	8.2.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.2.12	C	8.2.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8.3	**CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	9.2.6	C	8.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			9	**ACERO DE REFUERZO**														
ICCU 2022	4.22	C	9.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.21	C	9.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**														
EPC 2022	3.10 VIAS	C	10.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.19	C	10.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	0.00	$ 829,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.7	C	10.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000024

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los Items o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	*11.1.9*	*C*	10.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*11.1.9*	*C*	10.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*3.8*	*C*	10.6	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	0.00	$ 77,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			11	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**														
ICCU 2022	*5.4*	*C*	11.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 74,580.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*11.3.1*	*C*	11.2	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*11.3.2*	*C*	11.3	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" SAN NICOLÁS - NOVICIADO				**$ 0.00**		-		-		-		-
				SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" SAN NICOLÁS - NOVICIADO														
				SUMINISTRO														
LISTA PRECIO MAT. PVC		*C*	12.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDE 11 D=200 MM 8"	ML	0.00	$ 239,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" SAN NICOLÁS - NOVICIADO				**$ 0.00**		-		-		-		-
LÍNEA DE IMPULSIÓN 8" 4 CAMINOS - PREDIO LA CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ)																		
			1	**OBRAS PRELIMINARES**														
			1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
EPC 2022	*1.1.1*	*C*	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**														
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	*C*	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.1*	*C*	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.3*	*C*	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.4*	*C*	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.5*	*C*	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000025

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				COSTADOS)														
			3	IMPACTO URBANO														
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE														
ICCU 2022	2.13	C	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 46,330.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.2	EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO														
ICCU 2022	2.10 VIAS	C	4.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 70,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD														
ICCU 2022	2.9	C	4.3.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 23,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.4	ENTIBADOS														
ICCU 2022	2.2	C	4.4.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			5	RELLENOS														
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	5.1.2	C	5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.3 (330.1) VIAS	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	5.1.6	C	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			6	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES														
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/ KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000026

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			7	**INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL.**														
EPC 2022	*7.8.2*	*C*	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 8"(200MM)	ML	0.00	$ 16,030.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.2	**INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL**														
EPC 2022	*7.9.2*	*C*	7.2.1	INSTALACIÓN ACCESORIOS HD 8"(200MM)	UN	0.00	$ 10,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		*C*	7.2.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS HD 8"(200MM) (peso 30 kg)	UN	0.00	$ 604,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**														
EPC 2022	*7.11.4*	*C*	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.11.4*	*C*	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS**														
EPC 2022	*7.16.4*	*C*	7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 6" (RETENCION DE 6")	UN	0.00	$ 3,281,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.17.5*	*C*	7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 8,821,980.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.17.3*	*C*	7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.16.3*	*C*	7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.12.5*	*C*	7.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.16.5*	*C*	7.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.21.5*	*C*	7.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.21.4*	*C*	7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UN	0.00	$ 3,581,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		*C*	7.4.9	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 8"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		*C*	7.4.10	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.5	**CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA**														

000027

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorcio interacueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	7.23.4	C	7.5.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.23.5	C	7.5.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**														
EPC 2022	9.1.8	C	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8.2	**CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	9.2.1	C	8.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.2.6	C	8.2.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.2.12	C	8.2.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8.3	**CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	9.2.6	C	8.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			9	**ACERO DE REFUERZO**														
ICCU 2022	4.22	C	9.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.21	C	9.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**														
EPC 2022	3.10 VIAS	C	10.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.19	C	10.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	0.00	$ 829,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.7	C	10.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.9	C	10.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.9	C	10.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000028

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	3.8	C	10.6	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	0.00	$ 77,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10.7	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**														
ICCU 2022	5.4	C	10.7.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 74,580.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10.8	**RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	11.3.1	C	10.8.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,860.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.3.2	C	10.8.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE IMPULSIÓN 8" 4 CAMINOS - PREDIO LA CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ)				**$ 0.00**		-		-		-	-		-
				SUMINISTRO LÍNEA DE IMPULSIÓN 8" 4 CAMINOS - PREDIO LA CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ)														
				SUMINISTRO														
		C	11.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 8"(200MM)	ML	0.00	$ 185,230.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE IMPULSIÓN 8" 4 CAMINOS - PREDIO LA CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ)				**$ 0.00**		-		-		-	-		-
CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTOS DE LA CRUZ)																		
			1	**OBRAS PRELIMINARES**														
		C	1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	0.00	$ 2,353,980.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			2	**CIMENTACION**														
ICCU 2022	2.10 VIAS	C	2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 70,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	16.6	C	2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	0.00	$ 106,160.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.21	C	2.3	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	0.00	$ 586,630.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	5.1.2	C	2.4	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	2.5	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.6	Subcontrato mano de obra Concreto 4000 PSI (La cantidad incluye desperdicio del 5%)	M3	0.00	$ 160,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.1.7	C	2.7	CONCRETO 4000 PSI	M3	0.00	$ 595,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000029

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	9.14	C	2.8	CONCRETO 2500 PSI	M3	0.00	$ 477,870.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.22	C	2.9	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.10	Subcontrato concreto de limpieza 2000 PSI (La cantidad incluye desperdicio del 5%)	M3	0.00	$ 140,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3	MURO DE CONTENCIÓN														
ICCU 2022	16.6	C	3.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	0.00	$ 106,160.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.18	C	3.2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	0.00	$ 872,060.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.22	C	3.3	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	3.4	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	ESTRUCTURA DEL TANQUE VFA														
		C	4.1	Estructura del tanque VFA	GL	0.00	$ 1,450,000,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			5	CONTROL DE NIVEL														
		C	5.1	Flotador, válvula y control de nivel	GL	0.00	$ 105,000,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	5.2	ACCESORIOS, NIPLES, PASAMUROS, BRIDAS, ETC	GL	0.00	$ 95,000,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTOS DE LA CRUZ)				$ 0.00		-		-		-		-		-
				ESTACION DE BOMBEO 4 CAMINOS														
			1	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA														
ICCU 2022	1.42	C	1.1	REPLANTEO GENERAL	m2	0.00	$ 4,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	16.4	C	1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	0.00	$ 54,130.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	m3	0.00	$ 54,130.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	16.9	C	1.4	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	0.00	$ 155,670.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000030

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	4.47 VIAS	C	1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	0.00	$ 19,710.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.1.3	C	1.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	m3	0.00	$ 462,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.22	C	1.7	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.3.18	C	1.8	CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) PARA LOSA DE CIMENTACION REFORZADAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0.00	$ 711,080.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.3.14	C	1.9	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 31 MPA (4500 PSI), PARA MURO DE CONTENCION ALTURAS MAYORES A 1.50	M3	0.00	$ 782,420.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.3.18	C	1.10	CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS. (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, CURADO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO)	M3	0.00	$ 711,080.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.1.7	C	1.11	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	m3	0.00	$ 595,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	1.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	m3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	5.32	C	1.13	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	m2	0.00	$ 129,700.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	1.14	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DENTRO DE MURO EN CONCRETO COMÚN DE 3000 PSI SECCIÓN 15CMX20 CM. (SUMINISTRO, FORMALETA E INSTALACIÓN)	ml	0.00	$ 129,700.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	1.15	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LA DETECCIÓN DE REFUERZO PARA PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE MATERIALES (RELLENO EPÓXICO ET O EQUIVALENTE, BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA.	cm.per	0.00	$ 41,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.11	C	1.16	ACERO ESTRUCTURAL A-36 INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EPÓXICA. (INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA OBRA)	kg	0.00	$ 16,960.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			2	EQUIPOS DE BOMBEO														

0000311

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
		C	2.1	MOTOBOMBAS MANCA PENTAIR-BERKELEY-USA REFERENCIA B6EXRBH Y/O SIMILAR, TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL , CONSTRUCCIÓN EN HIERRO, SUCCIÓN 8", DESCARGA 6", CONEXIONES BRIDADAS, IMPULSOR EN HIERRO, SELLO PRENSA ESTOPAS; ACOPLE REX OMEGA, ACCIONADAS CON MOTOR WEG, IEC IE3 EFICIENCIA PREMIUM, DE 125 HP, 1800 RPM, 220 V, 3 FASES, 60 HZ (INCLUYE SUMINISTRO DE TABLERO Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS - VER ESPECIFICACIONES)	Und	0.00	$ 174,468,290.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TABLERO PARA TRES BOMBAS DE 125HP CON VARIADOR DE VELOCIDAD. INCLUYE MANO DE OBRA EN LA INSTALACIÓN. INCLUYE UNA CELDA DE POTENCIA Y CONTROL PARA ESTACIÓN DE BOMBEO DE TRES BOMBAS OPERADAS POR VARIADOR DE VELOCIDAD - CERTIFICADO RETIE. POTENCIA: 3 X 125 HP - 220 VAC - ALTERNAN 3 - ADICIONAN 2. COFRE CERTIFICDO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 DIMENSIONES DE 2100 X 2200 X 6000 MM (ALXANXPR) EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CALIBRE 16 EN ELEMENTOS DE SEPARACIÓN Y COMPARTIMIENTOS, PUERTAS Y TAPAS, GRADO DE PROTECCIÓN IP-54-NEMA12, ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7032, CON EMPAQUE TIPO ESPONJA EN LAS PUERTAS PARA MAYOR HERMETICIDAD AL CIERRE. BISAGRA DE CÁPSULA EXTERNA, CHAPA CON CIERRE DE TRES PUNTOS Y LLAVE. FABRICACIÓN NACIONAL CERTIFICADO RETIE 10 < KA. SISTEMA REMOTO DE CONTROL, EL PLC UNITRONICS VISION PERMITE VISUALIZAR TODA LA OPERACIÓN EN LA PANTALLA DEL SISTEMA. POR MEDIO DE LA APP: REMOTE CONTROL BY UNITRONICS, PERMITE MONITORER Y CONTROLAR EL SISTEMA. SE PUEDE HACER EL TIEMPO REAL EN EL CELULAR DEL OPERARIO (SE REQUIERE QUE EL SISTEMA POSEA UNA SIM CARD CON DATOS - NO INCLUIDA). 3 VARIADOR DE VELOCIDAD TOTALMENTE ELECTRÓNICO MARCA MITSUBISHI F800, 1 BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR DE 400 - 1000 AMP, AUXILIAR DE MONTAJE E INTERCONEXIÓN, BARRAJE DE POTENCIA + T, PLANOS ELÉCTRICOS E INGENIERÍ DE PROGRAMACIÓN LOGO Y PROTOCOLO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	Und	0.00	$ 284,148,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000032

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
		C	2.3	SUMINISTRO SISTEMA ELÉCTRICO Y PLANTA ELÉCTRICA CABINADA DE 300 KVA, 220 V, 3 FASES.	UND	0.00	$ 284,148,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.12.8	C	2.4	VÁLVULA DE PIE, DE 14" DE DIÁMETRO, CANASTA EN BRONCE, BRIDADA	UND	0.00	$ 16,848,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.5	NIPLE ACERO AL CARBÓN DE 14" L=1,48 M BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 2,627,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.6	CODO EN ACERO AL CARBÓN DE 14"X 90° , BRIDADO	Und	0.00	$ 2,811,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.7	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14", L=1,25 M BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 1,490,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.12.8	C	2.8	VÁLVULA DE MARIPOSA DE 14" AUTOPORTANTE, BRIDADA	UND	0.00	$ 16,848,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.9	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14", L=0,45 M BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 1,736,150.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.10	UNIÓN DE DESMONTAJE DE 14"	Und	0.00	$ 3,403,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2..11	REDUCCIÓN EXCENTRICA EN ACERO EN CARBÓN DE 14"X6" BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 2,033,710.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.12	REDUCCIÓN CONCENTRICA EN ACERO AL CARBÓN DE 14"X8" BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 2,033,710.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.12.8	C	2.13	VÁLVULA CHEQUE DE COMPUERTA DE 14" BRIDADA	UND	0.00	$ 16,848,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.14	CODO EN ACERO AL CARBÓN DE 14" X 45° BRIDADO	Und	0.00	$ 2,811,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.15	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 16", L=2,28 M BRIDA X BRIDA CON SALIDA LATERAL EN YEE DE 14" BRIDADA	Und	0.00	$ 3,764,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.16	REDUCCIÓN CONCENTRICA EN ACERO AL CARBÓN DE 16" X 8" BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 3,764,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.17	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 8", L=0,28 M BRIDA X EXTREMO LISO	Und	0.00	$ 441,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.18	CODO EN ACERO AL CARBÓN DE 8" X 90° EXTREMO LISO	Und	0.00	$ 956,760.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.19	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 8", L=3,90 M BRIDA X EXTREMO LISO	Und	0.00	$ 1,932,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.20	CODO EN ACERO AL CARBÓN DE 8"X90° BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 1,237,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.21	VÁLVULA DE COMPUERTA ELASTICA DE 8" BRIDA X BRIDA	UND	0.00	$ 6,787,760.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

330000

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
		C	2.22	NIPLE EN ACERO AL CARBO DE 8", L=2,80 M BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 1,004,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.23	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 8", L=0,80 M BRIDA X EXTREMO LISO	Und	0.00	$ 936,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.24	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 18", L=2,50M BRIDA X EXTREMO LISO CON SALIDA LATERAL EN YEE DE 14" BRIDADA	Und	0.00	$ 3,256,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.25	REDUCCIÓN EN ACERO AL CARBÓN DE 18"X14" EXTREMO LISO X BRIDA	Und	0.00	$ 3,764,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.26	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14", L=0,60M BRIDA X BRIDA CON SALIDA LATERAL DE 4" BRIDADA, MÁS (1) SALIDA LATERAL DE 4" (VERTICAL) BRIDADA	Und	0.00	$ 1,578,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.27	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14" , L=0,40M BXB. CON SALIDA LATERAL DE 1/2" , ROSCADA, PARA CONEXIÓN MANÓMETRO	Und	0.00	$ 1,578,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.28	REGISTRO DE CORTE DE 1/2" RED WHITE P/D	Und	0.00	$ 1,159,200.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.29	MANÓMETRO DE GLICERINA DE 4" INCLUYE CONEXIÓN MEDIANTE NIPLE DE 3/8" Y BUJE DE 3/8" X 1/2" DE 0-200 PSI	Und	0.00	$ 108,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.30	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14", L=0,60M BRIDA X BRIDA CON SALIDA LATERAL DE 4" BRIDADA Y SALIDA LATERAL DE 1/2" PARA CONEXIÓN DE MANÓMETRO	Und	0.00	$ 1,479,360.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.31	VÁLVULA DE COMPUERTA ELASTICA DE 4" BRIDA X BRIDA	UND	0.00	$ 1,736,150.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.32	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14", L=0,60M BRIDA X EXTREMO LISO CON SALIDA LATERAL DE 4" BRIDADA, MÁS (1) SALIDA LATERAL DE 4" (VERTICAL) BRIDADA	Und	0.00	$ 1,391,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.33	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 4", L=0,20M BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 353,280.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.34	CODO EN ACERO AL CARBÓN DE 4"X90°, BRIDADO	Und	0.00	$ 461,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.35	UNIÓN DE DESMONTAJE DE 4"	Und	0.00	$ 4,500,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.36	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 4", L=1,41M BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 1,391,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.37	VÁLVULA DE GLOBO DE 4" BRIDADA 150 PSI	UND	0.00	$ 1,736,150.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.38	REDUCCIÓN EN ACERO AL CARBÓN DE 18"X14" EXTREMO LISO X EXTREMO LISO	Und	0.00	$ 3,764,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
		C	2.39	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 18", L=1,60M BRIDA X EXTREMO LISO	Und	0.00	$ 1,932,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.12.3	C	2.40	VÁLVULA CHEQUE TIPO COMPUERTA DE 4" BRIDADO	UND	0.00	$ 1,314,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.41	VÁLVULA DE COMPUERTA ELASTICA DE 6" BRIDA X BRIDA	UND	0.00	$ 5,902,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.42	TEE EN ACERO AL CARBÓN DE 18" X 4" BRIDADA	Und	0.00	$ 3,764,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.43	UNIÓN RÍGIDA DE DESMONTAJE DE 18"	Und	0.00	$ 2,401,200.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.44	REDUCCIÓN EXCENTRICA EN ACERO AL CARBÓN DE 18"X14" BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 3,764,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.45	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14", L=6.40M BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 4,173,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.46	CODO EN ACERO AL CARBÓN DE 14"X 90° , BRIDADO	Und	0.00	$ 2,811,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	2.47	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14", L=1.20M BRIDA X EXTREMO LISO	Und	0.00	$ 1,744,320.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3	ACOMETIDA ELECTRICA MT Y BT														
			3.1	RED Y CANALIZACION MEDIA TENSION														
		C	3.1.1	Estructura red aislada doble circuito_LA665	Und	0.00	$ 4,880,630.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.1.2	Estructura red aislada _LA659	Und	0.00	$ 9,959,530.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.1.3	Estructura red aislada _LA652	Und	0.00	$ 9,959,530.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.1.4	Estructura red aislada _LA657	Und	0.00	$ 13,194,290.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.1.5	ESTRUCTURA LA232 CIRCUITO PRIMARIO CON PROTECCION	Und	0.00	$ 13,194,290.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.1.6	Cable 3X185mm2 AL XLPE 15kV subterráneo	m	0.00	$ 589,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.1.7	Cable 3X120mm2 AL XLPE 15kV aéreo	m	0.00	$ 589,908.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.1.8	Caja inspección eléctrica CS276 tipo codensa	Und	0.00	$ 5,101,250.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.1.9	Canalización media tensión 4DE6" PVC	m	0.00	$ 5,101,250.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000035

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			3.2	SISTEMA DE PUESTA TIERRA														
		C	3.2.1	Malla sistema de puesta tierra + suministros	Und	0.00	$ 18,601,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3.3	ACOMETIDAS Y CANALIZACION RED DE BAJA TENSION														
		C	3.3.1	ACOMETIDA 6X(3X500+500) +4/0T AL THW DESDE TRANSFORMADOR A TABLERO DE TRANSFERENCIA+TGD_UNIFICADO.	m	0.00	$ 4,345,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.3.2	ACOMETIDA PARCIAL 2X(3X500F)+2T AL THW DESDE TRANSFORMADOR +TGD A BANCO DE CONDENSADORES 120kVAR.	m	0.00	$ 4,345,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.3.3	ACOMETIDA 6X(3X500+500)+4/0T AL THW DESDE PLANTA A TABLERO DE TRANSFERENCIA+TGD UNIFICADO.	m	0.00	$ 7,335,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.3.4	ACOMETIDA PARCIAL 3X(3X500+500)+4/0T AL THW DESDE TRANSFERENCIA+TGD - TABLERO BOMBAS.	m	0.00	$ 2,377,700.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.3.5	ACOMETIDA PARCIAL 2X(3X4/0)+2T COBRE THW DESDE TABLERO BOMBAS A BOMBAS.	m	0.00	$ 2,377,700.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.3.6	ACOMETIDA PARCIAL 3X8+1X8+1X12T CU THW DESDE TABLERO BOMBAS - TABLERO PUENTE GRUA.	m	0.00	$ 355,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.3.7	ACOMETIDA PARCIAL 1X8+1X8+1X12T CU THW DESDE TABLERO BOMBAS - TABLERO ILUMINACION CUARTO BOMBAS.	m	0.00	$ 355,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.3.8	ACOMETIDA PARCIAL 3X8+1X8+1X12T CU THHW DESDE TRANSFERENCIA/TGA - TABLERO ALUMBRADO_FUERZA SUBESTACION.	m	0.00	$ 355,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.3.9	ACOMETIDA PARCIAL 1X8+1X8+1X10T CU THW DESDE TRANSFERENCIA/TGA - TABLERO ALUMBRADO_FUERZA CASETA OPERADOR.	m	0.00	$ 355,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.3.10	ACOMETIDA PARCIAL 3X6+1X6+1X8T CU THW DESDE TRANSFERENCIA/TGA - BARRAJE AP 820 ALUMBRADO EXTERIOR.	m	0.00	$ 90,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.3.11	DUCTERIA 5DE4" PVC	m	0.00	$ 358,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.3.12	DUCTERIA 2DE3" PVC	m	0.00	$ 358,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.3.13	DUCTERIA 2DE11/2" PVC	m	0.00	$ 237,050.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.3.14	DUCTERIA 1DE1"PVC	m	0.00	$ 184,030.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.3.15	Caja inspección eléctrica CS274 tipo codensa	Und	0.00	$ 1,776,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.3.16	Caja inspección eléctrica CS275 tipo codensa	Und	0.00	$ 3,776,250.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000039

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorcio interacueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			3.4	**CANALIZACIÓN Y CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS**														
		C	3.4.1	Tablero monofásico 4 Circuitos iluminación y cuarto de bombas.	UND	0.00	$ 910,990.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.4.2	Caja trifásica 4 circuitos, fuerza puente grúa.	Und	0.00	$ 1,212,360.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.4.3	Canalización 1DE4" IMC Bombas	m	0.00	$ 1,212,360.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.4.4	Accesorios 1DE4" IMC Bombas	Und	0.00	$ 1,840,430.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.4.5	Canalización Termocupla - Presostato - Válvula control de llenado 1DE1" IMC	m	0.00	$ 1,840,430.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.4.6	Accesorios 1DE1" IMC Presostato - Válvula	Und	0.00	$ 167,630.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.4.7	Cable control apantallado 3X12 TERMOCUPLAS _ PRESOSTATO_VALVULA LLENADO	m	0.00	$ 48,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.4.8	CABLE ENCAUCHETADO 2X8 +12T COBRE THW	m	0.00	$ 48,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.4.9	SALIDA EMERGENCIA LAMPARA HERMETICA 4W 120V-240V	Und	0.00	$ 214,840.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.4.10	SALIDA LED PROYECTOR JETA 150W 120-240V	Und	0.00	$ 521,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.4.11	SALIDAS TOMACORRIENTE MONOFASICA DOBLEP/T	Und	0.00	$ 177,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.4.12	Carcamos en concreto 3000 psi impermeabilizado, para protección de canalizaciones	ml	0.00	$ 177,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.4.13	Laminas de alfajor para tapa carcamos. (Incluye suministro e instalación)	ml	0.00	$ 172,300.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3.5	**CONEXIONES PORTERIA**														
		C	3.5.1	Tablero monofásico 4 circuitos con barrajes, fases, neutro y tierra. Iluminación y tomas.	UND	0.00	$ 910,990.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.5.2	SALIDA LAMPARA LED PANEL REDONDO 12W 120-240V	Und	0.00	$ 910,990.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.5.3	SALIDAS TOMACORRIENTE MONOFASICA DOBLEP/T	Und	0.00	$ 177,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3.6	**ACOMETIDA Y CONEXIONES ILUMINACION EXTERIOR**														
ICCU 2022	*12.24*	C	3.6.1	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	Und	0.00	$ 1,607,670.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.6.2	BARRAJE PREMOLDEADO AP 820 TIPO CODENSA	Und	0.00	$ 2,342,430.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.6.3	ACOMETIDA 3X6+1ET ALUMBRADO EXTERIOR	m	0.00	$ 69,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.6.4	SALIDA LED STREET 35W URBAN 220V	Und	0.00	$ 1,987,160.	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
							00											
			3.7	MANIOBRA DE CONEXIÓN Y CERTIFICACION RETIE														
		C	3.7.1	Prueba VLF y certificaciones retie	Und	0.00	$ 10,475,130.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.7.2	Maniobra conexión	Und	0.00	$ 21,047,240.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3.8	EQUIPOS MEDIA Y BAJA TENSIÓN (SUBESTACIÓN, PLANTA EMERGENCIA, TABLERO GENERAL BT)														
		C	3.8.1	Transformador 400kVA tipo seco clase H aluminio serie 15KV 11400/220V DYN5	UND	0.00	$ 83,102,630.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.8.2	Banco de condensadores 120kVAR	Und	0.00	$ 83,102,630.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.8.3	Celda línea media tensión SF6	Und	0.00	$ 24,476,180.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.8.4	Celda línea medida media tensión SF6	Und	0.00	$ 49,949,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.8.5	Celda protección media tensión SF6	Und	0.00	$ 27,778,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.8.6	Tablero general integrado con la transferencia baja tensión 220V 1800A	UND	0.00	$ 91,362,770.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3.9	CONEXIONES CUARTO SUBESTACIÓN - BAJA TENSIÓN - PLANTA ELÉCTRICA														
		C	3.9.1	Tablero trifásico 12 circuitos. Iluminación y tomas Subestación.	UND	0.00	$ 805,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.9.2	SALIDA EMERGENCIA LAMPARA HERMETICA 4W 120V-240V	Und	0.00	$ 214,840.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.9.3	SALIDA LAMPARA LED HERMETICA 50W 120-240V	Und	0.00	$ 291,180.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
		C	3.9.4	SALIDAS TOMACORRIENTE MONOFASICA DOBLE/T	Und	0.00	$ 177,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL OBRA CIVIL ESTACION DE BOMBEO 4 CAMINOS				$ 0.00		-		-		-		-		-
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" VIA PIEDEMONTE - CALLE 4a (CEUCA)																		
			1	OBRAS PRELIMINARES														
EPC 2022	*1.1.1*	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			2	DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE														
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	C	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.1*	C	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	0.00	$	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00						

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

000038

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				(INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)			84,930.00				-				-	-	-	-
EPC 2022	2.1.3	C	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.4	C	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.5	C	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3	IMPACTO URBANO														
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE														
EPC 2022	4.1.1.	C	4.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	0.00	$ 46,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.2	EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO														
EPC 2022	4.2.2	C	4.2.1	EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	0.00	$ 46,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD														
		C	4.3.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	M3	0.00	$ 10,570.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.4	ENTIBADOS														
ICCU 2022	2.2	C	4.4.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			5	RELLENOS														
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	5.1.2	C	5.2	RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE (RANA)	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.3 (330.1) VIAS	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 147,700.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	5.1.6	C	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorcio interacueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			6	**CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**														
ICCU 2022	*1.6 VIAS*	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/ KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7	**INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA.**														
EPC 2022	*7.3.6*	C	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=8"	ML	0.00	$ 4,150.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.2	**INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC UNIÓN MECÁNICA**														
EPC 2022	*7.4.6*	C	7.2.1	INSTALACIÓN ACCESORIO PVC UNIÓN MECÁNICA D=8"	UN	0.00	$ 11,860.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	7.2.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC UNIÓN MECÁNICA D=8"	UN	0.00	$ 346,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**														
EPC 2022	*7.11.4*	C	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.11.4*	C	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS**														
EPC 2022	*7.16.4*	C	7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 6" (RETENCION DE 6")	UN	0.00	$ 3,281,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.17.5*	C	7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 8,821,980.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.17.3*	C	7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.16.3*	C	7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.12.5*	C	7.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.16.5*	C	7.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.21.5*	C	7.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.21.4*	C	7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UN	0.00	$ 3,581,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.9	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 8"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.10	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000040

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			7.6	**CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA**														
EPC 2022	*7.23.4*	*C*	7.5.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*7.23.5*	*C*	7.5.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**														
EPC 2022	*9.1.8*	*C*	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8.2	**CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	*9.2.1*	*C*	8.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*9.2.6*	*C*	8.2.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*9.2.12*	*C*	8.2.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8.3	**CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	*9.2.6*	*C*	8.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			9	**ACERO DE REFUERZO**														
ICCU 2022	*4.22*	*C*	9.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*4.21*	*C*	9.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**														
EPC 2022	*3.10 VIAS*	*C*	10.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*11.1.4*	*C*	10.2	PAVIMENTO RÍGIDO MR 41 HECHO EN OBRA	M3	0.00	$ 724,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*11.1.7*	*C*	10.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*11.1.9*	*C*	10.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*11.1.9*	*C*	10.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000041

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	*11.1.9*	C	10.6	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10.7	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**														
ICCU 2022	*5.4*	C	10.7.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 77,710.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10.8	**RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	*11.3.1*	C	10.8.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*11.3.2*	C	10.8.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" VIA PIEDEMONTE - CALLE 4a (CEUCA)				**$ 0.00**		-		-		-			-
				SUMINISTRO LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" VIA PIEDEMONTE - CALLE 4a (CEUCA)														
				SUMINISTRO														
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	11.1	SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=6"	ML	0.00	$ 186,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" VIA PIEDEMONTE - CALLE 4a (CEUCA)				**$ 0.00**		-		-		-			-
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" (NORTE) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VÍA PIDEMONTE																		
			1	**OBRAS PRELIMINARES**														
EPC 2022	*1.1.1*	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**														
ICCU 2022	1.1 (201 P) VIAS	C	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.1*	C	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.3*	C	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.4*	C	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.5*	C	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3	**IMPACTO URBANO**														
EPC 2022	*3.1.1*	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	**EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE**														
EPC 2022	4.1.1.	C	4.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	0.00	$ 46,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.2	**EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO**														
EPC 2022	4.2.2	C	4.2.1	EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	0.00	$ 46,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.3	**EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD**														
		C	4.3.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	M3	0.00	$ 10,570.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.4	**ENTIBADOS**														
ICCU 2022	2.2	C	4.4.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			5	**RELLENOS**														
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	5.1.2	C	5.2	RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE (RANA)	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.3 (330.1) VIAS	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 147,700.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	5.1.6	C	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			6	**CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**														
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/ KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7	**INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA.**														
EPC 2022	7.3.6	C	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=8"	ML	0.00	$ 4,150.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.2	**INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC UNIÓN MECÁNICA**														
EPC 2022	7.4.6	C	7.2.1	INSTALACIÓN ACCESORIO PVC UNIÓN MECÁNICA D=8"	UN	0.00	$ 11,860.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000043

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	7.2.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC UNIÓN MECÁNICA D=6"	UN	0.00	$ 346,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**														
EPC 2022	7.11.4	C	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.11.4	C	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS**														
EPC 2022	7.16.4	C	7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 6" (RETENCION DE 6")	UN	0.00	$ 3,281,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.17.5	C	7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 8,821,980.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.17.3	C	7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.16.3	C	7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.12.5	C	7.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=6"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.16.5	C	7.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.21.5	C	7.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.21.4	C	7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UN	0.00	$ 3,581,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.9	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 8"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.10	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.5	**CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA**														
EPC 2022	7.23.4	C	7.5.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.23.5	C	7.5.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**														

000044

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	9.1.8	C	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8.2	**CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	9.2.1	C	8.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.2.6	C	8.2.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.2.12	C	8.2.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8.3	**CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	9.2.6	C	8.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			9	**ACERO DE REFUERZO**														
ICCU 2022	4.22	C	9.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.21	C	9.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**														
EPC 2022	3.10 VIAS	C	10.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.4	C	10.2	PAVIMENTO RÍGIDO MR 41 HECHO EN OBRA	M3	0.00	$ 724,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.7	C	10.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.9	C	10.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.9	C	10.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.9	C	10.6	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10.7	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**														
ICCU 2022	5.4	C	10.7.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 77,710.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10.8	**RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)**														

000045

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	*11.3.1*	*C*	10.8.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*11.3.2*	*C*	10.8.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" (NORTE) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VÍA PIDEMONTE				**$ 0.00**		-		-		-		-		-
				SUMINISTRO LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" (NORTE) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VÍA PIDEMONTE														
				SUMINISTRO														
LISTA PRECIO MAT. PVC		*C*	11.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA UNIÓN MECÁNICA RDE 21 PVC D=8"	ML	0.00	$ 186,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" (NORTE) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VÍA PIDEMONTE				**$ 0.00**		-		-		-		-		-
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 10" (SUR) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VIA PIEDEMONTE CALLE 11																		
			1	**OBRAS PRELIMINARES**														
EPC 2022	*1.1.1*	*C*	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**														
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	*C*	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.1*	*C*	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.3*	*C*	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.4*	*C*	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*2.1.5*	*C*	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3	**IMPACTO URBANO**														
EPC 2022	*3.1.1*	*C*	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*3.1.3*	*C*	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*3.1.4*	*C*	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 98,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

970000

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITE M	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			4	**EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE**														
ICCU 2022	*2.3*	*C*	4.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 9,830.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.2	**EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO**														
ICCU 2022	*2.2*	*C*	4.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 38,060.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.3	**EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD**														
ICCU 2022	*2.1*	*C*	4.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 10,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.4	**ENTIBADOS**														
ICCU 2022	*2.2*	*C*	4.4.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			5	**RELLENOS**														
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	*C*	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*5.1.2*	*C*	5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*3.3 (330.1) VIAS*	*C*	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*5.1.6*	*C*	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			6	**CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**														
ICCU 2022	*1.6 VIAS*	*C*	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7	**INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA.**														
EPC 2022	*7.3.7*	*C*	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=10"	ML	0.00	$ 4,230.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.2	**INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC UNIÓN MECÁNICA**														
EPC 2022	*7.4.7*	*C*	7.2.1	INSTALACIÓN ACCESORIO PVC UNIÓN MECÁNICA D=10"	UN	0.00	$ 14,080.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		*C*	7.2.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC UNIÓN MECÁNICA D=10"	UN	0.00	$ 619,310.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**														
EPC 2022	*7.11.4*	*C*	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

170000

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	7.11.4	C	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS**														
EPC 2022	7.16.4	C	7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 6" (RETENCION DE 6")	UN	0.00	$ 3,281,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.17.5	C	7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 8,621,980.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.17.3	C	7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.16.3	C	7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.12.5	C	7.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.16.5	C	7.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.21.5	C	7.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.21.4	C	7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UN	0.00	$ 3,581,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.9	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 8"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.10	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7.5	**CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA**														
EPC 2022	7.23.4	C	7.5.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.23.5	C	7.5.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**														
EPC 2022	9.1.8	C	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8.2	**CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	9.2.1	C	8.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

840000

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los Items o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				PISO														
EPC 2022	9.2.6	C	8.2.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	9.2.12	C	8.2.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8.3	**CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	9.2.6	C	8.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			9	**ACERO DE REFUERZO**														
ICCU 2022	4.22	C	9.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.21	C	9.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**														
EPC 2022	3.10 VIAS	C	10.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.19	C	10.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	0.00	$ 829,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.7	C	10.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.9	C	10.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.9	C	10.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.8	C	10.6	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	0.00	$ 77,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10.7	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**														
ICCU 2022	5.4	C	10.7.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 74,580.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10.8	**RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	11.3.1	C	10.8.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.3.2	C	10.8.2	SARDINEL TIPO A65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 10" (SUR) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VIA PIEDEMONTE CALLE 11				**$ 0.00**		-		-		-		-		-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

000049

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				SUMINISTRO LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 10" (SUR) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VIA PIEDEMONTE CALLE 11															
				SUMINISTRO														
LISTA PRECIO MAT. PVC		*C*	11.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA D=10" UNIÓN MECÁNICA RDE 21 PVC	ML	0.00	$ 294,200.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 10" (SUR) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VIA PIEDEMONTE CALLE 11				**$ 0.00**		-		-		-		-		-
				CONDUCCION SALIDA TANQUE REFOUS 12"														
			1	**OBRAS PRELIMINARES**														
EPC 2022	1.1.1	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	1,908.00	$ 12,340.00	$ 23,544,720.00	1,508.00	$ 18,608,720.00	698.40	$ 8,618,256.00	643.60	7,942,024.00	1,342.00	16,560,280.00	166.00	2,048,440.00
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**														
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	C	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	82.00	$ 173,350.00	$ 14,214,700.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.2	C	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	50.95	$ 84,930.00	$ 4,327,183.50	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.3	C	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	20.00	$ 56,600.00	$ 1,132,000.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.4	C	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	34.60	$ 98,940.00	$ 3,423,324.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.5	C	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	50.95	$ 57,340.00	$ 2,921,473.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3	**IMPACTO URBANO**														
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	18.00	$ 238,740.00	$ 4,297,320.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	1,908.00	$ 43,170.00	$ 82,368,360.00	1,508.00	$ 65,100,360.00	698.40	$ 30,149,928.00	643.60	27,784,212.00	1,342.00	57,934,140.00	166.00	7,166,220.00
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	**EXCAVACION PARA REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, A CIELO ABIERTO Y ESTRUCTURAS**														
ICCU 2022	2.10 *VIAS*	C	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	547.10	$ 70,900.00	$ 38,789,390.00	450.00	$ 31,905,000.00	400.01	$ 28,360,709.00		-	400.01	28,360,709.00	49.99	3,544,291.00
EPC 2022	4.1.1	C	4.2	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	1,983.96	$ 46,480.00	$ 92,214,460.80	1,350.00	$ 62,748,000.00	813.60	$ 37,816,128.00	352.06	16,363,748.80	1,165.66	54,179,876.80	184.34	8,568,123.20

050000

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
APU-Perforacion		C	4.3	PERFORACIÓN DIRIGIDA 12" MEDIANTE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	ML	333.00	$ 2,376,680.00	$ 791,434,440.00	1,206.10	$ 2,866,513,748.00	426.10	$ 1,012,703,348.00	780.00	1,853,810,400.00	1,206.10	2,866,513,748.00	-	-
			5	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.														
EPC 2022	7.5.9	C	5.1	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 315 MM TERMOFUSIÓN	M	1,908.00	$ 17,734.00	$ 33,836,472.00	1,908.00	$ 33,836,472.00	782.40	$ 13,875,081.60	991.60	17,585,034.40	1,774.00	31,460,116.00	134.00	2,376,356.00
EPC 2024	*7.5.2*	*NP 1*	15.1	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 63 MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 19,297.00	$ 347,346.00	18.00	$ 347,346.00	-	$ 0.00			-	-	18.00	347,346.00
			6	CIMENTACIÓN DE TUBERÍA														
ICCU 2022	*2.9 URBANISMO*	*C*	6.1	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	154.14	$ 158,310.00	$ 24,401,903.40	435.76	$ 68,985,165.60	343.22	$ 54,335,158.20	92.54	14,650,007.40	435.76	68,985,165.60	-	-
			7	RELLENOS														
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	7.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	1,464.42	$ 23,110.00	$ 33,842,746.20	1,464.42	$ 33,842,746.20	1,426.19	$ 32,959,250.90		-	1,426.19	32,959,250.90	38.23	883,495.30
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	*NP 1*	7.2	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	-	-	-	-
			8	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES														
ICCU 2022	*1.6 VIAS*	C	8.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/ KM	78,969.07	$ 1,440.00	$ 113,715,463.68	49,904.87	$ 71,863,012.80	27,993.17	$ 40,310,164.80	10,984.27	15,817,348.80	38,977.44	56,127,513.60	10,927.43	15,735,499.20
			9	CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS														
EPC 2022	*9.2.6*	C	9.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS (Atraques)	M3	30.00	$ 674,100.00	$ 20,223,000.00	10.00	$ 6,741,000.00	-	$ 0.00			-	-	10.00	6,741,000.00
ICCU 2022	*4.22 CONSTRUCCION*	C	9.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1,125.00	$ 8,260.00	$ 9,292,500.00	175.00	$ 1,445,500.00	-	$ 0.00			-	-	175.00	1,445,500.00
			10	INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO														
APU	E-1	*NP 1*	10.1	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA OPERADORA PARA VÁLVULAS ENTRE 90MM Y 200MM	un	6.00	$ 367,159.00	$ 2,202,954.00	6.00	$ 2,202,954.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	2,202,954.00
EPC 2024	7.12.7	*NP 1*	10.2	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE D=12"	un	3.00	$ 10,792,612.00	$ 32,377,836.00	3.00	$ 32,377,836.00	-	$ 0.00	2.00	21,585,224.00	2.00	21,585,224.00	1.00	10,792,612.00
EPC 2024	7.12.3	*NP 1*	10.3	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=4"	UND	1.00	$ 1,825,138.00	$ 1,825,138.00	1.00	$ 1,825,138.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	1,825,138.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
APU	E-9	NP 1	10.4	INSTALACION VENTOSA DOBLE ACCION. NORMA ISO PN 10 Y PN 16, POR FUERA DE LA LINEA DE CONDUCCION, D = 50 MM (2")	UND	6.00	$ 112,258.00	$ 673,548.00	6.00	$ 673,548.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	673,548.00
EPC 2024	7.12.1	NP 1	10.5	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE D=2"	UND	6.00	$ 1,024,640.00	$ 6,147,840.00	6.00	$ 6,147,840.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	6,147,840.00
			11	CAJA VALVULA VENTOSA														
EPC 2022	7.23.5	C	11.1	CONSTRUCCION CAJA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CNCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UND	6.00	$ 720,740.00	$ 4,324,440.00	6.00	$ 4,324,440.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	4,324,440.00
			12	CAJA DE VALVULA														
EPC 2024	5.3.1	NP 1	12.1	ENROCADO DE PROTECCION (PIEDRA Y CONCRETO DE 17.2MPA (2500PSI))	m3	15.38	$ 729,915.00	$ 11,226,092.70	22.62	$ 16,510,677.30	22.62	$ 16,510,677.30		-	22.62	16,510,677.30	-	-
EPC 2024	5.2.2	NP 1	12.2	TRITURADO	M3	15.38	$ 107,537.00	$ 1,653,919.06	15.38	$ 1,653,919.06	-	$ 0.00			-	-	15.38	1,653,919.06
EPC 2024	9.2.13	NP 1	12.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO	m³	9.23	$ 833,489.00	$ 7,693,103.47	9.23	$ 7,693,103.47	-	$ 0.00			-	-	9.23	7,693,103.47
EPC 2024	9.2.16	NP 1	12.4	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI) PARA PLACA AEREA	M3	6.15	$ 883,400.00	$ 5,432,910.00	6.15	$ 5,432,910.00	-	$ 0.00			-	-	6.15	5,432,910.00
EPC 2024	9.2.17	NP 1	12.5	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS	M3	14.31	$ 939,405.00	$ 13,442,885.55	14.31	$ 13,442,885.55	-	$ 0.00			-	-	14.31	13,442,885.55
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	12.6	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	1,268.00	$ 8,260.00	$ 10,473,680.00	768.00	$ 6,343,680.00	-	$ 0.00			-	-	768.00	6,343,680.00
EPC 2024	9.7.2	NP 1	12.7	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCION PVC O-22	ml	109.20	$ 111,236.00	$ 12,146,971.20	109.20	$ 12,146,971.20	-	$ 0.00			-	-	109.20	12,146,971.20
EPC 2024	8.3.18	NP 1	12.8	TAPA POZO INSP. Ø0,60 CON LLAVE DE SEGURIDAD	UND	6.00	$ 1,177,136.00	$ 7,062,816.00	6.00	$ 7,062,816.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	7,062,816.00
			13	INSTALACION DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS HIDRAULICOS VARIOS														
EPC 2024	7.8.4	NP 1	13.1	INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 12" (300MM)	ML	28.00	$ 26,724.00	$ 748,272.00	28.00	$ 748,272.00	-	$ 0.00	3.00	80,172.00	3.00	80,172.00	25.00	668,100.00
EPC 2024	7.9.4	NP 1	13.2	INSTALACION ACCESORIOS HD 12". Instalacion de Accesorios Bridados HD 12" en la linea de tuberia enterrada (Ver Planos en Planta) HD 300 mm ISO PN10.	Un	83.00	$ 27,419.00	$ 2,275,777.00	83.00	$ 2,275,777.00	-	$ 0.00	9.00	246,771.00	9.00	246,771.00	74.00	2,029,006.00
EPC 2024	7.12.7	NP 1	13.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE D=12"	UN	5.00	$ 10,792,612.00	$ 53,963,060.00	5.00	$ 53,963,060.00	-	$ 0.00	2.00	21,585,224.00	2.00	21,585,224.00	3.00	32,377,836.00
EPC 2024	7.21.7	NP 1	13.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 12" CLASE B	UN	1.00	$ 16,445,498.00	$ 16,445,498.00	1.00	$ 16,445,498.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	16,445,498.00

000052

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
APU	E-86	NP 1	13.5	SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA EN NEOPRENO Y TORNILLERIA COMPLETA G5 PARA SISTEMAS BRIDADOS	UND	1,992.00	$ 62,908.00	$ 125,312,736.00	1,593.00	$ 100,212,444.00	-	$ 0.00	168.00	10,568,544.00	168.00	10,568,544.00	1,425.00	89,643,900.00
			14	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES														
ICCU 2022	3.10 VIAS	C	14.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	34.00	$ 821,040.00	$ 27,915,360.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.19 VIAS	C	14.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	27.30	$ 829,120.00	$ 22,634,976.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	14.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	1,788.87	$ 163,000.00	$ 291,585,810.00	938.87	$ 153,035,810.00	561.84	$ 91,579,920.00	228.69	37,276,470.00	790.53	128,856,390.00	148.34	24,179,420.00
ICCU 2022	3.3 (330.1) VIAS	C	14.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	150.00	$ 177,520.00	$ 26,628,000.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			15	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES														
EPC 2024	11.2.2.	NP 1	15.1	ANDEN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) E<=0,12M	M2	185.60	$ 87,344.00	$ 16,211,046.40	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			16	RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)														
EPC 2022	11.3.1	C	16.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	385.60	$ 39,880.00	$ 15,377,728.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.3.2	C	16.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	200.00	$ 62,470.00	$ 12,494,000.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL OBRAS CIVILES ACUEDUCTO CONDUCCION SALIDA TANQUE REFOUS 12"				$ 2,022,603,199.96		$ 3,706,456,650.18		$ 1,367,218,621.80		$ 2,045,295,180.40		$ 3,412,513,802.20		$ 293,942,847.98
				SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION SALIDA TANQUE REFOUS 12"														
			S1	EMPALME INICIAL														
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.1	SUMINISTRO TEE HD. B X B NORMA ISO PN 10. D = 300 MM (12")	UND	1.00	$ 4,868,290.00	$ 4,868,290.00	1.00	$ 4,868,290.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	4,868,290.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.2	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 450 X 300 MM (18"x 12")	UND	1.00	$ 11,061,050.00	$ 11,061,050.00	1.00	$ 11,061,050.00	1.00	$ 11,061,050.00		-	1.00	11,061,050.00	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.3	SUMINISTRO REDUCCION CONCENTRICA HD, B X B NORMA ISO PN 10. D = 450 MM X 300 MM (18"x 12")	UND	1.00	$ 7,854,000.00	$ 7,854,000.00	1.00	$ 7,854,000.00	1.00	$ 7,854,000.00		-	1.00	7,854,000.00	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.4	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L = 0,80 M	UND	4.00	$ 4,393,480.00	$ 17,573,920.00	4.00	$ 17,573,920.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	17,573,920.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.5	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 300 MM (12")	UND	2.00	$ 3,778,250.00	$ 7,556,500.00	2.00	$ 7,556,500.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	7,556,500.00
LISTA PRECIO		NP	S1.6	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN	UND	2.00	$	$	2.00	$ 9,962,680.00		$ 0.00						

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

000053

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
MAT. HD		1		10. D = 300 MM (12"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M			4,981,340.00	9,962,680.00			-				-	-	2.00	9,962,680.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.7	SUMINISTRO TEE PARTIDA ACERO INOXIDABLE D=12" BRIDA ISO PN10 PARA TUBERIA DE ACERO	UND	1.00	$ 15,934,100.00	$ 15,934,100.00	1.00	$ 15,934,100.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	15,934,100.00
			S2	MACROMEDIDOR														
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.1	CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO 12" CON ELECTRONICA SEPARADA (CABLE 20 M) ALIMENTADO POR BATERIA.ISO PN10	Un	1.00	$ 30,844,800.00	$ 30,844,800.00	1.00	$ 30,844,800.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	30,844,800.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	2.00	$ 4,981,340.00	$ 9,962,680.00	2.00	$ 9,962,680.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	9,962,680.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.3	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L = 0,80 M	UND	2.00	$ 4,393,480.00	$ 8,786,960.00	2.00	$ 8,786,960.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	8,786,960.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S2.4	SUMINISTRO PORTABRIDA PEAD PN10. D=315 MM	UND	1.00	$ 1,763,069.49	$ 1,763,069.49	1.00	$ 1,763,069.49	-	$ 0.00			-	-	1.00	1,763,069.49
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S2.5	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 12" PARA POLIETILENO	UND	1.00	$ 832,455.00	$ 832,455.00	1.00	$ 832,455.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	832,455.00
			S3	EMPALME FINAL														
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.1	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L = 0,80 M	UND	2.00	$ 4,393,460.00	$ 8,786,960.00	2.00	$ 8,786,960.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	8,786,960.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.2	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 300 MM (12")	UND	1.00	$ 3,778,250.00	$ 3,778,250.00	1.00	$ 3,778,250.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	3,778,250.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	2.00	$ 4,981,340.00	$ 9,962,680.00	2.00	$ 9,962,680.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	9,962,680.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.4	SUMINISTRO PORTABRIDA PEAD PN10. D=315 MM	UND	1.00	$ 1,763,069.49	$ 1,763,069.49	1.00	$ 1,763,069.49	-	$ 0.00			-	-	1.00	1,763,069.49
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S3.5	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 12" PARA POLIETILENO	UND	1.00	$ 832,455.00	$ 832,455.00	1.00	$ 832,455.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	832,455.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.6	SUMINISTRO CODO 90° B X B HD. NORMA ISO. PN 10. D = 300 MM (12")	UND	1.00	$ 3,436,720.00	$ 3,436,720.00	1.00	$ 3,436,720.00	1.00	$ 3,436,720.00		-	1.00	3,436,720.00	-	-
			S4	CRUCE DE VIA														
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	S4.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDE 11 D=315MM	ML	36.00	$ 618,970.00	$ 22,282,920.00	36.00	$ 22,282,920.00	-	$ 0.00			-	-	36.00	22,282,920.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S4.2	SUMINISTRO PORTABRIDA PEAD PN10. D=315 MM	UND	7.00	$ 1,763,069.49	$ 12,341,486.43	7.00	$ 12,341,486.43	-	$ 0.00	3.00	5,289,208.47	3.00	5,289,208.47	4.00	7,052,277.96
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S4.3	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 12" PARA POLIETILENO	UND	7.00	$ 832,455.00	$ 5,827,185.00	7.00	$ 5,827,185.00	-	$ 0.00	3.00	2,497,365.00	3.00	2,497,365.00	4.00	3,329,820.00
			S5	LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL														
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	S5.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDE 11 D=315MM	ML	1,872.00	$ 618,970.00	$ 1,158,711,840.00	1,872.00	$ 1,158,711,840.00	782.40	$ 484,282,128.00	991.60	613,770,652.00	1,774.00	1,098,052,780.00	98.00	60,659,060.00

000054

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S5.2	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION BRIDADA NORMA ISO PN 10. D = 50 MM (2")	UND	6.00	$ 1,595,790.00	$ 9,574,740.00	6.00	$ 9,574,740.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	9,574,740.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S5.3	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 300 X 100 MM (Purga)	UND	1.00	$ 4,199,510.00	$ 4,199,510.00	1.00	$ 4,199,510.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	4,199,510.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S5.4	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	2.00	$ 4,981,340.00	$ 9,962,680.00	2.00	$ 9,962,680.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	9,962,680.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S5.5	SUMINISTRO PORTABRIDA PEAD PN10. D=315 MM	UND	2.00	$ 1,763,069.49	$ 3,526,138.98	2.00	$ 3,526,138.98	-	$ 0.00			-	-	2.00	3,526,138.98
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S5.6	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 12" PARA POLIETILENO	UND	2.00	$ 832,455.00	$ 1,664,910.00	2.00	$ 1,664,910.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	1,664,910.00
				SUMINISTRO VARIOS														
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S5.7	SUMINISTRO COLLAR DERIVACION HD 12x2" SALIDA BRIDADA ISO PN10	UND	6.00	$ 649,740.00	$ 3,898,440.00	6.00	$ 3,898,440.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	3,898,440.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S5.8	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 63 MM (2")	ML	30.00	$ 17,797.00	$ 533,910.00	30.00	$ 533,910.00	-	$ 0.00			-	-	30.00	533,910.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S5.9	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 63MM (2")	UND	12.00	$ 79,977.00	$ 959,724.00	12.00	$ 959,724.00	-	$ 0.00			-	-	12.00	959,724.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S5.10	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 2" PARA POLIETILENO	UND	12.00	$ 84,266.00	$ 1,011,192.00	12.00	$ 1,011,192.00	-	$ 0.00			-	-	12.00	1,011,192.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S5.11	SUMINISTRO PORTABRIDA PEAD PN10. D=315 MM	UND	7.00	$ 1,763,069.49	$ 12,341,486.43	7.00	$ 12,341,486.43	-	$ 0.00			-	-	7.00	12,341,486.43
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S5.12	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 12" PARA POLIETILENO	UND	7.00	$ 832,455.00	$ 5,827,185.00	7.00	$ 5,827,185.00	-	$ 0.00			-	-	7.00	5,827,185.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S5.13	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 4" PARA POLIETILENO	UND	1.00	$ 127,854.00	$ 127,854.00	1.00	$ 127,854.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	127,854.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S5.14	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 110MM (4")	UND	1.00	$ 155,541.00	$ 155,541.00	1.00	$ 155,541.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	155,541.00
			S6	**CAJAS DE VALVULAS**														
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S6.1	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 300 MM (12")	UND	4.00	$ 3,778,250.00	$ 15,113,000.00	4.00	$ 15,113,000.00	-	$ 0.00	2.00	7,556,500.00	2.00	7,556,500.00	2.00	7,556,500.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S6.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	5.00	$ 4,981,340.00	$ 24,906,700.00	5.00	$ 24,906,700.00	-	$ 0.00	3.00	14,944,020.00	3.00	14,944,020.00	2.00	9,962,680.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S6.3	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L = 0,80 M	UND	9.00	$ 4,393,480.00	$ 39,541,320.00	9.00	$ 39,541,320.00	-	$ 0.00	3.00	13,180,440.00	3.00	13,180,440.00	6.00	26,360,880.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S6.4	SUMINISTRO TEE HD. B X B NORMA ISO PN 10. D = 300 MM (12")	UND	3.00	$ 4,868,290.00	$ 14,604,870.00	3.00	$ 14,604,870.00	-	$ 0.00	1.00	4,868,290.00	1.00	4,868,290.00	2.00	9,736,580.00
			S7	**CRUCE No1 CANAL AGUAS LLUVIAS**														
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S7.1	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION BRIDADA NORMA ISO PN 10. D = 50 MM (2")	UND	3.00	$ 1,595,790.00	$ 4,787,370.00	3.00	$ 4,787,370.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	4,787,370.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S7.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	21.00	$ 4,981,340.00	$ 104,608,140.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITE M	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S7.3	SUMINISTRO PORTABRIDA PEAD PN10. D=315 MM	UND	6.00	$ 1,763,069.49	$ 10,578,416.94	6.00	$ 10,578,416.94	-	$ 0.00			-	-	6.00	10,578,416.94
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S7.4	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 12" PARA POLIETILENO	UND	6.00	$ 832,455.00	$ 4,994,730.00	6.00	$ 4,994,730.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	4,994,730.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S7.5	SUMINISTRO CODO 45° B X B HD. NORMA ISO. PN 10. D = 300 MM (12")	UND	12.00	$ 3,053,540.00	$ 36,642,480.00	12.00	$ 36,642,480.00	-	$ 0.00			-	-	12.00	36,642,480.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S7.6	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 300 X 50 MM	UND	3.00	$ 4,403,000.00	$ 13,209,000.00	3.00	$ 13,209,000.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	13,209,000.00
				TOTAL SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION SALIDA TANQUE REFOUS 12"				**$ 1,677,493,408.76**		**$ 1,572,885,268.76**		**$ 506,633,898.00**		**$ 662,106,475.47**		**$ 1,168,740,373.47**		**$ 404,144,895.29**
				TRAMO 1 (20") PONTE VERDI-CAMELLON DEL HOYO														
			1	**OBRAS PRELIMINARES**														
EPC 2022	1.1.1	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	1,374.00	$ 12,340.00	$ 16,955,160.00	1,656.00	$ 20,435,040.00	1,362.00	$ 16,807,080.00	294.00	3,627,960.00	1,656.00	20,435,040.00	-	-
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**														
EPC 2022	2.1.2	C	2.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	98.93	$ 84,930.00	$ 8,402,124.90	10.00	$ 849,300.00	-	$ 0.00			-	-	10.00	849,300.00
EPC 2022	2.1.3	C	2.2	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	30.00	$ 56,600.00	$ 1,698,000.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.4	C	2.3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	32.98	$ 98,940.00	$ 3,263,041.20	20.00	$ 1,978,800.00	-	$ 0.00			-	-	20.00	1,978,800.00
EPC 2022	2.1.5	C	2.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	123.66	$ 57,340.00	$ 7,090,664.40	20.00	$ 1,146,800.00	-	$ 0.00			-	-	20.00	1,146,800.00
			3	**IMPACTO URBANO**														
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	1,374.00	$ 43,170.00	$ 59,315,580.00	1,656.00	$ 71,489,520.00	1,362.00	$ 58,797,540.00	294.00	12,691,980.00	1,656.00	71,489,520.00	-	-
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	**EXCAVACION PARA REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, A CIELO ABIERTO Y ESTRUCTURAS**														
ICCU 2022	2.10 *VIAS*	C	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	164.88	$ 70,900.00	$ 11,689,992.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	4.1.1	C	4.2	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	2,636.08	$ 46,480.00	$ 122,617,958.40	738.08	$ 34,305,958.40	589.68	$ 27,408,326.40	-	-	589.68	27,408,326.40	148.40	6,897,632.00
APU-Perforacion		C	4.3	PERFORACIÓN DIRIGIDA 12" MEDIANTE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	ML	0.00	$ 2,376,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITE M	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			5	INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC														
EPC 2024	7.3.12	NP 1	5.1	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=20" (500 MM)	M	1,374.00	$ 10,837.00	$ 14,890,038.00	1,200.00	$ 13,004,400.00	1,200.00	$ 13,004,400.00	-	-	1,200.00	13,004,400.00	-	-
			6	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.														
EPC 2022	7.5.7	C	6.1	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 200 MM TERMOFUSIÓN	M	60.00	$ 15,370.00	$ 922,200.00	60.00	$ 922,200.00	-	$ 0.00			-	-	60.00	922,200.00
EPC 2022	7.6.7	C	6.2	INSTALACION ACCESORIO POLIETILENO PN10 TERMOFUSION D = 200 MM (8")	UN	2.00	$ 40,800.00	$ 81,600.00	2.00	$ 81,600.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	81,600.00
			7	CIMENTACIÓN DE TUBERÍA														
ICCU 2022	2.9 URBANISMO	C	7.1	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	164.88	$ 158,310.00	$ 26,102,152.80	807.70	$ 127,866,987.00	772.38	$ 122,275,477.80	35.32	5,591,509.20	807.70	127,866,987.00	-	-
			8	RELLENOS														
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	8.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP 1	8.2	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			9	RETIROS DE MATERIAL														
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/ KM	87,452.35	$ 1,440.00	$ 125,931,386.88	77,452.35	$ 111,531,386.88	68,952.00	$ 99,290,880.00	2,991.66	4,307,990.40	71,943.66	103,598,870.40	5,508.69	7,932,516.48
			10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES														
EPC 2022	7.11.3	C	10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UND	3.00	$ 24,764,950.00	$ 74,294,850.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			11	CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS														
EPC 2022	9.2.6	C	11.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS (Atraques)	M3	123.00	$ 674,100.00	$ 82,914,300.00	30.00	$ 20,223,000.00	-	$ 0.00			-	-	30.00	20,223,000.00
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	11.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2,989.00	$ 8,260.00	$ 24,689,140.00	504.52	$ 4,167,335.20	-	$ 0.00			-	-	504.52	4,167,335.20
			12	INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO														
APU	E-1	NP 1	12.1	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA OPERADORA PARA VÁLVULAS ENTRE 90MM Y 200MM	un	10.00	$ 367,159.00	$ 3,671,590.00	10.00	$ 3,671,590.00	-	$ 0.00			-	-	10.00	3,671,590.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

150000

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	7.12.5	C	12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8''	UND	2.00	$ 3,372,480.00	$ 6,744,960.00	2.00	$ 6,744,960.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	6,744,960.00
APU	E-32	NP 1	12.3	INSTALACION VENTOSA DOBLE ACCION. NORMA ISO PN 10 Y PN 16, POR FUERA DE LA LINEA DE CONDUCCION, D = 75 MM (3'')	UND	5.00	$ 122,864.00	$ 614,320.00	5.00	$ 614,320.00	-	$ 0.00			-	-	5.00	614,320.00
EPC 2024	7.12.2	NP 1	12.4	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=3''	UND	5.00	$ 1,498,104.00	$ 7,490,520.00	5.00	$ 7,490,520.00	-	$ 0.00			-	-	5.00	7,490,520.00
EPC 2024	7.12.4	NP 1	12.5	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=6''	UND	3.00	$ 3,033,892.00	$ 9,101,676.00	3.00	$ 9,101,676.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	9,101,676.00
			13	CAJA VALVULA VENTOSA														
EPC 2022	7.23.5	C	13.1	CONSTRUCCION CAJA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CNCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UND	3.00	$ 720,740.00	$ 2,162,220.00	3.00	$ 2,162,220.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	2,162,220.00
			14	CAJA DE VALVULA														
EPC 2024	5.3.1	NP 1	14.1	ENROCADO DE PROTECCION (PIEDRA Y CONCRETO DE 17.2MPA (2500PSI))	m3	7.69	$ 729,915.00	$ 5,613,046.35	7.69	$ 5,613,046.35	-	$ 0.00			-	-	7.69	5,613,046.35
EPC 2024	5.2.2	NP 1	14.2	TRITURADO	M3	7.69	$ 107,537.00	$ 826,959.53	7.69	$ 826,959.53	-	$ 0.00			-	-	7.69	826,959.53
EPC 2024	9.2.13	NP 1	14.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO	m³	4.61	$ 833,489.00	$ 3,842,384.29	4.61	$ 3,842,384.29	-	$ 0.00			-	-	4.61	3,842,384.29
EPC 2024	9.2.16	NP 1	14.4	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI) PARA PLACA AEREA	M3	3.08	$ 883,400.00	$ 2,720,872.00	3.08	$ 2,720,872.00	-	$ 0.00			-	-	3.08	2,720,872.00
EPC 2024	9.2.17	NP 1	14.5	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS	M3	12.44	$ 939,405.00	$ 11,686,198.20	12.44	$ 11,686,198.20	-	$ 0.00			-	-	12.44	11,686,198.20
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	14.6	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	3,420.00	$ 8,260.00	$ 28,249,200.00	420.00	$ 3,469,200.00	-	$ 0.00			-	-	3,420.00	28,249,200.00
EPC 2024	9.7.2	NP 1	14.7	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCION PVC O-22	ml	54.60	$ 111,236.00	$ 6,073,485.60	54.60	$ 6,073,485.60	-	$ 0.00			-	-	54.60	6,073,485.60
EPC 2024	8.3.18	NP 1	14.8	TAPA POZO INSP. Ø0,60 CON LLAVE DE SEGURIDAD	UND	3.00	$ 1,177,136.00	$ 3,531,408.00	3.00	$ 3,531,408.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	3,531,408.00
			15	INSTALACION DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS HIDRAULICOS VARIOS														
EPC 2024	7.8.8	NP 1	15.1	INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 20" (500MM)	ML	41.00	$ 61,801.00	$ 2,533,841.00	41.00	$ 2,533,841.00	-	$ 0.00			-	-	41.00	2,533,841.00
EPC 2024	7.9.8	NP 1	15.2	INSTALACION ACCESORIOS HD 20" (500 MM). Instalacion de Accesorios (Unión Desmontaje Autoportante, Pasamuros, Tee Reducida x 150mm, Reducción Concentrica) (Ver Planos en Planta) HD 500 mm ISO PN10.	Un	103.00	$ 36,559.00	$ 3,765,577.00	103.00	$ 3,765,577.00	-	$ 0.00			-	-	103.00	3,765,577.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2024	7.12.11	NP 1	15.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENTENTE D=20"	Un	2.00	$ 32,860,832.00	$ 65,721,664.00	2.00	$ 65,721,664.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	65,721,664.00
APU	E-86	NP 1	15.4	SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA EN NEOPRENO Y TORNILLERIA COMPLETA G5 PARA SISTEMAS BRIDADOS	UND	2,472.00	$ 62,908.00	$ 155,508,576.00	1,977.00	$ 124,369,116.00	-	$ 0.00			-	-	1,977.00	124,369,116.00
			16	**EMPALMES A REDES EXISTENTES**														
EPC 2024	7.12.1	NP 1	16.1	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE D=2"	UND	6.00	$ 1,024,640.00	$ 6,147,840.00	6.00	$ 6,147,840.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	6,147,840.00
EPC 2024	7.12.2	NP 1	16.2	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=3"	UND	3.00	$ 1,498,104.00	$ 4,494,312.00	3.00	$ 4,494,312.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	4,494,312.00
EPC 2024	7.12.3	NP 1	16.3	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=4"	UND	3.00	$ 1,825,138.00	$ 5,475,414.00	3.00	$ 5,475,414.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	5,475,414.00
EPC 2024	7.12.4	NP 1	16.4	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=6"	UND	3.00	$ 3,033,892.00	$ 9,101,676.00	3.00	$ 9,101,676.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	9,101,676.00
EPC 2024	7.5.4	NP 1	16.5	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 90MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 20,369.00	$ 366,642.00	6.00	$ 122,214.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	122,214.00
EPC 2024	7.5.5	NP 1	16.6	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 110MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 21,568.00	$ 388,224.00	6.00	$ 129,408.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	129,408.00
EPC 2024	7.5.6	NP 1	16.7	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 160MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 22,915.00	$ 412,470.00	6.00	$ 137,490.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	137,490.00
			17	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**														
ICCU 2022	*3.10 VIAS*	C	17.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	48.93	$ 821,040.00	$ 40,173,487.20	10.00	$ 8,210,400.00	-	$ 0.00			-	-	10.00	8,210,400.00
ICCU 2022	3.19 VIAS	C	17.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	32.98	$ 829,120.00	$ 27,344,377.60	10.00	$ 8,291,200.00	-	$ 0.00			-	-	10.00	8,291,200.00
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	C	17.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	1,407.09	$ 163,000.00	$ 229,356,246.88	1,664.83	$ 271,367,290.00	1,584.00	$ 258,192,000.00	80.83	13,175,290.00	1,664.83	271,367,290.00	-	-
ICCU 2022	*3.3 (330.1) VIAS*	C	17.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	200.00	$ 177,520.00	$ 35,504,000.00	20.00	$ 3,550,400.00	-	$ 0.00			-	-	20.00	3,550,400.00
			18	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**														
EPC 2024	11.2.2.	NP 1	18.1	ANDEN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) E<=0,12M	M2	100.00	$ 87,344.00	$ 8,734,400.00	50.00	$ 4,367,200.00	-	$ 0.00			-	-	50.00	4,367,200.00
			19	**RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)**														
EPC 2022	11.3.1	C	19.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	387.00	$ 39,880.00	$ 15,433,560.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000039

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	11.3.2	C	19.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	200.00	$ 62,470.00	$ 12,494,000.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL OBRAS CIVILES ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 1 (20") PONTE VERDI-CAMELLON DEL HOYO				**$ 1,296,143,336.23**		**$ 993,336,209.45**		**595,775,704.20**		**$ 39,394,729.60**		**$ 635,170,433.80**		**$ 382,945,775.65**
				SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 1 (20") PONTE VERDI-CAMELLON DEL HOYO														
			S1	**EMPALME INICIAL**														
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.1	SUMINISTRO TEE HD, B X B NORMA ISO PN 10. D = 500 MM (20")	UND	1.00	$ 17,481,100.00	$ 17,481,100.00	1.00	$ 17,481,100.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	17,481,100.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	3.00	$ 11,447,800.00	$ 34,343,400.00	3.00	$ 34,343,400.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	34,343,400.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.3	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	1.00	$ 4,981,340.00	$ 4,981,340.00	1.00	$ 4,981,340.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	4,981,340.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.4	SUMINISTRO REDUCCION CONCENTRICA HD, B X B NORMA ISO PN 10. D = 500 MM X 300 MM	UND	2.00	$ 6,420,050.00	$ 12,840,100.00	2.00	$ 12,840,100.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	12,840,100.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.5	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	1.00	$ 12,609,597.00	$ 12,609,597.00	1.00	$ 12,609,597.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	12,609,597.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.6	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	2.00	$ 11,880,960.00	$ 23,761,920.00	2.00	$ 23,761,920.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	23,761,920.00
			S2	**LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL**														
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S2.1	SUMINISTRO TUBERIA PVC RDE 21 UNION MECANICA. D=500 MM (20")	ML	1,374.00	$ 1,178,317.00	$ 1,619,007,558.00	1,200.00	$ 1,413,980,400.00	1,200.00	$ 1,413,980,400.00		-	1,200.00	1,413,980,400.00	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	S2.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDE 11 D=200 MM 8"	ML	60.00	$ 239,800.00	$ 14,388,000.00	60.00	$ 14,388,000.00	-	$ 0.00			-	-	60.00	14,388,000.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.3	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION BRIDADA NORMA ISO PN 10. D = 80 MM (3")	un	3.00	$ 1,983,730.00	$ 5,951,190.00	3.00	$ 5,951,190.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	5,951,190.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.4	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	15.00	$ 4,981,340.00	$ 74,720,100.00	15.00	$ 74,720,100.00	-	$ 0.00			-	-	15.00	74,720,100.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.5	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	16.00	$ 11,447,800.00	$ 183,164,800.00	1.00	$ 11,447,800.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	11,447,800.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.6	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	3.00	$ 11,880,960.00	$ 35,642,880.00	3.00	$ 35,642,880.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	35,642,880.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.7	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 500 X 200 MM	UND	1.00	$ 15,708,000.00	$ 15,708,000.00	1.00	$ 15,708,000.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	15,708,000.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.8	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	1.00	$ 12,609,597.00	$ 12,609,597.00	1.00	$ 12,609,597.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	12,609,597.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.9	SUMINISTRO REDUCCION CONCENTRICA HD, B X B NORMA ISO PN 10. D = 500 MM X 450 MM	UND	1.00	$ 7,889,700.00	$ 7,889,700.00	1.00	$ 7,889,700.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	7,889,700.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.10	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 500 X 150 MM	UND	3.00	$ 11,911,900.00	$ 35,735,700.00	3.00	$ 35,735,700.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	35,735,700.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.11	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 500 X 75 MM	UND	3.00	$ 11,602,500.00	$ 34,807,500.00	3.00	$ 34,807,500.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	34,807,500.00
				SUMINISTRO VARIOS														
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S2.12	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 200MM (8")	UN	2.00	$ 891,226.00	$ 1,782,452.00	2.00	$ 1,782,452.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	1,782,452.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S2.13	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 8" PARA POLIETILENO	UND	2.00	$ 223,742.00	$ 447,484.00	2.00	$ 447,484.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	447,484.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.14	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA CIEGA 8" HD. NORMA ISO	UN	1.00	$ 556,920.00	$ 556,920.00	1.00	$ 556,920.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	556,920.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S2.15	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 6" PARA POLIETILENO	UND	3.00	$ 168,532.00	$ 505,596.00	3.00	$ 505,596.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	505,596.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S2.16	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 4" PARA POLIETILENO	UND	3.00	$ 127,854.00	$ 383,562.00	3.00	$ 383,562.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	383,562.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S2.17	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 3" PARA POLIETILENO	UND	6.00	$ 101,701.00	$ 610,206.00	6.00	$ 610,206.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	610,206.00
			S3	**CAJAS DE VALVULAS**														
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.1	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	2.00	$ 4,981,340.00	$ 9,962,680.00	2.00	$ 9,962,680.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	9,962,680.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.2	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	2.00	$ 12,609,597.00	$ 25,219,194.00	2.00	$ 25,219,194.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	25,219,194.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	2.00	$ 11,880,960.00	$ 23,761,920.00	2.00	$ 23,761,920.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	23,761,920.00
			S4	**CRUCE CANAL AGUAS LLUVIAS**														
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S4.1	SUMINISTRO CODO 45° B X B HD. NORMA ISO. PN 10. D=500 MM (20")	UND	8.00	$ 11,834,550.00	$ 94,676,400.00	6.00	$ 71,007,300.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	71,007,300.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S4.2	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 500 X 75 MM	UND	2.00	$ 11,602,500.00	$ 23,205,000.00	2.00	$ 23,205,000.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	23,205,000.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S4.3	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION BRIDADA NORMA ISO PN 10. D = 80 MM (3")	un	2.00	$ 1,983,730.00	$ 3,967,460.00	2.00	$ 3,967,460.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	3,967,460.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S4.4	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	4.00	$ 4,981,340.00	$ 19,925,360.00	4.00	$ 19,925,360.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	19,925,360.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S4.5	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	14.00	$ 11,447,800.00	$ 160,269,200.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			S5	**EMPALMES A REDES EXISTENTES**														
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S5.1	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 500 X 150 MM	UND	4.00	$ 11,911,900.00	$ 47,647,600.00	4.00	$ 47,647,600.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	47,647,600.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S5.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	8.00	$ 11,447,800.00	$ 91,582,400.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S5.3	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	8.00	$ 4,981,340.00	$ 39,850,720.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S5.4	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 90 MM (3")	m	18.00	$ 35,885.00	$ 645,930.00	6.00	$ 215,310.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	215,310.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S5.5	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 110MM PN10 PE100 (4")	ML	18.00	$ 54,138.00	$ 974,484.00	6.00	$ 324,828.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	324,828.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S5.6	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 160MM PN10 PE100 (6")	ML	18.00	$ 113,082.00	$ 2,035,476.00	6.00	$ 678,492.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	678,492.00
				TOTAL SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 1 (20") PONTE VERDI-CAMELLON DEL HOYO				**$ 2,693,652,526.00**		**$ 1,999,099,688.00**		**$ 1,413,980,400.00**		**$ 0.00**		**$ 1,413,980,400.00**		**$ 585,119,288.00**
				TRAMO 2 (18") CAMELLON DEL HOYO-CALLE 2														
			1	**OBRAS PRELIMINARES**														
EPC 2022	1.1.1	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	942.00	$ 12,340.00	$ 11,624,280.00	1,248.00	$ 15,400,320.00	786.00	$ 9,699,240.00	462.00	5,701,080.00	1,248.00	15,400,320.00	-	-
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**														
EPC 2022	2.1.2	C	2.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	56.52	$ 84,930.00	$ 4,800,243.60	20.52	$ 1,742,763.60	-	$ 0.00			-	-	20.52	1,742,763.60
EPC 2022	2.1.3	C	2.2	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	10.00	$ 56,600.00	$ 566,000.00	2.00	$ 113,200.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	113,200.00
EPC 2022	2.1.4	C	2.3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	18.84	$ 98,940.00	$ 1,864,029.60	10.84	$ 1,072,509.60	-	$ 0.00			-	-	10.84	1,072,509.60
EPC 2022	2.1.5	C	2.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	70.65	$ 57,340.00	$ 4,051,071.00	50.65	$ 2,904,271.00	-	$ 0.00			-	-	50.65	2,904,271.00
			3	**IMPACTO URBANO**														
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	1,000.00	$ 43,170.00	$ 43,170,000.00	1,248.00	$ 53,876,160.00	786.00	$ 33,931,620.00	462.00	19,944,540.00	1,248.00	53,876,160.00	-	-
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	**EXCAVACION PARA REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, A CIELO ABIERTO Y ESTRUCTURAS**														
ICCU 2022	2.10 *VIAS*	C	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	94.20	$ 70,900.00	$ 6,678,780.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	4.1.1	C	4.2	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	1,507.20	$ 46,480.00	$ 70,054,656.00	707.20	$ 32,870,656.00	253.11	$ 11,764,552.80	136.60	6,349,168.00	389.71	18,113,720.80	317.49	14,756,935.20
APU-		C	4.3	PERFORACIÓN DIRIGIDA 12" MEDIANTE	ML	0.00	$	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00						

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
Perforacion				EQUIPOS ELECTROMECANICOS			2,376,680.00				-				-	-	-	-
			5	**INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC**														
EPC 2024	7.3.11	NP 1	5.1	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=18" (450 MM)	M	726.00	$ 9,379.00	$ 6,809,154.00	630.00	$ 5,908,770.00	570.00	$ 5,346,030.00	60.00	562,740.00	630.00	5,908,770.00	-	-
			6	**INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.**														
APU	E-85	NP 1	6.1	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 500 MM TERMOFUSIÓN	M	372.00	$ 153,145.00	$ 56,969,940.00	672.00	$ 102,913,440.00	378.00	$ 57,888,810.00	294.00	45,024,630.00	672.00	102,913,440.00	-	-
APU	E-84	NP 1	6.2	INSTALACION ACCESORIO POLIETILENO PN10 TERMOFUSION D = 500 MM (20")	UN	2.00	$ 263,269.00	$ 526,538.00	2.00	$ 526,538.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	526,538.00
			7	**CIMENTACIÓN DE TUBERÍA**														
ICCU 2022	*2.9 URBANISMO*	*C*	7.1	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	94.20	$ 158,310.00	$ 14,912,802.00	374.70	$ 59,318,757.00	316.90	$ 50,168,439.00	57.80	9,150,318.00	374.70	59,318,757.00	-	-
			8	**RELLENOS**														
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	8.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP 1	8.2	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			9	**RETIROS DE MATERIAL**														
ICCU 2022	1.6 *VIAS*	C	9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/ KM	49,963.68	$ 1,440.00	$ 71,947,699.20	39,963.68	$ 57,547,699.20	28,925.13	$ 41,652,187.20	8,154.48	11,742,451.20	37,079.61	53,394,638.40	2,884.07	4,153,060.80
			10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**														
EPC 2022	7.11.3	C	10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UND	2.00	$ 24,764,950.00	$ 49,529,900.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			11	**CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS**														
EPC 2024	*9.2.6*	C	11.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS (Atraques)	M3	61.00	$ 674,100.00	$ 41,120,100.00	30.00	$ 20,223,000.00	-	$ 0.00			-	-	30.00	20,223,000.00
ICCU 2022	*4.22 CONSTRUCCION*	C	11.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1,460.00	$ 8,260.00	$ 12,059,600.00	360.00	$ 2,973,600.00	-	$ 0.00			-	-	360.00	2,973,600.00
			12	**INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO**														

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
APU	E-1	NP 1	12.1	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA OPERADORA PARA VÁLVULAS ENTRE 90MM Y 200MM	un	10.00	$ 367,159.00	$ 3,671,590.00	10.00	$ 3,671,590.00	-	$ 0.00			-	-	10.00	3,671,590.00
APU	E-9	NP 1	12.2	INSTALACION VENTOSA DOBLE ACCION. NORMA ISO PN 10 Y PN 16, POR FUERA DE LA LINEA DE CONDUCCION, D = 50 MM (2")	UND	4.00	$ 112,258.00	$ 449,032.00	4.00	$ 449,032.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	449,032.00
EPC 2024	7.12.1	NP 1	12.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE D=2"	UND	3.00	$ 1,024,640.00	$ 3,073,920.00	3.00	$ 3,073,920.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	3,073,920.00
EPC 2024	7.12.3	NP 1	12.4	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=4"	UND	2.00	$ 1,825,138.00	$ 3,650,276.00	2.00	$ 3,650,276.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	3,650,276.00
EPC 2024	7.12.2	NP 1	12.5	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=3"	UND	4.00	$ 1,498,104.00	$ 5,992,416.00	4.00	$ 5,992,416.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	5,992,416.00
EPC 2024	7.12.4	NP 1	12.6	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=6"	UND	2.00	$ 3,033,892.00	$ 6,067,784.00	2.00	$ 6,067,784.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	6,067,784.00
			13	CAJA VALVULA VENTOSA														
EPC 2022	7.23.5	C	13.1	CONSTRUCCION CAJA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CNCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UND	4.00	$ 720,740.00	$ 2,882,960.00	4.00	$ 2,882,960.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	2,882,960.00
			14	CAJA DE VALVULA														
EPC 2024	5.3.1	NP 1	14.1	ENROCADO DE PROTECCION (PIEDRA Y CONCRETO DE 17.2MPA (2500PSI))	m3	5.13	$ 729,915.00	$ 3,740,814.38	5.13	$ 3,740,814.38	-	$ 0.00			-	-	5.13	3,740,814.38
EPC 2024	5.2.2	NP 1	14.2	TRITURADO	M3	5.13	$ 107,537.00	$ 551,127.13	5.13	$ 551,127.13	-	$ 0.00			-	-	5.13	551,127.13
EPC 2024	9.2.13	NP 1	14.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO	m³	3.08	$ 833,469.00	$ 2,562,978.68	3.08	$ 2,562,978.68	-	$ 0.00			-	-	3.08	2,562,978.68
EPC 2024	9.2.16	NP 1	14.4	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI) PARA PLACA AEREA	M3	2.05	$ 883,400.00	$ 1,810,970.00	2.05	$ 1,810,970.00	-	$ 0.00			-	-	2.05	1,810,970.00
EPC 2024	9.2.17	NP 1	14.5	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS	M3	8.29	$ 939,405.00	$ 7,787,667.45	8.29	$ 7,787,667.45	-	$ 0.00			-	-	8.29	7,787,667.45
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	14.6	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	2,228.00	$ 8,260.00	$ 18,403,280.00	1,228.00	$ 10,143,280.00	-	$ 0.00			-	-	1,228.00	10,143,280.00
EPC 2024	9.7.2	NP 1	14.7	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCION PVC O-22	ml	41.00	$ 111,236.00	$ 4,560,676.00	41.00	$ 4,560,676.00	-	$ 0.00			-	-	41.00	4,560,676.00
EPC 2024	8.3.18	NP 1	14.8	TAPA POZO INSP. Ø0,60 CON LLAVE DE SEGURIDAD	UND	2.00	$ 1,177,136.00	$ 2,354,272.00	2.00	$ 2,354,272.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	2,354,272.00
			15	INSTALACION DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS HIDRAULICOS VARIOS														
EPC 2024	7.8.7	NP 1	15.1	INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 18" (450MM)	ML	38.00	$ 47,086.00	$ 1,789,268.00	38.00	$ 1,789,268.00	-	$ 0.00	11.00	517,946.00	11.00	517,946.00	27.00	1,271,322.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2024	7.9.7	NP 1	15.2	INSTALACION ACCESORIOS HD 18" (450 MM). Instalacion de Accesorios (Unión Desmontaje Autoportante, Pasamuros, Tee Reducida x 150mm, Reducción Concentrica) (Ver Planos en Planta) HD 450 mm ISO PN10.	Un	91.00	$ 35,078.00	$ 3,192,098.00	91.00	$ 3,192,098.00	-	$ 0.00	26.00	912,028.00	26.00	912,028.00	65.00	2,280,070.00
EPC 2024	7.12.10	NP 1	15.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENTENTE D=18"	Un	2.00	$ 28,224,365.00	$ 56,448,730.00	2.00	$ 56,448,730.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	56,448,730.00
APU	E-86	NP 1	15.4	SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA EN NEOPRENO Y TORNILLERIA COMPLETA G5 PARA SISTEMAS BRIDADOS	UND	2,184.00	$ 62,908.00	$ 137,391,072.00	1,747.00	$ 109,900,276.00	-	$ 0.00	520.00	32,712,160.00	520.00	32,712,160.00	1,227.00	77,188,116.00
			16	EMPALMES A REDES EXISTENTES														
EPC 2024	7.12.1	NP 1	16.1	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE D=2"	UND	6.00	$ 1,024,640.00	$ 6,147,840.00	6.00	$ 6,147,840.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	6,147,840.00
EPC 2024	7.12.2	NP 1	16.2	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=3"	UND	3.00	$ 1,498,104.00	$ 4,494,312.00	3.00	$ 4,494,312.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	4,494,312.00
EPC 2024	7.12.3	NP 1	16.3	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=4"	UND	3.00	$ 1,825,138.00	$ 5,475,414.00	3.00	$ 5,475,414.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	5,475,414.00
EPC 2024	7.12.4	NP 1	16.4	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=6"	UND	3.00	$ 3,033,892.00	$ 9,101,676.00	3.00	$ 9,101,676.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	9,101,676.00
EPC 2024	7.5.4	NP 1	16.5	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 90MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 20,369.00	$ 366,642.00	18.00	$ 366,642.00	-	$ 0.00			-	-	18.00	366,642.00
EPC 2024	7.5.5	NP 1	16.6	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 110MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 21,568.00	$ 388,224.00	18.00	$ 388,224.00	-	$ 0.00			-	-	18.00	388,224.00
EPC 2024	7.5.6	NP 1	16.7	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 160MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 22,915.00	$ 412,470.00	18.00	$ 412,470.00	-	$ 0.00			-	-	18.00	412,470.00
			17	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES		0.00												
ICCU 2022	*3.10 VIAS*	C	17.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	56.52	$ 821,040.00	$ 46,405,180.80	56.52	$ 46,405,180.80	-	$ 0.00			-	-	56.52	46,405,180.80
ICCU 2022	3.19 VIAS	C	17.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	18.84	$ 829,120.00	$ 15,620,620.80	18.84	$ 15,620,620.80	-	$ 0.00			-	-	18.84	15,620,620.80
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	C	17.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	1,258.35	$ 163,000.00	$ 205,111,050.00	908.35	$ 148,061,050.00	689.70	$ 112,421,100.00	129.98	21,186,740.00	819.68	133,607,840.00	88.67	14,453,210.00
ICCU 2022	*3.3 (330.1) VIAS*	C	17.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	88.40	$ 177,520.00	$ 15,692,768.00	38.40	$ 6,816,768.00	-	$ 0.00			-	-	38.40	6,816,768.00
			18	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES		0.00												
EPC 2024	11.2.2.	NP 1	18.1	ANDEN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) E<=0,12M	M2	200.00	$ 87,344.00	$ 17,468,800.00	50.00	$ 4,367,200.00	-	$ 0.00			-	-	50.00	4,367,200.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			19	RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)		0.00												
EPC 2022	11.3.1	C	19.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	471.00	$ 39,880.00	$ 18,783,480.00	100.00	$ 3,988,000.00	-	$ 0.00			-	-	100.00	3,988,000.00
EPC 2022	11.3.2	C	19.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	200.00	$ 62,470.00	$ 12,494,000.00	20.00	$ 1,249,400.00	-	$ 0.00			-	-	20.00	1,249,400.00
				TOTAL OBRAS CIVILES ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 2 (18") CAMELLON DEL HOYO-CALLE 2		-		**$ 1,021,028,202.63**		**$ 840,916,617.63**		**322,871,979.00**		**$ 183,803,801.20**		**476,675,780.20**		**$ 364,240,837.43**
				SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 2 (18") CAMELLON DEL HOYO-CALLE 2														
			S1	LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL		0.00												
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.1	SUMINISTRO TUBERIA PVC RDE 21 UNION MECANICA. D=450 MM (18")	ML	726.00	$ 945,973.00	$ 686,776,398.00	630.00	$ 595,962,990.00	570.00	$ 539,204,610.00	60.00	56,758,380.00	630.00	595,962,990.00	-	-
LISTA PRECIO MAT. PEAD		NP 1	S1.2	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 500 MM (20")	M	216.00	$ 852,030.48	$ 184,038,583.68	672.00	$ 572,564,482.56	378.00	$ 322,067,521.44	294.00	250,496,961.12	672.00	572,564,482.56	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.3	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 450 MM (18"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	3.00	$ 9,467,640.00	$ 28,402,920.00	3.00	$ 28,402,920.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	28,402,920.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.4	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION BRIDADA NORMA ISO PN 10. D = 50 MM (2")	UND	2.00	$ 1,595,790.00	$ 3,191,580.00	2.00	$ 3,191,580.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	3,191,580.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.5	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 450 MM (18")	UND	12.00	$ 3,898,440.00	$ 46,781,280.00	12.00	$ 46,781,280.00	-	$ 0.00	10.00	38,984,400.00	10.00	38,984,400.00	2.00	7,796,880.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.6	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 450 MM (18"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	13.00	$ 9,127,300.00	$ 118,654,900.00	13.00	$ 118,654,900.00	-	$ 0.00	11.00	100,400,300.00	11.00	100,400,300.00	2.00	18,254,600.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.7	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 450 MM (18")	UND	2.00	$ 10,504,130.00	$ 21,008,260.00	2.00	$ 21,008,260.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	21,008,260.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.8	SUMINISTRO REDUCCION CONCENTRICA HD, B X B NORMA ISO PN 10. D = 500 MM X 450 MM	UND	2.00	$ 7,889,700.00	$ 15,779,400.00	2.00	$ 15,779,400.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	15,779,400.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.9	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	1.00	$ 11,880,960.00	$ 11,880,960.00	1.00	$ 11,880,960.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	11,880,960.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.10	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	1.00	$ 11,447,800.00	$ 11,447,800.00	1.00	$ 11,447,800.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	11,447,800.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.11	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 450 X 150 MM	UND	4.00	$ 9,978,150.00	$ 39,912,600.00	4.00	$ 39,912,600.00	-	$ 0.00	1.00	9,978,150.00	1.00	9,978,150.00	3.00	29,934,450.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.12	SUMINISTRO REDUCCION CONCENTRICA HD, B X B NORMA ISO PN 10. D = 450 MM X 400 MM	UND	1.00	$ 6,497,400.00	$ 6,497,400.00	1.00	$ 6,497,400.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	6,497,400.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.13	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 400 MM (16"), B x B L = 0.0 M -	UND	1.00	$ 8,044,400	$ 8,044,400.00	1.00	$ 8,044,400.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	8,044,400.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				1.0 M			00											
				SUMINISTRO VARIOS		0.00												
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.14	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 20" PARA POLIETILENO	UND	2.00	$ 2,142,000.00	$ 4,284,000.00	2.00	$ 4,284,000.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	4,284,000.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.15	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA CIEGA 16" HD, NORMA ISO	UND	1.00	$ 1,785,000.00	$ 1,785,000.00	1.00	$ 1,785,000.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	1,785,000.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.16	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 6" PARA POLIETILENO	UND	2.00	$ 168,532.00	$ 337,064.00	2.00	$ 337,064.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	337,064.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.17	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 4" PARA POLIETILENO	UND	2.00	$ 127,854.00	$ 255,708.00	2.00	$ 255,708.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	255,708.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.18	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 3" PARA POLIETILENO	UND	2.00	$ 101,701.00	$ 203,402.00	2.00	$ 203,402.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	203,402.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.19	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 90MM PN10 PE100 (3")	ML	15.00	$ 35,885.00	$ 538,275.00	15.00	$ 538,275.00	-	$ 0.00			-	-	15.00	538,275.00
			S2	**CAJAS DE VALVULAS**		0.00												
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.1	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 450 MM (18")	UND	4.00	$ 3,898,440.00	$ 15,593,760.00	4.00	$ 15,593,760.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	15,593,760.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 450 MM (18"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	4.00	$ 9,127,300.00	$ 36,509,200.00	4.00	$ 36,509,200.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	36,509,200.00
			S3	**CRUCE CANAL AGUAS LLUVIAS**		0.00												
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.1	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION BRIDADA NORMA ISO PN 10. D = 50 MM (2")	UND	2.00	$ 1,595,790.00	$ 3,191,580.00	2.00	$ 3,191,580.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	3,191,580.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.2	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 450 MM (18")	UND	4.00	$ 3,898,440.00	$ 15,593,760.00	4.00	$ 15,593,760.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	15,593,760.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 450 MM (18"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	14.00	$ 9,127,300.00	$ 127,782,200.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.5	SUMINISTRO CODO 45° B X B HD. NORMA ISO. PN 10. D = 450 MM (18")	UND	8.00	$ 8,121,750.00	$ 64,974,000.00	8.00	$ 64,974,000.00	-	$ 0.00	4.00	32,487,000.00	4.00	32,487,000.00	4.00	32,487,000.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.6	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 450 X 150 MM	UND	2.00	$ 9,978,150.00	$ 19,956,300.00	2.00	$ 19,956,300.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	19,956,300.00
			S4	**EMPALMES A REDES EXISTENTES**		0.00												
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S4.1	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 450 X 150 MM	UND	3.00	$ 9,978,150.00	$ 29,934,450.00	3.00	$ 29,934,450.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	29,934,450.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S4.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 450 MM (18"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	6.00	$ 9,127,300.00	$ 54,763,800.00	6.00	$ 54,763,800.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	54,763,800.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S4.3	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 450 MM (18")	UND	6.00	$ 3,898,440.00	$ 23,390,640.00	6.00	$ 23,390,640.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	23,390,640.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S4.4	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 90 MM (3")	m	18.00	$ 35,885.00	$ 645,930.00	18.00	$ 645,930.00	-	$ 0.00			-	-	18.00	645,930.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

000057

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S4.5	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 110MM PN10 PE100 (4")	ML	18.00	$ 54,138.00	$ 974,484.00	18.00	$ 974,484.00	-	$ 0.00			-	-	18.00	974,484.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S4.6	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 160MM PN10 PE100 (6")	ML	18.00	$ 113,082.00	$ 2,035,476.00	18.00	$ 2,035,476.00	-	$ 0.00			-	-	18.00	2,035,476.00
				TOTAL SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 2 (18") CAMELLON DEL HOYO-CALLE 2		-		**$ 1,585,165,510.68**		**$ 1,755,095,801.56**		**861,272,131.44**		**$ 489,105,191.12**		**1,350,377,322.56**		**$ 404,718,479.00**
				TRAMO 3 (16") CALLE 2-CAMELLON DE LOS MANZANOS														
			1	**OBRAS PRELIMINARES**		0.00												
EPC 2022	1.1.1	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	1,200.00	$ 12,340.00	$ 14,808,000.00	1,200.00	$ 14,808,000.00	507.00	$ 6,256,380.00	176.00	2,171,840.00	683.00	8,428,220.00	517.00	6,379,780.00
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**		0.00												
EPC 2022	2.1.2	C	2.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	135.00	$ 84,930.00	$ 11,465,550.00	135.00	$ 11,465,550.00	-	$ 0.00	2.80	237,804.00	2.80	237,804.00	132.20	11,227,746.00
EPC 2022	2.1.3	C	2.2	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	10.00	$ 56,600.00	$ 566,000.00	5.00	$ 283,000.00	-	$ 0.00			-	-	5.00	283,000.00
EPC 2022	2.1.4	C	2.3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	22.14	$ 98,940.00	$ 2,190,531.60	22.14	$ 2,190,531.60	-	$ 0.00			-	-	22.14	2,190,531.60
EPC 2022	2.1.5	C	2.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	135.00	$ 57,340.00	$ 7,740,900.00	135.00	$ 7,740,900.00	76.80	$ 4,403,712.00	32.40	1,857,816.00	109.20	6,261,528.00	25.80	1,479,372.00
			3	**IMPACTO URBANO**		0.00												
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	1,200.00	$ 43,170.00	$ 51,804,000.00	1,200.00	$ 51,804,000.00	507.00	$ 21,887,190.00	176.00	7,597,920.00	683.00	29,485,110.00	517.00	22,318,890.00
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	**EXCAVACION PARA REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, A CIELO ABIERTO Y ESTRUCTURAS**		0.00												
ICCU 2022	2.10 VIAS	C	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	400.00	$ 70,900.00	$ 28,360,000.00	100.00	$ 7,090,000.00	-	$ 0.00			-	-	100.00	7,090,000.00
EPC 2022	4.1.1	C	4.2	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	1,800.00	$ 46,480.00	$ 83,664,000.00	800.00	$ 37,184,000.00	463.50	$ 21,543,480.00	279.36	12,984,652.80	742.86	34,528,132.80	57.14	2,655,867.20
			5	**INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC**		0.00												
EPC 2024	7.3.10	NP 1	5.1	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=16" (400 MM)	M	1,200.00	$ 9,253.00	$ 11,103,600.00	1,200.00	$ 11,103,600.00	507.00	$ 4,691,271.00	176.00	1,628,528.00	683.00	6,319,799.00	517.00	4,783,801.00
			6	**CIMENTACIÓN DE TUBERÍA**		0.00												

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	2.9 URBANISMO	C	6.1	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	900.00	$ 158,310.00	$ 142,479,000.00	900.00	$ 142,479,000.00	471.79	$ 74,689,074.90	213.75	33,838,762.50	685.54	108,527,837.40	214.46	33,951,162.60
			7	RELLENOS		0.00												
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	7.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP 1	7.2	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8	RETIROS DE MATERIAL		0.00												
ICCU 2022	1,6 VIAS	C	8.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	202,176.00	$ 1,440.00	$ 291,133,440.00	162,176.00	$ 233,533,440.00	40,488.83	$ 58,303,915.20	20,713.47	29,827,396.80	61,202.30	88,131,312.00	100,973.70	145,402,128.00
			9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES		0.00												
EPC 2022	7.11.3	C	9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UND	2.00	$ 24,764,950.00	$ 49,529,900.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10	CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS		0.00												
EPC 2024	9.2.6	C	10.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS (Atraques)	M3	216.00	$ 674,100.00	$ 145,605,600.00	50.00	$ 33,705,000.00	-	$ 0.00			-	-	50.00	33,705,000.00
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	10.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	3,260.00	$ 8,260.00	$ 27,092,800.00	780.00	$ 6,442,800.00	-	$ 0.00			-	-	780.00	6,442,800.00
			11	INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO		0.00												
APU	E-1	NP 1	11.1	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA OPERADORA PARA VÁLVULAS ENTRE 90MM Y 200MM	un	19.00	$ 367,159.00	$ 6,976,021.00	19.00	$ 6,976,021.00	-	$ 0.00			-	-	19.00	6,976,021.00
APU	E-9	NP 1	11.2	INSTALACION VENTOSA DOBLE ACCION. NORMA ISO PN 10 Y PN 16, POR FUERA DE LA LINEA DE CONDUCCION, D = 50 MM (2")	UND	2.00	$ 112,258.00	$ 224,516.00	2.00	$ 224,516.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	224,516.00
EPC 2024	7.12.1	NP 1	11.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE D=2"	UND	2.00	$ 1,024,640.00	$ 2,049,280.00	2.00	$ 2,049,280.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	2,049,280.00
EPC 2024	7.12.2	NP 1	11.4	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=3"	UND	3.00	$ 1,498,104.00	$ 4,494,312.00	3.00	$ 4,494,312.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	4,494,312.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

690000

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2024	7.12.3	NP 1	11.5	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=4"	UND	2.00	$ 1,825,138.00	$ 3,650,276.00	2.00	$ 3,650,276.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	3,650,276.00
EPC 2024	7.12.4	NP 1	11.6	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=6"	UND	5.00	$ 3,033,892.00	$ 15,169,460.00	5.00	$ 15,169,460.00	-	$ 0.00	2.00	6,067,784.00	2.00	6,067,784.00	3.00	9,101,676.00
			12	CAJA VALVULA VENTOSA		0.00												
EPC 2022	7.23.5	C	12.1	CONSTRUCCION CAJA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CNCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	3.00	$ 720,740.00	$ 2,162,220.00	3.00	$ 2,162,220.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	2,162,220.00
			13	CAJA DE VALVULA		0.00												
EPC 2024	5.3.1	NP 1	13.1	ENROCADO DE PROTECCION (PIEDRA Y CONCRETO DE 17.2MPA (2500PSI))	m3	2.56	$ 729,915.00	$ 1,868,582.40	2.56	$ 1,868,582.40	-	$ 0.00			-	-	2.56	1,868,582.40
EPC 2024	5.2.2	NP 1	13.2	TRITURADO	M3	2.56	$ 107,537.00	$ 275,294.72	2.56	$ 275,294.72	-	$ 0.00			-	-	2.56	275,294.72
EPC 2024	9.2.13	NP 1	13.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO	m³	1.54	$ 833,489.00	$ 1,283,573.06	1.54	$ 1,283,573.06	-	$ 0.00			-	-	1.54	1,283,573.06
EPC 2024	9.2.16	NP 1	13.4	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI) PARA PLACA AEREA	M3	1.03	$ 883,400.00	$ 909,902.00	1.03	$ 909,902.00	-	$ 0.00			-	-	1.03	909,902.00
EPC 2024	9.2.17	NP 1	13.5	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS	M3	4.15	$ 939,405.00	$ 3,898,530.75	4.15	$ 3,898,530.75	-	$ 0.00			-	-	4.15	3,898,530.75
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	13.6	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	1,208.00	$ 8,260.00	$ 9,978,080.00	708.00	$ 5,848,080.00	-	$ 0.00			-	-	708.00	5,848,080.00
EPC 2024	9.7.2	NP 1	13.7	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCION PVC O-22	ml	20.50	$ 111,236.00	$ 2,280,338.00	20.50	$ 2,280,338.00	-	$ 0.00			-	-	20.50	2,280,338.00
EPC 2024	8.3.18	NP 1	13.8	TAPA POZO INSP. Ø0,60 CON LLAVE DE SEGURIDAD	UND	3.00	$ 1,177,136.00	$ 3,531,408.00	3.00	$ 3,531,408.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	3,531,408.00
			14	INSTALACION DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS HIDRAULICOS VARIOS		0.00												
EPC 2024	7.8.6	NP 1	14.1	INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 16" (400MM)	m	38.00	$ 37,314.00	$ 1,417,932.00	38.00	$ 1,417,932.00	-	$ 0.00	12.00	447,768.00	12.00	447,768.00	26.00	970,164.00
EPC 2024	7.9.6	NP 1	14.2	INSTALACION ACCESORIOS HD 16" (400 MM). Instalacion de Accesorios (Unión Desmontaje Autoportante, Pasamuros, Tee Reducida x 150mm, Reducción Concentrica) (Ver Planos en Planta) HD 400 mm ISO PN10.	Un	98.00	$ 53,931.00	$ 5,285,238.00	98.00	$ 5,285,238.00	-	$ 0.00	30.00	1,617,930.00	30.00	1,617,930.00	68.00	3,667,308.00
EPC 2024	7.12.9	NP 1	14.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENTENTE D=16"	Un	2.00	$ 23,643,705.00	$ 47,287,410.00	2.00	$ 47,287,410.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	47,287,410.00
APU	E-86	NP 1	14.4	SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA EN NEOPRENO Y TORNILLERIA COMPLETA G5 PARA SISTEMAS BRIDADOS	UND	2,000.00	$ 62,908.00	$ 125,816,000.00	2,000.00	$ 125,816,000.00	-	$ 0.00	480.00	30,195,840.00	480.00	30,195,840.00	1,520.00	95,620,160.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

0170000

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			15	**EMPALMES A REDES EXISTENTES**		0.00												
EPC 2024	*7.5.2*	*NP 1*	15.1	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 63 MM TERMOFUSION	UND	50.00	$ 19,297.00	$ 964,850.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	*7.5.4*	*NP 1*	15.2	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 90MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 20,369.00	$ 366,642.00	6.00	$ 122,214.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	122,214.00
EPC 2024	*7.5.5*	*NP 1*	15.3	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 110MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 21,568.00	$ 388,224.00	6.00	$ 129,408.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	129,408.00
EPC 2024	*7.5.6*	*NP 1*	15.4	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 160MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 22,915.00	$ 412,470.00	6.00	$ 137,490.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	137,490.00
			16	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**		0.00												
ICCU 2022	*3.10 VIAS*	*C*	16.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	135.00	$ 821,040.00	$ 110,840,400.00	135.00	$ 110,840,400.00	76.80	$ 63,055,872.00		-	76.80	63,055,872.00	58.20	47,784,528.00
ICCU 2022	*3,19 VIAS*	*C*	16.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	22.14	$ 829,120.00	$ 18,356,716.80	22.14	$ 18,356,716.80	-	$ 0.00			-	-	22.14	18,356,716.80
EPC 2022	*11.1.9*	*C*	16.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	900.00	$ 82,950.00	$ 74,655,000.00	400.00	$ 33,180,000.00	-	$ 0.00			-	-	400.00	33,180,000.00
ICCU 2022	*3.2 (320.1) VIAS*	*C*	16.4	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	1,800.00	$ 163,000.00	$ 293,400,000.00	1,800.00	$ 293,400,000.00	981.75	$ 160,025,250.00	542.50	88,427,500.00	1,524.25	248,452,750.00	275.75	44,947,250.00
ICCU 2022	*3,3 (330.1) VIAS*	*C*	16.5	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	200.00	$ 177,520.00	$ 35,504,000.00	200.00	$ 35,504,000.00	115.20	$ 20,450,304.00		-	115.20	20,450,304.00	84.80	15,053,696.00
			17	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**		0.00												
EPC 2024	*11.2.2.*	NP 1	17.1	ANDEN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) E<=0,12M	M2	894.51	$ 87,344.00	$ 78,130,480.60	594.51	$ 51,926,881.44	-	$ 0.00			-	-	594.51	51,926,881.44
			18	**RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)**		0.00												
EPC 2022	*11.3.1*	*C*	18.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	600.00	$ 39,880.00	$ 23,928,000.00	300.00	$ 11,964,000.00	-	$ 0.00			-	-	300.00	11,964,000.00
EPC 2022	*11.3.2*	*C*	18.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	600.00	$ 62,470.00	$ 37,482,000.00	300.00	$ 18,741,000.00	-	$ 0.00			-	-	300.00	18,741,000.00
				TOTAL OBRAS CIVILES ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 3 (16") CALLE 2-CAMELLON DE LOS MANZANOS		-		$ 1,780,630,478.93		$ 1,368,660,305.77		$ 435,306,449.10		$ 216,901,542.10		$ 652,207,991.20		$ 716,352,314.57
				SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 3 (16") CALLE 2-CAMELLON DE LOS MANZANOS														
			S1	**LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL**		0.00												
LISTA PRECIO MAT. PVC		*NP 1*	S1.1	SUMINISTRO TUBERIA PVC RDE 21 UNION MECANICA. D=400 MM (16")	ML	1,200.00	$ 737,036.00	$ 884,443,200.00	1,200.00	$ 884,443,200.00	507.00	$ 373,677,252.00	176.00	129,718,336.00	683.00	503,395,588.00	517.00	381,047,612.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

000071

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP 1*	S1.2	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION BRIDADA NORMA ISO PN 10. D = 50 MM (2")	UND	3.00	$ 1,595,790.00	$ 4,787,370.00	3.00	$ 4,787,370.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	4,787,370.00
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP 1*	S1.3	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 400 MM (16")	UND	10.00	$ 2,831,010.00	$ 28,310,100.00	10.00	$ 28,310,100.00	-	$ 0.00	8.00	22,648,080.00	8.00	22,648,080.00	2.00	5,662,020.00
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP 1*	S1.4	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 400 MM (16"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	12.00	$ 7,812,350.00	$ 93,748,200.00	12.00	$ 93,748,200.00	-	$ 0.00	10.00	78,123,500.00	10.00	78,123,500.00	2.00	15,624,700.00
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP 1*	S1.5	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 400 X 150 MM	UND	3.00	$ 7,425,600.00	$ 22,276,800.00	3.00	$ 22,276,800.00	-	$ 0.00	1.00	7,425,600.00	1.00	7,425,600.00	2.00	14,851,200.00
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP 1*	S1.6	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 400 MM (16"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	1.00	$ 8,044,400.00	$ 8,044,400.00	1.00	$ 8,044,400.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	8,044,400.00
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP 1*	S1.7	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 400 MM (16")	UND	1.00	$ 9,514,050.00	$ 9,514,050.00	1.00	$ 9,514,050.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	9,514,050.00
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP 1*	S1.8	SUMINISTRO REDUCCION CONCENTRICA HD, B X B NORMA ISO PN 10. D = 400 MM X 250 MM	UND	0.00	$ 4,470,830.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP 1*	S1.9	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 250 MM (10"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	0.00	$ 3,929,380.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				SUMINISTRO VARIOS		0.00												
LISTA PRECIO MAT. PVC		*NP 1*	S1.10	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 6" PARA POLIETILENO	UND	4.00	$ 168,532.00	$ 674,128.00	4.00	$ 674,128.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	674,128.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		*NP 1*	S1.11	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 3" PARA POLIETILENO	UND	5.00	$ 101,701.00	$ 508,505.00	5.00	$ 508,505.00	-	$ 0.00			-	-	5.00	508,505.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		*NP 1*	S1.12	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 63MM (2")	Un	10.00	$ 79,977.00	$ 799,770.00	10.00	$ 799,770.00	-	$ 0.00			-	-	10.00	799,770.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		*NP 1*	S1.13	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 2" PARA POLIETILENO	UND	6.00	$ 84,266.00	$ 505,596.00	6.00	$ 505,596.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	505,596.00
			S2	**CAJAS DE VALVULAS**		0.00												
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP 1*	S2.1	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 400 MM (16")	UND	4.00	$ 2,831,010.00	$ 11,324,040.00	4.00	$ 11,324,040.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	11,324,040.00
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP 1*	S2.2	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 400 MM (16"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	4.00	$ 8,044,400.00	$ 32,177,600.00	4.00	$ 32,177,600.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	32,177,600.00
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP 1*	S2.3	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 400 MM (16"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	4.00	$ 7,812,350.00	$ 31,249,400.00	4.00	$ 31,249,400.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	31,249,400.00
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP 1*	S2.4	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 400 MM (16")	UND	2.00	$ 9,514,050.00	$ 19,028,100.00	2.00	$ 19,028,100.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	19,028,100.00
			S3	**CRUCE CANAL AGUAS LLUVIAS**		0.00												
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP 1*	S3.1	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION BRIDADA NORMA ISO PN 10. D = 50 MM (2")	UND	0.00	$ 1,595,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP 1*	S3.2	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 400 MM (16")	UND	0.00	$ 2,831,010.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

270000

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3	SUMINISTRO CODO 45° B X B HD. NORMA ISO. PN 10. D=400 MM (16")	UND	0.00	$ 6,543,810.00	$ 0.00	6.00	$ 39,262,860.00	-	$ 0.00	6.00	39,262,860.00	6.00	39,262,860.00	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.4	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 400 MM (16"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	0.00	$ 7,812,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.5	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 400 X 150 MM	UND	0.00	$ 7,425,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			S4	**EMPALMES A REDES EXISTENTES**		0.00												
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S4.1	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 400 MM (16")	UND	6.00	$ 2,831,010.00	$ 16,986,060.00	6.00	$ 16,986,060.00	-	$ 0.00	2.00	5,662,020.00	2.00	5,662,020.00	4.00	11,324,040.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S4.2	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 400 X 150 MM	UND	3.00	$ 7,425,600.00	$ 22,276,800.00	3.00	$ 22,276,800.00	-	$ 0.00	1.00	7,425,600.00	1.00	7,425,600.00	2.00	14,851,200.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S4.3	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 400 MM (16"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	6.00	$ 7,812,350.00	$ 46,874,100.00	6.00	$ 46,874,100.00	-	$ 0.00	2.00	15,624,700.00	2.00	15,624,700.00	4.00	31,249,400.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S4.4	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 6" PARA POLIETILENO	UND	3.00	$ 168,532.00	$ 505,596.00	3.00	$ 505,596.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	505,596.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S4.5	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 63 MM (2")	ML	50.00	$ 17,797.00	$ 889,850.00	50.00	$ 889,850.00	-	$ 0.00			-	-	50.00	889,850.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S4.6	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 90 MM (3")	ML	18.00	$ 35,885.00	$ 645,930.00	18.00	$ 645,930.00	-	$ 0.00			-	-	18.00	645,930.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S4.7	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 110 MM (4")	ML	18.00	$ 54,136.00	$ 974,484.00	18.00	$ 974,484.00	-	$ 0.00			-	-	18.00	974,484.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S4.8	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 160 MM (6")	ML	18.00	$ 113,082.00	$ 2,035,476.00	18.00	$ 2,035,476.00	-	$ 0.00			-	-	18.00	2,035,476.00
				TOTAL SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 3 (16") CALLE 2-CAMELLON DE LOS MANZANOS		-		**$ 1,238,579,555.00**		**$ 1,277,842,416.00**		**373,677,252.00**		**$ 305,890,696.00**		**679,567,948.00**		**$ 598,274,467.00**
				TRAMO 4 (10") CAMELLON DE LOS MANZANOS-VUELTA DEL RIO														
			1	**OBRAS PRELIMINARES**		0.00												
EPC 2022	1.1.1	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**		0.00												
EPC 2022	2.1.2	C	2.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.3	C	2.2	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.4	C	2.3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.5	C	2.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3	**IMPACTO URBANO**		0.00												
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

000073

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	*3.1.3*	*C*	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*3.1.4*	*C*	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	**EXCAVACION PARA REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, A CIELO ABIERTO Y ESTRUCTURAS**		0.00												
ICCU 2022	*2.10 VIAS*	*C*	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 70,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*4.1.1*	*C*	4.2	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	0.00	$ 46,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
APU-Perforacion		*C*	4.3	PERFORACIÓN DIRIGIDA 12" MEDIANTE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	ML	0.00	$ 2,376,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			5	**INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.**		0.00												
EPC 2022	*7.5.8*	*C*	5.1	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 250 MM TERMOFUSIÓN	ML	0.00	$ 16,460.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	*7.6.8*	*NP 1*	5.2	INSTALACION ACCESORIO POLIETILENO PN10 TERMOFUSION D = 250 MM (10")	UN	0.00	$ 69,505.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			6	**CIMENTACIÓN DE TUBERÍA**		0.00												
ICCU 2022	*2.9 URBANISMO*	*C*	6.1	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	0.00	$ 158,310.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7	**RELLENOS**		0.00												
ICCU 2022	*16,7 CONSTRUCCION*	*C*	7.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	*NP 1*	7.2	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8	**RETIROS DE MATERIAL**		0.00												
ICCU 2022	*1,6 VIAS*	*C*	8.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/ KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			9	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**		0.00												
EPC 2022	*7.11.3*	*C*	9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UND	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10	**INSTALACION DE ELEMENTOS DE**		0.00												

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

000074

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				ACUEDUCTO														
APU	*E-1*	*NP 1*	10.1	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA OPERADORA PARA VÁLVULAS ENTRE 90MM Y 200MM	un	0.00	$ 367,159.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
APU	*E-3*	*NP 1*	10.2	INSTALACION VENTOSA DOBLE ACCION. NORMA ISO PN 10 Y PN 16, POR FUERA DE LA LINEA DE CONDUCCION, D = 25 MM (1")	UND	0.00	$ 50,463.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	*7.12.2*	*NP 1*	10.3	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=3"	UND	0.00	$ 1,498,104.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	*7.12.3*	*NP 1*	10.4	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=4"	UND	0.00	$ 1,625,138.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			11	**CAJA VALVULA VENTOSA**		0.00												
EPC 2022	*7.23.5*	*C*	11.1	CONSTRUCCION CAJA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CNCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			12	**CAJA DE VALVULA**		0.00												
EPC 2024	*5.3.1*	*NP 1*	12.1	ENROCADO DE PROTECCION (PIEDRA Y CONCRETO DE 17.2MPA (2500PSI))	m3	0.00	$ 729,915.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	*5.2.2*	*NP 1*	12.2	TRITURADO	M3	0.00	$ 107,537.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	*9.2.13*	*NP 1*	12.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO	m³	0.00	$ 833,489.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	*9.2.16*	*NP 1*	12.4	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI) PARA PLACA AEREA	M3	0.00	$ 883,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	*9.2.17*	*NP 1*	12.5	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 939,405.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*4.22 CONSTRUCCION*	C	12.6	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	*9.7.2*	*NP 1*	12.7	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCION PVC O-22	ml	0.00	$ 111,236.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	*8.3.18*	*NP 1*	12.8	TAPA POZO INSP. Ø0,60 CON LLAVE DE SEGURIDAD	UND	0.00	$ 1,177,136.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			13	**INSTALACION DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS HIDRAULICOS VARIOS**		0.00												
EPC 2024	*7.8.3*	*NP 1*	13.1	INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 10" (250MM)	m	0.00	$ 23,266.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	*7.9.3*	*NP 1*	13.2	INSTALACION ACCESORIOS HD 10" (250 MM). Instalacion de Codos 45° Bridados en la linea de tuberia enterrada (Ver Planos en Planta) HD 250 mm ISO PN10.	Un	0.00	$ 15,750.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

000075

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2024	7.12.6	NP 1	13.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENTENTE D=10"	Un	0.00	$ 8,438,797.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
APU	E-86	NP 1	13.4	SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA EN NEOPRENO Y TORNILLERIA COMPLETA G5 PARA SISTEMAS BRIDADOS	UND	0.00	$ 62,908.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			14	EMPALMES A REDES EXISTENTES		0.00												
EPC 2024	7.5.2	NP 1	14.1	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 63 MM TERMOFUSION	UND	0.00	$ 19,297.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	7.5.4	NP 1	14.2	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 90MM TERMOFUSION	UND	0.00	$ 20,369.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	7.5.5	NP 1	14.3	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 110MM TERMOFUSION	UND	0.00	$ 21,568.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			15	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES		0.00												
ICCU 2022	3.10 VIAS	C	15.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3,19 VIAS	C	15.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	0.00	$ 829,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.1.9	C	15.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	15.4	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.3 (330.1) VIAS	C	15.5	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			16	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES		0.00												
EPC 2024	11.2.2.	NP 1	16.1	ANDEN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) E<=0,12M	M2	0.00	$ 87,344.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			17	RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)		0.00												
EPC 2022	11.3.1	C	17.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	11.3.2	C	17.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL OBRAS CIVILES ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 4 (10") CAMELLON DE LOS MANZANOS - VUELTA DEL RIO		-		**$ 0.00**		**$ 0.00**		-		-		-	
				SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 4 (10") CAMELLON DE LOS MANZANOS-VUELTA DEL RIO														

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

970076

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			S1	LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL		0.00												
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	S1.1	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 250MM PN10 PE100 (10")	ML	0.00	$ 400,180.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.2	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 250MM (10")	UN	0.00	$ 1,540,747.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.3	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 10" PARA POLIETILENO	UND	0.00	$ 395,182.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.4	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 250 X 100 MM	UND	0.00	$ 3,340,330.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.5	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 250 MM (10"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	0.00	$ 3,929,380.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.6	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 250 MM (10"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	0.00	$ 3,774,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.7	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 250 MM (10")	UND	0.00	$ 2,760,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				SUMINISTRO VARIOS		0.00												
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.8	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 4" PARA POLIETILENO	UND	0.00	$ 127,854.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.9	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 3" PARA POLIETILENO	UND	0.00	$ 101,701.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.10	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION NORMA ISO PN 10. D = 25 MM (1") ROSCA NPT	UND	0.00	$ 1,149,540.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			S2	CAJAS DE VALVULAS		0.00												
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S2.1	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 250MM (10")	UN	0.00	$ 1,540,747.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.2	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 10" PARA POLIETILENO	UND	0.00	$ 395,182.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.3	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 250 MM (10"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	0.00	$ 3,929,380.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.4	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 250 MM (10"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	0.00	$ 3,774,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S2.5	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 250 MM (10")	UND	0.00	$ 2,760,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			S3	CRUCE CANAL AGUAS LLUVIAS		0.00												
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.1	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION NORMA ISO PN 10. D = 25 MM (1") ROSCA NPT	UND	0.00	$ 1,149,540.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S3.2	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 250MM (10")	UN	0.00	$ 1,540,747.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S3.3	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 10" PARA POLIETILENO	UND	0.00	$ 395,182.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

0770

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.4	SUMINISTRO CODO 45° B X B HD. NORMA ISO. PN 10. D=250 MM (10")	UND	0.00	$ 2,138,430.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.5	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 250 X 100 MM	UND	0.00	$ 3,340,330.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.6	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 250 MM (10"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	0.00	$ 3,774,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			S4	**EMPALMES A REDES EXISTENTES**		0.00												
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S4.1	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 250MM (10")	UND	0.00	$ 1,540,747.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S4.2	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 10" PARA POLIETILENO	UND	0.00	$ 395,182.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S4.3	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 250 X 100 MM	UND	0.00	$ 3,340,330.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S4.4	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 63 MM (2")	ML	0.00	$ 17,797.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S4.5	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 90 MM (3")	ML	0.00	$ 35,885.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S4.6	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 110 MM (4")	ML	0.00	$ 54,136.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 4 (10") CAMELLON DE LOS MANZANOS - VUELTA DEL RIO		-		**$ 0.00**		**$ 0.00**		-		-		-		-
				ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA VEREDA PARCELAS, GLOBO 1														
			1	**OBRAS PRELIMINARES**		0.00												
EPC 2022	1.1.1	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	180.00	$ 12,340.00	$ 2,221,200.00	180.00	$ 2,221,200.00	-	$ 0.00			-	-	180.00	2,221,200.00
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**		0.00												
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	C	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.2	C	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.3	C	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.4	C	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.5	C	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3	**IMPACTO URBANO**		0.00												
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

000078

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	**EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE**		0.00												
ICCU 2022	2.3	C	4.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 9,830.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*2.10 VIAS*	*C*	4.1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 70,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*4.1.1*	*C*	4.1.2	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	1,180.00	$ 46,480.00	$ 54,846,547.41	1,180.00	$ 54,846,400.00	-	$ 0.00			-	-	1,180.00	54,846,400.00
			4.2	**EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO**		0.00												
ICCU 2022	2.2	C	4.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 38,060.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.3	**EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD**		0.00												
ICCU 2022	2.1	C	4.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 10,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.4	**ENTIBADOS**		0.00												
ICCU 2022	2.2	C	4.4.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	*4.5.4*	*NP 1*	4.4.2	ENTIBADO TIPO 3 (METALICO)	M2	1,368.00	$ 45,405.00	$ 62,114,040.00	1,368.00	$ 62,114,040.00	-	$ 0.00			-	-	1,368.00	62,114,040.00
			5	**RELLENOS**		0.00												
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	5.1.2	C	5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	949.92	$ 163,000.00	$ 154,836,960.00	949.92	$ 154,836,960.00	-	$ 0.00			-	-	949.92	154,836,960.00
ICCU 2022	*3.3 (330.1) VIAS*	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*5.1.6*	C	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2024	*16.10* CONSTRUCCION	*NP 1*	5.6	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

0000079

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	2.9 URBANISMO	C	5.7	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	0.00	$ 158,310.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	16.9	C	5.8	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 155,670.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			6	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES		0.00												
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			7	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO		0.00												
EPC 2022	8.1.7	C	7.1.1	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 16"	ML	0.00	$ 7,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	8.1.9	C	7.1.2	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	0.00	$ 8,420.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	8.1.10	C	7.1.3	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	0.00	$ 52,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	8.1.11	C	7.1.4	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	0.00	$ 52,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	8.1.13	C	7.1.5	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	0.00	$ 56,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	8.1.14	C	7.1.6	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	180.00	$ 68,510.00	$ 12,331,800.00	180.00	$ 12,331,800.00	-	$ 0.00			-	-	180.00	12,331,800.00
EPC 2022	8.1.15	C	7.1.7	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 39"	ML	0.00	$ 68,510.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	8.1.16	C	7.1.8	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 42"	ML	0.00	$ 68,510.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	8.1.5	C	7.1.9	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	0.00	$ 4,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	8.1.6	NP 1	7.1.10	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14"	ML	0.00	$ 7,661.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	8.1.8	NP 1	7.1.11	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	0.00	$ 9,379.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8	OTROS		0.00												
ICCU 2022	4.2 URBANISMO	C	8.1.1	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	0.00	$ 773,060.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.5 URBANISMO	C	8.1.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	0.00	$ 1,084,200.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	8.3.11	NP 1	8.1.3	SECCION CILINDRICA DE POZO H=0,5M D=1,2M (PREFABRICADO)	UND	0.00	$ 533,544.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.1 URBANISMO	C	8.1.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	0.00	$ 1,012,840.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

000080

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	*4.4 URBANISMO*	*C*	8.1.5	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	0.00	$ 1,209,460.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.3 URBANISMO	C	8.1.6	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	0.00	$ 932,160.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*4.6 URBANISMO*	*C*	8.1.7	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	0.00	$ 1,099,860.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.11	C	8.1.8	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	0.00	$ 2,063,540.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	5.9	C	8.1.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	0.00	$ 95,770.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	C	8.1.10	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	8.7.3	NP 1	8.1.11	SUMIDERO SL-250, H= 1.25M	UN	0.00	$ 6,493,202.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
APU	E-5	*NP 1*	8.1.12	ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO POR SISTEMA WELL-POINT O SIMILAR	DÍA	0.00	$ 325,122.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10	**DESCARGA SUMIDEROS LATERALES**		0.00												
EPC 2022	*4.1.1*	*C*	10.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	0.00	$ 46,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	*4.5.4*	*NP 1*	10.2	ENTIBADO TIPO 3 (METALICO)	M2	0.00	$ 45,405.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*8.1.4*	*C*	10.3	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	0.00	$ 4,230.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	8.1.5	C	10.4	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	0.00	$ 4,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*2.9 URBANISMO*	*C*	10.5	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	0.00	$ 158,310.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	10.6	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	*NP 1*	10.7	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
APU	*E-5*	*NP 1*	10.8	ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO POR SISTEMA WELL-POINT O SIMILAR	DÍA	0.00	$ 325,122.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

19000

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2024	*8.6.3*	*NP 1*	10.1	CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 12" X 6". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS CON LOS ADITAMENTOS DE INSTALACION LONGITUD PROMEDIO 4M	UND	0.00	$ 742,472.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			11	**DESCARGA SUMIDEROS DE FONDO**		0.00												
EPC 2022	*4.1.1*	*C*	11.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	0.00	$ 46,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	*4.5.4*	*NP 1*	11.2	ENTIBADO TIPO 3 (METALICO)	M2	0.00	$ 45,405.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*8.1.7*	*C*	11.3	INSTALACION TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	0.00	$ 7,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*2.9 URBANISMO*	*C*	11.4	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	0.00	$ 158,310.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*16.7 CONSTRUCCION*	*C*	11.5	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2024	*16.10 CONSTRUCCION*	*NP 1*	11.6	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
APU	*E-5*	*NP 1*	11.7	ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO POR SISTEMA WELL-POINT O SIMILAR	DÍA	0.00	$ 325,122.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL OBRA CIVIL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA VEREDA PARCELAS, GLOBO 1		-		**$ 286,350,547.41**		**$ 286,350,400.00**		-		-			**$ 286,350,400.00**
				RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS														
ICCU 2022	*1.41 CONSTRUCCION*	*C*	1.1	TRAZADO, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	0.00	$ 11,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*1.1.1*	*C*	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	2,146.00	$ 12,340.00	$ 26,481,640.00	1,546.00	$ 19,077,640.00	1,205.02	$ 14,869,946.80	84.90	1,047,666.00	1,289.92	15,917,612.80	256.08	3,160,027.20
ICCU 2022	*16.2 CONSTRUCCION*	*C*	1.3	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 19,380.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
	APU	*C*	1.4	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EXISTENTE	ML	0.00	$ 5,530.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*1.2 VIAS*	*C*	1.6	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 60,750.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	1.21 CONSTRUCCION	C	1.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	0.00	$ 51,570.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	1.8	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	622,541.71	$ 1,440.00	$ 896,460,062.40	254,110.07	$ 365,918,505.05	196,537.80	$ 283,014,432.00	12,909.32	18,589,420.80	209,447.12	301,603,852.80	44,662.95	64,314,652.25
ICCU 2022	4.53 VIAS	C	1.9	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0.00	$ 95,050.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.47 VIAS	C	1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	0.00	$ 19,710.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	5.15	C	1.11	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	3,003.55	$ 113,580.00	$ 341,143,209.00	1,953.00	$ 221,821,740.00	982.44	$ 111,585,535.20	464.20	52,723,836.00	1,446.64	164,309,371.20	506.36	57,512,368.80
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	1.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	3,503.55	$ 163,000.00	$ 571,078,650.00	3,867.26	$ 630,363,380.00	3,673.69	$ 598,811,470.00	193.57	31,551,910.00	3,867.26	630,363,380.00	-	-
ICCU 2022	3.3 (330.1) VIAS	C	1.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	2,169.63	$ 177,520.00	$ 385,152,717.60	1,457.13	$ 258,669,717.60	792.43	$ 140,672,173.60	330.74	58,712,964.80	1,123.17	199,385,138.40	333.96	59,284,579.20
ICCU 2022	4.13	C	1.14	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.20M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	40.00	$ 165,960.00	$ 6,638,400.00	30.00	$ 4,978,800.00	20.00	$ 3,319,200.00	3.00	497,880.00	23.00	3,817,080.00	7.00	1,161,720.00
ICCU 2022	3.22 VIAS	C	1.15	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	3,222.80	$ 136,080.00	$ 438,558,274.31	2,538.79	$ 345,478,543.20	2,204.28	$ 299,958,857.86	145.18	19,756,094.40	2,349.46	319,714,952.26	189.33	25,763,590.94
ICCU 2022	6.1 VIAS	C	1.16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0.00	$ 940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.5 VIAS	C	1.17	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	8,678.50	$ 4,020.00	$ 34,887,570.00	6,398.50	$ 25,721,970.00	3,958.12	$ 15,911,642.40	1,253.34	5,038,426.80	5,211.46	20,950,069.20	1,187.04	4,771,900.80
ICCU 2022	3.10 VIAS	C	1.18	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	928.21	$ 821,040.00	$ 762,097,538.40	754.48	$ 619,458,259.20	414.72	$ 340,501,708.80	171.99	141,210,669.60	586.71	481,712,378.40	167.77	137,745,880.80
ICCU 2022	5.6 VIAS	C	1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	1,017.33	$ 15,060.00	$ 15,320,989.80	500.00	$ 7,530,000.00	-	$ 0.00			-	-	500.00	7,530,000.00
ICCU 2022	7.5 URBANISMO	C	1.20	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	22.00	$ 263,730.00	$ 5,802,060.00	22.00	$ 5,802,060.00	-	$ 0.00			-	-	22.00	5,802,060.00
ICCU 2022	5.2 VIAS	C	1.21	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	175.00	$ 48,630.00	$ 8,510,250.00	175.00	$ 8,510,250.00	-	$ 0.00			-	-	175.00	8,510,250.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	5.1 VIAS	C	1.22	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	4,578.00	$ 4,440.00	$ 20,326,320.00	2,500.00	$ 11,100,000.00	-	$ 0.00			-	-	2,500.00	11,100,000.00
ICCU 2022	1.8 CONSTRUCCION	C	1.23	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	2,594.00	$ 25,260.00	$ 65,524,440.00	2,594.00	$ 65,524,440.00	1,324.52	$ 33,457,375.20	317.00	8,007,420.00	1,641.52	41,464,795.20	952.48	24,059,644.80
EPC 2022	2.1.5	C	1.24	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	806.00	$ 57,340.00	$ 46,216,040.00	806.00	$ 46,216,040.00	39.26	$ 2,251,168.40		-	39.26	2,251,168.40	766.74	43,964,871.60
				TOTAL OBRA CIVIL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA VEREDA PARCELAS, GLOBO 1		-		**$ 3,624,198,161.51**		**$ 2,636,171,345.05**		**$ 1,844,353,510.26**		**$ 337,136,288.40**		**$ 2,181,489,798.66**		**$ 454,681,546.40**
				SUMINISTRO ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA VEREDA PARCELAS, GLOBO 1														
			S1	**SUMINISTRO**		-												
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	1.10	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"- 57 PSI	ML	0.00	$ 216,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	1.11	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	0.00	$ 234,960.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	1.12	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	0.00	$ 542,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	1.13	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	0.00	$ 649,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	1.14	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	0.00	$ 1,077,820.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	1.15	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	180.00	$ 1,503,520.00	$ 270,633,600.00	180.00	$ 270,633,600.00	-	$ 0.00			-	-	180.00	270,633,600.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	1.16	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 39"	ML	0.00	$ 2,011,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	1.17	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 42"	ML	0.00	$ 2,361,660.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	1.18	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"- 57 PSI	ML	0.00	$ 128,180.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.1	SUMINISTRO TUBERÍA PVC NOVAFORT ALCANTARILLADO 14"	ML	0.00	$ 211,316.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.2	SUMINISTRO TUBERÍA PVC NOVAFORT ALCANTARILLADO 18"	ML	0.00	$ 355,046.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			S2	**SUMINISTRO DE TUBERIAS SUMIDEROS**		-												
LISTA PRECIO MAT. PVC		C		SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"- 57 PSI	ML	0.00	$ 89,080.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C		SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"- 57 PSI	ML	0.00	$ 128,180.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	1.10	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"- 57 PSI	ML	0.00	$ 216,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL SUMINISTRO ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA VEREDA PARCELAS, GLOBO 1		-		**$ 270,633,600.00**		**$ 270,633,600.00**		-		-		-		**$ 270,633,600.00**

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA PARCELAS, GLOBO 1														
			1	OBRAS PRELIMINARES		0.00												
EPC 2022	1.1.1	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	2,790.00	$ 12,340.00	$ 34,428,600.00	1,790.00	$ 22,088,600.00	1,308.88	$ 16,151,579.20	84.90	1,047,666.00	1,393.78	17,199,245.20	396.22	4,889,354.80
			2	DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE		0.00												
ICCU 2022	1.1 (201 P) VIAS	C	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.2	C	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	1,083.20	$ 84,930.00	$ 91,996,176.00	833.20	$ 70,763,676.00	571.62	$ 48,547,686.60	59.60	5,061,828.00	631.22	53,609,514.60	201.98	17,154,161.40
EPC 2022	2.1.3	C	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.4	C	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	2.1.5	C	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3	IMPACTO URBANO		0.00												
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	2,290.00	$ 43,170.00	$ 98,859,300.00	1,790.00	$ 77,274,300.00	1,308.28	$ 56,478,447.60	84.90	3,665,133.00	1,393.18	60,143,580.60	396.82	17,130,719.40
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE		0.00												
ICCU 2022	2.3	C	4.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 9,830.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	4.1.1	C	4.1.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	3,022.36	$ 46,480.00	$ 140,479,292.80	1,522.36	$ 70,759,292.80	1,043.17	$ 48,486,516.37		-	1,043.17	48,486,516.37	479.19	22,272,776.43
ICCU 2022	2.10	C	4.1.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	973.19	$ 70,900.00	$ 68,999,171.00	837.00	$ 59,343,300.00	837.00	$ 59,343,300.00		-	837.00	59,343,300.00	-	-
			4.2	EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO		0.00												
ICCU 2022	2.2	C	4.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 38,060.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD		0.00												
ICCU 2022	2.1	C	4.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 10,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.4	ENTIBADOS		0.00												
ICCU 2022	2.2	C	4.4.	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN	M2	0.00	$	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00						

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

000095

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			1	MADERA)			30,270.00				-				-	-	-	-
EPC 2024	4.5.4	NP 1	4.4.2	ENTIBADO TIPO 3 (METALICO)	M2	4,189.21	$ 45,405.00	$ 190,211,080.05	4,402.60	$ 199,900,053.00	3,953.78	$ 179,521,380.90	448.82	20,378,672.10	4,402.60	199,900,053.00	-	-
			5	RELLENOS		0.00												
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	5.1.2	C	5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	4,352.74	$ 163,000.00	$ 709,496,620.00	3,352.74	$ 546,496,620.00	2,696.29	$ 439,821,586.46	116.97	19,066,110.00	2,815.26	458,887,696.46	537.48	87,608,923.54
ICCU 2022	3.3 (330.1) VIAS	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	5.1.6	C	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP 1	5.6	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	16.9 CONSTRUCCION	C	5.7	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	643.88	$ 155,670.00	$ 100,232,799.60	662.80	$ 103,178,076.00	624.52	$ 97,219,776.82	38.08	5,927,913.60	662.60	103,147,690.42	0.20	30,385.58
ICCU 2022	2.9 URBANISMO	C	5.8	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	538.76	$ 158,310.00	$ 85,291,095.60	465.00	$ 73,614,150.00	464.83	$ 73,587,237.30		-	464.83	73,587,237.30	0.17	26,912.70
			6	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES		0.00												
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	166,321.18	$ 1,440.00	$ 239,502,496.90	131,321.18	$ 189,102,499.20	104,917.65	$ 151,081,416.79	3,695.79	5,609,937.60	108,813.44	156,691,354.39	22,507.74	32,411,144.81
			7	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO		0.00												
EPC 2022	8.1.3	C	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	1,518.00	$ 4,150.00	$ 6,299,700.00	1,118.00	$ 4,639,700.00	812.46	$ 3,371,709.00	84.90	352,335.00	897.36	3,724,044.00	220.64	915,656.00
EPC 2022	8.1.4	C	7.2	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	144.00	$ 4,230.00	$ 609,120.00	144.00	$ 609,120.00	137.83	$ 583,020.90		-	137.83	583,020.90	6.17	26,099.10
EPC 2022	8.1.5	C	7.3	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	444.00	$ 4,950.00	$ 2,197,800.00	444.00	$ 2,197,800.00	264.69	$ 1,310,215.50		-	264.69	1,310,215.50	179.31	887,584.50
EPC 2024	8.1.2	NP 1	7.4	INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM (6")	ML	678.00	$ 4,075.00	$ 2,762,850.00	678.00	$ 2,762,850.00	220.60	$ 898,945.00		-	220.60	898,945.00	457.40	1,863,905.00
			7.2	INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC ALCANTARILLADO		0.00												

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

960000

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2022	7.4.7	C	7.2	INTALACION SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UND	0.00	$ 14,080.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8	OTROS		0.00												
ICCU 2022	4.2 URBANISMO	C	8.1.1	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	0.00	$ 773,060.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	8.3.11	NP 1	8.1.2	SECCION CILINDRICA DE POZO H=0,5M D=1,2M (PREFABRICADO)	UND	151.00	$ 533,544.00	$ 80,565,144.00	151.00	$ 80,565,144.00	91.50	$ 48,819,276.00	10.00	5,335,440.00	101.50	54,154,716.00	49.50	26,410,428.00
ICCU 2022	4.1 URBANISMO	C	8.1.2	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	40.00	$ 1,012,840.00	$ 40,513,600.00	30.00	$ 30,385,200.00	22.00	$ 22,282,480.00	2.00	2,025,680.00	24.00	24,308,160.00	6.00	6,077,040.00
ICCU 2022	4.3 URBANISMO	C	8.1.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	40.00	$ 932,160.00	$ 37,286,400.00	30.00	$ 27,984,800.00	22.00	$ 20,507,520.00	4.00	3,728,640.00	26.00	24,236,160.00	4.00	3,728,640.00
ICCU 2022	3.6	C	8.1.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	0.00	$ 411,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2024	8.4.1	NP 1	8.1.5	CAMARA DE CAIDA D=6" HASTA 1,5M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, CODO, YEE)	ML	13.50	$ 851,235.00	$ 11,491,672.50	13.50	$ 11,491,672.50	-	$ 0.00			-	-	13.50	11,491,672.50
EPC 2022	7.23.5	C	8.1.6	CONSTRUCCION CAJA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CNCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UND	10.00	$ 720,740.00	$ 7,207,400.00	10.00	$ 7,207,400.00	2.00	$ 1,441,480.00		-	2.00	1,441,480.00	8.00	5,765,920.00
APU	E-5	NP 1	8.1.7	ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO POR SISTEMA WELL-POINT O SIMILAR	DÍA	247.00	$ 325,122.00	$ 80,305,134.00	247.00	$ 80,305,134.00	217.00	$ 70,551,474.00	22.00	7,152,684.00	239.00	77,704,158.00	8.00	2,600,976.00
			9	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS		0.00												
ICCU 2022	1.41 CONSTRUCCION	C	1.1	TRAZADO, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	0.00	$ 11,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	16.2	C	1.3	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1,850.00	$ 19,380.00	$ 35,853,000.00	1,660.00	$ 32,170,800.00	1,650.21	$ 31,981,069.80		$ 0.00	1,650.21	31,981,069.80	9.79	189,730.20
	APU	C	1.4	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EXISTENTE	ML	0.00	$ 5,530.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	1.2 VIAS	C	1.6	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 60,750.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	1.21 CONSTRUCCION	C	1.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	0.00	$ 51,570.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	1.8	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.53 VIAS	C	1.9	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0.00	$ 95,050.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.47 VIAS	C	1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	0.00	$ 19,710.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	5.15	C	1.11	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	0.00	$ 113,580.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	1.12	SUBBASE GRANULAR	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.3 (330.1) VIAS	C	1.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	4.13	C	1.14	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	0.00	$ 165,960.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.22	C	1.15	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	0.00	$ 138,080.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	6.1	C	1.16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0.00	$ 940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.5 VIAS	C	1.17	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	0.00	$ 4,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.10 VIAS	C	1.18	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	5.6 VIAS	C	1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	0.00	$ 15,060.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	7.5 URBANISMO	C	1.20	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	0.00	$ 263,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	5.2 VIAS	C	1.21	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	0.00	$ 48,630.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	5.1	C	1.22	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	0.00	$ 4,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	1.8 CONSTRUCCION	C	1.23	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	0.00	$ 25,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			10	CONEXIONES DOMICILIARIAS		0.00												

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

000090

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2024	*8.6.1*	*NP 1*	10.1	CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 8" X 6". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS CON LOS ADITAMENTOS DE INSTALACION LONGITUD PROMEDIO 4M	UND	80.00	$ 573,212.00	$ 45,856,960.00	60.00	$ 34,392,720.00	15.00	$ 8,598,180.00		-	15.00	8,598,180.00	45.00	25,794,540.00
EPC 2024	*8.5.2*	*NP 1*	10.2	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION DE 0.80 M X 0.80M BASE EN CONCRETO 21MPA (3000PSI). MUROS EN MAMPOSTERIA MARCO Y TAPA EN ANGULO METALICO Y VARILLA CORRUGADA, CONCRETO 21MPA (3000PSI) (INCLUYE CAÑUELA)	UND	100.00	$ 627,114.00	$ 62,711,400.00	70.00	$ 43,897,980.00	25.00	$ 15,677,850.00		-	25.00	15,677,850.00	45.00	28,220,130.00
				TOTAL OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA PARCELAS, GLOBO 1		-		**$ 2,173,156,812.45**		**$ 1,771,110,887.50**		**$ 1,396,262,148.25**		**$ 79,352,039.30**		**$ 1,475,614,187.54**		**$ 295,496,699.96**
				OBRAS CIVILES IMPULSION CULEBRERA														
			1	**OBRAS PRELIMINARES**		0.00												
EPC 2022	1.1.1	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	2,730.00	$ 12,340.00	$ 33,688,200.00	2,730.00	$ 33,688,200.00	2,395.00	$ 29,554,300.00		-	2,395.00	29,554,300.00	335.00	4,133,900.00
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**		0.00												
EPC 2024	2.1.6	NP 1	2.1	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0,20M APILE A 15M	M2	3,650.00	$ 11,024.00	$ 40,237,600.00	3,650.00	$ 40,237,600.00	3,627.50	$ 39,989,560.00		-	3,627.50	39,989,560.00	22.50	248,040.00
			3	**IMPACTO URBANO**		0.00												
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	1,680.00	$ 43,170.00	$ 72,525,600.00	1,680.00	$ 72,525,600.00	1,530.50	$ 66,071,685.00		-	1,530.50	66,071,685.00	149.50	6,453,915.00
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	**EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE**		0.00												
EPC 2022	4.1.1.	C	4.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	2,440.00	$ 46,480.00	$ 113,411,200.00	2,290.00	$ 106,439,200.00	1,724.35	$ 80,147,788.00		-	1,724.35	80,147,788.00	565.65	26,291,412.00
			5	**RELLENOS**		0.00												
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP 1	5.2	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	-	-	-	-
			6	**CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**		0.00												

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

660000

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/ KM	63,400.00	$ 1,440.00	$ 91,296,000.00	63,400.00	$ 91,296,000.00	53,899.56	$ 77,615,366.40		-	53,899.56	77,615,366.40	9,500.44	13,680,633.60
			7	**INSTALACIÓN TUBERIA POLIETILENO**		0.00												
EPC 2024	7.5.6	NP 1	7.1	INSTALACIÓN TUBERIA POLIETILENO 160MM PN10 PE100 (6")	ML	2,480.00	$ 22,915.00	$ 56,829,200.00	2,480.00	$ 56,829,200.00	2,089.00	$ 47,869,435.00		-	2,089.00	47,869,435.00	391.00	8,959,765.00
EPC 2024	7.6.6	NP 1	7.2	INSTALACIÓN ACCESORIO POLIETILENO 160MM (6")	UND	21.00	$ 60,105.00	$ 1,262,205.00	21.00	$ 1,262,205.00	7.00	$ 420,735.00		-	7.00	420,735.00	14.00	841,470.00
			8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS**		0.00												
EPC 2024	7.12.4	NP 1	8.1	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=6"	UND	1.00	$ 3,033,892.00	$ 3,033,892.00	1.00	$ 3,033,892.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	3,033,892.00
APU	E-3	NP 1	8.2	INSTALACION VENTOSA DOBLE ACCION, NORMA ISO PN 10 Y PN 16, POR FUERA DE LA LINEA DE CONDUCCION, D = 25 MM (1")	UND	3.00	$ 50,463.00	$ 151,389.00	3.00	$ 151,389.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	151,389.00
			9	**CONSTRUCCION DE CAJA PARA VENTOSA**		0.00												
EPC 2022	7.23.4	C	9.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UND	5.00	$ 425,730.00	$ 2,128,650.00	5.00	$ 2,128,650.00	-	$ 0.00			-	-	5.00	2,128,650.00
			10	**CONSTRUCCION DE ANCLAJES DE TUBERIA CON ATRAQUES EN CONCRETO**		0.00												
EPC 2022	9.2.6	C	10.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS (Atraques)	M3	10.00	$ 674,100.00	$ 6,741,000.00	10.00	$ 6,741,000.00	-	$ 0.00			-	-	10.00	6,741,000.00
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	10.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	645.00	$ 8,260.00	$ 5,327,700.00	345.00	$ 2,849,700.00	-	$ 0.00			-	-	345.00	2,849,700.00
			11	**ESTRUCTURA PARA PASO AEREO DE TUBERIA**		0.00												
APU	E-4	NP 1	11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 250MM PARA CAMISA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 160 MM A 200MM	ML	30.00	$ 566,575.00	$ 16,997,250.00	30.00	$ 16,997,250.00	3.00	$ 1,699,725.00		-	3.00	1,699,725.00	27.00	15,297,525.00
				TOTAL OBRA CIVIL OBRAS CIVILES IMPULSION CULEBRERA		-		**$ 443,629,886.00**		**$ 434,179,886.00**		**$ 343,368,594.40**		**$ 0.00**		**$ 343,368,594.40**		**$ 99,811,291.60**
				ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL - EBAR CULEBRERA														
			1	OBRA CIVIL - CONSTRUCCION ESTACIÓN DE BOMBEO		0.00												
			1.1	**EXCAVACIONES Y ENTIBADOS**		0.00												
EPC 2022	4.1.1.	C	1.1.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	453.68	$ 46,460.00	$ 21,087,046.40	453.68	$ 21,087,046.40	-	$ 0.00			-	-	453.68	21,087,046.40
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	1.1.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/ KM	4,536.80	$ 1,440.00	$ 6,532,992.00	4,536.80	$ 6,532,992.00	-	$ 0.00			-	-	4,536.80	6,532,992.00
EPC 2024	4.5.4	NP 1	1.1.3	ENTIBADO TIPO 3 (METALICO)	M2	48.00	$ 45,405.00	$ 2,179,440.00	48.00	$ 2,179,440.00	-	$ 0.00			-	-	48.00	2,179,440.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorcio interacueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			1.2	**RELLENOS**		0.00												
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP 1	1.2.1	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	624.00	$ 197,698.00	$ 123,363,552.00	624.00	$ 123,363,552.00	-	$ 0.00			-	-	624.00	123,363,552.00
EPC 2024	5.3.1	NP 1	1.2.2	ENROCADO DE PROTECCION (PIEDRA Y CONCRETO DE 17.2MPA (2500PSI))	M3	18.50	$ 729,915.00	$ 13,503,427.50	18.50	$ 13,503,427.50	-	$ 0.00			-	-	18.50	13,503,427.50
APU	E-5	NP 1	1.2.3	ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO POR SISTEMA WELL-POINT O SIMILAR	DÍA	30.00	$ 325,122.00	$ 9,753,660.00	30.00	$ 9,753,660.00	-	$ 0.00			-	-	30.00	9,753,660.00
			1.3	**CONCRETO, MORTEROS Y ADITIVOS ESPECIALES**		0.00												
APU	E-6	NP 1	1.3.1	RECUBRIMIENTO EPOXICO PROTECCION CONCRETO CONTRA AGENTES QUIMICOS PRODUCTO DE AGUAS RESIDUALES. Sika Guard 63N o similar según planos y especificaciones de diseño.	M2	110.89	$ 397,149.00	$ 44,039,852.61	110.89	$ 44,039,852.61	-	$ 0.00			-	-	110.89	44,039,852.61
			2	**CIMENTACION POZO HUMEDO**		0.00												
			2.1	**EXCAVACIONES Y ENTIBADOS**		0.00												
ICCU 2022	2.10 VIAS	C	2.1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	69.00	$ 70,900.00	$ 4,892,100.00	69.00	$ 4,892,100.00	-	$ 0.00			-	-	69.00	4,892,100.00
			2.2	**LOSA DE FONDO**														
EPC 2024	9.2.13	NP 1	2.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	3.20	$ 833,469.00	$ 2,667,164.80	3.20	$ 2,667,164.80	-	$ 0.00			-	-	3.20	2,667,164.80
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	2.2.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	434.00	$ 8,260.00	$ 3,584,840.00	434.00	$ 3,584,840.00	-	$ 0.00			-	-	434.00	3,584,840.00
			2.3	**MUROS EN CONCRETO 4000PSI E=40CM**		0.00												
EPC 2024	9.2.17	NP 1	2.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS	M3	15.30	$ 939,405.00	$ 14,372,896.50	15.30	$ 14,372,896.50	-	$ 0.00			-	-	15.30	14,372,896.50
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	2.3.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2,280.00	$ 8,260.00	$ 18,832,800.00	2,280.00	$ 18,832,800.00	-	$ 0.00			-	-	2,280.00	18,832,800.00
			2.4	**LOSA DE TAPA DE TANQUE**		0.00												
EPC 2024	9.2.15	NP 1	2.4.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA AEREA	M3	7.20	$ 944,166.00	$ 6,797,995.20	7.20	$ 6,797,995.20	-	$ 0.00			-	-	7.20	6,797,995.20
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	2.4.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	236.00	$ 8,260.00	$ 1,949,360.00	236.00	$ 1,949,360.00	-	$ 0.00			-	-	236.00	1,949,360.00

160099

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			2.5	PILOTAJE		0.00												
ICCU 2024	2.12 CONSTRUCCION	NP 1	2.5.1	PILOTE PRE EXCAVADO D=40CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	ML	120.00	$ 309,621.00	$ 37,154,520.00	120.00	$ 37,154,520.00	-	$ 0.00			-	-	120.00	37,154,520.00
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	2.5.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1,368.00	$ 8,260.00	$ 11,299,680.00	1,368.00	$ 11,299,680.00	-	$ 0.00			-	-	1,368.00	11,299,680.00
			3	OBRAS BY PASS Y CABEZAL DESCOLE		0.00												
			3.1	EXCAVACIONES Y ENTIBADOS		0.00												
EPC 2022	4.1.1.	C	3.1.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	360.00	$ 46,480.00	$ 16,732,800.00	360.00	$ 16,732,800.00	-	$ 0.00			-	-	360.00	16,732,800.00
EPC 2024	4.5.4	NP 1	3.1.2	ENTIBADO TIPO 3 (METALICO)	M2	640.00	$ 45,405.00	$ 29,059,200.00	640.00	$ 29,059,200.00	-	$ 0.00			-	-	640.00	29,059,200.00
			3.2	INSTALACION DE TUBERIAS		0.00												
EPC 2022	8.1.4	C	3.2.1	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	80.00	$ 4,230.00	$ 338,400.00	80.00	$ 338,400.00	-	$ 0.00			-	-	80.00	338,400.00
			3.3	CIMENTACIÓN DE TUBERÍA		0.00												
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP 1	3.3.1	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	24.07	$ 197,698.00	$ 4,758,590.86	24.07	$ 4,758,590.86	-	$ 0.00			-	-	24.07	4,758,590.86
			3.4	RELLENOS		0.00												
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	3.4.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	112.00	$ 23,110.00	$ 2,588,320.00	112.00	$ 2,588,320.00	-	$ 0.00			-	-	112.00	2,588,320.00
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP 1	3.4.2	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	56.00	$ 197,698.00	$ 11,071,088.00	56.00	$ 11,071,088.00	-	$ 0.00			-	-	56.00	11,071,088.00
			3.5	ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO		0.00												
EPC 2022	9.1.8	C	3.5.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.20	$ 511,140.00	$ 102,228.00	0.20	$ 102,228.00	-	$ 0.00			-	-	0.20	102,228.00
EPC 2024	9.3.19	NP 1	3.5.2	CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO DE 31 MPA (4500 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	5.00	$ 873,096.00	$ 4,365,480.00	5.00	$ 4,365,480.00	-	$ 0.00			-	-	5.00	4,365,480.00
			3.6	ACERO DE REFUERZO		0.00												

760000

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	3.6.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	829.72	$ 8,260.00	$ 6,853,487.20	829.72	$ 6,853,487.20	-	$ 0.00			-	-	829.72	6,853,487.20
			3.7	**CONSTRUCCION POZOS INSPECCION DE CONCRETO**		0.00												
ICCU 2022	4.2 URBANISMO	C	3.7.1	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	24.00	$ 773,060.00	$ 18,553,440.00	24.00	$ 18,553,440.00	-	$ 0.00			-	-	24.00	18,553,440.00
ICCU 2022	4.1 URBANISMO	C	3.7.2	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	7.00	$ 1,012,840.00	$ 7,089,880.00	7.00	$ 7,089,880.00	-	$ 0.00			-	-	7.00	7,089,880.00
ICCU 2022	4.3 URBANISMO	C	3.7.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	7.00	$ 932,160.00	$ 6,525,120.00	7.00	$ 6,525,120.00	-	$ 0.00			-	-	7.00	6,525,120.00
			4	**OBRA CIVIL - CAJA DE VALVULA**		0.00												
			4.1	**EXCAVACIONES**		0.00												
EPC 2022	4.1.1.	C	4.1.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	11.27	$ 46,480.00	$ 523,829.60	11.27	$ 523,829.60	-	$ 0.00			-	-	11.27	523,829.60
ICCU 2022	2.10 VIAS	C	4.1.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20.39	$ 70,900.00	$ 1,445,651.00	20.39	$ 1,445,651.00	-	$ 0.00			-	-	20.39	1,445,651.00
			4.2	**LOSA DE FONDO**		0.00												
EPC 2024	9.2.13	NP 1	4.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	1.47	$ 833,489.00	$ 1,225,228.83	1.47	$ 1,225,228.83	-	$ 0.00			-	-	1.47	1,225,228.83
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	4.2.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	341.77	$ 8,260.00	$ 2,823,020.20	341.77	$ 2,823,020.20	-	$ 0.00			-	-	341.77	2,823,020.20
			4.3	**LOSA TAPA**		0.00												
EPC 2024	9.2.16	NP 1	4.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI) PARA PLACA AEREA (Vigas)	M3	0.80	$ 883,400.00	$ 706,720.00	0.80	$ 706,720.00	-	$ 0.00			-	-	0.80	706,720.00
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	4.3.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	155.98	$ 8,260.00	$ 1,288,394.80	155.98	$ 1,288,394.80	-	$ 0.00			-	-	155.98	1,288,394.80
			4.4	**MUROS EN CONCRETO 4000 PSI E=0,4M**		0.00												
EPC 2024	9.2.18	NP 1	4.4.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27.6 MPA (4000PSI), PARA MUROS	M3	3.63	$ 878,639.00	$ 3,189,459.57	3.63	$ 3,189,459.57	-	$ 0.00			-	-	3.63	3,189,459.57

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

660003

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	4.4.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	871.03	$ 8,260.00	$ 7,194,707.80	871.03	$ 7,194,707.80	-	$ 0.00			-	-	871.03	7,194,707.80
			4.5	**VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 4000 PSI**		0.00												
EPC 2024	9.2.14	NP 1	4.5.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27.4 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO (Viga Amarre Losa 0,2x0,2m)	M3	0.12	$ 692,361.00	$ 83,083.32	0.12	$ 83,083.32	-	$ 0.00			-	-	0.12	83,083.32
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	4.5.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	871.03	$ 8,260.00	$ 7,194,707.80	871.03	$ 7,194,707.80	-	$ 0.00			-	-	871.03	7,194,707.80
			5	**CIMENTACION CAJA DE TOLVA**		0.00												
			5.1	**EXCAVACIONES Y ENTIBADOS**		0.00												
ICCU 2022	2.10 VIAS	C	5.1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	94.00	$ 70,900.00	$ 6,664,600.00	94.00	$ 6,664,600.00	-	$ 0.00			-	-	94.00	6,664,600.00
			5.2	**LOSA DE FONDO**		0.00												
EPC 2024	9.2.13	NP 1	5.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	4.00	$ 833,489.00	$ 3,333,956.00	4.00	$ 3,333,956.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	3,333,956.00
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	5.2.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	548.00	$ 8,260.00	$ 4,526,480.00	548.00	$ 4,526,480.00	-	$ 0.00			-	-	548.00	4,526,480.00
			5.3	**MUROS EN CONCRETO 4000PSI E=40CM**		0.00												
EPC 2024	9.2.17	NP 1	5.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS	M3	25.50	$ 939,405.00	$ 23,954,827.50	25.50	$ 23,954,827.50	-	$ 0.00			-	-	25.50	23,954,827.50
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	5.3.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	3,899.00	$ 8,260.00	$ 32,205,740.00	3,899.00	$ 32,205,740.00	-	$ 0.00			-	-	3,899.00	32,205,740.00
			5.4	**LOSA DE TAPA DE TANQUE**		0.00												
EPC 2024	9.2.15	NP 1	5.4.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA AEREA	M3	4.20	$ 944,166.00	$ 3,965,497.20	4.20	$ 3,965,497.20	-	$ 0.00			-	-	4.20	3,965,497.20
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	5.4.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	248.00	$ 8,260.00	$ 2,048,480.00	248.00	$ 2,048,480.00	-	$ 0.00			-	-	248.00	2,048,480.00
			5.5	**PILOTAJE**		0.00												

460004

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorcio interacueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2024	2.12 CONSTRUCCION	NP 1	5.5.1	PILOTE PRE EXCAVADO D=40CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	ML	240.00	$ 309,621.00	$ 74,309,040.00	240.00	$ 74,309,040.00	-	$ 0.00			-	-	240.00	74,309,040.00
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	5.5.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2,736.00	$ 8,260.00	$ 22,599,360.00	2,736.00	$ 22,599,360.00	-	$ 0.00			-	-	2,736.00	22,599,360.00
			6	**OBRA CIVIL - ELEMENTOS DE ESTACIÓN DE BOMBEO**		0.00												
			6.1	**OBRAS VARIAS**		0.00												
APU	E-7	NP 1	6.1.1	CONSTRUCCION E INSTALACION MULTIPLE DE IMPULSION EN HD PARA 2 BOMBAS SUMERGIBLES. Incluye instalación de niples de 100 mm en HD, pasamuros de Ø100 en HD, 2 yee de Ø150mm x 150 mm x 100 mm en HD, 2 codos de HD Ø100 x 90°, 2 codos de HD Ø100 x 45°, 2 valvulas de guillotina HD BxB Ø100, 2 valvulas de retención HD BxB Ø100, 2 uniones de desmontaje Ø100. Incluye Tornilleria Gr2 Empaquetarduras en EPDM.	Un	1.00	$ 4,252,322.00	$ 4,252,322.00	1.00	$ 4,252,322.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	4,252,322.00
APU	E-8	NP 1	6.1.2	INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE. Punto de operación 12,58 L/Seg, H= 36,44 mca, (1 equipo trabajando y uno en stand by).	Un	2.00	$ 1,424,608.00	$ 2,849,216.00	2.00	$ 2,849,216.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	2,849,216.00
APU	E-12	NP 1	6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION CANASTA DE CRIBADO FINO. Platinas de acero inoxidable 316L de 2-1/2x3/8" @ 0.03m de 1.70 x 1.20.	Un	2.00	$ 1,049,336.00	$ 2,098,672.00	2.00	$ 2,098,672.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	2,098,672.00
APU	E-13	NP 1	6.1.4	ESCALERA POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRA PRFV H=3.5 M ANCHO ESCALON 0.7 M. Incluye: linea de vida vertical con calbes en acero inoxidable y acorde a la resolución 1409 de 2012 emitida por el Ministerio de trabajo o norma que la remplace o sustituya(según planos)	UN	1.00	$ 3,157,682.00	$ 3,157,682.00	1.00	$ 3,157,682.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	3,157,682.00
APU	E-14	NP 1	6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS EN LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADA EN ACERO. Para acceso a camara de cribado, Pozo Húmedo, caja de valvulas.	M2	13.50	$ 310,249.00	$ 4,188,361.50	13.50	$ 4,188,361.50	-	$ 0.00			-	-	13.50	4,188,361.50
APU	E-15	NP 1	6.1.6	SUMNISTRO E INSTALACION CANASTA EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.0 X 1.0 X .064 M REFORZADA EN ACERO. Incluye 2 barras guías en acero d=3" x 3.5 m c/u, cadena de izaje en acero inoxidable de 4 m, ojal de agarre en acero y todo lo requerido para para su correcto funcionamiento.	UND	2.00	$ 2,563,218.00	$ 5,126,436.00	2.00	$ 5,126,436.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	5,126,436.00

960000

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorcio interacueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
APU	E-16	NP 1	6.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTICO MOVIL EN TUBERIA Y LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CON DIFERENCIAL DE 1 TON. Diferencial o polipasto con capacidad de 1 Ton, para izaje de canasta de limpieza y equipos de bombeo.	Un	1.00	$ 1,395,541.00	$ 1,395,541.00	1.00	$ 1,395,541.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	1,395,541.00
EPC 2024	10.7.5	NP 1	6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN Ø1-1/2" + 4 UN TUBO HORIZONTAL DE 1-1/2" EN TUBO GALVANIZADO AGUA 1-1/2" - 3MM, REFUERZO VERTICAL EN ANGULO DOBLE DE 2 X 1/8" CADA A,50 - ACABADO EN ESMALTE. H=1.10M INSTALADA	m	5.00	$ 247,804.00	$ 1,239,020.00	5.00	$ 1,239,020.00	-	$ 0.00			-	-	5.00	1,239,020.00
APU	E-17	NP 1	6.1.9	CAPACITACION PUESTA EN MARCHA EQUIPOS.	mes	1.00	$ 10,126,000.00	$ 10,126,000.00	1.00	$ 10,126,000.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	10,126,000.00
			6.2	ACCESORIOS HIDRAULICOS		0.00												
EPC 2024	7.16.3	NP 1	6.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE RETENCION DE 4"	UND	2.00	$ 827,857.00	$ 1,655,714.00	2.00	$ 1,655,714.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	1,655,714.00
EPC 2024	7.15.1	NP 1	6.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE 4" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES. Valvula de guillotina HD, 100 mm Brida x Brida ISO PN10	UND	2.00	$ 6,142,860.00	$ 12,285,720.00	2.00	$ 12,285,720.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	12,285,720.00
EPC 2024	7.15.4	NP 1	6.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELO DE BRONCE DE 10" VASTAGO DE 1 M. INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y REUDA DE MANEJO O VOLANTES. (Tipo Guillotina)	UND	1.00	$ 9,163,279.00	$ 9,163,279.00	1.00	$ 9,163,279.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	9,163,279.00
			6.3	ELEMENTOS VARIOS		0.00												
APU	E-18	NP 1	6.3.1	INSTALACION SISTEMA DE DESODORIZACION MEDIANTE CARBON ACTIVADO IMPREGNADO. Torre, conductos y equipo extractor fabricados en Poliester con Fibra de Vidrio PRFV.(Alimentación 230-440 VAC).	un	1.00	$ 150,214,905.00	$ 150,214,905.00	1.00	$ 150,214,905.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	150,214,905.00
			7	OBRA CIVIL - ARQUITECTURA CUARTO ELECTRICO		0.00												
			7.1	OBRAS VARIAS		0.00												
ICCU 2024	8.11 CONSTRUCCION	NP 1	7.1.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	2.00	$ 899,332.00	$ 1,798,664.00	2.00	$ 1,798,664.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	1,798,664.00

960000

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2024	7.35 CONSTRUCCION	NP 1	7.1.2	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	44.53	$ 47,031.00	$ 2,094,290.43	44.53	$ 2,094,290.43	-	$ 0.00			-	-	44.53	2,094,290.43
			7.2	PUERTAS Y VENTANAS		0.00												
EPC 2024	10.7.7	NP 1	7.2.2	MARCO METALICO EN LAMINAS COLD ROLLED CALIBRE 18 PARA PUERTA SENCILLA, DESARROLLO 0.25, INLCUYE FIJACIONES, ANTICORROSIVO, BISAGRAS Y ACCESORIOS	UN	4.00	$ 237,436.00	$ 949,744.00	4.00	$ 949,744.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	949,744.00
EPC 2024	10.7.8	NP 1	7.2.3	PUERTA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, INLCUYE FIJACIONES, ANTICORROSIVO Y ACCESORIOS	M2	8.60	$ 391,288.00	$ 3,365,076.80	8.60	$ 3,365,076.80	-	$ 0.00			-	-	8.60	3,365,076.80
ICCU 2024	10.19 CONSTRUCCION	NP 1	7.2.4	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	2.00	$ 367,828.00	$ 735,656.00	2.00	$ 735,656.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	735,656.00
			7.3	ADECUACION BAÑO		0.00												
ICCU 2024	17.5 CONSTRUCCION	NP 1	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERIA)	UN	1.00	$ 270,004.00	$ 270,004.00	1.00	$ 270,004.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	270,004.00
ICCU 2024	17.1 CONSTRUCCION	NP 1	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	1.00	$ 407,160.00	$ 407,160.00	1.00	$ 407,160.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	407,160.00
ICCU 2024	14.1 CONSTRUCCION	NP 1	7.3.3	BALDOSA CERAMICA PISO 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	28.20	$ 81,086.00	$ 2,286,625.20	28.20	$ 2,286,625.20	-	$ 0.00			-	-	28.20	2,286,625.20
ICCU 2024	11.16 CONSTRUCCION	NP 1	7.3.5	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	2.00	$ 96,379.00	$ 192,758.00	2.00	$ 192,758.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	192,758.00
ICCU 2024	11.21 CONSTRUCCION	NP 1	7.3.6	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	2.00	$ 130,708.00	$ 261,416.00	2.00	$ 261,416.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	261,416.00
ICCU 2024	18.23 CONSTRUCCION	NP 1	7.3.7	PINTURA VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	20.00	$ 10,802.00	$ 216,040.00	20.00	$ 216,040.00	-	$ 0.00			-	-	20.00	216,040.00

160097

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2024	6.17 CONSTRUCCION	NP 1	7.3.8	PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=1,5CM	M2	20.00	$ 26,850.00	$ 537,000.00	20.00	$ 537,000.00	-	$ 0.00			-	-	20.00	537,000.00
			8	**OBRA CIVIL - ESTRUCTURA CUARTO ELECTRICO**		0.00												
			8.1	**EXCAVACIONES**		0.00												
EPC 2022	*4.1.1.*	C	8.1.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	108.27	$ 46,480.00	$ 5,032,389.60	108.27	$ 5,032,389.60	-	$ 0.00			-	-	108.27	5,032,389.60
			8.2	**RELLENOS**		0.00												
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP 1	8.2.1	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	109.46	$ 197,698.00	$ 21,640,023.08	109.46	$ 21,640,023.08	-	$ 0.00			-	-	109.46	21,640,023.08
			8.3	**CIMENTACIONES**		0.00												
EPC 2024	*9.2.14*	NP 1	8.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27.4 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO (Zapatas)	M3	22.09	$ 692,361.00	$ 15,294,254.49	22.09	$ 15,294,254.49	-	$ 0.00			-	-	22.09	15,294,254.49
ICCU 2022	*4.22 CONSTRUCCION*	C	8.3.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1,561.80	$ 8,260.00	$ 12,900,468.00	1,561.80	$ 12,900,468.00	-	$ 0.00			-	-	1,561.80	12,900,468.00
			8.4	**ESTRUCTURA DE CONCRETO**		0.00												
EPC 2024	*9.2.16*	NP 1	8.4.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI) PARA PLACA AEREA (Vigas)	M3	8.76	$ 883,400.00	$ 7,738,584.00	8.76	$ 7,738,584.00	-	$ 0.00			-	-	8.76	7,738,584.00
EPC 2024	*9.2.6*	C	8.4.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS (Columnas)	M3	5.66	$ 674,100.00	$ 3,815,406.00	5.66	$ 3,815,406.00	-	$ 0.00			-	-	5.66	3,815,406.00
ICCU 2022	*4.22 CONSTRUCCION*	C	8.4.3	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	3,651.20	$ 8,260.00	$ 30,158,912.00	3,651.20	$ 30,158,912.00	-	$ 0.00			-	-	3,651.20	30,158,912.00
ICCU 2024	*4.5 CONSTRUCCION*	NP 1	8.4.4	ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10CM, CONCRETO 3500 PSI. (Losa Concreto Steel Deck 2" E=10.0-11.0C)	M2	57.68	$ 179,798.00	$ 10,370,748.64	57.68	$ 10,370,748.64	-	$ 0.00			-	-	57.68	10,370,748.64
ICCU 2024	*4.23 CONSTRUCCION*	NP 1	8.4.5	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	263.70	$ 12,520.00	$ 3,301,524.00	263.70	$ 3,301,524.00	-	$ 0.00			-	-	263.70	3,301,524.00
			9	**OBRA CIVIL - TANQUE DE COMBUSTIBLE CIMENTACION LOSA**		0.00												
			9.1	**CONSTRUCCION LOSA DE CIMENTACION**		0.00												

660000

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los Items o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2024	9.2.14	NP 1	9.1.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27.4 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	1.77	$ 692,361.00	$ 1,225,478.97	1.77	$ 1,225,478.97	-	$ 0.00			-	-	1.77	1,225,478.97
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	9.1.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	213.25	$ 8,280.00	$ 1,761,445.00	213.25	$ 1,761,445.00	-	$ 0.00			-	-	213.25	1,761,445.00
			9.2	CONSTRUCCION MURO DE CONCRETO		0.00												
EPC 2024	9.2.18	NP 1	9.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27.6 MPA (4000PSI), PARA MUROS	M3	0.39	$ 878,639.00	$ 342,669.21	0.39	$ 342,669.21	-	$ 0.00			-	-	0.39	342,669.21
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	9.2.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	83.45	$ 8,280.00	$ 689,297.00	83.45	$ 689,297.00	-	$ 0.00			-	-	83.45	689,297.00
			10	OBRA CIVIL - CERRAMIENTO EBAR		0.00												
			10.1	EXCAVACIONES Y ENTIBADOS		0.00												
EPC 2022	4.1.1.	C	10.1.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	63.56	$ 46,480.00	$ 2,954,268.80	63.56	$ 2,954,268.80	-	$ 0.00			-	-	63.56	2,954,268.80
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	10.1.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	635.60	$ 1,440.00	$ 915,264.00	635.60	$ 915,264.00	-	$ 0.00			-	-	635.60	915,264.00
			10.2	RELLENOS		0.00												
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP 1	10.2.1	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	31.78	$ 197,698.00	$ 6,282,842.44	31.78	$ 6,282,842.44	-	$ 0.00			-	-	31.78	6,282,842.44
EPC 2024	5.3.1	NP 1	10.2.2	ENROCADO DE PROTECCION (PIEDRA Y CONCRETO DE 17.2MPA (2500PSI))	M3	14.00	$ 729,915.00	$ 10,218,810.00	14.00	$ 10,218,810.00	-	$ 0.00			-	-	14.00	10,218,810.00
			10.3	CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS		0.00												
ICCU 2024	5.23 CONSTRUCCION	NP 1	10.3.1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	268.80	$ 137,659.00	$ 37,002,739.20	268.80	$ 37,002,739.20	-	$ 0.00			-	-	268.80	37,002,739.20
			10.4	ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO		0.00												
EPC 2022	9.1.8	C	10.4.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	1.40	$ 511,140.00	$ 715,596.00	1.40	$ 715,596.00	-	$ 0.00			-	-	1.40	715,596.00
			10.5	ESTRUCTURA EN CONCRETO		0.00												
EPC 2022	9.2.6	C	10.5.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS (VIGAS)	M3	12.81	$ 674,100.00	$ 8,635,221.00	12.81	$ 8,635,221.00	-	$ 0.00			-	-	12.81	8,635,221.00
EPC 2022	9.2.12	C	10.5.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	5.60	$ 692,720.00	$ 3,879,232.00	5.60	$ 3,879,232.00	-	$ 0.00			-	-	5.60	3,879,232.00
EPC 2022	9.2.1	C	10.5.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE	M3	9.80	$ 570,020.00	$ 5,586,196.00	9.80	$ 5,586,196.00	-	$ 0.00			-	-	9.80	5,586,196.00

660000

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorcio interacueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				PISO (BASES)														
EPC 2024	9.2.8	NP 1	10.5 .4	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA DE PISO (BASES)	M3	1.75	$ 674,344.00	$ 1,180,102.00	1.75	$ 1,180,102.00	-	$ 0.00			-	-	1.75	1,180,102.00
			10.6	**ACERO DE REFUERZO**		0.00												
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	10.6 .1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	4,761.70	$ 8,260.00	$ 39,331,642.00	4,761.70	$ 39,331,642.00	-	$ 0.00			-	-	4,761.70	39,331,642.00
			10.7	**PUERTAS Y VENTANAS**		0.00												
APU	E-21	NP 1	10.7 .1	SUMINISTRO E INSTALACION PORTON DE ACCESO EN LAMINA Y TUBOS ACERO GALVANIZADO. Tubos acero galvanizado de 2 1/2 " y 1/2 ", con puerta vehicular, sistema de rieles para deslizamiento, guia, topes y cerradura. Incluye puerta peatonal con bisagras, cerraduras. Acabado con pintura tipo esmalte 3 capas: anticorrosivo, base y acabado. (según planos)	UN	1.00	$ 2,856,020.00	$ 2,856,020.00	1.00	$ 2,856,020.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	2,856,020.00
ICCU 2022	1.3 CONSTRUCCION	C	10.7 .2	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	84.00	$ 17,490.00	$ 1,469,160.00	84.00	$ 1,469,160.00	-	$ 0.00			-	-	84.00	1,469,160.00
			11	**ESTRUCTURA - MURO CERRAMIENTO**		0.00												
			11.1	**EXCAVACIONES**		0.00												
EPC 2022	4.1.1	C	11.1 .1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	9.60	$ 48,480.00	$ 446,208.00	9.60	$ 446,208.00	-	$ 0.00			-	-	9.60	446,208.00
			11.2	**CONCRETO PARA ESTRUCTURAS**		0.00												
EPC 2024	9.2.14	NP 1	11.2 .1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27.4 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO (Zapatas)	M3	1.30	$ 692,361.00	$ 900,069.30	1.30	$ 900,069.30	-	$ 0.00			-	-	1.30	900,069.30
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	11.2 .2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	376.15	$ 8,260.00	$ 3,106,999.00	376.15	$ 3,106,999.00	-	$ 0.00			-	-	376.15	3,106,999.00
ICCU 2024	5.23 CONSTRUCCION	NP 1	11.2 .3	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	2.87	$ 137,659.00	$ 395,081.33	2.87	$ 395,081.33	-	$ 0.00			-	-	2.87	395,081.33
EPC 2024	9.2.18	NP 1	11.2 .4	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27.6 MPA (4000PSI), PARA MUROS	M3	0.64	$ 878,639.00	$ 562,328.96	0.64	$ 562,328.96	-	$ 0.00			-	-	0.64	562,328.96
EPC 2022	9.2.6	C	11.2 .5	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS (Columnas)	M3	0.66	$ 674,100.00	$ 444,906.00	0.66	$ 444,906.00	-	$ 0.00			-	-	0.66	444,906.00
EPC 2024	9.2.16	NP 1	11.2 .6	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI) PARA PLACA AEREA (Vigas)	M3	0.47	$ 883,400.00	$ 415,198.00	0.47	$ 415,198.00	-	$ 0.00			-	-	0.47	415,198.00

00000

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			12	**OBRA CIVIL - URBANISMO EBAR**		0.00												
			12.1	**ENROCADO**		0.00												
EPC 2024	5.3.1	NP 1	12.1.1	ENROCADO DE PROTECCION (PIEDRA Y CONCRETO DE 17.2MPA (2500PSI))	M3	116.00	$ 729,915.00	$ 84,670,140.00	116.00	$ 84,670,140.00	-	$ 0.00			-	-	116.00	84,670,140.00
			12.2	**PAVIMENTOS Y OBRAS DE ARTE VIAS INTERNAS**		0.00												
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	12.2.1	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	18.00	$ 163,000.00	$ 2,934,000.00	18.00	$ 2,934,000.00	-	$ 0.00			-	-	18.00	2,934,000.00
			12.3	**RECONSTRUCCION O CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO**		0.00												
ICCU 2022	3.19 VIAS	C	12.3.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	12.00	$ 829,120.00	$ 9,949,440.00	12.00	$ 9,949,440.00	-	$ 0.00			-	-	12.00	9,949,440.00
			12.4	**CONSTRUCCION DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS**		0.00												
EPC 2024	11.2.2	NP 1	12.4.1	ANDEN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) E<=0,12M	M2	25.00	$ 87,344.00	$ 2,183,600.00	25.00	$ 2,183,600.00	-	$ 0.00			-	-	25.00	2,183,600.00
ICCU 2022	5.8 URBANISMO	C	12.4.2	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	25.00	$ 49,910.00	$ 1,247,750.00	25.00	$ 1,247,750.00	-	$ 0.00			-	-	25.00	1,247,750.00
			12.5	**ADECUACION PAISAJISTICA, ESTABLECIMIENTO DE ARBORIZACIÓN Y EMPRADIZACIÓN**		0.00												
ICCU 2024	6.7 VIAS	NP 1	12.5.1	EMPRADIZACION (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	800.00	$ 21,067.00	$ 16,853,600.00	800.00	$ 16,853,600.00	800.00	$ 16,853,600.00		-	800.00	16,853,600.00	-	-
			13	**COMPONENTE ELECTRICO**		0.00												
			13.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN**		0.00												
APU	E-22	NP 1	13.1.1	Estructura MT tipo tangencial Fin de Linea 11400 V - trifasica. Acorde a Norna ENEL CODENSA LA211 al momento de la instalacion.	un	2.00	$ 1,141,992.00	$ 2,283,984.00	2.00	$ 2,283,984.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	2,283,984.00
APU	E-23	NP 1	13.1.2	Estructura MT tipo tangencial Linea 11400 V - trifasica. Acorde a Norna ENEL CODENSA LA202 al momento de la instalacion.	un	2.00	$ 809,814.00	$ 1,619,628.00	2.00	$ 1,619,628.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	1,619,628.00
APU	E-24	NP 1	13.1.3	Estructura MT tipo tangencial Angular 11400 V - trifasica. Acorde a Norna ENEL CODENSA LA203 al momento de la instalacion.	un	1.00	$ 887,417.00	$ 887,417.00	1.00	$ 887,417.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	887,417.00
ICCU 2022	12.24 Construcción	C	13.1.4	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	un	4.00	$ 1,607,678.00	$ 6,430,712.00	4.00	$ 6,430,712.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	6,430,712.00
APU	E-26	NP 1	13.1.5	Cable de aluminio con nucleo de acero AAAC 3X63mm2 ECOLOGICO X 3 lineas - 15 KV	ml	150.00	$ 58,458.00	$ 8,768,700.00	150.00	$ 8,768,700.00	-	$ 0.00			-	-	150.00	8,768,700.00
APU	E-27	NP 1	13.1.6	Retenida primaria directa a tierra completa, acorde a normativa Codensa	un	1.00	$ 237,519.00	$ 237,519.00	1.00	$ 237,519.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	237,519.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

000101

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
APU	E-28	NP 1	13.1 .7	Pararrayos Tipo Polimericos de 12 KV - 10 KA oxidometalicos aterrizados Homologados. (3 unidades para punto de conexión y 3 para instalación de transformedor)	un	6.00	$ 448,164.00	$ 2,688,984.00	6.00	$ 2,688,984.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	2,688,984.00
APU	E-29	NP 1	13.1 .8	Cortacircuitos en acero inoxidable buje largo de 16" de fuga MAC-GRAW 15 KV - 100 A Con sus fusibles dual norma ENEL CONDENSA ET505-CTU 515.	un	6.00	$ 529,765.00	$ 3,178,590.00	6.00	$ 3,178,590.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	3,178,590.00
APU	E-30	NP 1	13.1 .9	Puentes primarios en caliente en cable de Al, incluido conector bimetalico de pistola, etc acorde a normativa ENEL. En punto de conexión	un	3.00	$ 499,768.00	$ 1,499,304.00	3.00	$ 1,499,304.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	1,499,304.00
APU	E-31	NP 1	13.1 .10	Puentes primarios en frio en cable de Cu, incluido conector bimetalico de pistola, etc acorde a normativa ENEL. En punto de conexión	un	3.00	$ 492,210.00	$ 1,476,630.00	3.00	$ 1,476,630.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	1,476,630.00
APU	E-11	NP 1	13.1 .11	Sistema de puesta a tiera SPT completo para 12 mts en aluminio, Aterrizaje cada estructira de MT 13200 V acorde a normativa ENEL CODENSA	un	5.00	$ 480,634.00	$ 2,403,170.00	5.00	$ 2,403,170.00	-	$ 0.00			-	-	5.00	2,403,170.00
APU	E-33	NP 1	13.1 .12	Equipo de Medida directa, norma AE415, incluye caja de medidor norma AE305, bloque de prueba, cableado de señales y demas accesorios. Avalado por ENEL-CONDENSA incluye certificados de calibracion y pruebas.	gl	1.00	$ 2,149,860.00	$ 2,149,860.00	1.00	$ 2,149,860.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	2,149,860.00
APU	E-34	NP 1	13.1 .13	Bajante en tuberia conduit Galvanizada de 2", incluye capacete y accesorios	ml	6.00	$ 79,018.00	$ 474,108.00	6.00	$ 474,108.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	474,108.00
APU	E-35	NP 1	13.1 .14	Tuberia PVC de 2", incluye curvas PVC de 2", excavacion, relleno, compactacion y cinta de señalizacion electrica. Por doble tendido de tubería.	ML	40.00	$ 53,689.00	$ 2,147,560.00	40.00	$ 2,147,560.00	-	$ 0.00			-	-	40.00	2,147,560.00
APU	E-36	NP 1	13.1 .15	Registro de baja tensión tipo condensa norma AE243 con tapa e impermebilizado.	un	4.00	$ 609,536.00	$ 2,438,144.00	4.00	$ 2,438,144.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	2,438,144.00
			13.2	EQUIPOS Y ACCESORIOS BAJA TENSIÓN		0.00												
APU	E-37	NP 1	13.2 .1	Transformador Trifasico en aceite 30 KVA. 11400/440 V,bobina en cobre. Tipo poste convensional	UND	1.00	$ 27,025,341.00	$ 27,025,341.00	1.00	$ 27,025,341.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	27,025,341.00
APU	E-38	NP 1	13.2 .2	Centro de control de motores a 40A - 440 V 60Hz, variador de velocidad, luces de indicación, perillas de manual y automatico, visor de parametros, parada de emergencia, botoneras. Incluye certifcado de producto RETIE. Para dos bombas de 7,5HP.	un	1.00	$ 23,312,100.00	$ 23,312,100.00	1.00	$ 23,312,100.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	23,312,100.00
APU	E-39	NP 1	13.2 .3	Tablero general + transferencia automatica autosoportado de 50A - 440 V 60Hz con contactores trifasicos. Incluye modulo supervisor y protecciones acorde a plano unifilar. Incluye certifcado de producto RETIE. En lamina galvanizada, color RAL 7030, perilla de uso manual y automatico, analizador de redes para visualizacion de parametros, perilla de red, planta. protección de 40 amp para salida a CCM bombas, protección de 20 amp para salida a transformedor seco de 5KVA y protección de 30 amp para salida a eliminador	UND	1.00	$ 21,741,300.00	$ 21,741,300.00	1.00	$ 21,741,300.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	21,741,300.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

20002

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				de olores.														
APU	E-40	NP 1	13.2.4	Malla de tierra conformada por cuatro varillas Cu copperweld de 2.4 mts inmersas en hidrosolta unidas entre con cable de Cu desnudo No 2/0 empleando soldadura caldweld 115 gr de acuerdo a especificaciones. Incluye 1 registros de inspeccion, barra a tierra equipotencial para conexion, aterrizaje de contenedor.	gl	1.00	$ 6,254,602.00	$ 6,254,602.00	1.00	$ 6,254,602.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	6,254,602.00
APU	E-41	NP 1	13.2.5	Transformador trifasico seco de 5kva encapsulado, en cobre. Incluye soportes tipo pie amigo, instalador soportado en muro. Aislamiento en resina. Baja - baja 440/220/127	UND	1.00	$ 4,797,184.00	$ 4,797,184.00	1.00	$ 4,797,184.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	4,797,184.00
			13.3	ACOMETIDAS ELECTRICAS a 460 V ac		0.00												
APU	E-42	NP 1	13.3.1	Acometidas desde secundario transformador en poste de 30 KVA a barraje de entrada de tablero Gral + Transferencia en cable monopolar THHN de Cu AWG 3N°6(F)+(1N°6(N) a 600 V - 90° aislamiento, para llegada a tablero. Conectores bimetálicos 3M, cintas 23 y 33 3M, marcación acorde a RETIE.	ml	60.00	$ 54,885.00	$ 3,293,100.00	60.00	$ 3,293,100.00	-	$ 0.00			-	-	60.00	3,293,100.00
APU	E-44	NP 1	13.3.3	Acometidas desde tablero general + transferencia a CCM en cable monopolar THHN de Cu AWG 3N°8(F) + (1N°8(T) a 600 V - 90° aislamiento. Conectores bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, marcacion acorde a RETIE.	ml	12.00	$ 36,013.00	$ 432,156.00	12.00	$ 432,156.00	-	$ 0.00			-	-	12.00	432,156.00
APU	E-45	NP 1	13.3.4	Acometidas desde salida de CCM a cada una de las bombas (2 UND) en cable encauchetado 4x10 como conduletas, flexiconduit 3/4" tipo coraza, cinta de señalizacion, conectores bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijacion y conexión etc, marcacion acorde a RETIE.	ml	50.00	$ 39,216.00	$ 1,960,800.00	50.00	$ 1,960,800.00	-	$ 0.00			-	-	50.00	1,960,800.00
APU	E-46	NP 1	13.3.5	Acometidas desde la salida de tablero general + transferencia hasta transformador baja en cable THHN calibre AWG 3*No 10 (F) + 1*No 10(T) de 600V aislamiento, incluya flexiconduit de 3/4" tipo coraza, conectores, terminales bimetálicos 3M, cintas. Marcación acorde a RETIE.	ml	15.00	$ 35,007.00	$ 525,105.00	15.00	$ 525,105.00	-	$ 0.00			-	-	15.00	525,105.00

00103

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
APU	E-47	NP 1	13.3 .6	Acometidas desde la salida de transformador baja lado 220V hasta tablero de distribución en cable THHN calibre AWG 3*No 10 (F) +1N°10(N) + 1*No 10(T) de 600V aislamiento, incluye tuberia IMC 3/4", conectores, terminales bimetalicos 3M, cintas. Marcacion acorde a RETIE.	ml	20.00	$ 34,289.00	$ 685,780.00	20.00	$ 685,780.00	-	$ 0.00			-	-	20.00	685,780.00
			13.4	ACOMETIDAS ELECTRICAS a 220 V ac		0.00												
APU	E-48	NP 1	13.4 .1	Tablero de distribucion trifásico de 12 ctos con tapa y espacio para totalizador de 3x30amp, incluye breakers termomagneticos, 2 breakers de 1X20 A y 1 breakers de 2X20 A 1 breakers de 3X30 enchufables.Incluye señalizacion y marcacion acordea RETIE.	UND	1.00	$ 833,653.00	$ 833,653.00	1.00	$ 833,653.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	833,653.00
APU	E-49	NP 1	13.4 .2	Acometidas desde la salida de transformador baja lado 220V hasta tablero de distribución en cable THHN calibre AWG 3*No 10 (F) +1N°10(N) + 1*No 10(T) de 600V aislamiento, incluye tuberia IMC 3/4" por 3 metros de longitus, flexiconduit de 3/4" tipo coraza, conectores, terminales bimetalicos 3M, cintas. Marcacion acorde a RETIE.	ml	8.00	$ 52,229.00	$ 417,832.00	8.00	$ 417,832.00	-	$ 0.00			-	-	8.00	417,832.00
			13.5	CANALIZACIÓN		0.00												
APU	E-50	NP 1	13.5 .1	Tuberia imc de 2" con accesorios de unión y fijación.	ML	15.00	$ 81,948.00	$ 1,229,220.00	15.00	$ 1,229,220.00	-	$ 0.00			-	-	15.00	1,229,220.00
APU	E-51	NP 1	13.5 .2	Tuberia PVC de 1", incluye curvas PVC de 1", excavacion, relleno, compactacion y cinta de señalizacion electrica. Goma PVC	ML	25.00	$ 39,345.00	$ 983,625.00	25.00	$ 983,625.00	-	$ 0.00			-	-	25.00	983,625.00
			13.6	SALIDAS ELECTRICAS CONTENEDOR		0.00												
APU	E-52	NP 1	13.6 .1	Salida electrica monofasica 110 V para lampara de emergencia, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, nuetro y tierra, tuberia PVC Conduit de 1/2" empotrada con accesorios, marcacion acorde a RETIE. No incluye lampara de emergencia.	un	4.00	$ 110,943.00	$ 443,772.00	4.00	$ 443,772.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	443,772.00
APU	E-53	NP 1	13.6 .2	Salida electrica monofasica para iluminacion 110 V, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, nuetro y tierra, tuberia PVC Conduit de 1/2" empotrada con accesorios, incluye 2 mts de cable encauhetado 3*14. Marcacion acorde a RETIE. No incluye luminaria	un	4.00	$ 130,763.00	$ 523,052.00	4.00	$ 523,052.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	523,052.00
APU	E-54	NP 1	13.6 .3	Salida electrica monofasica para interruptor sencillo 110 V, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, nuetro y tierra, tuberia PVC Conduit de 1/2" empotrada con accesorios. Marcacion acorde a RETIE.	un	3.00	$ 135,735.00	$ 407,205.00	3.00	$ 407,205.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	407,205.00
APU	E-55	NP 1	13.6 .4	Salida electrica monofasica para toma 110 V, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, nuetro y tierra, tuberia PVC Conduit de 1/2" empotrada con accesorios, marcacion acorde a RETIE.	un	3.00	$ 124,388.00	$ 373,164.00	3.00	$ 373,164.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	373,164.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

40000

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los Items o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
APU	E-56	NP 1	13.6 .5	Salida electrica bifasica para reflector 220V, incluye lineas y tierra en cable THHN no 12 para fases y tierra, tuberia IMC de 1/2" con accesorios. Marcacion acorde a RETIE.	un	5.00	$ 221,415.00	$ 1,107,075.00	5.00	$ 1,107,075.00	-	$ 0.00			-	-	5.00	1,107,075.00
APU	E-57	NP 1	13.6 .6	Salida electrica bifasica para toma 220V, incluye lineas en cable THHN no 10 y tierra en cable THHN no 12 para fases y tierra, tuberia IMC de 3/4" con accesorios. Marcacion acorde a RETIE.	un	2.00	$ 250,954.00	$ 501,908.00	2.00	$ 501,908.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	501,908.00
APU	E-58	NP 1	13.6 .7	Reflector led de 200W color 6500K, inicuye fotocelda para encendido	un	5.00	$ 199,194.00	$ 995,970.00	5.00	$ 995,970.00	-	$ 0.00			-	-	5.00	995,970.00
APU	E-59	NP 1	13.6 .8	Luminaria hermetica cerrada tipo LED 2*32 W-120 Vac.	un	4.00	$ 258,279.00	$ 1,033,116.00	4.00	$ 1,033,116.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	1,033,116.00
APU	E-60	NP 1	13.6 .9	Luminaria de emergencia tipo LED 26 W, Mickey Mouse	un	4.00	$ 95,476.00	$ 381,904.00	4.00	$ 381,904.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	381,904.00
			13.7	GRUPO ELECTROGENO		0.00												
APU	E-61	NP 1	13.7 .1	Planta eléctrica de 26kw nominales (standby) a 460vac. Incluye filtros, precalentador de camisas, breaker, flexible y acoples para el sistema de escape, silenciador, tanque sub-base de 500 litros para una autonomía de 6.9 horas. Se entrega en plataforma camión en la sede del cliente. Capacitación del funcionamiento de la planta. Incluye; cabina de insonorización en lámina galvanizada (atenuación 75 db a 7m) y acople a planta eléctric, incluye cbale de señal 3x16	Un	1.00	$ 164,587,127.00	$ 164,587,127.00	1.00	$ 164,587,127.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	164,587,127.00
APU	E-64	NP 1	13.7 .4	Tuberia de Combustible para alimentacion desde el tanque de combustible externo hasta la planta de emeregencia. Incluye tuberia de llenado y descarga, valvulas de cierre de entrada y salida	GL	1.00	$ 1,213,590.00	$ 1,213,590.00	1.00	$ 1,213,590.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	1,213,590.00
APU	E-65	NP 1	13.7 .5	Tanque de combustible externo con capacidad para 100 galones para una autonomía adicional de 4 horas - en conjunto con el tanque base de la planta se genera una autonomía de 12 horas al 75% de la carga nominal según ficha técnica. Incluye instalación y tubería de suministro o retorno	UNO	1.00	$ 3,225,324.00	$ 3,225,324.00	1.00	$ 3,225,324.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	3,225,324.00
			13.8	SUMINISTRO DEL SISTEMA DE TELEMANDO Y TELECONTROL		0.00												
APU	E-66	NP 1	13.8 .1	Gabinete en acero inoxidable, doble fondo con puerta en vidrio de 200 x 80 x 40 cm	Un	1.00	$ 1,688,149.00	$ 1,688,149.00	1.00	$ 1,688,149.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	1,688,149.00
APU	E-67	NP 1	13.8 .2	Fuente Telemecanique 24Vdc ref ABL7RE2403, de 10 amp, con su respectiva protección.	Un	1.00	$ 891,355.00	$ 891,355.00	1.00	$ 891,355.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	891,355.00
APU	E-68	NP 1	13.8 .3	PLC SIMATIC S7 Modular referencia 1200 incluye; 4 modulos de salidas analogicas, 2 modulo de entradas ditales de 16 entradas.	Un	1.00	$ 10,029,000.00	$ 10,029,000.00	1.00	$ 10,029,000.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	10,029,000.00
APU	E-69	NP 1	13.8 .4	Sensor de Nivel tipo BOYA, altura Maxima 8 Mts	un	2.00	$ 3,214,333.00	$ 6,428,666.00	2.00	$ 6,428,666.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	6,428,666.00
APU	E-70	NP 1	13.8 .5	Cable de contro e instrumentación ó cominicación, apantallado 3x16.	Un	50.00	$ 15,759.00	$ 787,950.00	50.00	$ 787,950.00	-	$ 0.00			-	-	50.00	787,950.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

50000

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
APU	E-71	NP 1	13.8.6	UPS respaldo ausencia de energía libre de mantenimiento de 3kva	UND	1.00	$ 3,342,922.00	$ 3,342,922.00	1.00	$ 3,342,922.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	3,342,922.00
APU	E-72	NP 1	13.8.7	Regulador de 1000 W 12 V ac	Un	1.00	$ 464,262.00	$ 464,262.00	1.00	$ 464,262.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	464,262.00
APU	E-73	NP 1	13.8.8	Protección contra sobretensión 120 V ac 15 Amp marca Sime Timer	Un	1.00	$ 548,799.00	$ 548,799.00	1.00	$ 548,799.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	548,799.00
APU	E-74	NP 1	13.8.9	Mini Relevo de 24 V dc Omron o Telemecanique con su base	Un	26.00	$ 89,530.00	$ 2,327,780.00	26.00	$ 2,327,780.00	-	$ 0.00			-	-	26.00	2,327,780.00
APU	E-75	NP 1	13.8.10	Borna Phoenix ContactRef UK5N	Un	50.00	$ 7,861.00	$ 393,050.00	50.00	$ 393,050.00	-	$ 0.00			-	-	50.00	393,050.00
APU	E-76	NP 1	13.8.11	Cable vehicular No 16 color azul	MI	100.00	$ 2,884.00	$ 288,400.00	100.00	$ 288,400.00	-	$ 0.00			-	-	100.00	288,400.00
APU	E-77	NP 1	13.8.12	Tendido de tubería IMC 3/4" para señales del telemando, Incluye accesrios de montajes y conduletas de derivacion.	ML	20.00	$ 30,836.00	$ 616,720.00	20.00	$ 616,720.00	-	$ 0.00			-	-	20.00	616,720.00
			13.9	TRAMITE ANTE OPERADOR DE RED		0.00												
APU	E-79	NP 1	13.9.2	Cerificado RETIE inspección de obra	GI	1.00	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	1.00	$ 4,200,000.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	4,200,000.00
				TOTAL OBRA CIVIL ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL - EBAR CULEBRERA		-		**$ 1,548,583,429.64**		**$ 1,648,583,429.64**		**16,853,600.00**		-		**16,853,600.00**		**$ 1,531,729,829.64**
			S1	***SUMINISTRO ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA PARCELAS, GLOBO 1***														
				SUMINISTRO		-												
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	11.2	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"- 57 PSI	ML	1,818.00	$ 60,990.00	$ 110,879,820.00	1,118.00	$ 68,186,820.00	812.46	$ 49,551,935.40	84.90	5,178,051.00	897.36	54,729,986.40	220.64	13,456,833.60
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	11.3	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"- 57 PSI	ML	144.00	$ 89,080.00	$ 12,827,520.00	144.00	$ 12,827,520.00	137.83	$ 12,277,896.40		-	137.83	12,277,896.40	6.17	549,623.60
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	11.4	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"- 57 PSI	ML	294.00	$ 128,180.00	$ 37,684,920.00	294.00	$ 37,684,920.00	264.69	$ 33,927,964.20		-	264.69	33,927,964.20	29.31	3,756,955.80
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	11.5	SUMINISTRO SILLA Y 10X6	UND	0.00	$ 203,570.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.1	SUMINISTRO TUBERÍA PVC NOVAFORT ALCANTARILLADO 6"	ML	678.00	$ 46,935.00	$ 31,821,930.00	678.00	$ 31,821,930.00	220.60	$ 10,353,861.00		-	220.60	10,353,861.00	457.40	21,468,069.00
				TOTAL SUMINISTRO ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA PARCELAS, GLOBO 1		-		**$ 193,214,190.00**		**$ 150,521,190.00**		**$ 106,111,657.00**		**$ 5,178,051.00**		**$ 111,289,708.00**		**$ 39,231,482.00**
				SUMINISTRO IMPULSION CULEBRERA														
			S2	**SUMINISTRO**		-												
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S2.1	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 160MM PN10 PE100 (6")	ML	2,480.00	$ 113,082.00	$ 280,443,360.00	2,480.00	$ 280,443,360.00	2,089.00	$ 236,228,298.00		-	2,089.00	236,228,298.00	391.00	44,215,062.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S2.2	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 160MM (6")	UND	21.00	$ 447,101.00	$ 9,389,121.00	21.00	$ 9,389,121.00	7.00	$ 3,129,707.00		-	7.00	3,129,707.00	14.00	6,259,414.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S2.3	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 6" PARA POLIETILENO	UND	6.00	$ 168,532.00	$ 1,011,192.00	6.00	$ 1,011,192.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	1,011,192.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

00000

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	*S2.4*	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION NORMA ISO PN 10. D = 25 MM (1") ROSCA NPT	UND	3.00	$ 1,149,540.00	$ 3,448,620.00	3.00	$ 3,448,620.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	3,448,620.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	*S2.5*	SUMINISTRO COLLAR DERIVACION HD 6X1" SALIDA ROSCADA NPT	UND	3.00	$ 159,460.00	$ 478,380.00	3.00	$ 478,380.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	478,380.00
				SUMINISTRO IMPULSION CULEBRERA		-		**$ 294,770,673.00**		**$ 294,770,673.00**		**$ 239,358,005.00**		**$ 0.00**		**$ 239,358,005.00**		**$ 55,412,668.00**
				SUMINISTRO ELEMENTOS ESTACION DE BOMBEO CULEBRERA														
			S3	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE BOMBEO**		0.00												
			S3.1	**BOMBAS**		0.00												
APU	E-80	NP 1	S3.1.1	BOMBA SUMERGIBLE Instalación Semi permanente con codo de descarga anclado al fondo de la estacion de bombeo. Motor sumergible electrico IE3. Punto de operacion Caudal: 11,51 L/Seg, H=21,51 mca, Salida de la voluta de 100 mm. Temperatura del liquido Máximo 40 °C, pH del liquido bombeado 5.5 – 14. Densidad del fluido bombeado máximo 1100 kg/m3. Carcaza del motor y de la bomba en fundición gris, Impulsor en hierro endurecido y sistema Adaptativo; Aza de izaje, tornillos, tuercas en acero inoxidable AISI 316L y Eje en acero inoxidable AISI 431. Incluye: - Sello externo, versión de servicio pesado WCCR/WCCR - Sensor de humedad FLS - Cable 4G2.5 + 2x1.5 L= 10 [MTS] - Relevo de Monitoreo MINICAS II. Al cual se conectan los contactos termicos y el sensor de humedad FLS - Codo de descarga estacionario ANSI - 100 mm en fundición de hierro. 1 unidad por bomba. Contacto metal - metal con la voluta. No requiere empaque. - Kit de anclaje (Para Codo de descarga) - Soporte superior Barras guias INOX 316 - Barras Guias INOX 316 2"X 6MTS - Cadena de izaje 1,2 TON. - Ojal de izaje. - Boya de nivel ENM-10	un	2.00	$ 26,896,494.00	$ 53,792,988.00	2.00	$ 53,792,988.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	53,792,988.00
			S3.2	**ACCESORIOS DE INSTALACION DE LA BOMBA**														

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

0001107

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
APU	*E-81*	NP 1	S3.2 .1	Codo de descarga estacionario de 3", bridado bajo norma ANSI B16.1-89 tabla 5, en fundición de hierro. Contacto metal - metal con la voluta. No requiere empaque; Kit de anclaje codo de descarga; Soporte superior de barras guía de diámetro 2" con pernos de expansión. En acero inoxidable AISI 316; Barras Guías de 2" en acero galvanizado. 9 metros. 2 unidades por bomba; Cadena de izaje con capacidad de 4,2 Ton. Longitud de 0.7 m con eslabón de transición y 10 m de nylon, en acero inoxidable SS316; Ojal de agarre. Máxima capacidad de carga 1200 Kg. En acero.	un	2.00	$ 7,920,978.00	$ 15,841,956.00	2.00	$ 15,841,956.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	15,841,956.00
APU	*E-82*	NP 1	S3.2 .2	SUMINISTRO E INSTALACION CONTENEDOR PARA RECOLECCION DE SOLIDOS RETENIDOS EN REJILLAS	un	1.00	$ 7,843,324.00	$ 7,843,324.00	1.00	$ 7,843,324.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	7,843,324.00
			S3.3	**SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS**		0.00												
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	S3.3 .1	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"- 57 PSI	ML	80.00	$ 97,993.00	$ 7,839,440.00	80.00	$ 7,839,440.00	-	$ 0.00			-	-	80.00	7,839,440.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3 .2	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 250 MM (10"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	4.00	$ 3,929,380.00	$ 15,717,520.00	4.00	$ 15,717,520.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	15,717,520.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3 .3	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 100 MM (4"), B x B L = 2.65 M	UND	2.00	$ 3,449,810.00	$ 6,899,620.00	2.00	$ 6,899,620.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	6,899,620.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3 .4	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 100 MM (4"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	6.00	$ 1,407,770.00	$ 8,446,620.00	6.00	$ 8,446,620.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	8,446,620.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3 .5	SUMINISTRO CODO 90° B X B HD. NORMA ISO. PN 10. D=100 MM (4")	UND	2.00	$ 498,610.00	$ 997,220.00	2.00	$ 997,220.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	997,220.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3 .6	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 100 MM (4"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	6.00	$ 1,469,650.00	$ 8,817,900.00	6.00	$ 8,817,900.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	8,817,900.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3 .7	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 100 MM (4")	UND	2.00	$ 817,530.00	$ 1,635,060.00	2.00	$ 1,635,060.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	1,635,060.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3 .8	SUMINISTRO CODO 45° B X B HD. NORMA ISO. PN 10. D = 100 MM (4")	UND	2.00	$ 498,610.00	$ 997,220.00	2.00	$ 997,220.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	997,220.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3 .9	SUMINISTRO YEE BRIDADA HD, NORMA ISO PN 10. D = 150 X 150 X 100 MM (6" X 6" X 4")	UND	2.00	$ 1,328,040.00	$ 2,656,080.00	2.00	$ 2,656,080.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	2,656,080.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3 .10	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 150 MM (6"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	3.00	$ 2,413,320.00	$ 7,239,960.00	3.00	$ 7,239,960.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	7,239,960.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S3.3 .11	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 160MM (6")	UND	1.00	$ 447,101.00	$ 447,101.00	1.00	$ 447,101.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	447,101.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3 .12	SUMINISTRO BRIDA CIEGA HD, NORMA ISO PN 10. D = 150 MM (6")	UND	1.00	$ 346,290.00	$ 346,290.00	1.00	$ 346,290.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	346,290.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3 .13	SUMINISTRO CODO 90° B X B HD. NORMA ISO. PN 10. D=80 MM (3")	UND	12.00	$ 383,180.00	$ 4,598,160.00	12.00	$ 4,598,160.00	-	$ 0.00			-	-	12.00	4,598,160.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3 .14	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 80 MM (3"), B x LISO L= 0.4 M	UND	6.00	$ 634,270.00	$ 3,805,620.00	6.00	$ 3,805,620.00	-	$ 0.00			-	-	6.00	3,805,620.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S3.3 .15	SUMINISTRO REDUCCION CONCENTRICA HD, B X B NORMA ISO PN 10. D = 100 MM X	UND	2.00	$ 373,660.00	$ 747,320.00	2.00	$ 747,320.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	747,320.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				80 MM														
				SUMINISTRO ELEMENTOS ESTACION DE BOMBEO CULEBRERA		-		$ 148,669,399.00		$ 148,669,399.00		-		-		-		$ 148,669,399.00
				ACUEDUCTO DE LA VEREDA PARCELAS, GLOBO 1														
			1	**OBRAS PRELIMINARES**		0.00												
EPC 2022	1.1.1	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	6,692.00	$ 12,340.00	$ 82,579,280.00	6,242.00	$ 77,026,280.00	6,208.90	$ 76,617,826.00		-	6,208.90	76,617,826.00	33.10	408,454.00
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**		-												
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	C	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	30.00	$ 173,350.00	$ 5,200,500.00	20.00	$ 3,467,000.00	11.04	$ 1,913,784.00		-	11.04	1,913,784.00	8.96	1,553,216.00
EPC 2022	2.1.2	C	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	30.00	$ 84,930.00	$ 2,547,900.00	20.00	$ 1,698,600.00	12.12	$ 1,029,351.60		-	12.12	1,029,351.60	7.88	669,248.40
EPC 2022	2.1.3	C	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	10.00	$ 56,600.00	$ 566,000.00	5.00	$ 283,000.00	3.00	$ 169,800.00		-	3.00	169,800.00	2.00	113,200.00
EPC 2022	2.1.4	C	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	22.50	$ 98,940.00	$ 2,226,150.00	12.50	$ 1,236,750.00	-	$ 0.00			-	-	12.50	1,236,750.00
EPC 2022	2.1.5	C	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3	**IMPACTO URBANO**		-												
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	18.00	$ 238,740.00	$ 4,297,320.00	18.00	$ 4,297,320.00	18.00	$ 4,297,320.00		-	18.00	4,297,320.00	-	-
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	6,692.00	$ 43,170.00	$ 288,893,640.00	6,242.00	$ 269,467,140.00	6,208.90	$ 268,038,213.00		-	6,208.90	268,038,213.00	33.10	1,428,927.00
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	**EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE**		-												
ICCU 2022	*2.3*	C	4.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 9,630.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	*4.1.1.*	C	4.1.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	3,481.76	$ 46,480.00	$ 161,832,204.80	3,583.01	$ 166,538,304.80	3,583.01	$ 166,538,304.80		-	3,583.01	166,538,304.80	-	-
			4.2	**EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO**		-												
ICCU 2022	*2.2*	C	4.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 38,060.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4.3	**EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD**		-												
ICCU 2022	*2.1*	C	4.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 10,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			5	**RELLENOS**		-												

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

607000

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	50.00	$ 23,110.00	$ 1,155,500.00	51.42	$ 1,188,316.20	51.42	$ 1,188,316.20		-	51.42	1,188,316.20	-	-
EPC 2022	5.1.2	C	5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	1,297.43	$ 163,000.00	$ 211,481,090.00	897.43	$ 146,281,090.00	874.17	$ 142,489,710.00		-	874.17	142,489,710.00	23.26	3,791,380.00
ICCU 2022	3.3 (330.1) VIAS	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	5.1.6	C	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	0.00	0.00
ICCU 2022	2.9 URBANISMO	C	5.6	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	961.93	$ 158,310.00	$ 152,283,126.11	961.93	$ 152,283,126.11	943.66	$ 149,390,814.60		-	943.66	149,390,814.60	18.27	2,892,311.51
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP 1	5.7	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-	-	-	-	-
			6	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES		-												
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	120,264.00	$ 1,440.00	$ 173,180,160.00	120,264.00	$ 173,180,160.00	111,801.38	$ 160,993,987.20		-	111,801.38	160,993,987.20	8,462.62	12,186,172.80
			7	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA.		-												
EPC 2022	7.3.5	C	1.2	INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D=6" RDE 21	ML	0.00	$ 3,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.3.3	C	1.3	INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D=3" RDE 21	ML	0.00	$ 3,030.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
	APU	C	1.8	INSTALACION ACCESORIO PVC UNION MECANICA PVC 3" RDE 21	UN	0.00	$ 8,080.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	7.4.5	C	1.9	INSTALACION ACCESORIO PVC UNION MECANICA PVC 6" RDE 21	UN	0.00	$ 11,090.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
	APU	C	1.5	EMPATE TUBERIA 6" (INCLUYE ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	0.00	$ 394,330.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
	APU	C	1.6	EMPATE TUBERIA 3" (INCLUYE ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	0.00	$ 141,280.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			8	OTROS		-												
ICCU 2022	11.1 CONSTRUCCION	C	8.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	300.00	$ 265,150.00	$ 79,545,000.00	300.00	$ 79,545,000.00	-	$ 0.00			-	-	300.00	79,545,000.00

00119

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	10.1 CONSTRUCCION	C	8.2	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	0.00	$ 88,210.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			9	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y SARDINELES		-												
ICCU 2022	1.41 CONSTRUCCION	C	1.1	TRAZADO, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	0.00	$ 11,450.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
EPC 2022	1.1.1	C	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	4,385.00	$ 12,340.00	$ 54,110,900.00	2,385.00	$ 29,430,900.00	1,932.44	$ 23,846,309.60		-	1,932.44	23,846,309.60	452.56	5,584,590.40
ICCU 2022	1.2 VIAS	C	1.2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	300.00	$ 60,750.00	$ 18,225,000.00	100.00	$ 6,075,000.00	28.50	$ 1,731,375.00		-	28.50	1,731,375.00	71.50	4,343,625.00
ICCU 2022	16.2 CONSTRUCCION	C	1.3	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 19,380.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	16.5	C	1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 62,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	1.5	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	20,312.00	$ 1,440.00	$ 29,249,280.00	20,312.00	$ 29,249,280.00	12,065.53	$ 17,374,363.20		-	12,065.53	17,374,363.20	8,246.47	11,874,916.80
ICCU 2022	2.6 URBANISMO	C	1.6	RELLENO PARA ANDENES EN SUB BASE GRANULAR B-200 (Suministro, extendido, humedecimiento y compactación)	M3	1,500.00	$ 127,640.00	$ 191,459,490.65	500.00	$ 63,820,000.00	138.54	$ 17,683,245.60		-	138.54	17,683,245.60	361.46	46,136,754.40
ICCU 2022	5.1 URBANISMO	C	1.7	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	500.00	$ 87,210.00	$ 43,605,000.00	250.00	$ 21,802,500.00	-	$ 0.00			-	-	250.00	21,802,500.00
ICCU 2022	5.8 URBANISMO	C	1.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	1,100.00	$ 49,910.00	$ 54,901,000.00	950.00	$ 47,414,500.00	950.00	$ 47,414,500.00		-	950.00	47,414,500.00	-	-
ICCU 2022	13.8 CONSTRUCCION	C	1.9	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	298.00	$ 99,850.00	$ 29,755,300.00	20.00	$ 1,997,000.00	-	$ 0.00			-	-	20.00	1,997,000.00
ICCU 2022	1.3 CONSTRUCCION	C	1.10	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	500.00	$ 17,490.00	$ 8,745,000.00	500.00	$ 8,745,000.00	-	$ 0.00			-	-	500.00	8,745,000.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

001111

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los Items o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	1.11	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	5,260.00	$ 8,260.00	$ 43,447,600.00	5,260.00	$ 43,447,600.00	4,469.04	$ 36,914,270.40		-	4,469.04	36,914,270.40	790.96	6,533,329.60
ICCU 2022	4.6 VIAS	C	1.12	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	80.00	$ 693,230.00	$ 55,458,400.00	80.00	$ 55,458,400.00	74.68	$ 51,770,416.40		-	74.68	51,770,416.40	5.32	3,687,983.60
ICCU 2022	3.4 CONSTRUCCION	C	1.13	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UND	0.00	$ 272,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	2.9 URBANISMO	C	1.14	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	253.00	$ 158,310.00	$ 40,052,430.00	173.00	$ 27,387,630.00	29.47	$ 4,665,395.70		-	29.47	4,665,395.70	143.53	22,722,234.30
EPC 2022	4.1.1	C	1.15	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	1,130.00	$ 46,480.00	$ 52,522,400.00	830.00	$ 38,578,400.00	374.78	$ 17,419,774.40		-	374.78	17,419,774.40	455.22	21,158,625.60
			10	OBRAS ELECTRICAS		-												
APU	APU	C	1.1	CAMBIO LA209 EN LÍNEA ENERGIZADA	UND	3.00	$ 4,094,330.00	$ 12,282,990.00	3.00	$ 12,282,990.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	12,282,990.00
APU	APU	C	1.2	CAMBIO LA202 EN LÍNEA ENERGIZADA	UND	10.00	$ 3,023,310.00	$ 30,233,100.00	10.00	$ 30,233,100.00	-	$ 0.00			-	-	10.00	30,233,100.00
APU	APU	C	1.3	NIVELAR O APLOMAR POSTE MT LINEAS VIVAS	UND	26.00	$ 3,565,570.00	$ 92,704,820.00	10.00	$ 35,655,700.00	1.00	$ 3,565,570.00		-	1.00	3,565,570.00	9.00	32,090,130.00
APU	APU	C	1.4	CAMBIO LA203 EN LINEA ENERGIZADA	UND	3.00	$ 3,217,430.00	$ 9,652,290.00	3.00	$ 9,652,290.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	9,652,290.00
APU	APU	C	1.5	CAMBIO LA211 EN LINEA ENERGIZADA	UND	3.00	$ 3,261,160.00	$ 9,783,480.00	3.00	$ 9,783,480.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	9,783,480.00
APU	APU	C	1.6	CAMBIO DE AEREA A ACSR 2/0	ML	174.02	$ 35,380.00	$ 6,153,311.47	174.02	$ 6,153,311.47	-	$ 0.00			-	-	174.02	6,153,311.47
APU	APU	C	1.7	CAMBIO LA204 EN LINEA ENERGIZADA	UND	1.00	$ 6,300,000.00	$ 6,300,000.00	1.00	$ 6,300,000.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	6,300,000.00
APU	APU	C	1.8	TRASLADO DE POSTES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAJA TENSIÓN.	UND	25.00	$ 358,060.00	$ 8,951,500.00	25.00	$ 8,951,500.00	-	$ 0.00			-	-	25.00	8,951,500.00
APU	APU	C	1.9	TRASLADO DE POSTE	UND	10.00	$ 2,779,220.00	$ 27,792,200.00	10.00	$ 27,792,200.00	2.00	$ 5,558,440.00		-	2.00	5,558,440.00	8.00	22,233,760.00
APU	APU	C	1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN O CAMBIO LOS ELEMENTOS DEL TIRANTE (VIENTO) MT DAÑOS LINEAS VIVAS	UND	5.00	$ 334,770.00	$ 1,673,850.00	5.00	$ 1,673,850.00	-	$ 0.00			-	-	5.00	1,673,850.00
APU	APU	C	1.11	CAMBIO LA228 INSTALACION DE PARARRAYOS Y PUESTA A TIERRA EN LINEA ENERGIZADA	UND	2.00	$ 4,647,940.00	$ 9,295,880.00	2.00	$ 9,295,880.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	9,295,880.00
APU	APU	C	1.12	CAMBIO LA 222 EN LINEA ENERGIZADA	UND	3.00	$	$	3.00	$		$ 0.00						

00042

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				INCLUYE LOS PASES CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES			3,524,850.00	10,574,550.00		10,574,550.00	-				-	-	3.00	10,574,550.00
APU	APU	C	1.13	CAMBIO LA213 EN LINEA ENERGIZADA INCLUYE LOS PASES CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES	UND	5.00	$ 3,847,280.00	$ 19,236,400.00	5.00	$ 19,236,400.00	-	$ 0.00			-	-	5.00	19,236,400.00
APU	APU	C	1.14	CAMBIO LA208 EN LINEA ENERGIZADA	UND	2.00	$ 3,259,000.00	$ 6,518,000.00	2.00	$ 6,518,000.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	6,518,000.00
APU	APU	C	1.15	CAMBIO LA223 EN LINEA ENERGIZADA	UND	2.00	$ 4,795,980.00	$ 9,591,960.00	2.00	$ 9,591,960.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	9,591,960.00
			11	**INSTALACIÓN TUBERIA POLIETILENO**		-												
EPC 2024	7.5.6	NP 1	11.1	INSTALACIÓN TUBERIA POLIETILENO 160MM PN10 PE100 (6")	ML	1,398.00	$ 22,915.00	$ 32,035,170.00	1,388.00	$ 31,806,020.00	1,373.50	$ 31,473,752.50		-	1,373.50	31,473,752.50	14.50	332,267.50
EPC 2024	7.5.5	NP 1	11.2	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 110MM TERMOFUSION	ML	2,850.00	$ 21,568.00	$ 61,468,800.00	2,610.00	$ 56,292,480.00	2,597.40	$ 56,020,723.20		-	2,597.40	56,020,723.20	12.60	271,756.80
EPC 2024	7.5.4	NP 1	11.3	INSTALACIÓN TUBERIA POLIETILENO 90MM PN10 PE100 (3")	ML	2,750.00	$ 20,369.00	$ 56,014,750.00	2,550.00	$ 51,940,950.00	2,538.00	$ 51,696,522.00		-	2,538.00	51,696,522.00	12.00	244,428.00
EPC 2024	7.6.6	NP 1	11.4	INSTALACIÓN ACCESORIO POLIETILENO 160MM (6")	UND	31.00	$ 60,105.00	$ 1,863,255.00	31.00	$ 1,863,255.00	21.00	$ 1,262,205.00		-	21.00	1,262,205.00	10.00	601,050.00
EPC 2024	7.6.5	NP 1	11.5	INSTALACION ACCESORIO POLIETILENO 110MM (4")	UND	41.00	$ 49,379.00	$ 2,024,539.00	41.00	$ 2,024,539.00	13.00	$ 641,927.00		-	13.00	641,927.00	28.00	1,382,612.00
EPC 2024	7.6.4	NP 1	11.6	INSTALACIÓN ACCESORIO POLIETILENO 90MM (3")	UND	48.00	$ 46,264.00	$ 2,220,672.00	48.00	$ 2,220,672.00	24.00	$ 1,110,336.00		-	24.00	1,110,336.00	24.00	1,110,336.00
			12	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS**		-												
EPC 2024	7.12.2	NP 1	12.1	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=3"	UND	16.00	$ 1,498,104.00	$ 23,969,664.00	16.00	$ 23,969,664.00	5.00	$ 7,490,520.00		-	5.00	7,490,520.00	11.00	16,479,144.00
EPC 2024	7.12.3	NP 1	12.2	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=4"	UND	7.00	$ 1,825,138.00	$ 12,775,966.00	7.00	$ 12,775,966.00	2.00	$ 3,650,276.00		-	2.00	3,650,276.00	5.00	9,125,690.00
EPC 2024	7.12.4	NP 1	12.3	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=6"	UND	6.00	$ 3,033,892.00	$ 18,203,352.00	6.00	$ 18,203,352.00	5.00	$ 15,169,460.00		-	5.00	15,169,460.00	1.00	3,033,892.00
APU	E-1	NP 1	12.4	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA OPERADORA PARA VÁLVULAS ENTRE 90MM Y 200MM	un	29.00	$ 367,159.00	$ 10,647,611.00	29.00	$ 10,647,611.00	-	$ 0.00			-	-	29.00	10,647,611.00
			13	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**		-												
EPC 2024	7.11.1	NP 1	13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO MILAN DE 3" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UND	5.00	$ 10,200,657.00	$ 51,003,285.00	5.00	$ 51,003,285.00	-	$ 0.00			-	-	5.00	51,003,285.00
			14	**SUMINISTRO E INSTALACION MACROMEDIDOR 6"**		-												
EPC 2024	7.6.6	NP 1	14.1	INSTALACIÓN ACCESORIO POLIETILENO 160MM (6")	UND	16.00	$ 60,105.00	$ 961,680.00	16.00	$ 961,680.00	-	$ 0.00			-	-	16.00	961,680.00
EPC 2022	7.21.4	C	14.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UND	1.00	$ 3,581,170.00	$ 3,581,170.00	1.00	$ 3,581,170.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	3,581,170.00
APU	E-2	NP 1	14.3	INSTALACION FILTRO EN Y BXB D=6"	UND	1.00	$ 152,657.00	$ 152,657.00	1.00	$ 152,657.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	152,657.00

00113

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2024	7.12.4	NP 1	14.4	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=6"	UND	3.00	$ 3,033,892.00	$ 9,101,676.00	3.00	$ 9,101,676.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	9,101,676.00
EPC 2024	7.10.9	NP 1	14.5	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS HD DE D=6" L=0,50 A 1,00M BXB	UND	2.00	$ 1,467,477.00	$ 2,934,954.00	2.00	$ 2,934,954.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	2,934,954.00
			15	**SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION REDUCTORA DE PRESION**		-												
EPC 2024	7.17.4	NP 1	15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 6"	UND	1.00	$ 13,514,603.00	$ 13,514,603.00	1.00	$ 13,514,603.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	13,514,603.00
EPC 2024	7.17.2	NP 1	15.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE 3"	UND	1.00	$ 4,900,581.00	$ 4,900,581.00	1.00	$ 4,900,581.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	4,900,581.00
EPC 2024	7.12.4	NP 1	15.3	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=6"	UND	2.00	$ 3,033,892.00	$ 6,067,784.00	2.00	$ 6,067,784.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	6,067,784.00
EPC 2024	7.12.2	NP 1	15.4	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=3"	UND	2.00	$ 1,498,104.00	$ 2,996,208.00	2.00	$ 2,996,208.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	2,996,208.00
APU	E-2	NP 1	15.5	INSTALACION FILTRO EN Y BXB D=6"	UND	1.00	$ 152,657.00	$ 152,657.00	1.00	$ 152,657.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	152,657.00
EPC 2024	7.10.9	NP 1	15.6	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS HD DE D=6" L=0,50 A 1,00M BXB	UND	2.00	$ 1,467,477.00	$ 2,934,954.00	2.00	$ 2,934,954.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	2,934,954.00
EPC 2024	7.9.1	NP 1	15.7	INSTALACION ACCESORIOS HD 6" (150MM) (Tee HD Reduccida 6 x 3 BxB), (Niple HD BxB, L=0,50 a 1,00m) (Varios By-Pass Estación Reguladora)	UND	12.00	$ 12,600.00	$ 151,200.00	12.00	$ 151,200.00	-	$ 0.00			-	-	12.00	151,200.00
APU	E-86	NP 1	15.8	SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA EN NEOPRENO Y TORNILLERIA COMPLETA G5 PARA SISTEMAS BRIDADOS	UND	184.00	$ 62,908.00	$ 11,575,072.00	184.00	$ 11,575,072.00	-	$ 0.00			-	-	184.00	11,575,072.00
			16	**CONSTRUCCION DE CAJA DE MACROMEDIDOR Y ESTACION REDUCTORA PRESION**		-												
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP 1	16.1	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	32.49	$ 197,698.00	$ 6,423,208.02	32.49	$ 6,423,208.02	-	$ 0.00			-	-	32.49	6,423,208.02
EPC 2022	9.1.8	C	16.2	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	1.10	$ 511,140.00	$ 562,254.00	1.10	$ 562,254.00	-	$ 0.00			-	-	1.10	562,254.00
EPC 2024	9.2.13	NP 1	16.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	7.00	$ 833,489.00	$ 5,834,423.00	7.00	$ 5,834,423.00	-	$ 0.00			-	-	7.00	5,834,423.00
EPC 2024	9.2.16	NP 1	16.4	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI) PARA PLACA AEREA	M3	4.33	$ 883,400.00	$ 3,825,122.00	4.33	$ 3,825,122.00	-	$ 0.00			-	-	4.33	3,825,122.00
EPC 2024	9.2.17	NP 1	16.5	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS	M3	10.00	$ 939,405.00	$ 9,394,050.00	10.00	$ 9,394,050.00	-	$ 0.00			-	-	10.00	9,394,050.00

00114

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2024	9.7.2	NP 1	16.6	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCION PVC O-22	ML	34.08	$ 111,236.00	$ 3,790,922.88	34.08	$ 3,790,922.88	-	$ 0.00			-	-	34.08	3,790,922.88
EPC 2024	7.10.9	NP 1	16.7	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS HD DE D=6" L=0,50 A 1,00M BXB	UND	2.00	$ 1,467,477.00	$ 2,934,954.00	2.00	$ 2,934,954.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	2,934,954.00
EPC 2024	8.3.18	NP 1	16.8	TAPA POZO INSP. Ø0,60 CON LLAVE DE SEGURIDAD	UND	2.00	$ 1,177,136.00	$ 2,354,272.00	2.00	$ 2,354,272.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	2,354,272.00
				TOTAL OBRA CIVIL ACUEDUCTO PARCELAS		-		**$ 2,414,435,468.93**		**$ 2,010,485,704.48**		**$ 1,369,126,809.40**		**$ 0.00**		**$ 1,369,126,809.40**		**$ 641,358,895.08**
				SUMINISTRO ACUEDUCTO DE LA VEREDA PARCELAS, GLOBO 1														
				SUMINISTRO		-												
LISTA PRECIO MAT. PVC		C		SUMINISTRO TUBERIA UNIÓN MECÁNICA PVC PRESION D=6" RDE 21	ML	0.00	$ 110,367.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C		SUMINISTRO ACCESORIO PVC 6"	UND	0.00	$ 198,103.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C		SUMINISTRO ACCESORIO PVC 3"	UND	0.00	$ 58,247.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		C		SUMINISTRO TUBERIA PVC PRESION D=3" RDE 21	ML	0.00	$ 40,656.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.1	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 160MM PN10 PE100 (6")	ML	1,398.00	$ 113,082.00	$ 158,088,636.00	1,388.00	$ 156,957,816.00	1,373.50	$ 155,318,127.00		-	1,373.50	155,318,127.00	14.50	2,770,509.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.2	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 110MM PN10 PE100 (4")	ML	2,850.00	$ 54,138.00	$ 154,293,300.00	2,610.00	$ 141,300,180.00	2,597.40	$ 140,618,041.20		-	2,597.40	140,618,041.20	12.60	13,675,258.80
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.3	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 90MM PN10 PE100 (3")	ML	2,750.00	$ 35,885.00	$ 98,683,750.00	2,550.00	$ 91,506,750.00	2,538.00	$ 91,076,130.00		-	2,538.00	91,076,130.00	12.00	7,607,620.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.4	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 160MM (6")	UND	47.00	$ 447,101.00	$ 21,013,747.00	47.00	$ 21,013,747.00	21.00	$ 9,389,121.00		-	21.00	9,389,121.00	26.00	11,624,626.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.5	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 110MM (4")	UND	41.00	$ 155,541.00	$ 6,377,181.00	41.00	$ 6,377,181.00	13.00	$ 2,022,033.00		-	13.00	2,022,033.00	28.00	4,355,148.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.6	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 90MM (3")	UND	48.00	$ 103,895.00	$ 4,986,960.00	48.00	$ 4,986,960.00	24.00	$ 2,493,480.00		-	24.00	2,493,480.00	24.00	2,493,480.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.7	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 6" PARA POLIETILENO	UND	25.00	$ 168,532.00	$ 4,213,300.00	25.00	$ 4,213,300.00	10.00	$ 1,685,320.00		-	10.00	1,685,320.00	15.00	2,527,980.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.8	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 4" PARA POLIETILENO	UND	14.00	$ 127,854.00	$ 1,789,956.00	14.00	$ 1,789,956.00	4.00	$ 511,416.00		-	4.00	511,416.00	10.00	1,278,540.00
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP 1	S1.9	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 3" PARA POLIETILENO	UND	35.00	$ 101,701.00	$ 3,559,535.00	35.00	$ 3,559,535.00	10.00	$ 1,017,010.00		-	10.00	1,017,010.00	25.00	2,542,525.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.10	SUMINISTRO FILTRO EN Y BXB D=6"	UND	2.00	$ 2,364,530.00	$ 4,729,060.00	2.00	$ 4,729,060.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	4,729,060.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.11	SUMINISTRO NIPLE HD BXB D=6" L=0,5 A 1.0M, NORMA ISO	UND	4.00	$ 2,258,620.00	$ 9,034,480.00	4.00	$ 9,034,480.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	9,034,480.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.12	SUMINISTRO NIPLE HD BXB D=3" L=0,5 A 1.0M, NORMA ISO	UND	4.00	$ 1,140,020.00	$ 4,560,080.00	4.00	$ 4,560,080.00	-	$ 0.00			-	-	4.00	4,560,080.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP 1	S1.13	SUMINISTRO CODO 90º B X B HD. NORMA ISO. PN 10. D=80 MM (3")	UND	2.00	$ 383,180.00	$ 766,360.00	2.00	$ 766,360.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	766,360.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

001115

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP 1*	*S1.14*	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE. 6"X6"X3"	UND	2.00	$ 1,090,040.00	$ 2,180,080.00	2.00	$ 2,180,080.00	-	$ 0.00			-	-	2.00	2,180,080.00
				TOTAL SUMINISTRO ACUEDUCTO PARCELAS, GLOBO 1		-		**$ 474,276,426.00**		**$ 452,975,485.00**		**$ 404,130,678.20**		**$ 0.00**		**$ 404,130,678.20**		**$ 70,145,746.80**
				ACTIVIDADES ACTA MODIFICATORIA No. 2														
				CONSTRUCCION VIA LA CULEBRERA														
ICCU 2024	*4.44 VIAS*	*NP 2*	1.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION)	m2	8,678.50	$ 12,422.00	$ 107,804,327.00	8,678.50	$ 107,804,327.00	6,633.88	$ 82,406,057.36	483.93	6,011,378.46	7,117.81	88,417,435.82	1,560.69	19,386,891.18
ICCU 2022	*2.9*	*C*	4.3.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	11,436.67	$ 23,270.00	$ 266,131,240.20	12,860.95	$ 299,274,306.50	11,417.46	$ 265,684,294.20	1,443.49	33,590,012.30	12,860.95	299,274,306.50	-	-
				ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	10.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	20,434.32	$ 8,260.00	$ 168,787,499.72	16,734.32	$ 138,225,499.72	16,607.15	$ 137,175,059.00		-	16,607.15	137,175,059.00	127.17	1,050,440.72
ICCU 2024	4.25 VIAS	*NP 2*		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI, 40% RAJÓN PARA BASES	M3	89.00	$ 522,154.00	$ 46,471,706.00	89.00	$ 46,471,706.00	85.64	$ 44,717,268.56		-	85.64	44,717,268.56	3.36	1,754,437.44
				MORTEROS Y CONCRETOS		0.00												
ICCU 2022	4.6 VIAS	*C*	1.12	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	0.00	$ 693,230.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*2.9*	*C*	4.3.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 23,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	*3.2 (320.1) VIAS*	*C*	1.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	1,911.50	$ 163,000.00	$ 311,574,500.00	1,451.50	$ 236,594,500.00	1,443.86	$ 235,349,180.00		-	1,443.86	235,349,180.00	7.64	1,245,320.00
ICCU 2022	*1.6 VIAS*	*C*	1.8	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	50,536.00	$ 1,440.00	$ 72,771,840.00	16,536.00	$ 23,811,840.00	15,537.69	$ 22,374,561.60		-	15,537.69	22,374,561.60	998.11	1,437,278.40
				TOTAL OBRA CIVIL RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE LA VEREDA PARCELAS, GLOBO 1		-		**$ 973,541,112.92**		**$ 852,182,179.22**		**$ 787,706,420.72**		**$ 39,601,390.76**		**$ 827,307,811.48**		**$ 24,874,367.74**
				TANQUE VIBROFUSIONADO EN ACERO DE 3700 M3 REFUS II														
				OBRAS CIVIL TANQUE REFUS II														
			1	**TANQUE EN ACERO CON VIDRIO FUSIONADO**														

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
APU	E-83	NP 2	1.1	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE VIDRIOFUSIONADO EN ACERO. Volumen útil mínimo de 3700 m3. Dimensiones: Diámetro: 25 - 28 m Altura Nominal: 7.0- 7.5 m Material de Construcción: Vidrio sílice fusionado al acero. -Los materiales, diseño, fabricación e instalación del tanque pernado deberán cumplir el estándar AWWA "Factory-Coated Bolted Steel Tanks For Water Storage" (Tanques de Acero Pernados Recubiertos en Fábrica para Almacenar Agua) – ANSI/AWWA D103-2009, o la última versión disponible. Igualmente debe estar certificado por el estándar ANSI/NSF-61 -El sistema para revestir debe cumplir lo establecido en la Sección 12 Revestimientos o la sección 12.4 Revestimientos en vidrio del estándar ANSI/AWWA D103-2009 El suministro del tanque Incluye: - El Tanque incluye, techo en domo de aluminio o acero según diseño - 1 Juego de capuchones plásticos de pernos para el exterior del tanque y el techo. - 1 Ventilador de 20" de diámetro con una malla de aluminio, contra insectos. - 1 Escotilla cuadrada de 30" para inspección en el techo. - 1 Boca de acceso lateral en el tanque de 24" de diámetro pernada y con bisagras - 1 Entrada lateral principal, por la parte superior, de 18" (Bridada) - 1 Salida principal, por fondo de losa, de 18" (caja de salida) - 1 Salida auxiliar, por fondo de losa, de 18" (caja de salida) - 1 rebose por la parte superior, de 14" (Bridada), con Codo interno en PRFV de 14" diámetro y ángulo de 90° con embudo cónico - 1 salida lateral por fondo, para drenaje del tanque, de 12" (caja de salida) - 1 entrada bridada por el techo, con brida de 3" para conectar medidor de nivel. - Baranda completa por el perímetro de la cubierta para mantenimiento -Escalera en vertical externa atornillada– OSHA – HDG (Estándar de Construcción TC). Incluye jaula de protección contra caídas -Indicador de nivel métrico con tablero y alta visibilidad (mecánico, tipo flotador) -Juego de planos con dimensiones métricas e imperiales (1 copia física, 1 copia en formato electrónico pdf). -Sistema de protección de caídas diseñada para 5,000# de carga lateral.	GL	1.00	$ 4,091,910,328.00	$ 4,091,910,328.00	1.00	$ 4,091,910,328.00	0.90	$ 3,682,719,295.20		-	0.90	3,682,719,295.20	0.10	409,191,032.80

090117

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
			2	OBRA CIVIL TANQUE DE ALMACENAMIENTO - OBRA CIVIL		0.00												
			2.1	DESMONTE, LIMPIEZA Y DESCAPOTE		0.00												
EPC 2024	2.1.7	NP 2	2.1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA (CON RETIRO)	M2	2,000.00	$ 30,331.00	$ 60,662,000.00	2,000.00	$ 60,662,000.00	1,963.18	$ 59,545,212.58		-	1,963.18	59,545,212.58	36.82	1,116,787.42
EPC 2024	2.1.6	NP 1	2.1.2	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0.20 M APILE A 15M	M2	0.00	$ 11,024.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			2.2	EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO		0.00												
EPC 2022	4.1.1	C	2.2.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	120.00	$ 46,480.00	$ 5,577,600.00	80.00	$ 3,718,400.00	41.64	$ 1,935,427.20		-	41.64	1,935,427.20	38.36	1,782,972.80
ICCU 2022	16.2 CONSTRUCCION	C	2.2.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 19,380.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	2.10	C	2.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	7,800.00	$ 70,900.00	$ 553,020,000.00	7,380.00	$ 523,242,000.00	7,351.02	$ 521,187,375.05		-	7,351.02	521,187,375.05	28.98	2,054,624.95
			2.3	RELLENOS		0.00												
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP 1	2.3.2	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			2.4	CONSTRUCCION LOSA DE CIMENTACION		0.00												
APU	E-87	NP 2	2.4.1	CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000PSI PARA BASE DE TANQUE VFA (Incluye Bombeo)	M3	505.00	$ 1,753,046.00	$ 885,288,230.00	496.00	$ 869,510,816.00	495.17	$ 868,055,787.82		-	495.17	868,055,787.82	0.83	1,455,028.18
ICCU 2022	4.22	C	2.4.2	ACERO 60.000 PSI	KG	46,450.00	$ 8,260.00	$ 383,677,000.00	46,450.00	$ 383,677,000.00	46,449.30	$ 383,671,218.00		-	46,449.30	383,671,218.00	0.70	5,782.00
			2.5	CERRAMIENTO PERIMETRAL		0.00												
ICCU 2024	10.10 CONSTRUCCION	NP 2	2.5.1	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C.10. INC. ANGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	549.00	$ 154,185.00	$ 84,647,565.00	390.00	$ 60,132,150.00	303.60	$ 46,810,566.00		-	303.60	46,810,566.00	86.40	13,321,584.00
			2.6	OBRAS DE ADECUACION PAISAJISTICA Y PROTECCION DE TALUDES		0.00												
ICCU 2024	4.32 VIAS	NP 2	2.6.1	GAVION MALLA PVC	M3	240.00	$ 283,811.00	$ 68,114,640.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2024	4.55 VIAS	NP 2	2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSACRETO (Para construcción de Cuneta, articulado en poliester o equivalente. Relleno con concreto de agregado fino f'c=140kg/cm2 (14MPa) preparado en obra	M2	304.00	$ 681,015.00	$ 207,028,560.00	137.50	$ 93,639,562.50	-	$ 0.00			-	-	137.50	93,639,562.50

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2024	4.40 VIAS	NP 2	2.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION)	M2	280.00	$ 9,921.00	$ 2,777,880.00	280.00	$ 2,777,880.00	162.80	$ 1,615,138.80		-	162.80	1,615,138.80	117.20	1,162,741.20
ICCU 2024	6.8 VIAS	NP 2	2.6.4	EMPRADIZACION CON BIOMANTO NATURAL (Suministro e instalación del manto para control de erosión y refuerzo de vegetación TERRATRAC TRM50 o equivalente)	M2	300.00	$ 33,261.00	$ 9,978,300.00	842.80	$ 28,032,370.80	842.80	$ 28,032,370.80		-	842.80	28,032,370.80	-	-
			2.11	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO (Para Caja de Válvulas)**		0.00												
EPC 2022	9.1.8	C	2.11.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	80.00	$ 511,140.00	$ 40,891,200.00	80.00	$ 40,891,200.00	76.65	$ 39,178,881.00		-	76.65	39,178,881.00	3.35	1,712,319.00
EPC 2024	9.2.13	NP 1	2.11.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	3.50	$ 833,489.00	$ 2,917,211.50	3.50	$ 2,917,211.50	-	$ 0.00			-	-	3.50	2,917,211.50
EPC 2024	9.2.16	NP 1	2.11.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA AEREA	M3	1.25	$ 883,400.00	$ 1,104,250.00	1.25	$ 1,104,250.00	-	$ 0.00			-	-	1.25	1,104,250.00
EPC 2024	9.2.17	NP 1	2.11.4	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS	M3	3.83	$ 939,405.00	$ 3,593,224.13	3.83	$ 3,593,224.13	-	$ 0.00			-	-	3.83	3,593,224.13
EPC 2024	9.2.6	NP 1	2.11.5	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS (Pedestales Apoyo Tubería HD)	M3	27.45	$ 674,100.00	$ 18,504,045.00	27.45	$ 18,504,045.00	-	$ 0.00			-	-	27.45	18,504,045.00
ICCU 2022	4.22	C	2.11.6	ACERO 60.000 PSI	KG	2,491.00	$ 8,260.00	$ 20,575,660.00	1,491.00	$ 12,315,660.00	1,014.40	$ 8,378,944.00		-	1,014.40	8,378,944.00	476.60	3,936,716.00
			2.12	**CONSTRUCCION POZOS INSPECCION DE CONCRETO**		0.00												
EPC 2024	8.3.11	NP 1	2.12.1	SECCION CILINDRICA DE POZO H=0,5M D=1,2CM (PREFABRICADO)	UND	10.00	$ 533,544.00	$ 5,335,440.00	10.00	$ 5,335,440.00	-	$ 0.00			-	-	10.00	5,335,440.00
ICCU 2022	4.1 URBANISMO	C	2.12.2	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UND	3.00	$ 1,012,840.00	$ 3,038,520.00	3.00	$ 3,038,520.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	3,038,520.00
ICCU 2022	4.3 URBANISMO	C	2.12.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UND	3.00	$ 932,160.00	$ 2,796,480.00	3.00	$ 2,796,480.00	-	$ 0.00			-	-	3.00	2,796,480.00
			17	**INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC**		0.00												
EPC 2024	7.4.11	NP 1	17.1	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=18" (450 MM)	ML	66.00	$ 9,379.00	$ 619,014.00	66.00	$ 619,014.00	66.00	$ 619,014.00		-	66.00	619,014.00	-	-
			18	**INSTALACION DE MONTAJE DE TUBERIA Y ACCESORIOS HIDRAULICOS DE INGRESO DE AGUA A TANQUE**		0.00												
EPC 2024	7.8.7	NP 1	18.1	INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 18" (450 MM)	ML	38.00	$ 47,086.00	$ 1,789,268.00	45.10	$ 2,123,578.60	45.10	$ 2,123,578.60		-	45.10	2,123,578.60	-	-

000119

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2024	7.9.7	NP 1	18.2	INSTALACION ACCESORIOS HD 18" (450 MM). Instalacion de Accesorios Bridados en la linea de aduccion enterrada (Ver Planos en Planta) HD 450 mm ANSI 150.	UND	61.00	$ 35,078.00	$ 2,139,758.00	50.00	$ 1,753,900.00	42.00	$ 1,473,276.00		-	42.00	1,473,276.00	8.00	280,624.00
EPC 2024	7.12.10	NP 1	18.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDA VASTAGO NO ASCENDENTE 18". Valvula mariposa ansi 150	UND	5.00	$ 28,224,365.00	$ 141,121,825.00	5.00	$ 141,121,825.00	4.00	$ 112,897,460.00		-	4.00	112,897,460.00	1.00	28,224,365.00
			19	**INSTALACION DE MONTAJE DE TUBERIA Y ACCESORIOS HIDRAULICOS DE SALIDA DE AGUA DE TANQUE**		0.00												
EPC 2024	7.8.7	NP 1	19.1	INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 18" (450 MM)	ML	2.00	$ 47,086.00	$ 94,172.00	1.40	$ 65,920.40	1.40	$ 65,920.40		-	1.40	65,920.40	-	-
EPC 2024	7.9.7	NP 1	19.2	INSTALACION ACCESORIOS HD 18" (450 MM). Instalacion de Accesorios Bridados en la linea de aduccion enterrada (Ver Planos en Planta) HD 450 mm ANSI 150.	UND	6.00	$ 35,078.00	$ 210,468.00	6.00	$ 210,468.00	6.00	$ 210,468.00		-	6.00	210,468.00	-	-
EPC 2024	7.12.10	NP 1	19.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDA VASTAGO NO ASCENDENTE 18". Válvula Mariposa ANSI 150.	UND	2.00	$ 28,224,365.00	$ 56,448,730.00	2.00	$ 56,448,730.00	2.00	$ 56,448,730.00		-	2.00	56,448,730.00	-	-
			20	**INSTALACION DE MONTAJE DE TUBERIA Y ACCESORIOS HIDRAULICOS DE REBOSE**														
EPC 2024	7.8.5	NP 2	20.1	INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 14" (350 MM)	ML	9.00	$ 30,900.00	$ 278,100.00	10.00	$ 309,000.00	10.00	$ 309,000.00		-	10.00	309,000.00	-	-
EPC 2024	7.9.5	NP 2	20.2	INSTALACION ACCESORIOS HD 14" (350 MM). Instalacion de Accesorios Bridados en la linea de aduccion enterrada (Ver Planos en Planta) HD 350 mm ANSI 150.	UND	6.00	$ 28,863.00	$ 173,178.00	12.00	$ 346,356.00	12.00	$ 346,356.00		-	12.00	346,356.00	-	-
EPC 2024	8.1.6	NP 1	20.3	INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=14"	ML	54.00	$ 7,661.00	$ 413,694.00	54.00	$ 413,694.00	-	$ 0.00			-	-	54.00	413,694.00
			21	**INSTALACION DE MONTAJE DE TUBERIA Y ACCESORIOS HIDRAULICOS DE DRENAJE DE TANQUE**														
EPC 2024	7.8.4	NP 1	21.1	INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 12" (300MM)	ML	8.00	$ 26,724.00	$ 213,792.00	5.00	$ 133,620.00	5.00	$ 133,620.00		-	5.00	133,620.00	-	-
EPC 2024	7.9.4	NP 1	21.2	INSTALACION ACCESORIOS HD 12" (300 MM). Instalacion de Accesorios Bridados en la linea de aduccion enterrada (Ver Planos en Planta) HD 300 mm ISO PN10.	UND	9.00	$ 27,419.00	$ 246,771.00	7.00	$ 191,933.00	7.00	$ 191,933.00		-	7.00	191,933.00	-	-
EPC 2024	7.12.7	NP 1	21.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDA VASTAGO NO ASCENDENTE 12". Válvula Mariposa ANSI 150.	UND	1.00	$ 10,792,612.00	$ 10,792,612.00	1.00	$ 10,792,612.00	1.00	$ 10,792,612.00		-	1.00	10,792,612.00	-	-
			22	**INSTALACION DE MONTAJE DE TUBERIA Y ACCESORIOS HIDRAULICOS DE INTERCONEXION DE TANQUE**														

000120

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EPC 2024	7.8.7	NP 1	22.1	INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 18" (450 MM)	ML	78.00	$ 47,086.00	$ 3,672,708.00	78.00	$ 3,672,708.00	71.50	$ 3,366,649.00		-	71.50	3,366,649.00	6.50	306,059.00
EPC 2024	7.9.7	NP 1	22.2	INSTALACION ACCESORIOS HD 18" (450 MM). Instalacion de Accesorios Bridados en la linea de aduccion enterrada (Ver Planos en Planta) HD 450 mm ANSI 150.	UND	38.00	$ 35,078.00	$ 1,332,964.00	51.00	$ 1,788,978.00	51.00	$ 1,788,978.00		-	51.00	1,788,978.00	-	-
APU	E-86	NP 1	22.3	SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA EN NEOPRENO Y TORNILLERIA COMPLETA G5 PARA SISTEMAS BRIDADOS	UND	2,000.00	$ 54,993.00	$ 109,986,000.00	2,176.00	$ 119,664,768.00	2,176.00	$ 119,664,768.00		-	2,176.00	119,664,768.00	-	-
			23	DESCARGA PARA LIMPIEZA DE TANQUE														
			1	OBRAS PRELIMINARES														
EPC 2022	1.1.1	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	246.00	$ 12,340.00	$ 3,035,640.00	246.00	$ 3,035,640.00	87.83	$ 1,083,822.20		-	87.83	1,083,822.20	158.17	1,951,817.80
			2	DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE														
EPC 2024	2.1.6	NP 1	2.1	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0.20 M APILE A 15M	M2	722.00	$ 11,024.00	$ 7,959,328.00	622.00	$ 6,856,928.00	327.32	$ 3,608,375.68		-	327.32	3,608,375.68	294.68	3,248,552.32
EPC 2022	2.1.4	C	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	14.70	$ 98,940.00	$ 1,454,418.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			3	IMPACTO URBANO														
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/ MES	246.00	$ 43,170.00	$ 10,619,820.00	246.00	$ 10,619,820.00	87.83	$ 3,791,621.10		-	87.83	3,791,621.10	158.17	6,828,198.90
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UND	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			4	EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE														
ICCU 2022	2.10 VIAS	C	4.1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1,005.86	$ 70,900.00	$ 71,315,474.00	1,005.86	$ 71,315,474.00	999.69	$ 70,878,021.00		-	999.69	70,878,021.00	6.17	437,453.00
			4.4	ENTIBADOS														
EPC 2024	4.5.4	NP 1	4.4.2	ENTIBADO CONTINUO METALICO (HASTA 3M PROF.)	M2	1,700.00	$ 45,405.00	$ 77,188,500.00	1,300.00	$ 59,026,500.00	1,232.86	$ 55,978,102.97		-	1,232.86	55,978,102.97	67.14	3,048,397.03
			5	RELLENOS														
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP 1	5.6	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
ICCU 2022	16.9 CONSTRUCCION	C	5.7	RELLENO GRAVILLA DE RIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	184.50	$ 155,670.00	$ 28,721,115.00	184.50	$ 28,721,115.00	115.88	$ 18,039,039.60		-	115.88	18,039,039.60	68.62	10,682,075.40

000121

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU 2022	2.9 URBANISMO	C	5.7	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	0.00	$ 158,310.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
			6	**CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**														
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	242,742.30	$ 1,440.00	$ 349,548,912.00	232,742.30	$ 335,148,912.00	216,049.15	$ 311,110,775.14		-	216,049.15	311,110,775.14	16,693.15	24,038,136.86
			7	**INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO**														
EPC 2022	8.1.7	C	11.3	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"- 57 PSI	ML	246.00	$ 7,140.00	$ 1,756,440.00	246.00	$ 1,756,440.00	87.83	$ 627,106.20		-	87.83	627,106.20	158.17	1,129,333.80
			8	**OTROS**														
EPC 2024	8.3.11	NP 1	8.1.1	SECCION CILINDRICA DE POZO H=0,5M D=1,2CM (PREFABRICADO)	UND	88.00	$ 533,544.00	$ 46,951,872.00	88.00	$ 46,951,872.00	51.50	$ 27,477,516.00		-	51.50	27,477,516.00	36.50	19,474,356.00
ICCU 2022	4.4 URBANISMO	C	8.1.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UND	8.00	$ 1,209,460.00	$ 9,675,680.00	8.00	$ 9,675,680.00	5.00	$ 6,047,300.00		-	5.00	6,047,300.00	3.00	3,628,380.00
ICCU 2022	4.6 URBANISMO	C	8.1.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UND	8.00	$ 1,099,860.00	$ 8,798,880.00	8.00	$ 8,798,880.00	4.00	$ 4,399,440.00		-	4.00	4,399,440.00	4.00	4,399,440.00
			15	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**														
EPC 2024	11.2.2	NP 1	15.1	ANDEN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) E<=0,12M	M2	98.00	$ 87,344.00	$ 8,559,712.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
				TOTAL OBRAS CIVILES TANQUE REFUS II				**$ 7,406,656,978.63**		**$ 7,129,362,903.93**		**$ 6,454,603,699.34**		**$ 0.00**		**$ 6,454,603,699.34**		**$ 674,759,204.59**
				SUMINISTRO ACUEDUCTO CONEXIÓN TANQUE REFOUS II														
			S1	**SUMINISTRO ACCESORIOS HIDRAULICOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO**														
			S1.1	**TUBERIAS PVC**														
LISTA PRECIO PAVCO		NP 1	S1.1	SUMINISTRO TUBERIA PVC RDE 21 UNION MECANICA. D=450 MM (18")	ML	66.00	$ 945,973.00	$ 62,434,218.00	66.00	$ 62,434,218.00	66.00	$ 62,434,218.00		-	66.00	62,434,218.00	-	-
			S1.1	**TUBERIAS DE INTERCONEXION**														
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1.1.1	SUMINISTRO CODO 90º B X B HD. NORMA ANSI 150. D = 450 MM (18")	UND	4.00	$ 9,127,300.00	$ 36,509,200.00	5.00	$ 45,636,500.00	5.00	$ 45,636,500.00		-	5.00	45,636,500.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1.1.2	SUMINISTRO TEE B X B HD. NORMA ANSI 150. D = 450 MM (18")	UND	2.00	$ 13,458,900.00	$ 26,917,800.00	2.00	$ 26,917,800.00	2.00	$ 26,917,800.00		-	2.00	26,917,800.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1.1.3	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 450 MM (18"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	6.00	$ 9,127,300.00	$ 54,763,800.00	9.00	$ 82,145,700.00	9.00	$ 82,145,700.00		-	9.00	82,145,700.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1.1.4	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 450 MM (18"), B x B L= 1.0 M - 2.0 M	UND	2.00	$ 12,221,300	$ 24,442,600.00	2.00	$ 24,442,600.00	2.00	$ 24,442,600.00		-	2.00	24,442,600.00	-	-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

00122

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
							.00											
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 1.5	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 450 MM (18"), B x B L= 2.0 M - 3.0 M	UND	3.00	$ 16,367,260.00	$ 49,101,780.00	3.00	$ 49,101,780.00	3.00	$ 49,101,780.00		-	3.00	49,101,780.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 1.6	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 450 MM (18"), B x B L= 3.0 M- 4.0 M	UND	3.00	$ 20,420,400.00	$ 61,261,200.00	3.00	$ 61,261,200.00	3.00	$ 61,261,200.00		-	3.00	61,261,200.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 1.7	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 450 MM (18"), B x B L= 5.0 M - 6.0 M	UND	9.00	$ 30,321,200.00	$ 272,890,800.00	7.00	$ 212,248,400.00	7.00	$ 212,248,400.00		-	7.00	212,248,400.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 1.8	SUMINISTRO UNION BRIDA X UNIVERSAL (MAXIDAPTOR O SIMILAR) HD ANSI 150. D = 450 MM (18")	UND	7.00	$ 3,898,440.00	$ 27,289,080.00	7.00	$ 27,289,080.00	4.00	$ 15,593,760.00		-	4.00	15,593,760.00	3.00	11,695,320.00
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 1.9	SUMINISTRO CODO 45° B X B HD. NORMA ANSI 150. D = 450 MM (18")	UND	2.00	$ 9,127,300.00	$ 18,254,600.00	3.00	$ 27,381,900.00	3.00	$ 27,381,900.00		-	3.00	27,381,900.00	-	-
			S.1. 2	INGRESO AGUA TANQUE		0.00												
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 2.1	SUMINISTRO CODO 90° B X B HD. NORMA ANSI 150. D = 450 MM (18")	UND	11.00	$ 9,127,300.00	$ 100,400,300.00	7.00	$ 63,891,100.00	7.00	$ 63,891,100.00		-	7.00	63,891,100.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 2.2	SUMINISTRO TEE B X B HD. NORMA ANSI 150. D = 450 MM (18")	UND	3.00	$ 13,458,900.00	$ 40,376,700.00	3.00	$ 40,376,700.00	3.00	$ 40,376,700.00		-	3.00	40,376,700.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 2.3	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 450 MM (18"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	1.00	$ 9,127,300.00	$ 9,127,300.00	1.00	$ 9,127,300.00	1.00	$ 9,127,300.00		-	1.00	9,127,300.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 2.4	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 450 MM (18"), B x B L= 1.0 M - 2.0 M	UND	15.00	$ 12,221,300.00	$ 183,319,500.00	13.00	$ 158,876,900.00	13.00	$ 158,876,900.00		-	13.00	158,876,900.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 2.5	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 450 MM (18"), B x B L= 2.0 M - 3.0 M	UND	1.00	$ 16,367,260.00	$ 16,367,260.00	1.00	$ 16,367,260.00	1.00	$ 16,367,260.00		-	1.00	16,367,260.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 2.6	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 450 MM (18"), B x B L= 3.0 M- 4.0 M	UND	4.00	$ 20,420,400.00	$ 81,681,600.00	8.00	$ 163,363,200.00	8.00	$ 163,363,200.00		-	8.00	163,363,200.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 2.7	SUMINISTRO VALVULA CONTROL DE NIVEL CON BOYA ACTUACION MECANICA O SIMILAR. D = 18" HD ANSI 150	UND	1.00	$ 83,538,000.00	$ 83,538,000.00	1.00	$ 83,538,000.00	1.00	$ 83,538,000.00		-	1.00	83,538,000.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 2.8	SUMINISTRO FILTRO YEE. D = 18" HD BRIDADO ANSI 150	UND	1.00	$ 27,691,300.00	$ 27,691,300.00	1.00	$ 27,691,300.00	1.00	$ 27,691,300.00		-	1.00	27,691,300.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 2.9	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD, NORMA ANSI 150. D = 450 MM (18")	UND	1.00	$ 10,504,130.00	$ 10,504,130.00	1.00	$ 10,504,130.00	1.00	$ 10,504,130.00		-	1.00	10,504,130.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 2.10	SUMINISTRO CODO 45° B X B HD. NORMA ANSI 150. D = 450 MM (18")	UND	4.00	$ 9,127,300.00	$ 36,509,200.00	2.00	$ 18,254,600.00	2.00	$ 18,254,600.00		-	2.00	18,254,600.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 2.11	SUMINISTRO CODO 11,25° B X B HD. NORMA ISO. PN 10. D=450 MM (18")	UND	1.00	$ 9,127,300.00	$ 9,127,300.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 2.12	SUMINISTRO TEE B X B HD. NORMA ANSI 150. D = 450 MM (18")	UND	1.00	$ 13,458,900.00	$ 13,458,900.00	1.00	$ 13,458,900.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	13,458,900.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

0001733

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 2.13	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 450 MM (18"), B x B L= 5.0 M - 6.0 M	UND	1.00	$ 30,321,200.00	$ 30,321,200.00	1.00	$ 30,321,200.00	-	$ 0.00			-	-	1.00	30,321,200.00
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 2.14	SUMINISTRO UNION BRIDA X UNIVERSAL (MAXIDAPTOR O SIMILAR) HD ANSI 150. D = 450 MM (18")	UND	10.00	$ 3,898,440.00	$ 38,984,400.00	4.00	$ 15,593,760.00	4.00	$ 15,593,760.00		-	4.00	15,593,760.00	-	-
			S.1. 3	SALIDA PPAL Y AUXILIAR														
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 3.1	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 450 MM (18"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	2.00	$ 9,127,300.00	$ 18,254,600.00	2.00	$ 18,254,600.00	2.00	$ 18,254,600.00		-	2.00	18,254,600.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 3.3	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD, NORMA ANSI 150. D = 450 MM (18")	UND	2.00	$ 10,504,130.00	$ 21,008,260.00	2.00	$ 21,008,260.00	2.00	$ 21,008,260.00		-	2.00	21,008,260.00	-	-
			S.1. 4	DRENAJE														
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 4.1	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 300 MM (12"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	3.00	$ 5,012,280.00	$ 15,036,840.00	3.00	$ 15,036,840.00	3.00	$ 15,036,840.00		-	3.00	15,036,840.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 4.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 300 MM (12"), B x B L= 1.0 M - 2.0 M	UND	1.00	$ 7,270,900.00	$ 7,270,900.00	1.00	$ 7,270,900.00	1.00	$ 7,270,900.00		-	1.00	7,270,900.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 4.3	SUMINISTRO PASAMUROS BRIDADOS HD ANSI 150. D = 300 MM (12"), B x L, L= 0,50 M	UND	3.00	$ 3,326,050.00	$ 9,978,150.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 4.4	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD, NORMA ANSI 150. D = 300 MM (12")	UND	1.00	$ 2,947,035.00	$ 2,947,035.00	1.00	$ 2,947,035.00	1.00	$ 2,947,035.00		-	1.00	2,947,035.00	-	-
			S.1. 5	REBOSE														
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 5.1	SUMINISTRO CODO 90° B X B HD. NORMA ANSI 150. D = 350 MM (14")	UND	3.00	$ 5,569,200.00	$ 16,707,600.00	3.00	$ 16,707,600.00	3.00	$ 16,707,600.00		-	3.00	16,707,600.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 5.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 350 MM (14"), B x B L= 1.0 M - 2.0 M	UND	1.00	$ 9,127,300.00	$ 9,127,300.00	2.00	$ 18,254,600.00	2.00	$ 18,254,600.00		-	2.00	18,254,600.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 5.3	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 350 MM (14"), B x B L= 2.0 M - 3.0 M	UND	1.00	$ 12,221,300.00	$ 12,221,300.00	1.00	$ 12,221,300.00	1.00	$ 12,221,300.00		-	1.00	12,221,300.00	-	-
LISTA PRECIO APOLO		NP 2	S.1. 5.4	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ANSI 150. D = 350 MM (14"), B x B L= 3.0 M - 4.0 M	UND	1.00	$ 15,315,300.00	$ 15,315,300.00	1.00	$ 15,315,300.00	1.00	$ 15,315,300.00		-	1.00	15,315,300.00	-	-
			S1	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS TUBERIA DE DESAGUE TANQUE														
LISTA PRECIO PAVCO		C	1.11	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"- 57 PSI	ML	246.00	$ 216,890.00	$ 53,354,940.00	246.00	$ 53,354,940.00	87.83	$ 19,049,448.70		-	87.83	19,049,448.70	158.17	34,305,491.30
				TOTAL SUMINISTRO CONEXIÓN A TANQUE REFOUS				$ 1,496,494,393.00		$ 1,450,594,903.00		$ 1,360,813,991.70		$ 0.00		$ 1,360,813,991.70		$ 89,780,911.30
				ACTIVIDADES ACTA MODIFICATORIA No. 5														
				ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS														
				OBRAS CIVIL ACTIVIDADES														

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

000124

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				COMPLEMENTARIAS														
APU	E-88	NP 3		PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA (PHD) MEDIANTE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DIAMETROS ENTRE 16" A 20"	ML	382.00	$ 2,809,234.00	$ 1,073,127,388.00	1,084.00	$ 3,045,209,656.00	388.00	$ 1,089,982,792.00	696.00	1,955,226,864.00	1,084.00	3,045,209,656.00	-	-
APU	E-89	NP 3		CONCRETO DE 3000 PSI PARA PAVIMENTO, ACELERADO 3 DIAS	M3	285.00	$ 945,489.00	$ 269,464,365.00	315.00	$ 297,829,035.00	315.00	$ 297,829,035.00		-	315.00	297,829,035.00	-	-
APU	E-90	NP 3		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA, EN SECO, SIN EXPLOSIVOS	M3	833.45	$ 151,912.00	$ 126,610,754.80	673.45	$ 102,305,136.40	545.36	$ 82,846,728.32		-	545.36	82,846,728.32	128.09	19,458,408.08
APU	E-91	NP 3		RECUBRIMIENTO CON PROTECCION EPOXICA DE ALTO DESEMPEÑO PARA CONCRETO BASE TANQUE VFA	M2	572.56	$ 394,260.00	$ 225,737,505.60	604.41	$ 238,294,686.60	604.41	$ 238,294,686.60		-	604.41	238,294,686.60	-	-
APU	E-92	NP 3		INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 630 MM TERMOFUSIÓN	M	150.00	$ 188,678.00	$ 28,301,700.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
APU	E-93	NP 3		INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 450 MM TERMOFUSIÓN	M	60.00	$ 129,870.00	$ 7,792,200.00	402.00	$ 52,207,740.00	-	$ 0.00	402.00	52,207,740.00	402.00	52,207,740.00	-	-
EPC 2024	8.6.2	NP 3		CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 10"X 6" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA CON LOS ADITAMENTOS DE INSTALACIÓN LONGITUD PROMEDIO 4 M	UND	6.00	$ 612,194.00	$ 3,673,164.00	6.00	$ 3,673,164.00	6.00	$ 3,673,164.00		-	6.00	3,673,164.00	-	-
EPC 2024	8.6.3	NP 3		CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 12"X 6" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA CON LOS ADITAMENTOS DE INSTALACIÓN LONGITUD PROMEDIO 4 M	UND	14.00	$ 742,472.00	$ 10,394,608.00	14.00	$ 10,394,608.00	11.00	$ 8,167,192.00		-	11.00	8,167,192.00	3.00	2,227,416.00
				TOTAL OBRAS CIVILES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				**$ 1,745,101,685.40**		**$ 3,749,914,026.00**		**$ 1,720,793,597.92**		**$ 2,007,434,604.00**		**$ 3,728,228,201.92**		**$ 21,685,824.08**
				SUMINISTRO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (REDES OPTIMIZACION)														
			S1	**SUMINISTRO MATERIALES HIDRAULICOS REDES OPTIMIZACION**														
			S1.1	**TUBERIAS PEAD**														
LISTA PRECIO MAT. PEAD		NP 3	S1.2	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 630 MM (24")	M	150.00	$ 1,267,463.00	$ 190,119,450.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			-	-	-	-
LISTA PRECIO MAT. PEAD		NP 3	S1.2	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 450 MM (18")	M	60.00	$ 646,329.00	$ 38,779,740.00	402.00	$ 259,824,258.00	-	$ 0.00	402.00	259,824,258.00	402.00	259,824,258.00	-	-
				TOTAL SUMINISTRO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (REDES OPTIMIZACION)				**$ 228,899,190.00**		**$ 259,824,258.00**		-		**259,824,258.00**		**259,824,258.00**		**$ 0.00**
				SUB TOTAL AJUSTE A DISEÑOS				**352,244,450.00**		**352,244,450.00**		**352,244,450.00**		-		**352,244,450.00**		-
				IVA	19.00%			66,926,445.50		66,926,445.50		66,926,445.50		-		66,926,445.50		-

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

0012

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/ NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				TOTAL AJUSTE A DISEÑOS				**419,170,895.60**		**419,170,895.60**		**419,170,895.60**		-		**419,170,895.60**		-
				SUB TOTAL OBRA CIVIL				**26,736,859,300.62**		**27,327,610,544.84**		**16,654,241,134.38**		**4,918,919,575.76**		**21,573,160,710.14**		**5,779,229,834.70**
				AIU														
				ADMINISTRACION	19.50%			5,213,492,563.62		5,328,884,056.24		3,247,577,021.20		959,189,317.27		4,206,766,338.48		1,126,949,817.77
				UTILIDAD	10.00%			2,673,585,930.06		2,732,761,054.48		1,665,424,113.44		491,891,957.58		2,157,316,071.01		577,922,983.47
				IMPREVISTOS	0.50%			133,679,296.50		136,638,052.72		83,271,205.67		24,594,597.88		107,865,803.55		28,896,149.17
				TOTAL OBRA CIVIL				**34,756,617,090.80**		**35,525,893,708.29**		**21,650,513,474.69**		**6,394,595,448.49**		**28,045,108,923.18**		**7,512,998,785.11**
				SUB TOTAL SUMINISTRO				**10,301,848,870.44**		**9,632,912,681.32**		**5,265,978,013.34**		**1,722,104,671.59**		**6,988,082,684.93**		**2,666,130,936.39**
				AIU														
				ADMINISTRACION	10.50%			1,081,694,131.40		1,011,455,831.54		552,927,691.40		180,820,990.52		733,748,681.92		279,943,748.32
				UTILIDAD	4.00%			412,073,954.82		385,316,507.25		210,639,120.53		68,884,186.86		279,523,307.40		106,645,237.46
				IMPREVISTOS	0.50%			51,509,244.35		48,164,563.41		26,329,890.07		8,610,523.36		34,940,413.42		13,330,654.68
				TOTAL SUMINISTRO				**11,847,126,201.01**		**11,077,849,683.52**		**6,055,874,715.34**		**1,980,420,372.33**		**8,036,295,087.67**		**3,066,050,576.85**
				VALOR TOTAL PROYECTO (AJUSTES DISEÑOS+OBRA CIVIL+SUMINSTRO)				**47,022,914,187.31**		**47,022,914,187.31**		**28,125,559,085.54**		**8,375,015,820.82**		**36,500,574,906.35**		**10,579,049,361.96**
				PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO								**59.81%**		**17.81%**		**77.62%**		**22.50%**

027009


Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

RESUMEN DE CORTES					
CORTES	**PERIODO**	**VALOR PARCIAL**	**VALOR ACUMULADO**	**SALDO**	**% AVANCE**
CORTE N°1 (ANTICIPO)					
CORTE N° 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS	26 DE JUNIO AL 07 DE OCTUBRE DE 2023	$419.170.895,50	$ 419.170.895,50	$46.603.743.291,81	0,89%
CORTE N° 3 EJECUCION DE OBRA	07 DE ENERO AL 06 DE JUNIO 2025	$3.238.664.912,52	$3.657.835.808,02	$43.365.078.379,29	7,78%
CORTE N° 4 EJECUCION DE OBRA	07 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2025	$1.868.459.459,85	$ 5.526.295.267,87	$41.496.618.919,44	11,75%
CORTE N° 5 EJECUCION DE OBRA	16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2025	$1.037.072.300,26	$ 6.563.367.568,13	$40.459.546.619,18	13,96%
CORTE N° 6 EJECUCION DE OBRA	16 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2025	$2.058.377.927,19	$8.621.745.495,32	$38.401.168.691,99	18,34%
CORTE N° 7 EJECUCION DE OBRA	30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025	$ 946.799.563,79	$ 9.568.545.059,11	$37.454.369.128,20	20,35%
CORTE N° 8 EJECUCION DE OBRA	01 AL 30 NOVIEMBRE 2025	$4.787.535.083,76	$14.356.080.142,87	$32.666.834.044,44	30,53%
CORTE N° 9 EJECUCION DE OBRA	01 DICIEMBRE 2025 AL 31 DICIEMBRE 2025	$2.440.563.953,51	$16.796.644.096,38	$30.226.270.090,93	35,72%
CORTE N° 10 EJECUCION DE OBRA	01 ENERO AL 28 FEBRERO 2026	$4.177.022.913,90	$20.973.667.010,28	$26.049.247.177,03	44,60%
CORTE N° 11 EJECUCION DE OBRA	01 AL 31 MARZO 2026	$7.151.892.075,26	$28.125.559.085,54	$18.897.355.101,77	59,81%
CORTE N° 12 EJECUCION DE OBRA	01 AL 30 ABRIL 2026	$8.375.015.820,82	$36.500.574.906,35	$10.522.339.280,96	77,62%

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorcio interacueductocota@gmail.com

000127



Teniendo en cuenta el corte No.12, correspondiente a la ejecución de la Fase II presentado para el periodo comprendido entre 01 al 30 abril de 2026 por el contratista de obra, El consorcio INTERACUEDUCTO COTA en calidad de interventoría avala las cantidades presentadas, así como la documentación que soporta el corte facturado, luego de realizar el respectivo control y seguimiento a la ejecución de las actividades en obra tendientes al cumplimiento del objeto contractual.

000128

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROYECTO



Descripción: Imprimación para asfalto en ciclo ruta en la tubería de 16" PVC – Conducción Agua Potable.



Descripción: Imprimación para asfalto en ciclo ruta en la tubería de 16" PVC – Conducción Agua Potable.



Descripción: Instalación de asfalto en ciclo ruta en la tubería de 16" PVC – Conducción Agua Potable.



Descripción: Retiro de asfalto de cicloruta para instalación de tubería de 16" PVC – Conducción Agua Potable




Descripción: Instalación de base granular y bordillos en la vía Parcelas K0+095 K0+316 – Vía Parcelas



Descripción: Instalación de base granular de la vía Parcelas K0+095 K0+316 – Vía Parcelas


000129

	
Descripción: Imprimación para asfalto de la vía Parcelas K0+095 K0+316 – Vía Parcelas	***Descripción: Imprimación para asfalto de la vía Parcelas K0+095 K0+316 – Vía Parcelas***
	
Descripción: Imprimación para asfalto de la vía Parcelas K0+095 K0+316 – Vía Parcelas	***Descripción: Instalación de asfalto de la vía Parcelas K0+095 K0+316 – Vía Parcelas***
	
Descripción: Instalación de asfalto de la vía Parcelas K0+095 K0+316 – Vía Parcelas	***Descripción: Instalación de asfalto de la vía Parcelas K0+095 K0+316 – Vía Parcelas***

000130

	
Descripción: Instalación de asfalto de la vía Parcelas K0+095 K0+316 – Vía Parcelas	***Descripción: Instalación de asfalto de la vía Parcelas K0+095 K0+316 – Vía Parcelas***
	
Descripción: Excavación e instalación de tubería de 8" PVC para alcantarillado Parcelas – Vía Parcelas	***Descripción: Instalación de piedra rajón para la estructura de la vía – Vía Parcelas***
	
Descripción: Instalación de sello para la estructura de la vía – Vía Parcelas	***Descripción: Instalación de geotextil para la estructura de la vía – Vía Parcelas***

000131

	
Descripción: Instalación de Sub base granular para la estructura de la vía – Vía parcelas	***Descripción: Instalación de tubería de 12" PEAD para salida tanque – Conducción de Agua Potable***
	
Descripción: Perforación dirigida para tramo de 18" PEAD sector Variante de Cota– Conducción Agua Potable	***Descripción: Instalación de accesorios HD en la tubería de 18" PVC – Conducción Agua Potable***
	
Descripción: Instalación de accesorios HD en la tubería de 16" PVC – Conducción Agua Potable	***Descripción: Instalación de accesorios HD en la tubería de 16" PVC – Conducción Agua Potable***

000132

	
Descripción: Instalación de accesorios HD en la tubería de 16" PVC – Conducción Agua Potable	***Descripción: Instalación de accesorios HD en la tubería de 16" PVC – Conducción Agua Potable***
	
Descripción: Instalación de accesorios HD en la tubería de 16" PVC – Conducción Agua Potable	***Descripción: Instalación de accesorios HD en la tubería de 26" PEAD – Conducción Agua Potable***
	
Descripción: Instalación de tubería de PVC de 16" – Conducción Agua Potable	***Descripción: Instalación de cama de arena para la tubería de PVC de 16" – Conducción Agua Potable***

000133

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 117-2023 Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA."

VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA DE CORTE No. 12
DEL CONTRATO DE OBRA No COT-112-2023
- RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
					UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DE CONTRATO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
AJUSTE A DISEÑOS														
				AJUSTES A DISEÑOS	GL	1.00	$ 352,244,450.00	$ 352,244,450.00	1.00	$ 352,244,450.00	1.00	$ 352,244,450.00		
				IVA 19%		1.00		$ 66,926,445.50		$ 66,926,445.50		$ 66,926,445.50		
				TOTAL AJUSTE A DISEÑOS				419,170,895.50		419,170,895.50		419,170,895.50		-
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PONTE VERDI - CALLE 14														
			1	OBRAS PRELIMINARES										
			1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
EPC 2022	*1.1.1*	*C*	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			2	DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE										
			2.1	DEMOLICIONES										
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	*C*	2.1.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.1*	*C*	2.1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.3*	*C*	2.1.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.4*	*C*	2.1.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.5*	*C*	2.1.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3	IMPACTO URBANO										
			3.1	SEÑALIZACIÓN										
EPC 2022	*3.1.1*	*C*	3.1.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*3.1.3*	*C*	3.1.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*3.1.4*	*C*	3.1.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
			4	**EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE**										
			4.1	**EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA**										
ICCU 2022	*2.13*	*C*	4.1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 48,330.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.2	**EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO**										
ICCU 2022	2.10 *VIAS*	*C*	4.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 70,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.3	**EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD**										
ICCU 2022	*2.9*	*C*	4.3.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 23,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
APU-Perforacion		*C*	4.3.2	PERFORACIÓN DIRIGIDA 12" MEDIANTE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	ML	0.00	$ 2,376,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.4	**ENTIBADOS**										
ICCU 2022	*2.2*	*C*	4.4.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			5	**RELLENOS**										
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	*C*	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*5.1.2*	*C*	5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	*C*	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*3.3 (330.1) VIAS*	*C*	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*5.1.6*	*C*	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			6	**CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**										
ICCU 2022	*1.6 VIAS*	*C*	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7	**INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.**										
EPC 2022	*7.5.9*	*C*	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 315 MM TERMOFUSIÓN	ML	0.00	$ 17,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.2	**INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**										
EPC 2022	*7.6.9*	*C*	7.2.1	INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 315MM	UN	0.00	$ 46,570.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		*C*	7.2.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TERMOFUSIÓN) D=315MM	UN	0.00	$ 1,742,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**										
EPC 2022	*7.11.4*	*C*	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.11.4*	*C*	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS**										
EPC 2022	*7.17.3*	*C*	7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

0013

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	7.16.3	C	7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.12.5	C	7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.16.5	C	7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.21.5	C	7.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.21.4	C	7.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UN	0.00	$ 3,581,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.7	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 8"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.8	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.5	**CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA**										
EPC 2022	7.23.4	C	7.5.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.23.5	C	7.5.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**										
			8.1	**CONCRETOS SIMPLES - SUMINISTRO**										
EPC 2022	9.1.8	C	8.1.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8.2	**CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	9.2.1	C	8.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.2.6	C	8.2.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.2.12	C	8.2.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8.3	**CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	9.2.6	C	8.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8.4	**ACERO DE REFUERZO**										
ICCU 2022	4.22	C	8.4.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	4.21	C	8.4.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			9	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**										
			9.1	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS**										
EPC 2022	3.10 VIAS	C	9.1.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.19	C	9.1.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	0.00	$ 829,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.1.7	C	9.1.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

0013

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	*11.1.9*	*C*	9.1.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.1.9*	*C*	9.1.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*3.8*	*C*	9.1.6	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	0.00	$ 77,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**										
ICCU 2022	*5.4*	*C*	10.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 74,580.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10.2	**RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	*11.3.1*	*C*	10.2.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.3.2*	*C*	10.2.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PONTE VERDI - CALLE 14				**$ 0.00**		-		-		-
				SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PONTE VERDI - CALLE 14										
				SUMINISTRO										
LISTA PRECIO MAT. PVC		*C*	11.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDE 11 D=315MM	ML	0.00	$ 618,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				SUB TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PONTE VERDI - CALLE 14				**$ 0.00**		-		-		-
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" EL HOYO - 4 CAMINOS														
			1	**OBRAS PRELIMINARES**										
			1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										
EPC 2022	*1.1.1*	*C*	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**										
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	*C*	2.1.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.1*	*C*	2.1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.3*	*C*	2.1.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.4*	*C*	2.1.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.5*	*C*	2.1.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3	**SEÑALIZACIÓN**										
EPC 2022	*3.1.1*	*C*	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*3.1.3*	*C*	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*3.1.4*	*C*	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

00137

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
			4	**EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE**										
ICCU 2022	*2.13*	*C*	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 48,330.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	2.10 *VIAS*	*C*	4.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 70,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*2.9*	*C*	4.3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 23,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
APU-Perforacion		*C*	4.4	PERFORACIÓN DIRIGIDA 8" MEDIANTE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	ML	0.00	$ 1,535,180.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.2	**ENTIBADOS**										
ICCU 2022	*2.2*	*C*	4.2.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			5	**RELLENOS**										
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	*C*	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*5.1.2*	*C*	5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*3.3 (330.1) VIAS*	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*5.1.6*	*C*	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			6	**CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**										
ICCU 2022	*1.6 VIAS*	*C*	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7	**INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.**										
EPC 2022	*7.5.7*	*C*	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 200 MM TERMOFUSIÓN	ML	0.00	$ 15,370.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.6.7*	*C*	7.2	INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 200MM	UN	0.00	$ 40,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		*C*	7.3	SUMINISTRO DE ACCESORIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TERMOFUSIÓN) D=200MM	UN	0.00	$ 418,540.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.11.4*	*C*	7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.11.4*	*C*	7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS**										
EPC 2022	*7.17.3*	*C*	7.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.16.3*	*C*	7.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.12.5*	*C*	7.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.16.5*	*C*	7.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.21.5*	*C*	7.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	7.21.4	C	7.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UN	0.00	$ 3,581,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.6.7	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 8"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.6.8	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.7	CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA										
EPC 2022	7.23.4	C	7.7.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.23.5	C	7.7.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8	CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS										
EPC 2022	9.1.8	C	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8.2	CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)										
EPC 2022	9.2.1	C	8.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.2.6	C	8.2.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.2.12	C	8.2.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8.3	CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)										
EPC 2022	9.2.6	C	8.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			9	ACERO DE REFUERZO										
ICCU 2022	4.22	C	9.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	4.21	C	9.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES										
			10.1	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS										
EPC 2022	3.10 VIAS	C	10.1.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.19	C	10.1.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	0.00	$ 829,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.1.7	C	10.1.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.1.9	C	10.1.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.1.9	C	10.1.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	3.8	C	10.1.6	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	0.00	$ 77,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

0139

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
			11	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**										
ICCU 2022	*5.4*	*C*	11.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 74,580.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.3.1*	*C*	11.2	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,860.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.3.2*	*C*	11.3	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" EL HOYO - 4 CAMINOS				**$ 0.00**		-		-		-
				SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" EL HOYO - 4 CAMINOS										
				SUMINISTRO										
LISTA PRECIO MAT. PVC		*C*	12.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDE 11 D=200 MM 8"	ML	0.00	$ 239,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" EL HOYO - 4 CAMINOS				**$ 0.00**		-		-		-
				LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10" CALLE 14 - SAN NICOLÁS										
			1	**OBRAS PRELIMINARES**										
			1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										
EPC 2022	*1.1.1*	*C*	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**										
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	*C*	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.1*	*C*	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.3*	*C*	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.4*	*C*	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.5*	*C*	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3	**IMPACTO URBANO**										
EPC 2022	*3.1.1*	*C*	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*3.1.3*	*C*	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*3.1.4*	*C*	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4	**EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE**										
ICCU 2022	*2.13*	*C*	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 48,330.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.2	**EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO**										
ICCU 2022	2.10 *VIAS*	*C*	4.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 70,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
			4.3	**EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD**										
ICCU 2022	*2.9*	*C*	4.3.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 23,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
APU-Perforacion		C	4.3.2	PERFORACIÓN DIRIGIDA 10" MEDIANTE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	ML	0.00	$ 1,867,710.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.4	**ENTIBADOS**										
ICCU 2022	2.2	C	4.4.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			5	**RELLENOS**										
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCI ON	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*5.1.2*	C	5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*3.3 (330.1) VIAS*	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*5.1.6*	C	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			6	**CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**										
ICCU 2022	*1.6 VIAS*	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7	**INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.**										
EPC 2022	*7.5.8*	C	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 250 MM TERMOFUSIÓN	ML	0.00	$ 16,460.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.2	**INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**										
EPC 2022	*7.6.8*	C	7.2.1	INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 250MM	UN	0.00	$ 43,700.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	7.2.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD(TERMOFUSIÓN) D=250MM	UN	0.00	$ 1,114,250.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**										
EPC 2022	*7.11.4*	C	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.11.4*	C	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS**										
EPC 2022	*7.17.3*	C	7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.16.3*	C	7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	7.12.5	C	7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.16.5	C	7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.21.5	C	7.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.21.4	C	7.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UN	0.00	$ 3,581,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.7	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 8"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.8	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.5	**CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA**										
EPC 2022	7.23.4	C	7.5.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.23.5	C	7.5.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**										
EPC 2022	9.1.8	C	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			9	**CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	9.2.1	C	9.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.2.6	C	9.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.2.12	C	9.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			9.4	**CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	9.2.6	C	9.5	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			9.6	**ACERO DE REFUERZO**										
ICCU 2022	4.22	C	9.6.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	4.21	C	9.6.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**										
EPC 2022	3.10 VIAS	C	10.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.19	C	10.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	0.00	$ 829,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.1.7	C	10.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.1.9	C	10.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

000142

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	*11.1.9*	*C*	10.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*3.8*	*C*	10.6	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	0.00	$ 77,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			11	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**										
ICCU 2022	*5.4*	*C*	11.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 74,560.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.3.1*	*C*	11.2	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.3.2*	*C*	11.3	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10" CALLE 14 - SAN NICOLÁS				**$ 0.00**		-		-	-
				SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10" CALLE 14 - SAN NICOLÁS										
				SUMINISTRO										
LISTA PRECIO MAT. PVC		*C*	12.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDE 11 D=250MM	ML	0.00	$ 400,180.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 10" CALLE 14 - SAN NICOLÁS				**$ 0.00**		-		-	-
				LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" SAN NICOLÁS - NOVICIADO										
			1	**OBRAS PRELIMINARES**										
			1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										
EPC 2022	*1.1.1*	*C*	1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**										
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	*C*	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.1*	*C*	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.3*	*C*	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.4*	*C*	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.5*	*C*	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3	**IMPACTO URBANO**										
EPC 2022	*3.1.1*	*C*	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*3.1.3*	*C*	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*3.1.4*	*C*	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4	**EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE**										
ICCU 2022	*2.13*	*C*	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 48,330.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
			4.2	EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO										
ICCU 2022	2.10 VIAS	C	4.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 70,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD										
ICCU 2022	2.9	C	4.3.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 23,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
APU-Perforacion		C	4.3.2	PERFORACIÓN DIRIGIDA 8" MEDIANTE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	ML	0.00	$ 1,535,180.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.4	ENTIBADOS										
ICCU 2022	2.2	C	4.4.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			5	RELLENOS										
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	5.1.2	C	5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.3 (330.1) VIAS	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	5.1.6	C	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			6	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES										
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD										
EPC 2022	7.5.7	C	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 200 MM TERMOFUSIÓN	ML	0.00	$ 15,370.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.2	INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD										
EPC 2022	7.6.7	C	7.2.1	INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 200MM	UN	0.00	$ 40,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	7.2.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TERMOFUSIÓN) D=200MM	UN	0.00	$ 418,540.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.11.4	C	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.11.4	C	7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS										
EPC 2022	7.17.3	C	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

0044



CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	7.16.3	C	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.12.5	C	7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.16.5	C	7.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.21.5	C	7.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.21.4	C	7.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UN	0.00	$ 3,581,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.3.7	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 8"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.3.8	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.4	**CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA**										
EPC 2022	7.23.4	C	7.4.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.23.5	C	7.4.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**										
EPC 2022	9.1.8	C	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8.2	**CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	9.2.1	C	8.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.2.6	C	8.2.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.2.12	C	8.2.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8.3	**CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	9.2.6	C	8.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			9	**ACERO DE REFUERZO**										
ICCU 2022	4.22	C	9.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	4.21	C	9.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**										
EPC 2022	3.10 VIAS	C	10.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.19	C	10.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	0.00	$ 829,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.1.7	C	10.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	11.1.9	C	10.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 62,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.1.9	C	10.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 62,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.8	C	10.6	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	0.00	$ 77,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			11	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES										
ICCU 2022	5.4	C	11.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 74,580.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.3.1	C	11.2	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.3.2	C	11.3	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" SAN NICOLÁS - NOVICIADO				$ 0.00		-		-		-
				SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" SAN NICOLÁS - NOVICIADO										
				SUMINISTRO										
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	12.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDE 11 D=200 MM 8"	ML	0.00	$ 239,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8" SAN NICOLÁS - NOVICIADO				$ 0.00		-		-		-
				LÍNEA DE IMPULSIÓN 8" 4 CAMINOS - PREDIO LA CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ)										
			1	OBRAS PRELIMINARES										
			1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
EPC 2022	1.1.1	C	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			2	DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE										
ICCU 2022	1.1 (201 P) VIAS	C	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.1	C	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.3	C	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.4	C	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.5	C	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3	IMPACTO URBANO										
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4	EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE										

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
ICCU 2022	2.13	C	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 48,330.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.2	EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO										
ICCU 2022	2.10 VIAS	C	4.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 70,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD										
ICCU 2022	2.9	C	4.3.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 23,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.4	ENTIBADOS										
ICCU 2022	2.2	C	4.4.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			5	RELLENOS										
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	5.1.2	C	5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.3 (330.1) VIAS	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	5.1.6	C	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			6	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES										
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7	INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL.										
EPC 2022	7.8.2	C	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 8"(200MM)	ML	0.00	$ 16,030.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.2	INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL										
EPC 2022	7.9.2	C	7.2.1	INSTALACIÓN ACCESORIOS HD 8"(200MM)	UN	0.00	$ 10,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.2.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS HD 8"(200MM) (peso 30 kg)	UN	0.00	$ 804,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES										
EPC 2022	7.11.4	C	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.11.4	C	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS										

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocoto@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	7.16.4	C	7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 6" (RETENCION DE 6")	UN	0.00	$ 3,281,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.17.5	C	7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 8,821,980.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.17.3	C	7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.16.3	C	7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.12.5	C	7.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.16.5	C	7.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.21.5	C	7.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.21.4	C	7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UN	0.00	$ 3,581,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.9	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 8"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.10	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.5	**CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA**										
EPC 2022	7.23.4	C	7.5.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.23.5	C	7.5.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**										
EPC 2022	9.1.8	C	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8.2	**CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	9.2.1	C	8.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.2.6	C	8.2.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.2.12	C	8.2.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8.3	**CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	9.2.6	C	8.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			9	**ACERO DE REFUERZO**										
ICCU 2022	4.22	C	9.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	4.21	C	9.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**										
EPC 2022	3.10 VIAS	C	10.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

000148

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
ICCU 2022	*3.19*	*C*	10.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	0.00	$ 829,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.1.7*	*C*	10.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.1.9*	*C*	10.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.1.9*	*C*	10.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*3.8*	*C*	10.6	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	0.00	$ 77,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10.7	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**										
ICCU 2022	*5.4*	*C*	10.7.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 74,580.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10.8	**RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	*11.3.1*	*C*	10.8.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.3.2*	*C*	10.8.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE IMPULSIÓN 8" 4 CAMINOS - PREDIO LA CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ)				**$ 0.00**		-		-	-
				SUMINISTRO LÍNEA DE IMPULSIÓN 8" 4 CAMINOS - PREDIO LA CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ)										
				SUMINISTRO										
		C	11.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 8"(200MM)	ML	0.00	$ 185,230.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE IMPULSIÓN 8" 4 CAMINOS - PREDIO LA CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ)				**$ 0.00**		-		-	-
				CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTOS DE LA CRUZ)										
			1	**OBRAS PRELIMINARES**										
		C	1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	0.00	$ 2,353,980.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			2	**CIMENTACION**										
ICCU 2022	2.10 *VIAS*	*C*	2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 70,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*16.6*	*C*	2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	0.00	$ 106,160.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*4.21*	*C*	2.3	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	0.00	$ 586,630.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*5.1.2*	*C*	2.4	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

000149

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	C	2.5	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.6	Subcontrato mano de obra Concreto 4000 PSI (La cantidad incluye desperdicio del 5%)	M3	0.00	$ 160,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*9.1.7*	C	2.7	CONCRETO 4000 PSI	M3	0.00	$ 595,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*9.14*	C	2.8	CONCRETO 2500 PSI	M3	0.00	$ 477,870.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*4.22*	C	2.9	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.10	Subcontrato concreto de limpieza 2000 PSI (La cantidad incluye desperdicio del 5%)	M3	0.00	$ 140,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3	**MURO DE CONTENCIÓN**										
ICCU 2022	*16.6*	C	3.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	0.00	$ 106,160.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*4.18*	C	3.2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	0.00	$ 872,060.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*4.22*	C	3.3	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	3.4	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4	**ESTRUCTURA DEL TANQUE VFA**										
		C	4.1	Estructura del tanque VFA	GL	0.00	$ 1,450,000,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			5	**CONTROL DE NIVEL**										
		C	5.1	Flotador, válvula y control de nivel	GL	0.00	$ 105,000,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	5.2	ACCESORIOS, NIPLES, PASAMUROS, BRIDAS, ETC	GL	0.00	$ 95,000,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTOS DE LA CRUZ)				$ 0.00		-		-		-
				ESTACION DE BOMBEO 4 CAMINOS										
			1	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA**										
ICCU 2022	*1.42*	C	1.1	REPLANTEO GENERAL	m2	0.00	$ 4,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*16.4*	C	1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	0.00	$ 54,130.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	m3	0.00	$ 54,130.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*16.9*	C	1.4	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	0.00	$ 155,670.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*4.47 VIAS*	C	1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	0.00	$ 19,710.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	9.1.3	C	1.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	m3	0.00	$ 462,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	4.22	C	1.7	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.3.18	C	1.8	CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) PARA LOSA DE CIMENTACION REFORZADAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0.00	$ 711,080.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.3.14	C	1.9	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 31 MPA (4500 PSI), PARA MURO DE CONTENCION ALTURAS MAYORES A 1.50	M3	0.00	$ 782,420.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.3.18	C	1.10	CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS. (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, CURADO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO)	M3	0.00	$ 711,080.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.1.7	C	1.11	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	m3	0.00	$ 595,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	1.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	m3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	5.32	C	1.13	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	m2	0.00	$ 129,700.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	1.14	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DENTRO DE MURO EN CONCRETO COMÚN DE 3000 PSI SECCIÓN 15CMX20 CM. (SUMINISTRO, FORMALETA E INSTALACIÓN)	ml	0.00	$ 129,700.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	1.15	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LA DETECCIÓN DE REFUERZO PARA PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE MATERIALES (RELLENO EPÓXICO ET O EQUIVALENTE, BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA.	cm.per	0.00	$ 41,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	4.11	C	1.16	ACERO ESTRUCTURAL A-36 INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EPÓXICA. (INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA OBRA)	kg	0.00	$ 16,960.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			2	EQUIPOS DE BOMBEO										
		C	2.1	MOTOBOMBAS MANCA PENTAIR-BERKELEY-USA REFERENCIA B6EXRBH Y/O SIMILAR, TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL , CONSTRUCCIÓN EN HIERRO, SUCCIÓN 8", DESCARGA 6", CONEXIONES BRIDADAS, IMPULSOR EN HIERRO, SELLO PRENSA ESTOPAS; ACOPLE REX OMEGA, ACCIONADAS CON MOTOR WEG, IEC IE3 EFICIENCIA PREMIUM, DE 125 HP, 1800 RPM, 220 V, 3 FASES, 60 HZ (INCLUYE SUMINISTRO DE TABLERO Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS - VER ESPECIFICACIONES)	Und	0.00	$ 174,468,290.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

000151

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
		C	2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TABLERO PARA TRES BOMBAS DE 125HP CON VARIADOR DE VELOCIDAD. INCLUYE MANO DE OBRA EN LA INSTALACIÓN. INCLUYE UNA CELDA DE POTENCIA Y CONTROL PARA ESTACIÓN DE BOMBEO DE TRES BOMBAS OPERADAS POR VARIADOR DE VELOCIDAD - CERTIFICADO RETIE. POTENCIA: 3 X 125 HP - 220 VAC - ALTERNAN 3 - ADICIONAN 2. COFRE CERTIFICDO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 DIMENSIONES DE 2100 X 2200 X 6000 MM (ALXANXPR) EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CALIBRE 16 EN ELEMENTOS DE SEPARACIÓN Y COMPARTIMIENTOS, PUERTAS Y TAPAS, GRADO DE PROTECCIÓN IP-54-NEMA12, ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7032, CON EMPAQUE TIPO ESPONJA EN LAS PUERTAS PARA MAYOR HERMETICIDAD AL CIERRE. BISAGRA DE CÁPSULA EXTERNA, CHAPA CON CIERRE DE TRES PUNTOS Y LLAVE. FABRICACIÓN NACIONAL CERTIFICADO RETIE 10 < KA. SISTEMA REMOTO DE CONTROL. EL PLC UNITRONICS VISION PERMITE VISUALIZAR TODA LA OPERACIÓN EN LA PANTALLA DEL SISTEMA. POR MEDIO DE LA APP: REMOTE CONTROL BY UNITRONICS, PERMITE MONITORER Y CONTROLAR EL SISTEMA. SE PUEDE HACER EL TIEMPO REAL EN EL CELULAR DEL OPERARIO (SE REQUIERE QUE EL SISTEMA POSEA UNA SIM CARD CON DATOS - NO INCLUIDA). 3 VARIADOR DE VELOCIDAD TOTALMENTE ELECTRÓNICO MARCA MITSUBISHI F800, 1 BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR DE 400 - 1000 AMP, AUXILIAR DE MONTAJE E INTERCONEXIÓN, BARRAJE DE POTENCI N + T, PLANOS ELECTRICOS E INGENIERÍ DE PROGRAMACIÓN LOGO Y PROTOCOLO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	Und	0.00	$ 284,148,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.3	SUMINISTRO SISTEMA ELÉCTRICO Y PLANTA ELÉCTRICA CABINADA DE 300 KVA, 220 V, 3 FASES.	UND	0.00	$ 284,148,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.12.8	C	2.4	VÁLVULA DE PIE, DE 14" DE DIÁMETRO, CANASTA EN BRONCE, BRIDADA	UND	0.00	$ 16,848,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.5	NIPLE ACERO AL CARBÓN DE 14" L=1,48 M BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 2,627,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.6	CODO EN ACERO AL CARBÓN DE 14"X 90° , BRIDADO	Und	0.00	$ 2,811,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.7	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14", L=1,25 M BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 1,490,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.12.8	C	2.8	VÁLVULA DE MARIPOSA DE 14" AUTOPORTANTE, BRIDADA	UND	0.00	$ 16,848,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.9	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14", L=0,45 M BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 1,736,150.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.10	UNIÓN DE DESMONTAJE DE 14"	Und	0.00	$ 3,403,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2..11	REDUCCIÓN EXCENTRICA EN ACERO EN CARBÓN DE 14"X6" BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 2,033,710.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.12	REDUCCIÓN CONCENTRICA EN ACERO AL CARBÓN DE 14"X8" BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 2,033,710.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.12.8	C	2.13	VÁLVULA CHEQUE DE COMPUERTA DE 14" BRIDADA	UND	0.00	$ 16,848,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.14	CODO EN ACERO AL CARBÓN DE 14" X 45° BRIDADO	Und	0.00	$ 2,811,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.15	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 18", L=2,28 M BRIDA X BRIDA CON SALIDA LATERAL EN YEE DE 14" BRIDADA	Und	0.00	$ 3,764,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.16	REDUCCIÓN CONCENTRICA EN ACERO AL CARBÓN DE 18" X 8" BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 3,764,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

000152

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
		C	2.17	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 8", L=0,28 M BRIDA X EXTREMO LISO	Und	0.00	$ 441,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.18	CODO EN ACERO AL CARBÓN DE 8" X 90° EXTREMO LISO	Und	0.00	$ 956,760.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.19	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 8", L=3,90 M BRIDA X EXTREMO LISO	Und	0.00	$ 1,932,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.20	CODO EN ACERO AL CARBÓN DE 8"X90° BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 1,237,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.21	VÁLVULA DE COMPUERTA ELASTICA DE 8" BRIDA X BRIDA	UND	0.00	$ 6,787,760.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.22	NIPLE EN ACERO AL CARBO DE 6", L=2,80 M BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 1,004,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.23	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 8", L=0,80 M BRIDA X EXTREMO LISO	Und	0.00	$ 938,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.24	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 16", L=2,50M BRIDA X EXTREMO LISO CON SALIDA LATERAL EN YEE DE 14" BRIDADA	Und	0.00	$ 3,256,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.25	REDUCCIÓN EN ACERO AL CARBÓN DE 18"X14" EXTREMO LISO X BRIDA	Und	0.00	$ 3,764,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.26	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14", L=0,60M BRIDA X BRIDA CON SALIDA LATERAL DE 4" BRIDADA, MÁS (1) SALIDA LATERAL DE 4" (VERTICAL) BRIDADA	Und	0.00	$ 1,578,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.27	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14" , L=0,40M BXB. CON SALIDA LATERAL DE 1/2" , ROSCADA, PARA CONEXIÓN MANÓMETRO	Und	0.00	$ 1,578,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.28	REGISTRO DE CORTE DE 1/2" RED WHITE P/D	Und	0.00	$ 1,159,200.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.29	MANÓMETRO DE GLICERINA DE 4" INCLUYE CONEXIÓN MEDIANTE NIPLE DE 3/8" Y BUJE DE 3/8" X 1/2" DE 0-200 PSI	Und	0.00	$ 108,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.30	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14", L=0,60M BRIDA X BRIDA CON SALIDA LATERAL DE 4" BRIDADA Y SALIDA LATERAL DE 1/2" PARA CONEXIÓN DE MANÓMETRO	Und	0.00	$ 1,479,360.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.31	VÁLVULA DE COMPUERTA ELASTICA DE 4" BRIDA X BRIDA	UND	0.00	$ 1,736,150.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.32	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14", L=0,60M BRIDA X EXTREMO LISO CON SALIDA LATERAL DE 4" BRIDADA, MÁS (1) SALIDA LATERAL DE 4" (VERTICAL) BRIDADA	Und	0.00	$ 1,391,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.33	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 4", L=0,20M BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 353,280.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.34	CODO EN ACERO AL CARBÓN DE 4"X90°, BRIDADO	Und	0.00	$ 461,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.35	UNIÓN DE DESMONTAJE DE 4"	Und	0.00	$ 4,500,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.36	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 4", L=1,41M BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 1,391,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.37	VÁLVULA DE GLOBO DE 4" BRIDADA 150 PSI	UND	0.00	$ 1,736,150.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.38	REDUCCIÓN EN ACERO AL CARBÓN DE 18"X14" EXTREMO LISO X EXTREMO LISO	Und	0.00	$ 3,764,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.39	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 18", L=1,60M BRIDA X EXTREMO LISO	Und	0.00	$ 1,932,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.12.3	C	2.40	VÁLVULA CHEQUE TIPO COMPUERTA DE 4" BRIDADO	UND	0.00	$ 1,314,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.41	VÁLVULA DE COMPUERTA ELASTICA DE 6" BRIDA X BRIDA	UND	0.00	$ 5,902,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.42	TEE EN ACERO AL CARBÓN DE 18" X 4" BRIDADA	Und	0.00	$ 3,764,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

000153

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.43	UNIÓN RÍGIDA DE DESMONTAJE DE 16"	Und	0.00	$ 2,401,200.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.44	REDUCCIÓN EXCENTRICA EN ACERO AL CARBÓN DE 16"X14" BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 3,764,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.45	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14", L=6.40M BRIDA X BRIDA	Und	0.00	$ 4,173,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	2.46	CODO EN ACERO AL CARBÓN DE 14"X 90° , BRIDADO	Und	0.00	$ 2,811,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	2.47	NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14", L=1.20M BRIDA X EXTREMO LISO	Und	0.00	$ 1,744,320.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3	**ACOMETIDA ELECTRICA MT Y BT**										
			3.1	**RED Y CANALIZACION MEDIA TENSION**										
		C	3.1.1	Estructura red aislada doble circuito_LA665	Und	0.00	$ 4,880,630.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.1.2	Estructura red aislada _LA659	Und	0.00	$ 9,959,530.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.1.3	Estructura red aislada _LA652	Und	0.00	$ 9,959,530.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.1.4	Estructura red aislada _LA657	Und	0.00	$ 13,194,290.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.1.5	ESTRUCTURA LA232 CIRCUITO PRIMARIO CON PROTECCION	Und	0.00	$ 13,194,290.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.1.6	Cable 3X185mm2 AL XLPE 15kV subterráneo	m	0.00	$ 589,900.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.1.7	Cable 3X120mm2 AL XLPE 15kV aéreo	m	0.00	$ 589,908.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.1.8	Caja inspección eléctrica CS276 tipo codensa	Und	0.00	$ 5,101,250.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.1.9	Canalización media tensión 4DE6" PVC	m	0.00	$ 5,101,250.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3.2	**SISTEMA DE PUESTA TIERRA**										
		C	3.2.1	Malla sistema de puesta tierra + suministros	Und	0.00	$ 18,601,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3.3	**ACOMETIDAS Y CANALIZACION RED DE BAJA TENSION**										
		C	3.3.1	ACOMETIDA 6X(3X500+500) +4/0T AL THW DESDE TRANSFORMADOR A TABLERO DE TRANSFERENCIA+TGD_UNIFICADO.	m	0.00	$ 4,345,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.3.2	ACOMETIDA PARCIAL 2X(3X500F)+2T AL THW DESDE TRANSFORMADOR +TGD A BANCO DE CONDENSADORES 120kVAR.	m	0.00	$ 4,345,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.3.3	ACOMETIDA 6X(3X500+500)+4/0T AL THW DESDE PLANTA A TABLERO DE TRANSFERENCIA+TGD UNIFICADO.	m	0.00	$ 7,335,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.3.4	ACOMETIDA PARCIAL 3X(3X500+500)+4/0T AL THW DESDE TRANSFERENCIA+TGD -TABLERO BOMBAS.	m	0.00	$ 2,377,700.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.3.5	ACOMETIDA PARCIAL 2X(3X4/0)+2T COBRE THW DESDE TABLERO BOMBAS A BOMBAS.	m	0.00	$ 2,377,700.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.3.6	ACOMETIDA PARCIAL 3X8+1X8+1X12T CU THW DESDE TABLERO BOMBAS - TABLERO PUENTE GRUA.	m	0.00	$ 355,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.3.7	ACOMETIDA PARCIAL 1X8+1X8+1X12T CU THW DESDE TABLERO BOMBAS - TABLERO ILUMINACION CUARTO BOMBAS.	m	0.00	$ 355,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.3.8	ACOMETIDA PARCIAL 3X8+1X8+1X12T CU THHW DESDE TRANSFERENCIA/TGA - TABLERO ALUMBRADO_FUERZA SUBESTACION.	m	0.00	$ 355,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

000154

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
		C	3.3.9	ACOMETIDA PARCIAL 1X8+1X8+1X10T CU THW DESDE TRANSFERENCIA/TGA - TABLERO ALUMBRADO_FUERZA CASETA OPERADOR.	m	0.00	$ 355,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.3.10	ACOMETIDA PARCIAL 3X6+1X6+1X6T CU THW DESDE TRANSFERENCIA/TGA - BARRAJE AP 820 ALUMBRADO EXTERIOR.	m	0.00	$ 90,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.3.11	DUCTERIA 5DE4" PVC	m	0.00	$ 358,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.3.12	DUCTERIA 2DE3" PVC	m	0.00	$ 358,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.3.13	DUCTERIA 2DE1 1/2" PVC	m	0.00	$ 237,050.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.3.14	DUCTERIA 1DE1"PVC	m	0.00	$ 184,030.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.3.15	Caja inspección eléctrica CS274 tipo codensa	Und	0.00	$ 1,776,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.3.16	Caja inspección eléctrica CS275 tipo codensa	Und	0.00	$ 3,776,250.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3.4	**CANALIZACIÓN Y CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS**										
		C	3.4.1	Tablero monofásico 4 Circuitos iluminación y cuarto de bombas.	UND	0.00	$ 910,990.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.4.2	Caja trifásica 4 circuitos, fuerza puente grúa.	Und	0.00	$ 1,212,360.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.4.3	Canalización 1DE4" IMC Bombas	m	0.00	$ 1,212,360.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.4.4	Accesorios 1DE4" IMC Bombas	Und	0.00	$ 1,840,430.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.4.5	Canalización Termocupla - Presostato - Válvula control de llenado 1DE1" IMC	m	0.00	$ 1,840,430.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.4.6	Accesorios 1DE1" IMC Presostato - Válvula	Und	0.00	$ 167,630.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.4.7	Cable control apantallado 3X12 TERMOCUPLAS _ PRESOSTATO_VALVULA LLENADO	m	0.00	$ 48,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.4.8	CABLE ENCAUCHETADO 2X8 +12T COBRE THW	m	0.00	$ 48,800.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.4.9	SALIDA EMERGENCIA LAMPARA HERMETICA 4W 120V-240V	Und	0.00	$ 214,840.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.4.10	SALIDA LED PROYECTOR JETA 150W 120-240V	Und	0.00	$ 521,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.4.11	SALIDAS TOMACORRIENTE MONOFASICA DOBLEP/T	Und	0.00	$ 177,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.4.12	Carcamos en concreto 3000 psi impermeabilizado, para protección de canalizaciones	ml	0.00	$ 177,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.4.13	Laminas de alfajor para tapa carcamos. (Incluye suministro e instalación)	ml	0.00	$ 172,300.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3.5	**CONEXIONES PORTERIA**										
		C	3.5.1	Tablero monofásico 4 circuitos con barrajes, fases, neutro y tierra. Iluminación y tomas.	UND	0.00	$ 910,990.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.5.2	SALIDA LAMPARA LED PANEL REDONDO 12W 120-240V	Und	0.00	$ 910,990.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.5.3	SALIDAS TOMACORRIENTE MONOFASICA DOBLEP/T	Und	0.00	$ 177,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3.6	**ACOMETIDA Y CONEXIONES ILUMINACION EXTERIOR**										
ICCU 2022	*12.24*	C	3.6.1	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	Und	0.00	$ 1,607,670.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

000155

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
		C	3.6.2	BARRAJE PREMOLDEADO AP 820 TIPO CODENSA	Und	0.00	$ 2,342,430.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.6.3	ACOMETIDA 3X6+1ST ALUMBRADO EXTERIOR	m	0.00	$ 69,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.6.4	SALIDA LED STREET 35W URBAN 220V	Und	0.00	$ 1,987,160.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3.7	MANIOBRA DE CONEXIÓN Y CERTIFICACION RETIE										
		C	3.7.1	Prueba VLF y certificaciones retie	Und	0.00	$ 10,475,130.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.7.2	Maniobra conexión	Und	0.00	$ 21,047,240.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3.8	EQUIPOS MEDIA Y BAJA TENSIÓN (SUBESTACIÓN, PLANTA EMERGENCIA, TABLERO GENERAL BT)										
		C	3.8.1	Transformador 400kVA tipo seco clase H aluminio serie 15KV 11400/220V DYN5	UND	0.00	$ 83,102,630.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.8.2	Banco de condensadores 120kVAR	Und	0.00	$ 83,102,630.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.8.3	Celda línea media tensión SF6	Und	0.00	$ 24,476,180.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.8.4	Celda línea medida media tensión SF6	Und	0.00	$ 49,949,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.8.5	Celda protección media tensión SF6	Und	0.00	$ 27,778,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.8.6	Tablero general integrado con la transferencia baja tensión 220V 1800A	UND	0.00	$ 91,362,770.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3.9	CONEXIONES CUARTO SUBESTACIÓN - BAJA TENSIÓN - PLANTA ELÉCTRICA										
		C	3.9.1	Tablero trifásico 12 circuitos. Iluminación y tomas Subestación.	UND	0.00	$ 805,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.9.2	SALIDA EMERGENCIA LAMPARA HERMETICA 4W 120V-240V	Und	0.00	$ 214,840.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.9.3	SALIDA LAMPARA LED HERMETICA 50W 120-240V	Und	0.00	$ 291,180.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
		C	3.9.4	SALIDAS TOMACORRIENTE MONOFASICA DOBLEP/T	Und	0.00	$ 177,970.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL OBRA CIVIL ESTACION DE BOMBEO 4 CAMINOS				$ 0.00		-		-		-
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" VIA PIEDEMONTE - CALLE 4a (CEUCA)														
			1	OBRAS PRELIMINARES										
EPC 2022	*1.1.1*	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			2	DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE										
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	C	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.1*	C	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.3*	C	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.4*	C	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.5*	C	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3	IMPACTO URBANO										

000156

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	*3.1.1*	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*3.1.3*	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*3.1.4*	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4	**EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE**										
EPC 2022	*4.1.1.*	C	4.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	0.00	$ 46,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.2	**EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO**										
EPC 2022	*4.2.2*	C	4.2.1	EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	0.00	$ 46,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.3	**EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD**										
		C	4.3.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	M3	0.00	$ 10,570.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.4	**ENTIBADOS**										
ICCU 2022	*2.2*	C	4.4.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			5	**RELLENOS**										
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*5.1.2*	C	5.2	RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE (RANA)	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*3.3 (330.1) VIAS*	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 147,700.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*5.1.6*	C	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			6	**CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**										
ICCU 2022	*1.6 VIAS*	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7	**INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA.**										
EPC 2022	*7.3.6*	C	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=8"	ML	0.00	$ 4,150.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.2	**INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC UNIÓN MECÁNICA**										
EPC 2022	*7.4.6*	C	7.2.1	INSTALACIÓN ACCESORIO PVC UNIÓN MECÁNICA D=8"	UN	0.00	$ 11,860.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	7.2.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC UNIÓN MECÁNICA D=8"	UN	0.00	$ 346,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**										
EPC 2022	*7.11.4*	C	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	7.11.4	C	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS										
EPC 2022	7.16.4	C	7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 6" (RETENCION DE 6")	UN	0.00	$ 3,281,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.17.5	C	7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 8,821,980.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.17.3	C	7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.16.3	C	7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.12.5	C	7.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.16.5	C	7.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.21.5	C	7.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.21.4	C	7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UN	0.00	$ 3,581,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.9	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 8"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.10	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.5	CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA										
EPC 2022	7.23.4	C	7.5.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.23.5	C	7.5.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8	CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS										
EPC 2022	9.1.8	C	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8.2	CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)										
EPC 2022	9.2.1	C	8.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.2.6	C	8.2.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.2.12	C	8.2.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8.3	CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)										
EPC 2022	9.2.6	C	8.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			9	ACERO DE REFUERZO										
ICCU 2022	4.22	C	9.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	4.21	C	9.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES										

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	*3.10 VIAS*	*C*	10.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.1.4*	*C*	10.2	PAVIMENTO RÍGIDO MR 41 HECHO EN OBRA	M3	0.00	$ 724,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.1.7*	*C*	10.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.1.9*	*C*	10.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.1.9*	*C*	10.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.1.9*	*C*	10.6	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10.7	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**										
ICCU 2022	*5.4*	*C*	10.7.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 77,710.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10.8	**RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	*11.3.1*	*C*	10.8.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.3.2*	*C*	10.8.2	SARDINEL TIPO A65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" VIA PIEDEMONTE - CALLE 4a (CEUCA)				**$ 0.00**		-		-		-
				SUMINISTRO LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" VIA PIEDEMONTE - CALLE 4a (CEUCA)										
				SUMINISTRO										
LISTA PRECIO MAT. PVC		*C*	11.1	SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=8"	ML	0.00	$ 186,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" VIA PIEDEMONTE - CALLE 4a (CEUCA)				**$ 0.00**		-		-		-
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" (NORTE) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VÍA PIDEMONTE														
			1	**OBRAS PRELIMINARES**										
EPC 2022	*1.1.1*	*C*	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**										
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	*C*	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.1*	*C*	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.3*	*C*	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.4*	*C*	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.5*	*C*	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
			3	**IMPACTO URBANO**										
EPC 2022	*3.1.1*	*C*	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*3.1.3*	*C*	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*3.1.4*	*C*	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4	**EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE**										
EPC 2022	*4.1.1.*	*C*	4.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	0.00	$ 46,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.2	**EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO**										
EPC 2022	*4.2.2*	*C*	4.2.1	EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	0.00	$ 46,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.3	**EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD**										
		C	4.3.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	M3	0.00	$ 10,570.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.4	**ENTIBADOS**										
ICCU 2022	*2.2*	*C*	4.4.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			5	**RELLENOS**										
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	*C*	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*5.1.2*	*C*	5.2	RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE (RANA)	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*3.3 (330.1) VIAS*	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 147,700.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*5.1.6*	*C*	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			6	**CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**										
ICCU 2022	*1.6 VIAS*	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7	**INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA.**										
EPC 2022	*7.3.6*	*C*	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=6"	ML	0.00	$ 4,150.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.2	**INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC UNIÓN MECÁNICA**										
EPC 2022	*7.4.6*	*C*	7.2.1	INSTALACIÓN ACCESORIO PVC UNIÓN MECÁNICA D=6"	UN	0.00	$ 11,860.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	7.2.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC UNIÓN MECÁNICA D=6"	UN	0.00	$ 346,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**										

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorcio interacueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	*7.11.4*	*C*	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.11.4*	*C*	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS**										
EPC 2022	*7.16.4*	*C*	7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 6" (RETENCION DE 6")	UN	0.00	$ 3,281,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.17.5*	*C*	7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 8,821,980.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.17.3*	*C*	7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.16.3*	*C*	7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.12.5*	*C*	7.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.16.5*	*C*	7.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.21.5*	*C*	7.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.21.4*	*C*	7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UN	0.00	$ 3,581,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		*C*	7.4.9	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 8"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		*C*	7.4.10	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.5	**CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA**										
EPC 2022	*7.23.4*	*C*	7.5.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.23.5*	*C*	7.5.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**										
EPC 2022	*9.1.8*	*C*	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8.2	**CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	*9.2.1*	*C*	8.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*9.2.6*	*C*	8.2.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*9.2.12*	*C*	8.2.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8.3	**CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	*9.2.6*	*C*	8.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			9	**ACERO DE REFUERZO**										
ICCU 2022	*4.22*	*C*	9.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

000161

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
ICCU 2022	4.21	C	9.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**										
EPC 2022	3.10 VIAS	C	10.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.1.4	C	10.2	PAVIMENTO RÍGIDO MR 41 HECHO EN OBRA	M3	0.00	$ 724,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.1.7	C	10.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.1.9	C	10.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.1.9	C	10.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.1.9	C	10.6	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10.7	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**										
ICCU 2022	5.4	C	10.7.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 77,710.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10.8	**RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	11.3.1	C	10.8.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.3.2	C	10.8.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" (NORTE) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VÍA PIDEMONTE				**$ 0.00**		-		-		-
				SUMINISTRO LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" (NORTE) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VÍA PIDEMONTE										
				SUMINISTRO										
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	11.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA UNIÓN MECÁNICA RDE 21 PVC D=8"	ML	0.00	$ 186,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 8" (NORTE) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VÍA PIDEMONTE				**$ 0.00**		-		-		-
				LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 10" (SUR) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VIA PIEDEMONTE CALLE 11										
			1	**OBRAS PRELIMINARES**										
EPC 2022	1.1.1	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	0.00	$ 12,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**										
ICCU 2022	1.1 (201 P) VIAS	C	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.00	$ 173,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

000162

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	2.1.1	C	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 84,930.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.3	C	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0.00	$ 56,600.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.4	C	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 98,940.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.5	C	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	0.00	$ 57,340.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3	**IMPACTO URBANO**										
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES	0.00	$ 43,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4	**EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE**										
ICCU 2022	2.3	C	4.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 9,830.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.2	**EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO**										
ICCU 2022	2.2	C	4.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 38,060.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.3	**EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD**										
ICCU 2022	2.1	C	4.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 10,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4.4	**ENTIBADOS**										
ICCU 2022	2.2	C	4.4.1	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	0.00	$ 30,270.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			5	**RELLENOS**										
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	5.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	5.1.2	C	5.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 66,890.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	5.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.00	$ 163,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.3 (330.1) VIAS	C	5.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	0.00	$ 177,520.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	5.1.6	C	5.5	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 106,620.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			6	**CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**										
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	0.00	$ 1,440.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7	**INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA.**										
EPC 2022	7.3.7	C	7.1	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=10"	ML	0.00	$ 4,230.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.2	**INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC UNIÓN MECÁNICA**										

000183

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	7.4.7	C	7.2.1	INSTALACIÓN ACCESORIO PVC UNIÓN MECÁNICA D=10"	UN	0.00	$ 14,080.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	7.2.2	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC UNIÓN MECÁNICA D=10"	UN	0.00	$ 619,310.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**										
EPC 2022	7.11.4	C	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 24,764,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.11.4	C	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UN	0.00	$ 36,802,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS**										
EPC 2022	7.16.4	C	7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 6" (RETENCION DE 6")	UN	0.00	$ 3,281,690.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.17.5	C	7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 8,821,980.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.17.3	C	7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.16.3	C	7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXTRACCION E INCORPORACION DE AIRE DE TRIPLE ACCION 4"	UN	0.00	$ 1,437,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.12.5	C	7.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UN	0.00	$ 3,372,480.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.16.5	C	7.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 8"	UN	0.00	$ 5,847,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.21.5	C	7.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B	UN	0.00	$ 4,577,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.21.4	C	7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B	UN	0.00	$ 3,581,170.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.9	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 8"	UN	0.00	$ 434,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		C	7.4.10	ADAPTADOR HD EXTREMO LISO - EXTREMO BRIDA 6"	UN	0.00	$ 295,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			7.5	**CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA**										
EPC 2022	7.23.4	C	7.5.1	CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	0.00	$ 425,730.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.23.5	C	7.5.2	CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA	UN	0.00	$ 720,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**										
EPC 2022	9.1.8	C	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN	M3	0.00	$ 511,140.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8.2	**CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	9.2.1	C	8.2.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO	M3	0.00	$ 570,020.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.2.6	C	8.2.2	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	9.2.12	C	8.2.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AÉREA	M3	0.00	$ 692,720.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8.3	**CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)**										

000164

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	*9.2.6*	*C*	8.3.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS	M3	0.00	$ 674,100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			9	**ACERO DE REFUERZO**										
ICCU 2022	*4.22*	*C*	9.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 8,260.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*4.21*	*C*	9.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0.00	$ 7,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**										
EPC 2022	*3.10 VIAS*	*C*	10.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	$ 821,040.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*3.19*	*C*	10.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	0.00	$ 829,120.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.1.7*	*C*	10.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 70,190.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.1.9*	*C*	10.4	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.1.9*	*C*	10.5	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0.00	$ 82,950.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	*3.8*	*C*	10.6	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	0.00	$ 77,640.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10.7	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**										
ICCU 2022	*5.4*	*C*	10.7.1	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	$ 74,580.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10.8	**RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	*11.3.1*	*C*	10.8.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	0.00	$ 39,880.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.3.2*	*C*	10.8.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	0.00	$ 62,470.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 10" (SUR) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VIA PIEDEMONTE CALLE 11				**$ 0.00**		-		-		-
				SUMINISTRO LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 10" (SUR) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VIA PIEDEMONTE CALLE 11										
				SUMINISTRO										
LISTA PRECIO MAT. PVC		*C*	11.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA D=10" UNIÓN MECÁNICA RDE 21 PVC	ML	0.00	$ 294,200.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL SUMINISTRO LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 10" (SUR) TANQUES PREDIO CASCAJERA (ALTO DE LA CRUZ) - VIA PIEDEMONTE CALLE 11				**$ 0.00**		-		-		-
				CONDUCCION SALIDA TANQUE REFOUS 12"										
			1	**OBRAS PRELIMINARES**										

000165

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	1.1.1	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	1,908.00	$ 12,340.00	$ 23,544,720.00	1,508.00	$ 18,608,720.00	698.40	$ 8,618,256.00	643.60	7,942,024.00
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**										
ICCU 2022	1.1 (201 P) *VIAS*	C	2.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	82.00	$ 173,350.00	$ 14,214,700.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.2	C	2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	50.95	$ 84,930.00	$ 4,327,183.50	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.3	C	2.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	20.00	$ 56,600.00	$ 1,132,000.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.4	C	2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	34.60	$ 98,940.00	$ 3,423,324.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.5	C	2.5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	50.95	$ 57,340.00	$ 2,921,473.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			3	**IMPACTO URBANO**										
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	18.00	$ 238,740.00	$ 4,297,320.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES	1,908.00	$ 43,170.00	$ 82,368,360.00	1,508.00	$ 65,100,360.00	698.40	$ 30,149,928.00	643.60	27,784,212.00
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4	**EXCAVACION PARA REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, A CIELO ABIERTO Y ESTRUCTURAS**										
ICCU 2022	2.10 *VIAS*	C	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	547.10	$ 70,900.00	$ 38,789,390.00	450.00	$ 31,905,000.00	400.01	$ 28,360,709.00		-
EPC 2022	4.1.1	C	4.2	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	1,983.96	$ 46,480.00	$ 92,214,460.80	1,350.00	$ 62,748,000.00	813.60	$ 37,816,128.00	352.06	16,363,748.80
APU-Perforacion		C	4.3	PERFORACIÓN DIRIGIDA 12" MEDIANTE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	ML	333.00	$ 2,376,680.00	$ 791,434,440.00	1,206.10	$ 2,866,513,748.00	426.10	$ 1,012,703,348.00	780.00	1,853,810,400.00
			5	**INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.**										
EPC 2022	7.5.9	C	5.1	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 315 MM TERMOFUSIÓN	M	1,908.00	$ 17,734.00	$ 33,836,472.00	1,908.00	$ 33,836,472.00	782.40	$ 13,875,081.60	991.60	17,585,034.40
EPC 2024	*7.5.2*	*NP1*	15.1	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 63 MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 19,297.00	$ 347,346.00	18.00	$ 347,346.00	-	$ 0.00		
			6	**CIMENTACIÓN DE TUBERÍA**										
ICCU 2022	2.9 *URBANISMO*	C	6.1	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	154.14	$ 158,310.00	$ 24,401,903.40	435.76	$ 68,985,165.60	343.22	$ 54,335,158.20	92.54	14,650,007.40
			7	**RELLENOS**										
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	7.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	1,464.42	$ 23,110.00	$ 33,842,746.20	1,464.42	$ 33,842,746.20	1,426.19	$ 32,959,250.90		-
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	*NP1*	7.2	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		-
			8	**CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**										

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	8.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	78,969.07	$ 1,440.00	$ 113,715,463.68	49,904.87	$ 71,863,012.80	27,993.17	$ 40,310,164.80	10,984.27	15,817,348.80
			9	CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS										
EPC 2022	9.2.6	C	9.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS (Atraques)	M3	30.00	$ 674,100.00	$ 20,223,000.00	10.00	$ 6,741,000.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	9.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1,125.00	$ 8,260.00	$ 9,292,500.00	175.00	$ 1,445,500.00	-	$ 0.00		
			10	INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO										
APU	E-1	NP1	10.1	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA OPERADORA PARA VÁLVULAS ENTRE 90MM Y 200MM	un	6.00	$ 367,159.00	$ 2,202,954.00	6.00	$ 2,202,954.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.7	NP1	10.2	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE D=12"	un	3.00	$ 10,792,612.00	$ 32,377,836.00	3.00	$ 32,377,836.00	-	$ 0.00	2.00	21,585,224.00
EPC 2024	7.12.3	NP1	10.3	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=4"	UND	1.00	$ 1,825,138.00	$ 1,825,138.00	1.00	$ 1,825,138.00	-	$ 0.00		
APU	E-9	NP1	10.4	INSTALACION VENTOSA DOBLE ACCION. NORMA ISO PN 10 Y PN 16, POR FUERA DE LA LINEA DE CONDUCCION, D = 50 MM (2")	UND	6.00	$ 112,258.00	$ 673,548.00	6.00	$ 673,548.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.1	NP1	10.5	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE D=2"	UND	6.00	$ 1,024,640.00	$ 6,147,840.00	6.00	$ 6,147,840.00	-	$ 0.00		
			11	CAJA VALVULA VENTOSA										
EPC 2022	7.23.5	C	11.1	CONSTRUCCION CAJA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CNCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UND	6.00	$ 720,740.00	$ 4,324,440.00	6.00	$ 4,324,440.00	-	$ 0.00		
			12	CAJA DE VALVULA										
EPC 2024	5.3.1	NP1	12.1	ENROCADO DE PROTECCION (PIEDRA Y CONCRETO DE 17.2MPA (2500PSI))	m3	15.38	$ 729,915.00	$ 11,226,092.70	22.62	$ 16,510,677.30	22.62	$ 16,510,677.30		-
EPC 2024	5.2.2	NP1	12.2	TRITURADO	M3	15.38	$ 107,537.00	$ 1,653,919.06	15.38	$ 1,653,919.06	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.2.13	NP1	12.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO	m³	9.23	$ 833,489.00	$ 7,693,103.47	9.23	$ 7,693,103.47	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.2.16	NP1	12.4	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI) PARA PLACA AEREA	M3	6.15	$ 883,400.00	$ 5,432,910.00	6.15	$ 5,432,910.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.2.17	NP1	12.5	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS	M3	14.31	$ 939,405.00	$ 13,442,885.55	14.31	$ 13,442,885.55	-	$ 0.00		
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	12.6	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	1,268.00	$ 8,260.00	$ 10,473,680.00	768.00	$ 6,343,680.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.7.2	NP1	12.7	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCION PVC O-22	ml	109.20	$ 111,236.00	$ 12,146,971.20	109.20	$ 12,146,971.20	-	$ 0.00		
EPC 2024	8.3.18	NP1	12.8	TAPA POZO INSP. Ø0,60 CON LLAVE DE SEGURIDAD	UND	6.00	$ 1,177,136.00	$ 7,062,816.00	6.00	$ 7,062,816.00	-	$ 0.00		
			13	INSTALACION DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS HIDRAULICOS VARIOS										

000167

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2024	7.8.4	*NP1*	13.1	INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 12" (300MM)	ML	28.00	$ 26,724.00	$ 748,272.00	28.00	$ 748,272.00	-	$ 0.00	3.00	80,172.00
EPC 2024	7.9.4	*NP1*	13.2	INSTALACION ACCESORIOS HD 12". Instalacion de Accesorios Bridados HD 12" en la linea de tuberia enterrada (Ver Planos en Planta) HD 300 mm ISO PN10.	Un	83.00	$ 27,419.00	$ 2,275,777.00	83.00	$ 2,275,777.00	-	$ 0.00	9.00	246,771.00
EPC 2024	7.12.7	*NP1*	13.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE D=12"	UN	5.00	$ 10,792,612.00	$ 53,963,060.00	5.00	$ 53,963,060.00	-	$ 0.00	2.00	21,585,224.00
EPC 2024	7.21.7	*NP1*	13.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 12" CLASE B	UN	1.00	$ 16,445,498.00	$ 16,445,498.00	1.00	$ 16,445,498.00	-	$ 0.00		
APU	E-86	*NP1*	13.5	SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA EN NEOPRENO Y TORNILLERIA COMPLETA G5 PARA SISTEMAS BRIDADOS	UND	1,992.00	$ 62,908.00	$ 125,312,736.00	1,593.00	$ 100,212,444.00	-	$ 0.00	168.00	10,568,544.00
			14	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**										
ICCU 2022	*3.10 VIAS*	C	14.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	34.00	$ 821,040.00	$ 27,915,360.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.19 VIAS	C	14.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	27.30	$ 829,120.00	$ 22,634,976.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	C	14.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	1,788.87	$ 163,000.00	$ 291,585,810.00	938.87	$ 153,035,810.00	561.84	$ 91,579,920.00	228.69	37,276,470.00
ICCU 2022	*3.3 (330.1) VIAS*	*C*	14.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	150.00	$ 177,520.00	$ 26,628,000.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			15	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**										
EPC 2024	11.2.2.	*NP1*	15.1	ANDEN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) E<=0,12M	M2	185.60	$ 87,344.00	$ 16,211,046.40	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			16	**RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)**										
EPC 2022	11.3.1	C	16.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	385.60	$ 39,880.00	$ 15,377,728.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.3.2	C	16.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	200.00	$ 62,470.00	$ 12,494,000.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL OBRAS CIVILES ACUEDUCTO CONDUCCION SALIDA TANQUE REFOUS 12"				**$ 2,022,603,199.96**		**$ 3,706,456,650.18**		**$ 1,367,218,621.80**		**$ 2,045,295,180.40**
				SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION SALIDA TANQUE REFOUS 12"										
			S1	**EMPALME INICIAL**										
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.1	SUMINISTRO TEE HD. B X B NORMA ISO PN 10. D = 300 MM (12")	UND	1.00	$ 4,868,290.00	$ 4,868,290.00	1.00	$ 4,868,290.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.2	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 450 X 300 MM (18"x 12")	UND	1.00	$ 11,061,050.00	$ 11,061,050.00	1.00	$ 11,061,050.00	1.00	$ 11,061,050.00		-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.3	SUMINISTRO REDUCCION CONCENTRICA HD, B X B NORMA ISO PN 10. D = 450 MM X 300 MM (18"x 12")	UND	1.00	$ 7,854,000.00	$ 7,854,000.00	1.00	$ 7,854,000.00	1.00	$ 7,854,000.00		-
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.4	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L = 0,80 M	UND	4.00	$ 4,393,480.00	$ 17,573,920.00	4.00	$ 17,573,920.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.5	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 300 MM (12")	UND	2.00	$ 3,778,250.00	$ 7,556,500.00	2.00	$ 7,556,500.00	-	$ 0.00		

000163

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.6	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	2.00	$ 4,981,340.00	$ 9,962,680.00	2.00	$ 9,962,680.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.7	SUMINISTRO TEE PARTIDA ACERO INOXIDABLE D=12" BRIDA ISO PN10 PARA TUBERIA DE ACERO	UND	1.00	$ 15,934,100.00	$ 15,934,100.00	1.00	$ 15,934,100.00	-	$ 0.00		
			S2	MACROMEDIDOR										
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S2.1	CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO 12" CON ELECTRONICA SEPARADA (CABLE 20 M) ALIMENTADO POR BATERIA.ISO PN10	Un	1.00	$ 30,844,800.00	$ 30,844,800.00	1.00	$ 30,844,800.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S2.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	2.00	$ 4,981,340.00	$ 9,962,680.00	2.00	$ 9,962,680.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S2.3	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L= 0,80 M	UND	2.00	$ 4,393,480.00	$ 8,786,960.00	2.00	$ 8,786,960.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S2.4	SUMINISTRO PORTABRIDA PEAD PN10. D=315 MM	UND	1.00	$ 1,763,069.49	$ 1,763,069.49	1.00	$ 1,763,069.49	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S2.5	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 12" PARA POLIETILENO	UND	1.00	$ 832,455.00	$ 832,455.00	1.00	$ 832,455.00	-	$ 0.00		
			S3	EMPALME FINAL										
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S3.1	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L= 0,80 M	UND	2.00	$ 4,393,480.00	$ 8,786,960.00	2.00	$ 8,786,960.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S3.2	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 300 MM (12")	UND	1.00	$ 3,778,250.00	$ 3,778,250.00	1.00	$ 3,778,250.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S3.3	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	2.00	$ 4,981,340.00	$ 9,962,680.00	2.00	$ 9,962,680.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S3.4	SUMINISTRO PORTABRIDA PEAD PN10. D=315 MM	UND	1.00	$ 1,763,069.49	$ 1,763,069.49	1.00	$ 1,763,069.49	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S3.5	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 12" PARA POLIETILENO	UND	1.00	$ 832,455.00	$ 832,455.00	1.00	$ 832,455.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S3.6	SUMINISTRO CODO 90° B X B HD. NORMA ISO. PN 10. D = 300 MM (12")	UND	1.00	$ 3,436,720.00	$ 3,436,720.00	1.00	$ 3,436,720.00	1.00	$ 3,436,720.00		-
			S4	CRUCE DE VIA										
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	S4.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDE 11 D=315MM	ML	36.00	$ 618,970.00	$ 22,282,920.00	36.00	$ 22,282,920.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S4.2	SUMINISTRO PORTABRIDA PEAD PN10. D=315 MM	UND	7.00	$ 1,763,069.49	$ 12,341,486.43	7.00	$ 12,341,486.43	-	$ 0.00	3.00	5,289,208.47
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S4.3	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 12" PARA POLIETILENO	UND	7.00	$ 832,455.00	$ 5,827,185.00	7.00	$ 5,827,185.00	-	$ 0.00	3.00	2,497,365.00
			S5	LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL										
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	S5.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDE 11 D=315MM	ML	1,872.00	$ 618,970.00	$ 1,158,711,840.00	1,872.00	$ 1,158,711,840.00	782.40	$ 484,282,128.00	991.60	613,770,652.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S5.2	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION BRIDADA NORMA ISO PN 10. D = 50 MM (2")	UND	6.00	$ 1,595,790.00	$ 9,574,740.00	6.00	$ 9,574,740.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S5.3	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 300 X 100 MM (Purga)	UND	1.00	$ 4,199,510.00	$ 4,199,510.00	1.00	$ 4,199,510.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S5.4	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	2.00	$ 4,981,340.00	$ 9,962,680.00	2.00	$ 9,962,680.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S5.5	SUMINISTRO PORTABRIDA PEAD PN10. D=315 MM	UND	2.00	$ 1,763,069.49	$ 3,526,138.98	2.00	$ 3,526,138.98	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S5.6	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 12" PARA POLIETILENO	UND	2.00	$ 832,455.00	$ 1,664,910.00	2.00	$ 1,664,910.00	-	$ 0.00		
				SUMINISTRO VARIOS										
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S5.7	SUMINISTRO COLLAR DERIVACION HD 12x2" SALIDA BRIDADA ISO PN10	UND	6.00	$ 649,740.00	$ 3,898,440.00	6.00	$ 3,898,440.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S5.8	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 63 MM (2")	ML	30.00	$ 17,797.00	$ 533,910.00	30.00	$ 533,910.00	-	$ 0.00		

000189

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S5.9	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 63MM (2")	UND	12.00	$ 79,977.00	$ 959,724.00	12.00	$ 959,724.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S5.10	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 2" PARA POLIETILENO	UND	12.00	$ 84,266.00	$ 1,011,192.00	12.00	$ 1,011,192.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S5.11	SUMINISTRO PORTABRIDA PEAD PN10. D=315 MM	UND	7.00	$ 1,763,069.49	$ 12,341,486.43	7.00	$ 12,341,486.43	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S5.12	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 12" PARA POLIETILENO	UND	7.00	$ 832,455.00	$ 5,827,185.00	7.00	$ 5,827,185.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S5.13	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 4" PARA POLIETILENO	UND	1.00	$ 127,854.00	$ 127,854.00	1.00	$ 127,854.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S5.14	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 110MM (4")	UND	1.00	$ 155,541.00	$ 155,541.00	1.00	$ 155,541.00	-	$ 0.00		
			S6	CAJAS DE VALVULAS										
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S6.1	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 300 MM (12")	UND	4.00	$ 3,778,250.00	$ 15,113,000.00	4.00	$ 15,113,000.00	-	$ 0.00	2.00	7,556,500.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S6.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	5.00	$ 4,981,340.00	$ 24,906,700.00	5.00	$ 24,906,700.00	-	$ 0.00	3.00	14,944,020.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S6.3	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L = 0,80 M	UND	9.00	$ 4,393,480.00	$ 39,541,320.00	9.00	$ 39,541,320.00	-	$ 0.00	3.00	13,180,440.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S6.4	SUMINISTRO TEE HD. B X B NORMA ISO PN 10. D = 300 MM (12")	UND	3.00	$ 4,868,290.00	$ 14,604,870.00	3.00	$ 14,604,870.00	-	$ 0.00	1.00	4,868,290.00
			S7	CRUCE No1 CANAL AGUAS LLUVIAS										
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S7.1	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION BRIDADA NORMA ISO PN 10. D = 50 MM (2")	UND	3.00	$ 1,595,790.00	$ 4,787,370.00	3.00	$ 4,787,370.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S7.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 300 MM (12"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	21.00	$ 4,981,340.00	$ 104,608,140.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S7.3	SUMINISTRO PORTABRIDA PEAD PN10. D=315 MM	UND	6.00	$ 1,763,069.49	$ 10,578,416.94	6.00	$ 10,578,416.94	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S7.4	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 12" PARA POLIETILENO	UND	6.00	$ 832,455.00	$ 4,994,730.00	6.00	$ 4,994,730.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S7.5	SUMINISTRO CODO 45° B X B HD. NORMA ISO. PN 10. D = 300 MM (12")	UND	12.00	$ 3,053,540.00	$ 36,642,480.00	12.00	$ 36,642,480.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S7.6	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 300 X 50 MM	UND	3.00	$ 4,403,000.00	$ 13,209,000.00	3.00	$ 13,209,000.00	-	$ 0.00		
				TOTAL SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION SALIDA TANQUE REFOUS 12"				**$ 1,677,493,408.76**		**$ 1,572,885,268.76**		**$ 506,633,898.00**		**$ 662,106,475.47**
				TRAMO 1 (20") PONTE VERDI-CAMELLON DEL HOYO										
			1	OBRAS PRELIMINARES										
EPC 2022	1.1.1	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	1,374.00	$ 12,340.00	$ 16,955,160.00	1,656.00	$ 20,435,040.00	1,362.00	$ 16,807,080.00	294.00	3,627,960.00
			2	DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE										
EPC 2022	2.1.2	C	2.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	98.93	$ 84,930.00	$ 8,402,124.90	10.00	$ 849,300.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.3	C	2.2	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	30.00	$ 56,600.00	$ 1,698,000.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.4	C	2.3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	32.98	$ 98,940.00	$ 3,263,041.20	20.00	$ 1,978,800.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.5	C	2.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	123.66	$ 57,340.00	$ 7,090,664.40	20.00	$ 1,146,800.00	-	$ 0.00		
			3	IMPACTO URBANO										
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

000170

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES	1,374.00	$ 43,170.00	$ 59,315,580.00	1,656.00	$ 71,489,520.00	1,362.00	$ 58,797,540.00	294.00	12,691,980.00
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4	**EXCAVACION PARA REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, A CIELO ABIERTO Y ESTRUCTURAS**										
ICCU 2022	2.10 *VIAS*	C	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	164.88	$ 70,900.00	$ 11,689,992.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	4.1.1	C	4.2	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	2,638.08	$ 46,480.00	$ 122,617,958.40	738.08	$ 34,305,958.40	589.68	$ 27,408,326.40	-	-
APU-Perforacion		C	4.3	PERFORACIÓN DIRIGIDA 12" MEDIANTE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	ML	0.00	$ 2,376,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			5	**INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC**										
EPC 2024	7.3.12	NP1	5.1	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=20" (500 MM)	M	1,374.00	$ 10,837.00	$ 14,890,038.00	1,200.00	$ 13,004,400.00	1,200.00	$ 13,004,400.00	-	-
			6	**INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.**										
EPC 2022	*7.5.7*	C	6.1	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 200 MM TERMOFUSIÓN	M	60.00	$ 15,370.00	$ 922,200.00	60.00	$ 922,200.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*7.6.7*	C	6.2	INSTALACION ACCESORIO POLIETILENO PN10 TERMOFUSION D = 200 MM (8")	UN	2.00	$ 40,800.00	$ 81,600.00	2.00	$ 81,600.00	-	$ 0.00		
			7	**CIMENTACIÓN DE TUBERÍA**										
ICCU 2022	*2.9 URBANISMO*	C	7.1	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	164.88	$ 158,310.00	$ 26,102,152.80	807.70	$ 127,866,987.00	772.38	$ 122,275,477.80	35.32	5,591,509.20
			8	**RELLENOS**										
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	8.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP1	8.2	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			9	**RETIROS DE MATERIAL**										
ICCU 2022	*1.6 VIAS*	C	9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	87,452.35	$ 1,440.00	$ 125,931,386.88	77,452.35	$ 111,531,386.88	68,952.00	$ 99,290,880.00	2,991.66	4,307,990.40
			10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**										
EPC 2022	7.11.3	C	10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UND	3.00	$ 24,764,950.00	$ 74,294,850.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			11	**CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS**										
EPC 2022	*9.2.6*	C	11.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS (Atraques)	M3	123.00	$ 674,100.00	$ 82,914,300.00	30.00	$ 20,223,000.00	-	$ 0.00		

000171

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	11.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2,989.00	$ 8,260.00	$ 24,689,140.00	504.52	$ 4,167,335.20	-	$ 0.00		
			12	INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO										
APU	E-1	NP1	12.1	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA OPERADORA PARA VÁLVULAS ENTRE 90MM Y 200MM	un	10.00	$ 367,159.00	$ 3,671,590.00	10.00	$ 3,671,590.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	7.12.5	C	12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=8"	UND	2.00	$ 3,372,480.00	$ 6,744,960.00	2.00	$ 6,744,960.00	-	$ 0.00		
APU	E-32	NP1	12.3	INSTALACION VENTOSA DOBLE ACCION. NORMA ISO PN 10 Y PN 16, POR FUERA DE LA LINEA DE CONDUCCION, D = 75 MM (3")	UND	5.00	$ 122,864.00	$ 614,320.00	5.00	$ 614,320.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.2	NP1	12.4	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=3"	UND	5.00	$ 1,498,104.00	$ 7,490,520.00	5.00	$ 7,490,520.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.4	NP1	12.5	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=6"	UND	3.00	$ 3,033,892.00	$ 9,101,676.00	3.00	$ 9,101,676.00	-	$ 0.00		
			13	CAJA VALVULA VENTOSA										
EPC 2022	7.23.5	C	13.1	CONSTRUCCION CAJA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CNCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UND	3.00	$ 720,740.00	$ 2,162,220.00	3.00	$ 2,162,220.00	-	$ 0.00		
			14	CAJA DE VALVULA										
EPC 2024	5.3.1	NP1	14.1	ENROCADO DE PROTECCION (PIEDRA Y CONCRETO DE 17.2MPA (2500PSI))	m3	7.69	$ 729,915.00	$ 5,613,046.35	7.69	$ 5,613,046.35	-	$ 0.00		
EPC 2024	5.2.2	NP1	14.2	TRITURADO	M3	7.69	$ 107,537.00	$ 826,959.53	7.69	$ 826,959.53	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.2.13	NP1	14.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO	m³	4.61	$ 833,489.00	$ 3,842,384.29	4.61	$ 3,842,384.29	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.2.16	NP1	14.4	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI) PARA PLACA AEREA	M3	3.08	$ 883,400.00	$ 2,720,872.00	3.08	$ 2,720,872.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.2.17	NP1	14.5	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS	M3	12.44	$ 939,405.00	$ 11,686,198.20	12.44	$ 11,686,198.20	-	$ 0.00		
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	14.6	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	3,420.00	$ 8,260.00	$ 28,249,200.00	420.00	$ 3,469,200.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.7.2	NP1	14.7	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCION PVC O-22	ml	54.60	$ 111,236.00	$ 6,073,485.60	54.60	$ 6,073,485.60	-	$ 0.00		
EPC 2024	8.3.18	NP1	14.8	TAPA POZO INSP. Ø0,60 CON LLAVE DE SEGURIDAD	UND	3.00	$ 1,177,136.00	$ 3,531,408.00	3.00	$ 3,531,408.00	-	$ 0.00		
			15	INSTALACION DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS HIDRAULICOS VARIOS										
EPC 2024	7.8.8	NP1	15.1	INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 20" (500MM)	ML	41.00	$ 61,801.00	$ 2,533,841.00	41.00	$ 2,533,841.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.9.8	NP1	15.2	INSTALACION ACCESORIOS HD 20" (500 MM). Instalacion de Accesorios (Unión Desmontaje Autoportante, Pasamuros, Tee Reducida x 150mm, Reducción Concentrica) (Ver Planos en Planta) HD 500 mm ISO PN10.	Un	103.00	$ 36,559.00	$ 3,765,577.00	103.00	$ 3,765,577.00	-	$ 0.00		

000172

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2024	7.12.11	NP1	15.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENTENTE D=20"	Un	2.00	$ 32,860,832.00	$ 65,721,664.00	2.00	$ 65,721,664.00	-	$ 0.00		
APU	E-86	NP1	15.4	SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA EN NEOPRENO Y TORNILLERIA COMPLETA G5 PARA SISTEMAS BRIDADOS	UND	2,472.00	$ 62,908.00	$ 155,508,576.00	1,977.00	$ 124,369,116.00	-	$ 0.00		
			16	EMPALMES A REDES EXISTENTES										
EPC 2024	7.12.1	NP1	16.1	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE D=2"	UND	6.00	$ 1,024,640.00	$ 6,147,840.00	6.00	$ 6,147,840.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.2	NP1	16.2	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=3"	UND	3.00	$ 1,498,104.00	$ 4,494,312.00	3.00	$ 4,494,312.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.3	NP1	16.3	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=4"	UND	3.00	$ 1,825,138.00	$ 5,475,414.00	3.00	$ 5,475,414.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.4	NP1	16.4	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=6"	UND	3.00	$ 3,033,892.00	$ 9,101,676.00	3.00	$ 9,101,676.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.5.4	NP1	16.5	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 90MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 20,369.00	$ 366,642.00	6.00	$ 122,214.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.5.5	NP1	16.6	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 110MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 21,568.00	$ 388,224.00	6.00	$ 129,408.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.5.6	NP1	16.7	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 160MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 22,915.00	$ 412,470.00	6.00	$ 137,490.00	-	$ 0.00		
			17	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES										
ICCU 2022	*3.10 VIAS*	C	17.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	48.93	$ 821,040.00	$ 40,173,487.20	10.00	$ 8,210,400.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.19 VIAS	C	17.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	32.98	$ 829,120.00	$ 27,344,377.60	10.00	$ 8,291,200.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	C	17.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	1,407.09	$ 163,000.00	$ 229,356,246.88	1,664.83	$ 271,387,290.00	1,584.00	$ 258,192,000.00	80.83	13,175,290.00
ICCU 2022	*3.3 (330.1) VIAS*	C	17.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	200.00	$ 177,520.00	$ 35,504,000.00	20.00	$ 3,550,400.00	-	$ 0.00		
			18	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES										
EPC 2024	11.2.2.	NP1	18.1	ANDEN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) E<=0,12M	M2	100.00	$ 87,344.00	$ 8,734,400.00	50.00	$ 4,367,200.00	-	$ 0.00		
			19	RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)										
EPC 2022	11.3.1	C	19.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	387.00	$ 39,880.00	$ 15,433,560.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.3.2	C	19.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	200.00	$ 62,470.00	$ 12,494,000.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				TOTAL OBRAS CIVILES ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 1 (20") PONTE VERDI-CAMELLON DEL HOYO				**$ 1,296,143,336.23**		**$ 993,336,209.45**		**595,775,704.20**		**$ 39,394,729.60**

000173

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
				SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 1 (20") PONTE VERDI-CAMELLON DEL HOYO										
			S1	**EMPALME INICIAL**										
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.1	SUMINISTRO TEE HD. B X B NORMA ISO PN 10. D = 500 MM (20")	UND	1.00	$ 17,481,100.00	$ 17,481,100.00	1.00	$ 17,481,100.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	3.00	$ 11,447,800.00	$ 34,343,400.00	3.00	$ 34,343,400.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.3	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	1.00	$ 4,981,340.00	$ 4,981,340.00	1.00	$ 4,981,340.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.4	SUMINISTRO REDUCCION CONCENTRICA HD, B X B NORMA ISO PN 10. D = 500 MM X 300 MM	UND	2.00	$ 6,420,050.00	$ 12,840,100.00	2.00	$ 12,840,100.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.5	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	1.00	$ 12,609,597.00	$ 12,609,597.00	1.00	$ 12,609,597.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.6	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	2.00	$ 11,880,960.00	$ 23,761,920.00	2.00	$ 23,761,920.00	-	$ 0.00		
			S2	**LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL**										
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S2.1	SUMINISTRO TUBERIA PVC RDE 21 UNION MECANICA. D=500 MM (20")	ML	1,374.00	$ 1,178,317.00	$ 1,619,007,558.00	1,200.00	$ 1,413,980,400.00	1,200.00	$ 1,413,980,400.00	-	
LISTA PRECIO MAT. PVC		C	S2.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDE 11 D=200 MM 8"	ML	60.00	$ 239,800.00	$ 14,388,000.00	60.00	$ 14,388,000.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S2.3	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION BRIDADA NORMA ISO PN 10. D = 80 MM (3")	un	3.00	$ 1,983,730.00	$ 5,951,190.00	3.00	$ 5,951,190.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S2.4	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	15.00	$ 4,981,340.00	$ 74,720,100.00	15.00	$ 74,720,100.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S2.5	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	16.00	$ 11,447,800.00	$ 183,164,800.00	1.00	$ 11,447,800.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S2.6	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	3.00	$ 11,880,960.00	$ 35,642,880.00	3.00	$ 35,642,880.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S2.7	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 500 X 200 MM	UND	1.00	$ 15,708,000.00	$ 15,708,000.00	1.00	$ 15,708,000.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S2.8	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	1.00	$ 12,609,597.00	$ 12,609,597.00	1.00	$ 12,609,597.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S2.9	SUMINISTRO REDUCCION CONCENTRICA HD, B X B NORMA ISO PN 10. D = 500 MM X 450 MM	UND	1.00	$ 7,889,700.00	$ 7,889,700.00	1.00	$ 7,889,700.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S2.10	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 500 X 150 MM	UND	3.00	$ 11,911,900.00	$ 35,735,700.00	3.00	$ 35,735,700.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S2.11	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 500 X 75 MM	UND	3.00	$ 11,602,500.00	$ 34,807,500.00	3.00	$ 34,807,500.00	-	$ 0.00		
				SUMINISTRO VARIOS										
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S2.12	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 200MM (8")	UN	2.00	$ 891,226.00	$ 1,782,452.00	2.00	$ 1,782,452.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S2.13	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 8" PARA POLIETILENO	UND	2.00	$ 223,742.00	$ 447,484.00	2.00	$ 447,484.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S2.14	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA CIEGA 8" HD. NORMA ISO	UN	1.00	$ 556,920.00	$ 556,920.00	1.00	$ 556,920.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S2.15	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 6" PARA POLIETILENO	UND	3.00	$ 168,532.00	$ 505,596.00	3.00	$ 505,596.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S2.16	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 4" PARA POLIETILENO	UND	3.00	$ 127,854.00	$ 383,562.00	3.00	$ 383,562.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S2.17	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 3" PARA POLIETILENO	UND	6.00	$ 101,701.00	$ 610,206.00	6.00	$ 610,206.00	-	$ 0.00		
			S3	**CAJAS DE VALVULAS**										
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S3.1	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	2.00	$ 4,981,340.00	$ 9,962,680.00	2.00	$ 9,962,680.00	-	$ 0.00		

0017

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S3.2	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	2.00	$ 12,609,597.00	$ 25,219,194.00	2.00	$ 25,219,194.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S3.3	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	2.00	$ 11,880,960.00	$ 23,761,920.00	2.00	$ 23,761,920.00	-	$ 0.00		
			S4	CRUCE CANAL AGUAS LLUVIAS										
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S4.1	SUMINISTRO CODO 45° B X B HD. NORMA ISO. PN 10. D=500 MM (20")	UND	8.00	$ 11,834,550.00	$ 94,676,400.00	6.00	$ 71,007,300.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S4.2	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 500 X 75 MM	UND	2.00	$ 11,602,500.00	$ 23,205,000.00	2.00	$ 23,205,000.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S4.3	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION BRIDADA NORMA ISO PN 10. D = 80 MM (3")	un	2.00	$ 1,983,730.00	$ 3,967,460.00	2.00	$ 3,967,460.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S4.4	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	4.00	$ 4,981,340.00	$ 19,925,360.00	4.00	$ 19,925,360.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S4.5	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	14.00	$ 11,447,800.00	$ 160,269,200.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			S5	EMPALMES A REDES EXISTENTES										
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S5.1	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 500 X 150 MM	UND	4.00	$ 11,911,900.00	$ 47,647,600.00	4.00	$ 47,647,600.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S5.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	8.00	$ 11,447,800.00	$ 91,582,400.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S5.3	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 500 MM (20")	UND	8.00	$ 4,981,340.00	$ 39,850,720.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S5.4	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 90 MM (3")	m	18.00	$ 35,885.00	$ 645,930.00	6.00	$ 215,310.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S5.5	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 110MM PN10 PE100 (4")	ML	18.00	$ 54,138.00	$ 974,484.00	6.00	$ 324,828.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S5.6	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 160MM PN10 PE100 (6")	ML	18.00	$ 113,082.00	$ 2,035,476.00	6.00	$ 678,492.00	-	$ 0.00		
				TOTAL SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 1 (20") PONTE VERDI-CAMELLON DEL HOYO				**$ 2,693,652,526.00**		**$ 1,999,099,688.00**		**1,413,980,400.00**		**$ 0.00**
				TRAMO 2 (18") CAMELLON DEL HOYO-CALLE 2										
			1	OBRAS PRELIMINARES										
EPC 2022	1.1.1	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	942.00	$ 12,340.00	$ 11,624,280.00	1,248.00	$ 15,400,320.00	786.00	$ 9,699,240.00	462.00	5,701,080.00
			2	DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE										
EPC 2022	2.1.2	C	2.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	56.52	$ 84,930.00	$ 4,800,243.60	20.52	$ 1,742,763.60	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.3	C	2.2	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	10.00	$ 56,600.00	$ 566,000.00	2.00	$ 113,200.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.4	C	2.3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	18.84	$ 98,940.00	$ 1,864,029.60	10.84	$ 1,072,509.60	-	$ 0.00		
EPC 2022	2.1.5	C	2.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	70.65	$ 57,340.00	$ 4,051,071.00	50.65	$ 2,904,271.00	-	$ 0.00		
			3	IMPACTO URBANO										
EPC 2022	3.1.1	C	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	3.1.3	C	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES	1,000.00	$ 43,170.00	$ 43,170,000.00	1,248.00	$ 53,876,160.00	786.00	$ 33,931,620.00	462.00	19,944,540.00
EPC 2022	3.1.4	C	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		

00175

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
			4	EXCAVACION PARA REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, A CIELO ABIERTO Y ESTRUCTURAS										
ICCU 2022	2.10 VIAS	C	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	94.20	$ 70,900.00	$ 6,678,780.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	4.1.1	C	4.2	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	1,507.20	$ 46,480.00	$ 70,054,656.00	707.20	$ 32,870,656.00	253.11	$ 11,764,552.80	136.60	6,349,168.00
APU-Perforacion		C	4.3	PERFORACIÓN DIRIGIDA 12" MEDIANTE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	ML	0.00	$ 2,376,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			5	INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC										
EPC 2024	7.3.11	NP1	5.1	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=18" (450 MM)	M	726.00	$ 9,379.00	$ 6,809,154.00	630.00	$ 5,908,770.00	570.00	$ 5,346,030.00	60.00	562,740.00
			6	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.										
APU	E-85	NP1	6.1	INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 500 MM TERMOFUSIÓN	M	372.00	$ 153,145.00	$ 56,969,940.00	672.00	$ 102,913,440.00	378.00	$ 57,888,810.00	294.00	45,024,630.00
APU	E-84	NP1	6.2	INSTALACION ACCESORIO POLIETILENO PN10 TERMOFUSION D = 500 MM (20")	UN	2.00	$ 263,269.00	$ 526,538.00	2.00	$ 526,538.00	-	$ 0.00		
			7	CIMENTACIÓN DE TUBERÍA										
ICCU 2022	2.9 URBANISMO	C	7.1	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	94.20	$ 158,310.00	$ 14,912,802.00	374.70	$ 59,318,757.00	316.90	$ 50,168,439.00	57.80	9,150,318.00
			8	RELLENOS										
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	8.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP1	8.2	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			9	RETIROS DE MATERIAL										
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	49,963.68	$ 1,440.00	$ 71,947,699.20	39,963.68	$ 57,547,699.20	28,925.13	$ 41,652,187.20	8,154.48	11,742,451.20
			10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES										
EPC 2022	7.11.3	C	10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UND	2.00	$ 24,764,950.00	$ 49,529,900.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			11	CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS										
EPC 2024	9.2.6	C	11.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS (Atraques)	M3	61.00	$ 674,100.00	$ 41,120,100.00	30.00	$ 20,223,000.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	11.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1,460.00	$ 8,260.00	$ 12,059,600.00	360.00	$ 2,973,600.00	-	$ 0.00		
			12	INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO										

0076

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
APU	E-1	NP1	12.1	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA OPERADORA PARA VÁLVULAS ENTRE 90MM Y 200MM	un	10.00	$ 367,159.00	$ 3,671,590.00	10.00	$ 3,671,590.00	-	$ 0.00		
APU	E-9	NP1	12.2	INSTALACION VENTOSA DOBLE ACCION. NORMA ISO PN 10 Y PN 16, POR FUERA DE LA LINEA DE CONDUCCION, D = 50 MM (2")	UND	4.00	$ 112,258.00	$ 449,032.00	4.00	$ 449,032.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.1	NP1	12.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE D=2"	UND	3.00	$ 1,024,640.00	$ 3,073,920.00	3.00	$ 3,073,920.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.3	NP1	12.4	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=4"	UND	2.00	$ 1,825,138.00	$ 3,650,276.00	2.00	$ 3,650,276.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.2	NP1	12.5	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=3"	UND	4.00	$ 1,498,104.00	$ 5,992,416.00	4.00	$ 5,992,416.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.4	NP1	12.6	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=6"	UND	2.00	$ 3,033,892.00	$ 6,067,784.00	2.00	$ 6,067,784.00	-	$ 0.00		
			13	CAJA VALVULA VENTOSA										
EPC 2022	7.23.5	C	13.1	CONSTRUCCION CAJA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CNCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UND	4.00	$ 720,740.00	$ 2,882,960.00	4.00	$ 2,882,960.00	-	$ 0.00		
			14	CAJA DE VALVULA										
EPC 2024	5.3.1	NP1	14.1	ENROCADO DE PROTECCION (PIEDRA Y CONCRETO DE 17.2MPA (2500PSI))	m3	5.13	$ 729,915.00	$ 3,740,814.38	5.13	$ 3,740,814.38	-	$ 0.00		
EPC 2024	5.2.2	NP1	14.2	TRITURADO	M3	5.13	$ 107,537.00	$ 551,127.13	5.13	$ 551,127.13	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.2.13	NP1	14.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO	m³	3.08	$ 833,489.00	$ 2,562,978.68	3.08	$ 2,562,978.68	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.2.16	NP1	14.4	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI) PARA PLACA AEREA	M3	2.05	$ 883,400.00	$ 1,810,970.00	2.05	$ 1,810,970.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.2.17	NP1	14.5	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS	M3	8.29	$ 939,405.00	$ 7,787,667.45	8.29	$ 7,787,667.45	-	$ 0.00		
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	14.6	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	2,228.00	$ 8,260.00	$ 18,403,280.00	1,228.00	$ 10,143,280.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.7.2	NP1	14.7	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCION PVC O-22	ml	41.00	$ 111,236.00	$ 4,560,676.00	41.00	$ 4,560,676.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	8.3.18	NP1	14.8	TAPA POZO INSP. Ø0,60 CON LLAVE DE SEGURIDAD	UND	2.00	$ 1,177,136.00	$ 2,354,272.00	2.00	$ 2,354,272.00	-	$ 0.00		
			15	INSTALACION DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS HIDRAULICOS VARIOS										
EPC 2024	7.8.7	NP1	15.1	INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 18" (450MM)	ML	38.00	$ 47,086.00	$ 1,789,268.00	38.00	$ 1,789,268.00	-	$ 0.00	11.00	517,946.00
EPC 2024	7.9.7	NP1	15.2	INSTALACION ACCESORIOS HD 18" (450 MM). Instalacion de Accesorios (Unión Desmontaje Autoportante, Pasamuros, Tee Reducida x 150mm, Reducción Concentrica) (Ver Planos en Planta) HD 450 mm ISO PN10.	Un	91.00	$ 35,076.00	$ 3,192,098.00	91.00	$ 3,192,098.00	-	$ 0.00	26.00	912,028.00
EPC 2024	7.12.10	NP1	15.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENTENTE D=18"	Un	2.00	$ 28,224,365.00	$ 56,448,730.00	2.00	$ 56,448,730.00	-	$ 0.00		

0217

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
APU	E-86	NP1	15.4	SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA EN NEOPRENO Y TORNILLERIA COMPLETA G5 PARA SISTEMAS BRIDADOS	UND	2,184.00	$ 62,908.00	$ 137,391,072.00	1,747.00	$ 109,900,276.00	-	$ 0.00	520.00	32,712,160.00
			16	**EMPALMES A REDES EXISTENTES**										
EPC 2024	7.12.1	NP1	16.1	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE D=2"	UND	6.00	$ 1,024,640.00	$ 6,147,840.00	6.00	$ 6,147,840.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.2	NP1	16.2	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=3"	UND	3.00	$ 1,498,104.00	$ 4,494,312.00	3.00	$ 4,494,312.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.3	NP1	16.3	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=4"	UND	3.00	$ 1,825,138.00	$ 5,475,414.00	3.00	$ 5,475,414.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.4	NP1	16.4	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=6"	UND	3.00	$ 3,033,892.00	$ 9,101,676.00	3.00	$ 9,101,676.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.5.4	NP1	16.5	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 90MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 20,369.00	$ 366,642.00	18.00	$ 366,642.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.5.5	NP1	16.6	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 110MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 21,568.00	$ 388,224.00	18.00	$ 388,224.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.5.6	NP1	16.7	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 160MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 22,915.00	$ 412,470.00	18.00	$ 412,470.00	-	$ 0.00		
			17	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**		0.00								
ICCU 2022	*3.10 VIAS*	C	17.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	56.52	$ 821,040.00	$ 46,405,180.80	56.52	$ 46,405,180.80	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.19 VIAS	C	17.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	18.84	$ 829,120.00	$ 15,620,620.80	18.84	$ 15,620,620.80	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.2 (320.1) *VIAS*	C	17.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	1,258.35	$ 163,000.00	$ 205,111,050.00	908.35	$ 148,061,050.00	689.70	$ 112,421,100.00	129.98	21,186,740.00
ICCU 2022	*3.3 (330.1) VIAS*	C	17.4	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	88.40	$ 177,520.00	$ 15,692,768.00	38.40	$ 6,816,768.00	-	$ 0.00		
			18	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**		0.00								
EPC 2024	11.2.2.	NP1	18.1	ANDEN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) E<=0,12M	M2	200.00	$ 87,344.00	$ 17,468,800.00	50.00	$ 4,367,200.00	-	$ 0.00		
			19	**RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)**		0.00								
EPC 2022	11.3.1	C	19.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	471.00	$ 39,880.00	$ 18,783,480.00	100.00	$ 3,988,000.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.3.2	C	19.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	200.00	$ 62,470.00	$ 12,494,000.00	20.00	$ 1,249,400.00	-	$ 0.00		
				TOTAL OBRAS CIVILES ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 2 (18") CAMELLON DEL HOYO-CALLE 2		-		**$ 1,021,028,202.63**		**$ 840,916,617.63**		**322,871,979.00**		**$ 153,803,801.20**
				SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 2 (18") CAMELLON DEL HOYO-CALLE 2										
			S1	**LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL**		0.00								
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S1.1	SUMINISTRO TUBERIA PVC RDE 21 UNION MECANICA. D=450 MM (18")	ML	726.00	$ 945,973.00	$ 686,776,398.00	630.00	$ 595,962,990.00	570.00	$ 539,204,610.00	60.00	56,758,380.00

0178

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
LISTA PRECIO MAT. PEAD		NP1	S1.2	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 500 MM (20")	M	216.00	$ 852,030.48	$ 184,038,583.68	672.00	$ 572,564,482.56	378.00	$ 322,067,521.44	294.00	250,496,961.12
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.3	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 450 MM (18"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	3.00	$ 9,467,640.00	$ 28,402,920.00	3.00	$ 28,402,920.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.4	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION BRIDADA NORMA ISO PN 10. D = 50 MM (2")	UND	2.00	$ 1,595,790.00	$ 3,191,580.00	2.00	$ 3,191,580.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.5	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 450 MM (18")	UND	12.00	$ 3,898,440.00	$ 46,781,280.00	12.00	$ 46,781,280.00	-	$ 0.00	10.00	38,984,400.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.6	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 450 MM (18"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	13.00	$ 9,127,300.00	$ 118,654,900.00	13.00	$ 118,654,900.00	-	$ 0.00	11.00	100,400,300.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.7	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 450 MM (18")	UND	2.00	$ 10,504,130.00	$ 21,008,260.00	2.00	$ 21,008,260.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.8	SUMINISTRO REDUCCION CONCENTRICA HD, B X B NORMA ISO PN 10. D = 500 MM X 450 MM	UND	2.00	$ 7,889,700.00	$ 15,779,400.00	2.00	$ 15,779,400.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.9	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	1.00	$ 11,880,960.00	$ 11,880,960.00	1.00	$ 11,880,960.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.10	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 500 MM (20"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	1.00	$ 11,447,800.00	$ 11,447,800.00	1.00	$ 11,447,800.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.11	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 450 X 150 MM	UND	4.00	$ 9,978,150.00	$ 39,912,600.00	4.00	$ 39,912,600.00	-	$ 0.00	1.00	9,978,150.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.12	SUMINISTRO REDUCCION CONCENTRICA HD, B X B NORMA ISO PN 10. D = 450 MM X 400 MM	UND	1.00	$ 6,497,400.00	$ 6,497,400.00	1.00	$ 6,497,400.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.13	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 400 MM (16"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	1.00	$ 8,044,400.00	$ 8,044,400.00	1.00	$ 8,044,400.00	-	$ 0.00		
				SUMINISTRO VARIOS		0.00								
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.14	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 20" PARA POLIETILENO	UND	2.00	$ 2,142,000.00	$ 4,284,000.00	2.00	$ 4,284,000.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S1.15	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA CIEGA 16" HD, NORMA ISO	UND	1.00	$ 1,785,000.00	$ 1,785,000.00	1.00	$ 1,785,000.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S1.16	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 6" PARA POLIETILENO	UND	2.00	$ 168,532.00	$ 337,064.00	2.00	$ 337,064.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S1.17	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 4" PARA POLIETILENO	UND	2.00	$ 127,854.00	$ 255,708.00	2.00	$ 255,708.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S1.18	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 3" PARA POLIETILENO	UND	2.00	$ 101,701.00	$ 203,402.00	2.00	$ 203,402.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S1.19	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 90MM PN10 PE100 (3")	ML	15.00	$ 35,885.00	$ 538,275.00	15.00	$ 538,275.00	-	$ 0.00		
			S2	**CAJAS DE VALVULAS**		0.00								
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S2.1	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 450 MM (18")	UND	4.00	$ 3,898,440.00	$ 15,593,760.00	4.00	$ 15,593,760.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S2.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 450 MM (18"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	4.00	$ 9,127,300.00	$ 36,509,200.00	4.00	$ 36,509,200.00	-	$ 0.00		
			S3	**CRUCE CANAL AGUAS LLUVIAS**		0.00								
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S3.1	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION BRIDADA NORMA ISO PN 10. D = 50 MM (2")	UND	2.00	$ 1,595,790.00	$ 3,191,580.00	2.00	$ 3,191,580.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S3.2	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 450 MM (18")	UND	4.00	$ 3,898,440.00	$ 15,593,760.00	4.00	$ 15,593,760.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S3.3	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 450 MM (18"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	14.00	$ 9,127,300.00	$ 127,782,200.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S3.5	SUMINISTRO CODO 45° B X B HD. NORMA ISO. PN 10. D = 450 MM (18")	UND	8.00	$ 8,121,750.00	$ 64,974,000.00	8.00	$ 64,974,000.00	-	$ 0.00	4.00	32,487,000.00
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S3.6	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 450 X 150 MM	UND	2.00	$ 9,978,150.00	$ 19,956,300.00	2.00	$ 19,956,300.00	-	$ 0.00		
			S4	**EMPALMES A REDES EXISTENTES**		0.00								

000179

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORIA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S4.1	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 450 X 150 MM	UND	3.00	$ 9,978,150.00	$ 29,934,450.00	3.00	$ 29,934,450.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S4.2	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 450 MM (18"), B x B L= 0,0 M - 1,0 M	UND	6.00	$ 9,127,300.00	$ 54,763,800.00	6.00	$ 54,763,800.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		NP1	S4.3	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 450 MM (18")	UND	6.00	$ 3,898,440.00	$ 23,390,640.00	6.00	$ 23,390,640.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S4.4	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PE100 PN10. D = 90 MM (3")	m	18.00	$ 35,885.00	$ 645,930.00	18.00	$ 645,930.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S4.5	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 110MM PN10 PE100 (4")	ML	18.00	$ 54,138.00	$ 974,484.00	18.00	$ 974,484.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		NP1	S4.6	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 160MM PN10 PE100 (6")	ML	18.00	$ 113,082.00	$ 2,035,476.00	18.00	$ 2,035,476.00	-	$ 0.00		
				TOTAL SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 2 (18") CAMELLON DEL HOYO-CALLE 2		-		**$ 1,585,165,510.68**		**$ 1,755,095,801.56**		**861,272,131.44**		**$ 489,105,191.12**
				TRAMO 3 (16") CALLE 2-CAMELLON DE LOS MANZANOS										
			1	**OBRAS PRELIMINARES**		0.00								
EPC 2022	1.1.1	C	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	1,200.00	$ 12,340.00	$ 14,808,000.00	1,200.00	$ 14,808,000.00	507.00	$ 6,256,380.00	176.00	2,171,840.00
			2	**DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE**		0.00								
EPC 2022	*2.1.2*	*C*	2.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	135.00	$ 84,930.00	$ 11,465,550.00	135.00	$ 11,465,550.00	-	$ 0.00	2.80	237,804.00
EPC 2022	*2.1.3*	*C*	2.2	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	10.00	$ 56,600.00	$ 566,000.00	5.00	$ 283,000.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.4*	*C*	2.3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	22.14	$ 98,940.00	$ 2,190,531.60	22.14	$ 2,190,531.60	-	$ 0.00		
EPC 2022	*2.1.5*	*C*	2.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3	135.00	$ 57,340.00	$ 7,740,900.00	135.00	$ 7,740,900.00	76.80	$ 4,403,712.00	32.40	1,857,816.00
			3	**IMPACTO URBANO**		0.00								
EPC 2022	*3.1.1*	*C*	3.1	VALLA DE HASTA 8 M2	M2	0.00	$ 238,740.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*3.1.3*	*C*	3.2	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES	1,200.00	$ 43,170.00	$ 51,804,000.00	1,200.00	$ 51,804,000.00	507.00	$ 21,887,190.00	176.00	7,597,920.00
EPC 2022	*3.1.4*	*C*	3.3	CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS	UN	0.00	$ 96,400.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			4	**EXCAVACION PARA REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, A CIELO ABIERTO Y ESTRUCTURAS**		0.00								
ICCU 2022	*2.10 VIAS*	*C*	4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	400.00	$ 70,900.00	$ 28,360,000.00	100.00	$ 7,090,000.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*4.1.1*	*C*	4.2	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	1,800.00	$ 46,480.00	$ 83,664,000.00	800.00	$ 37,184,000.00	463.50	$ 21,543,480.00	279.36	12,984,652.80
			5	**INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC**		0.00								
EPC 2024	*7.3.10*	*NP1*	5.1	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=16" (400 MM)	M	1,200.00	$ 9,253.00	$ 11,103,600.00	1,200.00	$ 11,103,600.00	507.00	$ 4,691,271.00	176.00	1,628,528.00
			6	**CIMENTACIÓN DE TUBERÍA**		0.00								
ICCU 2022	*2.9 URBANISMO*	*C*	6.1	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	900.00	$ 158,310.00	$ 142,479,000.00	900.00	$ 142,479,000.00	471.79	$ 74,689,074.90	213.75	33,838,762.50
			7	**RELLENOS**		0.00								

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

000180

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
ICCU 2022	16.7 CONSTRUCCION	C	7.1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0.00	$ 23,110.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
ICCU 2024	16.10 CONSTRUCCION	NP1	7.2	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0.00	$ 197,698.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			8	**RETIROS DE MATERIAL**		0.00								
ICCU 2022	1.6 VIAS	C	8.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	202,176.00	$ 1,440.00	$ 291,133,440.00	162,176.00	$ 233,533,440.00	40,488.83	$ 58,303,915.20	20,713.47	29,827,396.80
			9	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTES**		0.00								
EPC 2022	7.11.3	C	9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN	UND	2.00	$ 24,764,950.00	$ 49,529,900.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
			10	**CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS**		0.00								
EPC 2024	9.2.6	C	10.1	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS (Atraques)	M3	216.00	$ 674,100.00	$ 145,605,600.00	50.00	$ 33,705,000.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	10.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	3,280.00	$ 8,260.00	$ 27,092,800.00	780.00	$ 6,442,800.00	-	$ 0.00		
			11	**INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO**		0.00								
APU	E-1	NP1	11.1	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA OPERADORA PARA VÁLVULAS ENTRE 90MM Y 200MM	un	19.00	$ 367,159.00	$ 6,976,021.00	19.00	$ 6,976,021.00	-	$ 0.00		
APU	E-9	NP1	11.2	INSTALACION VENTOSA DOBLE ACCION. NORMA ISO PN 10 Y PN 16, POR FUERA DE LA LINEA DE CONDUCCION, D = 50 MM (2")	UND	2.00	$ 112,258.00	$ 224,516.00	2.00	$ 224,516.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.1	NP1	11.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE D=2"	UND	2.00	$ 1,024,640.00	$ 2,049,280.00	2.00	$ 2,049,280.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.2	NP1	11.4	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=3"	UND	3.00	$ 1,498,104.00	$ 4,494,312.00	3.00	$ 4,494,312.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.3	NP1	11.5	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=4"	UND	2.00	$ 1,825,138.00	$ 3,650,276.00	2.00	$ 3,650,276.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.12.4	NP1	11.6	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE D=6"	UND	5.00	$ 3,033,892.00	$ 15,169,460.00	5.00	$ 15,169,460.00	-	$ 0.00	2.00	6,067,784.00
			12	**CAJA VALVULA VENTOSA**		0.00								
EPC 2022	7.23.5	C	12.1	CONSTRUCCION CAJA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CNCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA	UN	3.00	$ 720,740.00	$ 2,162,220.00	3.00	$ 2,162,220.00	-	$ 0.00		
			13	**CAJA DE VALVULA**		0.00								
EPC 2024	5.3.1	NP1	13.1	ENROCADO DE PROTECCION (PIEDRA Y CONCRETO DE 17.2MPA (2500PSI))	m3	2.56	$ 729,915.00	$ 1,868,582.40	2.56	$ 1,868,582.40	-	$ 0.00		

000181

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/NP	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
EPC 2024	5.2.2	NP1	13.2	TRITURADO	M3	2.56	$ 107,537.00	$ 275,294.72	2.56	$ 275,294.72	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.2.13	NP1	13.3	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO	m³	1.54	$ 833,489.00	$ 1,283,573.06	1.54	$ 1,283,573.06	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.2.16	NP1	13.4	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI) PARA PLACA AEREA	M3	1.03	$ 883,400.00	$ 909,902.00	1.03	$ 909,902.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.2.17	NP1	13.5	CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS	M3	4.15	$ 939,405.00	$ 3,898,530.75	4.15	$ 3,898,530.75	-	$ 0.00		
ICCU 2022	4.22 CONSTRUCCION	C	13.6	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	1,208.00	$ 8,260.00	$ 9,978,080.00	708.00	$ 5,848,080.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	9.7.2	NP1	13.7	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCION PVC O-22	ml	20.50	$ 111,236.00	$ 2,280,338.00	20.50	$ 2,280,338.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	8.3.18	NP1	13.8	TAPA POZO INSP. Ø0,60 CON LLAVE DE SEGURIDAD	UND	3.00	$ 1,177,136.00	$ 3,531,408.00	3.00	$ 3,531,408.00	-	$ 0.00		
			14	**INSTALACION DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS HIDRAULICOS VARIOS**		0.00								
EPC 2024	7.8.6	NP1	14.1	INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 16" (400MM)	m	38.00	$ 37,314.00	$ 1,417,932.00	38.00	$ 1,417,932.00	-	$ 0.00	12.00	447,768.00
EPC 2024	7.9.6	NP1	14.2	INSTALACION ACCESORIOS HD 16" (400 MM). Instalacion de Accesorios (Unión Desmontaje Autoportante, Pasamuros, Tee Reducida x 150mm, Reducción Concentrica) (Ver Planos en Planta) HD 400 mm ISO PN10.	Un	98.00	$ 53,931.00	$ 5,285,238.00	98.00	$ 5,285,238.00	-	$ 0.00	30.00	1,617,930.00
EPC 2024	7.12.9	NP1	14.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENTENTE D=16"	Un	2.00	$ 23,643,705.00	$ 47,287,410.00	2.00	$ 47,287,410.00	-	$ 0.00		
APU	E-86	NP1	14.4	SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUETADURA EN NEOPRENO Y TORNILLERIA COMPLETA G5 PARA SISTEMAS BRIDADOS	UND	2,000.00	$ 62,908.00	$ 125,816,000.00	2,000.00	$ 125,816,000.00	-	$ 0.00	480.00	30,195,840.00
			15	**EMPALMES A REDES EXISTENTES**		0.00								
EPC 2024	7.5.2	NP1	15.1	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 63 MM TERMOFUSION	UND	50.00	$ 19,297.00	$ 964,850.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.5.4	NP1	15.2	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 90MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 20,369.00	$ 366,642.00	6.00	$ 122,214.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.5.5	NP1	15.3	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 110MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 21,568.00	$ 388,224.00	6.00	$ 129,408.00	-	$ 0.00		
EPC 2024	7.5.6	NP1	15.4	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 160MM TERMOFUSION	UND	18.00	$ 22,915.00	$ 412,470.00	6.00	$ 137,490.00	-	$ 0.00		
			16	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES**		0.00								
ICCU 2022	3.10 VIAS	C	16.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	135.00	$ 821,040.00	$ 110,840,400.00	135.00	$ 110,840,400.00	76.80	$ 63,055,872.00		-
ICCU 2022	3,19 VIAS	C	16.2	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	22.14	$ 829,120.00	$ 18,356,716.80	22.14	$ 18,356,716.80	-	$ 0.00		
EPC 2022	11.1.9	C	16.3	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	900.00	$ 82,950.00	$ 74,655,000.00	400.00	$ 33,180,000.00	-	$ 0.00		
ICCU 2022	3.2 (320.1) VIAS	C	16.4	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	1,800.00	$ 163,000.00	$ 293,400,000.00	1,800.00	$ 293,400,000.00	981.75	$ 160,025,250.00	542.50	88,427,500.00

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com

CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
INTERVENTORÍA

CARTILLA	No. APU	C/N P	ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 5				BALANCE MAYORES Y MENORES		EJECUTADO Y/O PAGADO PERIODO ANTERIOR		PRESENTA ACTA (EJECUTADO ESTE PERIODO)	
ICCU 2022	*3.3 (330.1) VIAS*	*C*	16.5	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	200.00	$ 177,520.00	$ 35,504,000.00	200.00	$ 35,504,000.00	115.20	$ 20,450,304.00		-
			17	**RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES**		0.00								
EPC 2024	*11.2.2.*	NP1	17.1	ANDEN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) E<=0,12M	M2	894.51	$ 87,344.00	$ 78,130,480.60	594.51	$ 51,926,881.44	-	$ 0.00		
			18	**RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)**		0.00								
EPC 2022	*11.3.1*	*C*	18.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	600.00	$ 39,880.00	$ 23,928,000.00	300.00	$ 11,964,000.00	-	$ 0.00		
EPC 2022	*11.3.2*	*C*	18.2	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	600.00	$ 62,470.00	$ 37,482,000.00	300.00	$ 18,741,000.00	-	$ 0.00		
				TOTAL OBRAS CIVILES ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 3 (16") CALLE 2-CAMELLON DE LOS MANZANOS		-		**$ 1,780,530,478.93**		**$ 1,388,560,305.77**		**435,306,449.10**		**$ 216,901,542.10**
				SUMINISTRO ACUEDUCTO CONDUCCION TRAMO 3 (16") CALLE 2-CAMELLON DE LOS MANZANOS										
			S1	**LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL**		0.00								
LISTA PRECIO MAT. PVC		*NP1*	S1.1	SUMINISTRO TUBERIA PVC RDE 21 UNION MECANICA. D=400 MM (16")	ML	1,200.00	$ 737,036.00	$ 884,443,200.00	1,200.00	$ 884,443,200.00	507.00	$ 373,677,252.00	176.00	129,718,336.00
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP1*	S1.2	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA, DOBLE CAMARA, TRIPLE ACCION BRIDADA NORMA ISO PN 10. D = 50 MM (2")	UND	3.00	$ 1,595,790.00	$ 4,787,370.00	3.00	$ 4,787,370.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP1*	S1.3	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 400 MM (16")	UND	10.00	$ 2,831,010.00	$ 28,310,100.00	10.00	$ 28,310,100.00	-	$ 0.00	8.00	22,648,080.00
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP1*	S1.4	SUMINISTRO NIPLE BRIDADO HD ISO PN 10. D = 400 MM (16"), B x B L= 0.0 M - 1.0 M	UND	12.00	$ 7,812,350.00	$ 93,748,200.00	12.00	$ 93,748,200.00	-	$ 0.00	10.00	78,123,500.00
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP1*	S1.5	SUMINISTRO TEE REDUCIDA HD, B X B X B NORMA ISO PN10. TEE 400 X 150 MM	UND	3.00	$ 7,425,600.00	$ 22,276,800.00	3.00	$ 22,276,800.00	-	$ 0.00	1.00	7,425,600.00
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP1*	S1.6	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 400 MM (16"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	1.00	$ 8,044,400.00	$ 8,044,400.00	1.00	$ 8,044,400.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP1*	S1.7	SUMINISTRO UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD. NORMA ISO PN10. D = 400 MM (16")	UND	1.00	$ 9,514,050.00	$ 9,514,050.00	1.00	$ 9,514,050.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP1*	S1.8	SUMINISTRO REDUCCION CONCENTRICA HD, B X B NORMA ISO PN 10. D = 400 MM X 250 MM	UND	0.00	$ 4,470,830.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP1*	S1.9	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 250 MM (10"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	0.00	$ 3,929,380.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00		
				SUMINISTRO VARIOS		0.00								
LISTA PRECIO MAT. PVC		*NP1*	S1.10	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 6" PARA POLIETILENO	UND	4.00	$ 168,532.00	$ 674,128.00	4.00	$ 674,128.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		*NP1*	S1.11	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 3" PARA POLIETILENO	UND	5.00	$ 101,701.00	$ 508,505.00	5.00	$ 508,505.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		*NP1*	S1.12	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 63MM (2")	Un	10.00	$ 79,977.00	$ 799,770.00	10.00	$ 799,770.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. PVC		*NP1*	S1.13	SUMINISTRO ACCESORIO BRIDA METALICA 2" PARA POLIETILENO	UND	6.00	$ 84,266.00	$ 505,596.00	6.00	$ 505,596.00	-	$ 0.00		
			S2	**CAJAS DE VALVULAS**		0.00								
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP1*	S2.1	SUMINISTRO UNION BRIDA ENCHUFE (MAXIDAPTOR) HD. NORMA ISO PN10. D = 400 MM (16")	UND	4.00	$ 2,831,010.00	$ 11,324,040.00	4.00	$ 11,324,040.00	-	$ 0.00		
LISTA PRECIO MAT. HD		*NP1*	S2.2	SUMINISTRO PASAMURO BRIDADO HD ISO PN 10. D = 400 MM (16"), B x B L = 0.0 M - 1.0 M	UND	4.00	$ 8,044,400.00	$ 32,177,600.00	4.00	$ 32,177,600.00	-	$ 0.00		

Cl 109 #14b - 60 OF 204
Teléfono-3015719189 - (1) 467 4438
consorciointeracueductocota@gmail.com