OBJETO DEL CONTRATO:	RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	SEMANA 1 12 SEPTIEMBRE-20 SEPTIEMBRE

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA NO APLICA	
CONTRATISTA:	VG2 CONTRUCTORES Y CONSULTORES	SUPERVISORA ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA	
CONTRATO N°:	OBRA No 046 DE 2025	ARQUITECTA CONSTRUCTORA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
ANTICIPO:	$ 0	FECHA FINAL:	31-dic-2025
VALOR INICIAL:	$ 639.198.422	PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR TOTAL:	$ 639.198.422	PLAZO TOTAL:	4 MESES
ESTADO DEL CONTRATO		EN EJECUCIÓN	
FECHA DE TERMIANCIÓN ACTUAL		31/12/2025	

PERSONAL DE OBRA	
DIRECTOR DE OBRA 50 %	JULIAN ALBERTO GRAJALES ALVARE
RESIDENTE OBRA 100%	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
RESIDENTE SISO	ELY JOHANA CASARRUBIO ROJAS
PERSONAL OPERATIVO	6

CONTROL DÍAS SOLEADOS Y LLUVIA

SEMANA DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025


DÍA	LLUVIA SI	LLUVIA NO	DESDE	HASTA	SEGUIDO	INTERMITENTE
lunes		X				
martes	X					EN HORAS DE LA TARDE
miércoles		X				
jueves		X				
viernes	X		7:00 AM	9:00 AM		
sábado		X				

ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATO TUVO COMO FECHA DE ACTA DE INICIO EL VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE. EN ESTE DIA SE REALIZO UN COMITÉ CON EL EQUIPO DE SUPERVISORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SABANETA, CON EL CUAL SE REALIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE DEJARON CLARO LAS PRINCIPALES NECESIDADES Y PRIORIDADES DEL INDESA. LOS DIAS VIERNES Y SABADO SE ADELANTARON LAS ACTIVIDADES DEL CAPITULO UNO (PRELIMINARES), ITEM 1.1 "Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m, puesto mínimo cada 2,0m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, concreto de 17,5 MPa, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. Cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales". DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCION QUE COMPRENDIO ENTRE EL 15 Y 20 DE SEPTIEMBRE EL PERSONAL OPERATIVO SE DIVIDIO EN DOS CUADRILLAS. LA CUADRILLA UNO EMPEZO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE COLUMNAS (IP 50) Y LAS VIGAS TRANSVERSALES (IP36). LA CUADRILLA DOS TRABAJO EN EL CORTE Y SOLDADURA DE LAS NUEVAS VIGAS CAJON Y LAS VIGAS IP CON LAS QUE SE AMPLIARA LA CUBIERTA.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
NOMBRE: LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: N.° 71.296.208 de Medellín

JULIAN GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	SEMANA 2 22 SEPTIEMBRE-27 SEPTIEMBRE

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA:	VG2 CONTRUCTORES Y CONSULTORES
CONTRATO Nº:	OBRA No 046 DE 2025
FECHA INICIO:	12-sep-2025
ANTICIPO:	$ 0
FECHA FINAL:	31-dic-2025
VALOR INICIAL:	$ 639.198.422
PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR TOTAL:	$ 639.198.422
PLAZO TOTAL:	4 MESES
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE TERMIANCIÓN ACTUAL	31/12/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO APLICA
SUPERVISORA ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA
ARQUITECTA CONSTRUCTORA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PERSONAL DE OBRA	
DIRECTOR DE OBRA 50 %	JULIAN ALBERTO GRAJALES ALVARE
RESIDENTE OBRA 100%	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
RESIDENTE SISO	ELY JOHANA CASARRUBIO ROJAS
PERSONAL OPERATIVO	6

CONTROL DÍAS SOLEADOS Y LLUVIA

SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL AÑO 2025


DÍA	LLUVIA SI	LLUVIA NO	DESDE	HASTA	SEGUIDO	INTERMITENTE
lunes		X				
martes		X				
miércoles		X				
jueves		X				
viernes		X				


ACTIVIDADES EJECUTADAS

EN LA SEGUNDA SEMANA EFECTIVA DE TRABAJO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA, COLUMNAS Y VIGAS IP (PELANDO CON GRATA, LIJANDO, APLICANDO ANTICORROSIVO Y PINTANDO). ADICIONAL A ESO OTRA CUADRILLA CONTINUA EL ARMADO DE LAS NUEVAS IP CON LAS QUE SE AMPLIARA LA ESTRUCTURA Y SE EMPIEZAN A INSTALAR O SOLDAR.

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
NOMBRE: LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Nº 71.296.208 de Medellín

JULIAN GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	SEMANA 3 29 SEPTIEMBRE-04 OCTUBRE

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA			
CONTRATISTA:	VG2 CONTRUCTORES Y CONSULTORES		
CONTRATO Nº:	OBRA No 046 DE 2025	FECHA INICIO:	12-sep-2025
ANTICIPO:	$ 0	FECHA FINAL:	31-dic-2025
VALOR INICIAL:	$ 639.198.422	PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR TOTAL:	$ 639.198.422	PLAZO TOTAL:	4 MESES
ESTADO DEL CONTRATO		EN EJECUCIÓN	
FECHA DE TERMIANCIÓN ACTUAL		31/12/2025	

PERSONAL DE OBRA	
DIRECTOR DE OBRA 50 %	JULIAN ALBERTO GRAJALES ALVARE
RESIDENTE OBRA 100%	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
RESIDENTE SISO	ELY JOHANA CASARRUBIO ROJAS
PERSONAL OPERATIVO	8

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO APLICA	
SUPERVISORA ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA	
ARQUITECTA CONSTRUCTORA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	

CONTROL DÍAS SOLEADOS Y LLUVIA


SEMANA DEL 29 AL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

DÍA	LLUVIA SI	LLUVIA NO	DESDE	HASTA	SEGUIDO	INTERMITENTE
lunes						
martes						
miércoles		X				
jueves		X				
viernes		X				
sábado		X				

ACTIVIDADES EJECUTADAS

EN LA TERCERA SEMANA DE TRABAJO SE INTENSIFICAN LOS TRABAJOS DE MANTEMINIENTO DE ESTRUCTURA, SE TERMINA EL MANTENIMIENTO DE LAS COLUMNAS Y VIGAS IP DE 50 Y 36 CM. INCIAN LOS MANTENIMIENTOS DE LAS VIGAS LONGITUDINALES (PERFIL TIPO C UNIDOS). EN ESTA SEMANA SE TERMINAN DE SOLDAR LAS NUEVAS VIGAS IP, 12 EN TOTAL DE LONGITUD 2 METROS LAS CUALES INICIARON EN 36 CENTIMETROS Y TERMINARON EN 18 TIPO TRAPECIO. EN ESTA SEMANA SIMULTANEAMENTE INICIAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE ENCHAPE Y DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EN LA BATERIA SANITARIA DE HOMBRE Y EN LOS DOS CAMERINOS. SE REALIZA COMITE DE OBRA, RECORRIDO POR LA MISMA CON EL PERSONAL DE SUPERVISION, SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE AMPLIAR LAS DEMOLICIONES PARA HACER UNAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN LAS SALIDAS SANITARIAS.ITEM QUE NO ESTA CONTRACTUAL, POR ENDE SE REQUERIRA CREAR UN APU DE LA OBRA EXTRA.

REGISTRO FOTOGRAFICO


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
NOMBRE: LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Nº 71.296.208 de Medellín

V°B SST
JHOANA CASARRUBIA
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO:	RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	SEMANA 4 06 OCTUBRE-11 OCTUBRE

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA NO APLICA	
CONTRATISTA:	VG2 CONTRUCTORES Y CONSULTORES	SUPERVISORA ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA	
CONTRATO Nº:	OBRA No 046 DE 2025	ARQUITECTA CONSTRUCTORA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
ANTICIPO:	$ 0	FECHA FINAL:	31-dic-2025
VALOR INICIAL:	$ 639.198.422	PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR TOTAL:	$ 639.198.422	PLAZO TOTAL:	4 MESES
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE TERMIANCIÓN ACTUAL	31/12/2025		

PERSONAL DE OBRA	
DIRECTOR DE OBRA 50 %	JULIAN ALBERTO GRAJALES ALVARE
RESIDENTE OBRA 100%	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
RESIDENTE SISO	ELY JOHANA CASARRUBIO ROJAS
PERSONAL OPERATIVO	8

CONTROL DÍAS SOLEADOS Y LLUVIA

SEMANA DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

DÍA	LLUVIA SI	LLUVIA NO	DESDE	HASTA	SEGUIDO	INTERMITENTE
lunes		X				
martes	X					EN HORAS DE LA TARDE
miércoles		X				
jueves		X				
viernes	X		7:00 AM	9:00 AM		
sábado		X				


ACTIVIDADES EJECUTADAS

EN ESTA SEMANA SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, LAS COLUMNAS Y VIGAS IP, VIGAS CAJON CON PERFILES EN C UNIDOS,CORREAS DE 3" Y GUAYAS TENSORADAS DE 1/2". DICHA ESTRUCTURA SE ENCONTRABA BASTANDE DETERIORADA, CORROIDA POR EL OXIDO Y SE APLICO AL PIE DE LA LETRA LO INDICADO EN LOS ITEMS ". ITEMS 12.5-12.6-12.7-12.8-12.9. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA SOBRE GRADERIAS, ELEMENTOS: COLUMNAS DE SECCIÓN APROXIMADA IPE 500 O SIMILAR, VIGAS DE SECCIÓN APROXIMADA 15x35cm O SIMILAR, CORREAS DE SECCIÓN APROXIMADA 15x20cm O SIMILAR, VIENTOS EN CUALQUIER DIMENSIÓN, DIAGONALES DE SECCIÓN APROXIMADA 3" O SIMILAR, Incluye limpieza y lijada del elemento, adecuación de la superficie a intervenir, reparaciones, aplicación de anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte para elementos metálicos en exterior (o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea), acabado final, accesorios, andamios, equipo de trabajo en alturas, soldadura, masilla y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Incluye filos y dilataciones, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría. TERMINADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LA CUADRILLA PRINCIPAL ENFOCO SUS TRABAJOS EN LA INSTALACION DE LAS 2 VIGAS CAJON NUEVAS; UNA SOBRE TODA LA FACHADA QUE NOS SERVIRA DE SOPORTE PARA LA NUEVA CANOA Y LA OTRA VIGA SE INSTALO LONGITUDINALMENTE SOBRE LAS NUEVAS VIGAS IP TRAPEZOIDALES DE DOS METROS EN DONDE SE APOYARA LA NUEVA TEJA TERMOACUSTICA DE 11,80 METROS DE LONGITUD. LA OTRA CUADRILLA TERMINO DE EJECUTAR LOS DESMONTES Y DEMILICIONES EN LAS 3 UNIDADES SANITARIAS E INICIARON LA INSTALACION DE LA NUEVAS SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE TODOS LOS APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES)

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
NOMBRE: LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Nº 71.296.208 de Medellín

JULIAN GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	SEMANA 5 13 OCTUBRE-18 OCTUBRE

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA:	VG2 CONTRUCTORES Y CONSULTORES
CONTRATO Nº:	OBRA No 046 DE 2025
FECHA INICIO:	12-sep-2025
ANTICIPO:	$ 0
FECHA FINAL:	31-dic-2025
VALOR INICIAL:	$ 639.198.422
PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR TOTAL:	$ 639.198.422
PLAZO TOTAL:	4 MESES
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE TERMIANCIÓN ACTUAL	31/12/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO APLICA
SUPERVISORA ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA
ARQUITECTA CONSTRUCTORA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PERSONAL DE OBRA	
DIRECTOR DE OBRA 50 %	JULIAN ALBERTO GRAJALES ALVARE
RESIDENTE OBRA 100%	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
RESIDENTE SISO	ELY JOHANA CASARRUBIO ROJAS
PERSONAL OPERATIVO	8

CONTROL DÍAS SOLEADOS Y LLUVIA

SEMANA DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

DÍA	LLUVIA SI	LLUVIA NO	DESDE	HASTA	SEGUIDO	INTERMITENTE
lunes		X				
martes		X				
miércoles		X				
jueves		X				
viernes		X				


ACTIVIDADES EJECUTADAS

EN LA SEMANA CINCO SE TERMINA DE INSTALAR TODA LA ESTRUCTURA ADICIONAL, VIGAS IP Y VIGAS CAJON. SE DESMONTA LA CANOA Y LOS BAJANTES Y SE INSTALA LA NUEVA CANOA CON LAS BOQUILLAS EN LOS PUNTOS INDICADOS POR LA SUPERVISION. ACTIVIDAD REQUERIDA PARA PODER INICIAR CON EL DESMONTE Y LA INSTALACION DE LA NUEVA TEJA. DEBIDO A QUE LA NUEVA TEJA QUE SE VA INSTALAR ES MAS FLEXIBLE QUE LA TEJA A DESMONTAR, ES NECESARIO INSTALAR UNOS PTS ESTRUCTURALES QUE NOS REFUERCEN LA ESTRUCTURA Y NOS SIRVAN DE SOPORTE PARA LA NUEVA TEJA,PERMITIENDO MAYOR RIGIDES Y DURABILIDAD DE LA MISMA. ESTA ACTIVIDAD REQUIERE COMO TODAS LAS ANTERIORES, PERSONAL EXPERTO EN TRABAJOS EN ALTURA Y SOLDADURA EL CUAL DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SST Y PERMISOS EN ALTURA EXIGIDOS. PARA DAR CUMPLIMIENTO A TODA ESTA NORMATIVIDAD LA PROFESIONAL SISO DE LA EMPRESA HACE PRESENCIA CONSTANTEMENTE Y ES LA ENCARGADA DE VELAR POR LA SEGURIDAD Y BUEN DESEMPEÑO EN LA ALTURA DEL PERSONAL. SIMULTANEAMENTE LA OTRA CUADRILLA AVANCE EN LOS TRABAJOS DE LAS UNIDADES SANITARIAS, SE TERMINAN DE ADECUAR O CONSTRUIR LAS NUEVAS SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, REVOQUES , ENCHAPES Y EMPIEZAN LA INSTALACION DE LOS NUEVOS ORINALES Y SANITARIOS.

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
NOMBRE: LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Nº 71.296.208 de Medellín

VºB SST
JHOANA CASARRUBIA
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO:	RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	SEMANA 6 20 OCTUBRE-25 OCTUBRE

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA			
CONTRATISTA:	VG2 CONTRUCTORES Y CONSULTORES		
CONTRATO Nº:	OBRA No 046 DE 2025	FECHA INICIO:	12-sep-2025
ANTICIPO:	$ 0	FECHA FINAL:	31-dic-2025
VALOR INICIAL:	$ 639.198.422	PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR TOTAL:	$ 639.198.422	PLAZO TOTAL:	4 MESES
ESTADO DEL CONTRATO		EN EJECUCIÓN	
FECHA DE TERMIANCIÓN ACTUAL		31/12/2025	

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO APLICA
SUPERVISORA ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA
ARQUITECTA CONSTRUCTORA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PERSONAL DE OBRA	
DIRECTOR DE OBRA 50 %	JULIAN ALBERTO GRAJALES ALVARE
RESIDENTE OBRA 100%	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
RESIDENTE SISO	ELY JOHANA CASARRUBIO ROJAS
PERSONAL OPERATIVO	8

CONTROL DÍAS SOLEADOS Y LLUVIA

SEMANA DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025


DÍA	LLUVIA SI	LLUVIA NO	DESDE	HASTA	SEGUIDO	INTERMITENTE
lunes		X				
martes	X					X
miércoles	X					X
jueves	X					X
viernes		X				

ACTIVIDADES EJECUTADAS

COMO LO HEMOS EVIDENCIADO EN TODAS LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO, LA ACTIVIDAD MAS IMPORTANTE ES EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA CUBIERTA DE LAS GRADAS DE LA CANCHA DE FUTBOL Y TODOS LOS TRABAJOS SE HAN ENFOCADO EN ESO. ESTRUCTURALMENTE TODO ESTA EJECUTADO Y EN ESTA SEMANA EMPIEZA A REALIZARSE EL DESMONTE DE LA TEJA EN MAL ESTADO Y LA INSTALACION DE LA TEJA TERMOACUSTICA NUEVA ITEMN°4.3. Suministro e instalación de TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF UPVC 2.5mm O SIMILAR. Incluye suministro, transporte e instalación de tejas termoacústicas ecoroof UPVC 2.5mm de cualquier dimensión, tornillos, silicona policarbonato, andamios, equipos de altura, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye entramado para soporte de tejas, el mismo se pagará en su respectivo ítem. ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTA POR TRAMOS PORQUE DEBE HACERSE EN CALIENTE; QUIERE DECIR QUE LAS TEJAS QUE SE DESMONTEN, SE DEBEN INSTALAR EL MISMO DIA, CON EL FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN LAS INSTALACIONES QUE QUEDEN AL DESCUBIERTO Y ESTAN EN FUNCIONAMIENTO.
SIMULTANEAMENTE CONTINUAN LOS ENCHAPES E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS.

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
NOMBRE: LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Nº 71.296.208 de Medellín

JULIAN GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	SEMANA 7 27 OCTUBRE-01 NOVIEMBRE

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA:	VG2 CONTRUCTORES Y CONSULTORES
CONTRATO Nº:	OBRA No 046 DE 2025
FECHA INICIO:	12-sep-2025
ANTICIPO:	$ 0
FECHA FINAL:	31-dic-2025
VALOR INICIAL:	$ 639.198.422
PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR TOTAL:	$ 639.198.422
PLAZO TOTAL:	4 MESES
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE TERMIANCIÓN ACTUAL	31/12/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO APLICA
SUPERVISORA ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA
ARQUITECTA CONSTRUCTORA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PERSONAL DE OBRA	
DIRECTOR DE OBRA 50 %	JULIAN ALBERTO GRAJALES ALVAREZ
RESIDENTE OBRA 100%	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
RESIDENTE SISO	ELY JOHANA CASARRUBIO ROJAS
PERSONAL OPERATIVO	8

CONTROL DÍAS SOLEADOS Y LLUVIA

SEMANA DEL 27 AL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025


DÍA	LLUVIA SI	LLUVIA NO	DESDE	HASTA	SEGUIDO	INTERMITENTE
lunes	X				X	
martes	X		7:00 AM	10:00 AM		
miércoles		X				
jueves	X					X
viernes		X				

ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE CUBIERTA; DESMONTE DE TEJA EXISTENTE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE LA NUEVA TEJA TERMOACUSTICA. ADICIONALMENTE SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE ENCHAPE E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS EN EL BAÑO DE HOMBRES Y LOS DOS CAMERINOS. DURANTE ESTA SEMANA TAMBIEN INICIAMOS A EJECUTAR OTRAS ACTIVIDADES COMO EL DESMONTE DE LAMPARAS Y DESMONTE DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
NOMBRE: LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Nº 71.296.208 de Medellín

V°B SST
JHOANA CASARRUBIA
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO:	RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	SEMANA 8 03 NOVIEMBRE-08 NOVIEMBRE

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA			
CONTRATISTA:	VG2 CONTRUCTORES Y CONSULTORES		
CONTRATO Nº:	OBRA No 046 DE 2025	FECHA INICIO:	12-sep-2025
ANTICIPO:	$ 0	FECHA FINAL:	31-dic-2025
VALOR INICIAL:	$ 639.198.422	PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR TOTAL:	$ 639.198.422	PLAZO TOTAL:	4 MESES
ESTADO DEL CONTRATO		EN EJECUCIÓN	
FECHA DE TERMIANCIÓN ACTUAL		31/12/2025	

PERSONAL DE OBRA	
DIRECTOR DE OBRA 50 %	JULIAN ALBERTO GRAJALES ALVARE
RESIDENTE OBRA 100%	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
RESIDENTE SISO	ELY JOHANA CASARRUBIO ROJAS
PERSONAL OPERATIVO	8

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO APLICA
SUPERVISORA ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA
ARQUITECTA CONSTRUCTORA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTROL DÍAS SOLEADOS Y LLUVIA


SEMANA DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

DÍA	LLUVIA		DESDE	HASTA	SEGUIDO	INTERMITENTE
	SI	NO				
lunes	X				X	
martes	X					X
miércoles	X					X
jueves	X		7:00 AM	9:00 AM		
viernes	X		7:00 AM	9:00 AM		

ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE CUBIERTA; DESMONTE DE TEJA EXISTENTE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE LA NUEVA TEJA TERMOACUSTICA. ADICIONALMENTE SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE ENCHAPE E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS EN EL BAÑO DE HOMBRES Y LOS DOS CAMERINOS. DURANTE ESTA SEMANA TAMBIEN INICIAMOS LA EJECUCION DE OTRAS ACTIVIDADES COMO EL DESMONTE DE LAMPARAS Y DESMONTE DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. UNA SENTIDA NECESIDAD DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES ERA LA ADECUACION DE UNOS BANCOS DE SUPLENTES, PARA LO CUAL LOS SUPERVISORES DEL PROYECTO EN APOYO CON EL CONTRATISTA INTERCAMBIARON IDEAS Y DISEÑARON UNOS ESPACIOS ADECUADOS Y FUNCIONALES PARA TAL FIN. DICHA ACTIVIDAD FUE EJECUTADA DURANTE ESTA SEMANA POR LA CUADRILLA DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
NOMBRE: LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Nº 71.296.208 de Medellín

JULIAN GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	SEMANA 9 10 NOVIEMBRE-15 NOVIEMBRE

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA			
CONTRATISTA:	VG2 CONTRUCTORES Y CONSULTORES		
CONTRATO Nº:	OBRA No 046 DE 2025	FECHA INICIO:	12-sep-2025
ANTICIPO:	$ 0	FECHA FINAL:	31-dic-2025
VALOR INICIAL:	$ 639.198.422	PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR TOTAL:	$ 639.198.422	PLAZO TOTAL:	4 MESES
ESTADO DEL CONTRATO		EN EJECUCIÓN	
FECHA DE TERMIANCIÓN ACTUAL		31/12/2025	

PERSONAL DE OBRA	
DIRECTOR DE OBRA 50 %	JULIAN ALBERTO GRAJALES ALVARE
RESIDENTE OBRA 100%	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
RESIDENTE SISO	ELY JOHANA CASARRUBIO ROJAS
PERSONAL OPERATIVO	12

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO APLICA

SUPERVISORA ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA

ARQUITECTA CONSTRUCTORA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTROL DÍAS SOLEADOS Y LLUVIA

SEMANA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

DÍA	LLUVIA SI	LLUVIA NO	DESDE	HASTA	SEGUIDO	INTERMITENTE
lunes	X					EN LA TARDE
martes	X					EN LA TARDE
miércoles	X					EN LA TARDE
jueves	X					EN LA TARDE
viernes		X				
sábado		X				

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE TERMINO CON EL CAMBIO DE CUBIERTA, LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO REALIZARON LA RESPECTIVA INSPECCION A LA ACTIVIDAD MAS IMPORTANTE DEL CONTRATO. DEJARON UN LISTADO DE CHEQUEO CON UNOS DETALLES Y CORRECCIONES QUE EL CONTRATISTA DEBIA REALIZAR PARA PODER RECIBIR A SATISFACCION DICHA LABOR. LA CUADRILLA DE CUBIERTA TRABAJO EL VIERNES Y SABADO EN ESTAS CORRECCIONES REQUERIDAS. ADICIONALMENTE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE. SE INSTALAN LOS MESONES CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 10,6-10,7-10,8 Suministro e instalación de MESON PARA LAVAMANOS EN QUARZTONE con faldon integrado y tres griferias. Incluye suministro y transporte de los materiales, tanque continuo, soportes, griferia, acarreo interno y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. ENTRA AL PROYECTO DURANTE ESTA SEMANA UNA CUADRILLA DE ELECTRICISTAS LOS CUALES EJECUTARON LOS ITEMS DE SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS Y LAS INSTALACION DE LAS MISMAS.
AL MISMO TIEMPO EL PERSONAL OPERATIVO QUE EJECUTO LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LOS BAÑOS, PASO A REALIZAR EL DESMONTE DE IMPERMEBILIZACION EN MAL ESTADO Y HACER EL VACIADO DE MORTERO DE NIVELACION; ACTIVIDAD EXTRA APROBADA POR LA SUPERVISION DEL PROYECTO NECESARIA PARA GARANTIZAR LA VIDA UTIL DEL ITEM 7.1. Suminsitro e instalación de MEMBRANA LANZADA APLICADA EN FRIO DE CURADO INSTANTANEO, ESPESOR DE 1,5mm. Incluye suministro, transporte e instalación la membrana, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.
EN EL COMITE DE OBRA DE ESTA SEMANA, SE REALIZO UN BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO, SE DEFINIERON LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR CON EL FIN DE CERRAR EN CERO FINANCIERAMENTE EL CONTRATO. SE EVIDENCIO EL CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL CUAL TAL Y COMO LO MANIFESTO DESDE EL PRIMER COMITE, VA A TERMINAR LAS ACTIVIDADES ANTES DEL TIEMPO CONTRACTUAL.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
NOMBRE: LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Nº 71.296.208 de Medellín

JULIAN GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	SEMANA 10 17 NOVIEMBRE-22 NOVIEMBRE

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA:	VG2 CONTRUCTORES Y CONSULTORES
CONTRATO Nº:	OBRA No 046 DE 2025
FECHA INICIO:	12-sep-2025
ANTICIPO:	$ 0
FECHA FINAL:	31-dic-2025
VALOR INICIAL:	$ 639.198.422
PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR TOTAL:	$ 639.198.422
PLAZO TOTAL:	4 MESES
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE TERMIANCIÓN ACTUAL	31/12/2025

PERSONAL DE OBRA	
DIRECTOR DE OBRA 50 %	JULIAN ALBERTO GRAJALES ALVARE
RESIDENTE OBRA 100%	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
RESIDENTE SISO	ELY JOHANA CASARRUBIO ROJAS
PERSONAL OPERATIVO	12

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO APLICA

SUPERVISORA ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA

ARQUITECTA CONSTRUCTORA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTROL DÍAS SOLEADOS Y LLUVIA

SEMANA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

DÍA	LLUVIA SI	LLUVIA NO	DESDE	HASTA	SEGUIDO	INTERMITENTE
lunes		X				
martes	X					EN HORAS DE LA TARDE
miércoles	X					TODA LA MAÑANA
jueves		X				
viernes	X		7:00 AM	9:00 AM		
sábado		X				

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ES LA ULTIMA SEMANA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES SEGÚN LO PLANEADO, DEJANDO CLARIDAD QUE CONTRACTUALMENTE SE CUENTA CON MAS TIEMPO DE EJECUCION. EN ESTA SEMANA SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, SE IMPERMEABILIZO LA LOSA TAL COMO INDICABA EL ITEM Y LA SUPERVISION. ENTRO UNA CUADRILLA DE ACABADOS ENCARGADA DE LAS ACTIVIDADES DE DRYWALL, SUPERBOARD Y PINTURA. SE REALIZARON TODOS LOS DESMONTES E INSTALACIONES NECESARIOS, AL IGUAL QUE LA PINTURA EN LAS BAÑOS Y CAMERINOS.
POR TEMAS DE FUNCIONAMIENTO NO SE HABIA INTERVENIDO EL BAÑO DE MUJERES, DURANTE ESTA SEMANA SE REALIZARON TODOS LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTE ESPACIO QUEDANDO A SATISFACCION PARA LOS SUPERVISORES Y LOS USUARIOS. EL PROXIMO MARTES 22 DE NOVIEMBRE SE PROGRAMA COMITE CON EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CON EL ANIMO DE REALIZAR RECORRIDO E INSPECCIONAR A DETALLE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y ELABORAR EL ACTA DE RECIBO CON UN LISTADO DE CHEQUEO CON ACTIVIDADES A CORREGIR DE SER NECESARIO.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
NOMBRE: LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Nº 71.296.208 de Medellín

JULIAN GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	SEMANA 11 23 NOVIEMBRE-30 NOVIEMBRE

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA NO APLICA
CONTRATISTA:	VG2 CONTRUCTORES Y CONSULTORES	SUPERVISORA ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA
CONTRATO Nº:	OBRA No 046 DE 2025	ARQUITECTA CONSTRUCTORA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
FECHA INICIO:	12-sep-2025	
ANTICIPO:	$ 0	
FECHA FINAL:	31-dic-2025	
VALOR INICIAL:	$ 639.198.422	
PLAZO INICIAL:	4 MESES	
VALOR TOTAL:	$ 639.198.422	
PLAZO TOTAL:	4 MESES	
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN	
FECHA DE TERMIANCIÓN ACTUAL	31/12/2025	

PERSONAL DE OBRA	
DIRECTOR DE OBRA 50 %	JULIAN ALBERTO GRAJALES ALVARE
RESIDENTE OBRA 100%	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
RESIDENTE SISO	ELY JOHANA CASARRUBIO ROJAS
PERSONAL OPERATIVO	12

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE REALIZAN TRABAJOS DE REVISION DE GOTERAS Y DE CONTROL DE CALIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
NOMBRE: LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Nº 71.296.208 de Medellín

JULIAN GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	SEMANAS 23 NOVIEMBRE-30 DICIEMBRE

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA NO APLICA
CONTRATISTA:	VG2 CONTRUCTORES Y CONSULTORES		SUPERVISORA ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA
CONTRATO Nº:	OBRA No 046 DE 2025	FECHA INICIO: 12-sep-2025	ARQUITECTA CONSTRUCTORA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ANTICIPO:	$ 0	FECHA FINAL: 31-dic-2025	
VALOR INICIAL:	$ 639.198.422	PLAZO INICIAL: 4 MESES	
VALOR TOTAL:	$ 639.198.422	PLAZO TOTAL: 4 MESES	
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE TERMIANCIÓN ACTUAL	31/12/2025		

PERSONAL DE OBRA	
DIRECTOR DE OBRA 50 %	ULIAN ALBERTO GRAJALES ALVARE
RESIDENTE OBRA 100%	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
RESIDENTE SISO	ELY JOHANA CASARRUBIO ROJAS
PERSONAL OPERATIVO	12

LAS ULTIMAS SEMANAS SE REALIZARON LUEGO DE LA REVISION GENERAL, COGIENDO DETALLES Y DANDO TERMINACION A LA OBRA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE REALIZAN ACTIVIDADES QUE DESPUES DEL RECORRIDO CON LA SUPERVISION SE DEJARON PARA DETALLAR Y MEJORAR, COMO FUERON LOS BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, DETALLES DE PINTURA, PLOMERIA Y VERIFICACION DE FILTRACIONES EN LA CUBIERTA, SE REALIZA LIMPIEZA Y SE RETIRA TODO EL MATERIAL SOBRANTE.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
NOMBRE: LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Nº 71.296.208 de Medellín

JULIAN GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA