INFORME DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN	
1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
Contrato Numero	142-2026
Dependencia	Secretaría de planeación
Supervisor (a)	Jeisson Ferney Contreras Muñoz Secretario de Despacho Secretaría de planeación Yeiner Yerson Bolaños Narváez Director de Obras Públicas Secretaría de planeación
Contratista	GUARIUM SAS/NIT.901.247.479-3
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENTOS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Inicio del Contrato	23 febrero 2026
Plazo de Ejecución	2 meses
Prorroga en tiempo	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Modificación	N/A
Periodo de cumplimiento	23 FEBRERO 2026 AL 23 DE MARZO DE 2026

2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

RESUMEN DE ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO, MONITORES Y CONTROL REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Se ha realizado el seguimiento, monitoreo y seguimiento por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de las obligaciones generales y especificas del contratista así:

ACTIVIDAD	SE REALIZO SEGUIMIENTO Y CONTROL		
	SI	NO	NO APLICA
Seguimiento financiero y presupuestal del contrato	X		
Verificación de la ejecución de las actividades del contratista frente a las contratadas (*deben ser claras y precisas frente a las actividades ejecutadas y los beneficios o producto obtenidos con la pr0065stación del servicio y/o suministro*)	X		
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, y sobre él % de conformidad con la normatividad vigente	X		
Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato	X		
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago	X		
Trámite de reconocimiento y pago de honorarios, una vez recibido a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio prestado y/o suministro	X		
Seguimiento y actualización del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato: firmas, pólizas y demás requisitos de cada una de las actas celebradas (inicio, suspensión, reinicio, etc.)	X		
Verificación de que el servicio se realizó con idoneidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo y respeto.	X		
Se verificó la entrega del producto en el Almacén General y beneficiarios dentro del plazo estipulado en el contrato			X
Se verificó que los productos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato de suministro.			X
Certificación de que los suministros reposan en el Almacén General			X
Verificación de entrega de soportes de la gestión, ejecución y evidencias para ser archivadas en el expediente contractual en la secretaria de contratación.	X		
Certificación de que los soportes o productos de los informes de ejecución reposan en la secretaria supervisora			X

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN EL PERIODO DE SUPERVISION
El contratista desarrollo sus actividades acordes a las obligaciones durante el periodo.

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrollada se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato y/o convenio.

Por lo anterior se firma en el despacho de la secretaria de planeación, el día quince (15) del mes de abril de 2026.

Jeisson Ferney Contreras Muñoz
Secretaría de Despacho
Secretaría de planeación

Yeiner Yerson Bolaños Narváez
Director de Obras Publicas
Secretaría de planeación

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	Erika Tatiana Moreno Cifuentes	Secretaria	
Reviso	Yeiner Yerson Bolaños Narváez	Director de Obras Publicas	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario de Despacho	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

AUTORIZACIÓN DE PAGO			
GENERALIDADES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	142-2026		
PAGO No.	1		
CONTRATISTA	GUARIUM SAS/NIT.901.247.479-3		
DEPENDENCIA	Secretaría de planeación		
SUPERVIOR(ES)	Jeisson Ferney Contreras Muñoz Secretario de Despacho Secretaría de planeación Yeiner Yerson Bolaños Narváez Director de Obras Públicas Secretaría de planeación		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 148.702.133,00		
Disponibilidad Presupuestal No.	2025000797 23/09/2025 2026000015 07/01/2026		
Registro Presupuestal No.	2026000207 14/02/2026		
ADICIÓN EN VALOR	N/A		
Disponibilidad Presupuestal No.	N/A		
Registro Presupuestal No.	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 148.702.133,00		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO	$ 148.702.133,00	**Valor Anticipo**	
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 0	**Amortización**	
VALOR PRESENTE PAGO	$ 71.456.367,00	**Amortización**	
SALDO POR EJECUTAR	$ 77.245.766,00		
INFORMACIÓN DEL PAGO			
ANTICIPO ( ) ÚNICO PAGO ( ) PARCIAL (X) TERMINACIÓN ( ) OTRO ( ), CUAL XXXXXX			
NUMERO Y FECHA DE FACTURA	298 - DEL 15 ABRIL 2026		
PERIODO DE CUMPLIMIENTO	23 FEBRERO 2026 AL 23 DE MARZO DE 2026		
CUENTA BANCARIA	**Numero:** 19701349371 **Banco: Bancolombia**		

CÓDIGO PRESUPUESTAL	**FUENTE**	**DENOMINACIÓN FUENTE**	**VALOR**
2.3.24.2402042.2024250350030. MT143.8210106	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO MY REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VUAL EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA	8210106-R.B CONVENIO ICCU 692-2025MEJORAMIENTO VIA VDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENTOS	$ 71.456.367,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	$ 71.456.367,00
VERIFICACIÓN PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			

VERIFICACION PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL						
DETALLE	**VALOR CANCELADO**	**PERIODO COTIZADO**	**ENTIDAD**		**FECHA DE PAGO**	
SALUD	N/A	N/A	N/A		N/A	
FONDO DE PENSIONES	N/A	N/A	N/A		N/A	
ARL	N/A	N/A	N/A		N/A	
NÚMERO PLANILLA (persona natural)			N/A			
RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (persona natural)			SI		NO	X
COPIA DE PLANILLAS APORTE (persona natural)			SI		NO	X
VERIFICACIÓN PORTAL WEB PAGO DE PLANILLA (persona natural)			SI		NO	X
CERTIFICACION PAGO SISTEMA GENERAL DE SALUD (persona jurídica) Representante legal ( ) Contador (X) Revisor fiscal ( )			SI	X	NO	
Contador y revisor fiscal (Aportar antecedentes Junta de contadores, tarjeta profesional y copia cédula) (persona jurídica)			SI	X	NO	
Se autoriza a la secretaría de Hacienda realizar el pago al contratista por cuanto reúne los requisitos de Ley						

Por lo anterior se firma en el despacho de la secretaria de planeación, el día quince (15) del mes de abril de 2026.

Jeisson Ferney Contreras Muñoz
Secretaría de Despacho
Secretaría de planeación

Yeiner Yerson Bolaños Narváez
Director de Obras Publicas
Secretaría de planeación

	Nombre	**Cargo**	**Firma**
Reviso	Yeiner Yerson Bolaños Narváez	Director de Obras Publicas	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario de Despacho	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

CONTRATO 142 DE 2026
PERIODO DE INFORME (23 DE FEBRERO DE 2026 – 23 DE MARZO DE 2026)
INFORME PARCIAL 1

ASUNTO:	INFORME DE SUPERVISIÓN
FECHA DEL INFORME:	14 DE ABRIL DEL 2026
SUPERVISOR (ES):	JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ Secretario de Despacho. YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ Director Obras Publicas.
INFORME REALIZADO POR:	CESAR AUGUSTO CASTRO HERNÁNDEZ – PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION, DIRECCION DE OBRAS - SECRETARIA DE PLANEACIÓN.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENTOS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. (CONVENIO ICCU-692-2025)
VALOR:	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($148.702.133,00) M/CTE.

CONTENIDO

1. PERIODO DEL PRESENTE INFORME 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3
   2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 3
   2.2. UBICACIÓN GENERAL DEL TRAMO 4
3. AVANCE DEL PROCESO CONTRACTUAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
   3.1. RESUMEN CONTRATO DERIVADO 5
   3.2. PRESUPUESTO Y CANTIDADES CONTRATADAS 6
4. AVANCE DE OBRA 7
5. AVANCE FINANCIERO 15

DESARROLLO DEL INFORME

1. PERIODO DEL PRESENTE INFORME

El período de corte del presente informe comprende desde el 23 de febrero de 2026 hasta el 23 de marzo de 2026. En este documento se presenta el avance de las actividades, conforme a la supervisión realizada por el Municipio.


2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Anapoima está ubicado al suroccidente del departamento de Cundinamarca, en la zona cálida de la provincia del Tequendama, sobre las estribaciones bajas del flanco occidental de la cordillera Oriental. Se localiza a mitad de camino entre los altiplanos interandinos del centro-oriente del país, específicamente entre la Sabana de Bogotá y el valle cálido interandino del río Magdalena.

Esta ubicación estratégica lo conecta con importantes centros poblados y puertos fluviales como Guataquí y Girardot, consolidándolo como uno de los corredores turísticos más relevantes del centro del país.


Ilustración 1. Ubicación Municipio de Anapoima



2.2. UBICACIÓN GENERAL DEL TRAMO

La vereda Apicata se encuentra ubicada al suroeste del municipio de Anapoima, en proximidad a su zona urbana. El proyecto beneficiará directamente a las comunidades de esta vereda, especialmente en el sector Aposentos, impactando de manera positiva no solo a dichos sectores, sino también a la comunidad anapoimuna en general.

Ilustración 2 Ubicación Placa huella sector Aposentos



En la Ilustración 2 se evidencia la localización de la placa huella en el sector Aposentos.

3. EJECUCIÓN

En concordancia con los procesos anteriormente descritos, se adjudicó el Contrato No. 142-2026, cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Apicata hacia el casco urbano, sector Aposentos, municipio de Anapoima, departamento de Cundinamarca (Convenio ICCU-692-2025)". Para dicho contrato, se suscribió el acta de inicio con fecha del 23 de febrero de 2026.

3.1. RESUMEN CONTRATO DERIVADO

3.2. RESUMEN CONTRATO DERIVADO

Modalidad: Selección abreviada – Menor Cuantía

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 142 DE 2026

CONTRATANTE

RAZÓN SOCIAL:	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN:	Nit 890.680.097-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON
IDENTIFICACIÓN:	Cedula de Ciudadanía No. 1.072.961.140 expedida en Anapoima Alcalde Municipal

CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL:	GUARIUM SAS.
IDENTIFICACIÓN:	Nit 901.247.479-3
REPRESENTANTE LEGAL:	PAULA ANDREA ORELLANO GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	Cedula de Ciudadanía No. 1.015.462.579 expedida en Bogotá D.C
DIRECCIÓN:	CL 5 11 160 BR EL FARO Riohacha (La guajira) - Teléfono: +57(300)8372995 - Correo electrónico: info@guarium.co

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENTOS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. (CONVENIO ICCU-692-2025).

VALOR:

CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($148.702.133,00).

SUPERVISORES:

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ

Secretario de Despacho

YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ

Dirección de Obras Públicas

DEPENDENCIA: SECRETARIA PLANEACION.

3.3. PRESUPUESTO Y CANTIDADES CONTRATADA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CONTRACTUAL		MAYORES Y MENORES		BALANCE No 1	
					CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	680.4.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 65.215,31	12,48	$ 813.867,05	2,76	$ 179.990,05	15,24	$ 993.977,90
2	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3500 psi (bovas)	M3	$ 774.536,62	45,63	$ 35.342.115,69	0,57	$ 442.504,18	46,20	$ 35.782.619,25
3	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2500 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	$ 525.745,80	41,04	$ 21.576.691,15	0,00	$ -	41,04	$ 21.576.691,15
4	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE V, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M2	$ 537.475,45	27,37	$ 17.447.791,60	2,87	$ 1.829.997,62	30,24	$ 19.277.230,22
5	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 8.004,86	4.375,39	$ 35.026.793,64	-208,04	$ 2.449.872,28	4259,35	$ 34.126.918,22
				COSTOS DIRECTOS		$ 131.806.115,32		$ -		$ 131.806.115,32
		ADMINISTRACION			23%	$ 28.715.406,52				$ 28.715.406,52
		IMPREVISTO			5%	$ 5.590.305,77				$ 5.590.305,77
		UTILIDAD			5%	$ 5.590.305,77				$ 5.590.305,77
		COSTOS INDIRECTOS			33%	$ 36.896.018,06				$ 36.896.018,06
		SUB TOTAL				$ 148.702.133,37				$ 148.702.133,37
		AJUSTE				$ 0,37				$ 0,37
		TOTAL				$ 148.702.133,00				$ 148.702.133,00

4. AVANCE DE OBRA

A la fecha del presente informe, y posterior a la presentación del acta parcial, se han ejecutado las actividades constructivas correspondientes a la obra, las cuales contemplan la construcción de la placa huella en la vereda Aposentos, en el sector Aposentos. El procedimiento constructivo implementado para la ejecución de la placa huella se detalla a continuación:

Actividades Realizadas

1. **Conformación de la Vía**:

   - **Descripción**: Se ejecutaron las actividades de adecuación, conformación y perfilado de la vía, garantizando las condiciones geométricas y de soporte requeridas para la conformación de la estructura de pavimento.
   - **Estado Actual**: Actividad ejecutada al 100%.

2. **Excavaciones varias en material común seco:**
   - **Descripción:** Se ejecutan las actividades de excavación para la conformación de las vigas de amarre, así como para la construcción de cunetas en los costados derecho e izquierdo de la vía, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.
   - **Estado actual:** En ejecución.

3. **Vaciado de concreto clase G**:

   - **Descripción**: A la fecha, se han ejecutado 25 losas centrales, equivalentes a una longitud total de 71,25 metros lineales. De igual manera, se han construido 50 losas de sobreancho (costado derecho e izquierdo), correspondientes a una longitud de 71,25 metros lineales por cada lado, conforme a la geometría definida en el diseño.
   - **Progreso**: En ejecución

4. **Vaciado de concreto clase D**:

   - **Descripción**: A la fecha, se han ejecutado 50 losas correspondientes a los sobreanchos en los costados derecho e izquierdo, con una longitud de 71,25 metros lineales por cada lado, para un volumen total de 19,24 m^3. Así mismo, se han construido 25 vigas de amarre, con una longitud individual de 3,75 metros lineales, alcanzando un volumen total de 3,56 m^3.
   - **Progreso**: En ejecución

5. **Vaciado de Cunetas:**

   - **Descripción**: Se ha realizado el vaciado de concreto en una longitud total de 150 metros lineales, distribuidos en 75 metros lineales por cada uno de los costados (derecho e izquierdo), conforme a las especificaciones del diseño.
   - **Progreso**: En ejecución

Avance Actual

- **Progreso Total**: A la fecha de corte, el proyecto presenta un avance físico acumulado del 48,05% en la ejecución de las actividades programadas.

Cronograma de Actividades

- **Fecha de Finalización**: El contrato tiene prevista como fecha de terminación el 22 de abril de 2026, conforme al cronograma establecido.

Registro Fotográfico: A continuación, se presenta el registro fotográfico del proyecto, en el cual se evidencian los avances de obra a la fecha de corte. Estas imágenes permiten documentar el progreso de las actividades ejecutadas y visualizar el estado actual del proyecto:

En las Ilustraciones 3 y 4 se evidencia la adecuada conformación y perfilado de la vía en el tramo intervenido, correspondiente al sector donde se adelanta la construcción de la placa huella. Estas actividades garantizan el cumplimiento de las condiciones geométricas y de soporte requeridas para la correcta ejecución de la estructura de pavimento. Así mismo, se verifica la preparación de la subrasante conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

Ilustración 3 Conformación de vía.



Ilustración 4 Conformación de vía



En las Ilustraciones 5 y 6 se evidencia el proceso de figuración y disposición del acero de refuerzo, conforme a los diseños del proyecto. Estas actividades incluyen el corte, doblado y armado del acero, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la adecuada configuración de los elementos estructurales. Así mismo, se verifica la correcta ubicación y amarre del refuerzo previo al proceso de vaciado de concreto.

Ilustración 5 Figurado de acero



Ilustración 6 Figurado de acero



En las Ilustraciones 7, 8 y 9 se evidencia el proceso de vaciado de las losas centrales y los sobreanchos, utilizando concreto ciclópeo clase G con una dosificación del 40% de rajón, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Estas actividades comprenden la adecuada colocación, distribución del material, garantizando la correcta integración del agregado pétreo dentro de la matriz de concreto.

Ilustración 7 Vaciado losa central en ciclópeo




Ilustración 8 Losa central en ciclopeo




Ilustración 9 Sobre anchos en ciclópeo



En las Ilustraciones 10, 11 y 12 se evidencia el proceso de vaciado de las losas en concreto clase D, con una resistencia especificada de f'c = 3000 psi, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Estas actividades incluyen la colocación, vibrado y nivelación del concreto, garantizando la adecuada compactación y homogeneidad del material. Así mismo, se verifica el cumplimiento de las condiciones de acabado superficial y resistencia requeridas para los elementos ejecutados.

Ilustración 10 Vaciado losas en concreto Clase D




Ilustración 11 Vaciado losas en concreto Clase D





Ilustración 12 Vaciado losas en concreto Clase D




En las Ilustraciones 13 y 14 se evidencia el proceso de vaciado de las cunetas y bordillos en concreto clase E, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Estas actividades comprenden la colocación, acabado del concreto, garantizando la adecuada sección hidráulica y funcionalidad del sistema de drenaje superficial. Así mismo, se verifica el cumplimiento de las condiciones de alineamiento, pendiente y acabado requeridas para estos elementos.

Ilustración 13 Vaciado cunetas con bordillos



Ilustración 14 Vaciado cunetas con bordillos



Observaciones: Durante el periodo de ejecución de la obra se presentaron varios días con precipitaciones, las cuales afectaron de manera directa el normal desarrollo de las actividades constructivas relacionadas con la placa huella. Estas condiciones climáticas generaron retrasos debido a la imposibilidad de ejecutar labores como el vaciado de concreto, las excavaciones para las vigas y cunetas, así como la adecuada preparación de la subrasante. En consecuencia, se evidenció una disminución en el rendimiento de obra y la necesidad de reprogramar ciertas actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la correcta ejecución del proyecto

5. AVANCE FINANCIERO

A la fecha del presente informe, el contratista ha radicado el acta parcial ante el municipio de Anapoima como único cobro y pago realizado al contratista hasta la fecha. Sin otra particularidad de muestra el estado de la cuenta del contrato de obra 142 de 2026:

AVANCE FISICO DE OBRA SECTOR APOSENTOS	48.05%
VALOR DEL TOTAL CONTRATO 142-2026	$148.702.133,00
VALOR ACTUAL COBRADO	$ 71.456.367,00
AVENCE FINANCIERO COBRADO	48.05%
VALOR TOTAL POR COBRAR	$77.245.766,00
AVENCE FINANCIERO POR COBRAR	51.95%

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de Planeación

YEINER YERSON BOLAÑOS NARVÁEZ
Director De Obras Públicas –
Secretaría de Planeación

Proyectó: Cesar Augusto Castro Hernández/Profesional Contratista