MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :451882

Impreso en: 10-FEB-25 10:49 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 3852

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S con identificación 900247545 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE OBRA se establece que:

Fecha firma	09/08/2024	**Valor orden gasto**	5.300.000.000
Fecha iniciación	22/08/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	3.808.673.225
Fecha Terminación	11/11/2024	**Valor acta**	1.225.603.137
Duración	150 DIAS	**Saldo pendiente**	265.723.638

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:**

CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.008083 DEL 08 DE MAYO DE 2024

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 02 CONTRATO DE OBRA NRO 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.008083 DEL 08 DE MAYO DE 2024

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA	2.219.820.986	0
Total:		**2.219.820.986**	**0**

Total recibido	2.219.820.986
- Amortización de anticipo	994.217.849
	1.225.603.137

Valor Mil Doscientos Veinticinco Millones Seiscientos Tres Mil Ciento Treinta Y Siete Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	2.120.000.000
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	2.120.000.000

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 03/02/2025

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :451882

Impreso en: 10-FEB-25 10:49 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 3852

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S con identificación 900247545 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.



INGENIEROS CONSULTORES S.A.

02460710192313-4173675-008862063

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 568111

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 252 De 03/02/2025 Por 1.225.603.137,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 02 CONTRATO DE OBRA NRO 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.008083 DEL 08 DE MAYO DE 2024

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No.: 3 **de 03/02/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

PROYECTO : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PEREIRA

A FAVOR DE: ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S **C.C o Nit** 900247545

CONTRATO DE OBRA No 3852 de 09/08/2024 Por 5.300.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.008083 DEL 08 DE MAYO DE 2024

VALOR A PAGAR Mil Doscientos Veinticinco Millones Seiscientos Tres Mil Ciento Treinta Y Siete Pesos M/Cte. **1.225.603.137,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	512	2.219.820.986,00	2,00	44.396.420,00	**117.885.592,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	2.219.820.986,00	0,55	12.209.015,00	
RET. IMPUESTO LEY 418/97		1.225.603.137,00	5,00	61.280.157,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.107.717.545,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 6658 **Fecha.** 01/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**2021660010002**	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	101 Fondos comunes	1.225.603.137,00

Total obligación **1.225.603.137,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550802001	Obras de mitigación	2.219.820.986,	0,	Acta de recibo PARCIAL 451882 CONTRATO DE OBRA
190604001	Anticipos sobre contratos	0,	994.217.849,	Acta de recibo PARCIAL 451882 CONTRATO DE OBRA
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.225.603.137,	Acta de recibo PARCIAL 451882 CONTRATO DE OBRA
Sumas Iguales		**2.219.820.986**	**2.219.820.986**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
6	RET. IMPUESTO LEY 418/97
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 568111

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 252 De 03/02/2025 Por 1.225.603.137,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 02 CONTRATO DE OBRA NRO 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.008083 DEL 08 DE MAYO DE 2024

ACTA No.: 3 **de 03/02/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460717132213-4173717-008886612

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y CAJAS DE COMPENSACION

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S.

Yo, JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA, identificada con cédula de ciudadanía 1.088.348.665 de Pereira, en mi condición de Representante Legal de ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit **900.247.545-8** certifico que, durante los últimos seis meses, la empresa realizó el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y cajas de compensación exigidos por la ley y se encuentra a la fecha a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Pereira, a los veintidós (22) días del mes de enero de 2025.

FIRMA_____
JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA
C.C. 1.088.348.665

Yo, AURENTINO ANTONIO MOLINA SOTO identificado con cédula de ciudadanía No. 15.918.635, y con Tarjeta Profesional No. 42604-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT.**900.247.545-8**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses, la empresa realizó el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y caja de compensación, exigidos por la ley y se encuentra a la fecha a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Pereira, a los veintidós (22) días del mes de enero de 2025.

FIRMA_____
AURENTINO MOLINA SOTO
TP. 42604-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
42604-T
AURENTINO ANTONIO
MOLINA SOTO
C.C. 15918635
RESOLUCION INSCRIPCION 017 FECHA 20/04/1995
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 50529


70774
FIRMA DEL TITULAR
DUPLICADO
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 15.918.635
MOLINA SOTO
APELLIDOS
AURENTINO ANTONIO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1969
AMAGA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O-
G.S. RH
M
SEXO
14-SEP-1987 RIOSUCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2400100-00176915-M-0015918635-20090911 0015939539A 1 30466068

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 8 2 8 8 9 0 2 A 7 0 0 3 B E 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AURENTINO ANTONIO MOLINA SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15918635 de RIOSUCIO (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 42604-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Espacio para
Logo Corporativo

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.247.545-8
CR 10 42 85 SECTOR MARAYA
Tel: (606) 3401154
Pereira - Colombia
ingcivilesfacturacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEG 58

Señores	MUNICIPIO DE PEREIRA		
NIT	891.480.030-2	**Teléfono**	(606) 3248230 - Ext. 000
Dirección	CR 7 18 55 P5	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/01/2025, 16:51
Expedición	22/01/2025, 18:39
Vencimiento	22/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA NO. 2 DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DEL 2024.	1.00	1,611,526,197.00
2	PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	1.00	9,000,000.00
3	PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	1.00	6,600,000.00
4	PGIO (PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA)	1.00	9,000,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Dos mil doscientos diecinueve millones ochocientos veinte mil novecientos ochenta y cinco pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 2,219,820,985.55

Observaciones:

Total Bruto	1,636,126,197.00
Administración 31.22%	503,118,478.70
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	80,576,309.85
Total a Pagar	2,219,820,985.55

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082706749 aprobado en 20241101 prefijo FEG desde el número 52 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: bb58be9c8f26999c723c6c32db198d52829184c48c4f04c2f76d3e95cb3264b41ce0f68daf7256986411b290bd370ed3

Alcaldía de PEREIRA

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	-
Valor total:	$	5,300,000,000.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Fecha Terminación con prorroga:	31/01/2024	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		10/01/2025

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.2

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,219,820,985.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

			CONTRATADO			MODIFICACIONES				EJECUTADO ACTA No.1		EJECUTADO ACTA No.2		ACUMULADO	
						ADICIÓN		REDUCCIÓN							
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**
OLIVAR DE LOS VIENTOS SEGUNTA ETAPA															
1.00	**PRELIMINARES**														
1.01	Campamento (tabla +teja Ac+ piso) (m2)	m2	30.00	$ 202,410.00	$ 6,072,300.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	14.60	$ 2,955,186.00	14.60	$ 2,955,186.00
1.02	Localización y replanteo obra (m2)	m2	360.00	$ 4,764.00	$ 1,715,040.00	104.89	$ 499,696.00	0.00	$ -	88.20	$ 420,185.00	217.60	$ 1,036,646.00	305.80	$ 1,456,831.00
1.03	Cerramiento provisional con tela verde (m)	m	20.00	$ 15,512.00	$ 310,240.00	15.00	$ 232,680.00	0.00	$ -	35.00	$ 542,920.00	0.00	$ -	35.00	$ 542,920.00
1.04	Descapote y limpieza manual (incluye retiro) (m2)	m2	425.00	$ 17,583.00	$ 7,472,775.00	26.69	$ 469,290.00	0.00	$ -	451.69	$ 7,942,065.00	0.00	$ -	451.69	$ 7,942,065.00
1.05	Valla informativa instalada (m2)	m2	8.00	$ 209,511.00	$ 1,676,088.00	0.00	$ -	-6.00	-$ 1,257,066.00	2.00	$ 419,022.00	0.00	$ -	2.00	$ 419,022.00
1.06	Red provisional agua (m)	m	20.00	$ 16,011.00	$ 320,220.00	0.00	$ -	-15.00	-$ 240,165.00	5.00	$ 80,055.00	0.00	$ -	5.00	$ 80,055.00
1.07	Construcción de senderos para el trasiego de los materiales (ml)	m	35.00	$ 17,528.00	$ 613,480.00	0.00	$ -	0.00	$ -	63.10	$ 1,106,017.00	0.00	$ -	63.10	$ 1,106,017.00
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**														
2.01	Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man (m3)	m3	155.00	$ 49,236.00	$ 7,631,580.00	117.32	$ 5,776,368.00	0.00	$ -	110.25	$ 5,428,269.00	0.00	$ -	110.25	$ 5,428,269.00
2.02	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)	m3	250.15	$ 66,523.00	$ 16,640,728.00	667.07	$ 44,375,498.00	0.00	$ -	357.83	$ 23,803,925.00	177.68	$ 11,819,991.00	535.51	$ 35,623,916.00
2.03	Mejoramiento de superficie de apoyo en concreto ciclopeo (m3)	M3	10.08	$ 657,420.00	$ 6,626,794.00	4.49	$ 2,951,816.00	0.00	$ -	9.88	$ 6,495,310.00	1.74	$ 1,143,911.00	11.62	$ 7,639,220.00
2.04	Excavación en roca para pila/caisson (m3)	m3	55.44	$ 626,861.00	$ 34,753,174.00	5.77	$ 3,616,988.00	0.00	$ -	61.60	$ 38,614,638.00	0.00	$ -	61.60	$ 38,614,638.00
2.05	Excavación caisson en conglomerado (m3)	m3	124.74	$ 337,826.00	$ 42,140,415.00	44.56	$ 15,053,527.00	0.00	$ -	184.70	$ 62,396,462.00	0.00	$ -	184.70	$ 62,396,462.00
2.06	Extracción material prof>1m (m3)	m3	250.15	$ 381,210.00	$ 95,359,682.00	49.55	$ 18,888,956.00	0.00	$ -	0.00	$ -	246.30	$ 93,892,023.00	246.30	$ 93,892,023.00
3.00	**CONCRETO Y OBRAS DE CONTENCIÓN**														
3.01	Anillo pila/Caisson concreto 20.7 Mpa Ø = 1.40 - 1.60m (m3)	m3	51.05	$ 667,422.00	$ 34,071,893.00	6.15	$ 4,104,645.00	0.00	$ -	61.30	$ 40,912,969.00	0.00	$ -	61.30	$ 40,912,969.00
3.02	Concreto simple 17.2 Mpa Para solado (m3)	m3	1.27	$ 434,038.00	$ 549,622.00	0.00	$ -	-1.27	-$ 551,228.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.03	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Caisson) (Kg)	kg	12748.24	$ 15,250.00	$ 194,410,646.00	10561.34	$ 161,060,449.00	0.00	$ -	12748.00	$ 194,407,000.00	10561.58	$ 161,064,095.00	23309.58	$ 355,471,095.00
3.04	Conc C27.6 MPa premezclado Imperm. pilotes y caissons (m3)	m3	135.00	$ 1,255,645.00	$ 169,512,075.00	34.32	$ 43,093,736.00	0.00	$ -	181.00	$ 227,271,745.00	0.00	$ -	181.00	$ 227,271,745.00
3.05	Muro conc ref C27.6 MPa Esp: >0.15 m <=.30 m (m3)	m3	92.15	$ 1,160,557.00	$ 106,945,328.00	7.00	$ 8,123,899.00	0.00	$ -	45.50	$ 52,805,344.00	50.33	$ 58,410,834.00	95.83	$ 111,216,177.00
3.06	Anclaje seudoactivos en barra 1". Inlcuye centralizadores, excavación, y relleno con grouting (Cemento+Arenón 1:3) perforación manual. No incluye acero ni dado en concreto	m	54.00	$ 441,020.00	$ 23,815,080.00	66.00	$ 29,107,320.00	0.00	$ -	2.70	$ 1,190,754.00	120.00	$ 52,922,400.00	122.70	$ 54,113,154.00
3.07	Anclajes seudoactivos en espieral con tubería ø 1 1/4" de acero de calibre 40.	m	54.00	$ 672,219.00	$ 36,299,826.00	66.00	$ 44,366,454.00	0.00	$ -	32.40	$ 21,779,896.00	27.60	$ 18,553,244.00	60.00	$ 40,333,140.00
3.08	Inyección de lechada para una presion de 70 psi	sc	200.00	$ 181,506.00	$ 36,301,200.00	50.00	$ 9,075,300.00	0.00	$ -	0.00	$ -	250.00	$ 45,376,500.00	250.00	$ 45,376,500.00
3.09	Perforación en material común (mecánica) de 4" para dren en tubería PVC	m	108.00	$ 190,147.00	$ 20,535,876.00	20.00	$ 3,802,940.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.10	Instalacion de tubería PVC de 3" (tubería perforada + accesorios y geotextil)	m	108.00	$ 60,639.00	$ 6,549,012.00	20.00	$ 1,212,780.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.11	Filtro frances (0.60x0.90m) inclye tuberia, piedra y geotextil NT 1600	m3	17.01	$ 211,621.00	$ 3,599,673.00	4.60	$ 973,457.00	0.00	$ -	0.00	$ -	21.60	$ 4,571,014.00	21.60	$ 4,571,014.00
3.12	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	7881.66	$ 8,763.00	$ 69,066,987.00	7136.81	$ 62,539,866.00	0.00	$ -	10024.99	$ 87,848,987.00	1521.59	$ 13,333,693.00	11546.58	$ 101,182,681.00
3.13	Muro Tierra armada + refuerzo geotextil H<3.01M (m3)	M3	624.64	$ 218,492.00	$ 136,478,843.00	0.00	$ -	-500.00	-$ 109,246,000.00	0.00	$ -	124.00	$ 27,093,008.00	124.00	$ 27,093,008.00
3.14	Suministro, transporte e instalación de geomanto control erosión	M2	504.00	$ 62,404.00	$ 31,451,616.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.0	**OBRAS DE CIERRE**														
4.01	Limpieza obra	m2	1125.00	$ 1,500.00	$ 1,687,500.00	0.00	$ -	-272.18	-$ 408,270.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP	**NO PREVISTOS**														
NP 01															
NP 02															
NP 03															
NP 04															

Alcaldía de PEREIRA

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	-
Valor total:	$	5,300,000,000.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Fecha Terminación con prorroga:	31/01/2024	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		10/01/2025

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.2

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,219,820,985.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

I.E HUGO ANGEL JARAMILLO

			CONTRATADO			MODIFICACIONES				EJECUTADO ACTA No.1		EJECUTADO ACTA No.2		ACUMULADO	
						ADICIÓN		REDUCCIÓN							
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
5.00	**PRELIMINARES**														
5.01	Campamento (tabla +teja Ac+ piso) (m2)	m2	30.00	$ 202,410.00	$ 6,072,300.00	10.06	$ 2,036,245.00	0.00	$ -	40.06	$ 8,108,545.00	0.00	$ -	40.06	$ 8,108,545.00
5.02	Delineador tubular entre 1-1.4 m (Un)	un	20.00	$ 78,153.00	$ 1,563,060.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	25.00	$ 1,953,825.00	25.00	$ 1,953,825.00
5.03	Localización y replanteo obra (m2)	m2	503.44	$ 4,764.00	$ 2,398,398.00	0.00	$ -	-27.44	-$ 130,724.00	306.00	$ 1,457,784.00	36.00	$ 171,504.00	342.00	$ 1,629,288.00
5.04	Corte mecánico placas y pavimentos de concreto rígido 6 cm <= H<=10 cm (incluye operario) (m)	ml	40.62	$ 13,342.00	$ 542,005.00	124.38	$ 1,659,478.00	0.00	$ -	0.00	$ -	22.00	$ 293,524.00	22.00	$ 293,524.00
5.05	Cerramiento provisional con tela verde (m)	m	109.68	$ 15,512.00	$ 1,701,356.00	0.00	$ -	-35.68	-$ 553,468.00	55.00	$ 853,160.00	18.00	$ 279,216.00	73.00	$ 1,132,376.00
5.06	Construcción de senderos para el trasiego de los materiales (ml)	m	120.00	$ 17,528.00	$ 2,103,360.00	0.00	$ -	-100.00	-$ 1,752,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.07	Descapote y limpieza manual (incluye retiro) (m2)	m2	94.50	$ 17,583.00	$ 1,661,594.00	190.22	$ 3,344,638.00	0.00	$ -	241.72	$ 4,250,163.00	52.50	$ 923,108.00	294.22	$ 5,173,270.00
5.08	Valla informativa instalada (m2)	M2	8.00	$ 209,511.00	$ 1,676,088.00	0.00	$ -	-6.00	-$ 1,257,066.00	2.00	$ 419,022.00	0.00	$ -	2.00	$ 419,022.00
5.09	Puente provisional paso peatonal en estructura metalica	Kg	1519.15	$ 29,300.00	$ 44,511,095.00	630.85	$ 18,483,905.00	0.00	$ -	1519.00	$ 44,506,700.00	0.00	$ -	1519.00	$ 44,506,700.00
5.1	Baranda Tubular 2" (3 Hilos) (m)	m	24.00	$ 381,175.00	$ 9,148,200.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	24.00	$ 9,148,200.00	24.00	$ 9,148,200.00
6.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**														
6.01	Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man (m3)	m3	30.30	$ 49,236.00	$ 1,491,851.00	20.28	$ 998,506.00	0.00	$ -	0.00	$ -	73.05	$ 3,596,690.00	73.05	$ 3,596,690.00
6.02	Excavación conglomer H=0-2 m mec (m3)	m3	30.35	$ 23,343.00	$ 708,343.00	0.00	$ -	-30.35	-$ 708,343.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.03	Excavación en roca para pila/caisson (m3)	m3	49.26	$ 626,861.00	$ 30,879,173.00	17.71	$ 11,101,708.00	0.00	$ -	92.36	$ 57,896,882.00	0.00	$ -	92.36	$ 57,896,882.00
6.04	Excavación caisson en conglomerado (m3)	m3	1.32	$ 337,826.00	$ 445,930.00	1.76	$ 594,574.00	0.00	$ -	0.00	$ -	3.08	$ 1,040,504.00	3.08	$ 1,040,504.00
6.05	Extracción material prof>1m (m3)	m3	50.58	$ 381,210.00	$ 19,281,602.00	19.47	$ 7,422,159.00	0.00	$ -	0.00	$ -	61.78	$ 23,551,154.00	61.78	$ 23,551,154.00
6.06	Lleno estructural compactado con material de afirmado (m3)	m3	107.20	$ 109,977.00	$ 11,789,534.00	45.38	$ 4,990,756.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.07	Subbase granular tipo INVIAS (m3)	m3	45.00	$ 142,297.00	$ 6,403,365.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.08	Mejoramiento de superficie de apoyo en concreto ciclopeo (m3)	m3	7.20	$ 657,420.00	$ 4,733,424.00	0.00	$ -	-7.20	-$ 4,733,424.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.09	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)	m3	30.95	$ 66,523.00	$ 2,058,969.00	230.00	$ 15,300,290.00	0.00	$ -	0.00	$ -	230.00	$ 15,300,290.00	230.00	$ 15,300,290.00
6.10	Sobreacarreo horizontal talud man (m3)	m3	117.49	$ 13,188.00	$ 1,549,458.00	0.00	$ -	-66.91	-$ 882,409.00	0.00	$ -	73.05	$ 963,383.00	73.05	$ 963,383.00
7.00	**OBRAS DE URBANISMO**														
7.01	Anden C 20.7 MPa E=.10 m (m2)	m2	24.20	$ 77,623.00	$ 1,878,477.00	13.80	$ 1,071,197.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.02	Sardinel T1 C20.7 MPa S/ Placa 200 cm2< área transv< =380 cm2 (m)	ml	24.00	$ 55,317.00	$ 1,327,608.00	1.00	$ 55,317.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.03	Baranda tubular tipo Tub ppal 2" + 4 hilos 1/2" (m)	ml	20.00	$ 231,972.00	$ 4,639,440.00	19.00	$ 4,407,468.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.04	Bordillo en concreto de 20.7 Mpa 20x20 cm (m)	ml	24.00	$ 88,704.00	$ 2,128,896.00	1.00	$ 88,704.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.00	**CIMENTACION**														
8.01	Anillo pila/Caisson concreto 20.7 Mpa Ø = 1.40 - 1.60m (m3)	m3	13.12	$ 667,422.00	$ 8,756,577.00	11.40	$ 7,608,611.00	0.00	$ -	24.52	$ 16,365,187.00	0.00	$ -	24.52	$ 16,365,187.00
8.02	Concreto simple 17.2 Mpa Para solado (m3)	M3	4.52	$ 434,038.00	$ 1,961,852.00	0.00	$ -	-1.64	-$ 711,822.00		$ -	5.42	$ 2,352,486.00	5.42	$ 2,352,486.00
8.03	Conc C27.6 MPa premezclado Imperm. pilotes y caissons (m3)	m3	36.16	$ 1,255,645.00	$ 45,404,123.00	31.68	$ 39,778,834.00	0.00	$ -	67.84	$ 85,182,957.00	0.00	$ -	67.84	$ 85,182,957.00
8.04	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Caisson) (Kg)	kg	3694.97	$ 15,250.00	$ 56,348,292.00	2058.88	$ 31,397,920.00	0.00	$ -	3623.37	$ 55,256,393.00	0.00	$ -	3623.37	$ 55,256,393.00
9.00	**ESTRUCTURA PUENTE**														
9.01	Elementos estructurales en acero A-36 (Kg)	kg	6937.42	$ 22,928.00	$ 159,061,166.00	0.00	$ -	-6937.42	-$ 159,061,166.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.02	Placa maciza C28 prem Steeldeck lámina 2" puente (m3)	m3	18.72	$ 1,501,568.00	$ 28,109,353.00	0.00	$ -	-0.48	-$ 720,753.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.03	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	4998.81	$ 8,763.00	$ 43,804,572.00	0.00	$ -	-547.56	-$ 4,798,268.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.04	Imprimación con emulsión asfaltica (m2)	m2	60.00	$ 4,643.00	$ 278,580.00	0.00	$ -	-60.00	-$ 278,580.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

Alcaldía de PEREIRA

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	-
Valor total:	$	5,300,000,000.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Fecha Terminación con prorroga:	31/01/2024	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		10/01/2025

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.2

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,219,820,985.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

			CONTRATADO			MODIFICACIONES				EJECUTADO ACTA No.1		EJECUTADO ACTA No.2		ACUMULADO	
						ADICIÓN		REDUCCIÓN							
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
10.00	**VIAS DE APROXIMACIÓN**														
10.01	Concreto para losa de aproximación. f'c = 28MPa (m3)	m3	32.00	$ 954,416.00	$ 30,541,312.00	0.00	$ -	-16.80	-$ 16,034,189.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.02	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	20.59	$ 8,763.00	$ 180,430.00	1535.70	$ 13,457,339.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.03	Cuneta C20.7 MPa vaciadas in situ (m3)	m3	1.92	$ 847,773.00	$ 1,627,724.00	0.00	$ -	-0.17	-$ 144,121.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.00	**BOX CULVERT**														
11.01	Box-Culvert C 20.7 MPa (m3)	m3	21.84	$ 1,228,444.00	$ 26,830,752.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.02	Mejoramiento Superf. Apoyo en conc.ciclópeo (m3)	m3	15.03	$ 733,031.00	$ 11,017,456.00	0.00	$ -	-12.55	-$ 9,199,539.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.03	Subbase granular tipo INVIAS (m3)	m3	45.00	$ 142,297.00	$ 6,403,365.00	0.00	$ -	-41.70	-$ 5,933,785.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.04	Junta Dil/Exp cinta PVC V-22 (m)	m	33.00	$ 62,600.00	$ 2,065,800.00	0.00	$ -	-11.00	-$ 688,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.05	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	3111.00	$ 8,763.00	$ 27,261,693.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.00	**MURO DE CONTENCIÓN**														
12.01	Muro conc ref C24 Mpa (m3)	m3	22.85	$ 1,112,708.00	$ 25,429,128.00	0.00	$ -	-8.60	-$ 9,569,289.00	0.00	$ -	11.53	$ 12,829,523.00	11.53	$ 12,829,523.00
12.02	Micro hexapodos de 0,70 m, en concreto de 4000 psi (27,6 Mpa), fabricado in situ. Incluye cable de baja relajación para amarre y acero de refuerzo.	un	120.00	$ 612,672.00	$ 73,520,640.00		$ -	-30.00	-$ 18,380,160.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.03	Instalacion micro hexapodos incluye Juego de fijacion y acarreo en talud y lecho de río.	un	120.00	$ 214,252.00	$ 25,710,240.00		$ -	-30.00	-$ 6,427,560.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.04	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	3146.00	$ 8,763.00	$ 27,568,398.00	450.00	$ 3,943,350.00		$ -	0.00	$ -	2605.03	$ 22,827,878.00	2605.03	$ 22,827,878.00
12.05	Anclaje Pasivo para fijación de Micro hexapodos	ml	8.00	$ 298,791.00	$ 2,390,328.00	25.00	$ 7,469,775.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.00	**DEMOLICIONES**														
13.01	Demol pavimento rígido E<0.21 m (m2)	m2	90.00	$ 19,261.00	$ 1,733,490.00	125.60	$ 2,419,182.00	0.00	$ -	0.00	$ -	40.00	$ 770,440.00	40.00	$ 770,440.00
13.02	Demol andenes (m2)	m2	19.80	$ 11,756.00	$ 232,769.00	0.20	$ 2,351.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.03	Demol sardineles (m)	m	18.00	$ 4,941.00	$ 88,938.00	2.00	$ 9,882.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.04	Demol estructuras varias de concreto reforzado (m3)	m3	17.00	$ 424,043.00	$ 7,208,731.00		$ -	-0.62	-$ 262,907.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.05	Demol columnas reforzadas 0.30 x 0.30 (ml)	m	18.00	$ 95,233.00	$ 1,714,194.00	17.00	$ 1,618,961.00	0.00	$ -	0.00	$ -	31.50	$ 2,999,840.00	31.50	$ 2,999,840.00
13.06	Descabezado Pilotes/Caisson (Und)	Un	4.00	$ 216,135.00	$ 864,540.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 864,540.00	4.00	$ 864,540.00
NP	**NO PREVISTOS**														
SC NP H. 01	acero estructural A709 GR50	Kg	15734.80	$ 32,330.00	$ 508,706,084.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP H. 07	Concreto imperm 20.7 MPa (m3)	m3	10.00	$ 700,385.00	$ 7,003,850.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

CAMINOS DE MARAYA

			CONTRATADO			MODIFICACIONES				EJECUTADO ACTA No.1		EJECUTADO ACTA No.2		ACUMULADO	
						ADICIÓN		REDUCCIÓN							
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
14.00	**PRELIMINARES**														
14.01	Campamento (tabla +teja Ac+ piso) (m2)	m2	30.00	$ 202,410.00	$ 6,072,300.00	1.60	$ 323,856.00	0.00	$ -	14.00	$ 2,833,740.00	17.60	$ 3,562,416.00	31.60	$ 6,396,156.00
14.02	Localización y replanteo obra (m2)	m2	360.00	$ 4,764.00	$ 1,715,040.00	356.41	$ 1,697,949.00	0.00	$ -	518.74	$ 2,471,277.00	197.67	$ 941,700.00	716.41	$ 3,412,977.00
14.03	Cerramiento provisional con tela verde (m)	m	20.00	$ 15,512.00	$ 310,240.00	0.00	$ -	-10.00	-$ 155,120.00	0.00	$ -	10.00	$ 155,120.00	10.00	$ 155,120.00
14.04	Descapote y limpieza manual (incluye retiro) (m2)	m2	378.00	$ 17,583.00	$ 6,646,374.00	13.40	$ 235,612.00	0.00	$ -	378.00	$ 6,646,374.00	13.40	$ 235,612.00	391.40	$ 6,881,986.00
14.05	Valla informativa instalada (m2)	m2	8.00	$ 209,511.00	$ 1,676,088.00	0.00	$ -	6.00	$ 1,257,066.00	2.00	$ 419,022.00		$ -	2.00	$ 419,022.00
14.06	Control/manejo de aguas quebrada con saco de arena (m3)	m3	5.00	$ 233,235.00	$ 1,166,175.00	3.00	$ 699,705.00	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 1,865,880.00	8.00	$ 1,865,880.00
14.07	Control/manejo de aguas quebrada con tablestacado madera (m2)	m2	5.00	$ 109,463.00	$ 547,315.00	7.00	$ 766,241.00	0.00	$ -	0.00	$ -	12.00	$ 1,313,136.00	12.00	$ 1,313,136.00
14.08	Red provisional agua (m)	m	30.00	$ 16,011.00	$ 480,330.00	0.00	$ -	-9.00	-$ 144,099.00	21.00	$ 336,231.00	0.00	$ -	21.00	$ 336,231.00
14.09	Tala y retiro de árboles H<12m	und	3.00	$ 1,555,352.00	$ 4,666,056.00	2.00	$ 3,110,704.00	0.00	$ -	3.00	$ 4,666,056.00	2.00	$ 3,110,704.00	5.00	$ 7,776,760.00
15.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**														
15.01	Excavación conglomer seco H=0-1.5 m man (m3)	m3	72.00	$ 49,236.00	$ 3,544,992.00	0.00	$ -	-33.00	-$ 1,624,788.00	8.10	$ 398,812.00	30.90	$ 1,521,392.00	39.00	$ 1,920,204.00
15.02	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)	m3	116.21	$ 66,523.00	$ 7,730,638.00	500.97	$ 33,326,027.00	0.00	$ -	0.00	$ -	617.18	$ 41,056,333.00	617.18	$ 41,056,333.00
15.03	Sobreacarreo horizontal talud man (m3)	m3	72.00	$ 13,188.00	$ 949,536.00	545.18	$ 7,189,834.00	0.00	$ -	0.00	$ -	617.18	$ 8,139,304.00	617.18	$ 8,139,304.00

Alcaldía de PEREIRA

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	-
Valor total:	$	5,300,000,000.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Fecha Terminación con prorroga:	31/01/2024	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		10/01/2025

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.2

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,219,820,985.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

			CONTRATADO			MODIFICACIONES				EJECUTADO ACTA No.1		EJECUTADO ACTA No.2		ACUMULADO	
						ADICIÓN		REDUCCIÓN							
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
16.00	**MURO DE CONTENCION**														
16.01	Anclaje seudoactivos en barra 1". Inlcuye centralizadores, excavación, y relleno con grouting (Cemento+Arenón 1:3) perforación manual. No incluye acero ni dado en concreto	m	600.00	$ 441,020.00	$ 264,612,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	30.00	$ 13,230,600.00	570.00	$ 251,381,400.00	600.00	$ 264,612,000.00
16.02	Anclajes seudoactivos en espieral con tubería ø 1 1/4" de acero de calibre 40.	m	300.00	$ 672,219.00	$ 201,665,700.00	0.00	$ -	0.00	$ -	120.00	$ 80,666,280.00	180.00	$ 120,999,420.00	300.00	$ 201,665,700.00
16.03	Inyección de lechada para una presion de 70 psi	sc	1000.00	$ 181,506.00	$ 181,506,000.00	250.00	$ 45,376,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1130.00	$ 205,101,780.00	1130.00	$ 205,101,780.00
16.04	Dados de anclajes de 0,5*0,5*0,5 en concreto de 4000 psi (27,6 Mpa)	un	8.00	$ 148,206.00	$ 1,185,648.00	42.00	$ 6,224,652.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.05	Micro hexapodos de 0,70 m, en concreto de 4000 psi (27,6 Mpa), fabricado in situ. Incluye cable de baja relajación para amarre y acero de refuerzo.	und	607.00	$ 614,877.00	$ 373,230,339.00	67.00	$ 41,196,759.00	0.00	$ -	607.00	$ 373,230,339.00	67.00	$ 41,196,759.00	674.00	$ 414,427,098.00
16.06	Instalacion micro hexapodos incluye Juego de fijacion y acarreo en talud y lecho del río	und	607.00	$ 228,083.00	$ 138,446,381.00	67.00	$ 15,281,561.00	0.00	$ -	135.00	$ 30,791,205.00	0.00	$ -	135.00	$ 30,791,205.00
16.07	Concreto lanzado o proyectado f´c (4000 psi), m3	m3	74.97	$ 1,936,251.00	$ 145,162,888.00	103.79	$ 200,961,340.00	0.00	$ -	0.00	$ -	60.59	$ 117,313,105.00	60.59	$ 117,313,105.00
16.08	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	21799.79	$ 8,763.00	$ 191,031,551.00	31450.00	$ 275,596,350.00	0.00	$ -	17258.24	$ 151,233,957.00	25287.40	$ 221,593,486.00	42545.64	$ 372,827,443.00
16.09	Perforación en material común (mecánica) de 4" para dren en tubería PVC	m	156.00	$ 190,147.00	$ 29,662,932.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.10	Instalacion de tubería PVC de 3" (tubería perforada + accesorios y geotextil)	m	156.00	$ 60,639.00	$ 9,459,684.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
17.00	**OBRAS DE CIERRE**														
17.01	Demol estructuras varias de concreto reforzado (m3)	m3	25.00	$ 424,043.00	$ 10,601,075.00	0.00	$ -	-15.00	-$ 6,360,645.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP	**NO PREVISTOS**														
NP 01															
NP 02															
NP 03															
NP 04															
					$ 3,451,484,944.00		**$ 459,325,665.00**		**-$ 360,959,288.00**		**$ 1,714,686,249.00**		**$ 1,611,526,197.00**		**$ 3,326,212,444.00**
				31.22%	**$ 1,077,553,600.00**		**$ 143,401,473.00**		**-$ 112,691,490.00**		**$ 535,325,046.94**		**$ 503,118,478.70**		**$ 1,038,443,525.00**
				5.00%	**$ 172,574,247.00**		**$ 22,966,283.00**		**-$ 18,047,964.00**		**$ 85,734,312.45**		**$ 80,576,309.85**		**$ 166,310,622.00**
				36.22%	**$ 4,701,612,790.00**		**$ 625,693,421.00**		**-$ 491,698,742.00**		**$ 2,335,745,608.39**		**$ 2,195,220,985.55**		**$ 4,530,966,591.00**

Alcaldía de PEREIRA

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	-
Valor total:	$	5,300,000,000.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Fecha Terminación con prorroga:	31/01/2024	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		10/01/2025

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.2

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,219,820,985.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

			CONTRATADO			MODIFICACIONES				EJECUTADO		EJECUTADO		ACUMULADO	
						ADICIÓN		REDUCCIÓN		ACTA No.1		ACTA No.2			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
OLIVAR DE LOS VIENTOS SEGUNTA ETAPA															
	ESTUDIOS Y DISEÑOS					MODIFICACIONES									
						ADICIÓN		REDUCCIÓN		EJECUTADO		EJECUTADO		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	COSTO DIRECTO	VALOR TOTAL	CANT		CANT		ACTA No.1		ACTA No.2			
	PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.95	$ 19,000,000.00
	PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 3,200,000.00	0.15	$ 600,000.00	0.95	$ 3,800,000.00
	PGIO (PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.95	$ 19,000,000.00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 142,738,287.00	$ 142,738,287.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 114,190,629.58			0.8	$ 114,190,629.58
	ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAGA, PMT, PGIO OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II			**(E)**	**$ 186,738,287.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 149,390,629.58**		**$ 6,600,000.00**		**$ 155,990,629.58**
I.E HUGO ANGEL JARAMILLO															
	ESTUDIOS Y DISEÑOS					MODIFICACIONES									
						ADICIÓN		REDUCCIÓN		EJECUTADO		EJECUTADO		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	COSTO DIRECTO	VALOR TOTAL	CANT		CANT		ACTA No.1		ACTA No.2			
	PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.95	$ 19,000,000.00
	PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.95	$ 19,000,000.00
	PGIO (PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.95	$ 19,000,000.00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 149,910,920.00	$ 149,910,920.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 119,928,736.00			0.8	$ 119,928,736.00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAGA, PMT, PGIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUGO ÁNGEL JARAMILLO			**(F)**	**$ 209,910,920.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 167,928,736.00**		**$ 9,000,000.00**		**$ 176,928,736.00**
CAMINOS DE MARAYA															
	ESTUDIOS Y DISEÑOS					MODIFICACIONES									
						ADICIÓN		REDUCCIÓN		EJECUTADO		EJECUTADO		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	COSTO DIRECTO	VALOR TOTAL	CANT		CANT		ACTA No.1		ACTA No.2			
	PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.95	$ 19,000,000.00
	PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.95	$ 19,000,000.00
	PGIO (PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.95	$ 19,000,000.00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 141,738,003.00	$ 141,738,003.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 113,390,402.39			0.8	$ 113,390,402.39
	ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAGA, PMT, PGIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUGO ÁNGEL JARAMILLO			**(G)**	**$ 201,738,003.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 161,390,402.39**		**$ 9,000,000.00**		**$ 170,390,402.39**
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAGA, PMT Y PGIO			**(H)= (E+F+G)**	**$ 598,387,210.00**						**$ 478,709,767.97**		**$ 24,600,000.00**		**$ 503,309,767.97**

TOTAL AQUISICIÓN PREDIAL	**V COSTOS INDIRECTOS**		**$ -**

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**(D)+(H)**	**$ 5,300,000,000.00**

Alcaldía de PEREIRA

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	-
Valor total:	$	5,300,000,000.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Fecha Terminación con prorroga:		31/01/2024
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		10/01/2025

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.2

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,219,820,985.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CONTRATADO CANT	CONTRATADO VR. UNIT	CONTRATADO VR. PARCIAL	MODIFICACIONES ADICIÓN CANT	MODIFICACIONES ADICIÓN VR. PARCIAL	MODIFICACIONES REDUCCIÓN CANT	MODIFICACIONES REDUCCIÓN VR. PARCIAL	EJECUTADO ACTA No.1 CANT	EJECUTADO ACTA No.1 VR. PARCIAL	EJECUTADO ACTA No.2 CANT	EJECUTADO ACTA No.2 VR. PARCIAL	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VR. PARCIAL

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA (I) = (D+H)	**$**	**2,814,455,376.36**	**$ 2,219,820,985.55**	**$ 5,034,276,361.91**
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	**$**	**1,125,782,151.00**	**$ 994,217,849.00**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$**	**1,688,673,225.36**	**$ 1,225,603,136.55**	

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO		**$ 2,120,000,000.00**
VALOR AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 1,125,782,151.00	
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 994,217,849.00	
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	**$ 2,120,000,000.00**	**$ 2,120,000,000.00**

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO			**$ 5,300,000,000.00**
VALOR ADICIÓN			
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 2,814,455,376.36	
VALOR PRESENTE ACTA		$ 2,219,820,985.55	
SALDO POR EJECUTAR		$ 265,723,638.09	

JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA
Reresentante legal
ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista

EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA
Representante Legal
INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.
Interventor





PARA USO EXCLUSIVO CONTRATO DE OBRA 3852-2024