INFORME MENSUAL No 3 DE SUPERVISION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1853 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MES: NOVIEMBRE DE 2025

1. **GENERALIDADES DEL CONVENIO**

OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PORE - CASANARE.**		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 16 No. 2-52,60,86, 94,100		
BENEFICIARIO:	PORE – CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 6.137.496.878,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 1.090.327.873,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 7.227.824.751,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	03/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	02/02/2027		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	YESSICA ALEJANDRA PEREZ DIAZ		
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 43425	03/09/2025	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 925	03/09/2025	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 625-47-994000003338	03/09/2025 05/08/2027	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	03/09/2025		

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 246.190.551,00
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 90.475.027,00
VALOR DE OBRA	$ 6.515.230.380,00
VALOR INTERVENTORÍA	$ 375.928.793,00
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.227.499.376), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO	NO APLICA	28/10/2025	$ 1.227.499.376,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$ 0,00**
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$ 1.227.499.376,00**

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
625-499994000003338	Cumplimiento	$ 1.445.564.950,20	03/09/2025	05/08/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- *Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción de Obra;*
  En el mes de noviembre de 2025 se convocó el proceso de contratación de licitación pública modalidad llave en mano a través de la plataforma secop I.

- *Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños (En proceso de contratación)*
  Actualmente se esta estructurando el proceso de contratación modalidad concurso de méritos el cual se cargará en el mes de diciembre de 2025 para ser convocado a través de Secop 1

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

De conformidad con los lineamientos del convenio No 1853 de 2025, el municipio de Pore ha realizado los tramites correspondientes para lograr el cumplimiento de las diferentes actividades dentro de las cuales se realizaron las siguientes:

- El día 20 de noviembre de 2025 se dio respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones, se expidió y publico el acto administrativo de apertura del proceso de selección, se publicó el pliego de condiciones definitivo.
- El día 24 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la audiencia de asignación de riesgos.
- Fecha de entrega de propuestas 2 de diciembre de 2025.

El presente informe se expide en Pore Casanare a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2025

Cordialmente,

YESSICA ALEJANDRA PEREZ DIAZ
Secretaria de Obras Públicas

Proyectó: Mario Andres Veloza Estupiñan
Profesional de Apoyo CPS 154- 13/05/2025

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Persona natural y/o jurídica (destinatario)
1ª Copia Dependencia Productora

ANEXO No.1 **INFORME FINANCIERO**

Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
	FORMATO	ANEXO	PÁGINA	1 DE 1
		INFORME FINANCIERO	FECHA DE VIGENCIA	07/11/2025

INFORME FINANCIERO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PORE - CASANARE

CUENTA (AHORROS) No. 84000003464 **DEL BANCO:** **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO $ 7.227.824.751,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 6.137.496.878,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 1.090.327.873,00

FECHA DE GIRO 26/10/2025

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 1 **$ 1.227.499.376,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.227.499.376,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 1.227.499.376,00**

VALOR CONTRATADO: En proceso de contratación obra e interventoría

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
	TOTAL CONTRATADO			$ 0,00	$ 0,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
		VALOR TOTAL PAGADO (2)			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/10/2025	$ 53.674,53
30/11/2025	$ 402.633,80
TOTAL (3)	$ 456.308,33

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.227.499.376,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 402.633,80
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 456.308,33**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 1.227.955.684,33**

OBSERVACIONES

FIRMA

ARGILIO PASTRANA RIDIACHE
Secretario de Hacienda y del Tesoro

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES

ANEXO No.**2 EXTRACTO BANCARIO**

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84000003464

SUCURSAL PAZ DE ARIPORO

ESTUDIOS, DISEæOS Y CONTRUCCION DELCENTR

CR 4 16 45

PORE CASANARE 0000852630

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84000003464

SUCURSAL PAZ DE ARIPORO

OK

ESTUDIOS, DISEæOS Y CONTRUCCION DELCENTR

CR 4 16 45

PORE CASANARE 0000852630

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	158,388,748
TOTAL ABONOS	$	1,227,553,050.53	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	53,674.53
SALDO ACTUAL	$	1,227,553,050.53	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			1,227,499,376.00	1,227,499,376.00
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			53,674.53	1,227,553,050.53
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

ESTUDIOS, DISEæOS Y CONTRUCCION DELCENTR

CR 4 16 45

PORE CASANARE 0000852630

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 84000003464

SUCURSAL PAZ DE ARIPORO

OK

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,227,553,050.53	*SALDO PROMEDIO*	$	1,227,566,471
TOTAL ABONOS	$	402,633.80	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	402,633.80
SALDO ACTUAL	$	1,227,955,684.33	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/11	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			402,633.80	1,227,955,684.33

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO No.**3 DETALLE PROCESO DERIVADO 001-2025**

Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de Interventoría de obra pública de infraestructura social"

CODIGO: CCE-EICP-DI-50
VERSIÓN: 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	[MP-CMA-001-2025]]
Publicación del aviso de convocatoria pública	3 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	3 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	juridica@pore-casanare.gov.co
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	3 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	Calle 4 No 16 – 45, palacio municipal – Oficina Asesora Jurídica, Pore Casanare
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	04/12/2025 hasta el 11/12/2025	SECOP; o en , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [MP-CMA-001-2025]]	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	www.pore-casanare.gov.co
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	hasta las 5:30 p.m. del 11/12/2025	[Enlace SECOP]	Decreto 1860/21 art. 5 - Modificación Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	12 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del aviso de limitación a Mipymes	12 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	12 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	12 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)	N/A	[Enlace SECOP]	L. 80/93 art. 30	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	Desde el 15/12/2025 hasta 17/12/2025	Ver sección de comunicaciones de los Pliegos de Condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	18 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para expedir Adendas	18/12/2025	[Enlace SECOP]	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	19/12/2025 hasta las 9:00 a.m.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	19/12/2025 hasta las 9:30 a.m.	[Enlace SECOP] [Página web de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.	
Evaluación de las ofertas	19/12/2025	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe inicial de evaluación	19 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	Del 20/12/2025 hasta el 23/12/2025 a las 5:30 p.m.	[Enlace SECOP]	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2	
Publicación del informe final de evaluación	24/12/2025	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	N/A	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	24/12/2025	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Firma del contrato	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación del Acto de adjudicación	[Calle 4 No 16 – 45, palacio municipal – Oficina Asesora Jurídica]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de Garantías	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación del Acto de adjudicación	Calle 4 No 16 – 45, palacio municipal – Oficina Asesora Jurídica	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de Garantías	El día hábil siguiente de su entrega	Calle 4 No 16 – 45, palacio municipal – Oficina Asesora Jurídica	Fecha definida por la Entidad.	

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Detalle del Proceso Número: MP-CMA-001/2025

CASANARE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PORE

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Concurso de Méritos Abierto
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
¿El contrato está asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017?	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
Familia	[8110] Servicios profesionales de ingeniería
Clase	[811015] Ingeniería civil
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PORE CASANARE."
Cuantía a Contratar	$ 466,403,820
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Consultoría
Tipo de Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación

Fuente	Otro Recurso	Valor
Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)		$466,403,820

Códigos BPIN

Código	Año
2024852630026	2025

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	**Casanare** : Pore
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Casanare** : Pore
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	CALLE 4 Nª 16-45
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Casanare** : Pore
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	CALLE 4 N°16-45

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso	12-12-2025 05:30 p.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	19-12-2025 09:00 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	juridica@pore-casanare.gov.co

Información de la Adjudicación del Proceso

Documento del proponente	Nombre Proponente	Calificacion
1122137612	IVANA DURLEY BRICEÑO RAMIREZ	95

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato	MP-CMA-C.C.N° 346 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2025
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PORE CASANARE."
Cuantía Definitiva del Contrato	$466,403,820.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO INTERCAM
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 902020020
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Casanare

Nombre del Representante Legal del Contratista	IVANA DURLEY BRICEÑO RAMIREZ
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 1122137612
Sexo representante legar del contratista	Mujer
Sostenibilidad: Liquidación	Si
Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales	No
Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo	No
Sostenibilidad: Reversión	No
¿El proveedor adjudicado es Mipyme?	Si
Tamaño de la Mipyme	Pequeña
Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	30 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	06 de febrero de 2026
Plazo de Ejecución del Contrato	11 Meses
Destinación del Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación

Fuente	Otro Recurso	Valor
Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)		$466,403,820

Códigos BPIN

Código	Año
2024852630026	2025

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)

Código	Fecha	Valor
0785	30-12-2025	$61,398,383
0786	30-12-2025	$14,716,350
002	05-01-2026	$390,289,087

Codigo Rubro Presupuestal

Nombre Rubro Presupuestal

Valor Rubro Presupuestal

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		170 KB	1	11-02-2026 03:33 PM
Documento Adicional	APROBACION Y POLIZAS		417 KB	1	14-01-2026 05:54 PM
Documento Adicional	CDP Y RP DE VIG FUTURAS		188 KB	1	07-01-2026 05:36 PM
Documento Adicional	DECRETO 035		691 KB	1	07-01-2026 05:36 PM
Documento Adicional	DECRETO 034		1.19 MB	1	07-01-2026 05:36 PM
Documento Adicional	RP		177 KB	1	07-01-2026 05:29 PM
Contrato	CONTRATO		2.75 MB	1	07-01-2026 05:29 PM
Documento Adicional	OFERTA SELECIONADA		187.17 MB	1	07-01-2026 05:29 PM
Acto de Adjudicación	ACTO DE ADJUDICACION		585 KB	1	24-12-2025 10:57 AM
Documento Adicional	INFORME FINAL		1.70 MB	1	24-12-2025 10:55 AM
Informe de evaluación	INFORME PRELIMINAR		1.63 MB	1	19-12-2025 06:48 PM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE DE OFERTAS		215 KB	1	19-12-2025 10:31 AM
Documento Adicional	ACTA DE RECIBO		225 KB	1	19-12-2025 09:21 AM
Documento Adicional	FORMULARIO PRESUPUESTO INTERVENTORIA		21 KB	1	18-12-2025 05:52 PM
Documento Adicional	RESPUESTA A LA OBSERVACIONES		1.84 MB	1	18-12-2025 05:52 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES		1.67 MB	1	18-12-2025 05:52 PM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS		2.36 MB	1	12-12-2025 06:09 PM
Acto que ordena Apertura del Proceso	ACTO QUE ORDENA LA APERTURA		1.36 MB	1	12-12-2025 06:09 PM

Documento Adicional	PRESUPUESTO		1.40 MB	1	12-12-2025 05:57 PM
Apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones	RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES		2.10 MB	1	12-12-2025 05:57 PM
Observaciones y sugerencias recibidas del proyecto de pliego de condiciones	OBSERVACIONES		1.05 MB	1	12-12-2025 05:56 PM
Documento Adicional	AVISO DE LIMITACION A MIPYMES		361 KB	2	12-12-2025 02:14 PM
Documento Adicional	ANEXO 4 PACTO DE TRANSPARENCIA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		91 KB	1	03-12-2025 04:23 PM
Documento Adicional	FORMATO 14 A-B ACREDITACION MIPYME INFRAESTRUCTURA SOCIAL		53 KB	1	03-12-2025 04:23 PM
Documento Adicional	FORMATO 13 ACREDITACION EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES INFRAESTRUCTURA SOCIAL		102 KB	1	03-12-2025 04:23 PM
Documento Adicional	FORMATO 12 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD INTERVENTORIA SOCIAL INFRAESTRUCTURA SOCIAL		106 KB	1	03-12-2025 04:23 PM
Documento Adicional	FORMATO 11 AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INFRAESTRUCTURA SOCIAL		125 KB	1	03-12-2025 04:23 PM
Documento Adicional	FORMATO 10 FACTORES DE DESEMPATE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		178 KB	1	03-12-2025 04:21 PM
Documento Adicional	FORMATO 9 EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA PERSONAL CLAVE EVALUABLE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		136 KB	1	03-12-2025 04:21 PM
Documento Adicional	FORMATO 8 ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO PERSONAL CLAVE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		133 KB	1	03-12-2025 04:20 PM
Documento Adicional	FORMATO 7 PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL INFRAESTRUCTURA SOCIAL		98 KB	1	03-12-2025 04:20 PM
Documento Adicional	FORMATO 6 VINCULACION DE PERSONAS EN DISCAPACIDAD INFRAESTRUCTURA SOCIAL		91 KB	1	03-12-2025 04:20 PM
Documento Adicional	FORMATO 5 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES INFRAESTRUCTURA SOCIA		85 KB	1	03-12-2025 04:17 PM
Documento Adicional	FORMATO 4 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL INFRAESTRUCTURA SOCIA		154 KB	1	03-12-2025 04:17 PM
Documento Adicional	FORMATO 3 EXPERIENCIA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		38 KB	1	03-12-2025 04:17 PM
Documento Adicional	FORMATO 2 CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL INFRAESTRUCTURA SOCIAL		128 KB	1	03-12-2025 04:17 PM
Documento Adicional	FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACI?N DE LA OFERTA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		125 KB	1	03-12-2025 04:17 PM
Documento Adicional	MATRIZ 4 LINEAMIENTOS DEL PERSONAL INFRAESTRUCTURA SOCIAL		34 KB	1	03-12-2025 04:17 PM
Documento Adicional	FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONOMICA		157 KB	1	03-12-2025 04:13 PM
Documento Adicional	CRONOGRAMA		78 KB	1	03-12-2025 04:04 PM
Documento Adicional	CDP		321 KB	1	03-12-2025 04:02 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS		3.02 MB	1	03-12-2025 04:02 PM
Documento Adicional	ANEXO TECNICO 1		4.10 MB	1	03-12-2025 04:02 PM
Documento Adicional	CONVENIO		3.83 MB	1	03-12-2025 04:02 PM
Documento Adicional	ACUERDO		417 KB	1	03-12-2025 04:02 PM
Documento Adicional	ANALISIS DEL FACTOR MULTIPLICAR		335 KB	1	03-12-2025 04:02 PM
Documento Adicional	PRESUPUESTOS		844 KB	1	03-12-2025 04:02 PM
Documento Adicional	MATRIZ DE RIESGO		415 KB	1	03-12-2025 04:01 PM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR		16.03 MB	1	03-12-2025 04:01 PM
Documento Adicional	PAA		242 KB	1	03-12-2025 04:01 PM
Documento Adicional	AVISO DE CONVOCATORIA		268 KB	1	03-12-2025 03:51 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES		14.01 MB	1	03-12-2025 03:51 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	03 de December de 2025 03:51 P.M.
Convocatoria	12 de December de 2025 06:09 P.M.
Adjudicación	24 de December de 2025 10:57 A.M.
Celebración de Contrato	07 de January de 2026 05:29 P.M.
Modificación de datos al contrato	07 de January de 2026 05:36 P.M.
Modificación de datos al contrato	14 de January de 2026 05:54 P.M.
Modificación de datos al contrato	11 de February de 2026 03:33 P.M.

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

ANEXO No.**4** DETALLE PROCESO DERIVADO 003-2025

Anexo 2 - Cronograma -Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	Código CCE-E/CP-IDI-33	Versión	1

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	[MP-LP-003-2025]
Publicación del aviso de convocatoria pública	4 de noviembre de 2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación Estudios y Documentos Previos	4 de noviembre de 2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	[juridica@pore-casanare.gov.co]
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	4 de noviembre de 2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	[Calle 4 No 16 – 45, palacio municipal – Oficina Asesora Jurídica]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Desde el 05 de noviembre de 2025 al 19 de noviembre de 2025	SECOP I; [juridica@pore-casanare.gov.co] o en [Calle 4 No 16 – 45, palacio municipal – Oficina Asesora Jurídica], asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [MP-LP-002-2024]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	[www.pore-casanare.gov.co]
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	4 de noviembre de 2025	[Enlace SECOP I] [Página web de la Entidad]	L. 80/93 art. 30	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	20 de noviembre de 2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	20 de noviembre de 2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	20 de noviembre de 2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos	24 de noviembre de 2025 Hora 11:00 a.m.	[Calle 4 No 16 – 45, palacio municipal – Oficina Asesora Jurídica]	L. 80/93 art. 30	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	Desde la apertura hasta el 24 de noviembre de 2025 Hasta las 10:00 a.m.	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	27 de noviembre de 2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	27 de noviembre de 2025	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	09:00 a.m. del 02 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	03 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	09 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 10 de diciembre de 2025 al 16 de diciembre de 2025 Hasta las 5:30 p.m.	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	17 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	17 de diciembre de 2025 Hora 11:00 a.m.	[Calle 4 No 16 – 45, palacio municipal – Oficina Asesora Jurídica]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	17 de diciembre de 2025	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación del Acto de adjudicación	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del contrato	[Calle 4 No 16 – 45, palacio municipal – Oficina Asesora Jurídica]	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	El día hábil siguiente de su entrega	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Detalle del Proceso Número: MP-LP-003/2025

CASANARE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PORE

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Licitación obra pública
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
¿El contrato está asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017?	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
Familia	[7215] Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado
Clase	[721515] Servicios de sistemas eléctricos
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PORE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Cuantía a Contratar	$ 6,761,420,931
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Obra
Tipo de Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación

Fuente	Otro Recurso	Valor
Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)		$6,761,420,931

Códigos BPIN

Código	Año
2024852630026	2025

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	**Casanare** : Pore
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Casanare** : Pore
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	CALLE 4 N°16-45
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Casanare** : Pore
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	CALLE 4 N°16-45

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso	20-11-2025 05:00 p.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	02-12-2025 09:00 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	juridica@pore-casanare.gov.co

Información de la Adjudicación del Proceso

Documento del proponente	Nombre Proponente	Calificacion
1113789169	CRISTHIAN CAMILO SANCHEZ MORENO	51.5

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato	MP-LP-C.O.P.N°0345 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2025
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PORE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Cuantía Definitiva del Contrato	$6,761,265,480.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO INGEOEST
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 902019050
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Casanare
Nombre del Representante Legal del Contratista	CRISTHIAN CAMILO SANCHEZ MORENO

Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 1113789169
Sexo representante legar del contratista	Hombre
Sostenibilidad: Liquidación	Si
Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales	No
Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo	No
Sostenibilidad: Reversión	No
¿El proveedor adjudicado es Mipyme?	Si
Tamaño de la Mipyme	Pequeña
Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	22 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	02 de enero de 2026
Plazo de Ejecución del Contrato	10 Meses
Destinación del Gasto	Inversión

	Fuente	Otro Recurso	Valor
Fuentes de Financiación	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)		$6,761,265,480

	Código	Año
Códigos BPIN	2024852630026	2025

	Código	Fecha	Valor
Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)	0772	23-12-2025	$1,014,213,140
	0001	06-01-2026	$5,747,052,340

Codigo Rubro Presupuestal	
Nombre Rubro Presupuestal	
Valor Rubro Presupuestal	

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		193 KB	1	18-02-2026 10:48 AM
Documento Adicional	OTROSI 2		669 KB	1	16-02-2026 04:10 PM
Documento Adicional	POLIZAS Y APROBACION		1.22 MB	1	06-02-2026 04:58 PM
Documento Adicional	OTROSI		655 KB	1	06-02-2026 04:58 PM
Documento Adicional	POLIZAS Y APROBACION		918 KB	1	14-01-2026 03:06 PM
Documento Adicional	RP VIGENCIAS FUTURAS		98 KB	1	06-01-2026 05:14 PM
Documento Adicional	CDP VIGENCIAS FUTURAS		90 KB	1	06-01-2026 05:14 PM
Documento Adicional	RP		86 KB	1	24-12-2025 02:04 PM
Contrato	CONTRATO		2.40 MB	1	24-12-2025 02:04 PM
Documento Adicional	OFERTA		65.29 MB	1	24-12-2025 02:03 PM
Acto de Adjudicación	ACTO DE ADJUDICACIÓN		548 KB	1	19-12-2025 05:38 PM
Acta de la audiencia de adjudicación	ACTA DE AUDIENCIA		1014 KB	1	19-12-2025 05:29 PM
Documento Adicional	INFORME FINAL DE EVALUACION		1.34 MB	1	19-12-2025 12:24 PM
Informe de evaluación	INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN		842 KB	1	11-12-2025 09:30 AM
Adendas	ADENDA 1		519 KB	1	09-12-2025 10:03 PM
Documento Adicional	ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DEL SOBRE 1		358 KB	1	03-12-2025 10:25 AM
Documento Adicional	ACTA DE RECIBO DE OFERTA		201 KB	1	02-12-2025 11:06 AM
Acta de audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones	ACTA DE AUDIENCIA DE RIESGO		850 KB	1	24-11-2025 11:40 AM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO		34.77 MB	1	20-11-2025 06:18 PM

Acto que ordena Apertura del Proceso	ACTO QUE ORDENA APERTURA DEL PROCESO	1.10 MB	1	20-11-2025 06:17 PM
Apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones	RESPUESTA A LA OBSERVACION	1.06 MB	1	20-11-2025 05:16 PM
Observaciones y sugerencias recibidas del proyecto de pliego de condiciones	OBSERVACION 1	208 KB	1	20-11-2025 05:08 PM
Documento Adicional	LINEAMENTOS	951 KB	1	20-11-2025 03:23 PM
Documento Adicional	MANUAL	1.96 MB	1	20-11-2025 03:23 PM
Documento Adicional	ANEXO 2 - CRONOGRAMA	35 KB	1	04-11-2025 05:17 PM
Documento Adicional	MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES	121 KB	1	04-11-2025 05:17 PM
Documento Adicional	FORMULARIO 1 - FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL	231 KB	1	04-11-2025 05:17 PM
Documento Adicional	FORMATO 14 - ACREDITACION DE MIPYME	55 KB	1	04-11-2025 05:17 PM
Documento Adicional	FORMATO 13 - ACREDITACION EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	89 KB	1	04-11-2025 05:17 PM
Documento Adicional	FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD T?CNICO AMBIENTAL AGREGADO	217 KB	1	04-11-2025 05:17 PM
Documento Adicional	FORMATO 11 - AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	91 KB	1	04-11-2025 05:17 PM
Documento Adicional	FORMATO 10 - FACTORES DE DESEMPATE	219 KB	1	04-11-2025 05:16 PM
Documento Adicional	FORMATO 9 - PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL	87 KB	1	04-11-2025 05:16 PM
Documento Adicional	FORMATO 8 - VINCULACI?N DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	67 KB	1	04-11-2025 05:16 PM
Documento Adicional	FORMATO 7 - FACTOR DE CALIDAD	59 KB	1	04-11-2025 05:16 PM
Documento Adicional	FORMATO 6 - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES	78 KB	1	04-11-2025 05:16 PM
Documento Adicional	FORMATO 5 - CAPACIDAD RESIDUAL	19 KB	1	04-11-2025 05:16 PM
Documento Adicional	FORMATO 4 - CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	99 KB	1	04-11-2025 05:16 PM
Documento Adicional	FORMATO 3 - EXPERIENCIA	39 KB	1	04-11-2025 05:16 PM
Documento Adicional	FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL	87 KB	1	04-11-2025 05:16 PM
Documento Adicional	FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACI?N DE LA OFERTAPDF	88 KB	1	04-11-2025 05:00 PM
Documento Adicional	CRONOGRAMA	262 KB	1	04-11-2025 04:40 PM
Documento Adicional	CDP	1.72 MB	1	04-11-2025 04:40 PM
Documento Adicional	MATRIZ DE RIESGO	2.21 MB	1	04-11-2025 04:40 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS	6.77 MB	1	04-11-2025 04:40 PM
Documento Adicional	PRESUPUESTO	633 KB	1	04-11-2025 04:40 PM
Documento Adicional	ANEXO TECNICO	19.69 MB	1	04-11-2025 04:40 PM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR	17.39 MB	1	04-11-2025 04:39 PM
Documento Adicional	PAA	508 KB	1	04-11-2025 04:39 PM
Aviso	AVISO	2.07 MB	1	04-11-2025 04:28 PM
Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)	AVISO ARTICULO 224 DECRETO 019 DE 2012	333 KB	1	04-11-2025 04:28 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	36.57 MB	1	04-11-2025 04:28 PM
Documento Adicional	CONVENIO	6.20 MB	1	04-11-2025 04:27 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	04 de November de 2025 04:27 P.M.
Convocatoria	20 de November de 2025 06:17 P.M.

Convocatoria	20 de November de 2025 06:18 P.M.
Adjudicación	19 de December de 2025 05:38 P.M.
Celebración de Contrato	24 de December de 2025 02:03 P.M.
Modificación de datos al contrato	06 de January de 2026 05:14 P.M.
Modificación de datos al contrato	14 de January de 2026 03:06 P.M.
Modificación de datos al contrato	06 de February de 2026 04:58 P.M.
Modificación de datos al contrato	16 de February de 2026 04:10 P.M.
Modificación de datos al contrato	18 de February de 2026 10:48 A.M.

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.