ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	CÓDIGO VERSIÓN FECHA	MS-GP-FR-036 0 26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN - PARA PAGO 1

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. NA

CONSECUTIVO N° NA

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-140-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/01/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
	ICCU-218-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/03/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIGER 2021	**NIT**	901.902.610-2
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		ECG INGENIERIA SAS	**NIT**	901.289,190-0
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	11 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	11,5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
MODIFICACIONES AL CONTRATO (Detallar Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025				
FORMA DE PAGO - OBRA	**1. FORMA DE PAGO CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES VIALES Y ENSAYOS:** **a)** Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizará una vez sea entregado y aprobado por interventoría el PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE TRABAJO. **b)** Un segundo desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **c)** Un tercer desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **d)** El 25% restante se pagará posterior a la entrega de los documentos técnicos que resulten del análisis de las caracterizaciones, ensayos y demás documentos técnicos requeridos, los cuales serán aprobados por la interventoría. **2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES:** **a.** En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas dentro del presente anexo. **b.** El valor restante del contrato se pagará en pagos parciales entregado y aprobado por la interventoría, y la supervisión, conforme al cumplimiento de todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato. **c.** Se realizará un último pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e interventoría. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación del informe.				$32.246.753.687,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. La entidad entregara un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$3.903.576.140,00
			PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	NO APLICA	

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	NB-100367736 ANEXO 2 CERTIFICADO No. 72427007 CUMPLIMIENTO NB-100095036 ANEXO 02 CERTIFICADO No. 72427009 RCE	2 de abril de 2025	6 de septiembre de 2026	$ 6.449.350.737,00
Buen manejo del anticipo		2 de abril de 2025	9 de marzo de 2026	$ 9.674.026.106,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		2 de abril de 2025	9 de marzo de 2029	$ 1.612.337.684,35
Calidad de los elementos		9 de marzo de 2026	9 de marzo de 2029	$ 725.674.942,25
Estabilidad de la obra		9 de marzo de 2026	8 de marzo de 2028	$ 9.674.026.106,10
Responsabilidad civil extracontractual - RCE		2 de abril de 2025	3 de septiembre de 2026	$ 1.612.337.684,00

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	310 47 994000014872 - ANEXO 1 - CUMPLIMIENTO	3 de marzo de 2025	30 de junio de 2026	$ 585.536.421,00
Buen manejo del anticipo		3 de marzo de 2025	30 de junio de 2026	$ 780.715.228,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		3 de marzo de 2025	30 de diciembre de 2028	$ 390.357.614,00
Calidad del servicio		3 de marzo de 2025	31 de diciembre de 2028	$ 780.715.228,00

4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	ECG INGENIERIA SAS - INTERVENTOR
	Fecha diligenciamiento	PERIODO DE CORTE

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Para el mes de agosto, se realizarón actividades en los componentes ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de estas actividades se componen las siguientes:

Componente Técnico

Se ha desarrollado actividades relacionadas con la caracterización de correspondiente a la Fase I y II del contrato; el avance del contratista esta relacionado semanalmente de la siguiente forma:
Para la semana 19 (04AGO - 10AGO) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 6.22%.
Para la semana 20 (11AGO - 17AGO) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 6.33%
Para la semana 21 (18AGO - 24AGO) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 6.45%..
Para la semana 22 (25AGO - 31AGO) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 6.56%.

Por otra parte, se realizó por parte de la interventoria la revision de los entregables del componente geotécnico para la provincia de Sumapaz.
Se realizo la revisión del estado de las obras de arte (alcantarillas) por parte de la interventoria en los municipios de Anapoima, Anolaima y El Colegio.
La interventoría, realizo muestras de suelo mediante apiques en el municipio de Tibacuy, con el fin de conocer las caracteristicas del suelo para finalmente cruzarlo vs. las muestras tomadas por el contratista.

Componente Ambiental

Se realizo el seguimiento de la ejecucion del PAGA V5, el cual fue aprobado el día 15 de julio de 2025.
Se ha realizado la revision y aprobacion de personal del contratista de obra civil.

Componente Social

Durante el mes de agosto, el componenete social ha realizado el acompañamiento al contratista de obra el despliegue en campo a la provincia del Sumapaz, con el objeto de elaborar el inventario de predios existentes en el área de influencia del proyecto y notificar a los propietarios de la visita que se agendará para el levantamiento de actas de vecindad. Esta actividad tuvo el acompañamiento del área técnica.
Durante los diferentes recorridos, se ha iniciado a evidenciar las zonas o tramos con mayor numero de viviendas, esto genera que existan redes hidraulicas en el trazado de la vía. Es importante identificarlos para no generar imprevistos en el momento de la ejecución.
De igual forma, con forma al municipio de Pandí y Tibacuy, se evidencian los posibles cierres viales y desvios vehiculares en el momento de la intervención de la vía.

Componente SST

Durante el desarrollo del mes, se realizo la revision de los aportes de pago de seguridad social, cohincidiendo con los profesionales aprobados por la interventoría, como también, los valores base de salario de acuerdo al calculo de AIU.

5. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIGER 2021	ECG INGENIERIA SAS
Anticipo	$9.674.026.106,10	$780.715.228,00
Pago No. 1	$0,00	$0,00
Pago No. 2	$0,00	$0,00
Pago No. 3	$0,00	$0,00
Pago No. 4	$0,00	$0,00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	$9.674.026.106,10	$780.715.228,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$22.572.727.580,90	$3.122.860.912
Porcentaje de ejecución	30,00%	20,00%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	ECG INGENIERIA SAS - INTERVENTOR
	Fecha diligenciamiento	PERIODO DE CORTE

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	NO APLICA	**Chalecos**	SI
	Cascos	SI	**Otros**	SI
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	----------	**NO**	_____

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA


9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los documentos expuestos por la interventoría entorno al proyecto de Caminos Vecinales, Caminos Para Quedarse, se evidencia que existe un retraso por parte del contratista de 17.5%, con respecto a la linea base expuesta.
Por parte de la interventoría, ha realizado el seguimiento y contro de los diferentes procesos de la Fase I y Fase II, junto con el avance de reconocimiento de los tramos.
Se realizo avanzadas en cuanto al componente social, con el proposito de mitigar tiempos y procesos previos a las intervenciones.

10- ANEXOS

Informes semanales 19, 20, 21 y 22
Informe mensual preliminar No. 5 del mes de agosto.

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
LUZ ANGELA SANABRIA	SUBDIRECTORA / SUBDIRECCIÓN CAMNOS VECINALES	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	8 DE OCTUBRE DE 2025	