	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA		VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN - PARA PAGO — 2

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCION N°. | NA

CONSECUTIVO N° NA

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-140-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/01/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
	ICCU-218-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/03/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIGER 2021	**NIT**	901.902.610-2
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		ECG INGENIERIA SAS	**NIT**	901.289,190-0
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	11 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	11,5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
MODIFICACIONES AL CONTRATO (Detallar Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025				
FORMA DE PAGO - OBRA	**1. FORMA DE PAGO CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES VIALES Y ENSAYOS:** **a)** Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizará una vez sea entregado y aprobado por interventoría el PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE TRABAJO. **b)** Un segundo desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **c)** Un tercer desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **d)** El 25% restante se pagará posterior a la entrega de los documentos técnicos que resulten del análisis de las caracterizaciones, ensayos y demás documentos técnicos requeridos, los cuales serán aprobados por la interventoría. **2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES:** **a.** En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas dentro del presente anexo. **b.** El valor restante del contrato se pagará en pagos parciales entregado y aprobado por la interventoría, y la supervisión, conforme al cumplimiento de todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato. **c.** Se realizará un último pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e interventoría. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación del informe.				
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. La entidad entregara un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$3,903,576,140.00
			PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	SEPTIEMBRE	

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	NB-100367736 ANEXO 2 CERTIFICADO No. 72427007 CUMPLIMIENTO NB-100095036 ANEXO 02 CERTIFICADO No. 72427009 RCE	2 de abril de 2025	6 de septiembre de 2026	$ 6,449,350,737.00
Buen manejo del anticipo		2 de abril de 2025	9 de marzo de 2026	$ 9,674,026,106.10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		2 de abril de 2025	9 de marzo de 2029	$ 1,612,337,684.35
Calidad de los elementos		9 de marzo de 2026	9 de marzo de 2029	$ 725,674,942.25
Estabilidad de la obra		9 de marzo de 2026	8 de marzo de 2028	$ 9,674,026,106.10
Responsabilidad civil extracontractual - RCE		2 de abril de 2025	3 de septiembre de 2026	$ 1,612,337,684.00

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	310 47 994000014872 - ANEXO 1 - CUMPLIMIENTO	3 de marzo de 2025	30 de junio de 2026	$ 585,536,421.00
Buen manejo del anticipo		3 de marzo de 2025	30 de junio de 2026	$ 780,715,228.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		3 de marzo de 2025	30 de diciembre de 2028	$ 390,357,614.00
Calidad del servicio		3 de marzo de 2025	31 de diciembre de 2028	$ 780,715,228.00

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	ECG INGENIERIA SAS - INTERVENTOR
	Fecha diligenciamiento	SEPTIEMBRE

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Para el mes de septiembre, se realizaron actividades en los componentes ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de estas actividades se comprenden las siguientes:

Componente Técnico

Se ha desarrollado actividades relacionadas con la caracterización de correspondiente a la Fase I y II del contrato; el avance del contratista esta relacionado semanalmente de la siguiente forma:
Para la semana 23 (01SEP - 07SEP) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 4,38%.
Para la semana 24 (08SEP - 14SEP) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 4,38%
Para la semana 25 (15SEP - 21SEP) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 4.44%..
Para la semana 26 (22SEP - 28SEP) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 4.45%.

Por otra parte, se realizo actividades de reconocimiento predial en la provincia del Alto Magdalena (Jerusalen, Nariño, Nilo).
El contratista de obra realizo actividades de caracterizacion de componentes del suelo, levantamientos topograficos de los corredores a intervenir y subsanación de conceptos u observaciones técnicas realizadas por los profesionales pares de interventoria.

Se realizo actividades de tramo piloto para el corredor del municipio de Cabrera, en el cual, se ha venido desarrollando los resultados de laboratorio. De forma posterior, se realizaran ensayos de laboratorio con el fin de evidenciar el cumplimiento a los requisitos de resistencia contemplados en el contrato.

Componente Ambiental

Se radico el PAGA V6,1, el cual durante el periodo se realizarón reuniones para trabajar sobre las observaciones de interventoría y del ICCU.

Componente Social

Durante el mes de septiembre se adelantaron actividades de gestión social orientadas al levantamiento y consolidación de actas de vecindad en las provincias de Alto Magdalena y Sumapaz. Se realizó el inventario predial y la notificación de la primera visita en los municipios de Nilo, Nariño y Jerusalén. De igual manera, se desarrollaron comités de seguimiento social para evaluar avances, atender observaciones a los informes sociales y reprogramar actividades pendientes.
Adicionalmente, avanzaron en la organización y procesamiento de las actas de vecindad de la provincia de Sumapaz, así como en la planeación logística para segundas visitas y actividades asociadas al tramo piloto en el municipio de Cabrera. Durante el periodo se ajustó la programación priorizando dicho municipio, se solicitó la elaboración y difusión de volantes informativos (actas de vecindad, PMT y MONC) y se activaron acciones preliminares del componente social necesarias para el inicio de la etapa constructiva. Asimismo, se obtuvo la aprobación de las vallas informativas por parte del ICCU

Componente SST

Durante el desarrollo del mes, se realizo la revision de los aportes de pago de seguridad social, cohincidiendo con los profesionales aprobados por la interventoría, como también, los valores base de salario de acuerdo al calculo de AIU.

5. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIGER 2021	ECG INGENIERIA SAS
Anticipo	$9,674,026,106.10	$780,715,228.00
Pago No. 1	$0.00	$0.00
Pago No. 2	$0.00	$0.00
Pago No. 3	$0.00	$0.00
Pago No. 4	$0.00	$0.00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0.00	$0.00
Valor Pagado Total	$9,674,026,106.10	$780,715,228.00
Saldo Pendiente por Cancelar	$22,572,727,580.90	$3,122,860,912
Porcentaje de ejecución	0.00%	0.00%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoria (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	Responsable diligenciamiento	ECG INGENIERIA SAS - INTERVENTOR
	Fecha diligenciamiento	PERIODO DE CORTE

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	NO APLICA	Chalecos	SI
	Cascos	SI	Otros	SI
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	----------	NO	_____

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA


9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los documentos expuestos por la interventoría entorno al proyecto de Caminos Vecinales, Caminos Para Quedarse, se evidencia que existe un retraso por parte del contratista de 45,02% , con respecto a la linea base expuesta.
Por parte de la interventoría, ha realizado el seguimiento y contro de los diferentes procesos de la Fase I y Fase II, junto con el avance de reconocimiento de los tramos.

10- ANEXOS

Informes semanales 23, 24, 25 y 26
Informe mensual preliminar No. 6 del mes de septiembre.

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
LUZ ANGELA SANABRIA	SUBDIRECTORA / SUBDIRECCIÓN CAMNOS VECINALES	
FECHA DEL PRESENTE INFORME		