	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	0
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN - PARA PAGO — 3

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCION N°. | NA

CONSECUTIVO N° NA

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-140-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/01/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
	ICCU-218-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/03/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIGER 2021	**NIT**	901.902.610-2
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		ECG INGENIERIA SAS	**NIT**	901.289,190-0
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	11 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	11,5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
MODIFICACIONES AL CONTRATO (Detallar Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025				
FORMA DE PAGO - OBRA	**1. FORMA DE PAGO CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES VIALES Y ENSAYOS:** **a)** Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizará una vez sea entregado y aprobado por interventoría el PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE TRABAJO. **b)** Un segundo desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **c)** Un tercer desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **d)** El 25% restante se pagará posterior a la entrega de los documentos técnicos que resulten del análisis de las caracterizaciones, ensayos y demás documentos técnicos requeridos, los cuales serán aprobados por la interventoría. **2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES:** **a.** En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas dentro del presente anexo. **b.** El valor restante del contrato se pagará en pagos parciales entregado y aprobado por la interventoría, y la supervisión, conforme al cumplimiento de todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato. **c.** Se realizará un último pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e interventoría. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación del informe.				$32,246,753,687.00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. La entidad entregara un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$3,903,576,140.00

		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	OCTUBRE

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	NB-100367736 ANEXO 2 CERTIFICADO No. 72427007 CUMPLIMIENTO NB-100095036 ANEXO 02 CERTIFICADO No. 72427009 RCE	2 de abril de 2025	6 de septiembre de 2026	$ 6,449,350,737.00
Buen manejo del anticipo		2 de abril de 2025	9 de marzo de 2026	$ 9,674,026,106.10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		2 de abril de 2025	9 de marzo de 2029	$ 1,612,337,684.35
Calidad de los elementos		9 de marzo de 2026	9 de marzo de 2029	$ 725,674,942.25
Estabilidad de la obra		9 de marzo de 2026	8 de marzo de 2028	$ 9,674,026,106.10
Responsabilidad civil extracontractual - RCE		2 de abril de 2025	3 de septiembre de 2026	$ 1,612,337,684.00

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	310 47 994000014872 - ANEXO 1 - CUMPLIMIENTO	3 de marzo de 2025	30 de junio de 2026	$ 585,536,421.00
Buen manejo del anticipo		3 de marzo de 2025	30 de junio de 2026	$ 780,715,228.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		3 de marzo de 2025	30 de diciembre de 2028	$ 390,357,614.00
Calidad del servicio		3 de marzo de 2025	31 de diciembre de 2028	$ 780,715,228.00

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	ECG INGENIERIA SAS - INTERVENTOR
	Fecha diligenciamiento	PERIODO DE CORTE

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Para el mes de Octubre, se realizarón actividades en los componentes ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de estas actividades se componen las siguientes:

Componente Técnico

Se ha desarrollado actividades relacionadas con la caracterización de correspondiente a la Fase I y II del contrato; el avance del contratista esta relacionado semanalmente de la siguiente forma:

Para la semana 27 (29SEP - 05OCT) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 5,31%.

Para la semana 28 (06OCT - 12OCT) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 5,32%

Para la semana 29 (13OCT - 19OCT) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 5,33%..

Para la semana 30 (20OCT - 26OCT) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 5.45%.

Para la semana 31 (27OCT - 02NOV) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 5,70%.

Componente Ambiental

Durante el período evaluado se desarrollaron actividades de gestión, seguimiento y control ambiental orientadas a garantizar el cumplimiento de los requisitos previos al inicio de obra. Se adelantó la remisión de múltiples comunicaciones al Contratista solicitando recorridos ambientales, el cumplimiento del PAGA, la entrega de conceptos de ocupación de cauce, planes de contingencia para el uso de productos químicos y la información de actividades preliminares. Asimismo, se realizó la revisión de documentación ambiental asociada a canteras y se efectuó el seguimiento a estos requerimientos en los comités de seguimiento realizados de manera virtual con la participación del ICCU, la Interventoría y el Contratista.

Componente Social

Se adelantaron actividades de seguimiento, coordinación y control del componente social del proyecto, enfocadas en la revisión de informes, la articulación institucional y la atención a la comunidad. Se remitieron y atendieron observaciones a los informes sociales mensuales del contratista y de la interventoría, los cuales fueron gestionados para su posterior verificación y aprobación por parte del ICCU.

En los comités técnicos y de seguimiento se acordó la sectorización y priorización de los tramos a intervenir, considerando las zonas con mayor presencia comunitaria y la participación de las autoridades municipales.

En este marco, se realizaron reuniones técnicas y comunitarias en el municipio de Cabrera, donde se atendieron inquietudes de la población sobre los alcances del proyecto, los cierres viales y las actividades en ejecución, garantizando espacios de diálogo con la comunidad, el contratista, la interventoría y el ICCU.

Así mismo, se efectuó seguimiento a la gestión de empleo local e inclusión social, incluyendo articulación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y el SENA, así como la recepción y revisión de hojas de vida para mano de obra no calificada, promoviendo la participación de población vulnerable. Se desarrollaron actividades de gestión documental, actualización de bases de datos, revisión de actas de vecindad y seguimiento a la implementación del Programa de Gestión Social y del PAGA Social, en particular al punto de atención a la ciudadanía y a las acciones de divulgación del Plan de Manejo de Tránsito.

Componente SST

Durante el período evaluado se adelantaron actividades de seguimiento y control orientadas a garantizar el adecuado alistamiento administrativo, técnico y normativo del proyecto previo y durante el inicio de las actividades constructivas. Se la interventoría recibió y revisó las planillas de pago correspondientes a los meses de agosto y septiembre, verificando su consistencia y cumplimiento de la normativa vigente.

El contratista hizo entrega de los planos de las instalaciones provisionales y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), documentos fundamentales para la planeación y el desarrollo seguro de las labores en campo.

Finalmente, la Interventoría solicitó y se encuentra en proceso de revisión la documentación del personal operativo y de la maquinaria del contratista, como requisito previo para la autorización del inicio de las actividades constructivas.

5. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIGER 2021	ECG INGENIERIA SAS
Anticipo	$9,674,026,106.10	$780,715,228.00
Pago No. 1	$0.00	$0.00
Pago No. 2	$0.00	$0.00
Pago No. 3	$0.00	$0.00
Pago No. 4	$0.00	$0.00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0.00	$0.00
Valor Pagado Total	$9,674,026,106.10	$780,715,228.00
Saldo Pendiente por Cancelar	$22,572,727,580.90	$3,122,860,912
Porcentaje de ejecución	0.00%	0.00%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	ECG INGENIERIA SAS - INTERVENTOR
	Fecha diligenciamiento	PERIODO DE CORTE

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	NO APLICA	**Chalecos**	SI
	Cascos	SI	**Otros**	SI
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	----------	**NO**	_____

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los documentos expuestos por la interventoría entorno al proyecto de Caminos Vecinales, Caminos Para Quedarse, se evidencia que existe un retraso por parte del contratista de 69,02% , con respecto a la linea base expuesta.

Por parte de la interventoría, ha realizado el seguimiento y contro de los diferentes procesos de la Fase I y Fase II, junto con el avance de reconocimiento de los tramos.

Se realizo avanzadas en cuanto al componente social, con el proposito de mitigar tiempos y procesos previos a las intervenciones.

10- ANEXOS

Informes semanales 27, 28, 29, 30 y 31

Informe mensual preliminar No. 7 del mes de Octubre.

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
LUZ ANGELA SANABRIA	SUBDIRECTORA / SUBDIRECCIÓN CAMNOS VECINALES	
FECHA DEL PRESENTE INFORME		