ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
		VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN - PARA PAGO | 4

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCION N°. | NA

CONSECUTIVO N° NA

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-140-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/01/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
	ICCU-218-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/03/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIGER 2021	**NIT**	901.902.610-2
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		ECG INGENIERIA SAS	**NIT**	901.289,190-0
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	11 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	11,5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
MODIFICACIONES AL CONTRATO (Detallar Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025				
FORMA DE PAGO - OBRA	**1. FORMA DE PAGO CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES VIALES Y ENSAYOS:** **a)** Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizará una vez sea entregado y aprobado por interventoría el PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE TRABAJO. **b)** Un segundo desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **c)** Un tercer desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **d)** El 25% restante se pagará posterior a la entrega de los documentos técnicos que resulten del análisis de las caracterizaciones, ensayos y demás documentos técnicos requeridos, los cuales serán aprobados por la interventoría. **2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES:** **a.** En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas dentro del presente anexo. **b.** El valor restante del contrato se pagará en pagos parciales entregado y aprobado por la interventoría, y la supervisión, conforme al cumplimiento de todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato. **c.** Se realizará un último pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e interventoría. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación del informe.				
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. La entidad entregara un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$32,246,753,687.00 $3,903,576,140.00
			PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO		DICIEMBRE

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	NB-100367736 ANEXO 2 CERTIFICADO No. 72427007 CUMPLIMIENTO NB-100095036 ANEXO 02 CERTIFICADO No. 72427009 RCE	2 de abril de 2025	6 de septiembre de 2026	$ 6,449,350,737.00
Buen manejo del anticipo		2 de abril de 2025	9 de marzo de 2026	$ 9,674,026,106.10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		2 de abril de 2025	9 de marzo de 2029	$ 1,612,337,684.35
Calidad de los elementos		9 de marzo de 2026	9 de marzo de 2029	$ 725,674,942.25
Estabilidad de la obra		9 de marzo de 2026	8 de marzo de 2028	$ 9,674,026,106.10
Responsabilidad civil extracontractual - RCE		2 de abril de 2025	3 de septiembre de 2026	$ 1,612,337,684.00

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	310 47 994000014872 - ANEXO 1 - CUMPLIMIENTO	3 de marzo de 2025	30 de junio de 2026	$ 585,536,421.00
Buen manejo del anticipo		3 de marzo de 2025	30 de junio de 2026	$ 780,715,228.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		3 de marzo de 2025	30 de diciembre de 2028	$ 390,357,614.00
Calidad del servicio		3 de marzo de 2025	31 de diciembre de 2028	$ 780,715,228.00

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	ECG INGENIERIA SAS - INTERVENTOR
	Fecha diligenciamiento	NOVIEMBRE

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Para el mes de Noviembre, se realizarón actividades en los componentes ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de estas actividades se componen las siguientes:

Componente Técnico

Se ha desarrollado actividades relacionadas con la caracterización de correspondiente a la Fase I y II del contrato; el avance del contratista esta relacionado semanalmente de la siguiente forma:

Para la semana 32 (03NOV - 09NOV) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 5,70%.

Para la semana 33 (10NOV - 16NOV) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 5,71%

Para la semana 34 (17NOV - 23NOV) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 5,72%..

Para la semana 35 (24NOV - 30NOV) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 8,26%.

Componente Ambiental

Durante el mes de noviembre de 2025, el componente ambiental concentró sus actividades en la articulación técnica entre la Interventoría, el Contratista y la Entidad, con énfasis en el ajuste, revisión y consolidación del PAGA y el seguimiento a informes ambientales. Se realizaron mesas de trabajo presenciales y virtuales para priorizar y atender observaciones pendientes, así como recorridos de obra en los tramos 1 y 2 del municipio de Cabrera, con el fin de verificar las alcantarillas priorizadas para intervención y definir técnicamente su viabilidad.

Asimismo, se realizaron comités de seguimiento, donde se socializó el estado de los compromisos ambientales, el avance en la revisión del PAGA y las observaciones a los informes mensuales de obra. Durante el periodo evaluado la interventoría efectuó la revisión de los informes ambientales de septiembre y octubre de 2025, remitiendo observaciones formales al Contratista. Como resultado del proceso de ajustes sucesivos, el documento PAGA versión 6.2, junto con sus anexos, fue remitido al ICCU para revisión final.

Componente Social

El componente social avanzó principalmente en actividades de seguimiento, revisión documental y articulación institucional, manteniéndose a la espera de la atención de observaciones por parte del Contratista, especialmente en lo relacionado con las actas de vecindad. Durante el periodo evaluado, la Interventoría aprobó el informe social de agosto, revisó el de septiembre y elaboró y remitió el correspondiente a octubre de 2025. En comités y mesas de trabajo se abordaron los lineamientos propuestos por el Contratista para la elaboración de actas de vecindad. Frente a estos lineamientos, la Interventoría aclaró que no cuentan con aprobación formal del componente social ni de la supervisión, se acordó continuar aplicando el formato aprobado en el PAGA Social hasta contar con una definición oficial.

Se revisaron y aprobaron piezas comunicativas relacionadas con el PMT, la contratación de mano de obra no calificada y las actas de vecindad, autorizando su divulgación en el municipio de Pandi. Se realizaron despliegues en campo para la priorización y levantamiento de actas en el tramo piloto Pandi (K4+500 al K4+600), así como acompañamiento a autoridades locales y comunidad, verificando la instalación de la valla informativa y gestionando acciones de comunicación como cuñas radiales para informar cierres viales.

Finalmente, la Interventoría continúa a la espera de la entrega consolidada y firmada de las actas de vecindad en los municipios de Pandi y Cabrera, y se prevé la realización de las reuniones de socialización del proyecto, una vez se consoliden los aspectos técnicos definitivos que permitan una información clara y oportuna a la comunidad.

Componente SST

Se desarrollaron actividades de seguimiento y control al proyecto, incluyendo recorridos en los frentes de obra del municipio de Cabrera. No se generaron observaciones, dado que no se encontraban en ejecución actividades constructivas durante las visitas realizadas.

La Interventoría reiteró al Contratista la necesidad de remitir la documentación del personal operativo para su revisión y aprobación previa al inicio de las labores de obra. En cuanto al estado documental, los informes de SST tanto de obra como de interventoría se encuentran consolidados y actualizados hasta los meses de septiembre y octubre de 2025.

5. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIGER 2021	ECG INGENIERIA SAS
Anticipo	$9,674,026,106.10	$780,715,228.00
Pago No. 1	$0.00	$0.00
Pago No. 2	$0.00	$0.00
Pago No. 3	$0.00	$0.00
Pago No. 4	$0.00	$0.00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0.00	$0.00
Valor Pagado Total	$9,674,026,106.10	$780,715,228.00
Saldo Pendiente por Cancelar	$22,572,727,580.90	$3,122,860,912
Porcentaje de ejecución	0.00%	0.00%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	ECG INGENIERIA SAS - INTERVENTOR
	Fecha diligenciamiento	PERIODO DE CORTE

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	NO APLICA	**Chalecos**	SI
	Cascos	SI	**Otros**	SI
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	----------	**NO**	_____

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los documentos expuestos por la interventoría entorno al proyecto de Caminos Vecinales, Caminos Para Quedarse, se evidencia que existe un retraso por parte del contratista de 84,11% , con respecto a la linea base expuesta.


Durante el periodo evaluado el proyecto presentaron avances en los componentes ambiental y social, enfocados en la revisión técnica, ajuste documental y coordinación interinstitucional, como preparación para el inicio y fortalecimiento de la fase constructiva.

10- ANEXOS

Informes semanales 32, 33, 34 y 35

Informe mensual preliminar No. 8 del mes de Noviembre.

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORO
JUAN SEBASTIAN SANCHEZ ESTRADA	SUPERVISOR CONTRATO ICCU-218-2025	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	30/11/2025	