	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	0
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN - PARA PAGO — 4

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCION N°. | NA

CONSECUTIVO N° NA

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-140-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/01/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
	ICCU-218-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/03/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIGER 2021	**NIT**	901.902.610-2
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		ECG INGENIERIA SAS	**NIT**	901.289,190-0
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	11 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	11,5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
MODIFICACIONES AL CONTRATO (Detallar Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025				
FORMA DE PAGO - OBRA	**1. FORMA DE PAGO CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES VIALES Y ENSAYOS:** **a)** Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizará una vez sea entregado y aprobado por interventoría el PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE TRABAJO. **b)** Un segundo desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **c)** Un tercer desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **d)** El 25% restante se pagará posterior a la entrega de los documentos técnicos que resulten del análisis de las caracterizaciones, ensayos y demás documentos técnicos requeridos, los cuales serán aprobados por la interventoría. **2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES:** **a.** En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas dentro del presente anexo. **b.** El valor restante del contrato se pagará en pagos parciales entregado y aprobado por la interventoría, y la supervisión, conforme al cumplimiento de todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato. **c.** Se realizará un último pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e interventoría. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación del informe.				$32,246,753,687.00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. La entidad entregara un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$3,903,576,140.00
			PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DICIEMBRE	

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	NB-100367736 ANEXO 2 CERTIFICADO No. 72427007 CUMPLIMIENTO NB-100095036 ANEXO 02 CERTIFICADO No. 72427009 RCE	2 de abril de 2025	6 de septiembre de 2026	$ 6,449,350,737.00
Buen manejo del anticipo		2 de abril de 2025	9 de marzo de 2026	$ 9,674,026,106.10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		2 de abril de 2025	9 de marzo de 2029	$ 1,612,337,684.35
Calidad de los elementos		9 de marzo de 2026	9 de marzo de 2029	$ 725,674,942.25
Estabilidad de la obra		9 de marzo de 2026	8 de marzo de 2028	$ 9,674,026,106.10
Responsabilidad civil extracontractual - RCE		2 de abril de 2025	3 de septiembre de 2026	$ 1,612,337,684.00

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	310 47 994000014872 - ANEXO 1 - CUMPLIMIENTO	3 de marzo de 2025	30 de junio de 2026	$ 585,536,421.00
Buen manejo del anticipo		3 de marzo de 2025	30 de junio de 2026	$ 780,715,228.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		3 de marzo de 2025	30 de diciembre de 2028	$ 390,357,614.00
Calidad del servicio		3 de marzo de 2025	31 de diciembre de 2028	$ 780,715,228.00

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	ECG INGENIERIA SAS - INTERVENTOR
	Fecha diligenciamiento	DICIEMBRE

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Para el mes de Diciembre, se realizarón actividades en los componentes ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de estas actividades se componen las siguientes:

Componente Técnico

Se ha desarrollado actividades relacionadas con la caracterización de correspondiente a la Fase I y II del contrato; el avance del contratista esta relacionado semanalmente de la siguiente forma:
Para la semana 36 (01DIC - 07DIC) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 8,29%.
Para la semana 37 (08DIC - 14DIC) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 8,37%
Para la semana 38 (15DIC - 21DIC) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 8,37%..
Para la semana 39 (22DIC - 28DIC) el contratista presenta un acumulado ejecutado de 9,1%.

Componente Ambiental

Se elaboró y presentó el informe ambiental correspondiente al mes de noviembre de 2025, así como los informes semanales del periodo, garantizando la trazabilidad de las actividades ejecutadas.
Se realizaron revisiones técnicas a los informes mensuales del contratista, a de los meses de octubre y noviembre de 2025, desarrollando mesas de trabajo conjuntas entre la interventoría y el contratista para la atención de observaciones y ajustes requeridos. Como resultado, se consolidó un informe base del mes de octubre que servirá como referencia para los reportes posteriores.
Así mismo, se gestionaron comunicaciones formales para la aprobación y seguimiento de documentos clave, destacándose la aprobación del PAGA versión 6.2 por parte del ICCU y la interventoría, y la aprobación del informe ambiental del mes de septiembre de 2025. De manera paralela, se adelantaron ajustes a los informes de interventoría conforme a los requerimientos del ICCU.

Componente Social

Se realizó la planeación y articulación de las actividades sociales necesarias para el reinicio de las labores técnicas, incluyendo la elaboración, revisión y trámite de volantes informativos relacionados con el PMT, la convocatoria a socialización y la vinculación de mano de obra local, los cuales fueron aprobados por la supervisión social del ICCU.
Se realizó el Comité de Seguimiento N.° 29, donde se socializó el estado de las gestiones sociales y se definió de manera tentativa la fecha para la reunión de socialización del proyecto en el municipio de Cabrera, sujeta a la definición de los aspectos técnicos y administrativos. Asimismo, se tramitaron actas de vecindad correspondientes a varios municipios, quedando pendientes las actas del tramo de prueba en Pandi para su respectiva revisión y aprobación por parte de interventoria.
El componente social acompañó la visita del ICCU al municipio de Viotá, donde se informó a la administración municipal sobre la reducción de la meta física del proyecto. Frente a esta situación, se identificaron riesgos sociales asociados al impacto en comunidades vulnerables, recomendándose el diseño de estrategias de comunicación y socialización una vez se definan de manera definitiva los tramos y metas físicas del proyecto.

Componente SST

Se efectuaron recorridos de verificación entre la interventoría, contratista e ICCU, incluyendo reuniones con autoridades municipales para la definición de tramos de intervención.
Adicionalmente, los reportes de obra e interventoría se encuentran radicados hasta el mes de agosto y septiembre, con los meses siguientes en proceso de revisión y ajuste, incluyendo los informes del contratista correspondientes a noviembre, los cuales continúan en revisión.

5. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIGER 2021	ECG INGENIERIA SAS
Anticipo	$9,674,026,106.10	$780,715,228.00
Pago No. 1	$0.00	$0.00
Pago No. 2	$0.00	$0.00
Pago No. 3	$0.00	$0.00
Pago No. 4	$0.00	$0.00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0.00	$0.00
Valor Pagado Total	$9,674,026,106.10	$780,715,228.00
Saldo Pendiente por Cancelar	$22,572,727,580.90	$3,122,860,912
Porcentaje de ejecución	0.00%	0.00%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	Responsable diligenciamiento	ECG INGENIERIA SAS - INTERVENTOR
	Fecha diligenciamiento	PERIODO DE CORTE

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	NO APLICA	Chalecos	SI
	Cascos	SI	Otros	SI
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	----------	NO	_____

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los documentos expuestos por la interventoría entorno al proyecto de Caminos Vecinales, Caminos Para Quedarse, se evidencia que existe un retraso por parte del contratista de 89,9% , con respecto a la linea base expuesta.
Durante el periodo evaluado se adelantaron actividades de seguimiento, revisión y articulación de los componentes ambiental, social y de SST, garantizando la continuidad administrativa y técnica del proyecto, aun en ausencia de ejecución de obra.
El proyecto quedó suspendido de común acuerdo entre las partes durante el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, conforme a lo pactado contractualmente, sin afectación al control y gestión de los componentes transversales.
Se estableció la reanudación de las actividades a partir del 13 de enero de 2026, quedando como prioridad la articulación de los componentes técnico, social, ambiental y de SST para asegurar un reinicio ordenado del proyecto.

10- ANEXOS

Informes semanales 36, 37, 38 y 39
Informe mensual preliminar No. 9 del mes de Diciembre.

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
SEBASTIAN SANCHEZ	SUPERVISOR CONTRATO ICCU-218-2025	
GABRIEL LOZANO	SUPERVISOR CONTRATO ICCU-218-2026	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	31/12/2025	