Popayán, 2025-12-31 Rad: 20251400771873

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CONVENIO No. 20251800041127 DEL 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA VEREDA EL HOGAR

De conformidad con el Manual de Interventoría del Municipio de Popayán, y en calidad de supervisor mediante la asignación de supervisión por oficio No. 20251400637063 del 23 de Noviembre de 2025, se presenta a continuación el **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**, del convenio No **20251800041127**.

Orden del Informe:

1.) Información general y específica sobre el desarrollo del convenio
2.) Seguimiento cronológico de la ejecución del convenio
3.) Registro visitas de control de obra
4.) Concepto sobre la ejecución del convenio
5.) Concepto sobre el cumplimiento del cronograma o programa de obra
6.) Informe financiero
7.) Conclusiones y recomendaciones

Popayán, 2025-12-31 Rad: 20251400771873

1.) INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONVENIO

1.1) INFORMAC

1.2) IÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE POPAYAN
NIT	891.580.006-4
CONVENIO	20251800041127 DEL 2025
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR
NIT / CC	800.214.869-4
SUPERVISOR	ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	DIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($17.056.403).
VALOR APORTE DE LA COMUNIDAD	UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS M/CTE ($1.339.020).
VALOR TOTAL	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($18.395.423).
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONTRIBUCION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO	23 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO:	PENDIENTE
FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL	2025.CEN.01.2503
REGISTRO DE DISPONIBIDAD PRESUPUESTAL INICAL	2025.CEN.01.08002

Popayán, 2025-12-31 Rad: 20251400771873


ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN DE OBRA	PENDIENTE

1.3) INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CONVENIO

FECHA	EVENTO	RADICADO
23-11-2025	ACTA DE INICIACIÓN DEL CONVENIO	20251400636953
15-11-2025	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE POLIZAS ANEXO 0	20251400201764

2.) SEGUIMIENTO CRONOLÓGICO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

2.1.) REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cierre de vía por construcción de placa huella en convenio con la gobernación

3.) REGISTRO DE VISITAS DE CONTROL DE OBRA

VISITA No.	FECHA DE VISITA
1	25/11/2025

Popayán, 2025-12-31 Rad: 20251400771873

4.) CONCEPTO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR en referencia al convenio No. 20251800041127 DEL 2025 cuyo objeto fue: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONTRIBUCION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN".

De acuerdo a la visita realizada por la supervisión el día 25 de noviembre se evidenció que la vía de acceso hasta el tramo de intervención se encontraba cerrado debido a la construcción de otra placa huella en convenio con la gobernación, impidiendo así la ejecución de la misma. Por tal motivo, se avaló la solicitud de suspensión por parte de la junta de acción comunal.

5.) CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA O PROGRAMA DE OBRA

Pendiente reprogramación una vez reiniciado el convenio.

6.) INFORME FINANCIERO

7.1. BALANCE DEL CONVENIO		
Valor aporte del Municipio:	$ 17.056.403,00	
Valor aporte de la Comunidad:	$ 1.339.020,00	$ 1.339.020,00
Valor del Primer desembolso		$ 8.528.201,50
Valor adición del contrato		
Valor por pagar		$ 8.528.201,50
Valor por multas impuestas al Contratista		$ 00,00
Saldo a favor del Municipio:		$ 00,00
SUMAS IGUALES:	$ 18.395.423,00	$ 18.395.423,00

7.) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomendó a la junta de acción comunal informar una vez se haya terminado el convenio que se está ejecutando actualmente con la gobernación para dar paso al reinicio del presente convenio.

Popayán, 2025-12-31

Rad: 20251400771873

El informe final de supervisión se realizará una vez liquidado el convenio.
Se firma el presente informe, a los treinta y un días (31) días del mes de Diciembre del 2025.

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
Supervisor del contrato

Proyectó: ANGELA MARIA MUÑOZ MOLANO, Contratista apoyo de supervisión
Revisó: HECTOR MANUEL JIMÈNEZ GÒMEZ, Contratista apoyo de supervisión
Revisó: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO. Profesional Especializado
Anexo: N/A