	• Instalación y compactación de Relleno estructural. ▸ observaciones: • Se presentan lluvias en la mañana desde las 06:30 hasta 07:30 generando atraso en las actividades de obra. • Se presentan lluvias en la Tarde desde las 16:00 hasta 17:00 generando atraso en las actividades de obra. • Se presentan lluvias durante la noche.
31/01/2026.	Estado del clima: Nublado en la mañana - lluvias en la Tarde. ▸ personal del contratista: Residente - SST - Topografa - cadenero - Boal: 4 - conductores: 3 - operarios: 5 - Ayudantes: 8. ▸ personal Interventoria: Inspector - Topografo. ▸ Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2 - Volquetas: 5 - Equipo Topografico - Vibrocompactador: 2 - Motoniveladora: 1. ▸ Actividades realizadas: - Excavación mecanica de la vía con apoyo topografico. - Reparación filtro frances. - Instalación y compactación de Relleno estructural. ▸ observaciones: • Se presentan lluvias intermitentes durante la jornada de la tarde y en la noche.
02/02/26	Estado del clima: Nublado. ▸ personal del contratista: Residente - SST - Topografa - cadenera - Boal: 4 - conductores: 3 - operarios: 5 - Ayudantes: 8 ▸ personal Interventoria: Inspector - Residente - Topografo. ▸ Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2 - Volquetas: 5 - Equipo topografico - vibrocompactador: 2 - Motoniveladora: 1. ▸ Actividades realizadas: - Excavación mecanica de la via con apoyo topografico. - Reparación filtro francos

Powered by CamScanner

- Instalación sardineles
- Instalación rajon
- Instalación y compactación de relleno estructural.
- Nivelación pozos de inspección.

► observaciones:

- La firma contratante le manifiesta a la interventoria la necesidad de estabilizar los accesos de los 7 pasos hidraulicos, es decir, realizar una estabilización del terreno siguiendo la estructura de la via. La interventoria autoriza a la firma contratante de realizar la actividad mencionada anteriormente.
- Se presentan lluvias en la noche.
- Se presento una afectación a la red de gas natural de 3/4" la cual no presentaba señalización y genero retrasos en la obra.

13/02/26. Estado del clima: Nublado.

► personal del contratista: Residente - SST. - Topografo - cadenero - Boal: 4 - conductores: 3 - operarios: 5 - Ayudantes: 8.

► personal Interventoría: Residente - Inspector.

► Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2 - volquetas: 5 - Equipo topografico - vibrocompactador: 2 - Motoniveladora.

► Actividades realizadas:

- Excavación mecanica de la via con apoyo topografico.
- Instalación rajon
- Instalación y compactación de Relleno estructural.
- Excavación para instalación geodren planar
- Instalación de geodren planar.
- Instalación de triturado para geodren planar
- Instalación de geotextil.
- Instalación, estabilización y compactación de Base granular.
- Nivelación pozos de inspección.
- orden y Aseo de la obra.

► observaciones:

Powered by CamScanner

- Se presentan lluvias en la noche.

04/02/2026 Estado del clima: Despejado - soleado

► personal del contratista: Residente - SST - Topografa - cadenera. Boal: 4 - conductores: 3 - operarios: 5 - Ayudantes: 8.

► personal Interventoría: Residente - Inspector - SST.

► Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2 - Volqueta: 5 - equipo topografico - vibrocompactador: 2 - Motoniveladora.

► Actividades Realizadas:

- Excavación mecanica de la via con apoyo topografico.
- Instalación rajón
- Instalación y compactación de relleno estructural.
- Excavación para instalación de geodren planar.
- Instalación geodren planar
- Instalación de triturado para geodren planar.
- Instalación de geotextil
- Instalación de sardineles.

► observaciones:

• se presento una afectación a la red de gas natural de 3/4" la cual no presentaba la señalización y genero retraso en la obra,

• se realiza recorrido de obra por parte de la prensa del ICCU, Interventoria y contratista.

05/02/2026. Estado del Clima: soleado.

► personal del contratista: Residente - SST - Topografa - cadenera Boal: 4 - conductores: 3, operadores: 5 - Ayudantes: 8.

► personal Interventoria: Residente - Inspector - Topografo.

► Maquinara y/o equipos: Retroexcavadora: 2 - Volqueta: 5 - equipo topografico - vibrocompactador: 2 - Motoniveladora.

► Actividades Realizadas:

- Excavación mecanica de la via con apoyo topografico
- Instalación rajon
- Instalación y compactación de relleno estructural

- Instalación geotextil
- Excavación para instalación geodren planar
- Instalación geodren planar.
- Instalación de tubo ranurado para geodren planar
- Instalación de sardineles.

▸ observaciones:

- Se presento una afectación a la red de gas natural de 3/4".

06/02/2026. Estado del clima: Soleado.

▸ Personal contratista: Residente - SST - Topografa - cadenera - Boal: 3 - conductores: 3, operadores: 5, Ayudantes: 8.

▸ personal Interventoria: Residente - Director - SST - Topografa - Inspector - profesional social.

▸ Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, volqueta: 5, equipo topografico - Vibrocompactador: 2 - Motoniveladora:

▸ Actividades realizadas:

- Excavación mecanica de la via con apoyo topografico
- Instalación y compactación de relleno estructural.
- Instalación geotextil
- Excavación para instalación geodren planar
- Instalación geodren planar
- Instalación de tubo ranurado para geodren planar
- Instalación de sardineles.

▸ observaciones:

- Se realiza toma de muestras para laboratorio por parte de la interventoria.
- Se realiza reunión de Arranque de obra por parte de la comunidad, ICCU, Interventoria y contratista.

07/02/2026. Estado del clima: Soleado.

▸ Personal contratista: Residente - SST - Topografa - cadenera Boal: 3 - conductores: 3 - operadores: 5, Ayudantes: 8

- Personal Interventoría: Inspector - Topografa.
- Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, Volquetas: 5, equipo topografico - Vibrocompactador: 2, Motoniveladora.
- Actividades realizadas:
- Instalación, estabilización y compactación Base granular al 6% cemento.
- Figurado de Acero.
- Instalación de formaleta.
- Observaciones:
- Se realiza chequeo de niveles y levantamiento topografico por parte de la interventoría.

09/02/2026. Estado del Clima: Soleado.

- Personal del contratista: Residente - SST - Topografa - cadenera Boal: 3 - Conductores: 3 - Operadores: 5 - Ayudantes: 12.
- Personal Interventoría: Residente - Inspector.
- Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2. Volqueta: 5 - equipo topografico - Vibrocompactador: 2 - Motoniveladora
- Actividades Realizadas:
- Fundida placas Concreto MR 43
- Figurado de Acero.
- Instalación, estabilización y compactación Base granular al 6% de cemento.
- Observaciones:
- llegan 3 mixer al frente de obra a las cuales se les realiza ensayo de asentamiento obteniendo como resultado 5".

10/02/2026. Estado del Clima: Soleado

- Personal del contratista: Residente - SST - Topografa - cadenera - Boal: 3 - Conductores: 3 - Operadores: 5 - Ayudantes: 12.
- Personal Interventoría: Residente - Inspector - Topografa.
- Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2 - Volqueta: 5 - equipo topografico - Vibrocompactador: 2 - Motoniveladora:
- Actividades realizadas:

Powered by CamScanner

- Fundida placas concreto MR43
- Figurado de Acero
- Instalación, estabilización y compactación Base granular al 6% cemento.
- Mejoramiento de la subrasante con cemento
- Instalación y compactación de relleno estructural.

▸ observaciones:

- llegan 5 mixer al frente de obra a los cuales se le realizan ensayo de asentamiento obteniendo como resultado 5".
- se evidencia fisura en placa de concreto en la abscisa K0+553 costado derecho, fundida realizada el 09/02/2026.

11/02/2026. Estado del clima: Soleado.

▸ personal del contratista: Residente - SST - Topografia - cadenera Boal: 3 - conductores: 3 - operadores: 5 - Ayudantes: 12.

▸ personal Interventoría: Residente - Inspector.

▸ Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2 - volqueta: 5 - equipo topografico - vibrocompactador: 2 - Motoniveladora.

▸ Actividades realizadas:

- Excavación para instalación de geodren planar
- Instalación geodren planar
- Instalación de triturado para geodren planar
- Excavación mecanica de la via con apoyo topografico.
- Instalación rajón
- Instalación y compactación de relleno estructural
- Instalación, estabilización y compactación Base granular al 6% cemento
- Instalación de sardinel
- Instalación de Geotextil

▸ observaciones:

·Se realiza recorrido de obra entre el contratista y la interventoria en donde se decide atracar con material los sardineles en el inicio de la via se espera decidir si con material de cantera o de excavación.

12/02/26. Estado del clima: Nublado

- Personal contratista: Residente - SST - Topografa - Cadenero - Boal: 3 Conductores: 3, operadores: 5 - Ayudantes: 12
- Personal Interventoria: Residente - Inspector
- Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, volquetas: 5, equipo topografico, vibrocompactador: 2, Motoniveladora.
- Actividades realizadas:
  - Excavación para geodren planar
  - Instalación geodren planar
  - Instalación de triturado para geodren planar.
  - Excavación mecanica de la via con apoyo topografico.
  - Instalación rajon
  - Instalación y compactación de relleno estructural
  - Instalación, estabilización y compactación Base granular al 6% cemento
  - Instalación sardineles
  - Instalación geotextil
  - Fundida concreto MR 43.
- observaciones:
  - Se presentaron lluvias en la noche.

13/02/26. Estado del clima: Nublado.

- Personal contratista: Residente - SST - Topografa - cadenera - Boal: 3, conductores 3, operadores 5 - Ayudantes: 12.
- Personal Interventoria: Residente - Inspector - Topografa
- Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, volqretas: 5, equipo topografico, vibrocompactador: 2, Motoniveladora.
- Actividades realizadas:
  - Excavación para instalación geodren planar
  - Instalación geodren planar
  - Instalación de triturado para geodren planar
  - Instalación de sardineles
  - Fundida MR 43
- observaciones:

Powered by CamScanner

- Se presenta daño en la tubería 3/4" gas domiciliario en la abscisa Km 395, la empresa Vanti realiza las reparaciones correspondientes.
- Se realiza chequeo de niveles por parte de topografía interventoría.
- Llegan 2 mixer al frente de obra a los cuales se les realiza ensayo de asentamiento obteniendo como resultado 5".

14/02/2026. Estado del clima: soleado.

- Personal contratista: Residente - SST - Topografo - Cadenera - Boal: 3, conductores: 3, operadores: 5 - Ayudantes: 12.
- Personal Interventoría: Residente - Inspector.
- Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, Volquetas: 5, equipo topografico, vibrocompactador: 2, Motoniveladora.
- Actividades realizadas:
  - Excavación e instalación geodren planar
  - Instalación de filtrado para geodren planar
  - Instalación de sardineles
  - Fundida concreto MR43
  - Instalación, estabilización y compactación Base granular al 6% cemento.
- observaciones:
  - Se evidencia grieta en losa de concreto en la abscisa Km503 Canal derecho, Fundida del 12/02/2026.
  - Llegan 3 mixer al frente de obra a los cuales se les realiza ensayo de asentamiento obteniendo como resultado 5".
  - Se presentan lluvias intermitentes en la jornada de la tarde.

16/02/2026. Estado del clima: lluvias Intermitentes en la tarde - Nublado.

- Personal contratista: Residente - SST - Topografo - cadenera - Boal: 3 - Conductores: 3, operadores: 5 - Ayudantes: 12.
- Personal Interventoría: Residente - Inspector.
- Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, Volquetas: 5, equipo topografico, vibrocompactador: 2, Motoniveladora.
- Actividades realizadas:
  - Excavación e Instalación geodren planar.

Powered by CamScanner

- Instalación de filtrado para geodren planar.
- Instalación de sardineles.
- Excavación mecanica de la via con apoyo topografico.
- Instalación rajon
- Instalación y compactación de relleno estructural.

► observaciones:

- Se realiza visita por parte de la concretera PoliMix para verificar Temas de calidad del concreto.
- Se presenta fallo en la subrasante en el momento de la conformación de la via. El cual genera retrasos en la programación de obra.

17/02/26. Estado del Clima: Nublado.

► Personal contratista: Residente - SST - Topografo - cadenera - Boal: 3 - conductores: 3, operadores: 5, Ayudantes: 12.

► personal Interventoria: Residente - Inspector - Topografo.

► Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, Volquetes: 5, equipo Topografico vibrocompactador: 2, Motoniveladora.

► Actividades realizadas:

- Excavación e Instalación geodren planar.
- Instalación filtrado para geodren planar.
- Instalación de sardineles.
- Excavación mecanica de la via con apoyo topografico.
- Instalación rajon
- Instalación y compactación de relleno estructural.
- Corte de juntas de construcción.
- figurado de Acero.

► observaciones:

- Se presenta un fallo en la subrasante.

18/02/26. Estado del Clima: publado.

► Personal del contratista: Residente - SST - Topografo - cadenera - Boal: 3 Conductores: 3, operadores: 5, Ayudantes: 12.

► personal de Interventoria: Residente - Inspector.

Powered by CamScanner

- Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, Volquetas: 5, equipo topografico, Vibrocompactador: 2, Motoniveladora.
- Actividades realizadas:
  - Excavación mecanica de la vía con apoyo topografico.
  - Instalación rajon
  - Instalación y compactación de relleno estructural.
  - Corte y sello de juntas.
  - figurado de Acero.
  - fundida concreto MR43.
- observaciones:
  - llegan 5 mixer al frente de obra a los cuales se le realiza ensayo de asentamiento obteniendo como resultado 5".

19/02/2026. Estado del clima: Nublado.

* Personal contratista: Residente - SST - Topografa - cadenera - Boal: 3 Conductores: 3, operadores: 5, Ayudantes: 12.
* Personal de Interventoria: Residente - Inspector.
* Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, volquetas: 5, equipo topografico, Vibrocompactador: 2, Motoniveladora.
* Actividades realizadas:
  - Excavación mecanica de la vía con apoyo topografico.
  - Instalación rajon
  - Instalación y compactación de rellano estructural.
  - Corte y sello de juntas.
  - figurado de Acero
  - fundida concreto MR43
  - Instalación sardinales.
- observaciones:
  - llegan 4 mixer al frente de obra a las cuales se le realiza ensayo de asentamiento obteniendo como resultado 5".

Powered by CamScanner

20/02/2026. Estado del clima: soleado.

- Personal contratista: Residente - SST - Topografa - cadenera - Boal: 3 conductores: 3, operadores: 5, Ayudantes: 12, Profesional social.
- personal Interventoría: Residente - Inspector - Topografo.
- Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, Volquetas: 5, equipo topografico, Vibrocompactador: 2, Motoniveladora.
- Actividades realizadas:
  - Excavación mecanica de la vía con apoyo topografico.
  - Instalación de rajon.
  - Instalación y compactación de relleno estructural.
  - corte y sello de juntas.
  - Instalación de sardineles.
- observaciones:
  - Se realizo chequeo de niveles por parte de la interventoría.
  - Se evidencia el ingreso de un vehiculo de carga a la obra sin autorización pasando por el pavimento de concreto rigido.

21/02/2026. Estado del Clima: Soleado.

- Personal contratista: Residente - SST - Topografa - cadenera - Boal: 3, Conductores: 3, operadores: 5, Ayudantes: 12, Profesional social.
- personal Interventoría: Residente - Inspector - profesional social.
- Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, Volquetas: 5, equipo topografico, Vibrocompactador: 2, Motoniveladora.
- Actividades realizadas:
  - Excavación mecanica de la vía con apoyo topografico
  - Instalación rajon
  - Instalación y compactación de relleno estructural.
  - Abrique de sardineles.
  - Instalación sardineles.
- observaciones:
  - Se realiza reunión y recorrido por parte de la comunidad, contratista e interventoría con el fin de revisar el tramo de 90,40 ml, el cual sera habilitado para transito vehicular de los predios colindantes.

Powered by CamScanner

23/02/2026

Estado del clima: Nublado, lloviznas intermitentes leves.

- Personal contratista: Residente - SST - Topografo - cadenera - Boal: 3, conductores: 3, operadores: 5, Ayudantes: 12.
- Personal Interventoria: Residente - Inspector - Topografo
- Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, volquetas: 5, equipo topografico, Vibrocompactador: 2, Motoniveladora.
- Actividades realizadas:
  - Excavación mecanica de la vía con apoyo topografico
  - Instalación de rejon
  - Instalación y compactación de relleno estructural
  - Excavación para geodren planar.
  - Instalación geodren planar
  - Instalación de triturado geodren planar.
- Corte y sello de juntas.
- Observaciones:
  - Se presentan lluvias intermitentes leves durante toda la jornada.

24/02/2026

Estado del clima: Nublado.

- Personal contratista: Residente - SST - Topografo - cadenera - Boal: 3 - conductores: 3 - operadores: 5, Ayudantes: 12, Profesional ambiental
- Personal Interventoria: Residente - Inspector.
- Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, volquetas: 5, equipo topografico, Vibrocompactador: 2, Motoniveladora.
- Actividades realizadas:
  - Excavación mecanica de la vía con apoyo topografico
  - Instalación rejon
  - Instalación y compactación de relleno estructural
  - Instalación geotextil
  - Instalación, estabilización y compactación Base granular al 6% de cemento
  - Corte y sello de juntas.

Powered by CamScanner

	• Excavación para geodren planar
	• Instalación geodren planar
	• Instalación de tubería geodren planar
	➤ Observaciones:
	- Se presentan lluvias moderadas a partir de las 13:00 hasta las 15:00
	- Se realiza traslado de tubería del acueducto por parte de emaaf.
	- Se generaron retrasos en las actividades de obra por condiciones climáticas, se presentan lluvias en la noche.
25/02/2026.	Estado del clima: soleado.
	➤ personal contratista: Residente - SST - Topografa - Cadenera - Boal: 3 - Conductores: 3 - operadores: 5 - Ayudantes: 12.
	➤ personal Interventoría: Residente - Inspector - Topografo
	➤ Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, Volquetas: 5, equipo topografico, Vibrocompactador: 2, motoniveladora.
	➤ Actividades realizadas:
	• Excavación mecanica de la vía con apoyo topografico.
	• Instalación rajon.
	• Instalación y compactación de relleno estructural
	• Instalación geotextil.
	• Instalación, estabilización y compactación Base granular al 6% de cemento.
	• Instalación de sardineles.
	➤ observaciones:
	- Se realizan trabajos de traslado de tubería del acueducto por parte de emaaf.
	- Se presentan lluvias en la tarde y en la noche generando retrasos en las actividades de obra.
26/02/2026.	Estado del Clima: soleado.
	➤ personal contratista: Residente - SST - Topografa - cadenera - Boal: 3, Conductores: 4, operadores: 6, Ayudantes: 11.
	➤ personal Interventoría: Residente - Inspector.
	➤ Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, Volquetas: 5, equipo topografico, Vibrocompactador: 2, motoniveladora.
	➤ Actividades realizadas:

Powered by CamScanner

- Excavación mecanica de la via con apoyo topografico.
- Instalación rajon
- Instalación y compactación de relleno estructural
- Instalación geotextil.
- Instalación, estabilización y compactación Base granular al 6% de cemento
- Instalación de sardineles.
- Fundida concreto MR43
- figurado de Acero.

➢ observaciones:

- se realizan trabajos de traslado tuberia acueducto por parte del emaaf.
- llegan 4 mixer al frente de obra a las cuales se le realiza ensayo de asentamiento, 3 mixer obtienen como resultado 5" cumpliendo, una de las mixer no cumple con el asentamiento requerido, se devuelve a la planta.
- se presentan lluvias moderadas en el periodo comprendido de las 15:30 hasta las 17:00.

27/02/2026. Estado del Clima: Soleado.

➢ personal contratista: Residente - SST - Topografa - cadenero, Boal: 3, Conductores: 4, operadores: 6, Ayudantes: 11

➢ personal Interventoria: Residente - Inspector.

➢ maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, volquetas: 5, equipo topografico, vibrocompactador: 2, Motoniveladora.

➢ Actividades realizadas:

- Instalación, estabilización y compactación Base granular al 6% de cemento
- Instalación de sardineles.
- fundida concreto MR43

➢ Observaciones:

- El dia 26/02/2026 se realiza reunión en obra por parte de la secretaria de infraestructura, Vanti, Gestión del riesgo, Bomberos, contratista e interventoria, cuyo objetivo es la prevención de daños a la red de gas.

28/02/2026

- Estado del Clima: Soleado.

► Personal contratista: Residente - SST - Topografa - Cadenera - Boal: 3 Conductores: 4 - operadores: 6 - Ayudantes: 11

► personal Interventoría: Residente - Inspector - Topografa.

► Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, volquetas: 5, equipo topografico, Vibrocompactador, motoniveladora.

► Actividades realizadas:

• Excavación mecanica de la via con apoyo topografico.
• fundida concreto MR43
• Instalación de Sardineles
• Compactación de subrasante.

► observaciones:

•

02/03/2026.

- Estado del Clima: Soleado.

► Personal contratista: Residente - SST - Topografa - Cadenera - Boal = 3 . Conductores: 4 - operadores: 6 - Ayudantes: 11.

► Personal Interventoría: Residente - Inspector - Topografa.

► Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, Volquetas: 5, equipo topografico, vibrocompactador: 2, motoniveladora.

► Actividades realizadas:

• Excavación mecanica de la via con apoyo topografico
• Instalación rajon.
• Instalación y compactación de relleno estructural.
• Instalación geotextil.
• Instalación, estabilización y compactación Base granular al 6% de cemento.
• Instalación de sardineles.
• Excavación geodren planar
• Instalación geodren planar.
• Instalación de tubo geodren planar.
• figurado de Acero.

► observaciones:

Powered by CamScanner