
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No.1				ACTA DE OBRA No.1 16/03/2025		ACTA DE OBRA No.2 08/04/2025		ACUMULADO EJECUTADO	
						MAYORES CANTIDADES	MENORES CANTIDADES	CANTIDADES ACTUALES	VALOR TOTAL						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	MURO DE CONTENCIÓN				**$ 33.654.247**										
1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en el botadero destinado por el municipio o los sitios donde indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	19,98	$ 41.057,00	**$ 820.318,86**	0,00	10,605	**9,38**	**$ 384.909,38**	17,0	$ 698.174,29	0,0	$ 0,00	17,0	$ 698.174,29
2	LLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	8,10	$ 104.055,00	**$ 842.845,50**	32,07	0	**40,17**	**$ 4.179.889,35**	20	$ 2.122.722,00	9	$ 936.495,00	29,4	$ 3.059.217,00
5	Construcción de Filtro en geotextil NT - 2000, geodrén, piedra para filtro entre 1-3" y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, altura según diseño (largo 20 metros, alto con pendiente de 5 a 0 metros)	m2	11,25	$ 44.290,00	**$ 498.262,50**	33,75	0	**45,00**	**$ 1.993.050,00**	31,75	$ 1.406.052,49	0,00	$ 0,00	31,7	$ 1.406.052,49
	LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO				**$ 11.129.932,00**								$ 0,00	0,0	$ 0,00
6	Demolición placa en concreto existente con rotomartillo incluye cortes con pulidora o cortadora de piso, derecho a botadero y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60,00	$ 34.837,00	**$ 2.090.220,00**	0	0	**60,00**	**$ 2.090.220,00**		$ 0,00	59,90	$ 2.086.736,30	59,9	$ 2.086.736,30
OE-1	Construcción de elementos estructurales en concreto de 21 Mpa para muro de contención y losas de pavimento.	m3	0,00	$ 788.046,00	**$ 0,00**	13,8	0	**13,80**	**$ 10.874.353,93**	4,5	$ 3.542.069,76	17,1	$ 13.475.192,58	21,6	$ 17.017.262,34
OE-2	Muro de contención en bloque relleno en concreto de 21 Mpa en todas las celdas, el acero y elementos estructurales se pagan en su respectivo item.	m2	0,00	$ 376.423,00	**$ 0,00**	45	0	**45,00**	**$ 16.939.035,00**	29,16	$ 10.974.725,49	0,00	$ 0,00	29,2	$ 10.974.725,49
OE-3	Concreto ciclópeo (producción): Mezclado en sitio o planta móvil, transporte interno, colocación, vibrado y curado del concreto ciclópeo.	m3	0,00	$ 434.371,00	**$ 0,00**	0,6	0	**0,60**	**$ 260.622,60**	0,6	$ 260.622,60	0	$ 0,00	0,6	$ 260.622,60
OE-4	Revoque liso con acabado lavado realizado con mortero sobre cara exterior de muro de contención.	m2	0,00	$ 38.851,00	**$ 0,00**	45	0	**45,00**	**$ 1.748.295,00**		$ 0,00	32,60	$ 1.266.542,60	32,6	$ 1.266.542,60
OE-5	Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi, para elementos estructulaes de muro de contención y losas de hormigon, incluye todos los elementos necesarios para su instalación.	kg	0,00	$ 7.481,00	**$ 0,00**	898,40	0	**898,40**	**$ 6.720.930,40**	842	$ 6.299.488,18	279	$ 2.089.652,77	1121,4	$ 8.389.140,95
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO			**$ 44.784.178,00**				**$ 45.191.306,00**		$ 25.303.854,80		$ 19.854.619,25		$ 45.158.474,05
		Administracion	11,00%		$ 4.926.260			10%	$ 4.519.131,00	10,0%	$ 2.530.385,48	10,0%	$ 1.985.461,92	10,0%	$ 4.515.847,40
		ALOR TOTAL PROYECT			**$ 49.710.437,00**				**$ 49.710.437,00**	56,0%	$ 27.834.240,28	43,9%	$ 21.840.081,17	99,9%	$ 49.674.321,45
		Aporte MUNICIPIO			$ 49.000.000,00				$ 49.000.000,00		$ 27.436.447,07		$ 21.527.953,52		$ 48.964.400,60
		APORTE JAC (especie)			$ 710.437,00				$ 710.437,00		$ 397.793,21		$ 307.666,87		$ 709.920,85



LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
MUNICIPIO DE SANTA FE DE



BRAYAM ANIBAL GUZMAN AGUINAGA
Representante legal
ASOCOMUNAL SANTA FE DE ANTIOQUIA