1. Informacion Contractual
Contrato de Obra No. SA-MC-OBRA-368-2025.
Objeto: Contruccion de Placa Huellas en diferentes Sectores Rurales del Municipio de Sesquile Cundinamarca
Entidad Contratante: Alcaldia Municipal de Sesquile
Contratista de Obra: Coling Constructores SAS.
Nit: 900.599.522-7
Supervision Ing. Nestor Fabian Acero Vargas.
Secretaria de Infraestructura.

2. Detalles del libro
Libro No. 1 de ___
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de Terminacion:

3. Localizacion
Departamento: Cundinamarca.
Municipio: Sesquile
Veredas/sectores. =
Vereda el Hato Sector la Cuesta.
Vereda el Hato Sector la Rincanada
Vereda Ramileria - Sector la laguneta.
Vereda Nescuta - Sector la jorka Tramo N: 1 y 2.

4. Relacion de firmas.
Ing. Oscar Torres = Esp. Gerencia de Proyectos.
Ing. Karen Barco - Director de Obra.
Ing. Alban Rosales - Residente de Obra.
Ing. Fabian Acero - Supervisor:

Powered by CamScanner

fecha: 23 de febrero de 2026.
Dia: Lunes.
Clima: nublado.
Personal: Director Obra
Residente Obra.
Inspector.
Topografo.
Oficial
Ayudantes.
Maquinaria: Motoniveladora
Vibro compactador
Volqueta.
Se realiza nivelacion del terreno y se suministra y extiende material granular posteriormente se humedece y compacta todo con la supervision directa de la topografia la cual cuenta con los equipos. Adicionalmente se realiza la respectiva señalizacion y por parte de seguridad industrial se realizan las inducciones y capacitaciones del personal esto se realiza en el frente de la Vereda Nesquata sector la jorla.

Ing. Alban S. Rosales Rodriguez
Residente de Obra.

fecha: 24 de febrero de 2026
Dia: Martes.
Clima: lluvioso
Personal: Residente Obra
Topografo
Oficial
Ayudantes.
Maquinaria: Motoniveladora
Vibrocompactador
Volquetas.
frente: Vereda Nesquata sector la jorla.
Se continua con la conformacion de la calzada y con el suministro,

Powered by CamScanner

estandido, y compactacion del material granular, se descarga en la obra. 1 viaje de arena de rio, 1 viaje de grava y 1 viaje de Cemento, tambien llega el trompo, formaleta en madera y herramienta menor.

Ing. Allan S. Rosales Rodriguez
Residente de Obra.

fecha: 25 de febrero de 2026
Dia: Miercoles
Clima: Soleado.
Personal: Residente de Obra
Topografo.
Oficial
Ayudantes.
Maquinaria: Motoniveladora
Vibrocompactador
Volqueta.
Frente: Vereda Mesaoita Sector Alto Jordy.
Se termina con la conformacion de la calzada y con el material granular.

Ing. Allan S. Rosales Rodriguez.
Residente de Obra

fecha: 26 febrero de 2026
Dia: Jueves.
Clima: Soleado.
Personal: Residente.
Oficial.
Ayudante.
Maquinaria: Mezcladora
Vibrador de Concreto
Herramienta menor.
Se formaleteo y funde ciclopeo central, y se alista formaleta

fecha: 27 de febrero 2026
Día: Viernes.
clima: Soleado
Personal: Residente de Obra.
Oficial
Ayudantes.
Maquinaria: Herramienta Menor
Mezcladora.
Vibrador de Concreto.
Se desencofra el ciclopeo fundido el día anterior y se hidratan las placas con agua. se descarga la totalidad del hierro de este tramo.

Ing. Allan S. Rosales Rodriguez
Residente de Obra.

fecha: 28 de febrero 2026
Día: Sabado.
clima: Soleado.
Personal: Residente de Obra.
Director de Obra
Oso.
Oficial.
Ayudantes.
Maquinaria: Herramienta Menor.
Mezcladora.
Vibrador de Concreto
Se formaleteo y se fundo ciclopeo interior. al finalizar la jornada laboral se hidratan las Placas.

Ing. Allan S. Rosales Rodriguez
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

fecha: 2 de Marzo 2026
Día: Lunes
clima: Soleado.
Personal: Director de Obra.
Residente de Obra.
Ayudantes
Oficial
Equipos: Herramienta Menor
Trompo Mezcladora de Concreto
Vibrador de Concreto

Se realiza socialización con la Comunidad de la Vereda Nescuta sobre la junta en Compañía del Contratista y la Supervisión. Se amarra e instala las Parillas de los cantos se ponelea cada parilla y se inicia a formaleteo. y se inicia con la excavación de las Riostras.

Ing. Allan S. Rosales Rodríguez
Residente de Obra.

fecha: 3 de Marzo de 2026
Día: Martes.
clima: Soleado
Personal: Residente de Obra.
Ayudantes.
Oficial
Piso.
Equipos: Herramienta Menor
Mezcladora de Concreto
Vibrador de Concreto
Se termina de formaleteo los cantos y se funde una de las tiras de los cantos. y se inicia a amarrar el hierro de las Riostras.

Ing. Allan Rosales Rodríguez
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

fecha: 4 de Marzo 2026
Día: Miercoles.
Clima: Soleado
Personal: Director Obra.
Residente de Obra.
Topografo.
Siso.
Ayudantes.
Oficiales
Equipos: Mezcladora de Concreto
Vibrador de Concreto
Herramienta Menor.
Se funde la otra tira de las cintas, se termina con la excavacion de las Riostras y se instala el hierro posteriormente figurado y amarrado

Ing. Allan Rosales Rodriguez
Residente de Obra.

fecha: 5 de Marzo 2026
Día: Jueves.
Clima: Soleado.
Personal: Residente de Obra.
Ayudantes
Oficiales.
Equipos: Mezcladora de Concreto.
Vibrador de Concreto.
Herramienta Menor.
Se funden las Riostras y se inicia con la excavacion de las cunetas y las Rampas.

Ing. Allan S. Rosales Rodriguez
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

fecha: 6 de Marzo de 2026
Dia: Viernes.
Clima: Soleado
Personal: Residente de Obra.
Ayudantes
Oficial.
Equipo: Mezcladora de Concreto
Vibrador de Concreto
Herramienta Menor.
Se formaleteo y se instala la parrilla de la Cuneta la cual fue figurada y amarrada anteriormente, esto al Costado derecho: en el Costado izquierdo. se continua con la excavacion de la cuneta.

Ing. Alban Rosales Rodriguez
Residente de Obra.

fecha: 7 de Marzo. de 2026.
dia: Sabado.
Clima: Soleado.
Personal: Residente de Obra
Director de Obra.
Oficial
Ayudantes.
Equipo: Herramienta Menor.
Vibrador de Concreto.
Mezcladora de Concreto.
Se retira la formaleta de los elementos fundidos anteriormente y se hidratan. Se continua con la excavacion de la Cuneta Costado derecho izquierdo y de las rompas

Ing. Alban Rosales Rodriguez
Residente de Obra.

fecha: 9 de Marzo de 2026
Dia: lunes.
Clima: lluvioso
Personal: Director de Obra.
Residente de Obra.
Ayudantes
Oficial
Equipo: Mezcladora de Concreto
Vibrador de concreto.
Herramienta Menor.

Se funde bordillo. y se hidratan los elementos fundidos anteriormente.
se inicia la excavacion de la otra cuneta

Ing. Allan Rosales.
Residente Obra

Ing. Karen Barco
Director Obra.

fecha: 10 de Marzo de 2026.
Dia: Martes.
Clima: lluvioso.
Personal: Residente de Obra.
Ayudantes
Oficial.
Equipo: Mezcladora de Concreto.
Vibrador de Concreto
Herramienta Menor.
No se realizaron labores por fuertes lluvias.

Ing. Allan Rosales.
Residente de Obra

fecha: 11 de Marzo 2026
Dia: Miercoles.
Clima: Soleado/lluvioso.
Personal: Residente de Obra
Ayudantes
Oficial
Equipo: Mezcladora.
Herramienta Menor.
Se continua fundiendo Badilla y se famuleteo la Rampa en horas de la tarde no se ejecutan actividades por fuertes lluvias

Ing Allan Rosales
Residente de Obra

fecha: 12 de Marzo 2026.
Dia: Jueves.
Clima: Soleado/lluvioso
Personal: Residente de Obra.
Ayudantes.
Oficial
Equipo: Mezcladora.
Herramienta Menor.
Se instala el hierro de la Rampa y se Poneleo. Para posterior fundi en horas de la tarde no se puede realizar actividades por fuertes lluvias.

Ing. Allan Rosales.
Residente Obra.

fecha: 13 de Marzo 2026
Dia: Viernes.
Clima: Soleado/lluvioso.
Personal: Residente de Obra
Ayudante.
Oficial

Powered by CamScanner

Se descarga los elementos fundidos anteriormente y se procede a famaleta el tramo #2 de Nescuela. Por fuertes lluvias se Para actividades

Ing. Allan Rosales
Residente de Obra.

fecha: 15 Marzo 2026
Día: Sabado
Clima: lluvioso
Equipo: Mezcladora.
Herramienta Menor
No se ejecutan actividades por fuertes lluvias.

Ing. Allan Rosales
Residente de Obra.

fecha: 16 Marzo 2026
Día lunes
Clima: soleado
Personal: Residente de Obra
Director. Obra
Ayudante
Oficiales
Se Termino de fundir los Pompas en el tramo N.1 en Nescuela; y se famaleta en el tramo #2 se amarro los Parillas.

Ing. Allan Rosales
Residente de Obra

fecha: 17 Marzo 2026
Día: Martes
Clima: Soleado.
Personal: Residente de Obra
Ayudantes
Oficial
Equipo: Mezcladora
Herramienta Menor
Vibrador de Concreto
Se formaletea e instala las parrillas y se paneleo se deja todo
listo Para fundir el día de mañana.

Ing. Alba Rosales
Residente de Obra.

fecha 18 Marzo 2026
Día: Miercoles.
Clima: Soleado.
Personal: Ayudantes
Oficial
Residente obra.
Se funden huellas y se formaletea para fundir Cunetas. y se arman
las Parrillas
Ing. Alba Rosales
Residente de Obra.

fecha: 19 Marzo 2026
Día jueves.
Clima. Soleado.
Personal: Residente de obra
Directa
Ayudantes
Oficial

Powered by CamScanner

se instalan los pernillos y se paneleon en la canetas se funden y se desencofran las huellas fundidadas el dia anterior.

Ing. Allan Rosales
Residente de obra

fecha: 20 Marzo 2026
Dia: Viernes
clima soleado.
Personal Residente de obra.
Ayudantes
Oficiales
Se hidratan los elementos fundidos el dia anterior, se desencofra los canetas se inicia a tarrajeteo ciclopeos.

Ing. Allan Rosales
Residente de obra.

fecha 21 Marzo 2026
Dia: Sabado.
Clima: Soleado.
Personal: Residente de obra.
Ayudantes
Oficiales.
Se funden ciclopeo y se realiza una jornada de oseo.

Ing. Allan Rosales
Residente de Obra

fecha: 24 Marzo. 2026
Dia: Martes
clima: lluvioso
No se ejecutaron actividades por fuertes lluvias.

Fecha: 25 Marzo 2026
Día: Miercoles
Clima: Lluvioso.
Personal: Residente Obra
Director Obra
Oficial
Ayudante.
No se Pudieron ejecutar actividades por fuertes Precipitaciones

Ing. Allan Rosales
Residente Obra.

Fecha: 26 Marzo 2026
Día: Jueves.
Clima: Lluvioso
No se ejecutaron actividades por fuertes lluvias.

Ing. Allan Rosales
Residente de Obra

Fecha: 27 Marzo. 2026
Día: Viernes
Clima: Lluvioso
No se ejecutaron actividades Por fuertes Precipitaciones

Ing. Allan Rosales
Residente de Obra

Fecha 28 Marzo 2026
Día: Sabado.
Clima: Lluvioso
No se ejecutaron actividades por fuertes lluvias.

Ing. Allan Rosales
Residente de Obra

Powered by CamScanner

Fecha: 30 Marzo 2026
Dia: Lunes
Clima: Lluvioso.
Personal: Residente Obra
Director.
Oficial
Ayudantes
No se ejecutaron actividades por fuertes lluvias.

Allan Rosales
Ing. Allan Rosales
Residente Obra.

Fecha: 31 Marzo 2026.
Dia: Martes.
Clima: Lluvioso.
No se ejecutaron actividades. Por fuertes lluvias.

Fecha: 1 Abril 2026
Dia: Miercoles.
Clima: Soleado.
Personal Residente de Obra
Ayudantes.
Oficial
Se removio el terreno ya que con las Precipitaciones se ablando y se inicio a formaletear las huellas.

Allan Rosales
Ing. Allan Rosales Rodriguez
Residente de Obra.

Fecha: 4 Abril 2026
Dia: Sabado.
Clima lluvioso
Personal Residente de Obra
Ayudantes

Oficiales.
se observación fundido el día anterior no se ejecutan más actividades por fuertes lluvias.
Allan Rosales R.
Ing. Allan Rosales
Residente de Obra

fecha: 6 Abril 2026
Día: lunes
Clima: lluvias.
Personal: Residente obra
Director Obra
Oficial
Ayudantes
Por lluvias fuertes sob se amarran los paralles para huellas y Cuneta
Allan Rosales R.
Ing. Allan Rosales.
Residente de Obra.

fecha: 7 Abril 2026.
Día: Martes
Clima: Soleado.
Personal: Residente Obra.
Oficial
Ayudantes
Se formaleteo é instalan los parillas en la cuneta y se continua amarrando hierro.
Allan Rosales R.
Ing. Allan Rosales.
Residente Obra.

fecha: 8 Abril 2026
Día: Miercoles
Clima: Soleado.
Personal: Residente Obra
Ayudantes y Oficial

Powered by CamScanner

Se realizo Conformacion y suministro, estendido y Compactacion de material granular en el tramo de las cuchillas. y se Continua instalando las parrillas debidamente ponteadas. en las cunetas y se Procede a fundir.

Allan Rosales
Ing. Allan Rosales
Residente de Obra.

fecha: 9 Abril 2026
Dia: ~~Sabado~~ Jueves.
Clima: Soleado.
Personal: Residente de Obra
Oficial
Ayudantes.

Se Continua con el suministro y compactacion del material granular en las cuchillas. Se formaleteo y funde ciclopeo en Mesacuter.

Allan Rosales
Ing. Allan Rosales
Residente de Obra

fecha: 10 Abril 2026
Dia: Viernes.
Clima: Soleado / Nuboso
Personal: Residente de Obra
Oficial
Ayudante.

Sob se trabaja en horas de la tarde por fuertes lluvias, se funde ciclopeo y se Continua amarrando hierro

Allan Rosales
Ing Allan Rosales
Residente de Obra.

Fecha 11 Abril 2026
Día: Sabado.
Clima: Soleado.
Personal: Residente de Obra.
Ayudantes
Oficial.
Se formaleteo y instala las Parrillas en las huellas, se realiza una jornada de Orden y aseo.

Allan Rosales
Ing. Allan Rosales
Residente de Obra.

Fecha: 13 Abril 2026
Clima: Lluvioso / Soleado
Día: Lnes
Personal: Residente y Director de Obra.
Oficial
Ayudante.
Solo se Pudo trabajar por dos hora donde se fundio huellas despues de eso se Presento fuertes lluvias imposibilitando trabajar o realizar alguna actividad
Allan Rosales
Ing. Allan Rosales.
Residente de Obra.

Fecha: 14 Abril 2026
Día: Martes
Clima: Lluvias.
Personal: Residente de obra
Oficial
Ayudante.
No se ejecutaron actividades por fuertes precipitaciones que se presentaron a lo largo del día.
Allan S Rosales
Ing Allan Rosales.

Powered by CamScanner

Fecha: 1 Abril 2026
Día: Lunes Miércoles
Clima: Lluvioso
Personal: Residente Obra.
Ayudantes
Oficiales.
Por fuertes lluvias en ambos frentes no se pueden ejecutar actividades

Ing. Alan Rosales
Residentes de Obra

Fecha: 16 Abril 2026
Día: Jueves
Clima: Lluvioso.
Personal: Residente de obra
Oficial
Ayudantes
En ambos frentes se Presentan Precipitaciones fuertes que Impiden ejecutar cualquier actividad.

Ing. Alan Rosales.
Residente Obra

Fecha: 17 Abril 2026
Día Viernes
Clima: Lluvioso.
Personal: Residente de Obra
Ayudantes
Oficial.
No se Puede ejecutar actividades por fuertes lluvias en ambos frentes

Ing. Alan Rosales
Residente de Obra.

fecha: 18 Abril 2026
Día: Sabado.
Clima: Lluvioso.
Personal: Residente de Obra.
Ayudantes
Oficial
No se ejecutan actividades por fuertes lluvias en los dos frentes.
ASR
Ing Allan Rosales
Residente de Obra.

fecha: 20 Abril 2026.
Día: Lunes.
Clima: Lluvioso.
Personal. Residente de Obra.
Ayudantes
Oficiales
Por fuertes Precipitaciones no se pueden realizar ninguna Actividad.
ASR
Ing. Allan Rosales
Residente de Obra.

fecha: 21 Abril 2026.
Día: Martes.
Clima: Lluvioso.
Personal Residente de Obra.
Ayudantes
Oficial
No se ejecutan actividades por fuertes lluvias.
ASR
Ing. Allan Rosales,
Residente de Obra

Powered by CamScanner

fecha: 22 Abril 2026
Día: Miercoles
Clima: lluvioso
No se puede ejecutar actividades por fuertes lluvias

Ing. Allan Rosales
Residente de Obra

fecha: 23 Abril 2026
Día: Jueves
Clima: Soleado. lluvioso
Personal: Residente. Obra.
Director Obra
Ayudantes
Oficiales.
En el frente de Nescuata no se ejecutan actividades por fuertes lluvias. En la cuchilla, se formaleteo el ciclopeo.

Ing. Allan Rosales
Residente de Obra

fecha: 24 Abril 2026.
Día: Viernes.
Clima: Soleado (las cuchillas) (lluvioso Nescuata)
Personal. Residente d. Obra.
Ayudantes
Oficial

En Nescuata por fuertes lluvias no se ejecutan actividades, en las cuchillas se continua formaleteando para ciclopeo.

Ing. Allan Rosales
Residente Obra.

Powered by CamScanner

fecha: 25 Abril 2026
Día: Sábado
Clima: Lluvioso
Personal Residente de obra.
Ayudantes.
Oficial.
No se ejecutan actividades por fuertes lluvias en ambos frentes de trabajo.

Ing. Allan Rosales
Residente de Obra.

fecha: 27 Abril 2026.
Día: Lunes
Clima: Soleado = cuchillos
Lluvioso = Nescafés.
Personal: Residente de obra.
Ayudantes
Oficial.
Se funde un cabezal ~~de~~ lateral y se tiende cabezal Central. en Nescafés no se ejecutan actividades por fuertes lluvias.

Ing. Allan Rosales
Residente de Obra.

fecha: 28 Abril 2026
Día: Martes.
Clima: Soleado: Cuchillos
Lluvioso Nescafés
Personal: Residente de Obra
Ayudantes
Oficiales
Director obra.
Se termina de instalar y formaletear para huelgas. y en base de la tarde se tienden. en Nescafés no

fecha 29 Abril 2026.
Día: Miercoles
Clima: Lluvioso. Nevando - Soleado los cuchillos
Personal: Residente de obra
Director. Obra
Ayudantes
Oficiales
Se fomaleteo e instalo el hierro en las cunetas y se Procede a fundir este elemento en Nevando por clima lluvioso no se ejecuta actividades

Ing. Allan Rosales
Residente Obra

Ing. Kuren Barco
Director Obra.

fecha: 30 Abril 2026.
Día: Jueves.
Clima: Soleado: cuchillos
Lluvioso: Nevando.
Se termino de fundir cuneta con su respectivo bordillo y se fundo el ciclopeo lateral izquierdo que hacia falta. en Nevando no se ejecutan actividades por Fuertes lluvias.

Ing. Allan Rosales
Residente de Obra

fecha 1 Mayo 2026 (festivo)
Día: Viernes
Clima: soleado los cuchillos
lluvioso Nevando
Personal. Director de obra.
Residente de Obra
Ayudantes
Oficiales

Powered by CamScanner

se funde la concreto de lado izquierdo con su respectiva bordillo y se amarro hierro de la Rampa esto en el Sector de las cuchillas por que en Nexcavata Por lluvias no se ejecuto actividades

ASPR
Ing. Allan Rosales
Residente Obra

Ing Kuren Bucio
Direc. Obra.

fecha 2 May 2026
Dia: Sabado
Clima: lluvioso
Se procedio a fundir la rampa para completar 30mt de Placa hella en el sector de las cuchillas en Nexcavata no se ejecuto actividades Por fuertes lluvias.

ASPR
Ing. Allan Rosales
Residente Obra.

fecha: 4 May 2026
Dia lunes
Clima: lluvioso las cuchillas
soleado Nexcavata.
Personal: Residente y Director de Obra.
Ayudantes
Oficiales
Se formaleteo y se funde huellas y cabezeo en Nexcavata, en el sector de las cuchillas no se Puede ejecutar actividades por fuertes lluvias.

ASPR

fecha 5 Mayo 2026
Día: Martes
clima: Los Cuchillos = Nuboso
Mesquite: soleado
Personal: Residente Obra
Oficiales.
Ayudantes
Se formaleteo y se funden Placas Rampas en ciclopeo Para el ingreso a los Callejones se formaleteo cunetas y huellas.

Ing. Allan Rosales
Residente de Obra.

fecha 6 Mayo 2026
Día: Miercoles.
clima: Las Cuchillas: Nuboso
Mesquite soleado.
Se Continuo fundiendo las rampas en ciclopeo Para el ingreso en los callejones y se formaleteo e instalan los Bolillos en las cunetas.

Ing. Allan Rosales
Residente Obra

fecha: 7 Mayo 2026
Día: Jueves.
clima: Cuchillos = Nuboso
Mesquite. Soleado
Personal: Residente obra
Oficiales
Ayudantes.
Se funde Cunetas y Bordillos y se Completa el bordillo que no estaban completo.

Powered by CamScanner

Fecha: 8 Mayo 2026
Día: Viernes
Clima: Cachillas: Lluvioso
Mezcuite Soleado.
Personal: Residente de Obra
Oficiales
Ayudantes.
Se demolen Placas por que la Comunidad Pasos los Cerrados y estas no habían cumplido el tiempo de fraguado entonce los dañaron, se tarraleteo e instalo Perfiles en las huellas.

ASPR
Ing. Allan Rosales
Residente Obra.

Fecha: 9 Mayo 2026
Día: Sabado.
Clima: Mezcuite Soleado
se termina con la demolicion y se Continua fundiendo las rampas en ciclopeo y se tarrabetea huellas

ASPR
Ing. Allan Rosales.
Residente Obra

Fecha: 11 Mayo 2026
Día: Lunes
clima: las cachillas: lluvioso
Mezcuite Soleado
Personal Residente
Oficiales
Ayudantes
Se funde Cintas (huellas) y ciclopeo se realiza una jornada de orden y aseo.

Powered by CamScanner

fecha: 12 Mayo 2026
Día: Martes.
Clima: Nebulosidad soleado.
cuchilla lluvioso
Personal: Residente Obra
Director Obra
Ayudantes
Oficiales.
Se fundió la viga restante. y se termina de fundir la última vaciada en evaluación.

Ing. Allan Rosales
Residente Obra.

Ing. Marvin Berrocal
Dir. Obra

fecha 13 Mayo 2026
Día: Miercoles
Clima: Nebulosidad soleado
Personal residente.
Ayudantes
Oficiales
Se terminó de fundir los bordillos faltantes se realiza orden y aseo y se recoge todo de obra. también se organizar las cercas dejadoras, totalmente en orden se terminó por completo este frente de trabajo y se deja en orden y limpiezado.

Ing. Allan Rosales
Residente Obra

fecha: 14 Mayo 2026
Día: Jueves
Clima soleado
Personal Residente
Oficial y ayudantes

Powered by CamScanner

se formuleteo e instalo los Pernitos de Lift
y se dejo Puntead

ASR
Ing. Allon Rosales
Residente Obra

Fecha: 15 Mayo 2026
Dia Viernes
Clima: Soleado
Personal: Residente
Ayudante
Oficiales
se funde Veredas y se formaleteo cucheo.

ASR
Ing. Allon Rosales.
Residente Obra.

Fecha: 16 May 2026
Dia: Sabado
Clima Soleado
Personal: Residente Obra
Ayudantes
Oficial
se funde cucheo central y lateral y se amarro
Pernitos para Cunetas

ASR
Ing. Allon Rosales
Residente Obra

Ing Kiren Bryce
Of. Obra.