ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	00
		FECHA	29/8/2013

PERIODO DE PAGO	ANTICIPO
TIPO DE CONTRATO	

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CSA-010-2026
OBJETO	REALIZAR LAS INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE PROCESOS MORFODINAMICOS Y PROTECCION DEL TERRITORIO EN AREAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°S-CI-794-2025 SUSCRITO CON CORNARE, según presupuesto oficial y propuesta anexa
NOMBRE CONTRATISTA	JUAN MANUEL ROMERO DAZA (R/L)
FECHA DEL CONTRATO	22 DE ABRIL DEL 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	34 DIAS
VALOR INICIAL	$ 380.639.218
ANTICIPO 25%	$ 95.159.804,50
FECHA INICIO	6/5/2026
ADICIÓN TIEMPO	no aplica
ADICIÓN DINERO	no aplica
FECHA SUSPENSIÓN	no aplica
FECHA DE REINICIO	no aplica
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	9/6/2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	9/6/2026
SUPERVISOR	JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	34
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	0
AVANCE PORCENTUAL	0%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 380.639.218
PAGO ANTICIPADO 25%	$ 95.159.804,50
VALOR EJECUTADO	$ 95.159.804,50
PORCENTAJE EJECUTADO	25%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	PAGO ANTICIPADO 30%	VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE	VALOR ACUMULADO
TOTALES		$ -	$ -
TOTAL GASTADO	$ -		
VR SIN EJECUTAR	$ 380.639.218,0		
VR EJECUTADO	$ -		

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ZONAS RURALES

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR A COBRAR	% RESPECTO AL V/ TOTAL
1	**EXCAVACIONES**					
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO DE 0-2 M., BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE: ROCA DESCOMPUESTA, BOLAS DE ROCA DE VOLUMEN INFERIOR A 0.35 M³., EL CARGUE, TRASIEGO (ACARREO INTERNO), Y DISPOSICIÓN EN SITIOS ADECUADOS.	M3	157,00	57.461		
2	**LLENOS**					
2.1	LLENOS COMPACTADOS MANUALMENTE CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA, EXCAVACIÓN Y/O PRÉSTAMO	M3	221,00	78.715		
3	**ALTERNATIVAS PARA LA MITIGACIÓN TEMPRANA DE PROCESOS MORFODINÁMICOS**					
3.1	TRINCHO EN COLUMNAS DE CONCRETO DE 21 MPA DE 20X20 CM, H=1 M. INCLUYE VIGA DE FUNDACIÓN DE 20X30, MALLA ESLABONADA CAL. 13 X 2 1/2, GEOTEXTIL NT 2000 Y ACERO DE REFUERZO EN VIGAS Y COLUMNAS DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS PRESENTADOS.	ML	104,00	568.768		
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE PILOTES DE CONCRETO DE 21 MPA, DE D=20 CM × 1.00 M DE ALTURA, REFORZADOS Y FUNDIDOS IN SITU. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, ACERO DE REFUERZO, EXCAVACIÓN PUNTUAL, VACIADO Y COMPACTACIÓN.	ML	113,00	209.308		

3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN GAVIÓN CON PIEDRA, SECCIÓN 1.00 × 1.00 × 2.00 M, ELABORADO CON MALLA GALVANIZADA TIPO TRIPLE TORSIÓN. INCLUYE ARMADO, RELLENO CON PIEDRA SELECCIONADA, CONFORMACIÓN Y AMARRE DE LAS UNIDADES, NIVELACIÓN.	M3	260,00	698.014		
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO DE 21 MPA, ELABORADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL CON PAREDES DE 0.08 M DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, ENCOFRADO, VACIADO, COMPACTACIÓN Y ACABADO FINAL.	ML	232,00	177,407		
3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DISIPADORA EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCION 0.6M X 0.6M. PARA RECOLECCIÓN DEL FLUJO DE ESCORRENTÍA, SUS MEDIDAS SON: 0.10 M DE ESPESOR, Y MEDIDAS INTERIORES DE 0.80 M DE ALTO, 0.60 M DE ANCHO Y 0.60 M DE LARGO. INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN DEL CONCRETO Y TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	UND	15,00	840.611		
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	126,00	77.518		
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALES DE LLUVIA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, ELABORADOS EN MATERIAL RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CON EL FIN DE MITIGAR LOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR EL ESCURRIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS.	ML	36,00	132.856		
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS VERTICALES, DESTINADOS A LA CONDUCCIÓN Y DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS HACIA LOS SISTEMAS DE DRENAJE. LA ACTIVIDAD COMPRENDE LAS LABORES NECESARIAS PARA SU ADECUADA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA OPERACIÓN	ML	30,00	94.307		

TOTAL DEL CONTRATO	
ANTICIPO 25% TOTAL	$ 95.159.804,5

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Solicitud de ANTICIPO del 25% conforme a lo establecido en la cláusula SEPTIMA, respecto a la forma de pago del contrato de selcción abreviada No. CSA-010-2026 como esta mencionado dentro del porceso contractual.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	V/ ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.R	65-44-101248509	22/04/2026	9/10/2026	38.063.921,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.R	65-44-101248509	22/04/2026	9/10/2026	95.159.804,50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.R	65-44-101248509	22/04/2026	9/6/2029	19,031,960,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.R	65-44-101248509	5 AÑOS	5 AÑOS	38.063.921,80
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.R	65-40-101087063	22/04/2026	9/6/2026	350.181.000
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	SEGUROS DEL ESTADO S.R	65-40-101087063	22/04/2026	9/6/2026	105.054.300
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	SEGUROS DEL ESTADO S.R	65-40-101087063	22/04/2026	9/6/2026	105.054.300

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales del mes de mayo de 2026

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

RUBROS	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
27.2.3.2.02.02.009.01.15	1.2.3.2.07	50402 Atencion de emergencias y desastre	$ 77.563.404,36
28.2.3.2.02.02.009.05	1.2.3.2.07	50401 Identificacion, prevencion y mitigacion de riesgos de desastres	$ 17.596.400,14

Jose Miguel Q.M.

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
FIRMA SUPERVISOR