VER ANEXO 1. CERTIFICADOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

BOMBA DE CONCRETO HAMAC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032020001334359-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
890300279	4	BANCO DE OCCIDENTE

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 4 7 61	4850707	03	76	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
811001259	7	AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A.S NIVEL 1	26	105

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
1016005267	CARO CUERVO CARLOS ALBERTO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	10101	No. 116575011157111	2020 - 11 - 05	No. QD20B00552	2020 - 09 - 28

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
ZHENGZHOU HAMAC AUTOMATION EQUIPMENT CO LTD	ZHENGZHOU	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
8 TH,SUOLING ROAD JINSHUI DISTRICT,SHENGZHOU ,HENA	HAMAC22@HAMACCHINA.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
HAMAC2043B	2020 - 09 - 18	215	1	169	0	TANQUES DEL NORDESTE S.A.	3,647.10

$	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8413400000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	215	18,430.00	18,430.00	YY	243	2	U	3.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
98,182.02	13,764.47

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
127.64	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
13,892.11	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
112,074.13	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 408,745,560	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 408,745,560	99 77,662,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 77,662,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 2017421 UAP: 0692 PEDIDO TRAMITE: MQ 279 // 180-138877 PROYECTOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS PARA EL MEDIO DECLARACION(1-2) NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 925 2013; (ITEM 1) PRODUCTO: BOMBA DE HORMIGON, MARCA: HAMAC, MODELO: DHBT50-10-82, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, USO O DESTINO: BOMBEO DE HORMIGON, UTILIZADO EN CONSTRUCCION, TIPO DE BOMBA: PARA HORMIGON, DISPOSITIVO MEDIDOR: NO TIENE, LIQUIDO A BOMBEAR: CEMENTO LIQUIDO, TIPO DE MOTOR: DIESEL CUMMINS 4BTA3.9-C110, POTENCIA DEL MOTOR: 82.027 KW (110 HP), BOMBA CENTRIFUGA MONOCELULAR O MULTICELULAR: NO APLICA, SERIAL: S1# HAMAC2043B1, S2# HAMAC2043B2, INFORMACION EN PLQUETA MODEL DHBT50-10-82, ,MAX WORK PRESSURE 10 MPA,MAX AGGREGATE SIZE 40 MM,POWER 82 KW, WEIGHT 3900 KG,D(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032020001334359 133. Feha: 2020 11 25

134. Levante No. 032020001121380	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2020 - 11 - 25		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92032006652887 Fecha presentación 2020-11-25 13:23:15 Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2020-11-25 13:33:48

20201906346974

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032020001334359-0**
Subpartida : **8413400000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

ATE SEP 2020, P/N: DHBT50-10-82, BOMBA DE CONCRETO, D/PLACA MAX WORK PRESSURE 10 MPA MAX AGGREGATE SIZE 40 MM SERIE 40 MM, POWER 82 KW / DATE SEP 2020. CANT (2) SET PEDIDO ITEM: MQ 279 180-138877 PROYECTOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS PARA EL MEDIO // (ITEM 2) PRODUCTO: BOMBA DE HORMIGON, MARCA: HAMAC, MODELO: DHBT80-16-160, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, USO ODESTINO: BOMBEO DE HORMIGON, U TILIZADO EN CONSTRUCCION, TIPO DE BOMBA: PARA HORMIGON, DISPOSITIVO MEDIDOR: NO TIENE, LIQUIDO A BOMBEAR: CEMENTO LIQUIDO, TIPO D E MOTOR: DIESEL CUMMINS, POTENCIA DEL MOTOR: 151 KW, BOMBA CENTRIFUGA MONOCELULAR O MULTICELULAR: NO APLICA, SERIAL: S1# HAMAC204 3B3, INFORMACION EN PLAQUETA MODEL DHBT80-16-160,MAX WORK PRESSURE 16 MPA,MAX AGGREGATE SIZE 40 MM,POWER 160 KW, WEIGHT 5900 KG,D ATE SEP 2020 // BOMBA DE CONDRETO, MAX WORKH PRESSURE 16 MPA MAX AGREGATE SIZE: 40 MM, MAX POWER 160 KW DATE: SEP 2020, CANT (1) SET PEDIDO ITEM: MQ 279 180-138877 PROYECTOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS PARA EL MEDIO // NOS ACOGEMOS AL ARTÍCULO 424 NUMERAL 7 / 428 LITERAL (F) / 428 LITERAL (I) / LEY 1715 DE 2014XXXX

CLASE	MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	**PROPIETARIO**	BANCO DE OCCIDENTE S.A
TIPO	BOMBA PARA CONCRETO/HORMIGÓN	**SERIE No.**	HAMAC2043B1
MARCA	HAMAC	**AÑO DE FABRICACIÓN**	2020 © CHINA
MODELO	DHBT50-10-82	**MOTOR No.**	SD
HORAS	SD	**COLOR**	BLANCO

Ítem	DHBT50
Capacidad Teórica	50
Presión De Entrega	10
Max. Tiempos De Bombeo	22
Altura De Entrega	120
Distancia De Entrega	500
Tipo De Válvula De Distribución	Válvula De Tubo S
Tipo De Cilindro De Entrega	Φ180 × 1300
Bomba De Aceite Principal	Φ110 / 70 × 1300
Capacidad Del Tanque De Aceite	370

Capacidad De La Tolva	L	400
Altura De Llenado	Mm	1100
Diámetro De Salida	Mm	Φ150
Diámetro Interno De La Tubería De Suministro	Mm	Φ125
Potencia Del Motor	Kw	82
Clasificado Spped	R / Min	2300
Ralentí	R / Min	800
Voltaje	V	24V
Depósito De Combustible	L	150
Tipo De Vía De Aceite Hidráulico		Abierto
Max. Presión Del Aceite	MPa	31.5

Max. Presión Del Aceite	MPa	31.5
Max. Presión De Aceite Para El Sistema De Mezcla	MPa	6-8
Max. Velocidad De Mezcla	R / Min	24
Depresión	Mm	80 ~ 200
Tamaño Máximo Del Agregado	Mm	Guijarro 50, Agregado 40
Dimensión Global	Mm	6600 × 1930 × 2190
Wight	Kg	4500
Velocidad De Remolque	Km / H	≤8

LISTADO DE ACCESORIOS PERTENECIENTES AL EQUIPO

KIT DE HERRAMIENTAS CAJA DE HERRAMIENTA BOMBA S/N 2043B1		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**
1	KIT DE LLAVES BRISTOL ALLEN	5
2	LLAVE DE EXPANSIÓN DE 12" - 300 mm	1
3	JUEGO DE LLAVES BOCA ABIERTAS	4
4	GRASERA MANUAL CON ACCESORIOS	1
5	SENSOR INDUCTIVO DE 30 VC 200 mA	1
6	VÁLVULA EN BRONCE DE 1/2"	1
7	JUEGO DE EMPAQUES EN TEFLÓN 2 COMPONENTES	2
8	MANUAL DE OPERACIONES	1
9	KIT DE EMPAQUES Y ORINGS	2

REGISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**
1	TUBO ACERO LARGO 2,90 m COLOR ROJO	44
2	TUBO ACERO LARGO 2 m COLOR ROJO	2
3	TUBO ACERO LARGO 1,5 m COLOR ROJO	2
4	TUBO ACERO LARGO 1 m COLOR ROJO	2
5	TUBO FLEXIBLE LARGO 3 m COLOR NEGRO	1
6	CONO EN ACERO 1 m LARGO 12,5x18 cm	1
7	ABRAZADERA ACERO TUBERÍA COLOR ROJO DE 12,5 cm DIÁMETRO	60
8	ABRAZADERA ACERO TUBERÍA COLOR ROJO DE 16,5 cm DIÁMETRO	2
9	CURVAS LARGAS	6
10	CURVAS CORTAS	4
11	PELOTAS EN CAUCHO LIMPIEZA TUBERÍA	2

MINICARGADOR EARTHFORCE S18

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 125252

No. DE REGISTRO	MARCA	LÍNEA	AÑO MODELO
MI686581	EARTHFORCE	918	2023

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
INDUSTRIAL	MINICARGADOR	B47G13629

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
BLANCO NEGRO	7NR0382	LLANTAS NO NEUMÁTICAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2673 Kg	1999 mm	1633 mm	2657 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCO DAVIVIENDA SA

IDENTIFICACIÓN
NIT 860.034.313

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)
CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE

IDENTIFICACIÓN
NIT 800.140.959

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
21-12-2023	21-12-2023	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352023000560412	22/11/2023



ESTA TARJETA ES VÁLIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

PLANTA DE CONCRETO DOMAT

163-5

NIT. 800.132.714-1

Cra. 21 No.197 - 24 • PBX: (571) 673 0288
Cel.: 313 397 3365
www.domatsas.com • Bogotá, D.C. Colombia

REGIMEN COMUN
RES. DIAN No. 320001142513 DEL 2014/05/16
NUM. AUTORIZADA DEL No D 0001 AL No. D 2000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 2824
TARIFA ICA 11.04 X 1.000

FACTURA DE VENTA

D - 0311 311

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
12	02	15	12	02	15

SEÑORES:	C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	NIT:	900.140.959-1
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 Nº 75-51 OF 602	CIUDAD:	BOGOTA
TELÉFONO:	(1) 6401600	FAX:	
ORDEN DE COMPRA:		ORDEN REMISIÓN:	
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO	VENDEDOR:	001

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PLANTA MEZCLADORA PARA CONCRETO DM STANDARD SERIAL 15-432	148.600.000	$ 148.600.000
		DESCUENTO	$ 6.600.000
	PARA CONSIGNAR EN CTA CORRIENTE No. 62032869270 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE DOMAT		
	PROYECTO:10378		

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ML

La presente factura de venta es un título valor de acuerdo a lo establecido en el artículo 772 del Código de Comercio y la Ley 1231/08.
El cliente acepta que la persona que reciba la mercancía y/o los servicios estipulados tiene autorización para ello y por lo tanto en este acto es representante del cliente, el cual se hace responsable de la recepción.
El incumplimiento del pago oportuno de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

IMPRESO POR LEAN MANAGEMENT - WWW.LM.COM.CO - NIT. 830040018-6 TEL.: 580 2586 CEL.: 300 209 8586

DOMAT
PLANTAS DOSIFICADORAS Y MEZCLADORAS PARA CONCRETO

COTIZACION No: FA-6512

Cliente:	C & G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	**NIT:**	800.140.959-1
Dirección:	CRA 7 # 75-51	**Teléfono:**	6401500
Contacto:	JOSE LUIS CLAVIJO	**Celular:**	3153336976
E-mail:	jclavijo@cyg.com.co	**Fecha:**	15/01/2015

DM STANDARD



Descripcion	Cant.	Precio Und.	Total.
Planta dosificadora y mezcladora móvil para producción de concreto, modelo DM STANDAR, serie 2010, con capacidad de producción de 20 a 24 m3/hora. **La planta está conformada por las siguientes partes:** Tolva para agregados con dos compartimientos de 3.0 m3 cada uno en acero estructuctural y lámina de 3mm de espesor. Sistema de transporte de agregados de alta eficiencia, por banda nervada de 3 lonas, con rodillería estandar según norma Cema, sistema de reducción marca SUMITOMO Japón o SEW Alemania. Tornillo sinfín para alimentación de cemento con tolva para 7 sacos, vibrador y rompesacos, sistema de reducción marca SUMITOMO Japón o SEW Alemania. Sistema de transporte de dos eje con dos llantas cada uno, sistema de suspensión reforzada, enganche 1" estandar. Bomba para alimentación de agua con tubería de succión y descarga. Sistema de pesaje con celdas de carga HBM y caja sumatoria para conexión con indicador de peso digital. Sistema de distribución y maniobra eléctrica, con tablero norma NEMA 4X , cableado y coraza para la conexión de motores, elementos de protección de motores marca Siemens. Mezclador de eje vertical con brazos amortiguados y recubrimiento en lámina antidesgaste, con capacidad de 0.75 m3 por bache, sistema de reducción marca SUMITOMO Japón o SEW Alemania. La capacidad es variable desde el panel de control desde 0.25 m3 hasta 0.75 m3 de acuerdo Canaleta metálica para descargar el concreto del mezclador al balde de la torre grúa o de la bomba. **Sistema de control automático para producción de concreto.** Desarrollado con un controlador especializado en procesos de dosificación tipo batch.	1	$ 148.600.000	$ 148.600.000

DOMAT
PLANTAS DOSIFICADORAS Y MEZCLADORAS PARA CONCRETO

COTIZACION No: FA-6512

Su operación es muy fácil y confiable, se pueden crear y editar todos los diseños de mezcla que se requieran en el proceso. Cuenta con claves de acceso diferentes para el administrador y el operador, evitando cambios no autorizados. La información del proceso de producción se imprime automáticamente en cada ciclo, además queda almacenada en una base de datos con nombre, fecha, hora y valores de dosificación. La información guardada se puede imprimir cuando se requiera, con diferentes opciones, por fecha, por cliente, por remisión y por fórmula.			
Tambien puede ser descargada toda la base de datos a un PC por el puerto serial y exportar la informacion a excel para su tratamiento y análisis. El programa de dosificación maneja: **dos agregados** con corrección de humedad y absorción, **un cemento** que puede ser alimentado de la tolva rompesacos o del silo de almacenamiento. **Una adición** que puede ser otro cemento o un material diferente con opción de correción de humedad y absorción. **Agua** con selección de porcentaje de dosificación inicial y final de acuerdo al asentamiento de la mezcla, entradas de pulsos para controlar **dos aditivos líquidos** de forma automática. Cuenta con un menú protegido para hacer corrección de materiales al vuelo y calibración de aditivos. Se entrega instalado un Software para descargar y cargar información al controlador desde un PC portátil. Incluye Impresora Epson, con sus cables y fuente de alimentación.			
NOTA: La producción de los equipos esta calculada con concretos normales de 3.000 PSI, el rendimiento del equipo dependerá de la logistica de cada proyecto, se garantiza el 100% de producción en condiciones ideales de trabajo.		**Subtotal**	**$ 148.600.000**
		DSCTO	**$ 8.600.000**
		I.V.A. 16%	**$ 22.400.000**
		Total	**$ 162.400.000**

Condiciones comerciales	
Forma de pago:	50 % con la orden de compra, 50 % a la entrega en nuestras instalaciones.
Tiempo de entrega:	4 semanas
Sitio de entrega:	Nuestras instalaciones en Bogotá.
Validez de la oferta:	30 días.
Montaje:	El montaje corre por cuenta del cliente, con la asesoría del fabricante. Para el arranque del equipo se enviará un técnico por 3 días sin ningún costo de mano de obra, siendo por cuenta del cliente los tiquetes, la alimentación y el hospedaje.
Garantía:	DOMAT LTDA entrega una garantía por escrito de un año por defectos de fabricación y fallas de funcionamiento, no incluye partes eléctricas ni electrónicas.

FABIAN A. RIVEROS C.
Director Comercial
Cel: (57) 313 8801934 - 310 7920402
fabian.riveros@domatltda.com

RETROEXCAVADOR SINOMACH

Declaración de Importación

Privada **500**

DIAN

1. Año **2025**

4. Número de formulario **4420250000000055-5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900542002 | 6. DV: 7 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: TECNOINDUSTRIAL DEL LLANO SAS

15. Teléfono: 3114801400 | 12. Cod. Admon: 44 | 16. Cód. Dpto: 50 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

18. Dirección: CR 22 5 B 114 LC A 8 PAR EMPRESARIAL PRIMA | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 597

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 901335945 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS GLOBAL CARGO SAS NIVEL 2

23. Número documento de identificación: 18876618 | 20. Apellidos y nombres: TAVAREZ PARENTE SILVANO

36. Declaración de Exportación No.: XXXXXXXXXXXXXX | 38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 39. Cod. Admón: XX

31. Clase: 02 | 32. Tipo declaración: Inicial | 33. Cons: 1 | 34. No Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXX | 35. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 36. Cod. Admón: XX | 37. Declaración de Exportación No.: XXXXXXXXXXXXXX | 38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 39. Cod. Admón: XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías: YOP | 41. Cod. Depósito: 217 | 42. Manifiesto de carga No.: 217012933 | 43. Año - Mes - Día: 2025 - 09 - 05 | 44. Documentos de transporte No.: CSA0046068 | 45. Año - Mes - Día: 2025 - 02 - 23

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: SINOMACH-HI INTERNATIONAL EQUIPMENT CO.,LTD | 47. Ciudad: CHANGZHOU. | 48. Cod País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: NO. 898, WEST HUANGHE ROAD, CHANGZHOU, JIANGSU | 50. E-mail: SALES2@CHANGLIN.COM.CN

51. No. de factura: SINO20250218 | 52. Año - Mes - Día: 2025 - 02 - 18 | 53. Cod país procedencia: 215 | 54. Cod. Modo Transporte: 1 | 55. Código de Aduana: 232 | 56. Cod. Depto destino: 50 | 57. Empresa transportadora: TRANSOTM S.A.S. | 58. Tasa de cambio $ cvs: 3.903,18

59. Subpartida arancelaria: 8429600000 | 60. Cod. Complementario: XX | 61. Cod. Suplementario: XX | 62. Cod. Modalidad: C200 | 63. No. cuotas o meses: XX | 64. Valor cuota USD: XXXX | 65. Periodicidad del pago de la cuota: XX | 66. Cod. país de origen: 215 | 67. Cod. Acuerdo: XXX

68. Forma de pago de la importación: 08 | 69. Tipo de importación: 01 | 70. Cod. país compra: 215 | 71. Peso bruto kgs.: 8.000,00 | dcms.: | 72. Peso neto kgs.: 7.600,00 | dcms.: | 73. Código embalaje: YY | 74. No. bultos: 6 | 75. Subpartidas: 1 | 76. Cod. unidad comercial: U | 77. Cantidad doms.: 1,00

78. Valor FOB USD: 39.500,00	79. Valor fletes USD: 950,00	Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
80. Valor Seguros USD: 42,25	81. Valor Otros Gastos USD: 0	Arancel	0,00	158.048.540	0	0	0,00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD: 992,25	83. Ajuste valor USD: 0,00	I.V.A	19,00	158.048.540	30.029.000	0	0,00
84. Valor aduana USD: 40.492,25	85. Código régimen o licencia: X	Salvaguardia	0,00	0	0	0	0,00
87. Cod. valoran: 99	88. Año: XXXX	Derechos Compensatorios	0,00	0	0	0	0,00
	89. Programa No.: XXXXXXXXXX	Derechos Antidumping	0,00	0	0	0	0,00
	90. Cód Informe mer.Producto: 0	Sanción	0	0	0	0	
		Rescate	0	0	0	0	
				Total	30.029.000		0,00

Autoliquidación

91. Descripción de las mercancías:No omita la descripción de las mercancías a importar con la solicitada en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, serial(es) y otras) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo)

DO HOY:251047 PEDIDO TRAMITE: 2025-04745 DECLARACION(1-1) MERCANCIA NUEVA / NACIONALIZACION PARCIAL, TERCER PARCIAL CON 6 BULTOS D
E 24.MERCANCIA EN ZONA FRANCA CENTRAL DE CASANARE, BODEGA ARROZ SUPREMO S.A.S. NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION NI VISTO BUENO
DEL ANLA YA QUE NO CUENTA CON SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. PRODUCTO: EXCAVADORA SINOMACH, MARCA: SINOMACH, MODELO: 630A, REFER
MANCIA: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL, SERIAL: LCL630A0RS1200356, BACKHOE LOADER 630A, MAQUINARIA AMARILLA, SERIAL MOTOR: 93
406836 CANT (1) X ITEM 1).

92. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera: Levante autorizado / No hay declaración posterior | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración: 4420250000000055 | 133. Fecha: 2025 09 17

134. Levante No: 4420250000000004 | 135. Fecha: 2025 - 09 - 17 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el sticker de la máquina registradora al dorso de este formulario

880. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9104010024619

Fecha de Impresión: 2025-09-17 16:36:15

Excavadora Komatsu PC200



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 130971

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC715774	KOMATSU	PC200-8N1	2018

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	KMTPC197H02286270

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	26534061	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
20000 Kg	3040 mm	2980 mm	9480 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

MORALES ACHURY GIOVANNY — C.C. 86.056.568



LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL LA ESTRELLA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
02-05-2024	02-05-2024	*****

ORIGEN	DOC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352024000155040	30/04/2024

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000064683

Servicios Integrales 61733.7.8-1 8023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2024

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
352024000155040-3

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
901406250	7	IMPORTECH SERVICIOS INTEGRALES SAS

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cod. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 25 35 95	3115851474	35	50	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cod. usuario
807000355	7	AGENCIA DE ADUANAS GLOBAL CUSTOMS OPERATOR S.A.S NIVEL 2	26	0395

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
1111763081	MEJIA GUEJIA ERIKA SELENE

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Importación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Anticipada	3	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	99900	No. 116575014302362	2024 - 04 - 14	No. 104682CS211	2024 - 02 - 29

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
SHANGHAI KAIXIAO ENGINEERING MACHINERY CO., LTD	Shanghai	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
3539,Jingdong Road Minhang District Shanghai China	8613774299730

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
SHKX2024011913	2024 - 01 - 19	215	1	538	50	NAVES S.A.	3.899,39

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429520000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	399	XXX

68. Forma de pago de la Importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	215	20.000,00		20.000,00		PK	1	1	U	1,00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
28.000,00	6.500,00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
1.500,00	0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
8.000,00	0,00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
36.000,00	L	40002575

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2024	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 140.378.040	94 0	99 0	98 0.00
I.V.A.	97 19.00	98 140.378.040	99 26.672.000	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 26.672.000		126 0.00

31. Descripción de las mercancías(No usar la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO DUN2403021 PEDIDO PEDIDO BUN-24-0112 DECLARACION 1 DE 1; //FACTURA:SHKX2024011913, FECHA:19-01-2024, LIC-40002575-20240207N // ADJUNTA SV-003120-24 DEL 02/02/24 Y VENCE 02/05/2024, , PRODUCTO: RETROEXCAVADORA, MARCA: KOMATSU, MODELO: PC200-8N1, REFERENCIA : PC200-8N1, SERIAL: 385270, USO O DESTINO: OBRAS CIVILES, PRODUCTO IDENTIFICACIÓN NÚMERO: KMTPC197K02385270; ENGINE SERIAL NUMBE R: 26534061, MODELO: SAA6D107E-1, GD107-26534061, CON MOTOR KOMATSU, CILINDRADA 6.69 L, 6 CILINDROS EN LÍNEA, 116 KW, MONTADA EN FORMA PERMANENTE SOBRE ORUGAS, PESO 20 TONELADAS, LONGITUD DE TRANSPORTE: 9.48 MTS, ANCHURA DE TRANSPORTE: 2.08 MTS, ALTURA DE TR ANSPORTE: 3.04 MTS, CAPACIDAD DE LA CUCHARA: 1.17 M3, ANCHURA ORUGAS: 600 MM, VALOR DE NUEVA USD$ 38.000. A(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 352024000155040 133. Fecha: 2024 03 21

134. Levante No. 352024000195390	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2024 - 04 - 30		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo 9103502372799 4

Fecha de Impresión: 2024-04-30 08:38:18

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 352024000155040-3
Subpartida : 8429520000

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

AÑO DE FABRICACIÓN: 2018, MERCANCIA USADA, CANTIDAD: 1 UNIDAD PAIS DE ORIGEN: JAPÓN(399)XXXX

ANEXO 2. BITÁCORA DE OBRA

NOVIEMBRE 2025

19013

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	1	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE	X			
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT, SILO	1	
INGENIERO CIVIL	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-					
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	-					
TRANSPORTE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA						

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la continuidad de las actividades

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-80168 CND	
Yelson Esnayder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90020 CND	
Robinson Fernando Manoquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades se agregarán las filas que se requieran y se registrarán las respectivas observaciones.

19014

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	4	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1270 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2451 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT, SLO	1	
INGENIERO CIVIL	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SLO	1	
ARQUITECTO	-					
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
MAESTRO						
OFICIAL	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO						
AYUDANTE	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
TRANSPORTE	-					
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se detuvo la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE B MÓDULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la cordinación de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-368151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88486 CND	
Yelson Estayder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90320 CND	
Rubinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados, otras entidades se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

19015

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	5	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1270 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO ODIANT. SLO	1	
INGENIERO CIVIL	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-					
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
MAESTRO						
OFICIAL	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO						
AYUDANTE	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
TRANSPORTE	-					
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. SECAS CON/LOVDO MANUAL. Incl retiro 5 km	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE B MÓDULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ocurrencia de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252020-88168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten Visitas de profesionales especializados u otras entidades se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

1906

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	6	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2051 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	x			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 320A	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
MAESTRO	-					
OFICIAL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE	-					
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 km	m3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE B MÓDULO POLIDEPORTIVO
DEMOLICION DE 1er ANILLO DE CONCRETO EN MODULO ADMINISTRATIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ocurrencia de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25302-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252020-86168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades se agregaran las filas que se requieran y se registrará los respectivas observaciones.

1907

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	7	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2651 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 633A	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
MAESTRO	-					
OFICIAL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE	-					
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL Incl retiro 5 km	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE B MÓDULO POLIDEPORTIVO
DEMOLICION DE 1er ANILLO DE CONCRETO EN MODULO POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ocurrencia de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88168 CND	
Yelson Estayder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Manrique	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-000337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados, u otras entidades se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

1908

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	8	11	2025	7:00 a. m.	-	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO 60M3	1	
INGENIERO CIVIL	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 320A	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	COMPRESOR	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADOR DE CONCRETO	1	
MAESTRO	-					
OFICIAL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE	-					
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. SECAS CON/LOVIDO MANUAL. Incl. retiro 5 km	M3	-	-	SI	SI
CONCRET 21 3.8 MPa (3000 psi), tobaa, con limpie	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE B MÓDULO POLIDEPORTIVO
DEMOLICION DE 1er ANILLO DE CONCRETO EN MÓDULO POLIDEPORTIVO
SOLADOS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN MÓDULO POLIDEPORTIVO EJES A Y B
DESCABEZADO DE CAYSSON EJE A MÓDULO POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la continuidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Bandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-368151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88168 CND	
Yelson Estayder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90020 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades se agregaran las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

1909

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	9	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
INGENIERO CIVIL	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
ARQUITECTO	-		
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
MAESTRO	-		
OFICIAL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
OPERARIO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
AYUDANTE			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TRANSPORTE	-		
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
SILO	1	
RETROEXCAVADORA 420A	1	
COMPRESOR	1	
MEZCLADOR DE CONCRETO	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. SECAS CONGLOVIDO MANUAL. Prof. retiro 5 mts	m3	-	-	SI	SI
CONCRETO f'c 3.0 MPA (3000 psi), solado, con limpio	m3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE B MÓDULO POLIDEPORTIVO
DEMOLICIÓN DE 1er ANILLO DE CONCRETO EN MÓDULO ADMINISTRATIVO
SOLADOS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN MÓDULO POLIDEPORTIVO EJE B
DESCABEZADO DE CAISSON EJE A MODULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ocurrencia de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-366151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252020-86168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades se agregaran los files que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

19020

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	10	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
INGENIERO CIVIL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
ARQUITECTO	-		
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
MAESTRO			
OFICIAL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
OPERARIO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
AYUDANTE	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TRANSPORTE	-		
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
PLANTA DE CONCRETO 60MAT	1	
SILO	1	
RETROEXCAVADORA 933A	1	
COMPRESOR	1	
MEZCLADOR DE CONCRETO	1	
MINICARGADOR BOBCAT S85	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. SECAS CONGLOVDO MANUAL. Hst nivel 5 mts	1D	-	-	SI	SI
CONCRETO13.8 MPa (2000 psi), soloos, con limpie	1D	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se demoraría la actividad

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
DEMOLICION DE 1er ANILLO DE CONCRETO EN MÓDULO ADMINISTRATIVO
SOLADOS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN MÓDULO ADMINISTRATIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
DESCABEZADO DE CAISSON MÓDULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la cantidad de las actividades

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252020-66166 CND	
Yelson Estayder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Manrique	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

19021

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	11	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1270 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE	X			
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO 60MAT	1	
INGENIERO CIVIL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 320A	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	COMPRESOR	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADOR DE CONCRETO	1	
MAESTRO				MINICARGADOR BOBCAT S85	1	
OFICIAL	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE	-					
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL, Prof. rato 5 tera	m3	-	-	SI	SI
CONCRETO13,8 MPA (2000 psi), tobogo, cura limpie	m3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MÓDULO ADMINISTRATIVO
DEMOLICION DE 1er ANILLO DE CONCRETO EN MÓDULO ADMINISTRATIVO
SOLADOS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN MÓDULO ADMINISTRATIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
DESCABEZADO DE CAISSON MÓDULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ejecución de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-308151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-66168 CND	
Yelson Estayder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90020 CND	
Robinson Fernando Manrique	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-230337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especificados u otros entidades se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

1902

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	12	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2051 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE	X			
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
INGENIERO CIVIL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
ARQUITECTO	-		
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
MAESTRO			
OFICIAL	7	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
OPERARIO	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
AYUDANTE	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TRANSPORTE	-		
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
SILO	1	
RETROEXCAVADORA 420A	1	
COMPRESOR	1	
MEZCLADOR DE CONCRETO	1	
MINICARGADOR BOBCAT S65	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Prof. retro 5 Mts	M3	-	-	SI	SI
CONCRETO13,8 MPA (2000 psi), solado, con limpie	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se detuvo la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
DEMOLICIÓN DE 1er ANILLO DE CONCRETO EN MÓDULO ADMINISTRATIVO
SOLADOS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLAXACIONES DE TERRENO
DESCABEZADO DE CAISSON MÓDULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ejecución de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Bandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-368151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252020-86168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	25202-030337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados de otras entidades se agregarán las filas que se requieran y se registrarán las respectivas observaciones.

19023

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	13	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2651 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE	X			
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 420A	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	KOMATSU PC200	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADOR DE CONCRETO	1	
MAESTRO	-			MINICARGADOR BOBCAT S85	1	
OFICIAL	12	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. MECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro S.Hors	M3	-	-	SI	SI
CONCRETO17,5 MPA (2500 psi), sitio, con bomba	M3	-	-	SI	SI
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN RELLENO(RCD)	Ton	-	-	SI	SI
SOBREACARREO MATERIAL, 20A corrupta	M3KM	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
SOLADOS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN MÓDULO ADMINISTRATIVO
DEMOLICIÓN DE 1er ANILLO DE CONCRETO EN MÓDULO ADMINSTRATIVO
DESCABEZADO DE CAISSON MÓDULO ADMINISTRATIVO
RETIRO DE RCD

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ocurrencia de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388161 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88169 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de entes de control o alguna entidad se agregarán las filas que se requieran y se registrarán los aspectos en observaciones.

19024

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	14	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2651 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA	X			
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 633A	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	KOMATSU PC200	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADOR DE CONCRETO	1	
MAESTRO	-			MINICARGADOR BOBCAT S65	1	
OFICIAL	12	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. SECAS CONGLOJADO MANUAL. Incl retiro 5 km	m3	-	-	SI	SI
CONCRETO 13.8 MPA (2000 psi), sellos, cons limpio	m3	-	-	SI	SI
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN ESCOMBRERA (RCD)	Ton	-	-	SI	SI
SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta	m3xKM	-	-	SI	SI
ACERO REFUERZO FIGURADO 41.38 MPa (4200 kg/cm2 DSD)	kg	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
SOLADOS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
DEMOLICIÓN DE 1er ANILLO DE CONCRETO EN MÓDULO ADMINSTRATIVO
DESCABEZADO DE CAISSON MÓDULO ADMINISTRATIVO
RETIRO DE RCD
RETIRO DE CANASTAS (ACERO DE REFUERZO) DE CAISSON DE LOS MODULOS POLIDEPORTIVO Y EDUCATIVO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS DE CIMENTACION MODULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ocurrencia de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388191 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88165 CND	
Yolson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-030337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados a la obra ejecutada se registrarán los días que se requieran y se registrarán las respectivas observaciones.

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	15	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1270 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2051 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 320A	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	KOMATSU PC200	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADOR DE CONCRETO	1	
MAESTRO	-			MINICARGADOR BOBCAT S85	1	
OFICIAL	12	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl retiro 5 kms	m3	-	-	SI	SI
CONCRETO 13,6 MPa (2000 psi), solado, cond limpio	m3	-	-	SI	SI
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN BIOLOSOPOLA (RCD)	Ton	-	-	SI	SI
SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	m3/km	-	-	SI	SI
ACERO REFUERZO FIGURADO 81.28Pa (4200 kg/cm2 DES)	kg	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
SOLADOS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
RETIRO DE RCD
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ejecución de estas actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-308161 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-93037 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

19026

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	17	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA	X			
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
INGENIERO CIVIL	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
ARQUITECTO	-		
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
MAESTRO	-		
OFICIAL	12	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
AYUDANTE	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TRANSPORTE	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
SILO	1	
RETROEXCAVADORA 420A	1	
KOMATSU PC200	1	
MEZCLADOR DE CONCRETO	1	
MINICARGADOR BOBCAT S65	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	m3	-	-	SI	SI
ACERO REFUERZO FIGURADO 11 MPa (4200 kg/cm2 G60)	kg	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y CAISSON DEL MODULO EDUCATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE PEDESTALES MÓDULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la continuidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Bendaval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252020-88168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Manrique	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-092337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otros entidades se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones.

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	18	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1270 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO 60M3/H	1	
INGENIERO CIVIL	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 320A	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	KOMATSU PC200	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT S85	1	
MAESTRO	-					
OFICIAL	12	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. MECAN. CONGLOMDO MANUAL. Prof. entre 5 y mts	Lts	-	-	SI	SI
ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa (4200 kg/cm2 CIO)	kg	-	-	SI	SI
CONCRETO 21MPA (3000 psi), bombeado, entre 3 y 4	m3	-	-	SI	SI
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN ESCOMBRERA (RCD)	Ton	-	-	SI	SI
SOBREACARREO MATERIAL, 2Km completo	M3KM	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y CAISSON DEL MODULO EDUCATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
RETIRO DE RCD
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE PEDESTALES MÓDULO POLIDEPORTIVO
SOLADOS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN MÓDULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la cantidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	26202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-98168 CND	
Yeison Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-93820 CND	
Robinson Fernando Manrique	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	26202-930337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales encargados u otras entidades se agregaran las filas que se requieran y se registrara los respectivos observaciones.

19028

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	19	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSITITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1270 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 320A	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	KOMATSU PC200	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT S45	1	
MAESTRO	-			BOMBA ESTACIONARIA	1	
OFICIAL	12	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	7	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. SECAS CON/LOMDO MANUAL. Profundidad 0 a 2 m	m3	-	-	SI	SI
ACERO REFUERZO FIGURADO FLEMPa (4200 kg/cm2 G60)	kg	-	-	SI	SI
CONCRETO13,8 MPa (2000 psi), solado, con/limpio	m3	-	-	SI	SI
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN ESCOMBRERA (RCD)	Ton	-	-	SI	SI
SOBREACARREO MATERIAL 401 a completa	M3KM	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se demanda la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
SOLADOS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN MÓDULO ADMINISTRATIVO
RETIRO DE RCD
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL CAISSON A1 MÓDULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría con el objeto de dejar constancia de la ocurrencia de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	26202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88168 CND	
Yeison Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Manrique	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	26202-390337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados a obra anotarlas, se agregarán las filas que se requieran y se registrarán las respectivas observaciones.

19029

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	20	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2651 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 630A	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	KOMATSU PC200	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT S45	1	
MAESTRO	-			BOMBA ESTACIONARIA	1	
OFICIAL	15	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	0	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPOGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. SECAS CONFINADO MANUAL. Profundidad 5 mts	M3	-	-	SI	SI
ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa (4200 kg/cm2 G60)	kg	-	-	SI	SI
CONCRETO 31,8 MPa (3500 psi), bombeado, con aditivo	M3	-	-	SI	SI
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN DESCAPOTADA (RCD)	Ton	-	-	SI	SI
SOBREACARREO MATERIAL, 20% esponjado	M3KM	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe indicar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y CAISSON DEL MODULO EDUCATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
RETIRO DE RCD
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE MÓDULO ADMINISTRATIVO
COLOCACIÓN DE CANASTA (ARMADO DE ACERO DE REFUERZO) DEL CAISSON A1 MÓDULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ocurrencia de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388161 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando no presenten estas de profesionales especializados u otros anteriores se agregaran las filas que se requieran y se registrara las respectivas observaciones.

19030

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	21	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2651 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 420A	1	EN REPARACIÓN
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	KOMATSU PC200	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADOR DE CONCRETO		
MAESTRO	-			MINICARGADOR BOBCAT S85	1	
OFICIAL	18	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	9	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
EXCAV. SECAS CON/LOVIDO MANUAL, Incl. retiro 5 kms	m3	-	-	SI	SI
ACERO REFUERZO FIGURADO 11.2 MPa (4200 kg/cm2 G60)	kg	-	-	SI	SI
CONCRETO 31.5 MPa (3000 psi), solada, con bombe	m3	-	-	SI	SI
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRÍCOLA (RCD)	Ton	-	-	SI	SI
SOBREACARREO MATERIAL 20% compacta	M3KM	-	-	SI	SI
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa VEZCLA EN OBRA	m3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-		
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: Las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se dio inicio a la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y CAISSON DEL MODULO EDUCATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
RETIRO DE RCD
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE MÓDULO ADMINISTRATIVO
ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE B MÓDULO POLIDEPORTIVO
SOLADOS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN MÓDULO ADMINISTRATIVO

Nota: Las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ocurrencia de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	252020-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88103 CND	
Yeison Escobar Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Manoquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-030337 CND	

Nota: Durante el proceso y visita de profesionales especializados u otros entes, se agregarán las filas que se requieran y se registrará los respectivos observaciones.

1903

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	22	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2651 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 320A	1	EN REPARACIÓN
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADOR DE CONCRETO	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT S45	1	
MAESTRO	-					
OFICIAL	10	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	9	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa (4200 kg/cm2.060)	kg	-	-	SI	SI
EXCAV. SECAS CONGLOVIDO MANUAL. Incl. retiro 5 km	m3	-	-	SI	SI
CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa (4000 PSI)	m3	-	-	SI	SI
CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON + PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE GRUA Y EMBUDO)	m3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde explique las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DEL MODULO ADMINISTRATIVO Y CAISSON DEL MODULO EDUCATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE MÓDULO ADMINISTRATIVO
FUNDIDA FUSTE CAISSON A1 MÓDULO POLIDEPORTIVO
FUNDIDA VIGA CIMENTACION EJE B MODULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ocurrencia de la actividad.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Poveda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86166 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-093337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades se agregaran las filas que se requieran y se registrara la respectiva observaciones.

19032

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	24	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1270 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2651 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y FRÍO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO 60MAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 420A	1	EN REPARACIÓN
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	KOMATSU PC200	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT S85	1	
MAESTRO	-					
OFICIAL	20	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	10	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa (4200 kg/cm2,60ki)	kg	-	-	SI	SI
EXCAV. SECAS CONGLOVOBO MANUAL. Prof. mayor 5 mts	m3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO,Y CAISSON DEL MODULO EDUCATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE MÓDULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el visto de buen contratista de la ejecución de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-66168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Manrique	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-000337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especialistas u otras entidades se agregarán las filas que se requieran y se registrarán las respectivas observaciones.

19033

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	25	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 933A	1	EN REPARACIÓN
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT S65	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA ESTACIONARIA	1	
MAESTRO	-					
OFICIAL	20	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	11	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALBAÑILISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa (4200 kg/cm2,60G)	kg	-	-	SI	SI
EXCAV. SECAS CONGLOVIDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	m3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, dando estos justificantes razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y CAISSON DEL MODULO EDUCATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACION MODULO ADMINISTRATIVO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE MÓDULO ADMINISTRATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS Y ACERO DE REFUERZO MODULO EDUCATIVO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CAISSON PO 9 MODULO EDUCATIVO
CONCRETO FUSTE CAISSON PO9 MODULO EDUCATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ocurrencia de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-66166 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-020337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

19034

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	26	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO 60MAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 320A	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT 885	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA ESTACIONARIA	1	
MAESTRO	-					
OFICIAL	21	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	12	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
ACERO REFUERZO FIGURADO 4128Pa (4200 kg/cm2,600)	kg	-	-	SI	SI
EXCAV. SECAS CONGLOVOID MANUAL. Incl retiro 5 kms	1D	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se disculpa la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y CAISSON DEL MODULO EDUCATIVO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE MÓDULO ADMINISTRATIVO
CONCRETO VIGAS DE CIVENTACIÓN MODULO POLIDEPORTIVO
ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON P08 MODULO EDUCATIVO
CONCRETO FUSTE CAISSON P08 MODULO EDUCATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de obra o interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ocurrencia de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-358151 CND	
Manuel Molina Cabrejo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-80168 CND	
Yelson Exneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-000337 CND	

Nota: Cuando se presenten visita de profesionales especializados a otras entidades se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

19035

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	27	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO ODMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 320A	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT S45	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA ESTACIONARIA	1	
MAESTRO	-					
OFICIAL	22	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	12	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALBAÑISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPA (4200 kg/cm2.000)	kg	-	-	SI	SI
EXCAV. SECAS CONGLOVDO MANUAL. Incl. retiro 5 km	m3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se detuvo la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y CAISSON DEL MODULO EDUCATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE MÓDULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ejecución de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Cabrejo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	253020-88168 CND	
Yelson Esnayder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernanda Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-000337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades se agregarán las filas que se requieran y se registrarán los respectivos observaciones.

19036

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	28	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA DISITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2651 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 6X3A	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT 845	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA ESTACIONARIA	1	
MAESTRO	-					
OFICIAL	23	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	12	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALBAÑISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
ACERO REFUERZO FIGURADO 413MPa (4200 kg/cm2.000)	kg	-	-	SI	SI
EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 km	m3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se demoró la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y CAISSON DEL MODULO EDUCATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE MÓDULO ADMINISTRATIVO
ARMADO ACERO DE REFUERZO CAISSON PQ7 MODULO EDUCATIVO
CONCRETO FUSTE CAISSON PQ7 MODULO EDUCATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ocurrencia de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Cubillo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Manrique	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-000337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otros entidades se agregarán las filas que se requieran y se registrará la respectiva observación.

19037

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	29	11	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			RETROEXCAVADORA 320A	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT 845	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA ESTACIONARIA	1	
MAESTRO	-					
OFICIAL	23	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	12	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALCANISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa (4200kg/cm2,G60)	kg	-	-	SI	SI
EXCAV. SECAS CONGLOVDO MANUAL Prof. rango 5 hm	m3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se demoró la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y CAISSON DEL MODULO EDUCATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE MÓDULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la cordialidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Cleijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86166 CND	
Yelson Estayder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-930337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

DICIEMBRE 2025

20683

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	1	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2051 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE	X			
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS	2			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
ARQUITECTO	-		
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
MAESTRO			
OFICIAL	24	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
AYUDANTE	13	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TRANSPORTE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
SILO	1	
BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
MINICARGADOR BOBCAT	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno exten mecánico	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa. (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa. (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMPACTACION extenc rio	M3	-	-	SI	SI
22.1 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN ESCOMBRERA (RCD)		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS Y QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA LOSA DE CONTRAPISO DE POLIDEPORTIVO
RETIRO DE RCD

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	2	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2351 DE 2026		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE	X			
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS	2			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SUNOMACH 930A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	24	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	13	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA						

EPP. Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 8 kms	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno eden mecánico	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa. (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa. (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMPACTADO sobre río	TON	-	-	SI	SI
23.1 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)	M3	-	-	SI	SI
NP-12-1 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
3.1.1 CONCRETO13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc simple	M3	-	-	SI	SI
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS Y QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA LOSA DE CONTRAPISO DE POLIDEPORTIVO
RETIRO DE RCD
CONCRETO VIGAS CIMENTACIÓN MODULO EDUCATIVO
SOLADO VIGAS CIMENTACION MODULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-60168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90320 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20685

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	3	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	24	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	13	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Retiro extern mecánico	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa. (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa. (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL T. MAX. 3" COMPACTADO sobre río	M3	-	-	SI	SI
22.1 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BOADRICOLA (RCD)	TON	-	-	SI	SI
NP-12-1 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28MPa (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-		
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS Y QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA LOSA DE CONTRAPISO DE POLIDEPORTIVO
RETIRO DE RCD
CONCRETO VIGAS CIMENTACIÓN MODULO EDUCATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-389151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-66168 CND	
Yelson Esnaydar Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20686

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	4	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA	X			
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAG	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	20	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 6 kms	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno entorno mecánico	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.sobre río	M3	-	-	SI	SI
NP-12-1 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa (4000 PSI)		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS Y QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRÁFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA LOSA DE CONTRAPISO DE POLIDEPORTIVO
CONCRETO VIGAS CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-358151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-68169 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90920 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20687

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	5	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAG	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	20	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	20	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 8 kms	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno sobre mecánico	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa. (4200 kg/cm2.G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa. (4200 kg/cm2.G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" CONAPMECAN selecc río	M3	-	-	SI	SI
NP-12-1 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa.(4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
NP-12-1 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa.(4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales no desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS Y QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA LOSA DE CONTRAPISO DE POLIDEPORTIVO
CONCRETO VIGAS CIMENTACIÓN MODULO EDUCATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-68168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	6	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE	x			
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	29	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	20	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro S bma	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno exten mecánico	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECANI sobre río	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS Y QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-389151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-80168 CND	
Yelson Eensyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-000337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20689

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	Año	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	7	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE	X			
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
ARQUITECTO	-		
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
MAESTRO			
OFICIAL	9	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
OPERARIO			
AYUDANTE			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TOPÓGRAFO			
CADENERO			
TRANSPORTE			
ALMACENISTA			

EPP. Elementos de Protección Personal

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
SILO	1	
BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
MINICARGADOR BOBCAT	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS Y QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
Yelson Esnayder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20690

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	8	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SHIOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	9	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
TRANSPORTE						
ALMACENISTA						

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se demoraba la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS Y QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la cantidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-68168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90920 CND	
Robinson Fernando Merroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	9	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE	X			
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	20	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	20	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retira 5 kms	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa. (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa. (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.1.1 CONCRETO13,8 MPa. (2000 psi), solado, cono simple	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS Y COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
SOLADO VIGAS CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-338151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-000337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20592

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	10	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	29	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	20	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2 3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 6 k/m	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4 9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
12P-12-01 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

20693

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	11	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE	X			
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOVAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	29	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	24	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,060)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,060)	KG	-	-	SI	SI
NP-12-01 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

20699

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	12	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	23	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP-12-01 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa,(4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMPACTACION seleccion	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno sitio mecánico		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
CONCRETO VIGAS CIMENTACIÓN MODULO EDUCATIVO
CONCRETO COLUMNAS MODULO EDUCATIVO
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION MODULO EDUCATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88108 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	13	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1270 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE	x			
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
INGENIERO CIVIL	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
ARQUITECTO	-		
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
MAESTRO			
OFICIAL	25	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
AYUDANTE	21	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TRANSPORTE			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP

EPP: Elementos de Protección Personal

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
SILO	1	
BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
MINICARGADOR BOBCAT	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL, Incl. retiro 5 kms	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA/Relleno adm mecánico	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde deba justificar los motivos por los cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS QUIMICOS DE LOS MODULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION MODULO EDUCATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-66168 CND	
Yeison Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-000337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20696

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	14	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2051 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	9	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO						
AYUDANTE	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
TRANSPORTE						
ALMACENISTA						

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde deba justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO EDUCATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la oportunidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-358151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20697

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Villavicencio	15	12	2025	7:00 a. m.	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE	X			
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO						
AYUDANTE	23	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno exten mecánico	M3	-	-	SI	SI
hP-12-01 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa,(4000 PSI)		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION MODULO EDUCATIVO
CONCRETO VIGAS CIMENTACIÓN MODULO EDUCATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86169 CND	
Yelson Esnayder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otros entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20698

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	16	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE	X			
SOLEADO Y SECO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DONAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HANAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO						
AYUDANTE	23	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa. (4200 kg/cm2,000)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa. (4200 kg/cm2,000)	KG	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno estan mecánico	M3	-	-	SI	SI
NP-12-01 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
4.1.1 COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	
		-	-		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde deba justificar las razones por las cuales no desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION MODULO EDUCATIVO
CONCRETO VIGAS CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
CONCRETO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Josl Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20699

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	17	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	x			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO						
AYUDANTE	23	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP. Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Ind. retiro 5 kms	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno estan mecánico	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION MODULO EDUCATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88169 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20200

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	Año	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	18	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
ARQUITECTO	-		
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
MAESTRO			
OFICIAL	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
OPERARIO			
AYUDANTE	23	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TRANSPORTE			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
PLANTA DE CONCRETO DOVAT	1	
SILO	1	
BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
MINICARGADOR BOBCAT	1	

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA/Relleno aston mecánico	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION MODULO EDUCATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-369151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-68168 CND	
Yeison Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90920 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20201

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	19	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2651 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAG	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO						
AYUDANTE	23	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 km/a	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno sobre mesclivos	M3	-	-	SI	SI
NP-12-01 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales no desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACIPON MODULO EDUCATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-358151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-060337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20702

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	20	12	2023	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1270 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2551 DE 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO						
AYUDANTE	23	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno sitio excavación	M3	-	-	SI	SI
NP-12-01 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa,(4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
4.1.1 COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACIPON MODULO ADMINISTRATIVO
CONCRETO EN COLUMNAS EN MODULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-386151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20703

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	22	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2651 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SHNOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	25	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO						
AYUDANTE	23	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 413MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA/Relleno exten mecánico	M3	-	-	SI	SI
NP-12-01 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales no desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
CONCRETO LOSA CONTRAPISO EN MODULO EDUCATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la ocurrencia de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-368151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-85168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90320 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20709

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	23	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2051 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO						
AYUDANTE	23	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 6 kms	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,060)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,060)	KG	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA/Relleno estan mecánico	M3	-	-	SI	SI
NP-12-01 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
4.1.1 COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde deba justificar las razones por las cuales no desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
CONCRETO LOSA CONTRAPISO EN MODULO EDUCATIVO
CONCRETO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
José Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-80169 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

20705

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	28	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2861 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	x			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAG	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MIDICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO						
AYUDANTE	23	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3.4 EXCAV. SECAS CON/LOMDO MANUAL, Incl. retiro 6 kms	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2.060)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2.060)	KG	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENOS MATERIAL EXCAVA/Relleno sitio mecánico	M3	-	-	SI	SI
MP-12-01 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales no desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
CONCRETO VIGAS CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88169 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	27	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2651 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAC	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO						
AYUDANTE	23	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
3.4.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,060)	KG	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,060)	KG	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENO3 MATERIAL EXCAVA(Relleno exton mecánico	M3	-	-	SI	SI
4.1.1 COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales no desarrolla la actividad

OBSERVACIONES GENERALES

LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS QUIMICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
LIMPIEZA DE SOLADOS EXPUESTO A LA INTEMPERIE DEL MODULO EDUCATIVO
COLOCACION DE FORMALETAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN EN MODULOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVO
CONCRETO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88168 CND	
Yelson Esneyder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		Código: GES-FO-40
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Vigencia: 23/04/2024
	BITACORA DE OBRA		Versión: 03

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	28	12	2025	7:00 a. m.		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
LLOVIZNA				
LLUVIA LEVE				
LLUVIA FUERTE				
SOLEADO Y SECO	x			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA DE CONCRETO DOMAT	1	
INGENIERO CIVIL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO	1	
ARQUITECTO	-			BOMBA DE CONCRETO HAMAG	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADOR SINOMACH 630A	1	
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP -	MINICARGADOR BOBCAT	1	
MAESTRO						
OFICIAL	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
OPERARIO						
AYUDANTE	23	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TRANSPORTE						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar los motivos por los cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

ACERO DE REFUERZO COLUMNAS MODULO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO
INSTALACIÓN DE FORMALETA EN COLUMNAS MODULOS ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
Manuel Molina Clavijo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-88168 CND	
Yelson Esnayder Gómez	DIRECTOR DE OBRA	252020-90820 CND	
Robinson Fernando Marroquín	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

ENERO 2026

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	1	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				NO SE LABORO POR RECESO DE FIN DE AÑO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	0					
RESIDENTE DE OBRA	0					
ESPECIALISTAS	0					
INGENIERO AMBIENTAL	0					
COORDINADOR HSE	0					
MAESTRO	0					
OFICIAL	0					
OPERARIO	0					
AYUDANTE	0					
CELADOR	0					
TOPÓGRAFO	0					
CADENERO	0					
TRANSPORTE	0					
ALMACENISTA	0					

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
	RESIDENTE DE OBRA		
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		
	DIRECTOR DE OBRA		
	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	2	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				NO SE LABORO POR RECESO DE FIN DE AÑO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	0					
RESIDENTE DE OBRA	0					
ESPECIALISTAS	0					
INGENIERO AMBIENTAL	0					
COORDINADOR HSE	0					
MAESTRO	0					
OFICIAL	0					
OPERARIO	0					
AYUDANTE	0					
CELADOR	0					
TOPÓGRAFO	0					
CADENERO	0					
TRANSPORTE	0					
ALMACENISTA	0					

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
	RESIDENTE DE OBRA		
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		
	DIRECTOR DE OBRA		
	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACION C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	3	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				NO SE LABORO POR RECESO DE FIN DE AÑO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	0					
RESIDENTE DE OBRA	0					
ESPECIALISTAS	0					
INGENIERO AMBIENTAL	0					
COORDINADOR HSE	0					
MAESTRO	0					
OFICIAL	0					
OPERARIO	0					
AYUDANTE	0					
CELADOR	0					
TOPÓGRAFO	0					
CADENERO	0					
TRANSPORTE	0					
ALMACENISTA	0					

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
	RESIDENTE DE OBRA		
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		
	DIRECTOR DE OBRA		
	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	4	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				NO SE LABORO POR RECESO DE FIN DE AÑO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	0					
RESIDENTE DE OBRA	0					
ESPECIALISTAS	0					
INGENIERO AMBIENTAL	0					
COORDINADOR HSE	0					
MAESTRO	0					
OFICIAL	0					
OPERARIO	0					
AYUDANTE	0					
CELADOR	0					
TOPÓGRAFO	0					
CADENERO	0					
TRANSPORTE	0					
ALMACENISTA	0					

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
	RESIDENTE DE OBRA		
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		
	DIRECTOR DE OBRA		
	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	5	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS	2 HORAS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	30	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
NP-12 CONCRETO VIGA DE CIMENTACIÓN 28 MPA (4000 PSI)	M3	-		SI	SI
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-		SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL TM 2" COMP MECAN SELECC DE RIO	M3	-		SI	SI
2.4.2 RELLENO MATERIAL EXCAVA (RELLENO EXTE MECANICO)	M3	-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN
RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	6	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS	1.5 HORAS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR	1	
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	36	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.1.1 COLUMNA CONCRETO 28 MPA-400 PSI (M3)	M3	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL TM 2" COMP MECAN SELECC DE RIO	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENO MATERIAL EXCAVA (RELLENO EXTE MECANICO)	M3	-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
CONCRETO EN COLUMNAS
RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS
Mod. C:

Mod. E: POLIDEPORTIVO
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G AR

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	7	1	2026	7am		4:30 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Lluvia leve en la mañana, lluvia intensa a partir de las 4:30pm, se suspenden actividades de fundida de columnas Mod. C
TORMENTA		X		
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS	3 HORAS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR	1	
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	35	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.1.1 COLUMNA CONCRETO 28 MPA-400 PSI (M3)	M3	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL TM 2" COMP MECAN SELECC DE RIO	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENO MATERIAL EXCAVA (RELLENO EXTE MECANICO)	M3	-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
CONCRETO EN COLUMNAS
RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS

Mod. C:

Mod. E: POLIDEPORTIVO
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	8	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR	1	
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	37	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.1.1 COLUMNA CONCRETO 28 MPA-400 PSI (M3)	M3	-	-	SI	SI
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL TM 2" COMP MECAN SELECC DE RIO	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENO MATERIAL EXCAVA (RELLENO EXTE MECANICO)	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B:
CONCRETO EN COLUMNAS
RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO

Mod. C:

Mod. E: POLIDEPORTIVO
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO
ACERO DE REFUERZO EN PEDESTALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	9	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	36	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL TM 2" COMP MECAN SELECC DE RIO	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENO MATERIAL EXCAVA (RELLENO EXTE MECANICO)	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO

Mod. C:

Mod. E: POLIDEPORTIVO
ACERO DE REFUERZO EN PDESTALES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	10	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	36	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL TM 2" COMP MECAN SELECC DE RIO	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENO MATERIAL EXCAVA (RELLENO EXTE MECANICO)	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO
Mod. C:

Mod. E: POLIDEPORTIVO
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	11	1	2026	7am		1:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA				PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	2		Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	13	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
ELECTRICOS						
ALMACENISTA						

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.4.1 RELLENO MATERIAL TM 2" COMP MECAN SELECC DE RIO	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENO MATERIAL EXCAVA (RELLENO EXTE MECANICO)	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO
RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	12	1	2026	7am		1:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA				PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	15	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
ELECTRICOS						
ALMACENISTA						

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
2.4.1 RELLENO MATERIAL TM 2" COMP MECAN SELECC DE RIO	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENO MATERIAL EXCAVA (RELLENO EXTE MECANICO)	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde deba justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO
RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	13	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS	1 hora			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	36	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL TM 2" COMP MECAN SELECC DE RIO	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENO MATERIAL EXCAVA (RELLENO EXTE MECANICO)	M3	-	-	SI	SI
4.1.1 COLUMNA CONCRETO 28 MPA-400 PSI (M3)	M3	-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
CONCRETO EN COLUMNAS
RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	14	1	2026	7am		7:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Inician lluvias a las 7:00am
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS	2 hora			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	35	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL TM 2" COMP MECAN SELECC DE RIO	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENO MATERIAL EXCAVA (RELLENO EXTE MECANICO)	M3	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	15	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS	1 hora			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	35	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
2.4.1 RELLENO MATERIAL TM 2" COMP MECAN SELECC DE RIO	M3	-	-	SI	SI
2.4.2 RELLENO MATERIAL EXCAVA (RELLENO EXTE MECANICO)	M3	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-		SI	SI
4.1.1 COLUMNA CONCRETO 28 MPA-400 PSI (M3)	M3				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
CONCRETO EN COLUMNAS
RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO
RELLENO Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE CONTRAPISO MODULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
HECTOR JULIAN VARGAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	16	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	34	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO

ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE CONTRAPISO MODULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	17	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	33	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO

ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)

ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE CONTRAPISO MODULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	18	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	33	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE CONTRAPISO MODULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G AR

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	19	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4 9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE CONTRAPISO MODULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	20	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 8.2 PLACA MACIZA DE CONTRAPISO 28 MPA (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO
CONCRETO EN LOSA DE CONTRAPISO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE CONTRAPISO MODULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	21	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE CONTRAPISO MODULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	22	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 8.2 PLACA MACIZA DE CONTRAPISO 28 MPA (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO
CONCRETO EN LOSA DE CONTRAPISO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE CONTRAPISO MODULO POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	23	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA				PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	34	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4 9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 8.2 PLACA MACIZA DE CONTRAPISO 28 MPA (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO
CONCRETO EN LOSA DE CONTRAPISO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE CONTRAPISO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	24	1	2026	7am		11:00 a. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA				PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	32	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE CONTRAPISO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	25	1	2026	7am		12:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA				PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO						
AYUDANTE	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
ELECTRICOS						
ALMACENISTA						

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 8.2 PLACA MACIZA DE CONTRAPISO 28 MPA (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	26	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	24	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 8 2 PLACA MACIZA DE CONTRAPISO 28 MPA (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO
CONCRETO EN LOSA DE CONTRAPISO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	27	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	29	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 8.2 PLACA MACIZA DE CONTRAPISO 28 MPA (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO
CONCRETO EN LOSA DE CONTRAPISO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	28	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	25	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N +6,55

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	29	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	25	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N +6,55

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	30	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Se presenta cierre vial por parte de la comunidad desde las 6am	

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N +6,55

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACION C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	31	1	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CELADOR	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
3.4.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Se presenta cierre vial por parte de la comunidad desde las 6am	

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO)
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N +6,55

Mod. C: EDUCATIVO

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252020-86168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

FEBRERO 2026

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	1	2	2026	7am		12:00:00 m.d.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1270 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA				PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO						
AYUDANTE	11	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
ELECTRICOS						
ALMACENISTA						

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
	KG	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+ 6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N +6,55

Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+ 6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N +6,55
Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	2	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	27	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP-11-01 CONCRETO ZAPATA 28 MPa,(4000 psi) No Inc hierro.	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+ 6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N +6,55

Mod. C: EDUCATIVO
concreto para dado eje 9 en L
Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	C&G
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	3	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO						
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
Nº 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREVEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLDADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m. TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m. ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
Nº 4.9.2 SUMINISTRO EI INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55
INSTALACION DE ALIGERAMIENTO DE LOSA (CASETON DE ICOPOR), PARA ARMADO DE LOSA DE ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSA DE ENTREPISO N+6,55
Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+ 6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N +6,55
Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202085168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	4	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,060)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y NERVIOS DESCOLGADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
NP 4.9.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
INSTALACION DE ALIGERAMIENTO DE LOSA (CASETON DE ICOPOR), PARA ARMADO DE LOSA DE ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSA DE ENTREPISO N+6,55
CONCRETO EN VIGAS Y LOSA DE ENTREPISO N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+ 6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N +6,55
Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-080337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	5	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLDADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,03 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) PISO 2 EJE J Y K
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO PISO 2 EJE J Y K
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS PISO 2 EJE J Y K

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	6	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	29	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA						
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLDADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,83 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
NP 8.2 PLACA MACIZA DE CONTRAPISO 28 MPA (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
NP-11-01 CONCRETO ZAPATA 28 MPa,(4000 psi) No inc hierro.	M3	-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) PISO 2 EJE J Y K
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO PISO 2 EJE J Y K
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS PISO 2 EJE J Y K
concreto placa de contrapiso norte volador eje L y N 1/3
concreto para dado eje 6 en L

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	7	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	29	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLGADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,76 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
NP 4.9.2 SUMINISTRO EI INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
FUNDIDA DE PLACA DE ENTREPISO EJE 6 Y 9 DE J Y K ZONA NORTE
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) PISO 2 EJE K Y L
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO PISO 2 EJE K Y L
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS PISO 2 EJE K Y L
INSTALACIÓN DE MALLA PARA PLACA ENTREPISO
Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	FIRMA
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	9	2	2026	7am		11:00 a. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLDADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,83 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
NP 8.2 PLACA MACIZA DE CONTRAPISO 28 MPA (4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
CONCRETO PLACA CONTRAPISO VOLADO SUR DEL L AL N 1/3
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

			FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
JOEL PINEDA	RESIDENTE DE OBRA	25202-388151 CND	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	10	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	26	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERÍA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS						
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI FREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,76 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLDADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	11	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2051 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,60 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLGADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
NP 4.9.2 SUMINISTRO EI INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
FUNDIDA DE PLACA DE ENTREPISO EJE 11 y 13 DE J Y K ZONA SUR
INSTALACION DE MALLA PARA PLACA ENTREPISO

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	12	2	2026	7am		7:30 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				se suspende servicio de energia por parte de EMSA a partir de las 7:30am hasta 3.00pm
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	28	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,80 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLDADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
4.1.1 COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
CONCRETO EN VIGAS Y LOSA DE ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55
CONCRETO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+ 6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N +6,55

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202088168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	13	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1270 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	7	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	34	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA						
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
Nº 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLDADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,76 m, TORTA SUPERIOR ESPEGOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+ 6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N +6,55

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	14	2	2026	7am		2:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	7	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	32	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLGADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,75 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
4.1.1 COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55
CONCRETO EN COLUMNAS N+6,55
Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+ 6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N +6,55

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202088168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	15	2	2026	7am		11:00 a. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA				PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO				MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO						
AYUDANTE	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
ELECTRICOS						
ALMACENISTA						

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLDADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,76 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
INSTALACION DE ALIGERAMIENTO DE LOSA (CASETON DE ICOPOR), PARA ARMADO DE LOSA DE ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSA DE ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+ 6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N +6,55

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	10	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	24	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
Nº 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLGADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3.2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE E DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
Nº 4.8.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO

ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
INSTALACION DE ALIGERAMIENTO DE LOSA (CASETON DE ICOPOR), PARA ARMADO DE LOSA DE ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSA DE ENTREPISO N+6,55
CONCRETO EN VIGAS Y LOSA DE ENTREPISO N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086166 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	17	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2051 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	36	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
Nº 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLGADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	66202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	18	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1270 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2651 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS	7	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	7	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	37	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,60 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLGADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m. ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
4.1.1 COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
CONCRETO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	66202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	19	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2861 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	37	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,00 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLGADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
NP 4.9.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
FUNDIDA DE PLACA DE ENTREPISO EJE 11 y 13 DE K Y L ZONA SUR
INSTALACION DE MALLA PARA PLACA ENTREPISO

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	20	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	6	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	37	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	0					
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G50)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,80 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLGADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,76 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
4.1.1 COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	-	-	SI	SI
NP 4.9.2 SUMINISTRO EI INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
CONCRETO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
INSTALACION DE MALLA PARA PLACA ENTREPISO
FUNDIDA DE PLACA DE ENTREPISO EJE 6 Y 9 DE K Y L ZONA NORTE

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION BITACORA DE OBRA	C&G

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	21	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	34	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLGADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m. TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
NP-12-01 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa.(4000 PSI)	M3	-		SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
concreto viga de cimentacion eje 9,11 y 13 P y Q
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202088168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	22	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1270 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
ESPECIALISTAS			
INGENIERO AMBIENTAL			
COORDINADOR HSE	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
MAESTRO			
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
OPERARIO			
AYUDANTE	10	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP
TOPÓGRAFO			
CADENERO			
ELECTRICOS			
ALMACENISTA			

EPP: Elementos de Protección Personal

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
MINICARGADOR	1	AVERIADO
RETROEXCAVADORA	1	
MEZCLADORA	1	2 BULTOS
VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Se presenta cierre vial por parte de la comunidad desde las 6am	

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO

Mod. C: EDUCATIVO

ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55

ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202080820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-080337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	23	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1270 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	30	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,80 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLGADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,76 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
NP 4.9.2 SUMINISTRO EI INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+8,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
FUNDIDA DE PLACA DE ENTREPISO EJE 11 y 13 DE L Y M ZONA SUR
INSTALACION DE MALLA PARA PLACA ENTREPISO

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086166 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090620 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	24	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	30	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
Nº 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,80 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLGADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
INSTALACION DE ALIGERAMIENTO DE LOSA (CASETON DE ICOPOR), PARA ARMADO DE LOSA DE ENTREPISO N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+ 6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N +6,55

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otros entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	25	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	30	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y NUOSTRAS DESCOLDADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
NP 4.9.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	-	SI	SI
NP-12-01 CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa.(4000 PSI)	M3	-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
INSTALACION DE ALIGERAMIENTO DE LOSA (CASETON DE ICOPOR), PARA ARMADO DE LOSA DE ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSA DE ENTREPISO N+6,55
Mod. C: EDUCATIVO
concreto viga de cimentacion eje 6 P y Q
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55
Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	66202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202066166 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	26	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	30	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,50 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLDADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
NP 4.9.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar las razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
INSTALACION DE ALIGERAMIENTO DE LOSA (CASETON DE ICOPOR), PARA ARMADO DE LOSA DE ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSA DE ENTREPISO N+6,55
CONCRETO EN VIGAS Y LOSA DE ENTREPISO N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	66202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	27	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1270 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2051 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	30	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLGADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
4.1.1 COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.9.2 SUMINISTRO EI NSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	-	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, donde debe justificar los razones por las cuales se desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
CONCRETO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
FUNDIDA DE PLACA DE ENTREPISO EJE 6 y 9 DE L Y M ZONA NORTE
CONCRETO EN COLUMNAS NIVEL 2 EJE J Y K 6,9,11 Y 13
INSTALACION DE MALLA PARA PLACA ENTREPISO

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoria, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	68202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202080820 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
	PROCESO DE GESTION A LA CONTRATACION	
	BITACORA DE OBRA	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA		
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores		Terminación de labores
Villavicencio	27	2	2026	7am		4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETO PROYECTO	Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta	PROYECTO N°	
CONTRATO OBRA N°	1279 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
TIEMPO DE ESPERA POR LLUVIAS				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	PLANTA CONCRETO	1	20M3/HR
RESIDENTE DE OBRA	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	SILO CEMENTO	1	CAP. 65 TON
ESPECIALISTAS				BOMBA CONCRETO	1	50M3/HR
INGENIERO AMBIENTAL				MINICARGADOR	1	AVERIADO
COORDINADOR HSE	3	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	MEZCLADORA	1	2 BULTOS
OFICIAL	4	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP	VIBROCOMPACTADOR	1	DOBLE RODILLO
OPERARIO	5	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
AYUDANTE	30	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
PORTERIA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
TOPÓGRAFO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
CADENERO	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ELECTRICOS	2	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			
ALMACENISTA	1	x	Se verifica el adecuado uso de los EPP			

EPP: Elementos de Protección Personal

ASPECTOS TÉCNICOS

ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO
4.9.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412 MPA (4200 kg/cm2,G60)	KG	-	-	SI	SI
NP 4.4.2 LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLGADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	-	SI	SI
		-	-	SI	SI
		-		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, donde deba justificar las razones por las cuales no desarrolla la actividad.

OBSERVACIONES GENERALES

Mod. B: ADMINISTRATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55

Mod. C: EDUCATIVO
ARMADO DE CAMA PARA LOSA Y VIGAS AEREA (LOSA ENTREPISO) N+6,55
ARMADO VIGAS AEREAS LOSA ENTREPISO N+6,55
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS N+6,55

Mod. E: POLIDEPORTIVO

Nota: las observaciones deben ser diligenciadas por el residente de interventoría, con el objeto de dejar constancia de la conformidad de las actividades.

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	66202-152203 STD	
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	25202086168 CND	
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	25202090520 CND	
ROBINSON MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25202-090337 CND	

Nota: Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se agregarán las filas que se requieran y se registrará las respectivas observaciones.

ANEXO 3. REPORTE DE ENSAYOS DIACO

DICIEMBRE 2025

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

N°: 20048131671037

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007747731/1260	PED25000013842503522	BAR COR NTC 2289 3/8"	1727250701	2.641

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727250701	GR 60	0,28	0,95	0,023	0,028	0,14	0,26	0,10	0,15	0,03	0,003	0,035	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727250701	3	476	603	1,41	15,2	0,548	OK	6,50	0,50	2,42	52	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,20 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 11.12.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

Nº: 20048131671037

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007747731/350	PED2500001384250352 2	FIG COR NTC 2289 3/8"	0312122025	741

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727254901	GR 60	0,29	1,04	0,015	0,027	0,19	0,23	0,10	0,11	0,03	0,003	0,040	0,48
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727252201	GR 60	0,28	1,04	0,013	0,028	0,18	0,28	0,19	0,15	0,04	0,005	0,039	0,48
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727223301	GR 60	0,27	0,95	0,010	0,028	0,17	0,23	0,11	0,14	0,04	0,003	0,036	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727251401	GR 60	0,27	0,98	0,014	0,033	0,15	0,21	0,08	0,13	0,03	0,004	0,036	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727250701	GR 60	0,28	0,95	0,023	0,028	0,14	0,26	0,10	0,15	0,03	0,003	0,035	0,46
	Rangos de referencia según norma			máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECANICAS

Ensayo según método NTC 3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESD	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espac	Altura	Sep	Ángulo	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727254901	3	497	704	1,41	15,7	0,561	OK	6,50	0,49	2,52	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727252201	3	474	679	1,43	15,7	0,550	OK	6,60	0,48	2,46	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727223301	3	455	659	1,45	16,0	0,543	OK	6,50	0,46	2,23	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727251401	3	475	662	1,40	15,7	0,547	OK	6,50	0,49	2,43	51	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727250701	3	476	669	1,41	15,2	0,548	OK	6,50	0,50	2,42	52	
	Rangos de referencia según norma			420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 11.12.2025

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia, C.P -
250017 *Tel/Fax:*

N°: 20048131671036

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007747732/1330	PED2500001384250953O	BAR COR NTC 2289 7/8"	1727208101	55

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1727208101	GR 60	0,29	1,02	0,011	0,009	0,15	0,22	0,08	0,10	0,02	0,002	0,002	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0.550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamient o	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1727208101	7	496	634	1,28	17,0	2,928	OK	14,90	1,34	4,53	63	
Rangos de referencia según norma				mín 420 - máx 540 MPa	mín 550 MPa	mín 1,25	mín 12,00%	sup a 2,224 kg/m		máx 15,50 mm	mín 1,12 mm	máx 8,50 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 11.12.2025

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

N°: 20048131671036

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007747732/310	PED25000013842509530	FIG COR NTC 2289 1"	0812122025	805

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000457	BAR COR NTC 2289 1" 12m DIST	1727246901	GR 60	0,26	1,09	0,020	0,033	0,17	0,21	0,21	0,25	0,06	0,004	0,026	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000457	BAR COR NTC 2289 1" 12m DIST	1727246901	8	470	662	1,41	18,6	5,845	OK	10,40	1,71	5,41	63	
Rangos de referencia según norma				470,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 12,00%	mín 5,246 kg/m		máx 13,60 mm	mín 1,27 mm	máx 9,70 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 11.12.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

Nº: 20048131671036

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007747732/320	PED25000013842509530	FIG COR NTC 2289 1/2"	0412122025	444

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727142601	GR 60	0,26	1,03	0,010	0,026	0,16	0,27	0,09	0,12	0,02	0,004	0,037	0,45
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2" 6m	1727256601	GR 60	0,28	1,05	0,012	0,025	0,15	0,21	0,12	0,11	0,04	0,004	0,004	0,48
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727128601	GR 60	0,27	1,06	0,009	0,021	0,17	0,25	0,13	0,11	0,03	0,003	0,004	0,47
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727256201	GR 60	0,28	1,05	0,012	0,032	0,14	0,19	0,07	0,09	0,03	0,004	0,003	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,2000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECANICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**
Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento %	Masa Lineal	Doblado	Espacio	Altura	Sep	Ángulo	
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727142601	4	446	635	1,42	18,1	0,972	OK	8,60	0,65	3,53	53	
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2" 6m	1727256601	4	467	627	1,34	16,0	0,963	OK	8,60	0,84	3,04	61	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727128601	4	467	613	1,31	16,6	0,961	OK	8,60	0,91	2,93	61	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727256201	4	468	609	1,30	16,7	0,961	OK	8,60	0,90	3,00	61	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	mín 0,51 mm	máx 4,90 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 11.12.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO

Nº: 200481316/1036

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007747732/340	PED25000013842509530	FIG COR NTC 2289 3/4''	0612122025	603

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4'' 14m	1727150701	GR 60	0,27	0,99	0,010	0,025	0,13	0,21	0,20	0,14	0,05	0,003	0,002	0,46
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1727100601	GR 60	0,27	1,12	0,011	0,025	0,18	0,23	0,10	0,11	0,03	0,003	0,030	0,47
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1727209401	GR 60	0,28	1,07	0,014	0,034	0,19	0,24	0,11	0,09	0,03	0,002	0,003	0,48
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1727209701	GR 60	0,28	1,06	0,011	0,024	0,16	0,21	0,10	0,11	0,03	0,003	0,003	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECANICAS

Ensayo según método NTC 3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Traccion	R. T/F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espacio	Altura	Sep	Ángulo
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4'' 14m	1727150701	6	478	630	1,32	17,8	2,163	OK	12,90	1,25	4,22	63
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1727100601	6	480	640	1,33	20,0	2,180	OK	12,90	1,23	3,38	64
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1727209401	6	474	625	1,32	16,7	2,136	OK	12,80	1,31	3,83	62
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1727209701	6	471	629	1,34	17,0	2,137	OK	12,80	1,23	4,07	63
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	mín 12.00%	min 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	min 0,97 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 11.12.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

(5)

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

N°: 20048131671036

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007747732/350	PED25000013842509530	FIG COR NTC 2289 3/8''	0312122025	1.007

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727254901	GR 60	0,29	1,04	0,015	0,027	0,19	0,23	0,10	0,11	0,03	0,003	0,040	0,48
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727252201	GR 60	0,28	1,04	0,013	0,028	0,18	0,28	0,19	0,15	0,04	0,005	0,039	0,48
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727223301	GR 60	0,27	0,95	0,010	0,028	0,17	0,23	0,11	0,14	0,04	0,003	0,036	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727251401	GR 60	0,27	0,98	0,014	0,033	0,15	0,21	0,08	0,13	0,03	0,004	0,036	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727250701	GR 60	0,28	0,95	0,023	0,028	0,14	0,26	0,10	0,15	0,03	0,003	0,035	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,6000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0.550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC 2253						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				Pf. Fluencia	R. Tracción	Rel. R/F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espac.	Altura	Sep	Ángulo	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727254901	3	487	70	1,44	15,7	0,551	OK	6,50	0,49	2,52	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727252201	3	474	679	1,43	15,7	0,550	OK	6,60	0,48	2,46	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727223301	3	455	659	1,45	16,0	0,543	OK	6,50	0,46	2,23	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727251401	3	475	682	1,40	15,7	0,547	OK	6,50	0,49	2,43	51	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727250701	3	476	669	1,41	15,2	0,548	OK	6,50	0,50	2,42	52	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,525 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 11.12.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

N°: 20048131671036

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007747732/370	PED2500013842509530	FIG COR NTC 2289 7/8''	0712122025	2.440

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727135901	GR 60	0,29	1,01	0,019	0,031	0,22	0,27	0,14	0,28	0,04	0,003	0,004	0,50
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727169801	GR 60	0,29	1,03	0,010	0,030	0,18	0,24	0,13	0,13	0,04	0,002	0,002	0,49
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727180901	GR 60	0,28	1,03	0,020	0,021	0,23	0,28	0,09	0,29	0,02	0,002	0,003	0,49
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727193301	GR 60	0,28	1,07	0,011	0,029	0,18	0,21	0,10	0,10	0,03	0,002	0,002	0,48
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727208301	GR 60	0,28	1,05	0,011	0,025	0,21	0,23	0,12	0,09	0,03	0,003	0,003	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,6000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727135901	7	474	644	1,36	16,5	2,907	OK	15,10	1,23	5,00	62	
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727169801	7	474	619	1,31	16,2	2,942	OK	15,20	1,41	5,28	62	
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727180901	7	504	655	1,30	15,2	2,938	OK	15,30	1,35	4,58	63	
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727193301	7	444	592	1,33	17,6	2,889	OK	15,10	1,45	4,31	62	
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727208301	7	446	608	1,36	17,4	2,911	OK	15,00	1,34	4,05	63	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 12,00%	mín 2,859 kg/m		máx 15,50 mm	mín 1,12 mm	máx 8,50 mm		

Powered by CamScanner


DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota. Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

Nº: 20048131671036

OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE CALIDAD
Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.	COTA, 11.12.2025 Luis Conrado Suárez H. LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE



DIACO

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

Nº: 20048131659575

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007738004/350	PED2500001384250333O	FIG COR NTC 2289 3/8"	0314112025	474

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727198301	GR 60	0,27	1,00	0,012	0,028	0,17	0,23	0,10	0,10	0,03	0,003	0,037	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727174901	GR 60	0,29	0,98	0,011	0,033	0,17	0,25	0,11	0,11	0,03	0,002	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727176601	GR 60	0,28	0,97	0,013	0,030	0,19	0,24	0,11	0,11	0,03	0,002	0,038	0,46
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727097701	GR 60	0,28	1,01	0,012	0,033	0,15	0,28	0,13	0,12	0,03	0,002	0,042	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727144201	GR 60	0,26	1,00	0,010	0,025	0,19	0,18	0,13	0,08	0,03	0,003	0,035	0,44
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG.	PROPIEDADES MECANICAS (Ensayo según método NTC 3353)						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espac.	Altura	Sep	Ángulo	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727198301	3	474	676	1,43	16,0	0,553	OK	6,50	0,50	2,40	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727174901	3	469	656	1,40	17,0	0,542	OK	6,60	0,49	2,23	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727176601	3	468	667	1,43	15,8	0,541	OK	6,60	0,46	2,06	53	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727097701	3	467	660	1,41	16,4	0,536	OK	6,58	0,59	2,32	50	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727144201	3	451	648	1,43	17,4	0,545	OK	6,50	0,51	2,33	50	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 14.11.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

N°: 20048131659575

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007738004/320	PED25000013842503330	FIG COR NTC 2289 1/2"	0414112025	40

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	2815144233	GR 60	0,27	1,14	0,022	0,023	0,19	0,01	0,02	0,03	0,00	0,000	0,042	0,46
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727185201	GR 60	0,28	1,03	0,012	0,033	0,14	0,22	0,10	0,08	0,03	0,002	0,002	0,47
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727195201	GR 60	0,29	1,09	0,010	0,031	0,16	0,23	0,16	0,10	0,04	0,003	0,004	0,49
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727141701	GR 60	0,28	1,03	0,011	0,037	0,20	0,26	0,10	0,09	0,03	0,003	0,003	0,47
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727195101	GR 60	0,28	1,05	0,011	0,034	0,17	0,25	0,13	0,11	0,04	0,004	0,005	0,48
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727139301	GR 60	0,27	1,04	0,010	0,023	0,17	0,22	0,11	0,09	0,03	0,003	0,003	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0300%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	2815144233	4	473	630	1,33	16,7	0,969	OK	8,56	0,84	3,35	53	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727185201	4	458	586	1,28	16,3	0,962	OK	8,60	0,93	3,01	61	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727195201	4	482	640	1,33	14,9	0,963	OK	8,60	0,88	3,05	61	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727141701	4	464	612	1,32	17,0	0,965	OK	8,60	0,87	3,02	61	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727195101	4	463	611	1,32	16,9	0,987	OK	8,70	0,93	3,07	61	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727139301	4	464	605	1,31	18,2	0,959	OK	8,60	0,90	3,08	60	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	min 0,51 mm	máx 4,90 mm		

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

N°: 20048131659575

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO(Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007738004/360	PED25000013842503330	FIG COR NTC 2289 5/8"	0514112025	8.225

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000173	BAR COR NTC 2289 5/8" 14m	1727104001	GR 60	0,28	1,04	0,009	0,040	0,16	0,27	0,11	0,07	0,03	0,003	0,003	0,47
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1727192801	GR 60	0,28	1,08	0,011	0,034	0,14	0,23	0,08	0,07	0,02	0,002	0,002	0,47
110000173	BAR COR NTC 2289 5/8" 14m	1727166401	GR 60	0,28	1,05	0,011	0,030	0,16	0,21	0,12	0,09	0,04	0,003	0,004	0,47
110000173	BAR COR NTC 2289 5/8" 14m	1727166301	GR 60	0,29	1,04	0,010	0,030	0,18	0,17	0,10	0,08	0,03	0,003	0,004	0,46
110000157	BAR COR NTC 2289 5/8" 14M REV	47144	GR 60	0,28	1,26	0,014	0,034	0,15	0,19	0,09	0,13	0,01	0,002	0,024	0,51
110000157	BAR COR NTC 2289 5/8" 14M REV	47145	GR 60	0,29	1,22	0,015	0,034	0,16	0,19	0,07	0,12	0,01	0,002	0,024	0,51
110000157	BAR COR NTC 2289 5/8" 14M REV	47134	GR 60	0,28	1,25	0,014	0,038	0,16	0,20	0,07	0,14	0,01	0,002	0,022	0,51
110000157	BAR COR NTC 2289 5/8" 14M REV	46958	GR 60	0,28	1,26	0,011	0,030	0,17	0,20	0,07	0,12	0,02	0,002	0,024	0,51
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1727192601	GR 60	0,28	1,02	0,012	0,029	0,16	0,27	0,09	0,09	0,03	0,002	0,002	0,47
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1727160101	GR 60	0,29	1,02	0,011	0,021	0,16	0,25	0,11	0,12	0,03	0,003	0,004	0,48
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1727192001	GR 60	0,27	1,05	0,011	0,017	0,18	0,24	0,08	0,10	0,02	0,003	0,002	0,46
	Rangos de referencia según norma			máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0750%	máx 0,0400%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000173	BAR COR NTC 2289 5/8" 14m	1727104001	5	475	613	1,29	16,8	1,499	OK	10,60	1,02	3,41	63	
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1727192801	5	466	597	1,28	17,4	1,501	OK	10,80	0,84	3,02	63	
110000173	BAR COR NTC 2289 5/8" 14m	1727166401	5	479	615	1,29	16,9	1,504	OK	10,60	1,03	3,64	62	
110000173	BAR COR NTC 2289 5/8" 14m	1727166301	5	477	622	1,31	17,1	1,498	OK	10,50	1,00	3,58	62	
110000157	BAR COR NTC 2289 5/8" 14M REV	47144	5	445	625	1,40	17,0	1,486	OK	10,20	1,18	3,20	60	
110000157	BAR COR NTC 2289 5/8" 14M REV	47145	5	471	655	1,39	17,3	1,477	OK	10,20	1,19	3,80	60	
110000157	BAR COR NTC 2289 5/8" 14M REV	47134	5	442	618	1,40	17,5	1,498	OK	10,20	1,18	3,60	60	
110000157	BAR COR NTC 2289 5/8" 14M REV	46958	5	458	640	1,40	17,1	1,502	OK	10,20	1,19	3,24	60	
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1727192601	5	469	607	1,29	19,2	1,504	OK	10,70	1,03	3,64	62	

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel./Fax:

N°: 20048131659575

110000462	BAR COR NTC 2289 5/8'' 12m DIST	1727160101	5	489	645	1,32	15,6	1,490	OK	10,60	0,91	3,47	63	
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8'' 12m DIST	1727152001	5	465	623	1,34	17,9	1,528	OK	10,60	1,10	3,75	62	
			Rangos de referencia según norma	420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 1,459 kg/m		más 11,10 mm	mín 0,71 mm	más 5,10 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 14.11.2025

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

DIACO

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

N°: 20048131672614

CLIENTE	FACTURA	N°.PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007748787/1250	PED25000013842509530	BAR COR NTC 2289 3/8"	1727222001	205

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8" 6m	1727222001	GR 60	0,26	0,89	0,009	0,023	0,24	0,22	0,09	0,12	0,03	0,004	0,004	0,43
	Rangos de referencia según norma			máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS — Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8" 6m	1727222001	3	485	641	1,33	16,8	0,550	OK	6,36	0,60	2,07	64	
	Rangos de referencia según norma			420,0 - 540,0 MPa	mín 552,0 MPa	mín 1,250	mín 7,000%	Nom 0,526 kg/m		máx 6,72 mm	0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto no es fuente de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 16.12.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO

Nº: 20048131672614

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	900774878?/1270	PED2500013842509530	BAR COR NTC 2289 1/2"	1727256601	48

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2" 6m	1727135602	GR 60	0,27	1,10	0,018	0,040	0,19	0,23	0,12	0,12	0,03	0,003	0,004	0,48
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2" 6m	1727135602	GR 60	0,27	1,10	0,018	0,040	0,19	0,23	0,12	0,12	0,03	0,003	0,004	0,48
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2" 6m	1727256601	GR 60	0,28	1,05	0,012	0,025	0,15	0,21	0,12	0,11	0,04	0,004	0,004	0,48
	Rangos de referencia según norma			máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamient	Masa Lineal	Doblado	Espac	Altura	Sep	Angulo	
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2" 6m	1727135602	4	468	613	1,31	16,0	0,960	OK	8,60	0,88	3,09	61	
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2" 6m	1727135602	4	469	618	1,31	16,0	0,960	OK	8,60	0,88	3,09	61	
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2" 6m	1727256601	4	467	627	1,34	15,0	0,963	OK	8,60	0,84	3,04	61	
	Rangos de referencia según norma			420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	mín 0,51 mm	máx 4,90 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 16.12.2025

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

(3)

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

Nº: 20048131672614

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007748787/1310	PED25000013842509530	BAR COR NTC 2289 3/4"	1726551401	40

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000139	BAR COR NTC 2289 3/4" 6m	1726551401	GR 60	0,27	1,08	0,020	0,027	0,15	0,26	0,09	0,10	0,02	0,003	0,026	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**
Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000139	BAR COR NTC 2289 3/4" 6m	1726551401	6	460	610	1,34	21,9	2,170	OK	2,80	1,15	3,80	63	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 12,00%	min 2,101 kg/m		máx 11,30 mm	min 0,97 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 16.12.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

(4)

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

N°: 20048131672614

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007748787/310	PED25000013842509530	FIG COR NTC 2289 1''	0816122025	417

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000457	BAR COR NTC 2289 1'' 12m DIST	1727247101	GR 60	0,29	1,13	0,024	0,032	0,19	0,22	0,09	0,12	0,03	0,004	0,028	0,50
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Angulo	
110000457	BAR COR NTC 2289 1'' 12m DIST	1727247101	8	460	629	1,37	17,8	3,241	OK	16,70	1,79	5,26	60	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,20	mín 12,00%	Nom 3,236 kg/m		máx 17,80 mm	mín 1,27 mm	máx 9,70 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 16.12.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

N°: 20048131672614

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007748787/320	PED25000013842509530	FIG COR NTC 2289 1/2"	0416122025	10

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727142201	GR 60	0,26	1,02	0,012	0,035	0,15	0,29	0,15	0,17	0,03	0,003	0,036	0,46
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727256201	GR 60	0,28	1,05	0,012	0,032	0,14	0,19	0,07	0,09	0,03	0,004	0,003	0,47
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727142601	GR 60	0,26	1,03	0,010	0,026	0,16	0,27	0,09	0,12	0,02	0,004	0,037	0,45
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727256301	GR 60	0,28	1,07	0,013	0,027	0,15	0,21	0,10	0,14	0,03	0,005	0,004	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECANICAS — Ensayo según método NTC 3353 — **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	L. Fluencia	R. Tracción	R.T/L.F.	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci.	Altura	Sep	Ángulo	
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727142201	4	466	664	1,42	16,8	0,968	OK	8,56	0,78	3,44	53	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727256201	4	468	609	1,30	16,7	0,961	OK	8,60	0,90	3,00	61	
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727142601	4	446	635	1,42	15,1	0,972	OK	8,60	0,65	3,53	53	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727256301	4	464	622	1,28	16,9	0,969	OK	8,60	0,91	3,04	61	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	mín 0,51 mm	máx 4,90 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 16.12.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

N°: 20048131672614

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007748787/340	PED25000013842509530	FIG COR NTC 2289 3/4''	0616122025	1.211

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1726608501	GR 60	0,27	1,12	0,016	0,026	0,18	0,24	0,12	0,18	0,03	0,003	0,029	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1726608501	6	503	669	1,33	19,9	2,199	OK	12,30	1,25	3,64	63	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,25	min 14,00%	min 2,101 kg/m		max 13,30 mm	min 0,97 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto esta libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 16.12.2025

Luis Conrado Suarez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

N°: 20048131672614

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007748787/350	PED2500013842509530	FIG COR NTC 2289 3/8"	0316122025	2.381

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727250701	GR 60	0,28	0,95	0,023	0,028	0,14	0,26	0,10	0,15	0,03	0,003	0,035	0,46
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727250601	GR 60	0,27	0,99	0,015	0,025	0,20	0,15	0,08	0,11	0,03	0,004	0,035	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727250301	GR 60	0,27	1,00	0,015	0,025	0,22	0,25	0,14	0,12	0,03	0,004	0,036	0,46
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727223101	GR 60	0,26	0,96	0,010	0,027	0,16	0,17	0,14	0,13	0,04	0,004	0,035	0,44
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727252101	GR 60	0,28	0,93	0,014	0,030	0,14	0,23	0,13	0,13	0,03	0,003	0,036	0,46
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727252201	GR 60	0,28	1,04	0,013	0,028	0,18	0,28	0,19	0,15	0,04	0,005	0,039	0,48
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727250201	GR 60	0,27	0,95	0,010	0,025	0,20	0,28	0,09	0,11	0,03	0,005	0,035	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727252301	GR 60	0,28	0,95	0,016	0,032	0,16	0,22	0,17	0,13	0,04	0,003	0,036	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,6000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0.550

PROPIEDADES MECANICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727250701	3	476	669	1,41	15,2	0,548	OK	6,50	0,50	2,42	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727250601	3	463	655	1,41	15,3	0,542	OK	6,52	0,48	2,52	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727250301	3	453	647	1,43	16,2	0,538	OK	6,54	0,50	2,13	50	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727223101	3	472	687	1,46	15,1	0,555	OK	6,60	0,45	2,33	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727252101	3	465	659	1,42	16,1	0,547	OK	6,60	0,49	2,46	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727252201	3	474	679	1,43	15,7	0,550	OK	6,60	0,48	2,46	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727250201	3	466	657	1,41	17,1	0,548	OK	6,51	0,53	2,65	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727252301	3	477	683	1,43	14,9	0,552	OK	6,50	0,47	2,48	51	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 650,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,528 kg/m		máx 6.70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm		

Powered by CamScanner


DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

Nº: 20048131672614

OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE CALIDAD
Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.	COTA, 16.12.2025 Luis Conrado Suárez H. LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE



Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota. Cota. Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

Nº: 20048131672614

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007748787/360	PED25000013842509530	FIG COR NTC 2289 5/8"	0516122025	242

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1727191401	GR 60	0,29	1,09	0,014	0,030	0,16	0,25	0,09	0,10	0,03	0,002	0,003	0,49
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1727230301	GR 60	0,27	1,03	0,021	0,010	0,18	0,27	0,13	0,25	0,04	0,003	0,003	0,48
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1727218701	GR 60	0,27	1,08	0,011	0,018	0,17	0,24	0,11	0,10	0,03	0,004	0,004	0,47
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1727069901	GR 60	0,28	1,03	0,014	0,036	0,16	0,24	0,11	0,11	0,03	0,002	0,001	0,47
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1727070001	GR 60	0,27	1,06	0,011	0,040	0,13	0,21	0,12	0,10	0,03	0,002	0,002	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,8000%	máx 0,0350%	máx 0,0150%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECANICAS

Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1727191401	5	480	638	1,33	17,9	1,513	OK	10,70	1,00	3,49	63	
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1727230301	5	474	643	1,36	14,3	1,503	OK	10,70	1,04	3,53	63	
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1727218701	5	472	646	1,37	18,5	1,488	OK	10,70	1,07	3,50	62	
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1727069901	5	478	611	1,28	16,6	1,496	OK	10,70	1,04	3,66	62	
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1727070001	5	455	598	1,31	18,0	1,500	OK	10,70	0,97	3,52	63	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 1,459 kg/m		máx 11,10 mm	min 0,71 mm	max 8,10 mm		

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

N°: 20048131672614


OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 16.12.2025

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE



Powered by CamScanner

(11)

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO

Nº: 20048131672614

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota. Cota. Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007748787/370	PED2500013842509530	FIG COR NTC 2289 7/8''	0716122025	4.262

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727208301	GR 60	0,28	1,05	0,011	0,025	0,21	0,23	0,12	0,09	0,03	0,003	0,003	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamient	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727208301	7	441	608	1,38	17,4	2,911	OK	15,00	1,34	4,05	63
Rangos de referencia según norma				420 - 540 MPa	min 560,0MPa	min 1,25	max 12,00%	min 2,856 kg/m		min 10,50 mm	min 1,12 mm	máx 8,50 mm	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 16.12.2025

Luis Conrado Suarez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

N°: 20048131672915

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007749189/1310	PED25000013842503522	BAR COR NTC 2289 3/4"	1726551401	107

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000139	BAR COR NTC 2289 3/4" 6m	1726551401	GR 60	0,27	1,08	0,020	0,027	0,15	0,26	0,09	0,10	0,02	0,003	0,026	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000139	BAR COR NTC 2289 3/4" 6m	1726551401	6	480	618	1,34	21,9	2,720	OK	12,80	1,15	3,80	63	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,25	mín 12,00%	2,601 kg/m		máx 14,50 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto cumple con la ausencia de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 17.12.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

(2)

Nº: 20048131672915

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P
250017 Tel/Fax:

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007749189/1320	PED2500013842503522	BAR COR NTC 2289 3/4''	1727208701	181

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000142	BAR COR NTC 2289 3/4'' 9m	1727208701	GR 60	0,27	1,01	0,011	0,029	0,18	0,20	0,09	0,11	0,03	0,002	0,002	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000142	BAR COR NTC 2289 3/4'' 9m	1727208701	6	479	628	1.31	17.9	2.146	OK	12.90	1.32	3.28	63	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1.25	mín 12,00%	máx 2.101 kg/m		máx 13.71 mm	mín 0.97 mm	máx 7.30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 17.12.2025.

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

N°: 20048131672915

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007749189/310	PED25000013842503522	FIG COR NTC 2289 1"	0817122025	801

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000457	BAR COR NTC 2289 1" 12m DIST	1727189701	GR 60	0,27	1,10	0,014	0,022	0,16	0,24	0,11	0,11	0,03	0,003	0,026	0,47
110000152	BAR COR NTC 2289 1" 14m	1727247901	GR 60	0,27	1,14	0,020	0,037	0,15	0,26	0,10	0,13	0,03	0,003	0,028	0,48
110000177	BAR COR NTC 2289 1" 9m	1727248401	GR 60	0,28	1,09	0,011	0,031	0,16	0,25	0,11	0,10	0,02	0,002	0,027	0,48
110000457	BAR COR NTC 2289 1" 12m DIST	1727247101	GR 60	0,29	1,13	0,024	0,032	0,19	0,22	0,09	0,12	0,03	0,004	0,028	0,50
110000177	BAR COR NTC 2289 1" 9m	1727248301	GR 60	0,26	1,09	0,014	0,042	0,19	0,27	0,10	0,09	0,03	0,003	0,025	0,46
110000457	BAR COR NTC 2289 1" 12m DIST	1727247501	GR 60	0,28	1,12	0,014	0,037	0,15	0,25	0,10	0,10	0,03	0,002	0,027	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0500%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECANICAS

Ensayo según método NTC 3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento %	Masa Lineal	Doblado
110000457	BAR COR NTC 2289 1" 12m DIST	1727189701	B	458	628	1,36	20,2	3,858	OK
110000152	BAR COR NTC 2289 1" 14m	1727247901	B	464	630	1,36	19,3	3,843	OK
110000177	BAR COR NTC 2289 1" 9m	1727248401	B	458	622	1,36	19,4	3,933	OK
110000457	BAR COR NTC 2289 1" 12m DIST	1727247101	B	460	629	1,37	17,8	3,841	OK
110000177	BAR COR NTC 2289 1" 9m	1727248301	B	430	586	1,36	19,8	3,868	OK
110000457	BAR COR NTC 2289 1" 12m DIST	1727247501	B	454	628	1,38	19,7	3,857	OK
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 12,00%	mín 3,735 kg/m	

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Corona	Altura	Sep	Ángulo	
16,70	1,83	5,13	63	
16,80	1,86	5,38	62	
16,80	1,90	5,21	63	
16,70	1,79	5,26	60	
16,80	1,86	5,09	63	
16,90	1,88	5,27	59	
máx 17,80 mm	mín 1,27 mm	máx 9,70 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 17.12.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

N°: 20048131672915

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007749189/320	PED2500013842503522	FIG COR NTC 2289 1/2"	0417122025	611

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727142401	GR 60	0,28	1,00	0,012	0,033	0,16	0,27	0,11	0,12	0,03	0,003	0,036	0,47
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727195401	GR 60	0,27	1,06	0,011	0,029	0,17	0,20	0,11	0,09	0,03	0,003	0,004	0,47
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727128601	GR 60	0,27	1,06	0,009	0,021	0,17	0,25	0,13	0,11	0,03	0,003	0,004	0,47
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727130701	GR 60	0,27	1,08	0,010	0,027	0,13	0,24	0,09	0,11	0,03	0,004	0,004	0,47
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727256101	GR 60	0,28	1,08	0,010	0,024	0,14	0,18	0,05	0,08	0,03	0,004	0,004	0,47
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727128901	GR 60	0,27	0,98	0,018	0,030	0,15	0,27	0,13	0,22	0,03	0,003	0,004	0,47
	Rangos de referencia según norma	min 0,3000%	max 1,5000%	max 0,0180%	max 0,0420	max 0,5000%									max 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727142401	4	442	639	1,45	17,2	0,955	OK	9,58	0,72	3,38	53	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727195401	4	470	615	1,31	15,3	0,961	OK	9,80	0,87	2,93	61	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727128601	4	467	613	1,31	16,6	0,961	OK	9,80	0,91	2,93	61	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727130701	4	466	599	1,29	16,5	0,960	OK	9,80	0,87	2,90	61	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727256101	4	473	610	1,29	16,3	0,960	OK	9,80	0,91	3,00	61	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727128901	4	471	615	1,31	16,3	0,980	OK	9,80	0,89	3,19	61	
	Rangos de referencia según norma	420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,934 kg/m				max 9,90 mm	min 0,51 mm	max 4,80 mm		

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

(5)

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

Nº: 20048131672915

OBSERVACIONES


Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 17.12.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE



DIACO

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO

N°: 20048131672915

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007749189/340	PED25000013842503522	FIG COR NTC 2289 3/4"	0617122025	2.142

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4" 12m DIST	1726608501	GR 60	0,27	1,12	0,016	0,026	0,18	0,24	0,12	0,18	0,03	0,003	0,029	0,48
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4" 12m DIST	1727128701	GR 60	0,26	1,00	0,014	0,032	0,14	0,30	0,14	0,25	0,04	0,003	0,004	0,46
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4" 12m DIST	1727209701	GR 60	0,28	1,06	0,011	0,024	0,16	0,21	0,10	0,11	0,03	0,003	0,003	0,48
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4" 12m DIST	1726608401	GR 60	0,29	1,09	0,014	0,033	0,18	0,26	0,12	0,14	0,03	0,003	0,027	0,49
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	169790-D	GR 60	0,28	1,19	0,017	0,025	0,26	0,21	0,06	0,07	0,01	0,003	0,025	0,50
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,6000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECANICAS

Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4" 12m DIST	1726608501	6	501	669	1,34	19,9	2,189	OK	12,80	1,25	3,64	63	
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4" 12m DIST	1727128701	6	482	629	1,31	18,3	2,155	OK	12,90	1,26	4,11	63	
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4" 12m DIST	1727209701	6	471	629	1,34	17,0	2,137	OK	12,80	1,23	4,07	63	
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4" 12m DIST	1726608401	6	484	649	1,34	19,4	2,159	OK	13,00	1,25	3,74	63	
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	169790-D	6	459	634	1,38	16,8	2,156	OK	12,60	1,59	4,60	58	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm		

Powered by CamScanner


DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

N°: 20048131672915

OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE CALIDAD
Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.	COTA, 17.12.2025 Luis Conrado Suárez H. LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE



DIACO

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO

N°: 20048131672915

DIACO S.A.
Km 3,5 Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007749189/350	PED2500001384250352 2	FIG COR NTC 2289 3/8''	0317122025	1.772

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727251201	GR 60	0,27	0,87	0,014	0,027	0,16	0,22	0,11	0,11	0,04	0,003	0,035	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727250201	GR 60	0,27	0,95	0,010	0,025	0,20	0,28	0,09	0,11	0,03	0,005	0,035	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727254801	GR 60	0,29	0,96	0,017	0,025	0,22	0,29	0,13	0,15	0,03	0,004	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727252101	GR 60	0,28	0,93	0,014	0,030	0,14	0,23	0,13	0,13	0,03	0,003	0,036	0,46
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727222301	GR 60	0,26	0,98	0,012	0,012	0,17	0,26	0,10	0,15	0,04	0,005	0,035	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727223101	GR 60	0,26	0,96	0,010	0,027	0,16	0,17	0,14	0,13	0,04	0,004	0,035	0,44
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727251301	GR 60	0,29	0,99	0,015	0,039	0,15	0,25	0,10	0,08	0,03	0,004	0,037	0,47
Rangos de referencia según norma				mín 0,1000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0400%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECANICAS

Ensayo según método NTC 3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESDO	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727251201	3	494	676	1.37	15,4	0,544	OK
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727250201	3	466	657	1,41	17,1	0,548	OK
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727254801	3	468	670	1,43	15,8	0,547	OK
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727252101	3	465	659	1,42	16,1	0,547	OK
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727222301	3	479	693	1,45	16,8	0,539	OK
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727223101	3	472	687	1,46	15,1	0,555	OK
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727251301	3	473	668	1,41	15,8	0,552	OK
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,528 kg/m	

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
6,58	0,51	2,26	51	
6,51	0,53	2,65	52	
6,60	0,48	2,46	52	
6,80	0,49	2,45	52	
6,55	0,56	2,66	50	
6,60	0,45	2,33	52	
6,60	0,51	2,30	51	
máx 6,70 mm	mín 0,39 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 17.12.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

Nº: 20048131672915

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007749189/360	PED25000013842503522	FIG COR NTC 2289 5/8"	0517122025	1.091

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000173	BAR COR NTC 2289 5/8" 14m	1727264501	GR 60	0,27	1,06	0,014	0,027	0,20	0,21	0,09	0,11	0,03	0,004	0,004	0,47
110000173	BAR COR NTC 2289 5/8" 14m	1727264601	GR 60	0,28	1,08	0,017	0,026	0,21	0,18	0,08	0,15	0,03	0,004	0,004	0,48
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	169737-D	GR 60	0,28	1,19	0,019	0,026	0,26	0,26	0,10	0,08	0,01	0,003	0,023	0,50
	Rangos de referencia según norma			máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método ATC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F.	Alargamient	Masa Lineal	Doblado	Espac	Altura	Sep	Ángulo	
110000173	BAR COR NTC 2289 5/8" 14m	1727264501	5	464	605	1,31	17,5	1,496	OK	10,70	1,03	3,76	61	
110000173	BAR COR NTC 2289 5/8" 14m	1727265801	5	469	614	1,31	17,5	1,496	OK	10,60	1,07	3,76	63	
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	169737-D	5	442	623	1,41	16,0	1,482	OK	10,40	1,15	2,90	58	
	Rangos de referencia según norma			420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 1,459 kg/m		máx 11,10 mm	mín 0,71 mm	máx 6,10 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 17.12.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO

Nº: 20048131672915

DIACO S.A.
Km 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007749189/370	PED25000013842503522	FIG COR NTC 2289 7/8''	0717122025	2.220

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000145	BAR COR NTC 2289 7/8'' 14m	1727130601	GR 60	0,28	1,03	0,014	0,023	0,18	0,24	0,10	0,15	0,03	0,003	0,004	0,48
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727208301	GR 60	0,28	1,05	0,011	0,025	0,21	0,23	0,12	0,09	0,03	0,003	0,003	0,47
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727149301	GR 60	0,27	1,07	0,013	0,025	0,18	0,24	0,09	0,11	0,02	0,003	0,002	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECANICAS

Ensayo según método NTC 3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Traccion	R.T/R.F	Alargamient	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000145	BAR COR NTC 2289 7/8'' 14m	1727130601	7	467	623	1,34	18,6	2,946	OK	15,20	1,41	5,10	62	
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727208301	7	446	608	1,36	17,4	2,911	OK	15,00	1,34	4,05	63	
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1727149301	7	449	610	1,36	17,6	2,933	OK	15,10	1,25	5,00	63	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 2,859 kg/m		máx 15,50 mm	mín 1,12 mm	máx 8,50 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 17.12.2025

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

ENERO 2026

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia. C.P
- 250058 Tel/Fax: 3118760266

Nº: 10018131677495

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007753388/920	PED25000013842509769	11132284/000920	NTC 5806	4.304

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727053404	NA	0,10	0,46	0,011	0,029	0,13	0,21	0,10	0,10	0,03			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727091204	NA	0,09	0,48	0,006	0,025	0,11	0,19	0,07	0,09	0,02			
Rangos de referencia según norma															

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R. Corte	Doblado	Masa Lineal		Espacl	Altura			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727053404	XX188	644	682	11725	BUENO	0,212		6,00	0,58			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727091204	XX188	689	728	12108	BUENO	0,213		6,00	0,45			
Rangos de referencia según norma				min 485,0 MPa	min 550,0 MPa	min 6.820 N								

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ. 06.01.2026

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

Powered by CamScanner

(2)

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia. C.P
- 250058 Tel/Fax: 3118760266

Nº: 10018131677497

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007753387/920	PED2500001384250977 1	11132757/000920	NTC 5806	4,642

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727090504	NA	0,10	0,43	0,008	0,033	0,12	0,22	0,10	0,11	0,03			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727091204	NA	0,09	0,48	0,006	0,025	0,11	0,19	0,07	0,09	0,02			
Rangos de referencia según norma															

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R. Corte	Doblado	Masa Lineal		Espaci	Altura			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727090504	XX188	696	737	11025	BUENO	0,213		6,20	0,47			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727091204	XX188	689	728	12108	BUENO	0,213		6,00	0,45			
Rangos de referencia según norma				mín 485,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 6.820 N								

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ. 06.01.2025

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia. C.P
- 250058 Tel/Fax: 3118760266

Nº: 10018131677500

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007753459/920	PED2500001384250977 1	11132297/000920	NTC 5806	8.862

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727090504	NA	0,10	0,43	0,008	0,033	0,12	0,22	0,10	0,11	0,03			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727091204	NA	0,09	0,48	0,006	0,025	0,11	0,19	0,07	0,09	0,02			
Rangos de referencia según norma															

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R. Corte	Doblado	Masa Lineal		Espaci	Altura			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727090504	XX188	696	737	11025	BUENO	0,213		6,20	0,47			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727091204	XX188	689	728	12108	BUENO	0,213		6,00	0,45			
Rangos de referencia según norma				mín 485,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 8.820 N								

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ. 06.01.2026

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia. C.P
- 250058 Tel/Fax: 3118760266

Nº: 10018131677503

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007753856/920	PED25000013842509767	11132267/000920	NTC 5806	8.271

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727090504	NA	0,10	0,43	0,008	0,033	0,12	0,22	0,10	0,11	0,03			
Rangos de referencia según norma															

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R. Corte	Doblado	Masa Lineal		Espaci	Altura			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727090504	XX188	696	737	11025	BUENO	0,213		6,20	0,47			
Rangos de referencia según norma				min 485,0 MPa	min 550,0 MPa	min 8.820 N								

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ. 07.01.2026

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia. C.P
- 250058 Tel/Fax: 3118760266

Nº: 10018131677512

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007753849/920	PED2500001384250977 1	11132757/000920	NTC 5806	1.182

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727090504	NA	0,10	0,43	0,008	0,033	0,12	0,22	0,10	0,11	0,03			
Rangos de referencia según norma															

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**
Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R. Corte	Doblado	Masa Lineal		Espaci	Altura			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727090504	XX188	696	737	11025	BUENO	0,213		6,20	0,47			
Rangos de referencia según norma				min 485,0 MPa	min 550,0 MPa	min 6.620 N								

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ. 07.01.2026

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS (1)

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia. C.P
- 250058 Tel/Fax: 3118760266

Nº: 10018131677998

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007754197/920	PED25000013842509769	11132282/000920	NTC 5806	8,862

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727089204	NA	0,10	0,52	0,007	0,038	0,14	0,25	0,13	0,10	0,03			
Rangos de referencia según norma															

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R. Corte	Doblado	Masa Lineal		Espaci	Altura			
119000040	MALLA STD NTC 5806 XX188 (M188)	1727089204	XX188	694	732	12341	BUENO	0,210		6,20	0,48			
Rangos de referencia según norma				min 485,0 MPa	min 550,0 MPa	min 6,820 N								

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÈ. 08.01.2026

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20048131679226

Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007754544/310	PED25000013842509770	FIG COR NTC 2289 1"	0810012026	240

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO
110000105	BAR COR NTC 2289 1" 12m REV	46930	GR 60

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
	0,28	1,24	0,011	0,026	0,17	0,18	0,07	0,13	0,01	0,002	0,024	0,51
Rangos de referencia según norma	máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG
110000105	BAR COR NTC 2289 1" 12m REV	46930	8

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
	457	655	1,44	15,5	3,924	OK	15,00	1,67	6,18	58	
Rangos de referencia según norma	420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 17,00%	mín 3,236 kg/m		máx 17,80 mm	mín 1,27 mm	máx 9,70 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 10.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

N°: 20048131679226

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007754544/340	PED25000013842509770	FIG COR NTC 2289 3/4"	0610012026	127

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1727151201	GR 60	0,28	1,02	0,012	0,024	0,18	0,23	0,16	0,14	0,04	0,003	0,002	0,48
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4" 12m DIST	1727267101	GR 60	0,27	1,00	0,032	0,029	0,17	0,30	0,13	0,25	0,04	0,004	0,005	0,47
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4" 12m DIST	1726969401	GR 60	0,27	0,96	0,017	0,030	0,18	0,26	0,17	0,25	0,05	0,003	0,001	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESG	R. Fluencia	R. Tracción	R. T/F	Alargamient	Masa Lineal	Doblado	Espac	Altura	Sep	Ángulo
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1727151201	6	482	640	1,33	16,9	2,158	OK	12,90	1,30	4,44	62
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4" 12m DIST	1727267101	6	485	642	1,32	16,4	2,133	OK	12,90	1,19	3,23	62
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4" 12m DIST	1726969401	6	479	639	1,34	17,4	2,150	OK	12,90	1,34	4,55	62
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 12,00%	mín 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm			

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 10.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

...5 Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

N°: 20048131679226

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007754544/350	PED25000013842509770	FIG COR NTC 2289 3/8"	0310012026	3.102

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727267701	GR 60	0,28	0,96	0,014	0,036	0,15	0,30	0,20	0,13	0,04	0,004	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727268701	GR 60	0,27	0,97	0,020	0,025	0,13	0,33	0,12	0,17	0,04	0,004	0,036	0,46
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727250901	GR 60	0,28	0,98	0,015	0,014	0,17	0,18	0,14	0,18	0,04	0,003	0,036	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727253001	GR 60	0,27	1,01	0,014	0,030	0,16	0,21	0,07	0,09	0,03	0,003	0,037	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727223901	GR 60	0,29	1,05	0,013	0,035	0,13	0,26	0,17	0,21	0,05	0,004	0,038	0,50
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727254101	GR 60	0,28	1,01	0,017	0,029	0,15	0,25	0,10	0,10	0,04	0,005	0,038	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0350%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECANICAS (Ensayo según método NTC 3353)						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS			
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamient	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727267701	3	473	683	1,40	15,1	0,545	OK	6,56	0,54	2,35	51
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727268701	3	457	668	1,46	15,3	0,543	OK	6,55	0,51	2,39	51
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727250901	3	497	722	1,45	15,1	0,544	OK	6,50	0,47	2,15	52
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727253001	3	482	660	1,41	16,3	0,549	OK	6,50	0,45	2,40	51
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727223901	3	492	722	1,47	14,6	0,546	OK	6,50	0,49	2,14	52
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727254101	3	470	657	1,40	15,8	0,545	OK	6,56	0,53	2,41	51
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 10.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

(9)

...S Vía Sibena a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

N°: 20048131679226

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007754544/370	PED25000013842509770	FIG COR NTC 2289 7/8"	0710012026	4.847

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1726398301	GR 60	0,29	1,12	0,016	0,023	0,19	0,26	0,09	0,22	0,02	0,003	0,028	0,51
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamient	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1726398301	7	505	667	1,32	17,1	2,934	OK	15,30	1,60	5,26	62
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,200	min 12,00%	min 2,854 kg/m		máx 45,50 cm	mín 1,12 mm	máx 8,50 mm	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 10.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

1

DIACO S.A.
Km 3,5 Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia, C.P -
250017 Tel/Fax:

N°: 20048131679826

CLIENTE	FACTURA:	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007755117/1310	PED2500013842509770	BAR COR NTC 2289 3/4"	1727282301	134

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
[illegible]	BAR COR NTC 2289 3/4" 6m	1727282301	GR 60	0,26	1,08	0,017	0,026	0,14	0,26	0,09	0,12	0,03	0,002	0,026	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
[illegible]	BAR COR NTC 2289 3/4" 6m	1727282301	6	464	621	1,34	19,3	2,140	OK	12,00	1,30	3,79	63	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 12,00%	2,101 kg/m		máx 13,20 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 14.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax

N°: 20048131679826

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007755117/310	PED25000013842509770	FIG COR NTC 2289 1''	0814012026	79

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000457	BAR COR NTC 2289 1'' 12m DIST	1727246601	GR 60	0,27	1,09	0,013	0,029	0,19	0,24	0,23	0,12	0,06	0,002	0,026	0,48
110000214	BAR COR NTC 2289 1'' 14m REV	47684	GR 60	0,28	1,25	0,017	0,035	0,21	0,18	0,11	0,17	0,01	0,003	0,023	0,52
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000457	BAR COR NTC 2289 1'' 12m DIST	1727246601	8	450	615	1,37	20,4	3,834	OK	16,80	1,75	4,80	64	
110000214	BAR COR NTC 2289 1'' 14m REV	47684	8	459	660	1,44	16,5	3,869	OK	14,80	1,74	6,34	60	
Rangos de referencia según norma				mín 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 12,00%	mín 3,725 kg/m		máx 17,00 mm	mín 1,27 mm	máx 9,70 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 14.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

③

DIACO S.A.
Km 3.5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia, C.P. -
[illegible] Tel/Fax:

N°: 20048131679826

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007755117/340	PED2500001384250977O	FIG COR NTC 2289 3/4''	0614012026	2.944

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
[illegible]	BAR COR NTC 2289 3/4'' 14m	1727151201	GR 60	0,28	1,02	0,012	0,024	0,18	0,23	0,16	0,14	0,04	0,003	0,002	0,48
[illegible]	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1726978601	GR 60	0,27	0,95	0,017	0,039	0,17	0,27	0,16	0,21	0,04	0,001	0,001	0,46
[illegible]	BAR COR NTC 2289 3/4'' 14m	1727151101	GR 60	0,27	1,01	0,012	0,025	0,17	0,23	0,19	0,16	0,04	0,004	0,002	0,47
	Rangos de referencia según norma			máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC 3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espac.	Altura	Sep	Ángulo	
[illegible]	BAR COR NTC 2289 3/4'' 14m	1727151201	6	482	640	1,33	16,9	2,158	OK	12,90	1,30	4,44	62	
[illegible]	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1726978601	6	456	598	1,32	18,0	2,142	OK	12,90	1,22	3,97	63	
[illegible]	BAR COR NTC 2289 3/4'' 14m	1727151101	6	485	636	1,31	17,7	2,153	OK	13,00	1,27	4,23	63	
	Rangos de referencia según norma			420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 12,00%	mín 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm		

[illegible]

Vamos por mediciones que el producto esté libre de [illegible]

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 14.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3,5 Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

Nº: 20048131679826

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007755117/350	PED25000013842509770	FIG COR NTC 2289 3/8''	0314012026	1.785

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727253001	GR 60	0,27	1,01	0,014	0,030	0,16	0,21	0,07	0,09	0,03	0,003	0,037	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727253501	GR 60	0,28	0,96	0,022	0,026	0,15	0,22	0,19	0,20	0,05	0,003	0,038	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727253301	GR 60	0,27	0,96	0,018	0,029	0,20	0,23	0,13	0,14	0,03	0,004	0,036	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727269001	GR 60	0,27	0,98	0,016	0,024	0,19	0,25	0,10	0,12	0,03	0,004	0,038	0,45
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727253001	3	482	680	1,41	15,3	0,549	OK	6,50	0,45	2,40	51
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727253501	3	469	667	1,43	15,6	0,537	OK	6,50	0,51	2,50	51
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727253301	3	483	673	1,40	15,3	0,549	OK	6,60	0,46	2,30	51
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1727269001	3	476	662	1,39	16,1	0,544	OK	6,60	0,45	2,37	51
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm	

...IONES

...a por mediciones que el producto está libre de ...d.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 14.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

(5)

DIACO S.A.
Km 3,5 Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P - 250017 Tel/Fax:

N°: 20048131679826

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007755117/370	PED2500013842509770	FIG COR NTC 2289 7/8"	0714012026	3.848

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1727300401	GR 60	0,27	1,12	0,015	0,031	0,18	0,28	0,10	0,15	0,02	0,003	0,027	0,48
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1726398301	GR 60	0,29	1,12	0,016	0,023	0,19	0,26	0,09	0,22	0,02	0,003	0,028	0,51
110000165	BAR COR 7/8" NTC 2289 14m REV	45793	GR 60	0,28	1,20	0,010	0,030	0,18	0,22	0,08	0,14	0,02	0,003	0,023	0,50
	Rangos de referencia según norma			máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**
Ensayo según método NTC8353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Corrugado	Espacio	Altura	Sep	Ángulo	
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1727300401	7	456	600	1,32	15,7	2,927	OK	15,20	1,64	5,56	63	
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1726398301	7	505	667	1,32	13,1	2,934	OK	15,90	1,60	5,26	62	
110000165	BAR COR 7/8" NTC 2289 14m REV	45793	5	464	643	1,39	16,4	2,968	OK	13,70	1,36	5,48	59	
	Rangos de referencia según norma			420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 2,859 kg/m		máx 15,50 mm	mín 1,12 mm	mín 8,50 mm		

...ONES

...a por mediciones que el producto está libre de ...d.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 14.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

...ría a Cota, Cota, Colombia. C.P -
Tel/Fax:

N°: 20048131681374

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007756597/1250	PED25000013842509770	BAR COR NTC 2289 3/8"	1727273101	218

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8" 6m	1727273101	GR 60	0,27	0,92	0,018	0,040	0,20	0,22	0,10	0,15	0,03	0,003	0,002	0.45
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8" 6m	1727273101	3	461	619	1,34	16,0	0,546	OK	6,40	0,57	2,50	62
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	máx 0,526 kg/m		máx 6,20 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm	

COPIA

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 19.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

(2)

...lberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
...17 Tel/Fax:

N°: 20048131681374

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007756597/1310	PED25000013842509770	BAR COR NTC 2289 3/4"	1727282301	27

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000139	BAR COR NTC 2289 3/4" 6m	1727282301	GR 60	0,26	1,08	0,017	0,026	0,14	0,26	0,09	0,12	0,03	0,002	0,026	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo
110000139	BAR COR NTC 2289 3/4" 6m	1727282301	6	484	621	1,34	19,3	2,140	OK	12,80	1,30	3,79	63
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 12,00%	min 2,101 kg/m		máx 12,90 mm	min 0,97 mm	máx 7,30 mm	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 19.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

(3)

...a a Cota, Cota, Colombia. C.P -
...el/Fax:

N°: 20048131681374

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007756597/320	PED25000013842509770	FIG COR NTC 2289 1/2"	0419012026	199

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727098001	GR 60	0,27	1,04	0,013	0,028	0,17	0,23	0,11	0,14	0,03	0,003	0,038	0,46
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727290901	GR 60	0,29	1,04	0,013	0,031	0,16	0,28	0,08	0,11	0,03	0,003	0,004	0,48
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727291501	GR 60	0,29	1,04	0,018	0,032	0,14	0,23	0,09	0,13	0,03	0,004	0,005	0,49
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727291001	GR 60	0,28	1,03	0,012	0,032	0,13	0,27	0,09	0,11	0,03	0,003	0,004	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0350%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECANICAS Ensayo según método NTC 3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R. T/fluc	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espacr	Altura	Sep	Ángulo	
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727098001	4	484	692	1,43	15,3	0,972	OK	8,32	0,66	3,34	50	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727290901	4	470	612	1,30	16,3	0,958	OK	8,65	0,83	3,03	61	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727291501	4	478	618	1,29	16,1	0,970	OK	8,60	0,80	3,18	61	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727291001	4	467	606	1,30	16,1	0,962	OK	8,65	0,83	3,12	61	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	mín 0,51 mm	máx 4,90 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 19.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

(4)

Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
017 Tel/Fax:

N°: 20048131681374

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007756597/340	PED25000013842509770	FIG COR NTC 2289 3/4''	0619012026	1.089

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1726978601	GR 60	0,27	0,95	0,017	0,039	0,17	0,27	0,16	0,21	0,04	0,001	0,001	0,46
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1727305501	GR 60	0,26	1,03	0,011	0,036	0,16	0,19	0,14	0,12	0,04	0,003	0,004	0,45
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	46814	GR 60	0,28	1,20	0,009	0,030	0,20	0,22	0,06	0,11	0,01	0,002	0,023	0,50
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	47056	GR 60	0,28	1,23	0,011	0,024	0,17	0,17	0,06	0,12	0,01	0,003	0,023	0,50
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS — Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F.	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1726978601	5	455	599	1,32	18,0	2,143	OK	12,90	1,22	3,97	63	
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1727305501	6	470	600	1,28	17,4	2,133	OK	12,80	1,22	4,12	62	
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	46814	6	441	631	1,43	17,0	2,146	OK	12,40	1,42	4,52	58	
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	47056	6	466	667	1,43	17,0	2,164	OK	12,50	1,36	4,56	60	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 19.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

(5)

...a Cota, Cota, Colombia. C.P -
Tel./Fax:

Nº: 20048131681374

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007756597/350	PED25000013842509770	FIG COR NTC 2289 3/8"	0319012026	2.391

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727253201	GR 60	0,28	1,00	0,016	0,033	0,23	0,21	0,16	0,16	0,04	0,003	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727254301	GR 60	0,28	0,98	0,011	0,026	0,15	0,22	0,11	0,11	0,03	0,004	0,036	0,46
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727268601	GR 60	0,28	0,92	0,016	0,014	0,20	0,28	0,11	0,16	0,03	0,004	0,035	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamient o	Masa Lineal	Doblado	Espac	Altura	Sep	Ángulo	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727253201	3	482	669	1,42	16,6	0,543	Ok	6,50	0,51	2,20	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727254301	3	469	674	1,46	12,7	0,535	Ok	6,50	0,51	2,11	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727268601	3	481	697	1,47	16,1	0,544	OK	6,62	0,53	2,44	51	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 19.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

(6)

...s a Cota, Cota, Colombia. C.P -
Tel/Fax

N°: 20048131681374

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007756597/360	PED25000013842509770	FIG COR NTC 2289 5/8"	0519012026	3.664

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1726980401	GR 60	0,28	1,06	0,012	0,030	0,20	0,29	0,13	0,16	0,03	0,002	0,001	0,49
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8" 12m DIST	1726980401	5	478	645	1,35	16,2	1,508	OK	10,70	1,00	3,43	63	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 1,458 kg/m		max 11,10 cm	min 0,71 mm	máx 6,10 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 19.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20048131681374

Cota. Cota. Colombia. C.P -

Tel/Fax:

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007756597/370	PED25000013842509770	FIG COR NTC 2289 7/8''	0719012026	1.027

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000145	BAR COR NTC 2289 7/8'' 14m	1727148501	GR 60	0,27	1,07	0,011	0,021	0,16	0,25	0,09	0,11	0,02	0,003	0,002	0,47
110000456	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1726398301	GR 60	0,29	1,12	0,016	0,023	0,19	0,26	0,09	0,22	0,02	0,003	0,028	0,51
110000145	BAR COR NTC 2289 7/8'' 14m	1727130301	GR 60	0,27	1,07	0,012	0,030	0,14	0,25	0,12	0,12	0,03	0,003	0,004	0,47
110000456	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1726563201	GR 60	0,27	1,10	0,009	0,027	0,17	0,24	0,16	0,16	0,04	0,002	0,027	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espacio	Altura	Sep	Ángulo
110000145	BAR COR NTC 2289 7/8'' 14m	1727148501	7	469	630	1,34	17,4	2,972	OK	15,00	1,47	5,32	62
110000456	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1726398301	7	505	667	1,32	17,1	2,934	OK	15,30	1,60	5,26	62
110000145	BAR COR NTC 2289 7/8'' 14m	1727130301	7	463	619	1,34	18,5	2,912	OK	15,10	1,32	4,95	63
110000456	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1726563201	7	472	632	1,34	18,1	2,908	OK	4,90	1,58	5,42	63
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 2,859 kg/m		máx 15,50 mm	mín 1,12 mm	máx 8,50 mm	

OBSERVACIONES

Se garantiza por medición que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 19.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

S.A.
3.5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

N°: 20048131681372

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007756596/320	PED25000013842509767	FIG COR NTC 2289 1/2"	0419012026	414

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
105000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727098001	GR 60	0,27	1,04	0,013	0,028	0,17	0,23	0,11	0,14	0,03	0,003	0,038	0,46
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727290901	GR 60	0,29	1,04	0,013	0,031	0,16	0,28	0,08	0,11	0,03	0,003	0,004	0,48
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727291501	GR 60	0,29	1,04	0,018	0,032	0,14	0,23	0,09	0,13	0,03	0,004	0,005	0,49
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727291001	GR 60	0,28	1,03	0,012	0,032	0,13	0,27	0,09	0,11	0,03	0,003	0,004	0,47
	Rangos de referencia según norma			máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0350%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECANICAS Ensayo según método NTC 2358						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espesor	Altura	Sep	Ángulo	
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727098001	4	484	692	1,43	15,3	0,972	OK	8,32	0,66	3,34	50	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727290901	4	470	612	1,30	16,3	0,958	OK	8,65	0,83	3,03	61	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727291501	4	478	618	1,29	16,1	0,970	OK	8,60	0,80	3,18	61	
110000454	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727291001	4	467	606	1,30	16,1	0,962	OK	8,65	0,83	3,12	61	
	Rangos de referencia según norma			420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	mín 0,51 mm	máx 4,90 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 19.01.2026

Luis Conrado Suárez A.

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

S.A.
.: 3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

Nº: 20048131681372

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007756596/340	PED2500001384250976 7	FIG COR NTC 2289 3/4''	0619012026	493

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1726978601	GR 60	0,27	0,95	0,017	0,039	0,17	0,27	0,16	0,21	0,04	0,001	0,001	0,46
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1727305501	GR 60	0,26	1,03	0,011	0,036	0,16	0,19	0,14	0,12	0,04	0,003	0,004	0,45
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4'' 14M REV	46814	GR 60	0,28	1,20	0,009	0,030	0,20	0,22	0,06	0,11	0,01	0,002	0,023	0,50
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4'' 14M REV	47056	GR 60	0,28	1,23	0,011	0,024	0,17	0,17	0,06	0,12	0,01	0,003	0,023	0,50
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS — Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F.	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espací	Altura	Sep	Ángulo	
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1726978601	6	455	599	1,32	18,0	2,143	OK	12,90	1,22	3,97	53	
110000459	BAR COR NTC 2289 3/4'' 12m DIST	1727305501	6	470	600	1,28	17,4	2,133	OK	12,80	1,22	4,12	62	
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4'' 14M REV	46814	6	441	631	1,43	17,0	2,146	OK	12,40	1,42	4,52	58	
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4'' 14M REV	47056	6	466	667	1,43	17,0	2,164	OK	12,50	1,36	4,56	60	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 2,101 kg/m		max 13,30 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radiactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 19.01.2026

Luis Conrado Suárez M.

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

(3)

N°: 20048131681372

S.A.
3,5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P
250017 Tel/Fax:

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007756596/350	PED2500013842509767	FIG COR NTC 2289 3/8"	0319012026	665

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727253201	GR 60	0,28	1,00	0,016	0,033	0,23	0,21	0,16	0,16	0,04	0,003	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727254301	GR 60	0,28	0,98	0,011	0,026	0,15	0,22	0,11	0,11	0,03	0,004	0,036	0,46
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727268601	GR 60	0,28	0,92	0,016	0,014	0,20	0,28	0,11	0,16	0,03	0,004	0,035	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamient o	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727253201	3	482	688	1,43	16,6	0,543	OK	6,50	0,51	2,20	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727254301	3	469	674	1,44	17,7	0,545	OK	6,50	0,51	2,11	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727268601	3	481	667	1,37	16,1	0,544	OK	6,62	0,53	2,44	51	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	min 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 19.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

(1)

...CO
...O S.A.
...n 3.5 Via Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

Nº: 20048131681372

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007756596/360	PED25000013842509767	FIG COR NTC 2289 5/8''	0519012026	12

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8'' 12m DIST	1726980401	GR 60	0,28	1,06	0,012	0,030	0,20	0,29	0,13	0,16	0,03	0,002	0,001	0,49
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo	
110000462	BAR COR NTC 2289 5/8'' 12m DIST	1726980401	5	478	645	1,35	16,2	1,508	OK	10,70	1,00	3,43	63	
Rangos de referencia según norma				min 420,0 y <540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 12,00%	min 1,452 kg/m		max AT-10 mm	min 0,71 mm	máx 6,10 mm		

DIACO

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 19.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

ACO

CO S.A.
km 3.5 Vía Siberia a Cota, Cota, Colombia. C.P -
250017 Tel/Fax:

N°: 20048131681372

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007756596/370	PED2500013842509767	FIG COR NTC 2289 7/8''	0719012026	63

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000145	BAR COR NTC 2289 7/8'' 14m	1727148501	GR 60	0,27	1,07	0,011	0,021	0,16	0,25	0,09	0,11	0,02	0,003	0,002	0,47
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1726398301	GR 60	0,29	1,12	0,016	0,023	0,19	0,26	0,09	0,22	0,02	0,003	0,028	0,51
110000145	BAR COR NTC 2289 7/8'' 14m	1727130301	GR 60	0,27	1,07	0,012	0,030	0,14	0,25	0,12	0,12	0,03	0,003	0,004	0,47
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 14m DIST	1726563201	GR 60	0,27	1,10	0,009	0,027	0,17	0,24	0,16	0,16	0,04	0,002	0,027	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS — Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargament	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo
110000145	BAR COR NTC 2289 7/8'' 14m	1727148501	7	469	630	1,34	17,4	2,972	OK	15,00	1,47	5,32	62
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1726398301	7	505	667	1,32	17,1	2,934	OK	15,30	1,60	5,26	62
110000145	BAR COR NTC 2289 7/8'' 14m	1727130301	7	463	619	1,34	18,5	2,912	OK	15,10	1,32	4,95	63
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8'' 12m DIST	1726563201	7	472	632	1,34	18,1	2,908	OK	4,90	1,58	5,42	63
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 2,859 kg/m		máx 15,50 mm	min 1,12 mm	máx 8,50 mm	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

COTA, 19.01.2026

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Km 3 ½ Via Siberia a Cota, Cota, Colombia, C.P. -
Tel/Fax:

Nº: 20048131682156

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO Kg
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	9007757003/320	PED2500001384250976 7	FIG CORR NTC 2289 1/2"	0420012026	300

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
[illegible]	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727144701	GR 60	0,27	0,95	0,010	0,026	0,15	0,22	0,17	0,14	0,02	0,002	0,026	0,45
[illegible]	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727291201	GR 60	0,29	1,02	0,015	0,037	0,14	0,24	0,09	0,15	0,03	0,003	0,004	0,48
[illegible]	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727098001	GR 60	0,27	1,04	0,013	0,028	0,17	0,23	0,11	0,14	0,03	0,003	0,038	0,46
[illegible]	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727291401	GR 60	0,28	1,05	0,016	0,026	0,18	0,23	0,08	0,13	0,02	0,002	0,004	0,48
[illegible]	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727291101	GR 60	0,27	1,06	0,015	0,024	0,20	0,26	0,10	0,14	0,03	0,003	0,004	0,47
[illegible]	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727290901	GR 60	0,28	1,04	0,013	0,031	0,16	0,25	0,08	0,13	0,03	0,003	0,004	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,290%	máx 1,650%	máx 0,035%	máx 0,045%	máx 0,500%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS | **CARACTERISTICAS GEOMETRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep	Ángulo
[illegible]	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727144701	4	471	672	1,43	15,8	0,960	OK	8,60	0,88	3,14	54
[illegible]	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727291201	4	472	615	1,30	15,9	0,974	OK	8,70	0,82	3,25	61
[illegible]	ALB COR NTC 2289 1/2"	1727098001	4	484	692	1,43	15,3	0,972	OK	8,32	0,66	3,34	50
[illegible]	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727291401	4	465	609	1,31	15,8	0,958	OK	8,60	0,78	3,10	62
[illegible]	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727291101	4	471	623	1,32	16,4	0,959	OK	8,70	0,84	3,13	61
[illegible]	BAR COR NTC 2289 1/2" 12m DIST	1727290901	4	470	612	1,30	16,3	0,958	OK	8,65	0,83	3,03	61
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	min 0,51 mm	máx 4,90 mm	

Powered by CamScanner