ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**OFICIO**	**Código: F - 287**
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2024

SI-150.35-241-04-2026

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 24-04-26 Hora: 01:00pm
Recibido por: Andrés Peña

Puerto López, 24 de abril de 2026

Señora:
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe de la oficina de contratación
Alcaldía municipal de Puerto López
Municipio.

REF: Contrato De Interventoría No. 100-103-13-07-00003 DE 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RÍO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META".

Asunto: Solicitud de trámite de Acta de Prórroga No. 6.

Cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia, esta supervisión se permite realizar la entrega formal de la documentación necesaria para adelantar el trámite correspondiente para la suscripción de la Prórroga No. 6 del contrato de Interventoría No. 100-103-13-07-00003 DE 2023, por el término de un (1) mes, de conformidad con las siguientes consideraciones:

Que, en atención a la solicitud presentada por la interventoría, esta supervisión evidencia que las dificultades en el suministro de agua, las interrupciones en el servicio de energía eléctrica y la suspensión de actividades durante el periodo de Semana Santa, situaciones de conocimiento y aceptadas por la interventoría, han afectado el normal desarrollo del contrato de obra No. 100-103-13-09-0002-2023.

En consecuencia, se considera técnicamente viable otorgar una prórroga de un (1) mes al contrato de interventoría, teniendo en cuenta su obligación de ejercer la vigilancia y control sobre el contrato de obra. Por lo anterior, se estima procedente la ampliación del plazo por el término solicitado, con el fin de garantizar la continuidad del seguimiento y control del proyecto hasta su culminación.

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Por último, esta Supervisión considera técnica y jurídicamente procedente la Prórroga No. 6 del contrato de obra y solicita se adelanten los trámites administrativos correspondientes para su formalización.

Sin otro particular, quedo atenta a cualquier requerimiento adicional.

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Ruddy Ramirez Chacon	Nombre: Marylin Paola Fonseca Cruz	Nombre: Marylin Paola Fonseca Cruz
Cargo: Profesional especializado	Cargo: Secretaria De Infraestructura	Cargo: Secretaria De Infraestructura
Fecha: 24-4-2026	Fecha: 24-4-2026	Fecha: 24-4-2026

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

UT INTERVENTORIAS LE

Puerto López – Meta. 24 de abril de 2026 OF-20-PTLOPEZ-04-2026

Ingeniera
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 100-103-13-07-00003-2023 CUYO OBJETO ES **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTÓN DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META"**

Asunto: Entrega de Acta de prórroga del Contrato interventoría No. 100-103-13-07-00003-2023

Reciba un cordial saludo,

Respetada ingeniera por medio del presente me permito entregar a ustedes el Acta de prorroga No. 6 del Contrato de interventoría No. 100-103-13-07-00003-2023. "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTÓN DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META**"; para su respectiva revisión y gestión.

UT INTERVENTORIAS LE 2025

La presente solicitud obedece a que esta interventoría es un contrato paralelo al contrato de obra No. 100-103-13-09-0002-2023, ejecutado por el CONSORCIO MANTENIMIENTOS CSS ADIN, quien solicito una adición en tiempo debido a que persisten dificultades con el suministro de agua en la vereda, el cual se presentó los día del 19 de Febrero al 20 de febrero, del 19 de marzo al 21 de marzo, al punto que no se cuenta con agua en la institución para desarrollar actividades de; Instalación de muro calado, remate de pañetes y filos, alistado de piso, enchape de piso y pared, lavado de muro de cerramiento para su mantenimiento, fundición de columnas y placa para estructura de tanque elevado, entre otras actividades que requieren del suministro agua constante, adicionalmente se presenta fluctuación en el servicio de energía en la vereda y como es de conocimiento público en el departamento del Meta, el cual en los últimos meces, en algunos municipios como lo es Puerto López ha tenido interrupciones del servicio, por lo anterior, existen actividades de energía eléctrica para su ejecución, como las instalaciones eléctricas, Pulida de meses en granito e instalación de ornamentación; adicionalmente el periodo de semana Santa genero una ruptura en la continuidad de los trabajos como se había programado, dado que los trabajadores no quisieron prestar sus servicios durante esos días, perdiéndose seis días de ejecución y generando un retraso en el cronograma

UT INTERVENTORIAS I.E
2023

propuesto en el plan de contingencia, estas razones han dificultado el avance de las actividades, por ello se considera viable le sea otorgada una prórroga de un mes al contrato de obra y por ende se requiere que el contrato de interventoría también sea prorrogado por el mismo tiempo.

La interventoría asume los costos que se requieren para el desarrollo de su labor para el tiempo que se solicita prorrogar, es decir, UN (1) mes, contando con el personal necesario para continuar con el seguimiento y control a las actividades contractuales pendientes por ejecutar. En este sentido, el contratista manifiesta expresamente que, con la firma de la presente acta, renuncia a efectuar cualquier reclamación, ajuste o reconocimiento económico adicional relacionado con los conceptos aquí indexados, con posterioridad a su suscripción

Agradezco su atención y valiosa colaboración.

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍAS I.E 2023

UT INTERVENTORIAS I.E
2023

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	Código: F-098
		Version: 002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☑ PRORROGA ☑

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO Nº:	100-103-13-07-00003-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO :	1 mes y 8 dias
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO :	23 de nov de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL :	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 234.249.162,00
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA I. E 2023
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
CARGO :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA Nº	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	28 de diciembre 2023	2	0
2	29 de febrero de 2024	2	15
3	04 de diciembre de 2025		27
4	21 de febrero de 2026	1	3
5	24 de marzo de 2026	1	0

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 24/04/2026

B. SUSPENSIONES

ACTA Nº	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
Suspension No. 1	14 de mayo de 2024	1	
Ampliacion No. 1 a la suspension No 1	14 de junio de 2024	2	
Ampliacion No. 2 a la suspension No 1	14 de agosto de 2024	2	
Ampliacion No. 3 a la suspension No 1	14 de octubre de 2024	2	
Ampliacion No. 4 a la suspension No 1	14 de diciembre de 2024	3	
Ampliacion No. 5 a la suspension No 1	14 de marzo de 2025	2	
Ampliacion No. 6 a la suspension No 1	14 de mayo de 2025	2	
Ampliacion No. 7 a la suspension No 1	14 de julio de 2025	2	
Ampliacion No. 8 a la suspension No 1	14 de septiembre de 2025	2	17
Suspension No. 2	29 de diciembre de 2026		21
Ampliacion No. 1 a la suspension No 2	19 de enero de 2026	1	

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 24/04/2026

C. REINICIO

ACTA Nº	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
1	2/12/2025	18	17
2	19/02/2026	1	21

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 24/04/2026

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA Nº	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
1	04 de diciembre de 2025	$ 38.997.767,00
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($): $ 320.910.866,00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nº	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
1	21 de febrero de 2026	$ 47.863.937,00
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($): $ 320.910.866,00

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	Código: F-098
		Version: 002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ PRORROGA ☒

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 320.910.866,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	24	DIAS	8	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	24 DE ABRIL DEL 2026			

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN ☐ al contrato anteriormente citado por valor de

PRORROGA ☒ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS
1	

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia VEINTITRES (23) del mes de ABRIL de2026. El Contrato referenciado, presenta un avance fisico ejecutado del 99,99 % contra un avance programado del 99,99 %

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 320.910.866,00
Valor facturado ($)	$ 90.480.898,00
Valor facturado reajustes ($)	$ 0,00
Valor anticipo amortizado ($)	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 0,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

La presente interventoria es un contrato derivado del contrato principal No. 100-103-13-09-0002-2023, ejecutado por el CONSORCIO MANTENIMIENTOS CSS ADIN el contratista solicita una adición en tiempo debido a que persisten las dificultades con el suministro de agua en la vereda, al punto que no se cuenta con agua en la institución ni en la vereda, adicionalmente tambien se presenta fluctuacion en el servicio de energia y hay varias de las actividades faltantes que requieren de energia electrica para su ejecución; adicionalmente el periodo de semana Santa genero una ruptura en la continuidad de los trabajos como se habia programado, dado que los trabajadores no quisieron prestar sus servicios durante esos dias, perdiendose seis dias de ejecucion y generando un retraso en el cronograma propuesto en el plan de contingencia, estas razones han dificultado el avance de las actividades, por ello se considera viable le sea otorgada una prórroga de un mes al contrato de obra y por ende se requiere que el contrato de interventoría también sea prorrogado por el mismo tiempo. La interventoría asume los costos que se requieren para el desarrollo de su labor para el tiempo que se solicita prorrogar, es decir, UN (1) mes, contando con el personal necesario para continuar con el seguimiento y control a las actividades contractuales pendientes por ejecutar. En este sentido, el contratista manifiesta expresamente que, con la firma de la presente acta, renuncia a efectuar cualquier reclamación, ajuste o reconocimiento económico adicional relacionado con los conceptos aquí indexados, con posterioridad a su suscripción.

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.
Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.
Nota 3 : Cuando se trate de solicitud de adicion y prorroga , tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

En atención a la solicitud presentada por la interventoria, esta supervisión evidencia que las dificultades en el suministro de agua, las interrupciones en el servicio de energía eléctrica y la suspensión de actividades durante el periodo de Semana Santa, situaciones de conocimiento y aceptadas por la interventoria, han afectado el normal desarrollo del contrato de obra No. 100-103-13-09-0002-2023. En consecuencia, se considera técnicamente viable otorgar una prórroga de un (1) mes al contrato de interventoría, teniendo en cuenta su obligación de ejercer la vigilancia y control sobre el contrato de obra. Por lo anterior, se estima procedente la ampliación del plazo por el término solicitado, con el fin de garantizar la continuidad del seguimiento y control del proyecto hasta su culminación.En atención a la solicitud presentada por la interventoria, esta supervisión evidencia que las dificultades en el suministro de agua, las interrupciones en el servicio de energía eléctrica y la suspensión de actividades durante el periodo de Semana Santa, situaciones de conocimiento y aceptadas por la interventoria, han afectado el normal desarrollo del contrato de obra No. 100-103-13-09-0002-2023. En consecuencia, se considera técnicamente viable otorgar una prórroga de un (1) mes al contrato de interventoría, teniendo en cuenta su obligación de ejercer la vigilancia y control sobre el contrato de obra. Por lo anterior, se estima procedente la ampliación del plazo por el término solicitado, con el fin de garantizar la continuidad del seguimiento y control del proyecto hasta su culminación.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 320.910.866,00			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	1	DIAS	1	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	24/05/2026			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los VEINTITRES (23) dias del mes de ABRIL del año 2026.

Nombre del Contratista: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE Representante Legal Contratista: UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS I.E 2023 Firma	Nombre de la Interventoria : Representante Legal Interventoria: Firma
Nombre del Supervisor Asignado: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ Cargo : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Firma	Nota: Diligenciar datos del Supervisor según aplique

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE COMITE**	**Código: F – 166** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

Acta N°:	16	**Fecha (dd/mm/aa):**	23/04/2026
Ubicación:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ - META**	**Hora Inicio:**	02:00pm
		Hora Final:	04:00m
Responsable:	Contratista de interventoría	**Contrato:**	100-103-13-07-00003 DE 2023
Objetivo de la reunión:	Seguimiento al contrato y determinación de aspectos técnicos para la correcta ejecución y supervisión del contrato		
Dirige la Reunión:	Contratista de interventoría	**Diligencia la presenta acta:**	interventoría

1. Asistentes

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
RUDDY RAMÍREZ CHACON	APOYO A LA SUPERVISION	ALCALDIA MUNICIPAL	
ALBERTO VILLAMIZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO MANTENIMIENTOS CSS ADIN	
ERIKA RUIZ	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS CSS ADIN	
LUIS ALFONSO VILLAFAÑE	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS CSS ADIN	
ERIKA LESMES	REPRESENTANTE LEGAL	UNION TEMPORAL IE 2023	
BENJAMIN HERRERA	DIRECTOR INTER	UT IE 2023	

2. Agenda de la reunión (Temas)

1.	Seguimiento al contrato
2.	Exposición plan de contingencia
3.	Causales de retraso de obra

3. Seguimiento a compromisos de Comités anteriores

Compromiso	Responsable	Cumplido /No Cumplido	Observación

N/A			
N/A			

4. Desarrollo de Temas agendados para la reunión

1	Se inicia comité técnico de manera virtual, con la asistencia de representante legal de la Interventoría. Representante legal del contratista de Obra. Y apoyo a la supervisión de la Secretaría infraestructura de la alcaldía municipal de Puerto Lopez. El presente comité fue solicitado por el contratista Interventoría, para tratar temas específicos sobre la ejecución actual del proyecto y solicitud de prórroga por parte del contratista de Obra, teniendo en cuenta la socialización presentada el día 15 de abril del plan de contingencia para finalizar al 100% el proyecto.
2	El contratista de Obra manifiesta Durante el último mes, la ejecución del contrato presentó afectaciones operativas relevantes derivadas de la suspensión del servicio de agua por falta de pago de la entidad, fallas en el sistema de bombeo del acueducto veredal e interrupciones del servicio de energía por daños en la red de EMSA, lo que restringió la continuidad de las actividades y obligó a reprogramaciones en campo. De manera concurrente, se evidenciaron demoras en la cadena de suministro de materiales críticos, así como ausentismo del personal en periodos festivos, sumado a la imposibilidad de ejecutar actividades en fines de semana específicos debido a la jornada electoral y la Semana Santa, generando impactos directos en los rendimientos, la curva de avance y la secuencia constructiva prevista. Desde el punto de vista técnico, estas condiciones configuraron restricciones externas no controlables que afectaron la productividad de los frentes de obra, incrementaron tiempos improductivos y generaron desviaciones en la programación base, obligando a la implementación de ajustes operativos y medidas de contingencia para mitigar el impacto en el cronograma contractual. No obstante, el contratista mantuvo disponibilidad operativa y gestión activa de los recursos, logrando la culminación de la sede Pachaquiaro y dejando únicamente pendientes actividades dependientes de terceros (EMSA), lo que evidencia un avance efectivo bajo condiciones adversas no imputables al contratista.
3	En el marco del Comité Técnico No. 16, la Interventoría deja constancia de que la aceptación del plan de contingencia presentado por el contratista de obra no constituye una validación automática ni irrestricta de su contenido, sino una medida excepcional orientada exclusivamente a mitigar los atrasos evidenciados. En ese sentido, su aprobación se otorga bajo un criterio técnico condicionado, sujeto a seguimiento estricto y a la verificación permanente del cumplimiento de las actividades, rendimientos y metas planteadas, en atención a las desviaciones ya identificadas en la ejecución contractual.

	De igual forma, la Interventoría establece de manera expresa que el incumplimiento total o parcial del plan de contingencia configurará causal directa de incumplimiento contractual, sin lugar a interpretaciones ambiguas. En consecuencia, se advierte que cualquier desviación frente a lo programado habilitará la activación de los mecanismos contractuales correspondientes, incluyendo la imposición de sanciones, la aplicación de cláusulas penales y las demás acciones administrativas a que haya lugar, conforme al marco normativo vigente y a lo señalado en el desarrollo del comité. Finalmente, frente a la solicitud de prórroga, la Interventoría manifiesta que su eventual aprobación queda estrictamente condicionada a que el contratista garantice, sin excepciones, la terminación total de la obra dentro del plazo adicional solicitado, el cual se entiende como definitivo e improrrogable. Se deja expresa constancia de que el otorgamiento de este plazo no implica flexibilización alguna de las obligaciones contractuales, y que su incumplimiento constituirá causal suficiente para la declaratoria de incumplimiento, con todas las consecuencias legales, técnicas y financieras derivadas
4	El apoyo a la supervisión informa que el día de hoy realizó visita de obra en el frente correspondiente a la institución educativa de Rionegro, ubicada en la vereda Altamira, con el fin de verificar el avance de la obra y las actividades pendientes por ejecutar. Durante el recorrido se evidenció que el contratista cuenta con el siguiente personal en obra: - 2 pañetadores - 2 oficiales para granito pulido - 3 enchapadores - 1 pintor - 1 maestro - 2 ayudantes - 5 operarios adicionales En cuanto a las actividades pendientes, se observó lo siguiente: Se encuentra pendiente la ejecución del cuarto eléctrico principal. En la zona húmeda falta terminar el pañete y se evidencian detalles de resanes y filos en varias áreas. Actualmente no se cuenta con personal asignado para estas labores, las cuales son de detalle y requieren tiempo, lo que podría afectar el desarrollo de actividades posteriores como la instalación de ventanas y puertas. Respecto a los mesones y sillas en granito pulido, se evidencia que los mesones del salón de informática están pendientes de pulido. En cuanto a las sillas de la cocina y del área exterior, únicamente se han instalado los dilatadores, por lo tanto se manifiesta que para esta actividad se debe contratar personal adicional

	En la actividad de enchape, se observa que actualmente se adelanta la instalación en el pasillo exterior. El maestro de obra indica que esta área quedará instalada el día de hoy, aunque sin emboquillado. Permanecen pendientes los pasillos internos y el módulo de baños. Actualmente hay una sola persona encargada de la pintura de muros, evidenciándose un avance lento debido a que varias áreas aún requieren trabajos previos de pañete y detalles en filos. Se cuenta con una cuadrilla conformada por un maestro general y dos ayudantes, quienes desarrollan la actividad de fundición de la estructura para el tanque elevado. El día de hoy se encontraban realizando el formaleteo de la placa. Se efectuaron observaciones técnicas respecto al estado de las columnas ya fundidas, las cuales presentan porosidad debido al retiro de la formaleta. A la fecha, existen actividades pendientes como: fundición de una vigueta para ventana en muro calado, fundición de columna para el portón principal, parte de limpieza de un ala del cerramiento, parte del pañete del área de lavado, instalación de tanque subterráneo, fundir media placa de la zona de atrás de la edificación, instalación de ladrillos calados en zona de la cocina y actualmente se encuentra en fabricación las ventanas por lo que hace falta la instalación. Cuentan con un avance lento. Dado el estado de avance y la premura en la entrega de la obra, se le indicó al contratista la necesidad de reforzar las cuadrillas mediante la contratación de más personal, con el fin de cumplir con el avance establecido en el plan de contingencia. Adicionalmente, el apoyo a la supervisión manifiesta que, conforme a lo expuesto y aprobado por la interventoría, respecto a las justificaciones presentadas para la prórroga del contrato de obra por un mes adicional y, en consecuencia, del contrato de interventoría, se otorga visto bueno. No obstante, se deja constancia de que el incumplimiento del plazo pactado constituye causal de incumplimiento contractual.

5. Compromisos adquiridos

Compromiso	Responsable	Fecha Probable	Observación
Entrega documentos técnicos para lá solicitude de prorroga contrato de obra		24/04/2026	
Entrega de documentos para lá solicitude de prorroga interventoria		24/04/2026	

6. Información de la próxima Reunión

Fecha: N/A
Hora: N/A
Lugar: N/A
Convocados: N/A

7. Agenda de la próxima reunión (Temas)

1	N/A
2	N/A

INFORME PRORROGA No. 6

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 100-103-13-07-00003-2023
SUSCRITO EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ Y LA UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIAS I.E 2023

INFORME PRORROGA No. 6

OBJETO
IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META

CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIAS I.E 2023

ABRIL DE 2026

INTRODUCCION

El municipio de Puerto López – Meta, requirió contratar la IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META, debido a la necesidad presente de construir infraestructura educativa del municipio.

Esto por cuanto se adelantó el proceso de licitación pública que tiene por objeto **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META**, conforme a los lineamientos de la ley 80 de 1993 y la ley 1474 de 2011.

Las actividades previstas pueden ser desarrolladas por el municipio a través de la contratación de una persona natural o jurídica de la rama de la ingeniería o arquitectura que se encuentre capacitada técnica, administrativa y financiera para el desarrollo del proyecto, para lo cual el municipio adelantó un contrato de concurso de méritos abierto, según las modalidades de contratación contempladas en la ley 1150 de 2007 y reglamentadas mediante Decreto 1082 de 2015.

Surgidas las etapas mencionadas con anterioridad, el objeto del presente informe es evidenciar las actividades realizadas durante el periodo del 19 de febrero del 2026 al 24 de abril de 2026, ejecutadas por la interventoría en cumplimiento a las actividades de la fase II, e informar a través de la misma la correcta ejecución de acuerdo a lo las obligaciones contractuales y solicitar su revisión para que haga parte del expediente del contrato.

Por consiguiente, se resumen las actividades desarrolladas en el periodo, demostrando los rendimientos obtenidos, el personal dispuesto para las actividades realizadas en el periodo correspondiente al tiempo de ejecución.

I INTERVENTORIAS I.E
2023

UT INTERVENTORIAS I.E 2023

INFORMACION BASICA

INFORMACIÓN BASICA				
TIPO DE CONTRATO :	INTERVENTORÍA			
CONTRATO N° :	100-103-13-07-00003-2023			
OBJETO CONTRATO :	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS ($234.249.162)			
CONTRATISTA:	UT INTERVENTORIAS I.E 2023 NIT. 901.768.349 CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ C.C. 86.082.604 DE VILLAVICENCIO			
CORREO ELECTRONICO:	sjisuministrossas@gmail.com			
FECHA DE INICIACIÓN:	15/11/2023			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1	Meses	8	Días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023			
PRORROGA 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE FEBRERO DE 2024			
PRORROGA 2:	29 DE FEBRERO DE 2024			
TIEMPO	15 DIAS			
SUSPENSIÓN N° 1:	14 DE MAYO DE 2024			
TIEMPO:	UN (1) MES			
AMPLIACION N° 1 A SUSPENSIÓN N°1	14 DE JUNIO DE 2024			
TIEMPO:	DOS (2) MESES			
AMPLIACION N° 2 A SUSPENSIÓN N°1	14 DE AGOSTO DE 2024			
TIEMPO:	DOS (2) MESES			
AMPLIACION N° 3 A SUSPENSIÓN N°1	14 DE OCTUBRE DE 2024			
TIEMPO:	DOS (2) MESES			

UT INTERVENTORIAS I.E 2023


AMPLIACION N° 4 A SUSPENSIÓN N°1	14 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO:	TRES (3) MESES
AMPLIACION N° 5 A SUSPENSIÓN N°1	14 DE MARZO DE 2025
TIEMPO:	DOS (2) MESES
AMPLIACION N° 6 A SUSPENSIÓN N°1	14 DE MAYO DE 2025
TIEMPO:	DOS (2) MESES
AMPLIACION N° 7 A SUSPENSIÓN N°1	14 DE JULIO DE 2025
TIEMPO:	DOS (2) MESES
AMPLIACION N° 8 A SUSPENSIÓN N°1	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TIEMPO:	TRES (3) MESES
REINICIO:	02 DE DICIEMBRE DE2025
PRORROGA No. 3:	04 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO:	27 DIAS
SUSPENSIÓN No. 2:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO:	21 DIAS
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2:	19 DE ENERO DE 2026
TIEMPO	UN MES
REINICIO 2:	19 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No. 4:	21 DE FEBRERO DE 2026
TIEMPO:	UN MES Y TRES DIAS
PRORROGA No. 5:	24 DE MARZO DE 2026
TIEMPO:	UN MES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR ASIGNADO:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ

T INTERVENTORIAS LE 2023


LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO ALTAMIRA

MUNICIPIO:	PUERTO LÓPEZ	**VEREDA:**	ALTAMIRA
COORDENADAS:	3.756724, -73.167800		


MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO



Mapa Fisico de Colomba




Departamento del Meta




Ubicación del predio en el Centro Poblado de Altamira

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO PACHAQUIARO

MUNICIPIO:	*PUERTO LÓPEZ*	***VEREDA:***	*PACHAQUIARO*
COORDENADAS:	*4.057644, -73.174643*		



Mapa Fisico de Colomba



Departamento del Meta




Ubicación del predio en el Centro Poblado de Pachaquiaro

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

Grafica Avance Físico



	MES 1 NOVIEMBRE	MES 2 DICIEMBRE	MES 2 DICIEMBRE	MES 3 ENERO	MES 4 FEBRERO	MES 5 MARZO	MES 6 ABRIL	MES 7 MAYO AL 14 DE MAYO	14 DE MAYO AL 01 DE DICIEMBRE	02 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE	19 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO	25 DEL MARZO AL 24 DE ABRIL
AVANCE FISICO PROGRAMADO	12,40%	78,10%	38,64%	69,32%	77,79%	86,85%	95,62%	99,71%	99,71%	98,94%	99,99%	99,99%
AVANCE FISICO EJECUTADO	12,40%	38,64%	38,64%	69,32%	77,79%	86,85%	95,62%	99,71%	99,71%	98,94%	99,99%	99,99%

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Durante la presente vigencia contractual se realizó la siguiente gestión documental:

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
01/12/2023	OFICIO No OF-03-PTLOPEZ-12-2023	Solicitud de comité 04/12/2023	Interventoría	Supervisión – Alcaldía Municipal – Contratista de Obra
4/12/2023	OF-0112-1015	DOCUMENTACION REQUERIDA PARA FIRMA ACTA DE INICIO, CONTRATO DE OBRA No 100-103-13-09-0002-2023	Contratista de Obra	INTERVENTORIA
08/12/2023	OFICIO No OF-04-PTLOPEZ-12-2023	solicitud pago acta parcial 1 interventoría 08/12/2023	Interventoría	Supervisión – Alcaldía Municipal

11/12/2023	OFICIO No OF-05-PTLOPEZ-12-2023	Invitación a comité técnico para inicio 14/12	Interventoría	Contratista de Obra
21/12/2023	OF-1221-1030	SOLICITUD DE COBRO PARCIAL No 1 DE OBRA	Contratista de Obra	INTERVENTORIA
22/12/2023	OFICIO No OF-06-PTLOPEZ-12-2023	Invitación a comité técnico para inicio 26/12	Interventoría	Contratista de Obra
22/12/2023	OFICIO No OF-07-PTLOPEZ-12-2023	solicitud de prorroga 1 al contrato de obra	Interventoría	Supervisión – Alcaldía Municipal
22/12/2023	OFICIO No OF-08-PTLOPEZ-12-2023	remisión documentos para pago parcial 1 obra	Interventoría	Supervisión – Alcaldía Municipal
22/12/2023	OFICIO No OF-09-PTLOPEZ-12-2023	solicitud pago acta parcial 2 interventoría	Interventoría	Supervisión – Alcaldía Municipal
26/12/2023	OFICIO No OF-010-PTLOPEZ-12-2023	Solicitud de Cesión de derechos económicos	Interventoría	Supervisión – Alcaldía Municipal
26/12/2023	OF-1228-1426	SOLICITUD PRORROGA No 1 CONTRATO DE OBRA No 100-103-13-09-0002-2023	Contratista de Obra	INTERVENTORIA
26/12/2023	OFICIO No OF-011-PTLOPEZ-12-2023	solicitud de prorroga 1 al contrato de inter	Interventoría	Supervisión – Alcaldía Municipal
2/01/2024	OFICIO No OF-01-PTLOPEZ-01-2024	Invitación a comité técnico para inicio 03/01	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
10/01/2024	OF-0110-1024	DEFINICIÓN NIVEL CERO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
12/01/2024	OFICIO No OF-02-PTLOPEZ-01-2024	respuesta a solicitud de nivel cero	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
16/01/2024	OFICIO No OF-03-PTLOPEZ-01-2024	Invitación a comité técnico para inicio 19/01	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
23/01/2024	OF-0123-1845	IMPREVISTOS PACHAQUIARO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

CT INTERVENTORIAS LE

24/01/2024	OFICIO No OF-04-PTLOPEZ-01-2024	SOLICITUD ENTREGA INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
29/01/2024	OFICIO No OF-05-PTLOPEZ-01-2024	Invitación a comité técnico para inicio 01/02	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
08/02/2024	OF-10208-1152	SOLICITUD DOCUMENTACION FACTIBILIDAD	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
9/02/2024	OFICIO No OF-06-PTLOPEZ-02-2024	Solicitud de documentación proyecto EMSA	INTERVENTORIA	ENTIDAD
14/02/2024	OFICIO No OF-07-PTLOPEZ-02-2024	SOLICITUD ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DICIEMBRE Y ENERO	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
19/02/2024	OFICIO No OF-08-PTLOPEZ-02-2024	Solicitud de documentos requeridos por la entidad	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
19/02/2024	OFICIO No OF-09-PTLOPEZ-02-2024	Invitación a comité técnico	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
22/02/2024	OF-0222-0145	ENTREGA INFORME MENSUAL No 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
22/02/2024	OF-0222-1830	SOLICITUD PRORROGA No 2	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
22/02/2024	OF-0222-1203	ENTREGA INFORME MENSUAL No 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

UT INTERVENTORIAS I.E

23/02/2024	OFICIO No OF-10-PTLOPEZ-02-2024	Se informa de la devolución de carpetas a obra	INTERVENTORIA	ENTIDAD
23/02/2024	OFICIO No OF-11-PTLOPEZ-02-2024	Invitación a comité técnico para inicio 23/02	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
23/02/2024	OFICIO No OF-12-PTLOPEZ-02-2024	REITERACION ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DICIEMBRE Y ENERO	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
25/02/2024	OF-0225-0536	ENTREGA INFORME MENSUAL No 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 RESPONDIENDO OBSERVACIONES	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
25/02/2024	OF-0225-0540	ENTREGA INFORME MENSUAL No 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
25/02/2024	OF-0222-1830	SOLICITUD PRORROGA No 2	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
26/02/2024	OFICIO No OF-13-PTLOPEZ-02-2024	solicitud prorroga contrato de obra	INTERVENTORIA	ENTIDAD
26/02/2024	OFICIO No OF-14-PTLOPEZ-02-2024	solicitud prorroga contrato de interventoria	INTERVENTORIA	ENTIDAD
26/02/2024	OF-0226-0830	CONTESTACION OFICIO No OF-010-PTLOPEZ-02-2024.	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
27/02/2024	OFICIO No OF-15-PTLOPEZ-02-2024	entrega Informes mensuales obra Dic-Ene	INTERVENTORIA	ENTIDAD
27/02/2024	OFICIO No OF-16-PTLOPEZ-02-2024	entrega informes mensuales	INTERVENTORIA	ENTIDAD

UT INTERVENTORIAS I.E

		interventoria Dic-Ene		
7/03/2024	OFICIO No OF-17-PTLOPEZ-03-2024	SOLICITUD DE ENTREGA DE POLIZAS ORIGINALES	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
14/03/2024	OFICIO No OF-18-PTLOPEZ-03-2024	Entrega Pólizas originales	INTERVENTORIA	ENTIDAD
12/03/2024	OF-0312-1607	RADICACIÓN POLIZAS PRORROGA No 2 DEL CONTRATO DE OBRA No 100-103-13-09-0002-2023	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
14/03/2024	OF-1403-0935	SOLICITUD COMITÉ TECNICO DEL CONTRATO DE OBRA No 100-103-13-09-0002-2023.	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
15/03/2024	OFICIO No OF-19-PTLOPEZ-03-2024	Invitación a comité técnico	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
15/03/2024	OFICIO No OF-20-PTLOPEZ-03-2024	Observaciones No. 1 a la Modificatoria No. 1	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
18/03/2024	OF-0318-1455	Radicación Poder Amplio y Suficiente del Representante Legal.	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
18/03/2024	OFICIO No OF-21-PTLOPEZ-03-2024	remisión de poder para asistencia a comité técnico	INTERVENTORIA	ENTIDAD
21/03/2024	OFICIO No OF-22-PTLOPEZ-03-2024	SOLICITUD RADICACIÓN INFORME MENSUAL FEBRERO	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
26/03/2024	OFICIO No OF-23-PTLOPEZ-03-2024	SOLICITUD ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO	INTERVENTORIA	CONTRATISTA

LT INTERVENTORIAS I.E 2025

11/04/2024	OF-0829-1104	Acta parcial No 2.	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
12/04/2024	OF-1538-1204	Informe Mes de Marzo de 2024	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
19/04/2024	OF-1335-0705	INSCRIPCION CONSORCIO MANTENIMIENTOS CSS ADIN OFICINA IMPUESTOS	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
19/04/2024	OF-1904-1516	RADICACION MODIFICATORIO 1	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
23/04/2024	OFICIO No OF-24-PTLOPEZ-04-2024	entrega correcciones informes mensuales Dic-Ene	INTERVENTORIA	ENTIDAD
23/04/2024	OFICIO No OF-25-PTLOPEZ-04-2024	entrega informe mensual obra febrero	INTERVENTORIA	ENTIDAD
24/04/2024	OFICIO No OF-26-PTLOPEZ-04-2024	observaciones al acta parcial 2	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
2/05/2024	OFICIO No OF-27-PTLOPEZ-05-2024	entrega informe mensual obra Marzo	INTERVENTORIA	ENTIDAD
2/05/2024	OFICIO No OF-28-PTLOPEZ-05-2024	entrega documentos cobro acta parcial 2 obra	INTERVENTORIA	ENTIDAD
9/05/2024	OF-0935-0905	ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL COBRO PARCIAL No 2.	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
10/05/2024	OFICIO No OF-29-PTLOPEZ-05-2024	entrega documentos modificatoria 1 obra	INTERVENTORIA	ENTIDAD
14/08/2024	OF-1440-1405	ACTA SUSPENSION No 1.	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
14/05/2024	OFICIO No OF-30-PTLOPEZ-05-2024	entrega documentos suspensión 1 contrato obra	INTERVENTORIA	ENTIDAD
14/05/2024	OFICIO No OF-31-PTLOPEZ-05-2024	entrega documentos suspensión 1 contrato interventoría	INTERVENTORIA	ENTIDAD

CT INTERVENTORIAS L.E 2023

14/06/2024	OF-1406-1045	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No 1.	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
14/06/2024	OFICIO No OF-32-PTLOPEZ-06-2024	entrega solicitud ampliación a la suspensión 1 obra e inter	INTERVENTORIA	ENTIDAD
26/06/2024	OFICIO No OF-33-PTLOPEZ-06-2024	observaciones No. 2 a la Mod. 1	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
28/06/2024	E-MAIL	respuesta a oficio enviado por el Lic. Victor Cruz	INTERVENTORIA	ENTIDAD
6/07/2024	OF-1910-0607	RESPUESTA OFICIO No OF-033-PTLOPEZ-06-2024	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
17/07/2024	OF-1707-0909	SOLICITUD PAY SALVO Y LIQUIDACION PERSONAL DE OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
8/08/2024	OF-1307-0808	SOLICITUD AMPLIACIÓN No 2 DE LA SUSPENSIÓN 1 DEL CONTRATO DE OBRA No 100-103-13-09-0002-2023.	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
9/08/2024	OFICIO No OF-34-PTLOPEZ-08-2024	solicitud ampliación 2 a la suspensión 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
21/08/2024	OFICIO No OF-35-PTLOPEZ-08-2024	reiteración solicitud de ajustes a la mod, 1	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
27/08/2024	E-MAIL	remisión de reclamación proveedor de material de rio	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
27/08/2024	E-MAIL	Se informa a la entidad que el contratista radico las correcciones de la Mod. 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD

LT INTERVENTORIAS LE 2023

17/09/2024	OFICIO No OF-36-PTLOPEZ-09-2024	observaciones No. 3 a la Mod. 1 parte 1	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
20/09/2024	OFICIO No OF-37-PTLOPEZ-09-2024	observaciones No. 3 a la Mod. 1 parte 2	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
14/10/2024	OF-1014-1030	AMPLIACION 3 SUSPENSION 1	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
10/10/2024	OFICIO No OF-38-PTLOPEZ-10-2024	solicitud ampliación 3 a la suspensión 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
14/11/2024	OF-1411-1630	Respuesta Oficio No SI-150.35-597-11-2024	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
14/11/2024	OFICIO No OF-39-PTLOPEZ-11-2024	remisión respuesta del contratista de obra a las observaciones realizadas por la contraloría	INTERVENTORIA	ENTIDAD
11/12/2024	OFICIO No OF-40-PTLOPEZ-12-2024	solicitud ampliación 4 a la suspensión 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
14/12/2024	OF-1214-0925	AMPLIACION 4 SUSPENSION 1	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
18/12/2024	OFICIO No OF-41-PTLOPEZ-12-2024	Solicitud autorización de ingreso para realizar subsanaciones solicitadas por la contraloría	INTERVENTORIA	ENTIDAD
21/01/2025	OFICIO No OF-42-PTLOPEZ-01-2025	entrega informe técnico de intervención según el hallazgo de la contraloría	INTERVENTORIA	ENTIDAD
21/01/2025	OFICIO No OF-43-PTLOPEZ-01-2025	entrega informe técnico de intervención según el hallazgo de la contraloría	INTERVENTORIA	CONTRALORIA
21/01/2025	OFICIO No OF-44-PTLOPEZ-01-2025	Solicitud entrega de informes mensuales de abril y mayo	INTERVENTORIA	CONTRATISTA

UT INTERVENTORIAS I.E

12/03/2025	OFICIO No OF-45-PTLOPEZ-03-2025	solicitud ampliación 5 a la suspensión 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
14/03/2025	OF-0314-0830	AMPLIACION 5 SUSPENSION 1	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
17/03/2025	OF-1703-1430	ACTUALIZACIÓN PRECIOS ADICIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 100-103-13-09-0002-2023	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
27/03/2025	OFICIO No OF-48-PTLOPEZ-03-2025	entrega Actualización Modificatoria 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
12/05/2025	OFICIO No OF-49-PTLOPEZ-05-2025	solicitud ampliación 6 a la suspensión 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
14/05/2025	OF-0514-0830	AMPLIACION 6 SUSPENSION 1	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
11/07/2025	OF-1107-1619	AMPLIACION 7 SUSPENSION 1	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
11/07/2025	OFICIO No OF-50-PTLOPEZ-07-2025	solicitud ampliación 7 a la suspensión 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
9/09/2025	OFICIO No OF-51-PTLOPEZ-09-2025	certificación estado actual del contrato de obra	INTERVENTORIA	ENTIDAD
12/09/2025	OF-0912-1210	AMPLIACION 8 SUSPENSION 1	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
12/09/2025	OFICIO No OF-52-PTLOPEZ-09-2025	solicitud ampliación 8 a la suspensión 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
01/12/2025	OF-25-1201-2015	Cambio de Representante Legal	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
02/12/2025	OFICIO No OF-53-PTLOPEZ-12-2025	Documentación de Cambio de Representante Legal contratista de Obra	INTERVENTORIA	ENTIDAD
01/12/2025	OF-25-1202-1050	Solicitud de reinicio de obra	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
02/12/2025	OFICIO No OF-53-PTLOPEZ-12-2025	Solicitud de reinicio de los contratos de obra e interventoría	INTERVENTORIA	ENTIDAD

CT INTERVENTORIAS LE 2023

2/12/2025	OFICIO No OF-54-PTLOPEZ-12-2025	solicitud de reinicio obra e inter	INTERVENTORIA	ENTIDAD
3/12/2025	OFICIO No OF-55-PTLOPEZ-12-2025	solicitud de modificación y prorroga obra	INTERVENTORIA	ENTIDAD
3/12/2025	OFICIO No OF-56-PTLOPEZ-12-2025	solicitud de modificación y prorroga inter	INTERVENTORIA	ENTIDAD
11/12/2025	OFICIO No OF-57-PTLOPEZ-12-2025	Entrega de Pólizas actualizadas del Contrato de Obra No. 100-103-13-09-0002-2023	INTERVENTORIA	ENTIDAD
12/12/2025	OFICIO No OF-58-PTLOPEZ-12-2025	Entrega de Pólizas actualizadas del Contrato de INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	ENTIDAD
17/12/2025	OFICIO No OF-59-PTLOPEZ-12-2025	DEVOLUCIÓN HOJA DE VIDA DE RESIDENTE	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
29/12/2025	OFICIO No OF-60-PTLOPEZ-12-2025	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 2 OBRA	INTERVENTORIA	ENTIDAD
29/12/2025	OFICIO No OF-61-PTLOPEZ-12-2025	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 2 INTER	INTERVENTORIA	ENTIDAD
19/01/2026	OFICIO No OF-01-PTLOPEZ-01-2026	SOLICITUD AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN	INTERVENTORIA	ENTIDAD
19/02/2026	OFICIO No OF-02-PTLOPEZ-02-2026	SOLICITUD DOCUMENTOS REINICIO	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
19/02/2026	OFICIO No OF-03-PTLOPEZ-02-2026	ENTREGA DOCUMENTOS Y SOLICITUD DE REINICIO INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	ENTIDAD
19/02/2026		SOLICITUD REINCIO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

UT INTERVENTORIAS I.E 2025

		CONTRATO DE OBRA		
19/02/2026	OFICIO No OF-04-PTLOPEZ-02-2026	ENTREGA DOCUMENTOS Y SOLICITUD DE REINICIO OBRA	INTERVENTORIA	ENTIDAD
19/02/2026		SOLICITUD REINCIO CONTRATO DE OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
19/02/2026	OFICIO No OF-05-PTLOPEZ-02-2026	REMICION OFICIO DE SOLICITUD DE PRORROGA Y COMITÉ	INTERVENTORIA	ENTIDAD
21/02/2026	OFICIO No OF-06-PTLOPEZ-02-2026	entrega solicitud y documentos de prorroga contrato de obra of- 06	INTERVENTORIA	ENTIDAD
21/02/2026	OFICIO No OF-07-PTLOPEZ-02-2026	entrega de acta ADICIÓN Y PRORROGA inter of -07	INTERVENTORIA	ENTIDAD
4/03/2026	OFICIO No OF-08-PTLOPEZ-03-2026	respuesta oficio sec infraestructura inter of -08	INTERVENTORIA	ENTIDAD
6/03/2026	OFICIO No OF-09-PTLOPEZ-03-2026	envio polizas inter of -09	INTERVENTORIA	ENTIDAD
10/03/2026	OFICIO No OF-10-PTLOPEZ-03-2026	of contratista plan de contingencia of -10	INTERVENTORIA	CONTRALORIA
11/03/2026	OFICIO No OF-11-PTLOPEZ-03-2026	respuesta oficio sec infraestructura inter of -011	INTERVENTORIA	ENTIDAD
12/03/2026	OFICIO No OF-12-PTLOPEZ-03-2026	rad. inf. diciembre sec infraestructura inter of -012	INTERVENTORIA	ENTIDAD
13/03/2026	OFICIO No OF-13-PTLOPEZ-03-2026	rad. plan de contingencia obra of -013	INTERVENTORIA	ENTIDAD

UT INTERVENTORIAS I.E 2023

18/03/2026	OFICIO No OF-14-PTLOPEZ-03-2026	rad. modificatoria 2 obra of -014	INTERVENTORIA	ENTIDAD
6/04/2026	OFICIO No OF-15-PTLOPEZ-04-2026	of contratista informe y plan de contingencia of -15	INTERVENTORIA	CONTRALORIA
13/04/2026	OFICIO No OF-16-PTLOPEZ-04-2026	of contratista reiteración informe y plan de contingencia of -16	INTERVENTORIA	CONTRALORIA
14/04/2026	OFICIO No OF-17-PTLOPEZ-04-2026	of inicio de proceso de presunto incumplimiento of -17	INTERVENTORIA	CONTRALORIA
15/04/2026	OFICIO No OF-18-PTLOPEZ-04-2026	of- remisión plan de contingencia y solicitud de comité tecnico of -018	INTERVENTORIA	ENTIDAD
24/04/2026	OFICIO No OF-19-PTLOPEZ-04-2026	entrega solicitud y documentos de prorroga No. 6 contrato de obra of- 19	INTERVENTORIA	ENTIDAD
24/04/2026	OFICIO No OF-20-PTLOPEZ-04-2026	entrega de acta DE PRORROGA No. 6 inter of -20	INTERVENTORIA	ENTIDAD

UT INTERVENTORIAS I.E

2.1. COMITÉS, REUNIONES Y ASPECTOS SOCIALES.

COMITÉ/ REUNION	*FECHA*	*ASPECTOS TRATADOS*
Comité 001	01/12/2023	Lectura de obligaciones del contratista y solicitud de requisitos de acta de inicio
Comité 002	04/12/2023	Socialización Observaciones de Profesionales y recorrido por los proyectos

Comité 003	14/12/2023	Socialización y revisión de diseños eléctricos e hidrosanitarios
Comité 003-A	14/12/2023	Modificación de la distribución de las aulas proyectadas en la institución educativa Santa Teresa de Pachaquiaro
Comité 004	26/12/2023	Supervisión y avance de obra, demoras en el despacho de materiales
Comité 005	03/01/2024	Supervisión y avance de obra, demora por vacaciones colectivas de los proveedores
Comité 006	19/01/2024	Supervisión y avance de obra, cierres presentados en la vía Bogotá – Villavicencio
Comité 007	01/02/2024	Supervisión y avance de obra
Comité 008	23/02/2024	Supervisión y avance de obra; avance y estado modificatoria
Comité 009	07/03/2024	Supervisión y avance de obra; avance y estado modificatoria
Comité 010	22/03/2024	Supervisión y avance de obra; avance y estado modificatoria
Comité 01	28/05/2024	COMITÉ REALIZADO CON LA SECRETARIA E EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 1.Visita técnica Frente de obra Institución educativa Santa teresa de Pachaquiaro. 2. Visita técnica Frente de obra institución educativa pontón de rio negro sede Altamira 3. Estado de obra y avance. 4. Acta modificatoria.
Comité 11	11/12/2025	No asignación de fechas para maniobra de línea viva por la EMSA y manifestación de descontinuación de algunos de los materiales
Comité 12	24/12/2025	Presentación de nuevos APU de los ítems de los materiales que fueron descontinuados. Solicitud de suspensión de actividades por temporada y no consecución de materiales
Comité 13	20/02/2026	Solicitud de Prorroga e indexación de precios contractuales
Comité 14	10/03/2026	Balance de mayores y menores, formato APU Indexación, entrega modificatoria No. 2
Comité 15	11/04/2026	Visita de obra y seguimiento del plan de contingencia
Comité 16	23/04/2026	Seguimiento de avance y solicitud de prorroga

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

3. PROCESO CONSTRUCTIVO