REGISTRO DE MEDICIÓN DE ESPESORES (SCAN A)

KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

F-PR-UE-09B | **REPORTE:**

CLIENTE:	**ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA**	**FECHA**	**FECHA 22/02/2022**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA, D.C.**
LUGAR:	SUPERCADE AMERICAS		**INSPECTOR DE CAMPO**	DUVAN ALDANA	

CONVENCIONES: TR=Tramo Recto; RC=Reducción; A/R=Aceptado/Rechazado; % PM=Porcentaje Perdida Metal; Tnom=Espesor Nominal; Tret= Espesor de Retiro;

RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS

CML	DESCRIPCION	EDIFICIO	OBSERVACION	Tnom (in)	ZONA	ESPESORES MEDIDOS (mm)				Tmín	%PM	Tret (in)
						1	2	3	4			
1	TP-1-1	Supercade	PERFIL	8	1	4,89	4,89	4,89	4,89	4,890	39%	-
2	TP-1-2	Supercade	PERFIL	8	1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,200	23%	-
3	TP-1-3	Supercade	PERFIL	8	1	5,59	5,59	5,59	5,59	5,590	30%	-
4	TP-1-4	Supercade	PLATINA	8	1	6,55	6,55	6,55	6,55	6,550	18%	-
5	TP-1-5	Supercade	PLATINA	8	1	4,89	4,89	4,89	4,89	4,890	39%	-
6	TP-2-1	Supercade	PERFIL	8	2	6,33	6,33	6,33	6,33	6,330	21%	-
7	TP-2-2	Supercade	PERFIL	8	2	5,4	5,4	5,4	5,4	5,400	33%	-
8	TP-2-3	Supercade	PERFIL	8	2	6,5	6,5	6,5	6,5	6,500	19%	-
9	TP-2-4	Supercade	PLATINA	8	2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,200	10%	-
10	TP-2-5	Supercade	PLATINA	8	2	7,02	7,02	7,02	7,02	7,020	12%	-
11	TP-3-1	Supercade	PERFIL	8	3	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	32%	-
12	TP-3-2	Supercade	PERFIL	8	3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6%	-
13	TP-3-3	Supercade	PERFIL	8	3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	31%	-
14	TP-3-4	Supercade	PLATINA	8	3	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	4%	-
15	TP-3-5	Supercade	PLATINA	8	3	5,89	5,89	5,89	5,89	5,9	26%	-

	Ejecutado por	
Firma		
Nombre	**HENRY DUVAN ALDANA**	