REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
ACTA DE AVANCE No. 1

Convocante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Convocado: ASOCOMUNAL

Fecha presente Acta: 20/05/2026

Convenio solidario No. 014-2026
Fecha del convenio: 29/01/2026
Fecha de acta de inicio: 4/02/2026

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"

CONTRACTUAL							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA								
									May. Y Men.		ACTA DE AVANCE # 1			Total obra acumulada			
Cap	Ítem	Descripción	Un	cant.	Vr. Unit.	Vr. Total	cant.	Vr. Total	+,=,-	Cant.	Cant.	Vr. Total	%	Cant.	Vr. Total	%	
	1.1	localizacion y replanteo	m	4566	2.293	$ 10.471.779	4566.00	$ 10.471.779	(=)	0	4566.00	$ 10.471.779	100%	4566.00	$ 10.471.779	100%	
	1.2	desmonte y descapote	m2	4416	2.719	$ 12.007.634	4416.00	$ 12.007.634	(=)	0	4416.00	$ 12.007.634	100%	4416.00	$ 12.007.634	100%	
	2	**EXCAVACIONES Y LLENOS**						$ 0									
	2.1	excavacion material comun	m3	794.88	38.068	$ 30.259.142	834.86	$ 31.781.207	(=)	0.00	834.86	$ 31.781.207	105%	834.86	$ 31.781.207	105%	
	2.2	excavacion roca	m3	26	152.119	$ 3.955.107	26.00	$ 3.955.107	(=)	0.00	26.00	$ 3.955.107	100%	26.00	$ 3.955.107	100%	
	2.3	lleno manual con material de la excavacion	m3	803.88	29.910	$ 24.044.244	843.86	$ 25.240.152	(=)	0.00	843.86	$ 25.240.152	105%	843.86	$ 25.240.152	105%	
	3	**OBRAS EN CONCRETO**															
	3.1	Construccion de Bocatoma de fondo , muro de long 1 por h=0,70 en concreto ciclopeo 60/40 E= 0,6, con aletas estabilizadoras laterales hasta 1 m, e=0,20 altura 0,70 m. incluye rejilla, granada, instalaciones hidraulicas para captación, lavado, rebose y ataguía	gl	1	3.933.369	$ 3.933.369	1.00	$ 3.933.369	(-)	-1.00		$ 0	0%	0.00	$ 0	0%	
	3.2	construccion de losa de piso concreto reforzado de 4,5x4 e= 0,15 para soporte del tanque de almacenamiento, encerrada en malla eslabonada con puerta de 1m sobre una hilada en mamposteria de 0,12	gl	1	5.014.234	$ 5.014.234	1.00	$ 5.014.234	(=)	0.00	1.00	$ 5.014.234	100%	1.00	$ 5.014.234	100%	
	3.3	Construccion de cajas en mamposteria 50x50x50 cm con tapa para protección de valvulas	und	6	358.774	$ 2.152.647	6.00	$ 2.152.647	(-)	-6.00		$ 0	0%	0.00	$ 0	0%	
	3.4	construccion de placa de contrapeso y columna de concreto para anclaje de cable a cada lado del viaducto	gl	1	2.700.000	$ 2.700.000	1.00	$ 2.700.000	(-)	-1.00		$ 0	0%	0.00	$ 0	0%	
	3.5	reparacion bocatoma los guamos.	m3	0.5	2.100.000	$ 1.050.000	0.50	$ 1.050.000	(-)	-0.50		$ 0	0%	0.00	$ 0	0%	
	3.6	sti instalacion cable de acero galvanizado en viaducto sobre derrumbe	m	150	56.000	$ 8.400.000	150.00	$ 8.400.000	(-)	-150.00		$ 0	0%	0.00	$ 0	0%	
	3.7	Reparacion tanque existente, revoque e impermeabilizacion	gl	1	4.500.000	$ 4.500.000	1.00	$ 4.500.000	(-)	-1.00	0.00	$ 0	0%	0.00	$ 0	0%	
	4	**STI RED DE ADUCCION Y CONDUCCION**						$ 0	(=)	0.00							
		Tuberia 100 PN 40 1"	ml	150	14.000	$ 2.100.000	0.00	$ 0	(=)	0.00		$ 0	0%	0.00	$ 0	0%	
	4.1	tuberia UM/6m Rde 26 (160PSI) de 2.1/2" desde el derrumbe hasta la cancha (nuevo tanque)	m	1390	43.785	$ 60.860.816	1390.00	$ 60.860.816	(=)	0.00	1390.00	$ 60.860.816	100%	1390.00	$ 60.860.816	100%	
	4.2	tuberia UM/6m Rde 26 (160PSI) de 2" Palo Blanco al tanque existente (reemplazo de tuberia)	m	1269	29.152	$ 36.993.870	1269.00	$ 36.993.870	(=)	0.00	1269.00	$ 36.993.870	100%	1269.00	$ 36.993.870	100%	
	5	**RED DE DISTRIBUCION**															
	5.1	tuberia UM/6m Rde 21(200 pSI) de 2"	m	820	34.860	$ 28.585.003	820.00	$ 28.585.003	(=)	0.00	820.00	$ 28.585.003	100%	820.00	$ 28.585.003	100%	
	5.2	tuberia EL 6m Rde 21(200 pSI) de 11/2"	m	987	15.695	$ 15.491.324	1209.13	$ 18.977.723	(-)	-222.13	987.00	$ 15.491.324	100%	987.00	$ 15.491.324	100%	
	5	**TANQUES DE ALMACENAMIENTO**															
	6.1	STI de un tanque de almacenamiento de agua en fibra de vidrio de 10 m3	und	1	16.652.934	$ 16.652.934	1.00	$ 16.652.934	(=)	0.00	1.00	$ 16.652.934	100%	1.00	$ 16.652.934	100%	
	7	**VALVULAS**															
	7.1	válvula ventosa doble efecto de 2"	**und**	4	345.000	$ 1.380.000	4.00	$ 1.380.000	(-)	-4.00		$ 0	0%	0.00	$ 0	0%	
	7.12	valvula de purga	un d	2	175.000	$ 350.000	2.00	$ 350.000	(-)	-2.00		$ 0	0%	0.00	$ 0	0%	
	7.14	valvula de de compuerta de 2"	un d	2	175.000	$ 350.000	2.00	$ 350.000	(-)	-2.00		$ 0	0%	0.00	$ 0	0%	

	7.15	valvula pvc de cierre de2"	un d	1	175.000	$ 175.000	1.00	$ 175.000	(-)	-1.00		$ 0	0%	0.00	$ 0	0%
	7.16	valvula control presion de 11/2"	un d	1	278.000	$ 278.000	1.00	$ 278.000	(-)	-1.00		$ 0	0%	0.00	$ 0	0%
		Suministro transporte e instalación de manguera polietileno PN 16 2"	ml		58.700		200.00	$ 11.740.000	(-)	-200.00		$ 0	0%	0.00	$ 0	0%
					COSTO DIRECTO	$ 271.705.103	COSTO ACTUALIZADO	$ 287.549.475		ACTA DE AVANCE # 1		$ 247.054.061		V. ACUMULADO	$ 247.054.061	
					ADMINISTRACIÓN	$ 50.553.022	ADMÓN ACTUALIZADA	$ 34.708.650			ADMÓN	$ 29.820.652		ADMÓN	$ 29.820.652	
					VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 322.258.125	V. TOTAL	$ 322.258.125			V. TOTAL	$ 276.874.713		V. TOTAL ACUMULADO	$ 276.874.713	

COSTO DIRECTO	$ 271.705.103	ADMINISTRACIÓN INICIAL	ADMINISTRACIÓN AJUSTADA
ADMINISTRACIÓN	$ 50.553.022	18.61%	12.07%
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 322.258.125		
COSTO DIRECTO	$ 287.549.475		
ADMINISTRACIÓN	$ 34.708.650		
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 322.258.125		
APORTE EN ESPECIE JAC	**$ 2.169.258**		
APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	**$ 320.088.867**		
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA	**$ 276.874.713**	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1	85.92%
APORTE OAC ACTA DE AVANCE #1	**$ 1.863.763**		
APORTE MUNCIPIO ACTA DE AVANCE DE OBRA #1	**$ 275.010.950**		
PAGO ANTICIPADO	**$ 128.035.546.8**		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 146.975.403**		
VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA	$ 276.874.713	% TOTAL ACUMULADO	85.92%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO DE OBRA	$ 45.383.412		

Valor Total Acta de Avance # 1 a pagar: **$ 146.975.403**

En constancia se firma en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, a los (20) días del mes de (mayo) de 2026.

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
Secretario de infraestructura
Convocante

BRAYAM ANIBAL GUZMAN AGUINAGA
Representante legal
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA
Convocado

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	20/05/2026
CONTRATISTA	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No	No. 014-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	localizacion y replanteo					UNIDAD	m
IDAD CONTRAC	X	ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	1.1	
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Localización tubería			4566	1.00		4566	0
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	4566	1.00	0	4566	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	20/05/2026
CONTRATISTA:	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No.	No. 014-2026		OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"			
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	desmonte y descapote						UNIDAD m2
CTIVIDAD CONTRACTU	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	1.2
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tubería potreros			4416	1.00		4416	0.00
							0.00
							0.00
							0.00
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	4416	1.00	0	4416	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	20/05/2026
CONTRATISTA:	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No.	No. 014-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	excavacion material comun						UNIDAD m3
CTIVIDAD CONTRACTU	X	ACTIVIDAD EXTRA				ÍTEM No.	2.1
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Excavación para tubería			4688	0.30	0.59		834.86
							0.00
							0.00
							0.00
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	4688	0.30	0.593617214	0.00	834.86

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	20/05/2026
CONTRATISTA:	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No.	No. 014-2026		OBJETO:	OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”			
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	excavacion roca						UNIDAD m3
CTIVIDAD CONTRACTU	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	2.2
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Bocatoma			6	3.00	0.24		4.40
conducción			120	0.30	0.6		21.60
							0.00
							0.00
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	126	3.30	0.84	0.00	26.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	20/05/2026
CONTRATISTA:	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No.	No. 014-2026		OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"			
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	lleno manual con material de la excavacion						UNIDAD m3
CTIVIDAD CONTRACTU	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	2.3
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Excavación para tubería			4688	0.30	0.60		843.86
							0.00
							0.00
							0.00
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	4688	0.30	0.60	0.00	843.86

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	20/05/2026
CONTRATISTA:	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No.	No. 014-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	construccion de losa de piso concreto reforzado de 4,5x4 e= 0,15 para soporte del tanque de almacenamiento, encerrada en malla eslabonada con puerta de 1m sobre una hilada en mamposteria de 0,12					UNIDAD	gl
CTIVIDAD CONTRACTU	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	3.2
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Losa para tanque		1					0.00
							0.00
							0.00
							0.00
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		1	0	0.00	0.00	0.00	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	20/05/2026
CONTRATISTA:	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No.	No. 014-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	tuberia UM/6m Rde 26 (160PSI) de 2.1/2" desde el derrumbe hasta la cancha (nuevo tanque)						UNIDAD: m
CTIVIDAD CONTRACTU	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	4.1
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tubería			1390				0.00
							0.00
							0.00
							0.00
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	1390	0.00	0.00	0.00	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	20/05/2026
CONTRATISTA:	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No.	No. 014-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	tuberia UM/6m Rde 26 (160PSI) de 2" Palo Blanco al tanque existente (reemplazo de tuberia)					UNIDAD	m
CTIVIDAD CONTRACTU	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	4.2
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tubería			1269				0.00
							0.00
							0.00
							0.00
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	1269	0.00	0.00	0.00	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	20/05/2026
CONTRATISTA:	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No.	No. 014-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	tuberia UM/6m Rde 21(200 pSI) de 2"						UNIDAD m
CTIVIDAD CONTRACTU	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	5.1
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tubería			820				0.00
							0.00
							0.00
							0.00
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	820	0.00	0.00	0.00	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	20/05/2026
CONTRATISTA:	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No.	No. 014-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	tuberia EL 6m Rde 21(200 pSI) de 11/2"						UNIDAD: m
CTIVIDAD CONTRACTU	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	5.2
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tubería			987				0.00
							0.00
							0.00
							0.00
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	987	0.00	0.00	0.00	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	20/05/2026
CONTRATISTA:	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No.	No. 014-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	STI de un tanque de almacenamiento de agua en fibra de vidrio de 10 m3						UNIDAD: und
CTIVIDAD CONTRACTU	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	6.1

UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tubería		1					0.00
							0.00
							0.00
							0.00
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		1	0	0.00	0.00	0.00	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	