Ibagué, 21 de mayo de 2026 **JACG-IBA-040**

Señores
RAMA JUDICIAL
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE IBAGUE
MARIA FERNANDA LEAL GALEANO
SUPERVISOR CONTRATO
CARRERA 5 NRO. 41-16 OFICINA 1609 PISO 16 EDIFICIO F25 ÁREA ADMINISTRATIVA
Ibague-tolima

Referencia:
1. **CONTRATO No. CON26-117 DE 2025**
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y TRASLADO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE IBAGUÉ Y LA SEDE JUDICIAL DEL ESPINAL"
2. **CONTRATO INTERVENTORIA N. CON26-118 DE 2025**
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y TRASLADO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE IBAGUÉ Y LA SEDE JUDICIAL DEL ESPINAL"
3. **ASUNTO: CONCEPTO FAVORABLE Y SOLICITUD DE REINICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.**

Yo, **JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.696.673 de Bogotá, actuando en mi calidad de interventor contratado para la supervisión integral del contrato de la referencia, de la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de tramitar la reanudación de las actividades del proyecto.

1. Antecedentes y Justificación Técnica

Mediante solicitud formal radicada por el contratista **INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA S.A.S.** con fecha del 21 de mayo de 2026, se informó a esta Interventoría que las circunstancias y eventos de fuerza mayor o caso fortuito que dieron origen a la reciente suspensión temporal del contrato asociadas a los retrasos en las entregas de materiales por parte de los proveedores han sido plenamente superadas y subsanadas.

A la fecha, el contratista cuenta con las condiciones técnicas, operativas y administrativas requeridas en los frentes de obra para dar continuidad al cronograma e iniciar de forma inmediata la instalación y adecuación de los equipos.

2. Fundamentos Jurídicos y Aval de la Interventoría

En ejercicio de las funciones asignadas a este control, y tras verificar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad en el sitio, esta Interventoría emite **CONCEPTO FAVORABLE** a la solicitud de reinicio presentada por el ejecutor, con base en los siguientes pilares de la Ley 80 de 1993:

- **Principio de Continuidad y Eficiencia:** Los artículos 3, 4 y 5 de la normatividad vigente imponen a las partes el deber de impulsar el objeto contractual y adoptar medidas oportunas para asegurar la entrega de la infraestructura, minimizando sobrecostos o mayores impactos técnicos por parálisis prolongadas.

- **Cumplimiento Normativo (RETIE):** El reinicio ordenado bajo el control de la interventoría es la única vía para certificar de manera oportuna la seguridad eléctrica de las instalaciones en el Palacio de Justicia de Ibagué y la sede de El Espinal.

- **Naturaleza Accesoria de la Interventoría:** En concordancia con el principio de simetría contractual, la reanudación del contrato de suministro principal activa de forma automática las labores de vigilancia económica y operativa a cargo de este despacho, evitando cualquier vacío en la defensa del recurso público.

3. Solicitud Específica

Con fundamento en lo expuesto, solicito respetuosamente a la Entidad:

1. **Autorización de Reinicio:** Impartir la aprobación formal para el reinicio de actividades del Contrato de Suministro e Instalación No. CON26-117 de 2025 a partir del día **viernes veintidós (22) de mayo de 2026, a las 8:00 a.m.**

2. **Suscripción de Actas:** Coordinar la firma conjunta del **Acta de Reinicio Contractual** tanto para el contrato principal de obra como para el Contrato de Interventoría No. CON26-118 de 2025, garantizando la debida continuidad jurídica y técnica de la supervisión.

Agradezco de antemano su gestión para permitir que este proyecto retome su curso con el rigor técnico requerido.

Atentamente.

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante legal Interventoría

ELABORÓ	OJEH	REVISÓ	AELA	APROBÓ	JACG	ARCHIVÓ	PKR
	21/05/2026		21/05/2026		21/05/2026		21/05/2026
Anexos: Cronograma – oficio Solicitud de reinicio del contrato No. CON26-117 de 2025							
SEGUIMIENTO:							

2002
JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
ARQUITECTO

Bogotá, 21 de mayo de 2026

Señores
INTERVENTORÍA CONTRATO CON26-117 DE 2025
Arquitecto Julio Andrés Castro
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué
Supervisión Contrato CON26-117 DE 2025

Asunto: Solicitud de reinicio del contrato No. CON26-117 de 2025

Respetados señores,

En atención al oficio radicado mediante el cual se solicitó la suspensión del contrato, nos permitimos informar que las circunstancias y eventos que dieron origen a dicha solicitud ya fueron superados y subsanados, encontrándose actualmente dadas las condiciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para continuar con la normal ejecución de las actividades contractuales.

En consecuencia, y en aplicación de los principios de economía, responsabilidad, planeación y continuidad de la ejecución contractual consagrados en la Ley 80 de 1993, así como del deber de las partes de adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines de la contratación estatal, **solicitamos de manera formal a la interventoría autorizar y tramitar el reinicio del contrato a partir del día viernes veintidós (22) de mayo de 2026, a las 8:00 a.m.**

Lo anterior, con el fin de dar continuidad al cronograma de ejecución y mitigar mayores impactos técnicos, operativos y económicos derivados de la suspensión temporal de las actividades, en cumplimiento de los principios establecidos en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, referentes a los fines de la contratación estatal, derechos y deberes de las entidades estatales y de los contratistas.

En virtud de lo anterior, agradecemos se expida y suscriba la correspondiente Acta de Reinicio contractual, con el fin de formalizar la reanudación de las actividades objeto del contrato.

Cordialmente,

Leidy Yazmin Caro Garzón
c.c. 52.271.787
Representante Legal
INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA S.A.S.
Contrato No. CON26-117 de 2025

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1		**INSTALACIÓN PLANTAS ELECTRICAS IBGUE Y EL ESPINAL**	**138,498 d...**	**30/12/25, 8:00a.m.**	**3/06/26, 5:00p.m.**	
2		**PREELIMINARES**	**85 days**	**30/12/25, 8:00a.m.**	**27/03/26, 5:00p.m.**	
3		NOTIFICACIÓN INICIO CONTRATO	1 day	30/12/25, 8:00a.m.	30/12/25, 5:00p.m.	
4		LEGALIZACIÓN CONTRATO	0 days	30/12/25, 5:00p.m.	30/12/25, 5:00p.m.	3
5		RECOPILACIÓN INFORMACIÓN DOCUMENTAL HSEQ-AMBIENTAL	5 days	31/12/25, 8:00a.m.	4/01/26, 5:00p.m.	4
6		COMITE INICIAL	0,25 days	8/01/26, 8:00a.m.	8/01/26, 10:00a.m.	5
7		VISITA TECNICA AL LUGAR DE INSTALACIÓN PLANTAS ELÉCTRICAS	1 day	13/01/26, 8:00a.m.	13/01/26, 5:00p.m.	6
8		APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ENVIO DE DOCUMENTOS PERSONAL EJECUTANTE	2 days	14/01/26, 8:00a.m.	15/01/26, 5:00p.m.	7
9		LEVANTAMIENTO TÉCNICO, ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS UNIFILARES Y DISEÑO DE RELOCALIZACIÓN DEL ATS. IBAGUE -ESPINAL	15 days	16/01/26, 8:00a.m.	30/01/26, 5:00p.m.	8
10		COMPRA PLANTA ELECTRICA Y CABINAS INSONORIZACION	55 days	16/01/26, 8:00a.m.	13/03/26, 5:00p.m.	8
11		SUSPENCION DEL CONTRATO	56 days	28/01/26, 8:00a.m.	27/03/26, 5:00p.m.	
12		**IBAGUE**	**128,498 d...**	**30/12/25, 8:00a.m.**	**22/05/26, 5:00p.m.**	
13		PLANTA 200KW) DESMONTAJE DE TUBERIA DE 4" DE LA PLANTA ANTERIOR INSTALADA (200KW)	1 day	11/04/26, 8:00a.m.	11/04/26, 5:00p.m.	11
14		SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 4" PARA INSTALAR PLANTA DE 200KW PROVISIONAL MIENTRAS SE ADECUA EL SITIO PARA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE 500KW	2 days	13/04/26, 8:00a.m.	15/04/26, 2:00a.m.	13
15		MANO DE OBRA DESINSTALACION DE LA PLANTA ELECTRICA 200KW, CABINA, TANQUE DE COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE.	2 days	11/04/26, 8:00a.m.	13/04/26, 5:00p.m.	11
16		PLANTA ELECTRICA DE 500KW NOMINALES (STANDBY), INCLUYE FILTROS, GOBERNADOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD, TABLERO DE CONTROL DIGITAL, PANTALLA LCD, CON ALARMA POR	5 days	8/05/26, 1:01p.m.	14/05/26, 1:01p.m.	11;15;47
17		CABINA PARA PLANTA ELECTRICA (ALISTADA Y ENSAMBLADA) CON SALIDA FRONTAL (A CHASIS). MEDIDAS. LARGO: 5.22M ANCHO: 1.51M ALTO: 2.77M (DESDE PISO) + TUBERIA DE ESCAPE	5 days	8/05/26, 1:01p.m.	14/05/26, 1:01p.m.	11;15;47
18		SUMINISTRO DE ALIMENTADORES PARA PLANTA DE 500KW - 220 VOLTIOS - (3 FASES+50 POR CIENTO NEUTRO+TIERRA) - COBRE(CU) FLEXIBLE - BANDEJA DESTAPADA TEMPERATURA 25C	0 days	30/12/25, 8:00a.m.	30/12/25, 8:00a.m.	
19		TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE INTERRUPTORES FIJO ,2000 AMPERIOS 208 VAC, 60 HZ. INCLUYE: ARMARIO O ENVOLVENTE DIMENSIONES APROX: 1600*2000*800(ANCHO*ALTO*PROF	30 days	28/03/26, 8:00a.m.	7/05/26, 1:01p.m.	11
20		BATERIA 4D - DIMENSIONES 526MM X 250MM X 214MM	1 day	11/05/26, 1:01p.m.	12/05/26, 1:01p.m.	11;15;26;47
21		CARGADOR DE BATERIAS 24V 10AMP	1 day	11/05/26, 1:01p.m.	12/05/26, 1:01p.m.	11;15;26;47
22		AMORTIGUADOR (PATIN ANTIVIBRATORIO) 1200 KG PARA PLANTA ELECTRICA	1 day	11/05/26, 1:01p.m.	12/05/26, 1:01p.m.	11;15;26;47
23		SUSPENCION CONTRATO	6 days	16/05/26, 8:00a.m.	22/05/26, 5:00p.m.	
24		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ESCAPE 16 X 10"	3 days	30/12/25, 8:00a.m.	1/01/26, 5:00p.m.	
25		SUMINISTRO DE DUCTO ENFOCADOR PARA EVITAR RECIRCULACIÓN DEL AIRE CALIENTE DE LA PLANTA. INCLUIDOS ACCESORIOS COMO JUNTA FLEXIBLE, SOPORTE METÁLICO Y REJILLA EN	5 days	30/12/25, 8:00a.m.	3/01/26, 5:00p.m.	
26		SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE FÁBRICA HASTA IBAGUÉ DE PLANTA ELÉCTRICA Y SUS ACCESORIOS (TRANSFERENCIA, TUBERÍA, DUCTOS, ETC). PARA UN TRAYECTO DE FÁCIL ACCESO E	2 days	8/05/26, 1:01p.m.	11/05/26, 1:01p.m.	11;15;47
27		**ESPINAL**	**138,498 d...**	**30/12/25, 8:00a.m.**	**3/06/26, 5:00p.m.**	
28		(PLANTA 200KW ESPINAL) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA INSONORA CON RECUBRIMIENTO INTERNO EN PAREDES Y TECHOS CON PANELES ACÚSTICOS FABRICADOS EN LÁM	4 days	2/05/26, 8:00a.m.	6/05/26, 5:00p.m.	36
29		(PLANTA 200KW ESPINAL) SUMINISTRO DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA (ATS) DE 694A CON UNA TENSIÓN DE 220VAC. DE INTERRUPTORES MOTORIZADOS TIPO CAJA MOLD	30 days	28/03/26, 8:00a.m.	7/05/26, 1:01p.m.	11
30		(PLANTA 200KW ESPINAL) SUMINISTRO DE DUCTO ENFOCADOR PARA EVITAR RECIRCULARIZACIÓN DEL AIRE CALIENTE DE LA PLANTA. INCLUIDOS ACCESORIOS COMO JUNTA FLEXIBLE, SC	1 day	29/05/26, 8:00a.m.	29/05/26, 5:00p.m.	42
31		(PLANTA 200KW ESPINAL) CARGADOR DE BATERIAS TIPO PGCB24VDC / 5AMP	1 day	29/05/26, 8:00a.m.	29/05/26, 5:00p.m.	42
32		(PLANTA 200KW ESPINAL) SUMINISTRO DE TUBERIA PARA SISTEMA DE ESCAPE 4" O CODO DEL MISMO DIAMETRO EN LAMINA C.R. CAL 16, INCLUYE SOPORTES DE FIJACIÓN.	3 days	30/05/26, 8:00a.m.	2/06/26, 5:00p.m.	31
33		(PLANTA 200KW ESPINAL) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE PLANTA A ATS DE 700A CON UNA DISTANCIA DE 20ML EN TUBERÍA PVC PESADA. INCLUYE, ACCESORIOS, CABLEA	0 days	30/12/25, 8:00a.m.	30/12/25, 8:00a.m.	
34		(PLANTA 200KW ESPINAL) SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SERVICIO DE TANQUEOA PLANTA ELÉCTRICA, POR 150 GALONES.	1 day	3/06/26, 8:00a.m.	3/06/26, 5:00p.m.	32
35		**(PLANTA 200KW ESPINAL) SUMINISTRO PARA CONSTRUCCIÓN PARA UNA PLACA DE CONCRETO DE 3.000 PSI, DOBLE PARRILLA EN MALLA CON SIKADUR. CON CÁRCAMO**	**17 days**	**28/04/26, 8:00a.m.**	**16/05/26, 5:00p.m.**	
36		Suministro, transporte y construcción de placa de piso en concreto de 21MPa (3000PSI). Incluye el suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo según diseño (malla electrosoldada y/	4 days	28/04/26, 8:00a.m.	1/05/26, 5:00p.m.	60
37		Suministro y aplicación de recubrimiento epóxico de alta resistencia para señalización industrial y demarcación de áreas según norma técnica vigente. Incluye la preparación previa de la superfi	1 day	2/05/26, 8:00a.m.	2/05/26, 5:00p.m.	36
38		Construcción integral de cárcamo para conducción. Incluye solado de limpieza, fundición de paredes y fondo en concreto reforzado de 3000 PSI, y el suministro e instalación de marco perimetr	4 days	28/04/26, 8:00a.m.	1/05/26, 5:00p.m.	60
39		BASE PARA TABLERO DE TRANSFERENCIA (1.00 x 0.40 x0.20 m) Construcción de base en mampostería de ladrillo, pañete integral y acabado en pintura epóxica de alta resistencia para tablero	2 days	12/05/26, 8:00a.m.	13/05/26, 5:00p.m.	61
40		Suministro e instalación de portón cuarto planta electgrica(4x2.5) en tubo rectangular cal. 18	3 days	14/05/26, 8:00a.m.	16/05/26, 5:00p.m.	39
41		Suministro e instalación de techo de calabozo en drywall	3 days	14/05/26, 8:00a.m.	16/05/26, 5:00p.m.	39;74
42		(PLANTA 200KW ESPINAL) MANO DE OBRA, TRANSPORTE DE MATERIALES Y VIÁTICOS DE INSTALACION DE LA PLANTA ELÉCTRICA, TANQUE DE COMBUSTIBLE, CABINA, DUCTO ENFOCADOR	4 days	25/05/26, 8:00a.m.	28/05/26, 5:00p.m.	44
43		SERVICIO DE MONTACARGAS PARA CARGA Y DESCARGA Y PLANCHON GRUA PARA INSTALACION DE PLANTA DE 200KW EN ESPINAL	1 day	23/05/26, 8:00a.m.	23/05/26, 5:00p.m.	12
44		(PLANTA 200KW ESPINAL) TRANSPORTE DE PLANTA ELECTRICA 200KW DE IBAGUE A ESPINAL Y TRANSPORTE DE CABINA DESDE FÁBRICA A ESPINAL	1 day	23/05/26, 8:00a.m.	23/05/26, 5:00p.m.	12

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
45		**OBRA**	**29,502 da...**	**14/04/26, 12:00a.m.**	**19/05/26, 1:01p.m.**	
46		**OBRA CIVIL (CONSTRUCCIÓN PARA UNA PLACA DE CONCRETO DE 3.000 PSI, DOBLE PARRILLA EN MALLA CON SIKADUR. CON CÁRCAMO PERIMETRAL Y TERMINADO CON**	**23 days**	**14/04/26, 12:00a.m.**	**11/05/26, 5:00p.m.**	
47		**IBAGUE**	**20,502 da...**	**14/04/26, 12:00a.m.**	**8/05/26, 1:01p.m.**	
48		Demolición técnica y controlada de cimentación y mampostería existente en ladrillo y concreto reforzado. Incluye el uso de equipo neumático o eléctrico (martillo demoledor), mano de obra es	3 days	14/04/26, 12:00a.m.	17/04/26, 6:00a.m.	11;15
49		Cargue manual o mecánico, transporte y disposición final de material sobrante procedente de las demoliciones y excavaciones. El servicio incluye el suministro de volqueta con capacidad de 7	1 day	1/05/26, 8:00a.m.	1/05/26, 5:00p.m.	48;54;56
50		Suministro, transporte y construcción de placa de piso en concreto de 21MPa (3000PSI). Incluye el suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo según diseño (malla electrosoldada y	5 days	18/04/26, 8:00a.m.	23/04/26, 5:00p.m.	48
51		Suministro y aplicación de recubrimiento epóxico de alta resistencia para señalización industrial y demarcación de áreas según norma técnica vigente. Incluye la preparación previa de la superi	1 day	24/04/26, 8:00a.m.	24/04/26, 5:00p.m.	50
52		Construcción integral de cárcamo para conducción. Incluye solado de limpieza, fundición de paredes y fondo en concreto reforzado de 3000 PSI, y el suministro e instalación de marco perime	5 days	18/04/26, 8:00a.m.	23/04/26, 5:00p.m.	48
53		BASE PARA TABLERO DE TRANSFERENCIA (1.00 x 0.40 x0.20 m) Construcción de base en mampostería de ladrillo, pañete integral y acabado en pintura epóxica de alta resistencia para tablei	2 days	1/05/26, 8:00a.m.	2/05/26, 5:00p.m.	48;56
54		Demolicion de Muro mamposteria y construccion de bano en rampa sobre ducto vertical para anclaje de barra entra dentro obra civil	2 days	25/04/26, 8:00a.m.	27/04/26, 5:00p.m.	51
55		Suministro e instalación de puerta doble de inspeccion en Muro para mantenimiento electrobarra de 60cmx200cm	1 day	7/05/26, 1:01p.m.	8/05/26, 1:01p.m.	54;67
56		Excavacion en suelo duro subestacion de 400x120x80 cm para banco de ductos de tablero de distribucion principal a tablero de transferencia 500Kva en tuberia 4"x8 PVC por piso, incluye los	5 days	25/04/26, 8:00a.m.	30/04/26, 5:00p.m.	51
57		Adecuacion de puerta de acceso a subestacion a ser instalada con apertura externa	2 days	4/05/26, 8:00a.m.	5/05/26, 5:00p.m.	58
58		Adecuacion de canal para desague de rampa en subestacion	2 days	1/05/26, 8:00a.m.	2/05/26, 5:00p.m.	56
59		**ESPINAL**	**19 days**	**20/04/26, 8:00a.m.**	**11/05/26, 5:00p.m.**	
60		Suministro e Instalación de cubierta en teja galvanizada arquitectonica calibre 26 incluye desmonte de cubierta existente	7 days	20/04/26, 8:00a.m.	27/04/26, 5:00p.m.	11
61		Carcamo ingreso al cuarto de planta para desague (incluye demolición, excavación, concreto, rejilla en angulo 2" y barra en 7/8"	7 days	4/05/26, 8:00a.m.	11/05/26, 5:00p.m.	37
62		**MANO DE OBRA POR TÉCNICOS CERTIFICADOS Y ESPECIALIZADOS EN EL MONTAJE DE LA PLANTA ELÉCTRICA Y DEMÁS ACCESORIOS. PUESTA EN MARCHA EN SITIO**	**14,502 da...**	**2/05/26, 8:00a.m.**	**19/05/26, 1:01p.m.**	
63		IBAGUE	7 days	11/05/26, 1:01p.m.	19/05/26, 1:01p.m.	26
64		ESPINAL	7 days	2/05/26, 8:00a.m.	9/05/26, 5:00p.m.	36
65		**ANALISIS UNITARIOS NO PREVISTOS**	**40,498 da...**	**28/03/26, 8:00a.m.**	**19/05/26, 5:00p.m.**	
66		**IBAGUE**	**40,498 da...**	**28/03/26, 8:00a.m.**	**19/05/26, 5:00p.m.**	
67		Suministro e instalación de electrobarra 2000Amp incluye accesorios de montaje desde planta electrica Nueva a Nuevo tablero de Transferencia de 500Kva	30 days	28/03/26, 8:00a.m.	7/05/26, 1:01p.m.	11
68		Suministro e instalación de alimentador de caja de distribucion a Planta en 9 (3Fx500 MCM +Nx500MCM)+1Tx250 MCM AL	5 days	7/05/26, 1:01p.m.	13/05/26, 1:01p.m.	67
69		Suministro e instalación de alimentador de Breaker principal Red a Tablero de Transferecia 7(3Fx500 MCM +Nx350MCM+1Tx4/0 Awg)	5 days	1/05/26, 8:00a.m.	6/05/26, 5:00p.m.	11;56
70		Suministro e instalación de alimentador de Tablero de Transferecia a Tablero de distribucion 7 (3Fx500 MCM +Nx350MCM)+1Tx4/0 MCM en bandeja portacables por techo	5 days	7/05/26, 8:00a.m.	12/05/26, 5:00p.m.	69
71		Adecuacion y reacomodacion tablero planta incluye desmonte y cambio de conductores a fin que sea funcional para la nueva planta	3 days	13/05/26, 8:00a.m.	15/05/26, 5:00p.m.	70
72		Suministro e instalación de cirucito señal entre planta electrica y tablero de trasnferencia en cable 2x14 y tuberia de 3/4	3 days	16/05/26, 8:00a.m.	19/05/26, 5:00p.m.	71
73		**ESPINAL**	**40,498 da...**	**28/03/26, 8:00a.m.**	**19/05/26, 5:00p.m.**	
74		Suministro e instalación de electrobarra 800Amp incluye accesorios de montaje desde planta electrica Nueva a Nuevo tablero de Transferencia de 200Kva	30 days	28/03/26, 8:00a.m.	7/05/26, 1:01p.m.	11
75		Suministro e instalación de alimentador para ser instalado en caja de distribucion a Planta en 3(3Fx500 MCM +Nx500MCM)+1Tx250 MCM AL y en adecuacion de tablero de trasferencia a table	5 days	2/05/26, 8:00a.m.	7/05/26, 5:00p.m.	38
76		Suministro e instalación de alimentador para ser instalado en tablero de trasferencia a tablero de distribucion en 2(3Fx500 MCM +Nx350MCM)+2/0T MCM en bandeja portacables por techo	4 days	7/05/26, 1:01p.m.	12/05/26, 1:01p.m.	29
77		Desmonte de alimentador de transformador a tablero de distribución en 3(3Fx350 MCM +Nx350MCM)+1Tx250 MCM	1 day	12/05/26, 1:01p.m.	13/05/26, 1:01p.m.	29;76
78		Suministro e instalación de alimentador de transformador 225 Kva a Tablero de Transferecia 2(3Fx500 MCM +Nx350MCM)+1Tx2/0 Awg en bandeja portacables por techo	1 day	12/05/26, 1:01p.m.	13/05/26, 1:01p.m.	29;76
79		Maniobra de apertura MT para cambio alimentadores	1 day	12/05/26, 1:01p.m.	13/05/26, 1:01p.m.	29;76
80		Suministro e instalación de tablero electrico de 12 circuitos con espacio para totalizador en planta con 2 Totalizador de 3x40 Amp 1 breake de 2x20 4 breaker 1*20, para iluminacion area de pla	3 days	17/04/26, 8:00a.m.	21/04/26, 5:00p.m.	11
81		Suministro e instalación de Alimentador para tablero de distribucion en planta 3x6+1x6+1x8 incluye tuberia 1"	3 days	22/04/26, 8:00a.m.	24/04/26, 5:00p.m.	80
82		Suministro e instalación de salidas electricas normales (cargador de baterias, toma servicio) Hasta 5 metros tuberia circuito 3x12 y terminacion en toma	2 days	25/04/26, 8:00a.m.	27/04/26, 5:00p.m.	81
83		Suministro e instalación de salidas electricas normales bifasica precalentador baterias, hasta 6 metros tuberia circuito 3x12 y terminacion en toma	2 days	28/04/26, 8:00a.m.	29/04/26, 5:00p.m.	82
84		Suministro e instalación de salida electrica iluminacion cuarto de planta 3 metros tuberia. Incluye luminaria hermetica	4 days	30/04/26, 8:00a.m.	4/05/26, 5:00p.m.	83
85		Suministro e instalación de salida electrica iluminacion emergencia cuarto de planta 7 metros tuberia, incluye luminaria	1 day	5/05/26, 8:00a.m.	5/05/26, 5:00p.m.	84
86		Suministro e instalación de salida interruptor cuarto de planta electrica	2 days	6/05/26, 8:00a.m.	7/05/26, 5:00p.m.	85
87		Suministro e instalación de cirucito señal entre planta electrica y tablero de trasnferencia en cable 2x14 y tuberia de 3/4	4 days	8/05/26, 8:00a.m.	12/05/26, 5:00p.m.	86
88		Suministro e instalación de cable de cobre 4/0 aislado con su canalizacion desde planta a trasnformador	6 days	13/05/26, 8:00a.m.	19/05/26, 5:00p.m.	87