# ACTA DE RECIBO DE OBRA INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 284-2023**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** | 284-2023 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 7 de septiembre de 2023 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO CANCHA AYACUCHO** |
| **NIT** | 901750392-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **ALEXANDER DE JESÚS FERNÁNDEZ BASTIDA** |
| **IDENTIFICACIÓN** | C.C. 7.601.246 |
| **OBJETO** | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, INCLUSION, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE UNA DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA MULTIPROPOSITO EN EL CORREGIMIENTO DE AYACUCHO, MUNICIPIO DE LA GLORIA – CESAR. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($126.444.000,00) |
| **VALOR DE LA ADICION N°01 Y PRÓRROGA** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($49.139.952,00)<br>PRÓRROGA: TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DÍAS |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($175.583.952,00) |
| **ANTICIPO (25%)** | TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS MCTE ($31.611.000,00) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | CINCO (05) MESES |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL** | OCHO (08) MESES Y DIEZ (10) DÍAS |
| **SUPERVISOR** | **ANDRES FELIPE SANTO VILARDI**<br>SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS |
| **FECHA DE INICIO** | 11 de septiembre de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 10 de febrero de 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1** | 17 de octubre de 2023 |
| **FECHA ACTA DE REINICIO No. 1** | 02 de noviembre de 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2** | 09 de noviembre de 2023 |
| **FECHA ACTA DE REINICIO No. 2** | 13 de diciembre de 2023 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3** | 23 de enero de 2024 |
| **FECHA ACTA DE REINICIO No. 3** | 04 de marzo de 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4** | 14 de marzo de 2024 |
| **FECHA ACTA DE REINICIO No. 4** | 19 de julio de 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 5** | 04 de noviembre de 2024 |
| **FECHA ACTA DE REINICIO No. 5** | 28 de noviembre de 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES** | 20 de diciembre de 2024 |

En el Municipio de La Gloria, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron **LEONEL NIEBLES BARRETO** Secretario de Planeación Municipal, el Ing. Civil **ANDRES FELIPE SANTO VILARDI** Subsecretario de Obras Públicas en calidad de **SUPERVISOR,** y el Ing. **ALEXANDER DE JESÚS FERNÁNDEZ BASTIDA** identificado con cédula de ciudadanía 7.601.246 expedida en Santa Marta y como Representante Legal del **CONSORCIO CANCHA AYACUCHO** en calidad de **INTERVENTOR**, con el fin de concertar la presente **ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORÍA FINAL** del contrato de interventoría No. 284-2023, quienes precisan que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato de la siguiente manera:

1. Que, una vez recorrido el lugar de ejecución del contrato en conjunto con el contratista de obra y la interventoría, y realizada la inspección correspondiente, se reciben a satisfacción por parte de la Secretaría de Planeación las obras detalladas en la presente acta, las cuales cumplen con los requisitos de calidad y cantidad contratados, de la siguiente manera:

**FICHA TÉCNICA**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|
| **OBRAS PRELIMINARES** | | | |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 1558,00 | $ 6.951.077 |
| **EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS** | | | |
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 33,06 | $ 1.238.478 |
| EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL COMUN | M3 | 1124,59 | $ 30.882.972 |
| RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 337,95 | $ 22.018.742 |
| RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN | M3 | 819,70 | $ 28.689.500 |
| **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI | M2 | 189,39 | $ | 6.526.671 |
| ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO | M3 | 73,80 | $ | 66.051.000 |
| CONCRETO CICLOPEO 60% CANTO RODADO 40% CONCRETO 3000 PSI | M3 | 8,16 | $ | 3.957.600 |
| VIGA DE ENLACE EN CONCRETO DE 3000 NO INCLUYE REFUERZO | M3 | 23,34 | $ | 19.979.040 |
| PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M | M2 | 1258,00 | $ | 170.081.600 |
| COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 28,61 | $ | 24.208.462 |
| VIGA EN CONCRETO 3000 PSI para graderia | M3 | 12,01 | $ | 12.610.500 |
| GRADERIAS EN CONCRETO. 3000 PSI | M2 | 195,38 | $ | 51.775.700 |
| VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI para tarima | M3 | 5,03 | $ | 4.957.568 |
| PLACA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M | M2 | 33,84 | $ | 6.260.400 |
| ESCALERA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15M para tarima | M2 | 4,86 | $ | 1.388.016 |
| ACERO DE REFUERZO PDR 60000 | KG | 18274,99 | $ | 174.708.904 |
| MALLA ELECTROSOLDADA PDR 60000 | m2 | 1291,84 | $ | 22.736.384 |
| **MAMPOSTERIA** | | | | |
| MURO EN MAMPOSTERIA A LA VISTA PARA TARIMA | M2 | 36,91 | $ | 6.090.150 |
| **CUBIERTA** | | | | |
| ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INC. CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, CERCHAS, VIGAS DE AMARRE Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN) ASI COMO PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA EN COLOR BLANCO. | KG | 37857,64 | $ | 774.188.701 |
| **INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS** | | | | |
| **DEMARCACION** | | | | |
| LINEAS DE DEMARCACION CANCHA PINTURA TRAFICO E=0.08 M | ML | 350,00 | $ | 6.247.500 |
| **DOTACION** | | | | |
| ESTRUCTURAS PORTERÍA CANCHA-FUTBOL . SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ESTRUCTURAS EN PORTERÍAS PARA CANCHA-FÚTBOL DE 7,32 M X 2,44 M X 1,5 M | UND | 2,00 | $ | 9.120.000 |
| LOGO MUNICIPIO SEGÚN DISEÑO EN MATERIAL ACRILICO | UND | 1,00 | $ | 356.000 |
| CANASTA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 2,00 | $ | 536.000 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA EN TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 2" SOPORTES PRINCIPALES EN 1 1/2" CALIBRE 2 MM + PLATINAS, ACCESORIOS Y ANCLAJES. | ML | 86,52 | $ | 34.227.508 |
| **EQUIPOS TRANSFORMACION Y BAJA TENSION** | | | | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 2" (Incluye Elemento de fijacion en poste) | UN | 1,00 | $ | 701.249 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL (TD-GENERAL) CON TOTALIZADOR DE 80 A 100A REGULABLE + BREAKER DE PROTECCIONES DE 2X20A, 1X20. Y DPS TIPO II | UN | 1,00 | $ | 5.055.803 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DISTRIBUCION BIFASICO DE 12 CTOS PARA EMPOTRAR (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO,PROTECCIONES, ACOMETIDA Y DUCTERIA). | UN | 1,00 | $ | 1.755.626 |
| **ACOMETIDAS TABLEROS ELECTRICOS** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DISTRIBUCION (TD1-) EN CABLE (2x# 6F + 1 #10T AWG) | ML | 10,00 | $ | 1.142.588 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA TABLERO GENERAL (TG-1) EN CABLE 2x#2+#2+6T THWN Cu 600V EN TUBERIA 2" (Incluye Accesorios para su conexión) | ML | 35,00 | $ | 16.811.717 |
| SUMINISTRO E INSTALACION EN CABLE DE COBRE 2No. 10 +1No. 10 N +1No. 12 T AWG HFFR LS600V 75°C EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 1/2" PARAILUMINACION DEL COLISEO | ML | 180,00 | $ | 30.086.565 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ALUMBRADO INTERIOR 1No.12F+1No.12N+1N 12T EN TUBERIA 3/4 PVC | ML | 120,00 | $ | 21.186.642 |
| **ILUMINACION EXTERIOR E INTERIOR** | | | | |
| SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO SUSPENSIÓN HIGH BAY DE 200 W | UN | 20,00 | $ | 20.032.662 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO HERMETICA 2X18W (Incluye elementos de conexión) | UN | 4,00 | $ | 668.590 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 12W (Incluye elementos de conexión) | UN | 13,00 | $ | 2.295.220 |
| **SALIDAS ELECTRICAS ILUMINACION Y TOMAS** | | | | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL110V PARA TARIMA EN CABLE #12 HFFR 600V TUBERIA 3/4" PVC (Incluye Accesorios para conexión PVC, tuberia PVC 3/4") | UN | 2,00 | $ | 644.964 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V EQUIPOS ESPECIALES PARA TARIMA EN CABLE #10 HFFR 600V TUBERIA PVC 3/4" (Incluye Accesorios para conexión en PVC) | UN | 2,00 | $ | 742.442 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (Incluye Accesorios para conexión PVC, tuberia PVC 1/2") | UN | 1,00 | $ | 327.476 |
| ILUMINACION EXTERIOR E INTERIOR | UN | 2,00 | $ | 696.334 |
| **REGISTRO ELECTRICOS** | | | | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 40X40cm INCLUYE MARCO Y TAPA EN ANGULO DE 2"X2"X3/16 | UN | 2,00 | $ | 1.155.414 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60X60cm TIPO SB325 INCLUYE MARCO Y TAPA EN ANGULO DE 2-1/2"X2-1/2"X3/16 | UN | 2,00 | $ | 1.554.873 |
| **SISTEMA DE PUESTA A TIERRA** | | | | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TIPO MALLA CON DIMENSIONES DE 5X5m SEPARACIONES CADA 2.5m POR CONDUCTOR CALIBRE 2/0 Cu, 4 Varilla 2,4mts 100% Cu, TIERRA ARTIFICIAL Y SOLDADURA EXOTERMICA. | UN | 1,00 | $ | 5.706.161 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECION ATMOSFERICA ( SE INCLUYE TUBERIA TIPO IMC ,CABLE , VARILLAS DE COBRE, PUNTAS CAPTORAS ,CONECTORES Y OTROS) PARA INSTALAR TECHO DE COLISEO, GRADAS Y AREA DE TARIMA | UN | 1,00 | $ | 12.736.121 |
| **CERTIFICACIONES Y DERECHOS A CONEXIÓN** | | | | |
| CERTIFICACION RETIE RED MEDIA TENSION, TRANSFORMACION Y USO FINAL. | UN | 1,00 | $ | 8.654.200 |
| REVISION Y CONSULTORIA PROYECTO | UN | 1,00 | $ | 3.555.400 |
| SERVICIO DE DESCARGO OBRAS PREVIAS PARA CONEXIÓN A RED | UN | 1,00 | $ | 750.214 |

| ÍTEMS NO PREVISTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUBIERTA METALICA ARQUITECTONICA | M2 | 1498,00 | $ | 129.577.000 |
| ALLANADO MANUAL ESMALTADO | M2 | 1258,00 | $ | 44.775.123 |
| SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOYADA, HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE CONCRETO DE 8 M X 1050 KGS. | UN | 1,00 | $ | 2.496.575 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONCÉNTRICO 2X4+4 | ML | 22,00 | $ | 5.956.940 |
| | | Total Costo Directo | **$** | **1.804.854.373** |
| | | Administración (24,0%) | $ | 433.165.049 |
| | | Imprevistos (1,0%) | $ | 18.048.544 |
| | | Utilidad (5,0%) | $ | 90.242.719 |
| | | Total Costo Indirecto | **$** | **541.456.312** |
| | | Plan de Manejo Ambiental | **$** | **18.458.680** |
| | | **TOTAL** | **$** | **2.364.769.365** |

2. Que el recibo a satisfacción de las obras objeto de este contrato no exonera al Contratista de las responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el mismo y a las establecidas en las normas legales vigentes.

3. Que el siguiente es el balance financiero del Contrato:

| **EJECUCÍON PARCIAL DEL CONTRATO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PERIODO DE EJECUCION: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024** | | | | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 126.444.000,00 | | **VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO N°01** | $ 49.139.952,00 | |
| **ANTICIPO DEL 25%** | | $ 31.611.000,00 | **SALDO PENDIENTE POR COBRAR ACTA PARCIAL N°04** | | $ 49.139.952,00 |
| **VALOR ACTA PARCIAL N° 01** | | $ 18,966,600.00 | | | |
| **VALOR ACTA PARCIAL N° 02** | | $ 26,969,194.83 | | | |
| **VALOR ACTA PARCIAL N° 03 PENDIENTE POR PARGAR** | | $ 13,168,796.40 | | | |
| **SALDO PENDIENTE POR COBRAR ACTA PARCIAL N°04** | | $ 35,728,408.77 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR ACTA PARCIAL N°04** | | $ 11,909,469.59 | | | |
| **SALDO A PAGAR CON LIQUIDACIÓN** | | N/A | | | |
| **SALDO PENDIENTE POR COBRAR ACTAS** | | $ 84,868,360.77 | **SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR** | | **$ 0** |
| **TOTAL (SUMAS IGUALES)** | $126.444.000,00 | $126.444.000,00 | **TOTAL (SUMAS IGUALES)** | **$ 49.139.952,00** | **$ 49.139.952,00** |

4. Que el contratista solicitará cobro de actas parciales pendiente hasta el 100%, tal y como se especifica en el contrato de interventoría no. 284-2023, **CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:**

   (…) *La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato (el 100%) mediante Actas Parciales por avance de la interventoría, amortizando en cada acta el mismo porcentaje del valor entregado como anticipo, previa presentación de informes y actas de recibo debidamente suscrita por el municipio o su supervisor.* (…)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2024.

**ALEXANDER DE JESÚS FERNÁNDEZ BASTIDA**
Representante Legal
CONSORCIO CANCHA AYACUCHO
NIT. 901.750.392-8
**INTERVENTOR**

**LEONEL NIEBLES BARRETO**
Secretario de Planeación Municipal

**ANDRES FELIPE SANTO VILARDI**
Subsecretario de Obras Públicas
**SUPERVISOR**