INFORME FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	OBRA
NUMERO DE CONTRATO:	MT-MC 012 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ENTRADA SAN ANTONIO – TORO, DEL MUNICIPIO DE TORO, VALLE DEL CAUCA**
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	**CGC TRANSOFRMADORES SAS**
CC O NIT DEL CONTRATISTA:	900.822.985-4
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	20 DE FERBERO DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	27 DE FEBRERO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	01 000074 DEL 05 DE ENERO DE 2026

Se presenta el Informe FINAL de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor(a) me permito dejar constancia de lo siguiente:

Resumen de servicios recibidos durante la ejecución del contrato:

ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE PERIODO	PORCENTAJE AVANCE TOTAL	OBSERVACIONES
1. RETIRO DE TRANSFORMADOR EN MT	100%	100%	Realizaron la desenergización, desconexión eléctrica y retiro seguro del transformador de media tensión cumpliendo protocolos de seguridad y maniobra.
2. TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA 13200	100%	100%	Suministro de transformador monofásico de 15 kVA para operación en sistema de 13,2 kV, conforme a especificaciones técnicas.
3. INSTALACION TRAFO 10 A 50 KVA	100%	100%	Montaje, conexión eléctrica y puesta en servicio de transformador con verificación de niveles, protecciones y ajustes operativos.
4. DESCONEXION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	100%	100%	Retiro de dispositivos de protección mediante maniobra controlada garantizando condiciones seguras de trabajo.
5. PB-21 PARARRAYOS SISTEMA MONOFASICO	100%	100%	El contratista hizo la Instalación de pararrayos para protección contra sobretensiones en red monofásica.
6. INSTALACION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	100%	100%	Realizaron el Montaje y conexión de equipos de protección eléctrica asegurando correcta coordinación y

continuidad del servicio.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RETIRO DE TRANSFORMADOR EN MT	UND	1	$ 900.000	$ 900.000
2	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA 13200	UND	1	$ 5.100.000	$ 5.100.000
3	INSTALACION TRAFO 10 A 50 KVA	JORNAL	4	$ 220.000	$ 880.000
4	DESCONEXION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	JORNAL	4	$ 54.000	$ 216.000
5	PB-21 PARARRAYOS SISTEMA MONOFASICO	JUEGO	1	$ 900.000	$ 900.000
6	INSTALACION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	JORNAL	4	$ 65.000	$ 260.000
				SUBTOTAL	$ 8.256.000
			ADMINISTRACIÓN	20%	$ 1.651.200
			IMPREVISTOS	6%	$ 495.360
			UTILIDAD	4%	$ 330.240
			IVA UTILIDAD	19%	$ 62.745,60
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
				COSTOS INDIRECTOS	$ 2.539.546
				TOTAL	**$ 10.795.545,6**

DESARROLLO DE LA OBRA REALIZADA:

- El contratista realiza la verificación de las condiciones de seguridad del sitio de trabajo
- Procedieron con la identificación del circuito a intervenir

- Coordinaron la desenergización del circuito cuando sea necesario con el fin de prevenir riesgos para el personal operativo y terceros.
- Realizaron la desconexión de cortacircuitos o pararrayos existentes
- Verificaron previamente la ausencia de tensión mediante los equipos de medición correspondientes.
- Realizaron el retiro de los conductores asociados a estos elementos
- Retiraron el transformador en media tensión, para lo cual desconectan los conductores del lado de media tensión y del lado de baja tensión del transformador existente.
- Una vez liberadas las conexiones, proceden al desmontaje del equipo utilizando los medios de izaje adecuados
- Posteriormente realizaron la instalación de los pararrayos del sistema monofásico (PB-21).
- A continuación, se llevo a cabo la instalación de los cortacircuitos o portafusibles
- Verificaron el correcto ajuste de los conectores y la adecuada alineación de los equipos de protección.
- Hicieron la instalación del transformador monofásico con capacidad entre 10 y 50 kVA, incluyendo transformadores de 15 kVA con nivel de tensión de 13,2 kV.
- Realizaron las conexiones del lado primario hacia el cortacircuito instalado y las conexiones del lado secundario hacia la red de baja tensión.
- Efectuaron la revisión general de todas las conexiones eléctricas y de los equipos instalados
- Verificaron el correcto apriete de los conectores y la adecuada instalación de los dispositivos de protección.
- Una vez realizadas estas verificaciones, coordinaron la energización del circuito y comprobaron el correcto funcionamiento del transformador.

- El contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción el día 27 de FEBRERO de 2026, de conformidad al acta de terminación.

OBSERVACION: El contrato se terminó en la fecha proyectada para su ejecución

- Relación de pagos efectuados al contratista:

TIPO DE PAGO	VALOR
VALOR A PAGAR POR ACTA RECIBO FINAL	$ 10.795.545,6
TOTAL	$ 10.795.545,6

OBSERVACIONES:

- En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con el documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.

- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 10.795.546	
Valor adicional del contrato:	$ 0	
	==========	
Valor total del contrato:	$ 10.795.546	
Valor total de pagos parciales efectuados:		$ - 0 -
Valor final a pagar:		$ 10.795.545,6
Saldo a favor de (Entidad o contratista)		$ 0,4

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales (cuando sea el caso).

Relación de modificaciones del contrato:

ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO	
No. Contrato adicional	Valor adicional
NO HUBO	NO HUBO
PLAZO ADICIONAL O PRORROGA	
FECHA DEL ACTA DE PRORROGA:	PLAZO DE LA PRORROGA

NO HUBO	NO HUBO
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO
REINICIO DEL CONTRATO:	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO	
NO HUBO	

GARANTIAS

Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI NOX

- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.
-

CONCLUSIONES:

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto el(la) supervisor(a) del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago FINAL correspondiente por la suma de ($ 10.795.545,6) M/cte, conforme la cláusula de la forma de pago del contrato mencionado.

Para constancia se expide en Toro Valle, a los 12 días del mes de MARZO del año 2026.

LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY
CC. No. 1.115.420.095
Secretaria de Planeación (E)
Supervisor(a)