ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO F-GCT-06 / Página 1 de 1 Versión 1 / 01/02/2025

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión — **CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS**

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	22	de	MAYO	de	2026

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

EJECUCION	del	24	de	DICIEMBRE	de	2025	AL	21	de	MAYO	de	2026

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE ASOJUNTAS MACANAL Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS

N° Contrato	35	Fecha de firma del contrato	diciembre 23, 2025	Fecha Posible de Terminación contrato	junio 15, 2026
N° CDP	2025120037	Fecha CDP	diciembre 23, 2025	RP	2025120096
Fecha RP	diciembre 23, 2025				
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA	Identificación:	80.853.426		


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MACANAL	Identificación:	900262051-4
Teléfono:	3103318151	Dirección:	Macanal – Boyacá

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO
FECHA DE INICIO CONTRATO	24 / 12 / 2025
PLAZO INICIAL	OCHO (08) DIAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 / 12 / 2025
FECHA SUSPENSION 01	31 / 12 / 2025
FECHA DE PRORROGA 01	16 / 3 / 2026
PLAZO PRORROGA	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACION REAL (Según prórrogas y suspensiones)	10 / 4 / 2026

AVANCE DE EJECUCION

% DE AVANCE CTO	48.9%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	48.9%	% PAGOS AUTORIZADOS	48.9%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 199,974,041.00
Valor adicional:	$ 0.00
Valor total del contrato:	$ 199,974,041.00
Valor Pagado	$ 0.00
Valor Ejecutado	$ 97,717,149.00
Valor a pagar en el periodo:	$ 97,974,041.00
Saldo:	$ 102,256,892.00
Total desembolso realizado	$ 0.00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No. 9501398115- 9503776272

PAGO MENSUALES

DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
Salud			$ 218,900.00	$ 220,000.00									$ 438,900.00
Pensión													$ -
ARL			$ 121,900.00	$ 122,600.00									$ 244,500.00
ICBF			$ 52,600.00	$ 52,900.00									$ 105,500.00
SENA			$ 35,100.00	$ 35,300.00									$ 70,400.00
Valor pagado por periodo	$ -	$ -	$ 340,800.00	$ 342,600.00	$ -	$ -	$ -						$ 683,400.00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE ASOJUNTAS MACANAL Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS	1	1	$ 97,974,041.00	$ 97,974,041.00
					$ 97,974,041.00

VALOR EJECUTADO

EVIDENCIAS (Si aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

INFORME DE CONTRATISTA CON ANEXOS CORRESPONDIENTE AL AVANCE, SABANA DE PRESUPUESTO FACTURA, SEGURIDAD SOPCIAL ACTA DE ENTREGA,

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	X		
ESTAMPILLAS		X	
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		Planilla de 9501398115- 9503776272

FIRMA:

VoBo — Supervisor

NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA