ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	OBRA
NUMERO DE CONTRATO:	MT-MC 012 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ENTRADA SAN ANTONIO – TORO, DEL MUNICIPIO DE TORO, VALLE DEL CAUCA**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	20 DE FEBRERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS **($10.795.546,00)** M/CTE. INCLUIDO I.V.A.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución será de cinco (05) días contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio
FECHA DE INICIO:	23 DE FEBRERO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	01 000074 DEL 05 DE ENERO DE 2026

En el Municipio de Toro Valle, a los (12) días del mes de MARZO del año 2026, nos reunimos en la oficina de SECRETARIA DE PLANEACION, los abajo firmantes tal y como aparece al pie de nuestros nombres y respectiva identificación, en calidades de Supervisor(a) y Contratista, para formalizar la terminación hasta el día **27** del mes **FEBRERO** del contrato de prestación de servicios objeto del contrato aquí mencionado.

Se hace constar que se han cumplido los requisitos estipulados en el contrato para protocolizar la presente terminación de los SERVICIOS CONTRATADOS.

Resumen de servicios recibidos:

ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE PERIODO	PORCENTAJE AVANCE TOTAL	OBSERVACIONES
1. RETIRO DE TRANSFORMADOR EN MT	100%	100%	Realizaron la desenergización, desconexión eléctrica y retiro seguro del transformador de media tensión cumpliendo protocolos de seguridad y maniobra.
2. TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA 13200	100%	100%	Suministro de transformador monofásico de 15 kVA para operación en sistema de 13,2 kV, conforme a especificaciones técnicas.
3. INSTALACION TRAFO 10 A 50 KVA	100%	100%	Montaje, conexión eléctrica y puesta en servicio de transformador con verificación de niveles, protecciones y ajustes operativos.
4. DESCONEXION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	100%	100%	Retiro de dispositivos de protección mediante maniobra controlada garantizando condiciones seguras de trabajo.
5. PB-21 PARARRAYOS SISTEMA MONOFASICO	100%	100%	El contratista hizo la Instalación de pararrayos para protección contra sobretensiones en red monofásica.
6. INSTALACION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	100%	100%	Realizaron el Montaje y conexión de equipos de protección eléctrica asegurando correcta coordinación y continuidad del servicio.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RETIRO DE TRANSFORMADOR EN MT	UND	1	$ 900.000	$ 900.000
2	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA 13200	UND	1	$ 5.100.000	$ 5.100.000
3	INSTALACION TRAFO 10 A 50 KVA	JORNAL	4	$ 220.000	$ 880.000
4	DESCONEXION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	JORNAL	4	$ 54.000	$ 216.000
5	PB-21 PARARRAYOS SISTEMA MONOFASICO	JUEGO	1	$ 900.000	$ 900.000
6	INSTALACION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	JORNAL	4	$ 65.000	$ 260.000
				SUBTOTAL	$ 8.256.000
			ADMINISTRACIÓN	20%	$ 1.651.200
			IMPREVISTOS	6%	$ 495.360
			UTILIDAD	4%	$ 330.240
			IVA UTILIDAD	19%	$ 62.746
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
				COSTOS INDIRECTOS	$ 2.539.546
				TOTAL	**$ 10.795.546**

DESARROLLO DE LA OBRA REALIZADA:

- El contratista realiza la verificación de las condiciones de seguridad del sitio de trabajo
- Procedieron con la identificación del circuito a intervenir
- Coordinaron la desenergización del circuito cuando sea necesario con el fin de prevenir riesgos para el personal operativo y terceros.
- Realizaron la desconexión de cortacircuitos o pararrayos existentes
- Verificaron previamente la ausencia de tensión mediante los equipos de medición correspondientes.
- Realizaron el retiro de los conductores asociados a estos elementos

- Retiraron el transformador en media tensión, para lo cual desconectan los conductores del lado de media tensión y del lado de baja tensión del transformador existente.
- Una vez liberadas las conexiones, proceden al desmontaje del equipo utilizando los medios de izaje adecuados
- Posteriormente realizaron la instalación de los pararrayos del sistema monofásico (PB-21).
- A continuación, se llevo a cabo la instalación de los cortacircuitos o portafusibles
- Verificaron el correcto ajuste de los conectores y la adecuada alineación de los equipos de protección.
- Hicieron la instalación del transformador monofásico con capacidad entre 10 y 50 kVA, incluyendo transformadores de 15 kVA con nivel de tensión de 13,2 kV.
- Realizaron las conexiones del lado primario hacia el cortacircuito instalado y las conexiones del lado secundario hacia la red de baja tensión.
- Efectuaron la revisión general de todas las conexiones eléctricas y de los equipos instalados
- Verificaron el correcto apriete de los conectores y la adecuada instalación de los dispositivos de protección.
- Una vez realizadas estas verificaciones, coordinaron la energización del circuito y comprobaron el correcto funcionamiento del transformador.
-

Se anexa documento equivalente o factura, presentado por el contratista por valor final a pagar del respectivo contrato por la suma de ($10.795.545,60) M/cte.

OBSERVACIONES:

- En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.
- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 10.795.546
Valor adicional del contrato:	$ 0
	==========
Valor total del contrato:	$ 10.795.546
Valor total de pagos parciales:	$ - 0 -
Valor final a pagar:	$ 10.795.545,6
Saldo a favor de (Entidad o contratista)	$ 0,4

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales (cuando es del caso).

- Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI NOX

CONCEPTO DEL(A) SUPERVISOR(A):

El(la) supervisor(a) del contrato de obra No. MT-MC 012 DE 2026, hasta lo aquí expuesto, emite un concepto favorable para la cancelación respectiva por valor antes mencionado, ya que las actividades del contrato se han desarrollado con normalidad y a entera satisfacción del contratante.

Para constancia se expide en Toro Valle, en la fecha arriba citada.

Contratista,

CGC TRANSFORMADORES SAS

CARLOS GUILLERMO CABAL CRUZ
C.C. No. 14.878.030 de Buga, Valle del cauca
Representante Legal
CGC TRANFORMADORES SAS
NIT: 900822728

Supervisor(a)

LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERYY
CC. No. 1.115.420.095
Secretaria de Planeación (E)