SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE
JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de abril al 30 del mes de abril de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 0393 de 18 de febrero de 2026

Respetados Subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND
Zipaquirá (PR 28+200) – Ubaté (PR 67+1134) Ruta 45A04
Ubaté (0+000) – Puente Nacional (PR 89+340) Ruta 45A05
Puente Nacional (PR 00+000) – San Gil (PR 127+200) Ruta 45A06
San Gil (PR 00+000) – Bucaramanga (PR 80+081) Ruta 45A07
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 344 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	989 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT:	901.475.859-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit 900.904.055-1 - 50% MARIO HUERTAS COTES – C.C 19.146.113 – 50%		

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/07/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31694
VALOR INICIAL:	$ 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 81.219.803.174 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 1:	$ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 2:	$ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 3:	$ 9.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 4:	$ 13.639.752.096 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 546.507.893.649 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	50%		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,0		
PLAZO INICIAL:	114 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA 2:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 9,910,906,523	$ 9,910,906,523	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 791,727,768	$ 791,727,768	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 533,075,232	$ 533,075,232	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 22,599,725,501.95	$ 22,599,725,501.95	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 463,254,998.53	$ 463,254,998.53	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 341,781,404.52	$ 341,781,404.52	$ 0

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 13,601,601,038	$ 13,601,601,038	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 4,978,450,040	$ 4,978,450,040	$ 0
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 39,605,717,078	$ 39,605,717,078	$ 0
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 394,282,922	$ 394,282,922	$ 0
1135122	2022	20	C-2401-0600-41-0-24010008-02	$ 20,000,000,000	$ 20,000,000,000	$ 0
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 39,479,505,905	$ 39,479,505,905	$ 0
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 833,858,997	$ 833,858,997	$ 0
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 615,206,527	$ 615,206,527	$ 0
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$ 22,151,083,525	$ 22,151,083,525	$ 0
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 1,094,520,472	$ 1,094,520,472	$ 0
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 159,157,907	$ 159,157,907	$ 0
214424	2024	16	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$ 32,088,257,679	$ 32,088,257,679	$ 0
214424	2024	16	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 17,291,524	$ 17,291,524	$ 0
214424	2024	16	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 161,117,464	$ 161,117,464	$ 0
214424	2025	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$ 20,000,000,000	$ 20,000,000,000	$ 0
229725	2025	16	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$ 7,119,670,603	$ 7,119,670,603	$ 0
229725	2025	16	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 555,905,998	$ 555,905,998	$ 0
229725	2025	16	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 410,137,685	$ 410,137,685	$ 0
113725	2025	20	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 9,000,000,000	$ 9.000.000.000	$ 0
863525	2025	20	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 13,639,752,096	$ 13,639,752,096	$ 0
269726	2026	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$54,739,341,203	$7.062.807.373	$ 47.676.533.830

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
269726	2026	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$1,111,811,996	$0	$1,111,811,996
269726	2026	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$320,275,372	0$	$320,275,372
TOTAL				$ 316,717,417,459	$267.608.796.261	$49.108.621.198

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de ajuste provisional No. 58	$320.434.833	$936.655	$0	$321.371.488
Acta de obra No. 58	$812.773.924	$3.419.892	$0	$816.193.816
Acta de ajuste definitivo No. 57	$7.303.781	$21.350	$0	$7.325.131

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 59 de fecha 06-05-2026, para el periodo 1 a 30 de abril de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 339.555	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 192.679	56.74%
INVERSIÓN OBRA BÁSICA EJECUTADA ACUMULADA	$ 195.434	57.56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 71.602	21.09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA*	$ 267.608	48.97%

Nota: El valor básico del contrato incluye las adiciones No 1, No 2, No 3 y No 4.

*Incluido IVA, gestión ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 56.74
Meta física ejecutada %: 57.56

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
NA	NA	NA

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN No. 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: CO1.WRT.10196576
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/12/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$29.910.165.686,0	17082511-1	01/01/2026	31/12/2031
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$59.820.331.371,0	17082511-1	01/01/2026	31/12/2034
Estabilidad de la Obra	$118.330.807.160,0	17082511-1	31/12/2030	31/12/2035
Calidad del servicio	$2.619.852.275	17082511-1	31/12/2030	31/12/2035

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 14.955.082.843	14204735-1	01/01/2026	31/12/2030

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	NA	NA

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICEACSA – TPF	NIT:	901.480.695-5

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 50% ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/06/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31696
VALOR INICIAL:	$ 33.499.857.438		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$1.000.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$922.413.097		
VALOR ACTUAL:	$ 35.422.270.535		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424321	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 2,501,190,771	$ 2,501,190,771	$ 0

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424321	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 51,047,619	$ 51,047,619	$ 0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 1,540,367,862,05	$ 1,540,367,862,05	$ 0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 31,574,857.47	$ 31,574,857.47	$ 0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 23,295,375.48	$ 23,295,375.48	$ 0
1146622	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 1,000,000,000	$ 1,000,000,000	$ 0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 2,772,662,152	$ 2,772,662,152	$ 0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 56,834,743	$ 56,834,743	$ 0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 41,931,676	$ 41,931,676	$ 0
191823	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 1,200,000,000	$ 1,200,000,000	$ 0
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D 2401008-02	$ 1,509,789,009	$ 1,509,789,009	$ 0
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 74,601,090	$ 74,601,090	$ 0
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 10,847,997	$ 10,847,997	$ 0
240524	2024	16	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$ 2,187,093,861	$ 2,187,093,861	$ 0
240524	2024	16	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 1,178,568	$ 1,178,568	$ 0
240524	2024	16	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 45,060,904	$ 45,060,904	$ 0
1243824	2024	16	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 500,000,000	$ 500,000,000	$ 0
71125	2025	16	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$ 1,848,441,435	$ 1,848,441,435	$ 0
71125	2025	16	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 37,889,829	$ 37,889,829	$ 0
71125	2025	16	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 27,954,450	$ 27,954,450	$ 0

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
626025	2025	20	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 1,000,000,000	$ 1,000,000,000	$ 0
865625	2025	20	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 922,413,097	$ 922,413,097	$ 0
269626	2026	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$3,196,882,870	$ 1.049.797.538	$2.147.085.332
269626	2026	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$75,779,658	$0	$75,779,658
TOTAL				$ 20,656,837,823	$ 18.433.972.834	$ 2,222.864.990

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No 58	$ 185.371.438	$ 35.220.573	NA	$ 220.592.011

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 59 De fecha 06/05/2026 para el período de marzo de 2026 el contrato reporta un avance de 52.04%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 18,433,972.834
Total inversión ejecutada: $ 18,433.972.834

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.803.809.523.90	NB-100420259 Anexo. 0	01/01/2026	31/08/2031
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.607.619.047.80	NB-100420259 Anexo. 0	01/01/2026	31/08/2033
Calidad del Servicio	$ 5.411.428.571.70	NB-100420259 Anexo. 0	31/08/2030	31/08/2035

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/12/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	NA

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
30-abr-26	C971-5411-2026	Jessica Lorena Rodriguez Delgado	Remisión Decreto 024 (24-04-2026) Declaración Calamidad Pública San José de Pare – Boyacá para atención de puntos críticos.
30-abr-26	C971-5408-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventor a No 254
28-abr-26	C971-5397-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Solicitud de adición de recursos por CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTI OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NUEVE PESOS MCTE ($4.728.285.109,00).
28-abr-26	C971-5389-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Viabilidad solicitud de recursos adición No. 5 contrato 989-2021
24-abr-26	C971-5388-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 253
23-abr-26	C971-5386-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Remisión Reprogramación plan de inversiones No. 25 y acta de modificación de cantidades No. 23

FECHA	OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
19-abr-26	C971-5377-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Contrato 989-2021. Respuesta a oficios con radicados: 2026S-VCUN-022891 Requerimiento de ajuste de formato y verificación de entrega de materiales Contrato No. 989-2021 y 2026S-VCUN-023465 Ajuste de formato ASAD-FR-14 y programación de entrega de materiales Contrato No. 989-2021.
21-abr-26	C971-5370-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Programa para las intervenciones mantenimiento vial Ruta 45A04, tramo Casablanca - Ubaté
16-abr-26	C971-5357-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Acta de ajuste provisional No 58 marzo del 2026
13-abr-26	C971-5356-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Acta de ajuste definitiva No 57 febrero del 2026
13-abr-26	C971-5355-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Remisión de cronograma de actividades requeridas por modificación 491 de 2026 a licencia Ambiental del proyecto.
13-abr-26	C971-5349-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 251
10-abr-26	C971-5341-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Remisión Acta de costos No 58 e Informe Mensual No 58
10-abr-26	C971-5339-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta Rad. 2026VUVR 030364 Información predio 027F-D-T2-MCRC sector ruidosa
8-abr-26	C971-5338-2026	Jessica Lorena Rodriguez Delgado	Respuesta solicitud 2026VBOG-9769
3-abr-26	C971-5337-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Acta de obra parcial No 58 marzo del 2026
13-abr-26	C971-5331-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 250

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Mantenimiento de pavimentos

El mantenimiento preventivo del corredor vial objeto del contrato, se ha venido ejecutando mediante la actividad de bacheo, parcheo técnico y jornadas tapa huecos, con base en el alcance del contrato, los documentos técnicos y lo priorizado según la disponibilidad de recursos.

La priorización e identificación de los sectores más críticos que requieren ser atendidos mediante la actividad de mantenimiento preventivo bacheo, se ha realizado en los sectores más críticos que presenten un alto grado de deterioro de la carpeta asfáltica como baches, hundimientos, levantando la información en campo, para determinar una proyección de las cantidades de obra requeridas para el mantenimiento en los tramos a intervenir, para garantizar la transitabilidad y seguridad del corredor.

Para este periodo, se da continuidad a las actividades de mantenimiento preventivo de la carpeta asfáltica mediante Parcheo/bacheo, para el corredor de la ruta Los Comuneros, se cuenta con 1 frente realizando el mantenimiento de la carpeta asfáltica de obra, inicialmente localizado en la ruta 45 A 06, en el sector Puente Nacional – Barbosa, abarcando entre el PR2+0894 y el PR3+0398; posteriormente el frente de trabajo se traslada a la ruta 45 A 05, en el sector de Ubaté, abarcando entre el PR3+0314 y el PR3+0676; finalmente, el frente de trabajo se traslada a la ruta 45 A 04, donde se realizan actividades desde el peaje Casablanca hacia Ubaté, en el sector de Nemocón – Tausa, abarcando entre el PR40+0003 y el PR44+0659. Estas actividades se desarrollan con el fin de mitigar el riesgo de accidentes y mejorar la movilidad de los actores viales.

Para la vigencia 2026 se tienen destinados inicialmente $5.000 millones en valor básico con una proyección para intervención de 6.0Km, a corte de este informe se ha ejecutado un 76.02% y se cuenta con una longitud intervenida de 6.66Km-carril.

Los sectores intervenidos en mantenimiento para el presente periodo se relacionan a continuación:

Mantenimiento mediante Parcheo/Bacheo

Ruta 45 A 04, Zipaquirá – Ubaté

- Abarcando entre el PR40+0003 y el PR43+0587: Nemocón, fresado e instalación de BTA y MDC-19.
- Abarcando entre el PR43+0664 y el PR44+0659: Tausa, fresado e instalación de BTA y MDC-19.

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional

- Abarcando entre el PR3+0314 y el PR3+0676: Ubaté, fresado e instalación de BTA y MDC-19.

Ruta 45 A 06, Puente Nacional – San Gil

- Abarcando entre el PR2+0894 y el PR3+0398: Puente Nacional, fresado e instalación de BTA y MDC-19.

Demarcación y señalización

Ruta 45 A 06, Puente Nacional – San Gil

- Puente Nacional: PR2+0800 a PR3+0860, líneas blancas de bordes y líneas amarillas de eje.
- Barbosa: PR5+0960 a PR7+0870, líneas blancas de bordes y líneas amarillas de eje.

Estudios para Sitios Críticos

- Ruta 45 A 04, Tausa, PR44+500: se realizan 2 sondeos para exploración geotécnica de 20 metros de profundidad, instalación de 1 inclinómetro; actividad completada al 100%.
- Ruta 45 A 05, Puente Nacional, PR81+500: se realizan 2 sondeos para exploración geotécnica de 12 metros de profundidad; actividad completada al 100%.
- Ruta 45 A 06, Güepsa, PR23+000: se realizan 5 sondeos para exploración geotécnica, con profundidades para el No 1 de 20 metros, No 2 y No 3 de 15 metros, No 4 y No 5 de 30 metros.
- Ruta 45 A 06, San José de Pare, PR26+900: se realizan 2 sondeos para exploración geotécnica de 20 metros de profundidad; actividad completada al 100%.

Tramo 2. Construcción segunda calzada de Peaje Casablanca hacia Ubaté

Durante el presente mes continúan las obras para la construcción de la segunda calzada desarrollándose las siguientes actividades:

- K44+392 Muro S-25: muro construido con su respectiva barrera New Jersey.
- K44+416 Muro S-26: excavación para módulo No 5; excavación, armado de acero, encofrado y fundida de zarpa y 1er, 2da y 3er sección de vástago de módulos No 6 y 7.
- Puente K44+500: montaje de andamios y formaleta, armado de acero para viga cabezal de pila No 1; instalación de formaleta y armado de acero para viga cabezal de pila No 2.
- K47+017 Muro 10 (S38):
    - Perforación, izaje de canasta de acero y fundida de pilotes No 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 y 31; de un total de 38 pilotes se tienen ejecutados 30.
    - Módulo 5: Descabece de pilotes, fundida de solado de limpieza, armado de acero y fundida de viga de cimentación y fundida de 1er y 2da sección de vástago.

Para las actividades de obras de drenaje, se avanza en la construcción de la prolongación de obras hidráulicas así:

- K44+180 – Obra No 31 (Alcantarilla D=90): obra terminada.
- K44+385 – Obra No 32 (Alcantarilla D=90): pendiente construcción de descole.
  K44+400 – Obra No 32A (Alcantarilla D=900): obra terminada.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

AMBIENTAL

Se realizó una mesa de trabajo entre contratista e interventoría, en donde se retomó lo establecido contractualmente en donde se establece que la Licencia ambiental debe ser tomada por el Consorcio MHC 063, sin embargo, este instrumento ambiental no puede ser tomada totalmente considerando el alcance contractual y el alcance del instrumento, razón por la cual la cesión deberá realizarse de forma parcial. Al presentarse esta particularidad, el INVIAS debería presentar informes ICA de la parte de la Licencia Ambiental no cedida, lo cual, representaría a la entidad una obligación ajena al contrato. Esto hace estrictamente necesario realizar una reunión con el INVIAS donde se

analicen los pros y contras de la actividad. Se solicitará un comité para el día 9 de abril de 2026, entre todas las partes interesadas.

- **Atención de requerimientos asociados a la modificación de la Licencia Ambiental**

Esta interventoría con el contratista ha realizado seguimiento y atención a los requerimientos y obligaciones establecidas en la Resolución No 000491 del 18 de febrero de 2026 conforme al concepto técnico No001376 de la misma fecha, conforme al cronograma establecido, se ha priorizado la atención a los comunicados relacionados con los estudios solicitados, además de los ajustes en las fichas del plan de manejo ambiental y demás actividades establecidas para el cumplimiento de lo solicitado por la Autoridad Ambiental.
Con respecto a lo anterior y considerando que la ANLA manifestó como fecha límite el 25de mayo para la atención de las fichas esta interventoría acordó con el contratista la entrega de todos los requerimientos solicitados para la primera semana del mes de mayo, con el propósito de realizar mesas de trabajo que den celeridad al proceso de aprobación y radicación a la entidad y a la autoridad.

SOCIAL

Se ha atendido al 98% de las solicitudes o peticiones realizadas por parte de la comunidad al contrato 989 del 2021.

A la fecha se encuentra pendiente el levantamiento de (1) acta de vecindad de cierre de (138) predios ubicados en el AID de la variante de Zipaquirá. En el periodo se adelantaron visitas para el levantamiento de tres (3) actas de cierre, de las cuales a dos se hizo apertura de PQRS por quejas presentadas por afectaciones en las viviendas presuntamente por las actividades de obra, y la otra acta no se logró llevar a cabo por no encontrarse el propietario en las dos visitas realizadas, por lo cual se programa una tercera visita para el mes de mayo. En total se han realizado (137) actas.

El contratista ha dado cumplimiento al 65% de la contratación de mano de obra no calificada del área de influencia directa.

Se llevan a cabo reuniones con las alcaldías de Tausa y San José de Pare para gestionar la declaratoria de emergencia para la intervención de sitios críticos priorizados desde el contrato 989 de 2021.

PREDIAL

Resumen insumos prediales

TRAMO SECTOR	PREDIOS	FICHAS APROBADAS	ESTUDIO DE TITULOS	AVALÚOS APROBADOS	PERMISOS DE INTERVENCIÓN	LONGITUD LIBERADA (Km)	ESCRITURA A FAVOR DE INVIAS	PROCESOS DE EXPROPIACIÓN
1	15	15	15	15	13	6,70	13	2
2	151	64	60	51	13	3,84	16	2
TOTAL	166	79	75	66	26	10,54	29	4

Niveles de cumplimiento de la gestión predial

DESCRIPCIÓN			
PREDIOS	CANTIDAD GESTIÓN	% AVANCE	INSUMOS REALIZADOS
FICHAS APROBADAS	166	47,59 %	79
ESTUDIO DE TÍTULOS	166	45,18 %	75
AVALÚOS APROBADOS	166	39,76 %	66
PERMISOS DE INTERVENCIÓN	158	16,46 %	26
OFERTAS DE COMPRA	166	22,89 %	38
ESCRITURAS A FAVOR DE INVIAS	158	18,35%	29
PAGOS TOTALES	166	17,47%	29
DESENGLOBE CATASTRO	158	17,09%	27

Niveles de cumplimiento de la gestión predial

DESCRIPCIÓN			
PREDIOS	CANTIDAD GESTIÓN	% AVANCE	INSUMOS REALIZADOS
FICHAS APROBADAS	166	47,59 %	79
ESTUDIO DE TÍTULOS	166	45,18 %	75
AVALÚOS APROBADOS	166	39,76 %	66
PERMISOS DE INTERVENCIÓN	158	16,46 %	26
OFERTAS DE COMPRA	166	22,89 %	38
ESCRITURAS A FAVOR DE INVIAS	158	18,35%	29
PAGOS TOTALES	166	17,47%	29
DESENGLOBE CATASTRO	158	17,09%	27
LONGITUD LIBERADA Km	18.963	55,58 %	10.54
EXPROPIACIONES	10	40.0 %	4
EXPEDIENTE CON CIERRE PREDIAL	166	7.83%	13
AVANCE PROMEDIO	166	29.84%	

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizaron visitas de seguimiento al Proyecto durante el mes de abril de 2026.

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Reuniones presenciales y virtuales de seguimiento en cada una de las áreas del proyecto.

6. **RECOMENDACIONESY ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Gestión y seguimiento en los frentes de trabajo, tramo Zipaquirá-Ubaté.

Cordialmente,

RODRÍGO OSORIO TOVAR
IDENTIFICACIÓN C.C. 1018402843
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-250110 CND