Contrato N.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 785 – 2025
Objeto general	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DEL ÁREA CERTIFICADA Y PLAZA DE MERCADO, A TRAVÉS DE LA COMPOSTERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL.
Objetivo específico / Alcance	2.Desarrollar el proceso de compostaje de los Residuos Sólidos Orgánicos recolectados, garantizando el paso a paso establecido en la guía técnica de operación.

Actividad	**Fotografías**
2.1 En el mes anterior ya se había realizado el mantenimiento preventivo a la pila #3 por consiguiente se continuó incorporando material fresco para seguir con el proceso de compostaje. El material de la pila #1 aún está muy húmedo y en proceso, así que se decidió hacer un volteo manual a la pila #4 con el fin de airear y acelerar más el proceso, entonces el cajón número 1, empezará a recibir residuos en el momento que se colmate la pila #3, a este cajón 1 le llamaremos de ahora en adelante pila #4, no importa el orden del cajón, si no el orden de la pila que se conforma. Se sigue inoculando abono orgánico para acelerar el proceso de	2.1 Mantenimiento preventivo y periódico   2.2 Conformación de la pila de compostaje  

transformación biológica, en este caso se está incorporando material de la pila #1.





2.2 Para conformar la nueva pila de compostaje (numero 3 y numero 4) se inicia con un biofiltro que recibe el residuo orgánico fresco. Se pesa el material desde la caneca de recepción, después de esta acción se inicia la pre mezcla con el material seco inoculante (abono orgánico seco), Posterior a esto se realiza la incorporación de este material ya homogenizado y mezclado sobre el biofiltro en las camas de compostaje.

2.3 Finalizado el proceso descrito anteriormente, se incorpora material inoculante (abono orgánico seco de la pila #1), con el fin de aumentar la población microbiana que acelera el proceso de compostaje y minimizar los olores y vectores propios del proceso de transformación bilógica.





2.3 Finalizado este proceso se incorpora material inoculante (abono orgánico seco), con el fin de aumentar la población microbiana que acelera el proceso de compostaje y minimizar los olores y vectores propios del proceso de

transformación bilógica.	 
Fecha	
18 de noviembre al 17 diciembre de 2025	
Lugar	
Compostera municipal	