






BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Objeto de la reunión:	Comité de Seguimiento Semanal No. 3 del contrato de obra No. COP-1059-2025			
Fecha: 24/03/2026		**Hora de inicio:** 10:00 AM	**Hora de finalización:** 11:00 AM	Modalidad: Virtual
Dependencia: INFRAESTRUCTURA			Nombre del responsable:	

Numero de documento	Nombres y apellidos	Nombre Identitario	Entidad	Correo electrónico – número telefónico	Firma
33449903	María Vergara G	Soluciones	Interventoría SOCIAL	Interventoriaciudadbolivar1091@gmail.com	
7167801	Pedro Moreno	Soluciones	Interventoría APOYO	Interventoriaciudadbolivar1091@gmail.com	
40035976	Ivonne Guerra	Soluciones	Interventoría SISOMA	Interventoriaciudadbolivar1091@gmail.com	
79688270	Iván Barreto	Soluciones	Interventoría DIRECTOR	Interventoriaciudadbolivar1091@gmail.com	
33705561	Ana Rodríguez	Soluciones	Interventoría AMBIENTAL	Interventoriaciudadbolivar1091@gmail.com	
1049609687	Fernando Barreto	Soluciones	Representante Legal	Interventoriaciudadbolivar1091@gmail.com	
1122145908	Valentina Olarte	Consorcio recreativo	Apoyo técnico Contratista	parquescb@gmail.com	
1019027015	David E Plazas	Consorcio recreativo	Apoyo técnico Contratista	parquescb@gmail.com	
52847487	Ma Angelica Pérez	Consorcio recreativo	Residente Social Contratista	parquescb@gmail.com	
1119888033	Natalia Giraldo	Consorcio recreativo	Representante legal Contratista	parquescb@gmail.com	
1018466343	Natalia Giraldo	Consorcio recreativo	Apoyo Ambiental Contratista	parquescb@gmail.com	
1121673784	John Betancourth	Supervisión	Apoyo supervisión técnica FDLCB	john.betancourth@gobiernobogota.gov.co	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

1. **COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR:**

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Subsanación Plan de gestión social.	CONTRATISTA	Cumplió
2	Envió de diagnósticos del parque (MADELENA 19-659).	CONTRATISTA	Envío oficio crb-019
3	Envió de diagnósticos de los parques (PATICOS 19-679, SIERRAMORENA 19-018).	CONTRATISTA	Cumplió
4	Hoja de Vida de Profesional Gerencia de Proyectos	CONTRATISTA	Revisión
5	Relación equipo mínimo	CONTRATISTA	No Cumplió
6	Presupuesto detallado	CONTRATISTA	No Cumplió
7	Envió del programa de gerencia corregido.	CONTRATISTA	Cumplió
8	Firma de finalización de la etapa de diagnósticos.		CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y FDLCB

2. ÁREA SOCIAL:

La profesional de interventoría informa que se recibió ajustado el plan de gestión social, pero manifiesta que llego sin las firmas del director por parte del contratista, por lo cual se solicita hacer esos ajustes para poder dar la respectiva aprobación al documento. En cuenta las reuniones de inicio aún no se tienen fechas para las respectivas socializaciones, pero que de igual manera requiere que el contratista haga el envió de la presentación para empezar el proceso de revisión de este documento, aclarando que se debe realizar una reunión de inicio tres (3) días antes de comenzar las actividades de obra en cada parque. Por otro lado, pregunta sobre las fechas de entrega de los diferentes informes para el contratista e interventoría.

La profesional informa que, en cuanto a, las piezas de comunicación las enviaran el día viernes 27 de marzo todo el paquete completo que incluiría la valla y los volantes.

La interventoría pregunta sobre las fechas de entregas de informes mensuales, a lo cual responde que los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes y para el para hacer el primer corte seria desde el 23 de febrero al 31 de marzo y de ahí en adelante del 1 al 30 o al 31 de cada mes según sea el caso.

3. **ÁREA SST:**

La profesional sst de interventoría manifiesta que se tiene pendientes los documentos de ingreso de personal y los de Equipo mínimo, y se encuentra en observación al Plan del Sistema Gestión.

La profesional del contratista manifiesta que los documentos del personal serán entregados el día 25 de marzo, y la subsanación del PSG y maquinarias serán radicados antes del mediodía de hoy 24 de marzo.

Por parte de la supervisión el Ingeniero John Betancourt toca el tema del cambio del residente y el inspector, dado a que la interventoría no aprueba el cambio de los profesionales, y solicita a la misma se le remita un oficio para que sea la entidad y la supervisión la que de el respectivo aval de los profesionales, la interventoría informa que se dará traslado de este requerimiento para el respectivo tramite del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar en cabeza de la supervisión.

Por otra parte, a la supervisión solicita se alleguen las Actas 1 y 2 de comités de seguimiento para su respectiva revisión y levantamiento de las firmas a lo cual la interventoría informa que se procederá al respectivo envío a las partes involucradas.

4. ÁREA AMBIENTAL:

La profesional ambiental de la interventoría manifiesta que se recibió la documentación del PMA y RCD, los cuales quedaron aprobados y se envió el correspondiente comunicado al contratista informando.

La profesional del contratista pregunta si ya se compartió a la PIGA del Fondo de desarrollo de ciudad bolívar, la interventoría comunica que aun no se ha realizado la gestión pero que se adelantara una vez termine el comité.

En cuanto a el porcentaje del manejo de granulo de caucho pregunta la interventoría como va el tema, la profesional manifiesta que se está trabajando pero que al igual no se tiene aun dado que se tiene que tener cubierto la totalidad de parques a intervenir, teniendo en cuenta que la normativa no es clara con el porcentaje que se debe de manejar en parques.

5. ÁREA TECNICA

La interventoría manifiesta en cuanto a los diagnósticos Diagnostico Parque Vecinal Barranquitos y Urbanización Paticos 1, Paticos 2 y SIERRAMORENA, El contratista mediante el radicado CRB-017 remitió una nueva entrega parcial de los diagnósticos, para su segunda revisión de los parques Barranquitos y Paticos 1 y para revisar la primera versión de paticos 2 y sierramorena de lo cual con el radicado **SPLI-CB-477-0022** la interventoría realizo observaciones al documento, y hace claridad al compromiso generado en el anterior comité de la realización de una mesa de trabajo una vez el contratista subsane los documentos para poder avanzar a si sobre el mismo.

La interventoría manifiesta que en cuánto al plan de gerencia ya enviaron la subsanación y se encuentra en revisión, por otro lado, se hace mención del requerimiento de la hoja de vida de la profesional gestión de proyectos, a lo que el contratista manifiesta que l ahoja de vida fue radicada mediante el oficio CRB-006, la interventoría informa que revisara el tema a fin de dar cierre.

La interventoría en cuanto a la solicitud de la programación de obra general donde se tenga contemplado los doce parques que se tienen como meta física, ya que a la fecha el contratista no ha entregado la misma, solo ha enviado al momento la de los cuatro parques iniciales Parque Vecinal Barranquitos y Urbanización Paticos 1, Paticos 2 y SIERRAMORENA, y de esta revisión se tiene que los mismo tienen inicio de obra el 16 de marzo, por lo cual se le solicita al contratista cambiarles la fecha de inicio.

Por otro lado, la interventoría informa que a la fecha se continua a la espera de la entrega del Presupuesto General, el contratista solo ha enviado el presupuesto de los cuatro (4) parques iniciales Parque Vecinal Barranquitos y Urbanización Paticos 1, Paticos 2 y SIERRAMORENA.

La interventoría manifiesta que el contratista radico el Plan de calidad mediante el radicado **CRB_027** el día de hoy**,** el cual el cual entrara a revisión por parte de la interventoría en su segunda versión.

La interventoría manifiesta que teniendo en cuenta el acta de inicio la cual se dio el 23 de febrero, en estos momentos ya se debería contar con la aprobación del documento de Diagnóstico, el cual debe incluir la totalidad de los 12 parques y en el momento solo se cuenta con la observación de el diagnóstico de cuatro, el contratista manifiesta que solo se a adelantado hasta este punto dado que son con los únicos parques que se cuentan a la fecha después del recorrido realizado con la interventoría, supervisión y el contratista, y que se dará alcance una vez se terminen de priorizar los parques, por lo cual en el momento no habría un cronograma enfocando los doce parques ya que tampoco cuentan con un presupuesto inicial para dar alcance a los documentos.

TEMAS VARIOS:
La interventoría informa sobre situación del parque urbanización Madelena I y II sector código 19-659 mediante radicado CRB-019 radicado el día 20 de marzo, de lo cual el contratista manifiesta que no podrá atender este parque dado que El contratista al efectuar la validación técnica con la información disponible en el Geoportal del IDRD, contrastando el código del parque y el RUPI anteriormente mencionados, se evidenció que el punto físico señalado en campo no coincide con las coordenadas geográficas ni con la delimitación oficial correspondiente al parque 19-659.

A lo cual la Supervisión manifiesta que ya dio alcance a este requerimiento ya que en el visor del IDRD muestra es el otro polígono y no el que se había visitado en campo, por lo cual ya se remitió un permiso de intervención de espacio público con el DADEP mediante el radicado **20266920282221**, se queda a la espera de la respuesta de esta entidad.

La interventoría toca otro tema con relación a la solicitud realizada por el contratista con relación a la definición priorización de parques restantes. mediante radicado CRB-024 radicado el día 20 de marzo, la interventoría emitió una respuesta a esta solicitud informando del recorrido que se realizará el este miércoles 25 de marzo solicitado por la supervisión, para poder dar alcance a este requerimiento y que la supervisión del aval de los siguientes paraqués a priorizar, la supervisión manifiesta, aunque está de acuerdo y que ya cuenta con dos parques apara que sean priorizados.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Observaciones al documento de ingreso de personal	CONTRATISTA	25/03/2026
2	Observaciones sobre el documento de maquinaria	CONTRATISTA	24/03/2026
3	Envió observaciones a los diagnósticos de los parques BARRANQUITOS, PATICOS 1 PATICOS 2 Y SIERRAMORENA.	CONTRATISTA	30/03/2026
4	Plan de Gestión social firmas	CONTRATISTA	24/03/2026
5	Presentación, vallas y volantes	CONTRATISTA	27/03/2026
6	En vio Actas de Comité para firmas	Interventoría	26/03/2026
7	Firma de finalización de la etapa de diagnósticos.	CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y FDLCB	PENDIENTE