INFORME SEMANAL DE OBRA No. 04

PERIODO
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE OBRA No. 001 de 2025
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, CORREGIMIENTO DE MINGUEO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO

MINGUEO, LA GUAJIRA

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO

TABLA DE CONTENIDO

		PAG.
1,0	INTRODUCCIÓN	1
2,0	OBJETIVOS	2
2,1	GENERAL	2
2,2	ESPECIFICO	2
3,0	OBJETO DEL CONTRATO	2
4,0	ALCANCE DEL INFORME	3
5,0	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	3
6,0	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	3
7,0	LOCALIZACION DEL PROYECTO	4
8,0	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	5
9,0	ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	6
9,1	GARANTÍAS CONTRACTUALES	6
10,0	ESTADO TÉCNICO DEL CONTRATO	7
10,1	ACTIVIDADES CONTRATADAS	7
11,0	DESARROLLO DE LA OBRA	12
11,1	ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA	12
11,1,1	GENERALES	12
12,0	AVANCE DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO	12
12,1	PERSONAL EN OBRA:	12
12,2	CURVA DE AVANCE	12
12,3	EQUIPO UTILIZADO	12
12,4	ESTADO DEL TIEMPO	12
12,5	AVANCE DE OBRA SOBRE COSTO TOTAL DEL PROYECTO	12
13,0	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	12
14,0	RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO	13
15,0	PLANES DE MEJORA	13
16,0	REGISTRO FOTOGRAFICO	14
	ANEXOS	

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 04

1. INTRODUCCIÓN

Dentro del presente informe se describen las actividades de obra ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 07 de diciembre de 2025; en el cuerpo de este documento podremos encontrar una exposición detallada de lo que ha sido la ejecución de los trabajos adelantados en marco del desarrollo del Contrato de Obra cuyo es la **CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, CORREGMIENTO DE MINGUEO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.** La información consignada corresponde a las actividades preliminares ejecutadas durante el periodo de inicio, en este se describen las cantidades ejecutadas hasta la fecha y actos administrativos efectuados.

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 04

2,1 General.

Brindar a la entidad contratante e interventoría el reporte sobre el avance de las actividades ejecutadas semanalmente relacionadas con el contrato de obra cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, CORREGMIENTO DE MINGUEO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.**

2,2 Especifico

Dar a conocer a la Secretaría de obras del Municipio de Dibulla (Supervisor del Contrato) y a la interventoría contratada Jusonawa Fundation el avance de las obras preliminares en ejecución y el detalle de las actividades desarrolladas durante el periodo informado.

3, OBJETIVO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, CORREGMIENTO DE MINGUEO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

4. ALCANCE DEL INFORME

El objetivo del presente informe es notificar a la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE DIBULLA** y a la interventoría del **JUSONAWA FUNDATION**, sobre las actividades realizadas por la empresa contratista **CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO**, en cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Obra No. 001 de 2025.

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 04

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO
REPRESENTANTE LEGAL	DARVIS DAVID HERNANDEZ BOLIVAR
NIT:	901.955.135-2
NUMERO DE CONTRATO:	001 DE 2025
VALOR:	$ 7.851.860.212,61
PLAZO:	DIEZ (10) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, LO QUE PRIMERO OCURRA.
ANTICIPO:	N.A. (NO SE PACTO ANTICIPO)
FECHA DE INICIO:	DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
DIAS EJECUTADOS:	SIETE (7 DIAS
SUPERVISIONDEL CONTRATO:	JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ - SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO DE DIBULLA


6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


CONTRATISTA	JUSONAWA FOUNDATION
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ENRIQUE FRIAS IGUARAN
NIT:	900.025.884-7
NUMERO DE CONTRATO:	001 DE 2025

7. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La construccion del escenario deportivo denominado "cancha de futbol" se localiza en el corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, departamento de La Guajira. Mingueo es uno de los cinco corregimientos del municipio de Dibulla, perteneciente al departamento de La Guajira en la República de Colombia. Siendo la población más poblada del municipio, incluso de la cabecera municipal.

Está ubicado sobre la Transversal del Caribe, a 90 kilómetros al este de Santa Marta y 70 km al sudoeste de Riohacha. Su territorio hace parte del Parque nacional natural Sierra Nevada de Santa Marta y cuenta con costas sobre el Mar Caribe. Sus coordenadas son11°12'N y 73°24'W





8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato se ejecuta en el municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, específicamente en el corregimiento de Mingueo. Con este proyecto comprende la construcción de un escenario deportivo en el municipio de Dibulla.
Se hará la intervención un área aproximada de aproximadamente 6603,55 m2, repartidas así:

- Una Cancha de futbol con piso en grama sintética, con un ara de 4.240,23 m2.
- Gradería con sus respectivas sillas y cubierta, con un área de 224,32 m2

- Área social y recreativa, la cual tiene un área para juegos infantiles, equipadas con parques infantiles tipo castillo, una plazoleta de encuentro, un área con maquinas biosaludables para ejercicio al aire libre, con una área total de 416 m2.

- Andenes peatonales y rampas de acceso a discapacitados, con un área de 1.839 m2.
- Áreas verdes con un total de 182 m2.

Estas áreas estarán equipadas con bancas, cestas para basura, arboles de sombra, etc. Lo cual garantice la comodidad y confort en las diferentes actividades sociales que se plantean en este espacio de acuerdo al uso que se le dará en la propuesta planteada.

El proyecto contempla un área de 298 metros cuadrados de juegos infantiles tipo IDRD, para que los usuarios infantes tengas áreas de recreación y logren estimular a temprana edad su actividad física y mental.

La grada será realizada en concreto según especificaciones técnicas con el fin garantizar o brindarle una comodidad a 262 espectadores; con rampas de acceso para personas con movilidad reducida y pasamanos en acero inoxidable. Dicha gradería contempla una cubierta de estructura metálica.

9. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

9.1 GARANTÍAS CONTRACTUALES

POLIZAS DEL CONTRATO				
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**	**No. DE POLIZA**
	DESDE	**HASTA**		
Cumplimiento del Contrato	16/06/2025	1/05/2026	$ 785.186.021	92312
Prestaciones Sociales	16/06/2025	1/01/2029	$ 392.593.011	92312
Estabilidad de la obra	31/12/2025	1/01/2031	$ 785.186.021	92312

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 004

10.1 ACTIVIDADES CONTRATADAS

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	**OBRAS PRELIMINARES**				**$ 670.449.802**
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA	M2	6.908,00	$ 4.453	$ 30.763.627
1.2	RELLENO CON MATERIAL CLASIFICADO SUB BASE	M3	3.108,60	$ 186.958	$ 581.176.948
1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMÚN PARA GRADERÍA Y CAFETERÍA	M3	235,51	$ 36.074	$ 8.495.868
1.4	DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMÚN, HASTA EXP .15 MT	M2	6.908,00	$ 7.215	$ 49.839.941
1.5	DESMONTE DE PORTERÍAS EXISTENTES Y DISPOSICIÓN FINAL	UNIDAD	2,00	$ 86.709	$ 173.418
2	**EXCAVACION**				**$ 104.902.896**
2,1	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	180,52	$ 47.421	$ 8.560.582
2,2	EXPLANACION Y CONFORMACION MECANICA CON VIBRO COMPACTADOR	M2	4.710,00	$ 8.063	$ 37.976.556
2,3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES	M3	1.413,01	$ 41.306	$ 58.365.759
3	**GRADERIAS CON CAMERINOS**				**$ 618.102.460**
3,1	SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI	M3	7,25	$ 806.893	$ 5.848.761
3,2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	6,16	$ 1.231.401	$ 7.579.887
3,3	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	10,37	$ 1.367.253	$ 14.175.675
3,4	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	17,50	$ 1.278.722	$ 22.372.524
3,5	VIGAS EN CONCRETO SUPERIORES NIVEL 3500 PSI 2.73	M3	10,76	$ 1.435.231	$ 15.448.828
3,6	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000PSI E:8CM CON REFUERZO DE MALLA ELECTRO SOLDADA DE 4mm INCLUYE CONFORMACION DE TERRENO	M2	220,76	$ 87.432	$ 19.301.456
3,7	LOSA EN CONCRETO PARA TRIBUNAS E:10 CM DE 3000 PSI	M2	409,51	$ 204.464	$ 83.728.909
3,8	MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,18	$ 1.399.967	$ 4.451.894
3,9	ESCALON EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,36	$ 1.398.123	$ 4.697.693
3,10	PLACA MACIZA DE ENTREPISO E:12CM EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	57,42	$ 277.216	$ 15.917.717
3,11	VIGAS EN CONCRETO SUPERIORES NIVEL 3000 PSI 5.4	M3	2,84	$ 1.538.699	$ 4.376.061
3,12	ESTRUCTURA METALICA PARA ACCESO INCLUYE ISAJE, SOLDADURA, PINTURA Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE CONTRAVIENTOS	KG	2.256,11	$ 26.219	$ 59.153.538
3,13	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI, INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION	KG	19.385,00	$ 9.093	$ 176.274.267
3,14	BARANDAS METÁLICAS CON ATURA DE 1 MT CON TRES TRAVESAÑOS LONGITUDINALES	ML	46,55	$ 163.853	$ 7.627.338
3,15	CUBIERTA EN LAMINA UPVC INCLUYE MONTAJE CON CLIPS DE FIJACIÓN Y TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	202,24	$ 135.883	$ 27.480.970
3,16	LEVANTE EN LADRILLO DE GRES TIPO "ALCÁNTARA" 24X12X6.8CM CON ACABADO EXPUESTO CON MORTERO DE PEGA 1:4 RANURADO POR UNA CARA	M2	158,03	$ 225.827	$ 35.687.957
3,17	MURO EN LADRILLO H-10 EN MAMPOSTERIA COMUN	M2	7,50	$ 62.902	$ 471.767
3,18	PAÑETE SOBRE MURO Y PLACA EN MORTERO 1:4	M2	158,03	$ 30.826	$ 4.871.483
3,19	ESTUCO PLASTICO CON PINTURA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE	M2	141,23	$ 23.676	$ 3.343.746
3,20	FLANCHE EN LAMINA DE 1/2", TORNILLOS D 1/2" L=0,25M SEGÚN DISEÑO	UND	12,00	$ 419.413	$ 5.032.960
3,21	MESON EN CONCRETO REFORZADO 3,000 PSI E= ,10 M	ML	5,10	$ 127.570	$ 650.609
3,22	ENCHAPE PISO PARED Y PISO EN CERAMICA .	M2	75,66	$ 105.190	$ 7.958.647
3,23	APARATO SANITARIO , CORONA O SIMILAR	UND	5,00	$ 792.150	$ 3.960.748
3,24	LAVAMANOS DE SOBREPONER BLANCO, INCLUYE GRIFERIA	UND	5,00	$ 656.244	$ 3.281.219
3,25	ORINAL MEDIANO BLANCO, INCLUYE GRIFERIA	UND	3,00	$ 615.691	$ 1.847.073
3,26	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	5,00	$ 310.331	$ 1.551.656
3,27	INSTALACION DE ESPEJO CRISTAL 3mm	M2	2,25	$ 102.621	$ 230.897
3,28	REJILLAS DE PISO SOSCO 3 X 2 EN ALUMINIO	UND	3,00	$ 83.348	$ 250.044
3,29	PUERTAS EN HOJA Y MARCO EN ALUMINIO	M2	7,92	$ 333.276	$ 2.639.542
3,30	VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE PROTECTOR METALICO	M2	2,64	$ 540.718	$ 1.427.495
3,31	DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	34,70	$ 996.823	$ 34.589.757
3,32	MESON EN CON ACABADO DE PIEDRA NATURAL	ML	5,80	$ 1.264.208	$ 7.332.407
3,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS LINEA ECONO	UND	6,00	$ 191.683	$ 1.150.098
3,34	CIELO RASO EN DRY WALL CON PINTURA	M2	65,12	$ 79.432	$ 5.172.602

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 004

10.1 ACTIVIDADES CONTRATADAS

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
3,35	BUTACAS CON ESPALDAR PARA GRADERIAS INCLUYE ANCLAJE CON CHAZO AUTOEXPANDIBLE Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	262,00	$ 107.696	$ 28.216.236
4	**CAFETERÍA**				**$ 269.041.280**
4,1	SOLADO EN CONCRETO 2,500 PSI	M3	1,03	$ 806.893	$ 830.091
4,2	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO	M3	3,60	$ 937.114	$ 3.373.611
4,3	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI (0,25 X ,25)	M3	2,95	$ 1.087.005	$ 3.206.665
4,4	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI ACABADO A LA VISTA, ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO	M3	3,15	$ 1.256.129	$ 3.956.806
4,5	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI, SIN REFUERZO	M3	1,17	$ 1.198.067	$ 1.401.738
4,6	SOBRECIMIENTO ESPESOR 0.25 LADRILLO COMUN .07X.11X.22 MORTERO DE PEGA 1.4, PAÑETADO POR 3 CARAS MORTERO IMP. 1:4 - ALTURA PROMEDIO .45	ML	47,20	$ 29.150	$ 1.375.863
4,7	ACERO DE REFUERZO PDR-60 Fy = 420 Mpa. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	1.698,12	$ 9.056	$ 15.377.382
4,8	FLANCHE EN LAMINA DE 1/2", TORNILLOS D 1/2" L=0,25M SEGÚN DISEÑO	UND	4,00	$ 436.926	$ 1.747.704
4,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA IPE 180, 220, 200 (COMPUESTA POR PATINES DE 15mm y alma de 9mm)	KG	4.800,02	$ 33.230	$ 159.506.303
4,10	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, TUBERIA PVC 3"	ML	15,00	$ 30.398	$ 455.967
4,11	LOSA EN METALDECK CAL 22	M2	86,58	$ 196.393	$ 17.003.342
4,12	TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	45,00	$ 56.282	$ 2.532.700
4,13	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	8,00	$ 34.721	$ 277.772
4,14	PUNTO SANITARIO PVC 4"	UND	2,00	$ 67.873	$ 135.745
4,15	TUBERIA DE PRESION AGUA POTABLE PVC 3/4"	ML	8,16	$ 18.227	$ 148.730
4,16	TUBERIA DE PRESION AGUA POTABLE PVC 1"	ML	41,02	$ 19.688	$ 807.608
4,17	PUNTO TUB DE PRESION AGUA POTABLE 1/2"	UND	87,00	$ 17.086	$ 1.486.476
4,18	LEVANTE EN LADRILLO DE GRES TIPO "Alcántara" 24x12x6.8Cm CON ACABADO EXPUESTO CON MORTERO DE PEGA 1:4 RANURADO POR UNA CARA	M2	71,90	$ 225.827	$ 16.236.991
4,19	MESON EN CONCRETO REFORZADO 3,000 PSI E= ,10 M	ML	6,90	$ 127.570	$ 880.236
4,20	SUB BASE (POYO) EN CONCRETO PARA MUEBLES	ML	3,80	$ 62.684	$ 238.201
4,21	DESNIVELES DE PLACA, EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	86,58	$ 55.098	$ 4.770.255
4,22	IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO CALIENTE.	M2	86,58	$ 47.845	$ 4.142.340
4,23	ENCHAPE PISO PARED Y PISO EN CERAMICA .	M2	52,48	$ 105.190	$ 5.520.352
4,24	APARATO SANITARIO , CORONA O SIMILAR	UND	2,00	$ 792.150	$ 1.584.299
4,25	LAVAMANO SENCILLO, CORONA O SIMILAR	UND	2,00	$ 272.795	$ 545.590
4,26	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERIA.	UND	2,00	$ 652.384	$ 1.304.767
4,27	MESON EN ACERO INOXIDABLE	ML	3,30	$ 466.555	$ 1.539.631
4,28	TANQUE ELEVADO DE 1,000 LT	UND	2,00	$ 747.787	$ 1.495.573
4,29	VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE PROTECTOR METALICO	M2	1,50	$ 540.718	$ 811.077
4,30	PUERTA y/o VENTANA METALICA PARA CAFETERIAS CALIBRE 18	M2	16,20	$ 542.855	$ 8.794.248
4,31	MUEBLES SOBRE Y/O BAJO MESON	ML	7,60	$ 612.876	$ 4.657.854
4,32	PAÑETE SOBRE MURO Y PLACA EN MORTERO 1:4	M2	71,90	$ 30.826	$ 2.216.384
4,33	PULIPLAST SOBRE MURO Y PLACA, INCLUYE PINTURA	M2	22,30	$ 20.261	$ 451.815
4,34	CIELO RASO EN DRY WALL CON PINTURA	M2	7,60	$ 79.432	$ 603.682
5	**CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA**				**$ 2.800.572.769**
5,1	CORTE - EXCAVACIÓN MECANICA SIN CLASIFICAR-INCLUYE RETIRO	M3	1.881,00	$ 32.475	$ 61.085.127
5,2	RELLENO CON MATERIAL CLASIFICADO SUB BASE	M3	3.135,00	$ 195.230	$ 612.044.889
5,3	VIGA DE CIMENTACION (0,30 X 0,40) EN CONCRETO DE 3,000 PSI INCLU EXCAVACION	ML	264,20	$ 115.496	$ 30.514.121
5,4	PILOTES D=0.30M PROFUND= 1,5 M PARA CIMENTACION MALLA PERIMETRAL CONTRAIMPACTO INCLUYE EXCAVACION	UND	114,00	$ 258.509	$ 29.470.013
5,5	MALLA CONTRA IMPACTO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE ANCLAJES,TENSORES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE (2 MANOS) H= 5,00 M	ML	110,00	$ 1.539.559	$ 169.351.519
5,6	MALLA TIPO PRO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE ANCLAJES,TENSORES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE (2 MANOS) H= 2,50 M	ML	153,00	$ 1.189.053	$ 181.925.160
5,7	CARCAMO SUMIDERO PARA AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE f'c=3.000PSI ,INCLUYE EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO Y TAPA. ALTURA PROM . H 0.65 X 0.35 DE ANCHO E=0.05	ML	152,00	$ 302.151	$ 45.926.969
5,8	PORTERIA EN TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO DE 3" de 6mt X 2mt , SOPRTE TUBO DE 1 1/2" TIPO PESADO, CON REFUERZO EN ANGULO 1X 3/16, ARO VARILLA DE 1/2"	UND	2,00	$ 4.838.085	$ 9.676.170
5,9	ACERO DE REFUERZO PDR-60 Fy = 420 Mpa. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	4.087,99	$ 9.056	$ 37.018.995

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 004

10.1 ACTIVIDADES CONTRATADAS

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
5,10	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E 10 CM PARA CANCHA INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADAD DE 5 MM	M2	4.104,00	$ 139.193	$ 571.246.400
5,11	JUNTAS DE DILATACION CON DISCO DIAMANTADO PROF. = 2.5CM . INCLUYE CORDON DE POLIURETANO Y SELLADOR DE JUNTAS EPOXICO	ML	2.642,00	$ 18.659	$ 49.295.806
5,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SHOCKPAD (COLCHON) 20 MM ESPESOR , PARA CANCHA SINTETICA.	M2	4.104,00	$ 83.829	$ 344.033.760
5,13	GRAMA SINTETICA DE POLIETILENO FIBRILADO, RETORCIDO, ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE FIBRA DE THIOLON GRASS DE TEN CATE NICOLON (CERTIFICADO ISO 9001 - ISO 14001) PARA CAMPO RECREATIVO, INSTALAR SEGÚN RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR. INCLUYE ARENA DE SILICE, CAUCHO Y DEMARCACIONES.	M2	4.104,00	$ 160.571	$ 658.983.840
6	**URBANISMO Y MOBILIARIO**				**$ 845.802.584**
6,1	CONSTRUCCION DE PISO ESTAMPADO CONTINUO DE CONCRETO IMPRESO COLOR SEGUN DISEÑO CON APARIENCIA ANTIDESLIZANTE CADA 3 MTS, REALIZADO CON CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA; ACABADO IMPRESO EN RELIEVE Y TRATADO SUPERFICIALMENTE CON MORTERO DECORATIVO PARA PISO DE CONCRETO, DESMOLDEANTE EN POLVO, Y CAPA DE SELLADO FINAL CON RESINA IMPERMEABILIZANTE.	M2	1.750,00	$ 117.789	$ 206.130.556
6,2	BORDILLOS PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, (0,15 X0,50) INC ACERO DE REFUERZO Y EXCAVACION	ML	708,60	$ 112.644	$ 79.819.853
6,3	PLANTILA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 8 CM INCLUYE CONFORMACION DE TERRENO	M2	296,00	$ 84.600	$ 25.041.600
6,4	BANCA EN CONCRETO ANTIBANDALICA REFETENCIA ÖLAND CON ESPALDAR	UND	12,00	$ 3.649.393	$ 43.792.720
6,5	BANCA EN CONCRETO ANTIBANDALICA REFETENCIA LANDOM	UND	6,00	$ 3.643.414	$ 21.860.484
6,6	CANECAS TIPO KQ1 DE CONCRETO DE TRES COMPARTIMENTOS	UND	10,00	$ 1.982.881	$ 19.828.807
6,7	SUMINISTRO Y TRANSPORTE MODULO DE JUEGO DE CUERDA ATI 070 INCLUYE INSTALACION Y TODO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 297.840.990	$ 297.840.990
6,8	SUMINISTRO Y TRANSPORTE MODULO DE GIMNASION DE CROSSFIT AL AIRE LIBRE	UND	1,00	$ 45.196.000	$ 45.196.000
6,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT 6 MAQUINAS BIOSALUDABLE TIPO COLUMPIO UND 1 TIPO BARRAS PARALELAS UND 1, TIPO BANCA ABDOMINAL UND 1, TIPO ELECTICA UND 1, TIPO SURF UND 1, Y 1 CADERA TWSTER	UND	1,00	$ 32.089.776	$ 32.089.776
6,10	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E 10 CM PARA AREA DE JUEGOS BIO Y MODULOS DE JUEGO Y CROSSFIT INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADAD DE 5 MM CON ACABADO LISO CON ENDURECEDOR DE PISO	M2	285,00	$ 131.036	$ 37.345.344

10.1 ACTIVIDADES CONTRATADAS

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
6,11	APLICACION DE TRUFLEX SOBRE PLACA COLORES SEGUNDISEÑO	M2	285,00	$ 69.610	$ 19.838.744
6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS PARA LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES. INCLUYE EXCAVACIÓN. EN LOS SITIOS DONDE SE PLANTARAN LOS NUEVOS ÁRBOLES, SE PROCEDERÁ A INSTALAR UN ANILLO CONTENEDOR DE RAÍCES EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI (210 K/CM2) A UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS Y UN DIÁMETRO DE 1.70 MTS. PARA SÍ EVITAR QUE LOS PISOS SE FRACTUREN POR EL CRECIMIENTO DE LOS MISMOS-	UND	14,00	$ 771.512	$ 10.801.166
6,13	EMPRADIZACION CON GRAMA NATURAL	M2	156,00	$ 39.850	$ 6.216.542
7	**CAPITULO ELECTRICO**				**$ 305.471.516**
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 12M 1050 daN (Incluye transporte, Ahoyada, Hincada y servicio de Grua Mecanica)	UND	1,00	$ 2.426.015	$ 2.426.015
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE PUESTA TIERRA STAVOL ESTRUCTURA MEDIA TENSION	UND	2,00	$ 355.396	$ 710.791
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE M.T. TIPO ALINEACIÓN 1ø (321)	UND	1,00	$ 828.723	$ 828.723
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 2No 1/0	ML	75,00	$ 21.406	$ 1.605.444
7,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DIRECTA DE MEDIA TENSION	UND	1,00	$ 541.250	$ 541.250
7,6	CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POSTES DE CONCRETO DE 12 M X 1050 KG EN TERRENO SUAVE.	UND	1,00	$ 177.764	$ 177.764
7,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 25KVA 13200/220-127V TIPO POSTE (Incluye elementos de fijacion, 12 mts de cable aluminio #2 Desnudo para conexión a tierra)	UND	1,00	$ 12.375.911	$ 12.375.911
7,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 2" (Incluye Elemento de fijacion en poste)	UND	1,00	$ 682.165	$ 682.165
7,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL PARA ALOJAR DOS (2) MEDIDORES (TD-GENERAL) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1,00	$ 2.627.739	$ 2.627.739
7,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE DISTRIBUCION (TD-ILUM EXT) 18CTO + SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	1,00	$ 811.519	$ 811.519
7,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE DISTRIBUCION (TD-CUART) 12CTO + SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	1,00	$ 270.866	$ 270.866
7,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PROTECCIONES PARA REFLECTORES DE 300W T SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR Y TEMPORIZADORES PARA CONTROL DE REFLECTORES DE 300W	UND	4,00	$ 1.809.702	$ 7.238.809
7,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA TABLERO GENERAL (TD-GENERAL) EN CABLE TRIPLEX 2#1/0-F+1#1/0-N AAAC-XLPE.	ML	15,00	$ 37.447	$ 561.700
7,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA 2#.4F-Al+1#.4N-Al+1#.8T-Cu THHN 600V 75°C PVC 1X1 1/2"(TD-ILUM EXT) (Incluye Accesorios para su conexión)	ML	8,00	$ 57.345	$ 458.761
7,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA 2#.6F-Al+1#.6N-Al+1#.10T-Cu THHN 600V 75°C PVC 1X1"(TD-CUART) (Incluye Accesorios para su conexión)	ML	16,00	$ 47.453	$ 759.241
7,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA 2#.6F-Al+1#.10T-Cu THHN 600V 75°C PVC 1X1"A LUMINARIAS EXTERIORES DE 40W Y TABLEROS DE MASTILES PARA REFLECTORES DE 300W (Incluye Accesorios para su conexión)	ML	550,00	$ 36.538	$ 20.095.778
7,17	SALIDAS DE ILUMINACION EN CABLE ENCAUCHETA 3X12 PARA LAMPARA DE EXTERIOR DE 240 V	UND	60,00	$ 273.732	$ 16.423.911

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 004

10.1 ACTIVIDADES CONTRATADAS

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
7,18	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA Alumbrado Público LED ROBLAN 40W 4000K 4130-8280LM 100-277VAC OPT R2 100.000H BASE 7P IP65 ALTAMENTE EFICIENTE PARA APLICACIONES EXTERIORES, EN PARQUES PLAZOLETAS Y SENDEROS PEATONALES LARGA VIDA ÚTIL PARA REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO, CHASIS FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO, LED DE ALTA POTENCIA, DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA CARCAZA EN ALUMINIO Y CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO INDICE DE PROTECCION IP 65	UND	36,00	$ 923.179	$ 33.234.427
7,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PROYECTOR SYLVEO 300 W O SIMILAR, ALTAMENTE EFICIENTE PARA APLICACIONES EXTERIORES, EN PARQUES PLAZOLETAS Y SENDEROS PEATONALES LARGA VIDA ÚTIL PARA REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO, LED DE ALTA POTENCIA, DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA , PROTECCION IP 66,LUMINARIA EFICIENTE DE 120 lm/ W HASTA PARA MAXIMO AHORRO DE ENERGIA.	UND	24,00	$ 2.135.314	$ 51.247.538
7,20	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA Alumbrado Público LED ROBLAN 50W 4000K O SIMILAR 4130-8280LM 100-277VAC OPT R2 100.000H BASE 7P IP65 ALTAMENTE EFICIENTE PARA APLICACIONES EXTERIORES, EN PARQUES PLAZOLETAS Y SENDEROS PEATONALES LARGA VIDA ÚTIL PARA REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO, CHASIS FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO, LED DE ALTA POTENCIA, DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA CARCAZA EN ALUMINIO Y CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO INDICE DE PROTECCION IP 65	UND	6,00	$ 768.822	$ 4.612.933
7,21	POSTE BRAZO DOBLE DIPOLE O SIMILAR POLIGONAL EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO - ALTURA DE 6.00 m - .(INCLUYE BRAZOS 0,50MTS)	UND	13,00	$ 2.211.456	$ 28.748.922
7,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTILES METALICOS DE 16M PARA REFLECTORES DE 300W (Incluye elementos de anclaje, Canastilla y pernos)	UND	4,00	$ 21.404.770	$ 85.619.079
7,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUILLA PARA IDENTIFICACION DE ACOMETIDAS EN REGISTRO	UND	25,00	$ 9.670	$ 241.759
7,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELLANTE PARA DUCTOS TIPO POLIURETANO.	UND	10,00	$ 377.924	$ 3.779.244
7,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA NORMAL, TIPO LEVINTON,INCLUYENDO DUCTO DE PVC, DE ½", CAJAS, ALAMBRE DE COBRE 3NO12 AWG, THHN-THWN TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA,15 A, 120V(5-15R) Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	11,00	$ 118.739	$ 1.306.124
7,26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE INTERRUPTOR SENCILLO,INCLUYENDO TUBERÍA PVC DE ½, CAJAS, INTERRUPTOR, ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN, NO 12 DE ACUERDO CON LO MOSTRADO EN LOS PLANOS	UND	3,00	$ 114.381	$ 343.142
7,27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE LUMINARIA 2X18W,INCLUYENDO TUBERÍA PVC DE ½, CAJAS, LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO LED HERMETICA 2X18W T8 PC, ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN, NO 12 DE ACUERDO CON LO MOSTRADO EN LOS PLANOS	UND	13,00	$ 317.107	$ 4.122.396
7,28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE LUMINARIA TIPO LED DE 15W,INCLUYENDO TUBERÍA PVC DE ½, CAJAS, LUMINARIA TIPO LED DE 12W, ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN, NO 12 DE ACUERDO	UND	15,00	$ 170.291	$ 2.554.367
7,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60X60cm TIPO SB325 INCLUYE MARCO Y TAPA EN ANGULO DE 2-1/2"X2-1/2"X3/16	UND	6,00	$ 489.148	$ 2.934.889
7,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 40X40cm TIPO SB325 INCLUYE MARCO Y TAPA EN ANGULO DE 2-1/2"X2-1/2"X3/16	UND	22,00	$ 414.639	$ 9.122.064

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 004

10.1 ACTIVIDADES CONTRATADAS

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
7,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TIPO MALLA CON DIMENSIONES DE 5X5m ,CALIBRE 2/0 Cu, 4 Varillas de 2,4mts 100% Cu, TIERRA ARTIFICIAL Y SOLDADURA EXOTERMICA.	UND	1,00	$ 3.455.480	$ 3.455.480
7,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECION ATMOSFERICA ,CABLE COBRE DESNUDO No 2 , VARILLAS DE COBRE 5/8"X2,4M, PUNTAS CAPTORAS ,CONECTORES Y OTROS)	UND	4,00	$ 1.388.191	$ 5.552.764
8	**HISTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 64.049.622**
8,1	DEMOLICION DE POZO EXISTENE. H:VAR	UND	1,00	$ 406.742	$ 406.742
8,2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN COLECTOR H (0-5M).	M3	98,00	$ 46.282	$ 4.535.658
8,3	SOLADO DE FONDO PARA POZOS 2500 PSI E:0.05	M3	3,00	$ 806.893	$ 2.420.678
8,4	BASE EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA BARRAS ϕ5/8" @ 15 CM DE 2.0M E: 0.30M. INCLUYE CAÑUELA EN CONCRETO DE 2000 PSI Y EMBOQUILLADO; PARA POZOS DE INSPECCION DE ϕ=1.2M INTERNO Y ϕ=1.8M EXTERNO	UND	4,00	$ 435.146	$ 1.740.584
8,5	CUERPO EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA BARRA Ø5/8" @15CM PARA POZO DE INSPECCIÓN 1.5 < H >3.0M E=0.25 M Ø=1.2M INTERNO Y Ø=1.8M EXTERNO, INCLUYE PELDAÑO BARRA Ø3/4 CADA 30 CM. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA CONECTADA DE 100 A 200 MM	ML	2,00	$ 2.534.326	$ 5.068.652
8,6	CUERPO EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA BARRA Ø5/8" @15CM PARA POZO DE INSPECCIÓN H >3.0M E=0.25M Ø=1.2M INTERNO Y Ø=1.8M EXTERNO, INCLUYE PELDAÑO BARRA Ø3/4 CADA 30 CM. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA CONECTADA DE 100 A 200 MM	ML	13,00	$ 2.850.296	$ 37.053.852
8,7	CORONA REFORZADA EN CONCRETO DE 28MPA BARRA 5/8" @10CM DE Ø=1.6M E=0.2M PARA POZO DE INSPECCIÓN. INCLUYE TAPA Y ARO	UND	4,00	$ 748.796	$ 2.995.182
8,8	IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES INTERIORES DE POZOS E=2 CM	M2	14,00	$ 23.053	$ 322.747
8,9	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (0,8MX0,8M INT. H VARIABLE) E=0,1M, INCLUYE TAPA REFORZADA Y CAÑUELA.	UND	2,00	$ 732.933	$ 1.465.867
8,10	CONSTRUCION DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.0MX1.0M INT. H VARIABLE) E=0,1M, INCLUYE TAPA REFORZADA Y CAÑUELA.	UND	3,00	$ 889.683	$ 2.669.049
8,11	TUBERIA SANITARIA PVC 2"	ML	29,00	$ 36.351	$ 1.054.182
8,12	TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	29,00	$ 56.282	$ 1.632.184
8,13	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	16,00	$ 33.221	$ 531.544
8,14	PUNTO SANITARIO PVC 4"	UND	5,00	$ 67.873	$ 339.363
8,15	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO TIPO NOVAFORT 6" , ACORDE A LA RESOLUCIÓN 1127 INCLUYE EXCAVACIÒN	ML	19,53	$ 92.849	$ 1.813.339
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 5.678.769.443**
ADMINISTRACION				30%	**$ 1.703.630.833**
IMPREVISTOS				1%	**$ 56.787.694**
UTILIDAD				4%	**$ 227.150.778**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 1.987.569.305**
SUBTOTAL CD+CI					**$ 7.666.338.748**
CERTIFICACION RETIE					**$ 8.500.000**
CERTIFICACION RETILAP					**$ 14.800.000**
TOTAL COSTOS DE LA OBRA					**$ 7.689.638.748**
PMA					**$ 162.221.464**
TOTAL COSTOS DE LA OBRA +PMA					**$ 7.851.860.212**

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO

DESARROLLO DE LA OBRA

11. DESARROLLO DE LA OBRA

11.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

SEMANA No. 4 **DEL** lunes, 01 de diciembre de 2025 **AL** domingo, 07 de diciembre de 2025

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: 28 **MUNICIPIO:** DIBULLA

TIEMPO RESTANTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 300 **DEPARTAMENTO:** LA GUAJIRA **LOCALIDAD:** CORREGIMIENTO MINGUEO

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, CORREGIMIENTO DE MINGUEO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

11.1.1 GENERALIDADES

1. Localización y Replanteo
- Chequeo en la nivelación del terreno
- Chequeo de cotas según diseño para excavaciones.

2. Excavación
- Se continua la excavación de las áreas aledañas al area de juego
- Se demarca zona de trabajo

3. Descapote de terreno
- Se culmina la actividad de retiro de materia organica presente con el fin de evitar nacimiento de la misma a la hora de rellenar

4. Cerramiento de obra con tela verde
- Se culmina el cerramiento del área de ejecución del proyecto con el fin de evitar el ingreso de personas a la obra, evitar la contaminación con el flujo de finos al momento de descapotar y excavar

5. Demolición de grada existente
- Se inicia con la demolición de la grada existente con el fin de llegar a las medidas requeridas del area de juego de la cancha

12. AVANCE DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	% DE AVANCE OBRA EJECUTADO	% DE ATRASO / ADELANTO
7,77%	7,628%	-0,140%

% DE AVANCE OBRA

CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (SEMANAS)	% INCIDENCIA ACTIVIDAD	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% ATRASO / ADELANTO
OBRAS PRELIMINARES	SEMANA 1	SEMANA 40	40	11,53%	1,831%	2,162%	0,33%
EXCAVACIÓN	SEMANA 5	SEMANA 12	8	1,80%	0,000%	0,000%	0,00%
GRADERIAS CON CAMERINOS	SEMANA 6	SEMANA 36	31	10,63%	0,000%	0,000%	0,00%
CAFETERÍA	SEMANA 27	SEMANA 37	11	4,63%	0,000%	0,000%	0,00%
CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA	SEMANA 3	SEMANA 24	22	48,15%	5,731%	5,259%	-0,47%
URBANISMO Y MOBILIARIO	SEMANA 21	SEMANA 35	15	14,54%	0,000%	0,000%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	SEMANA 8	SEMANA 34	27	5,25%	0,000%	0,000%	0,00%
HISTALACIONES HIDROSANITARIAS	SEMANA 36	SEMANA 38	3	1,10%	0,000%	0,000%	0,00%
PLAN DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL (PMA)	SEMANA 1	SEMANA 40	40	2,07%	0,207%	0,207%	0,00%
CERTIFICACION RETIE	SEMANA 40	SEMANA 40	1	0,11%	0,000%	0,000%	0,00%
CERTIFICACION RETILAP	SEMANA 40	SEMANA 40	1	0,19%	0,000%	0,000%	0,00%
TOTAL				**100%**	**7,768%**	**7,628%**	**-0,140%**

12.1 PERSONAL EN OBRA:


CARGO	CANTIDAD	TIEMPO LABORADO EN LA SEMANA (DIAS)
RESIDENTE DE OBRA	1	7
PROFESIONAL SST	1	7
COMISION DE TOPOGRAFIA	1	7
OPERADOR DE MAQUINARIA	1	7
OFICIOS VARIOS	2	7
OBREROS	4	7
TOTAL PROMEDIO PERSONAL	**10**	

12.3 EQUIPO UTILIZADO

	CANTIDAD	ESTADO
ESTACION DE TOPOGRAFIA TOPCON GTS	1	OPERATIVO
PORTA PRISMA 236W	1	OPERATIVO
NIVEL OPTICO	1	OPERATIVO
MINICARGADOR	0	OPERATIVO
PAJARITA	1	OPERATIVO
MOTONIVELADORA	1	OPERATIVO

ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO
N/A	N/A

12. 2 CURVA DE AVANCE



12.4 ESTADO DEL TIEMPO

TEMPERATURA PROMEDIO	
29ºC	SOLEADO

12.5 AVANCE DE OBRA SOBRE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

VALOR PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	AVANCE REAL
$ 609.928.351,78	7,768%	$ 598.920.808,86	7,628%

13. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA	La localización planimetría y altimétrica e implantacion del proyecto en el terreno, realizando replanteo de cancha y localización de árboles existentes,
1,3	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMÚN PARA GRADERÍA Y CAFETERÍA	Se continuan las excavaciones de las zapatas de graderías y camerinos. Se marcan en el terreno las dimensiones y ubicaciones de cada zapata conforme a los planos estructurales y topográficos. Durante la excavación se verifica que las dimensiones (largo, ancho y profundidad) sean las indicadas en los planos estructurales.
1,4	DESCAPOTE A MAQUINA EN TERRENO COMÚN, HASTA EXP .15 MT	Se culmina la Remoción y retiro de la capa vegetal o suelo superficial, con el objetivo de eliminar la capa superficial del terreno entre 10 y 20 cm de espesor, que contiene material orgánico no adecuado para cimentaciones o estructuras, dejándolo listo para posteriores labores como excavación, nivelación y compactación.
4,1	CORTE - EXCAVACIÓN MECANICA SIN CLASIFICAR-INCLUYE RETIRO	Corte de terreno hasta suelo estable para la conformacion de la base de la cancha.
4,2	RELLENO CON MATERIAL CLASIFICADO SUB BASE	Se inicia el relleno con material de subbase de la cancha, solucionando fallos presentados por saturacion de agua por lluvias. • Se recibe el material granular tipo sub-base de acuerdo con las especificaciones técnicas (granulometría, plasticidad y humedad). • Se almacena temporalmente en zonas adecuadas para evitar segregación o contaminación. • Se descarga y distribuye en capas de espesor controlado 20 cm. • Con ayuda del la motoniveladora se garantiza la uniformidad del extendido.

14. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

A la fecha de corte la obra presenta un porcentaje de avance programado del 7,77% y un acumulado ejecutado del 7,63% presentando un atraso/adelanto del -0,14% con respecto a lo programado inicialmente.

15. PLANES DE MEJORA

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en Mingueo, La Guajira a los:

SIETE (Día en letras) | (7) (Día en números) días del mes de DICIEMBRE (Mes) de 2025 (Año)

CONTRATISTA - PROFESIONAL RESPONSABLE

Firma: Eduardo A. Molina

EDUARDO ANDRES MOLINA GARCIA
C.C. No 1.018.415.884
Cargo: Residente de Obra - Consorcio Escenario Deportivo

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO	16. REGISTRO FOTOGRAFICO	14

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 004	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, CORREGIMIENTO DE MINGUEO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA			**UBICACIÓN:**	CORREGIMIENTO MINGUEO, DIBULLA - LA GUAJIRA
PERIODO DE CORTE DEL INFORME		DÍA: 028	DE: 300	**CONTRATO No.**	001 DE 2025
SEMANA	4			**CONTRATISTA:**	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO


REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	DEMOLICIÓN DE GRADERÍA EXISTENTE	EXCAVACIÓN Y CORTE DE AREA DE CANCHA

REALIZADO POR:

RESIDENTE DE OBRA: **EDUARDO ANDRES MOLINA GARCIA**

CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO CON CANCHA SINTETICA, EN GRAMA SINTETICA, EN EL MUNICIPIO DE SIBALA, CORREGIMIENTO DE MORDISCO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.



CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO

PRESUPUESTO GENERAL DE PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES	VR. UNITARIO	VR. TOTAL CON AIU	VALOR PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	PERIODO	Del 01 al 07 de diciembre	SEMANA	4
								EJECUTADO			ADELANTO/ATRASO
								VALOR EJECUTADO REAL	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE REAL	
1	OBRAS PRELIMINARES				$ 905.107.232	$ 143.514.941,06	1,831%	$ 169.507.039,35		2,162%	0,331%
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA	M2	6.908,00	$ 4.453	$ 41.530.896,00	$ 4.153.089,60	0,053%	$ 4.153.089,60	690,80	0,053%	0,000%
1,2	RELLENO CON MATERIAL CLASIFICADO SUB BASE	M3	3.108,60	$ 186.958	$ 784.588.879,80	$ 98.073.609,98	1,249%	$ 98.070.029,75	388,58	1,249%	0,000%
1,3	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMÚN PARA GRADERÍA Y CAFETERÍA	M3	235,51	$ 36.074	$ 11.469.422,23	$ 7.646.281,48	0,097%			0,000%	-0,097%
1,4	DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMÚN, HASTA EXP .15 MT	M2	6.908,00	$ 7.215	$ 67.283.920,00	$ 33.641.960,00	0,428%	$ 67.283.920,00	6.908,00	0,857%	0,428%
1,5	DESMONTE DE PORTERÍAS EXISTENTES Y DISPOSICIÓN FINAL	UNIDAD	2,00	$ 86.709	$ 234.114,00	$ 234.114,00	0,003%	$ 234.114,00	2,00	0,003%	0,000%
2	EXCAVACION				$ 141.618.910	$ 0,00	0,00%	$ 0,00		0,000%	0,000%
2,1	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	180,52	$ 47.421	$ 11.556.785,43	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
2,2	EXPLANACION Y CONFORMACION MECANICA CON VIBRO COMPACTADOR	M2	4.710,00	$ 8.063	$ 51.268.350,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
2,3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES	M3	1.413,01	$ 41.306	$ 78.793.774,22	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3	GRADERIAS CON CAMERINOS				$ 834.438.321	$ 0,00	0,00%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,1	SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI	M3	7,25	$ 806.893	$ 7.895.827,29	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	6,16	$ 1.231.401	$ 10.232.847,80	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,3	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	10,37	$ 1.367.253	$ 19.137.161,09	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,4	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	17,50	$ 1.278.722	$ 30.202.907,40	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,5	VIGAS EN CONCRETO SUPERIORES NIVEL 3500 PSI 2.73	M3	10,76	$ 1.435.231	$ 20.855.917,37	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,6	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000PSI E:8CM CON REFUERZO DE MALLA ELECTRO SOLDADA DE 4mm INCLUYE CONFORMACION DE TERRENO	M2	220,76	$ 87.432	$ 26.056.965,08	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,7	LOSA EN CONCRETO PARA TRIBUNAS E:10 CM. DE 3000 PSI	M2	409,51	$ 204.464	$ 113.034.027,13	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,8	MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,18	$ 1.399.967	$ 6.010.056,90	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,9	ESCALON EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,36	$ 1.398.123	$ 6.341.885,76	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,10	PLACA MACIZA DE ENTREPISO E:12CM EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	57,42	$ 277.216	$ 21.488.918,22	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,11	VIGAS EN CONCRETO SUPERIORES NIVEL 3000 PSI 5.4	M3	2,84	$ 1.538.699	$ 5.907.681,94	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,12	ESTRUCTURA METALICA PARA ACCESO INCLUYE ISAJE, SOLDADURA, PINTURA Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE CONTRAVIENTOS	KG	2.256,11	$ 26.219	$ 79.857.276,64	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,13	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI, INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION	KG	19.385,00	$ 9.093	$ 237.970.260,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,14	BARANDAS METÁLICAS CON ATURA DE 1 MT CON TRES TRAVESAÑOS LONGITUDINALES	ML	46,55	$ 163.853	$ 10.296.906,55	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,15	CUBIERTA EN LAMINA UPVC INCLUYE MONTAJE CON CLIPS DE FIJACIÓN Y TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	202,24	$ 135.883	$ 37.099.310,08	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,16	LEVANTE EN LADRILLO DE GRES TIPO "ALCÁNTARA" 24X12X6,8CM CON ACABADO EXPUESTO CON MORTERO DE PEGA 1:4 RANURADO POR UNA CARA	M2	158,03	$ 225.827	$ 48.178.741,74	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,17	MURO EN LADRILLO H-10 EN MAMPOSTERIA COMUN	M2	7,50	$ 62.902	$ 636.885,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,18	PAÑETE SOBRE MURO Y PLACA EN MORTERO 1:4	M2	158,03	$ 30.826	$ 6.576.501,68	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,19	ESTUCO PLASTICO CON PINTURA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE	M2	141,23	$ 23.676	$ 4.514.057,18	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,20	FLANCHE EN LAMINA DE 1/2", TORNILLOS D 1/2" L=0,25M SEGÚN DISEÑO	UND	12,00	$ 419.413	$ 6.794.496,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,21	MESON EN CONCRETO REFORZADO 3.000 PSI E= .10 M	ML	5,10	$ 127.570	$ 878.322,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,22	ENCHAPE PISO PARED Y PISO EN CERAMICA .	M2	75,66	$ 105.190	$ 10.744.173,96	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,23	APARATO SANITARIO , CORONA O SIMILAR	UND	5,00	$ 792.150	$ 5.347.010,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,24	LAVAMANOS DE SOBREPONER BLANCO, INCLUYE GRIFERIA	UND	5,00	$ 656.244	$ 4.429.645,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,25	ORINAL MEDIANO BLANCO, INCLUYE GRIFERIA	UND	3,00	$ 615.691	$ 2.493.549,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,26	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	5,00	$ 310.331	$ 2.094.735,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,27	INSTALACION DE ESPEJO CRISTAL 3mm	M2	2,25	$ 102.621	$ 311.710,50	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,28	REJILLAS DE PISO SOSCO 3 X 2 EN ALUMINIO	UND	3,00	$ 83.348	$ 337.560,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,29	PUERTAS EN HOJA Y MARCO EN ALUMINIO	M2	7,92	$ 333.276	$ 3.563.382,24	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,30	VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE PROTECTOR METALICO	M2	2,64	$ 540.718	$ 1.927.118,16	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,31	DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	34,70	$ 996.823	$ 46.696.171,70	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,32	MESON EN CON ACABADO DE PIEDRA NATURAL	ML	5,80	$ 1.264.208	$ 9.898.749,80	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS LINEA ECONO	UND	6,00	$ 191.683	$ 1.552.632,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,34	CIELO RASO EN DRY WALL CON PINTURA	M2	65,12	$ 79.432	$ 6.983.012,96	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
3,35	BUTACAS CON ESPALDAR PARA GRADERIAS INCLUYE ANCLAJE CON CHAZO AUTOEXPANDIBLE Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	262,00	$ 107.696	$ 38.091.918,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4	CAFETERÍA				$ 363.714.024	$ 0	0,00%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,1	SOLADO EN CONCRETO 2,500 PSI	M3	1,03	$ 806.893	$ 1.120.622,52	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,2	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO	M3	3,60	$ 937.114	$ 4.554.374,40	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,3	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI (0,25 X ,25)	M3	2,95	$ 1.087.005	$ 4.328.998,15	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,4	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI ACABADO A LA VISTA, ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO	M3	3,15	$ 1.256.129	$ 5.341.688,10	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,5	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI, SIN REFUERZO	M3	1,17	$ 1.198.067	$ 1.892.346,30	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,6	SOBRECIMIENTO ESPESOR 0.25 LADRILLO COMUN .07X.11X.22 MORTERO DE PEGA 1.4, PAÑETADO POR 3 CARAS MORTERO IMP. 1:4 - ALTURA PROMEDIO .45	ML	47,20	$ 29.150	$ 1.857.414,40	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,7	ACERO DE REFUERZO PDR-60 Fy = 420 Mpa. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	1.698,12	$ 9.056	$ 20.759.465,17	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,8	FLANCHE EN LAMINA DE 1/2", TORNILLOS D 1/2" L=0,25M SEGÚN DISEÑO	UND	4,00	$ 436.926	$ 2.359.400,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA IPE 180, 220, 200 (COMPUESTA POR PATINES DE 15mm y alma de 9mm)	KG	4.800,02	$ 33.230	$ 215.333.509,70	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,10	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, TUBERIA PVC 3"	ML	15,00	$ 30.398	$ 615.555,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,11	LOSA EN METALDECK CAL 22	M2	86,58	$ 196.393	$ 22.954.511,72	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,12	TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	45,00	$ 56.282	$ 3.419.145,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,13	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	8,00	$ 34.721	$ 374.992,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,14	PUNTO SANITARIO PVC 4"	UND	2,00	$ 67.873	$ 183.256,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,15	TUBERIA DE PRESION AGUA POTABLE PVC 3/4"	ML	8,16	$ 18.227	$ 200.784,96	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,16	TUBERIA DE PRESION AGUA POTABLE PVC 1"	ML	41,02	$ 19.688	$ 1.090.270,58	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,17	PUNTO TUB DE PRESION AGUA POTABLE 1/2"	UND	87,00	$ 17.086	$ 2.006.742,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO

PRESUPUESTO GENERAL DE PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES	VR. UNITARIO	VR. TOTAL CON AIU	VALOR PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	PERIODO	Del 01 al 07 de diciembre	SEMANA	4
								EJECUTADO			ADELANTO/ATRASO
								VALOR EJECUTADO REAL	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE REAL	
4,18	LEVANTE EN LADRILLO DE GRES TIPO "Alcántara" 24x12x6.8Cm CON ACABADO EXPUESTO CON MORTERO DE PEGA 1:4 RANURADO POR UNA CARA	M2	71,90	$ 225.827	$ 21.919.937,30	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,19	MESON EN CONCRETO REFORZADO 3.000 PSI E= ,10 M	ML	6,90	$ 127.570	$ 1.188.318,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,20	SUB BASE (POYO) EN CONCRETO PARA MUEBLES	ML	3,80	$ 62.684	$ 321.571,20	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,21	DESNIVELES DE PLACA, EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	86,58	$ 55.098	$ 6.439.844,80	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,22	IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO CALIENTE.	M2	86,58	$ 47.845	$ 5.592.159,60	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,23	ENCHAPE PISO PARED Y PISO EN CERAMICA .	M2	52,48	$ 105.190	$ 7.452.474,88	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,24	APARATO SANITARIO , CORONA O SIMILAR	UND	2,00	$ 792.150	$ 2.138.804,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,25	LAVAMANO SENCILLO, CORONA O SIMILAR	UND	2,00	$ 272.795	$ 736.546,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,26	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERIA.	UND	2,00	$ 652.384	$ 1.761.436,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO

PRESUPUESTO GENERAL DE PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES	VR. UNITARIO	VR. TOTAL CON AIU	VALOR PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	PERIODO	Del 01 al 07 de diciembre	SEMANA	4
								EJECUTADO			ADELANTO/ATRASO
								VALOR EJECUTADO REAL	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE REAL	
4,27	MESON EN ACERO INOXIDABLE	ML	3,30	$ 466.555	$ 2.078.501,70	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,28	TANQUE ELEVADO DE 1.000 LT	UND	2,00	$ 747.787	$ 2.019.024,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,29	VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE PROTECTOR METALICO	M2	1,50	$ 540.718	$ 1.094.953,50	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,30	PUERTA y/o VENTANA METALICA PARA CAFETERIAS CALIBRE 18	M2	16,20	$ 542.855	$ 11.872.234,80	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,31	MUEBLES SOBRE Y/O BAJO MESON	ML	7,60	$ 612.876	$ 6.288.103,20	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,32	PAÑETE SOBRE MURO Y PLACA EN MORTERO 1:4	M2	71,90	$ 30.826	$ 2.992.118,50	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,33	PULIPLAST SOBRE MURO Y PLACA, INCLUYE PINTURA	M2	22,30	$ 20.261	$ 609.949,60	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
4,34	CIELO RASO EN DRY WALL CON PINTURA	M2	7,60	$ 79.432	$ 814.970,80	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
5	**CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA**				**$ 3.780.773.239**	**$ 449.957.150,37**	**5,731%**	**$ 412.958.408,94**		**5,259%**	**-0,471%**
5,1	CORTE - EXCAVACIÓN MECANICA SIN CLASIFICAR-INCLUYE RETIRO	M3	1.881,00	$ 32.475	$ 82.464.921,00	$ 82.464.921,00	1,050%	$ 82.464.921,00	1.881,00	1,050%	0,000%
5,2	RELLENO CON MATERIAL CLASIFICADO SUB BASE	M3	3.135,00	$ 195.230	$ 826.260.600,00	$ 330.504.240,00	4,209%	$ 330.493.487,94	1.254,00	4,209%	0,000%
5,3	VIGA DE CIMENTACION (0,30 X 0,40) EN CONCRETO DE 3,000 PSI INCLU EXCAVACION	ML	264,20	$ 115.496	$ 41.194.064,00	$ 13.731.354,67	0,175%	$ 0,00		0,000%	-0,175%
5,4	PILOTES D=0,30M PROFUND= 1,5 M PARA CIMENTACION MALLA PERIMETRAL CONTRAIMPACTO INCLUYE EXCAVACION	UND	114,00	$ 258.509	$ 39.784.518,00	$ 13.261.506,00	0,169%	$ 0,00		0,000%	-0,169%
5,5	MALLA CONTRA IMPACTO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE ANCLAJES,TENSORES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE (2 MANOS) H= 5,00 M	ML	110,00	$ 1.539.559	$ 228.624.550,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
5,6	MALLA TIPO PRO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE ANCLAJES,TENSORES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE (2 MANOS) H= 2,50 M	ML	153,00	$ 1.189.053	$ 245.598.966,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
5,7	CARCAMO SUMIDERO PARA AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE f'c=3,000PSI ,INCLUYE EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO Y TAPA. ALTURA PROM . H 0.65 X 0.35 DE ANCHO E=0.05	ML	152,00	$ 302.151	$ 62.001.408,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
5,8	PORTERIA EN TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO DE 3" de 6mt X 2mt , SOPRTE TUBO DE 1 1/2" TIPO PESADO, CON REFUERZO EN ANGULO 1X 3/16, ARO VARILLA DE 1/2"	UND	2,00	$ 4.838.085	$ 13.062.830,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
5,9	ACERO DE REFUERZO PDR-60 Fy = 420 Mpa. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	4.087,99	$ 9.056	$ 49.975.643,52	$ 9.995.128,70	0,127%	$ 0,00		0,000%	-0,127%
5,10	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E 10 CM PARA CANCHA INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADAD DE 5 MM	M2	4.104,00	$ 139.193	$ 771.182.640,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
5,11	JUNTAS DE DILATACION CON DISCO DIAMANTADO PROF. = 2.5CM . INCLUYE CORDON DE POLIURETANO Y SELLADOR DE JUNTAS EPOXICO	ML	2.642,00	$ 18.659	$ 66.549.338,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
5,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SHOCKPAD (COLCHON) 20 MM ESPESOR , PARA CANCHA SINTETICA.	M2	4.104,00	$ 83.829	$ 464.445.576,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
5,13	GRAMA SINTETICA DE POLIETILENO FIBRILADO, RETORCIDO, ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE FIBRA DE THIOLON GRASS DE TEN CATE NICOLON (CERTIFICADO ISO 9001 - ISO 14001) PARA CAMPO RECREATIVO, INSTALAR SEGÚN RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR. INCLUYE ARENA DE SILICE, CAUCHO Y DEMARCACIONES.	M2	4.104,00	$ 160.571	$ 889.628.184,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
6	**URBANISMO Y MOBILIARIO**				**$ 1.141.833.488**	**$ 0,00**	**0,000%**	**$ 0,00**		**0,000%**	**0,000%**
6,1	CONSTRUCCION DE PISO ESTAMPADO CONTINUO DE CONCRETO IMPRESO COLOR SEGUN DISEÑO CON APARIENCIA ANTIDESLIZANTE CADA 3 MTS, REALIZADO CON CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA; ACABADO IMPRESO EN RELIEVE Y TRATADO SUPERFICIALMENTE CON MORTERO DECORATIVO PARA PISO DE CONCRETO, DESMOLDEANTE EN POLVO, Y CAPA DE SELLADO FINAL CON RESINA IMPERMEABILIZANTE.	M2	1.750,00	$ 117.789	$ 278.276.250,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
6,2	BORDILLOS PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, (0,15 X0,50) INC ACERO DE REFUERZO Y EXCAVACION	ML	708,60	$ 112.644	$ 107.756.802,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
6,3	PLANTILA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 8 CM INCLUYE CONFORMACION DE TERRENO	M2	296,00	$ 84.600	$ 33.806.160,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
6,4	BANCA EN CONCRETO ANTIBANDALICA REFETENCIA ÓLAND CON ESPALDAR	UND	12,00	$ 3.649.393	$ 59.120.172,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
6,5	BANCA EN CONCRETO ANTIBANDALICA REFETENCIA LANDOM	UND	6,00	$ 3.643.414	$ 29.511.654,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
6,6	CANECAS TIPO KQ1 DE CONCRETO DE TRES COMPARTIMENTOS	UND	10,00	$ 1.982.881	$ 26.768.890,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
6,7	SUMINISTRO Y TRANSPORTE MODULO DE JUEGO DE CUERDA ATI 070 INCLUYE INSTALACION Y TODO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 297.840.990	$ 402.085.337,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
6,8	SUMINISTRO Y TRANSPORTE MODULO DE GIMNASION DE CROSSFIT AL AIRE LIBRE	UND	1,00	$ 45.196.000	$ 61.014.600,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
6,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT 6 MAQUINAS BIOSALUDABLE TIPO COLUMPIO UND 1 TIPO BARRAS PARALELAS UND 1, TIPO BANCA ABDOMINAL UND 1, TIPO ELECTICA UND 1, TIPO SURF UND 1, Y 1 CADERA TWSTER	UND	1,00	$ 32.089.776	$ 43.321.197,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
6,10	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E 10 CM PARA AREA DE JUEGOS BIO Y MODULOS DE JUEGO Y CROSSFIT INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADAD DE 5 MM CON ACABADO LISO CON ENDURECEDOR DE PISO	M2	285,00	$ 131.036	$ 50.416.215,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
6,11	APLICACION DE TRUFLEX SOBRE PLACA COLORES SEGUNDISEÑO	M2	285,00	$ 69.610	$ 26.782.305,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS PARA LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES. INCLUYE EXCAVACIÓN, EN LOS SITIOS DONDE SE PLANTARAN LOS NUEVOS ÁRBOLES, SE PROCEDERÁ A INSTALAR UN ANILLO CONTENEDOR DE RAÍCES EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI (210 K/CM2) A UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS Y UN DIÁMETRO DE 1.70 MTS. PARA SÍ EVITAR QUE LOS PISOS SE FRACTUREN POR EL CRECIMIENTO DE LOS MISMOS-	UND	14,00	$ 771.512	$ 14.581.574,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
6,13	EMPRADIZACION CON GRAMA NATURAL	M2	156,00	$ 39.850	$ 8.392.332,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7	**CAPITULO ELECTRICO**				**$ 412.386.546**	**$ 0,00**	**0,000%**	**$ 0,00**		**0,000%**	**0,000%**
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 12M 1050 daN (Incluye transporte, Ahoyada, Hincada y servicio de Grua Mecanica)	UND	1,00	$ 2.426.015	$ 3.275.120,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE PUESTA TIERRA STAVOL ESTRUCTURA MEDIA TENSION	UND	2,00	$ 355.396	$ 959.568,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE M.T. TIPO ALINEACIÓN Ø (321)	UND	1,00	$ 828.723	$ 1.118.776,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 2No 1/0	ML	75,00	$ 21.406	$ 2.167.350,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DIRECTA DE MEDIA TENSION	UND	1,00	$ 541.250	$ 730.687,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,6	CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POSTES DE CONCRETO DE 12 M X 1050 KG EN TERRENO SUAVE.	UND	1,00	$ 177.764	$ 239.981,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 25KVA 13200/220-127V TIPO POSTE (Incluye elementos de fijacion, 12 mts de cable aluminio #2 Desnudo para conexión a tierra)	UND	1,00	$ 12.375.911	$ 16.707.480,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 2" (Incluye Elemento de fijacion en poste)	UND	1,00	$ 682.165	$ 920.923,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL PARA ALOJAR DOS (2) MEDIDORES (TD-GENERAL) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1,00	$ 2.627.739	$ 3.547.448,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE DISTRIBUCION (TD-ILUM EXT) 18CTO + SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	1,00	$ 811.519	$ 1.095.550,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE DISTRIBUCION (TD-CUART) 12CTO + SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	1,00	$ 270.866	$ 365.669,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PROTECCIONES PARA REFLECTORES DE 300W T SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR Y TEMPORIZADORES PARA CONTROL DE REFLECTORES DE 300W	UND	4,00	$ 1.809.702	$ 9.772.392,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO

PRESUPUESTO GENERAL DE PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES	VR. UNITARIO	VR. TOTAL CON AIU	VALOR PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	PERIODO	Del 01 al 07 de diciembre	SEMANA	4
								EJECUTADO			ADELANTO/ATRASO
								VALOR EJECUTADO REAL	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE REAL	
7,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA TABLERO GENERAL (TD-GENERAL) EN CABLE TRIPLEX 2#1/0-F+1#1/0-N AAAC-XLPE.	ML	15,00	$ 37.447	$ 758.295,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA 2#.4F-Al+1#.4N-Al+1#.8T-Cu THHN 600V 75°C PVC 1X1 1/2"(TD-ILUM EXT) (Incluye Accesorios para su conexión)	ML	8,00	$ 57.345	$ 619.328,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA 2#.6F-Al+1#.6N-Al+1#.10T-Cu THHN 600V 75°C PVC 1X1"(TD-CUART) (Incluye Accesorios para su conexión)	ML	16,00	$ 47.453	$ 1.024.976,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA 2#.6F-Al+1#.10T-Cu THHN 600V 75°C PVC 1X1"A LUMINARIAS EXTERIORES DE 40W Y TABLEROS DE MASTILES PARA REFLECTORES DE 300W (Incluye Accesorios para su conexión)	ML	550,00	$ 36.538	$ 27.129.300,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,17	SALIDAS DE ILUMINACION EN CABLE ENCAUCHETA 3X12 PARA LAMPARA DE EXTERIOR DE 240 V	UND	60,00	$ 273.732	$ 22.172.280,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO

PRESUPUESTO GENERAL DE PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES	VR. UNITARIO	VR. TOTAL CON AIU	VALOR PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	PERIODO	Del 01 al 07 de diciembre	SEMANA	4
								EJECUTADO			ADELANTO/ATRASO
								VALOR EJECUTADO REAL	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE REAL	
7,18	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA Alumbrado Público LED ROBLAN 40W 4000K 4130-8280LM 100-277VAC OPT R2 100.000H BASE 7P IP65 ALTAMENTE EFICIENTE PARA APLICACIONES EXTERIORES, EN PARQUES PLAZOLETAS Y SENDEROS PEATONALES LARGA VIDA ÚTIL PARA REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO, CHASIS FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO, LED DE ALTA POTENCIA, DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA CARCAZA EN ALUMINIO Y CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO INDICE DE PROTECCION IP 65	UND	36,00	$ 923.179	$ 44.866.476,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PROYECTOR SYLVEO 300 W O SIMILAR, ALTAMENTE EFICIENTE PARA APLICACIONES EXTERIORES, EN PARQUES PLAZOLETAS Y SENDEROS PEATONALES LARGA VIDA ÚTIL PARA REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO, LED DE ALTA POTENCIA, DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA , PROTECCION IP 66,LUMINARIA EFICIENTE DE 120 lm/ W HASTA PARA MAXIMO AHORRO DE ENERGIA.	UND	24,00	$ 2.135.314	$ 69.184.176,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,20	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA Alumbrado Público LED ROBLAN 50W 4000K O SIMILAR 4130-8280LM 100-277VAC OPT R2 100.000H BASE 7P IP65 ALTAMENTE EFICIENTE PARA APLICACIONES EXTERIORES, EN PARQUES PLAZOLETAS Y SENDEROS PEATONALES LARGA VIDA ÚTIL PARA REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO, CHASIS FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO, LED DE ALTA POTENCIA, DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA CARCAZA EN ALUMINIO Y CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO INDICE DE PROTECCION IP 65	UND	6,00	$ 768.822	$ 6.227.460,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,21	POSTE BRAZO DOBLE DIPOLE O SIMILAR POLIGONAL EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO - ALTURA DE 6.00 m - .(INCLUYE BRAZOS 0.50MTS)	UND	13,00	$ 2.211.456	$ 38.811.045,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTILES METALICOS DE 16M PARA REFLECTORES DE 300W (Incluye elementos de anclaje, Canastilla y pernos)	UND	4,00	$ 21.404.770	$ 115.585.756,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUILLA PARA IDENTIFICACION DE ACOMETIDAS EN REGISTRO	UND	25,00	$ 9.670	$ 326.375,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELLANTE PARA DUCTOS TIPO POLIURETANO.	UND	10,00	$ 377.924	$ 5.101.980,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA NORMAL, TIPO LEVINTON,INCLUYENDO DUCTO DE PVC, DE ½", CAJAS, ALAMBRE DE COBRE 3NO12 AWG, THHN-THWN TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA,15 A, 120V(5-15R) Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	11,00	$ 118.739	$ 1.763.267,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE INTERRUPTOR SENCILLO,INCLUYENDO TUBERÍA PVC DE ½, CAJAS, INTERRUPTOR, ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN, NO 12 DE ACUERDO CON LO MOSTRADO EN LOS PLANOS	UND	3,00	$ 114.381	$ 463.242,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE LUMINARIA 2X18W,INCLUYENDO TUBERÍA PVC DE ½, CAJAS, LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO LED HERMETICA 2X18W T8 PC, ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN, NO 12 DE ACUERDO CON LO MOSTRADO EN LOS PLANOS	UND	13,00	$ 317.107	$ 5.565.235,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE LUMINARIA TIPO LED DE 15W,INCLUYENDO TUBERÍA PVC DE ½, CAJAS, LUMINARIA TIPO LED DE 12W, ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN, NO 12 DE ACUERDO CON LO MOSTRADO EN LOS PLANOS	UND	15,00	$ 170.291	$ 3.448.395,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60X60cm TIPO SB325 INCLUYE MARCO Y TAPA EN ANGULO DE 2-1/2"X2-1/2"X3/16	UND	6,00	$ 489.148	$ 3.962.100,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 40X40cm TIPO SB325 INCLUYE MARCO Y TAPA EN ANGULO DE 2-1/2"X2-1/2"X3/16	UND	22,00	$ 414.639	$ 12.314.786,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TIPO MALLA CON DIMENSIONES DE 5X5m ,CALIBRE 2/0 Cu, 4 Varillas de 2,4mts 100% Cu, TIERRA ARTIFICIAL Y SOLDADURA EXOTERMICA.	UND	1,00	$ 3.455.480	$ 4.664.898,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
7,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECION ATMOSFERICA ,CABLE COBRE DESNUDO No 2 , VARILLAS DE COBRE 5/8"X2,4M, PUNTAS CAPTORAS ,CONECTORES Y OTROS)	UND	4,00	$ 1.388.191	$ 7.496.232,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
8	**HISTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 86.466.989**	**$ 0,00**	**0,000%**	**$ 0,00**		**0,000%**	**0,000%**
8,1	DEMOLICION DE POZO EXISTENE. H:VAR	UND	1,00	$ 406.742	$ 549.102,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
8,2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN COLECTOR H (0-5M).	M3	98,00	$ 46.282	$ 6.123.138,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
8,3	SOLADO DE FONDO PARA POZOS 2500 PSI E:0.05	M3	3,00	$ 806.893	$ 3.267.915,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
8,4	BASE EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA BARRAS ϕ5/8" @ 15 CM DE 2.0M E: 0.30M. INCLUYE CAÑUELA EN CONCRETO DE 2000 PSI Y EMBOQUILLADO; PARA POZOS DE INSPECCION DE ϕ=1.2M INTERNO Y ϕ=1.8M EXTERNO	UND	4,00	$ 435.146	$ 2.349.788,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
8,5	CUERPO EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA BARRA Ø5/8" @15CM PARA POZO DE INSPECCIÓN 1.5 < H >3.0M E=0.25 M Ø=1.2M INTERNO Y Ø=1.8M EXTERNO, INCLUYE PELDAÑO BARRA Ø3/4 CADA 30 CM. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA CONECTADA DE 100 A 200 MM	ML	2,00	$ 2.534.326	$ 6.842.680,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
8,6	CUERPO EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA BARRA Ø5/8" @15CM PARA POZO DE INSPECCIÓN H >3.0M E=0.25M Ø=1.2M INTERNO Y Ø=1.8M EXTERNO, INCLUYE PELDAÑO BARRA Ø3/4 CADA 30 CM. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA CONECTADA DE 100 A 200 MM	ML	13,00	$ 2.850.296	$ 50.022.700,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
8,7	CORONA REFORZADA EN CONCRETO DE 28MPA BARRA 5/8" @10CM DE Ø=1.6M E=0.2M PARA POZO DE INSPECCIÓN. INCLUYE TAPA Y ARO	UND	4,00	$ 748.796	$ 4.043.496,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
8,8	IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES INTERIORES DE POZOS E=2 CM	M2	14,00	$ 23.053	$ 435.708,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
8,9	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (0,8MX0,8M INT. H VARIABLE) E=0,1M, INCLUYE TAPA REFORZADA Y CAÑUELA.	UND	2,00	$ 732.933	$ 1.978.920,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
8,10	CONSTRUCION DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.0MX1.0M INT. H VARIABLE) E=0,1M, INCLUYE TAPA REFORZADA Y CAÑUELA.	UND	3,00	$ 889.683	$ 3.603.216,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
8,11	TUBERIA SANITARIA PVC 2"	ML	29,00	$ 36.351	$ 1.423.146,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
8,12	TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	29,00	$ 56.282	$ 2.203.449,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
8,13	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	16,00	$ 33.221	$ 717.584,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
8,14	PUNTO SANITARIO PVC 4"	UND	5,00	$ 67.873	$ 458.140,00	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
8,15	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO TIPO NOVAFORT 6" , ACORDE A LA RESOLUCIÓN 1127 INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	19,53	$ 92.849	$ 2.448.007,38	$ 0,00	0,000%	$ 0,00		0,000%	0,000%
TOTAL COSTOS DIRECTOS											
ADMINISTRACION				30%							

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO

PRESUPUESTO GENERAL DE PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES	VR. UNITARIO	VR. TOTAL CON AIU	VALOR PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	PERIODO	Del 01 al 07 de diciembre	SEMANA	4
								EJECUTADO			ADELANTO/ATRASO
								VALOR EJECUTADO REAL	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE REAL	
IMPREVISTOS				1%							
UTILIDAD				4%							
TOTAL COSTOS INDIRECTOS											
SUBTOTAL CD+CI					$ 7.666.338.749						
CERTIFICACION RETIE					$ 8.500.000	$ 0,00	0,00%	$ 0,00		0,000%	0,000%
CERTIFICACION RETILAP					$ 14.800.000	$ 0,00	0,00%	$ 0,00		0,000%	0,000%
TOTAL COSTOS DE LA OBRA					$ 7.689.638.749						
PMA					$ 162.221.464	$ 16.222.146,40	0,207%	$ 16.222.146,40	4,00	0,207%	0,000%
TOTAL COSTOS DE LA OBRA +PMA					$ 7.851.860.212,6						

AVANCE DE OBRA SOBRE COSTO TOTAL DEL PROYECTO				
$ 609.928.351,83	7,77%	$ 598.921.708,69	7,628%	-0,140%