Bogotá D.C, 22 de mayo de 2026

SPLI-USA-477-0266

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN
Atn. ING. DANIEL HERNANDO ORTÍZ
Alcalde Local de Usaquén
Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FDLUSA-CIN-477-2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025 - CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026.


Respetados señores,

En cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato de FDLUSA-CIN-477-2025, por medio del cual se establece el deber de dar cumplimiento a los procedimientos y obligaciones descritas para la gestión de interventoría de contratos, se informa que una vez revisado el informe mensual ambiental No.4 V3 del 21 de mayo de 2026, se subsanan a satisfacción mediante el comunicado OF-CS-USQ-0195 las observaciones realizadas por la interventoría a través del comunicado SPLI-USA-477-0260, motivos por los cuales da aprobación por parte de la interventoría a este documento el cual se anexa al presente oficio.

Esta aprobación no exime al contratista de atender observaciones realizadas por la entidad en caso de presentarse.

Se solicita al contratista radicar la versión aprobada del informe para radicar en medio físico a la entidad.

Atentamente,



MÓNICA JIMENA GUERRA
Directora de interventoría
Elaboró: JTPS
C.C. Apoyo a supervisión FDLUSA
Anexo: 1 PDF

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – MES 4

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO FDLUSA-CTO-459-2025

CONTRATISTA

CONTRECOL S.A.S.

INTERVENTORÍA

Soluciones para la Interventoría S.A.S.

Abril 01 al 30 de 2026

Mes 4 – Inicio de actividades de obra

Elaboró	Carol Andrea Martínez F. Profesional Ambiental Contrecol SA 05 de Abril de 2026	
Revisó	Luis Ernesto Otalora Urriago Director de Obra Contrecol SA 05 de Abril de 2026	

BOGOTÁ D.C

ABRIL 2026

V.1

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. ALCANCE DEL INFORME 3
3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 3
4. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 4
    4.1. COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y CONTRACTUALES 4
    4.1.1. Programa A-1. Conformación del Grupo de Gestión Ambiental 4
    4.1.2. Programa A-2. Capacitación Ambiental 4
    4.1.3. Programa A-3. Cumplimiento de los Requerimientos Legales 5
    4.2. COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 6
    4.2.1. Programa B-1. Manejo Ambiental de Campamentos y Centros de Acopio 6
    4.2.2. Programa B-2. Manejo de Materiales de Construcción 7
    4.2.3. Programa B-3. Manejo Integral de RCD y Manejo integral de residuos solidos 8
    4.2.4. Programa B-4. Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 8
    4.2.5. Programa B-5. Manejo Integral de Sumideros y Aguas Residuales 9
5. SEGUIMIENTO A IMPACTOS AMBIENTALES 10
6. REGISTRO DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 10
7. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 11
8. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL – MES 4 13
CONCLUSIONES 14

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual de Gestión Ambiental corresponde al Mes 4 de ejecución del contrato FDLUSA-CTO-459-2025, y tiene como objetivo presentar el estado de avance ambiental del proyecto durante el periodo evaluado, en concordancia con el Plan de Manejo Ambiental (PMA) – Versión 1.0 aprobado.

Durante el periodo objeto de reporte, el proyecto avanzó hacia la fase de ejecución de obra, con la implementación de actividades como instalación de bordillo, excavaciones, señalización, instalación de cerramiento, instalación de bordillo, fundición de cintas.

los impactos ambientales fueron controlados por medio del cerramiento de los árboles, cubrimiento de material para evitar así la proliferación de material particulado, entre otras actividades llevadas a cabo durante el mes de Abril.

2. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe ambiental tiene como alcance realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas para la ejecución de la obra, evaluando los impactos generados por las actividades constructivas, la gestión de residuos, el manejo de recursos naturales, el control de emisiones, ruido, vertimientos y demás aspectos ambientales aplicables. Asimismo, busca documentar el estado de implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), identificar posibles desviaciones, establecer acciones correctivas y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente durante el periodo evaluado.

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Durante el Mes 4, el proyecto avanzó en actividades asociadas a la presentación final a la interventoría en temas a su fase diagnóstica, incluyendo la implementación de actividades preliminares y la aplicación de medidas de manejo ambiental en los frentes de trabajo, de la fecha de inicio de la obra (19 de Marzo en el parque Las Margaritas) y 17 de Marzo (Parque 2 San Patricio), teniendo en cuenta estas fechas el tiempo transcurrido de obra son aproximadamente 44 días hasta corte de 30 de Abril de 2026.

En términos de avance físico, se ejecutaron aproximadamente 243,87 m² de demolición, 18,14 m³ de excavación y 162,70 m² de descapote, lo que refleja el inicio efectivo de la intervención en campo. Estas actividades generaron un volumen estimado de 62,04 m³ de residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales fueron manejados de manera controlada mediante su acopio temporal en zonas delimitadas, en concordancia con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el proceso de implementación del Plan de Gestión de RCD (PGRCD).

En este contexto, se ejecutaron actividades como instalación de bordillo, excavaciones, señalización, instalación de cerramiento, instalación de bordillo, fundición de cintas,así como la conformación de estructuras de base para senderos y áreas de parque infantil.

Como estas actividades implican la generación de impactos ambientales de media magnitud, asociados principalmente a remoción de material, generación de residuos de

construcción y demolición (RCD)- aclarando que en este periodo no se dispusieron RCD en los botaderos autorizados para ello (se adjunta carta de no disposición), emisión de material particulado y ruido, así como intervención temporal del suelo, fueron controlados mediante la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), además de que muchas de estas actividades se han visto afectadas debido a las grandes precipitaciones del mes.

4. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

4.1. COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y CONTRACTUALES

Durante el Mes 4, el proyecto avanzó hacia la fase de ejecución de obra, con la implementación de actividades en los frentes de trabajo. En este contexto, el Componente A se desarrolló tanto a nivel administrativo como operativo, garantizando no solo la estructuración de la gestión ambiental, sino también el inicio de la aplicación de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Lo anterior permitió asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y contractuales desde el inicio de la fase constructiva, mediante la articulación entre la planificación, el seguimiento y la implementación de medidas de manejo en campo.

4.1.1. Programa A-1. Conformación del Grupo de Gestión Ambiental

Con el arranque de la fase constructiva, se realizó la activación operativa de la Brigada de Orden, Aseo, la cual inició actividades en los frentes de trabajo, apoyando la implementación de medidas de manejo ambiental, el control de condiciones de orden y aseo, El equipo designado para el componente ambiental y forestal desarrolló sus funciones de seguimiento, control y acompañamiento en campo, en concordancia con el inicio de las actividades de obra.



- *Indicadores de seguimiento*

Indicador	**Meta**	**Resultado**	**Calificación**
Profesionales activos / requeridos × 100	100 %	100 %	100
Brigadas BOAL operativas / requeridas × 100	100 %	50 %	50
Inspecciones realizadas / programadas × 100	≥ 95 %	0 %	0
Capacitaciones ejecutadas / programadas × 100	≥ 90 %	0 %	0

4.1.2. Programa A-2. Capacitación Ambiental

Durante el Mes 4, conforme a lo establecido en el PMA, fue realizada la capacitación “Separación de residuos sólidos” con el personal de la obra, enfatizando el compromiso ambiental que se tiene con la correcta separación de residuos para así lograr un mayor aprovechamiento de los residuos reciclables y lograr disponer los orgánicos.





Se adjunta registro de capacitación (CAPACITACIÓN 28-04-2026 15.26)

Indicadores de seguimiento

Indicador	**Meta**	**Resultado**	**Calificación**
Capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas × 100	100 %	100%	100
Personal capacitado / personal activo en obra × 100	100 %	100 %	100
Capacitaciones con acta y registro fotográfico / ejecutadas × 100	≥ 95 %	100%	100

4.1.3. Programa A-3. Cumplimiento de los Requerimientos Legales

Durante el Mes 4, se dio continuidad a la gestión del documento técnico del PGRCD, previamente elaborado y aprobado por la Interventoría, el cual integra la caracterización de los residuos potencialmente generados en las actividades de obra, así como las estrategias de prevención, reducción, reutilización, aprovechamiento y disposición final.

Se realizó la gestión para la aprobación de un nuevo centro de disposición de RCD garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos exigidos para la gestión de los RCD.- Cabe aclarar que en este mes no se realizo disposición de RCD, adjuntamos carta de no disposición. Se incluye un cronograma preliminar para la gestión y trámites de los permisos ambientales:

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7
Identificación de permisos y trámites ambientales requeridos	X						
Identificación y verificación de proveedores y gestores autorizados de RCD	X						
Elaboración del documento técnico del PGRCD		X					
Presentación del PGRCD a la Interventoría para revisión (Semana 2)		X					
Ajustes al documento técnico según observaciones de Interventoría		X					
Radicación del PGRCD y solicitud del PIN ante la SDA			X				
Socialización del PGRCD y capacitación al personal de obra				X			
Implementación del PGRCD (separación en fuente, almacenamiento temporal y transporte con gestores autorizados)				X	X	X	X
Seguimiento y control de la gestión de RCD				X	X	X	X
Evaluación del cumplimiento y ajustes al plan							X

- *Indicadores de seguimiento*

Indicador	Meta	Resultado	Calificación
Permisos ambientales obtenidos / requeridos × 100	100 %	0 %	0
Trámites ambientales radicados / requeridos × 100	100 %	0 %	0
Requerimientos de autoridades ambientales	0	0	0
Procesos sancionatorios ambientales	0	0	0

4.2. COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Durante el Mes 4, este componente fue activado en función del inicio de actividades constructivas en los parques intervenidos, evidenciándose la implementación de medidas de manejo ambiental acordes con el tipo y magnitud de las actividades ejecutadas.

4.2.1. Programa B-1. Manejo Ambiental de Campamentos y Centros de Acopio

Durante el periodo evaluado se dio inicio de actividades constructivas de frentes de obra en los parques Margaritas y San Patricio, mediante la instalación de bordillo, excavaciones, señalización, instalación de cerramiento, instalación de bordillo, fundición de cintas, instalación de cerramientos y delimitación de las áreas de intervención. Así mismo, contamos con zonas para el acopio temporal de materiales y residuos. Estas áreas permiten el adecuado para el control de los materiales provenientes de las actividades de demolición y excavación, evitando su dispersión y minimizando posibles afectaciones al entorno.

- *Indicadores – Mes 4*

Indicador	Meta	Resultado	Calificación
Medidas de manejo implementadas / programadas × 100	100 %	100 %	100
Requerimientos por manejo de campamentos	0	0	0

4.2.2. Programa B-2. Manejo de Materiales de Construcción

Durante el Mes 4 se evidenció el uso de materiales de construcción como reutilización de adoquines en los frentes de obra, instalación de adoquín nuevo, instalación de bordillo, instalación de capa vegetal. El manejo de estos materiales se realizó directamente en los frentes de trabajo, bajo condiciones controladas, Entre los materiales que se requirieron para este periodo estan:tierra negra. En términos de avance físico, se ejecutaron aproximadamente 243,87 m² de demolición, 18,14 m³ de excavación y 162,70 m² de descapote, lo que refleja el inicio efectivo de la intervención en campo. Estas actividades generaron un volumen estimado de 62,04 m³ de residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales fueron manejados de manera controlada mediante su acopio temporal en zonas delimitadas, en concordancia con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el proceso de implementación del Plan de Gestión de RCD (PGRCD).





- Indicadores – Mes 4

Indicador	Meta	Resultado	Calificación
Acciones de manejo implementadas / programadas × 100	100 %	0 %	0
PQRS por manejo de materiales	0	0	0

4.2.3. Programa B-3. Manejo Integral de RCD y Manejo integral de residuos sólidos

Durante el periodo evaluado no se generaron residuos de construcción y demolición (RCD) como resultado de las actividades de obra ejecutadas en los parques Margaritas y San Patricio, por lo tanto no se genero reporte ante la Secretaría de Ambiente , esto confirmado por medio de oficio remitido a la Interventoría. Tampoco en este periodo se realizó el aprovechamiento de material.

Indicadores – Mes 3

Indicador	**Meta**	**Resultado**	**Calificación**
Volumen de RCD aprovechado	100 %	0 %	0
Residuos sólidos gestionados integralmente	100 %	0 %	0

En cuanto al Manejo integral de Residuos Sólidos, la recolección en la zona se realiza por la empresa PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, los días Lunes - Miércoles - Viernes, Horario: 18:00 - 04:00 , esto con los residuos que se clasifican en el punto ecológico (bolsa negra y verde), los residuos dispuestos como reciclables (bolsa blanca) serán entregados a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en los mismos horarios de recolección.

4.2.4. Programa B-4. Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

Las actividades de demolición, excavación, nivelación y compactación ejecutadas durante el periodo generaron emisiones de material particulado y niveles de ruido propios de obra civil. Estas actividades estuvieron asociadas principalmente a la intervención de demolición y al movimiento de material producto de excavaciones.

- *Indicadores – Mes 3*

Indicador	**Meta**	**Resultado**	**Calificación**
Medidas de control implementadas / programadas × 100	100 %	100 %	100
PQRS por ruido o polvo	0	0	0

ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE



4.2.5. Programa B-5. Manejo Integral de Sumideros y Aguas Residuales

Durante el Mes 4 se implementaron medidas de protección de sumideros en los frentes de obra intervenidos, con el fin de evitar el ingreso de sedimentos y material particulado generado por las actividades de demolición, excavación y descapote.

Adicionalmente, se mantuvo el uso de baños portátiles para el personal en obra, cuyas aguas residuales fueron gestionadas mediante proveedores autorizados, garantizando su adecuada disposición final. No se evidenció la generación de vertimientos industriales durante el periodo evaluado.

No se generan aguas residuales de tipo industrial durante el periodo.

- *Indicadores – Mes 3*

Indicador	**Meta**	**Resultado**	**Calificación**
Sumideros protegidos / identificados × 100	100 %	100 %	100
Derrames atendidos conforme al procedimiento	100 %	0	0

Durante el Mes 4, la gestión ambiental del proyecto se enfocó en medidas de manejo ambiental, en articulación con la ejecución de actividades de obra, como instalaciones de bordillo y adoquín, excavación, demolición de parte de la cancha.




5. SEGUIMIENTO A IMPACTOS AMBIENTALES

Durante el Mes 4 se generaron impactos ambientales de baja magnitud asociados al inicio de obra, los cuales fueron controlados mediante medidas del PMA.

6. REGISTRO DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES

No fue necesaria la activación del Plan de Contingencias Ambientales ni la aplicación de medidas correctivas adicionales. Asimismo, no se registraron requerimientos por parte de la Interventoría o autoridades ambientales relacionados con emergencias o incumplimientos ambientales durante el periodo reportado, bajo estas condiciones, no se presentaron contingencias ambientales, incidentes operacionales ni eventos imprevistos con potencial de afectar el medio ambiente, la comunidad o el espacio público, incluyendo derrames, emisiones no controladas, contaminación, afectaciones al arbolado o superación de límites normativos de ruido.

7. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0217	Concepto hoja de vida profesional ambiental	Se otorga visto bueno al perfil del profesional ambiental propuesto; sin embargo, no se aprueba definitivamente debido a la falta de paz y salvo del profesional saliente.

A continuación se relaciona la correspondencia enviada en materia ambiental durante este periodo:

CONTRECOL SAS	**OF-CS-USQ-123**	Respuesta observaciones informe mensual ambiental No. 2	Se da respuesta a las observaciones realizadas al Informe Mensual de Gestión Ambiental No. 2, realizando ajustes en contenido, eliminación de inconsistencias, actualización de tabla de contenido, corrección de periodos y coherencia técnica del documento.

CONTRECOL SAS	**OF-CS-USQ-130**	Remisión informe mensual No. 3 Resumen:	Se remite el Informe Mensual No. 3 correspondiente al mes de marzo de 2026, incluyendo sus anexos técnicos, ambientales, sociales, SST, PMT y PMP, consolidando la gestión integral del proyecto durante el periodo.

CONTRECOL SAS	**OF-CS-USQ-139**	Remisión hoja de vida profesional ambiental	Se presenta propuesta de cambio del profesional ambiental del proyecto, adjuntando hoja de vida y soportes para aprobación por parte de interventoría.

CONTRECOL SAS	**OF-CS-USQ-149**	Respuesta PQR – Derecho de petición marzo 31 de 2026	Se responde derecho de petición detallando alcance de obra en el parque Las Margaritas, manejo ambiental, cronograma, condiciones de seguridad y proceso de socialización con la comunidad.
CONTRECOL SAS	**OF-CS-USQ-150**	Solicitud inclusión botadero autorizado F&F SOLUTIONS S.A.S.	Se solicita la aprobación de un nuevo botadero autorizado para disposición de residuos de construcción, garantizando cumplimiento ambiental y trazabilidad en el manejo de RCD.

CONTRECOL SAS	**OF-CS-USQ-151**	Respuesta apremio No. 3 – manejo ambiental y zonas verdes	Se atiende apremio de interventoría relacionado con protección de zonas verdes y manejo de materiales, evidenciando medidas implementadas en obra mediante descripción técnica y registro fotográfico.

CONTRECOL SAS	**OF-CS-USQ-157**	Presentación documentos vinculación Residente Ambiental	Se remite documentación completa para la vinculación del Residente Ambiental, incluyendo soportes de identidad, afiliaciones, contrato, EPP, examen médico e inducción, en cumplimiento de requisitos contractuales.

8. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL – MES 4

Para el siguiente periodo se realizó la ejecución continua de las actividades constructivas, conforme al cronograma aprobado, con la consolidación de obra en los parques priorizados y el desarrollo de actividades.

En este contexto, se fortalecerá la operación de los programas del PMA, incluyendo:

- Conformación y Funcionamiento continuo de la Brigada de Orden, Aseo y Limpieza Ambiental (BOAL).
- Ejecución periódica de capacitaciones ambientales al personal de obra.
- Implementación del PGRCD, reportando RCD al PIN obtenido, incluyendo separación en fuente, almacenamiento temporal y disposición con gestores autorizados.
- Control de emisiones atmosféricas, ruido y material particulado.
- Manejo adecuado de materiales de construcción.
- Protección y mantenimiento de sumideros y redes de drenaje.

Se garantizan las medidas de manejo ambiental en los frentes de trabajo, como el mantenimiento de señalización y cerramientos, la protección de zonas verdes y arbolado urbano, el control de sedimentos y el manejo adecuado de residuos.

Estas acciones encaminadas al cumplimiento del siguiente cronograma:

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7
Identificación de permisos y requisitos ambientales aplicables	X						
Conformación del Grupo de Gestión Ambiental	X						
Identificación de gestores autorizados y proveedores de RCD	X	X					
Elaboración del PGRCD		X					
Presentación del PGRCD a interventoría		X					
Ajustes al PGRCD		X					
Radicación del PGRCD y solicitud del PIN			X	X			
Socialización del PMA y PGRCD		X		X	X	X	
Activación de la Brigada BOAL		X	X	X	X	X	X
Capacitación ambiental al personal				X	X	X	X
Manejo de residuos y separación en fuente			X	X	X	X	X
Implementación de medidas de manejo ambiental			X	X	X	X	X
Protección de zonas verdes y arbolado			X	X	X	X	X
Control de emisiones y ruido			X	X	X	X	X
Manejo de materiales de construcción			X	X	X	X	X
Manejo de sumideros y drenaje			X	X	X	X	X
Inspecciones ambientales			X	X	X	X	X
Registro fotográfico y seguimiento			X	X	X	X	X
Evaluación de indicadores				X	X	X	X
Ajustes y mejora continua				X	X	X	X

CONCLUSIONES

Durante el Mes 4 se dio inicio formal a la fase de ejecución de obra del contrato FDLUSA-CTO-459-2025, con actividades constructivas como instalación de cerramientos, frentes de trabajo, excavación, conformación de bordillos, instalación de adoquín y reutilización de capa vegetal, evidenciando el avance físico inicial del proyecto.

La gestión ambiental evolucionó satisfactoriamente hacia una fase operativa, mediante la activación progresiva de los programas del Plan de Manejo Ambiental (PMA), permitiendo el control y seguimiento efectivo de los impactos asociados a las actividades constructivas desarrolladas.

Se implementaron adecuadamente medidas de manejo ambiental orientadas al control de residuos, protección del espacio público, control de material particulado, manejo de sedimentos y organización de áreas de trabajo, mitigando impactos ambientales de baja a moderada magnitud.

La gestión del PGRCD presentó avances importantes mediante el proceso de subsanación ante la autoridad ambiental, fortaleciendo el cumplimiento normativo para el manejo integral de residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución.

La reutilización de capa vegetal constituye una medida ambiental positiva, alineada con principios de aprovechamiento de recursos y reducción de impactos asociados a disposición de materiales.

No se registraron contingencias ambientales, incumplimientos normativos ni requerimientos sancionatorios durante el periodo evaluado, evidenciando una ejecución ambientalmente controlada y conforme a los lineamientos establecidos.

En términos generales, el periodo evaluado refleja un adecuado inicio de obra, con integración efectiva entre ejecución constructiva y gestión ambiental, generando bases sólidas para el desarrollo responsable de las siguientes etapas del proyecto.