**INFORME DE INTERVENTORÍA N°7**

**PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026**

**Elaborado por:**

**Objeto:**

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE YUMBO

**Presentado a:**

**Dr. Julián Andrés Velásquez Echeverry – Supervisor**

**Arq. Andrés Garzón Valdivieso – Apoyo a la supervisión**

**HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE YUMBO**

**ABRIL DE 2026**

CONTENIDO

1 ANTECEDENTES ..... 4
2 INTRODUCCIÓN ..... 5
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 6
4 ALCANCE DEL PROYECTO ..... 7
5 INFORMACIÓN JURÍDICA CONTRACTUAL ..... 8
5.1 Modificaciones al Contrato de Obra e Interventoría (Otrosíes) ..... 9
5.2 Estado de las pólizas ..... 10
6 DESCRIPCIÓN DE AVANCE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO ..... 12
6.1 RESUMEN AVANCE FÍSICO DE OBRA ..... 14
7 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA ..... 16
7.1 ESTADO DEL ANTICIPO ..... 16
8 OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS OBRA ..... 25
9 REGISTRO FOTOGRAFICO ..... 27
10 Anexo informe SST interventoría ..... 31

**LISTADO DE TABLAS**

Tabla 1. Información Entidad Contratante. ..... 8
Tabla 2. Información contratos de obra e interventoría. ..... 8
Tabla 3. Modificaciones al contrato de obra. ..... 9
Tabla 4. Modificaciones al contrato de interventoría. ..... 10
Tabla 5. Resumen pólizas contrato de obra. ..... 10
Tabla 6. Resumen póliza contrato de interventoría. ..... 11
Tabla 7. Avance mensual. ..... 14
Tabla 8. Estado financiero del contrato de obra. ..... 16
Tabla 9. Estado financiero del anticipo. ..... 17
Tabla 10. Total, amortizado Consocio ATC. ..... 17

**LISTADO DE FOTOS**

Foto 1. Instalación cableado y accesorios sistema de comunicación. ..... 27
Foto 2. Gabinete rack cerrado principal sistema comunicación. ..... 27
Foto 3. Retiro de material sobrante de excavación. ..... 27
Foto 4. Mejoramiento con roca muerta. ..... 27
Foto 5. Instalación de concreto MR 40. ..... 27
Foto 6. Sardinel en concreto. ..... 27
Foto 7. Anden en concreto de 3000. ..... 27
Foto 8. Malla refuerzo en acero. ..... 27

Foto 9.Refuerzo transversal de losas. ..... 28
Foto 10. Loseta táctil guía. ..... 28
Foto 11. Realce de cilindros de camaras. ..... 28
Foto 12. Instalación tubería PVC 10” para sumideros. ..... 28
Foto 13. Accesorios instalaciones sanitarias y ventilación. ..... 28
Foto 14. Accesorios instalaciones hidráulicas. ..... 28
Foto 15. Tubería instalaciones eléctricas. ..... 28
Foto 16. Accesorios instalaciones eléctricas. ..... 28
Foto 17. Pocetas en acero inoxidable. ..... 29
Foto 18. Mesón con salpicadero en acero inoxidable ..... 29
Foto 19. Baldosa de granito color blanco ..... 29
Foto 20. Zócalo en mediacaña de granito pulido. ..... 29
Foto 21. Enchape cerámica baños. ..... 29
Foto 22. Nave en aluminio color blanco. ..... 29
Foto 23. Marco en aluminio color blanco. ..... 29
Foto 24. Cerramiento con tubular metálico ..... 29
Foto 25. Instalación de ventanería. ..... 30
Foto 26. Puerta ascensor en lámina galvanizada. ..... 30
Foto 27. Tubería acero al carbón RCI. ..... 30
Foto 28. Instalación accesorios RCI. ..... 30

# 1 ANTECEDENTES

El HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E. es una instalación crítica e indispensable para la atención de emergencias en el Municipio de Yumbo y su área de influencia. Ya que actualmente cuenta con una infraestructura limitada, el hospital no puede ofrecer cobertura completa de servicios, debido a que su infraestructura física no es adecuada para manejar ciertas necesidades de atención, esta limitación obliga al hospital a buscar servicios de apoyo en hospitales o centros de salud cercanos.

Por otra parte, El HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E. es el único centro público de referencia en el municipio. Desde su fundación, se ha dedicado a atender las necesidades de salud de la población vulnerable y de bajos recursos, un rol social que le ha otorgado gran prestigio entre las clases populares y que debe ser sostenido. Sin embargo, las actuales instalaciones han sufrido un deterioro avanzado y requieren una intervención radical. El hospital presenta serias deficiencias, ya que sus instalaciones actuales no cumplen con las condiciones mínimas de accesibilidad, comodidad y normatividad requeridas para la atención de pacientes, además posee una baja capacidad resolutiva para manejar diversas urgencias, emergencias y problemas de salud. En definitiva, el estado actual del hospital le impide afrontar de manera adecuada la variedad de patologías que aquejan a los ciudadanos del Municipio de Yumbo.

Teniendo en cuenta la situación actual, es evidente que el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo se encuentra en una situación crítica que requiere una intervención urgente y significativa. La falta de una infraestructura adecuada no solo compromete la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente, sino que también pone en riesgo la capacidad esencial del hospital para servir a la población más vulnerable del municipio y sus alrededores. En conclusión, la rehabilitación o ampliación de sus instalaciones es imperativa. Esta acción garantizará que el centro de salud siga siendo un pilar en la atención sanitaria, mejorando su capacidad para enfrentar las necesidades de salud actuales y futuras de la comunidad.

En virtud de lo expuesto y buscando una solución a la problemática de infraestructura, el HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO y la Secretaría Local de Salud Municipal han celebrado un Convenio Interadministrativo. Este convenio tiene como objetivo principal aunar esfuerzos para la CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE YUMBO. El propósito final de este acuerdo es la consecución de los recursos necesarios para construir las nuevas instalaciones, las cuales incluirán servicios de baja complejidad y servicios complementarios.

## 2 INTRODUCCIÓN

El HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E., reconociendo la necesidad crítica de mejorar la infraestructura de salud del municipio y cumplir con los estándares normativos, ha impulsado durante varios años la construcción de una nueva planta física. El proyecto, presentado ante la Gobernación del Valle del Cauca y el Ministerio de Salud, obtuvo la viabilidad técnica el 13 de julio de 2022 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Para la ejecución de esta obra, el Hospital y la Secretaría de Salud Municipal formalizaron un Convenio Interadministrativo para aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos.

Tras el convenio, se llevó a cabo un proceso de licitación pública que resultó en la adjudicación al CONSORCIO ATC, formalizada mediante el Contrato de Obra N°GGH-008-005-281-2022. El objeto de este contrato es la CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E., de acuerdo con los estudios y diseños previos.

La supervisión del proyecto inició con la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E (noviembre 2022 – julio 2024), y fue continuada por la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA S.A.S., que asumió la interventoría técnica, jurídica, ambiental, financiera y administrativa mediante sucesivos contratos.

Debido a la complejidad y solicitud del contratista, el proyecto ha experimentado varias modificaciones contractuales. La más reciente, formalizada el 26 de agosto de 2025 (Otrosí N°12), ajustó el plazo del contrato de obra hasta el 26 de mayo de 2026 e incorporó una adición en valor de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($17.884.958.892), elevando el valor total del contrato de obra a CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($54.999.651.397,00).

El 30 de septiembre de 2025 se formalizó el Contrato N° GGH-008-003-428-2025 por un valor de $660.800.000,00 M/CTE. Su objetivo principal es asegurar un control riguroso y exhaustivo en todas las áreas funcionales y procesos constructivos del proyecto de obra. Inicialmente, el contrato tenía una vigencia de tres meses (del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025); sin embargo, mediante el Otrosí N°1 del 23 de diciembre de 2025, se ajustó el plazo de esta interventoría hasta el 26 de junio de 2026.

El Hospital y la Secretaría de Infraestructura Municipal han designado equipos profesionales para realizar la supervisión interna y la gestión de la obra, con el fin de garantizar el progreso continuo y ágil de la ejecución.

## 3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se lleva a cabo en Yumbo, uno de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca y forma parte integral del Área Metropolitana de Cali, localizándose específicamente al norte de la ciudad capital. Límites Territoriales: Norte con el Municipio de Vijes, Sur: con el Municipio de Santiago de Cali, Oriente: con el Municipio de Palmira y Occidente: con el Municipio de La Cumbre y la Cordillera Occidental. Su estructura territorial posee una división administrativa clara, que incluye: Zona Urbana: Conformada por 4 comunas y 36 barrios y el área Rural: Compuesta por 10 corregimientos y 26 veredas.

Figura 1. Localización general del proyecto.




Fuente: Hospital la Buena Esperanza de Yumbo.

## 4 ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objeto principal la construcción de la nueva planta física del Hospital La Buena Esperanza del Municipio de Yumbo.

El alcance de esta obra busca dos metas fundamentales:

Cumplimiento Normativo: Asegurar que la nueva infraestructura cumpla con todos los estándares normativos requeridos.

Mejora del Servicio: Ofrecer un servicio de salud eficiente con mayores especialidades, mejorando significativamente las condiciones de la infraestructura de salud en el Municipio de Yumbo.

## 5 INFORMACIÓN JURÍDICA CONTRACTUAL

La Tabla 1 presenta los datos de identificación y las personas clave de la entidad encargada de la supervisión y gestión del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

Tabla 1. Información Entidad Contratante.

| INFORMACIÓN ENTIDAD CONTRATANTE | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE |
| **NIT:** | 800.030.924-0 |
| **GERENTE:** | DOCTORA CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE |
| **SUPERVISOR:** | DOCTOR JULIÁN ANDRÉS VELÁSQUEZ ECHEVERRY |
| **SUPERVISOR DE APOYO:** | ARQUITECTO ANDRÉS GARZÓN VALDIVIESO |

La Tabla 2 a continuación presenta la información detallada de los contratos de obra e interventoría formalizados para la CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE YUMBO, cubriendo tanto la ejecución de la obra como su respectiva supervisión.

Tabla 2. Información contratos de obra e interventoría.

| **DATOS** | CONSITEC INGENIERIA | CONSORCIO ATC |
|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | GGH-008-003-428-2025 | GGH-008-005-281-2022 |
| **N° DEL PROCESO** | N/A | LP-001-2022 |
| **CLASE DE CONTRATO:** | INTERVENTORÍA | OBRA PÚBLICA |
| **CONTRATANTE:**<br>**NIT:** | HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA YUMBO<br>800.030.924-0 | |
| **CONTRATISTA:**<br>**REPRESENTANTE LEGAL:**<br>**CEDULA CIUDADANÍA:**<br>**NIT:** | GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS<br>MARCO HERNAN HOYOS<br>9.732.787 DE ARMENIA (Q)<br>900.738.802-3 | CONSORCIO ATC<br>ANDRÉS PEREA SÁNCHEZ<br>86.062.230<br>901.647.816-9 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA GGH-008-005-281-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE YUMBO |

| | | |
|---|---|---|
| | PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E. | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | SEISCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($660.800.000). | TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($37.114.692.505). |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** | DESDE LA FECHA DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO |
| **FECHA DE INICIO:** | 01 DE OCTUBRE DE 2025 | 02 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **ACTA DE INICIO:** | 01 DE OCTUBRE DE 2025 | 02 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA OTROSÍ N°12:** | NA | 26 DE AGOSTO DE 2025 |
| **MOTIVO OTROSÍ N°12:** | NA | MODIFICACIÓN DEL PLAZO Y VALOR |
| **PLAZO ADICIONAL SEGÚN OTROSÍ N°12:** | NA | HASTA EL 26 DE MAYO DE 2026 |
| **VALOR ADICIONAL SEGÚN OTROSÍ N°12:** | NA | DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($17.884.958.892), |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | NA | CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($54.999.651.397). |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN OTROSÍ N°12:** | NA | 26 DE MAYO DE 2026 |
| **FECHA OTROSÍ N°1:** | 23 DE DICIEMBRE DE 2025 | NA |
| **MOTIVO OTROSÍ N°1:** | PRÓRROGA | NA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN OTROSÍ N°1:** | 26 DE JUNIO DE 2026 | NA |

## 5.1 Modificaciones al Contrato de Obra e Interventoría (Otrosíes)

A continuación, se presenta un resumen cronológico con las modificaciones que conllevaron a la firma de cada Otrosí en el Contrato de Obra Pública N°GGH-008-005-281-2022.

Tabla 3. Modificaciones al contrato de obra.

| OTROSÍ | FECHA DE FIRMA | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| **2** | 29/11/2023 | PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN CLÁUSULA DE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL | Amplía el plazo del contrato de Obra hasta el 31 de diciembre de 2023 y se modifica la cláusula de apropiación presupuestal. |
| **3** | 27/12/2023 | PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO E | Amplía el plazo del contrato de Obra hasta el 30 de junio de 2024 y se incluyen ítems no previstos (INP). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (INP) | |
| **4** | 13/06/2024 | PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (INP) | Amplía el plazo del contrato de Obra hasta el 29 de septiembre de 2024 y se incluyen ítems no previstos (INP). |
| **5** | 27/09/2024 | PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO | Amplía el plazo del contrato de Obra hasta el 27 de diciembre de 2024 |
| **7** | 27/12/2024 | PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO | Amplía el plazo del contrato de Obra hasta el 27 de junio de 2025 |
| **11** | 24/06/2025 | PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO | Amplía el plazo del contrato de Obra hasta el 26 de agosto de 2025 |
| **12** | 26/08/2025 | MODIFICACIÓN DEL PLAZO Y VALOR | Amplía el plazo del contrato de Obra hasta el 26 de mayo de 2026 y se adicionan DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($17.884.958.892) |

A continuación, se presenta un resumen con el Otrosí N°1 del Contrato de interventoría N° GGH-008-003-428-2025.

Tabla 4. Modificaciones al contrato de interventoría.

| OTROSÍ | FECHA DE FIRMA | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| **1** | 23/12/2025 | PRÓRROGA | Amplía el plazo del contrato de Obra hasta el 26 de junio de 2026. |

## 5.2 Estado de las pólizas

En la Tabla 5 se relaciona la información actualizada de las pólizas del contrato de obra, documentos que fueron revisados por la interventoría y aprobados por el HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE.

Tabla 5. Resumen pólizas contrato de obra.

| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°801013629 |
|---|

| FECHA DE EXPEDICIÓN | VALOR DEL CONTRATO | % SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO | AMPARO | VIGENCIA INICIO | VIGENCIA TERMINACIÓN | VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS | VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS | APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $54.999.651.397 | 10% | CUMPLIMIENTO | 02-12-2022 | 26-07-2026 | $ 3.711.469.251,00 | $5,499,965,139.70 | SI |
| | | 100% | ANTICIPO | 02-12-2022 | 26-10-2025 | $ 14.845.877.002,00 | $ 14,845,877,002.00 | SI |
| | | 10% | SALARIOS Y PRESTACIONES. | 02-12-2022 | 26-08-2028 | $ 3.711.469.251,00 | $ 5,499,965,139.70 | SI |
| | | 20% | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. | 26-08-2025 | 26-08-2030 | $ 7.422.938.501,00 | $ 10,999,930,279.40 | SI |
| **PÓLIZA RCE N°802031141** | | | | | | | | |
| 26-08-2025 | $54.999.651.397 | **% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO**<br>5%, 1,63% | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA ENTIDAD, DERIVADA DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS. | 02-12-2022 | 26-05-2026 | $ 1.855.734.626,00 | $ 894.247.943,85 | SI |

En la Tabla 6 se relaciona la información actualizada de la póliza del contrato de interventoría, documentos que fueron revisados y aprobados por el HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE.

Tabla 6. Resumen póliza contrato de interventoría.

| **Póliza No.** | **430-47-994000072883** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Aseguradora:** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | | |
| **NIT.** | 860.524.654-6 | | | |
| **Fecha de Expedición:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | |
| **Tomador/afianzado:** | GRUPO CONSITEC INGENIERÍA S.A.S | | | |
| **Asegurado/Beneficiario:** | HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E | | | |
| **Amparos:** | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: | **Valor Asegurado:** | Desde: | 30/09/2025 |
| | | $ 66.080.000,00 | Hasta: | 26/10/2026 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: | **Valor Asegurado:** | Desde: | 30/09/2025 |
| | | $ 52.864.000,00 | Hasta: | 26/06/2029 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | **Valor Asegurado:** | Desde: | 30/09/2025 |
| | | $ 132.160.000,00 | Hasta: | 26/10/2026 |

## 6 DESCRIPCIÓN DE AVANCE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO

En el presente capítulo se relaciona un resumen de las actividades realizadas por el Contratista de obra durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026 en el desarrollo del proyecto cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE YUMBO", las cuales se mencionan a continuación:

- **COMUNICACIÓN**
  - ✓ Salida para detector de humo.
  - ✓ Cable de 6 hilos tipo interior
  - ✓ Cable UTP cat5e.
  - ✓ Cable vehículo 2x16.
  - ✓ Patch panel 24 puertos cat6a.
  - ✓ Jack cat6a.
  - ✓ Gabinete rack cerrado principal.
  - ✓ Conector borne para bandeja tipo malla para puesta a tierra.
  - ✓ Cable desnudo #6 puesta a tierra bandeja.
  - ✓ Cable audio desoxigenado 2x16.
  - ✓ Cable UTP cat6a.

- **VÍAS**
  - ✓ Cargue y transporte de material sobrante de excavación.
  - ✓ Mejoramiento con material importado tipo roca muerta.
  - ✓ Suministro e instalación de concreto MR 40.
  - ✓ Construcción sardinel en concreto.
  - ✓ Anden en concreto de 3000.
  - ✓ Malla refuerzo en acero.
  - ✓ Acero liso de pulgada para refuerzo transversal de losas.
  - ✓ Loseta táctil guía prefabricada en concreto color amarillo.
  - ✓ Realce de cilindros de camaras tipo b.
  - ✓ Instalación de tubería PVC aligerada de 10" para conexión de sumideros.
  - ✓ Escalera ingreso administración concreto fundido 3500 psi.

- **OBRAS PRELIMINARES**
  - ✓ excavación tierra a mano.
  - ✓ Desalojo de sobrantes a escombreras autorizadas.

- **DESAGUES BAJO TIERRA**
  - ✓ Impermeabilización con cemento marino.

- **ESTRUCTURA**
  - ✓ Malla electrosoldada.
  - ✓ Escaleras concreto.

- ✓ impermeabilización de tanque en concreto.

- **INSTALACIONES SANITARIAS Y VENTILACION**
  - ✓ Accesorios (codos, reducciones, Yee, uniones).
  - ✓ Soldadura y limpiador.

- **INSTALACIONES HIDRAULICAS**
  - ✓ Accesorios (Tornillos, bridas y válvulas).

- **INSTALACIONES ELECTRICAS**
  - ✓ Celda para transformador.
  - ✓ Curvas, TEE bandeja ducto cerrado 60x8 cm.
  - ✓ tubería IMC 3/4 galvanizada.
  - ✓ tubería EMT ¾y 2.
  - ✓ Bandeja ducto cerrado.
  - ✓ Tablero trifásico de tomacorrientes.
  - ✓ Tablero trifásico de iluminación.
  - ✓ Tablero trifásico de tomas normales.
  - ✓ Breaker 2x20 a.
  - ✓ Totalizador.
  - ✓ Alimentación TG. Ups 40kva en cable CU.
  - ✓ Alimentación bomba 1 en cable CU.
  - ✓ Alimentación B.P.C en cable CU.
  - ✓ Alimentación rayos x RX 1 en cable CU.
  - ✓ Alimentación rayos x odontología.
  - ✓ Circuitos ramales en baja tensión.

- **CUBIERTA**
  - ✓ Corta salpicadura.
  - ✓ Panel yeso.

- **REVESTIMIENTOS**
  - ✓ Suministro e instalación de pocetas de 50x40x20 en acero inoxidable.
  - ✓ Suministro e instalación de mesón con salpicadero en acero inoxidable.
  - ✓ Instalación de pocetas en acero inoxidable tamaño 60x40x30.
  - ✓ Suministro e instalación de patas 11 patas en acero inoxidable.

- **PISOS**
  - ✓ Contrapiso concreto.
  - ✓ Piso en baldosa de granito color blanco huila de 40x40.
  - ✓ Brillada para la mediacaña de granito pulido.
  - ✓ Zócalo en mediacaña de granito pulido.
  - ✓ Instalación de enchape cerámica baños pisos.
  - ✓ Terminación de piso final tipo alfa con cristalizado.

- **CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA**
  - ✓ Suministro y fabricación de nave en aluminio pintura electrostática color blanco.
  - ✓ fabricación 'suministro e instalación de marco en aluminio pintura electrostática color blanco.

- **CARPINTERIA METALICA – ALUMINIO**
  - ✓ Cerramiento con tubular metálico.
  - ✓ Fabricación e instalación de la ventanería.
  - ✓ Instalación de puerta del ascensor en lámina galvanizada.
  - ✓ Puertas principales en aluminio pintura electrostática color blanco.

- **RED CONTRA INCENDIOS**
  - ✓ Instalación Tubería acero al carbón (1"y 4").
  - ✓ Instalación accesorios (TEE 2", codo 90 1", codo 90 2", codo 90 2,1/2", soporte tipo pera 1", soporte sismo lateral, soporte sismo longitudinal).
  - ✓ Accesorios de conexión en TEE 2 1/2"; TEE 2 1/2" X 1"; TEE 2 1/2" X2".
  - ✓ Accesorios de conexión de TEE STRAP 2" X 1" ; TEE STRAP 2 1/2" X 1".
  - ✓ Accesorios de conexión de BUJE 2"X 1"; BUJE 2 1/2"X 1" ; BUJE 2 1/2" X 2.
  - ✓ Acople rígido 1" ; 2" ; 2 1/2".

## 6.1 RESUMEN AVANCE FÍSICO DE OBRA

La línea base del avance físico del contrato de obra al 10 de octubre de 2025 es del 67.48%, según lo reportado en los informes de interventoría (julio 2024 - octubre 2025) entregados al HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE. La actual interventoría, CONSITEC INGENIERÍA, reporta un avance adicional del 4,46 % para el período del 01 al 30 de abril de 2026. Por lo tanto, el avance total de obra a esta última fecha es del 86,26 %.

En la Tabla 7 se detalla el porcentaje de avance de obra mensual y consolidado a la fecha de corte del presente informe.

Tabla 7. Avance mensual.

| FECHA DE CORTE | FUENTE | PORCENTAJE MES | PORCENTAJE ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| Julio 30 de 2024 | UT INTERVENTORIA HBE | - | 72,00 % |
| Octubre 10 de 2025 | CONSITEC INGENIERIA CONTRATOS GGH-008-003-153-2024 GGH-008-003-157-2024 | - | 67,48 % |
| Octubre 31 de 2025 | CONSITEC INGENIERIA CONTRATO GGH-008-003-428-2025 | 2,1 % | 69,58 % |
| Noviembre 30 de 2025 | | 1,0 % | 70,58 % |
| Diciembre 31 de 2025 | | 2,8 % | 73,38 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Enero 31 de 2026 | | 1,57 % | 74,95 % |
| Febrero 27 de 2026 | | 4,55 % | 79,5 % |
| Marzo 31 de 2026 | | 2,3 % | 81,80 % |
| **Abril 30 de 2026** | | **4,46 %** | **86,26 %** |

Es necesario reiterar que el avance de la obra en lo que corresponde a su primera fase por valor de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($37.114.692.505), llegó a un 100% de ejecución a corte 10 de octubre de 2025.

Se aclara que el ajuste presupuestal al que fue sujeto el proyecto de obra en el cual se adicionaron recursos de obra por valor de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($17.884.958.892) lo que trae consigo un nuevo valor del contrato por CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($54.999.651.397). Al realizar un cálculo de avance financiero con este último valor, tendríamos un avance total al 30 de abril de 2026 del 86,26 %

## 7 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

En concordancia con los antecedentes financieros del contrato de obra, se confirma que el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E. ha procedido con la cancelación total de las obligaciones derivadas de las actas de pago parcial N°1 a la N°16. Asimismo, se hace constar que el Acta N°17, radicada formalmente mediante oficio CI_INT_HY-158-2026 el pasado 14 de abril de 2026, ha sido igualmente desembolsada, cerrando así la relación de cobros gestionados a la fecha sin saldos pendientes por parte de la entidad.

Tabla 8. Estado financiero del contrato de obra.

| CONTRATO N° GGH-008-005-281-2022 | ESTADO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | SUMAS IGUALES | | PORCENTAJE |
| Valor Contrato: | $ 37.114.692.505 | | |
| Valor del anticipo: | $ 14.845.877.002 | | |
| Valor adición recursos: | $ 17.884.958.892 | | |
| Valor total del contrato: | **$ 54.999.651.397** | | |
| Valor Acta Parcial de Obra N°1: | | $ 3.196.207.896 | 8,61 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°2: | | $ 6.483.325.648 | 17,47 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°3: | | $ 7.981.205.435 | 21,50 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°4: | | $ 4.297.635.204 | 11,58 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°5: | | $ 2.727.495.776 | 7,35 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°6: | | $ 3.018.976.944 | 8,13 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°7: | | $ 1.222.349.081 | 3.29 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°8: | | $ 1.012.143.659 | 2,73 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°9: | | $ 719.749.930 | 1,94 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°10: | | $ 747.621.598,00 | 2,01 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°11: | | $ 1.000.562.446,00 | 2,70 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°12: | | $ 4.707.418.887,53 | 12,68 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°13: | | $ 204.803.479,00 | 0,37 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°14: | | $ 325.018.384,00 | 0,59 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°15: | | $ 1.116.846.269,00 | 2,03 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°16: | | $ 3.951.899.480,00 | 7,19 % |
| Valor Acta Parcial de Obra N°17: | | $ 2.279.189.641,00 | 4,14 |
| Saldo del contrato: | | $ 10.007.201.639,00 | 18,20% |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 54.999.651.397** | **$ 54.999.651.397** | **100%** |

### 7.1 ESTADO DEL ANTICIPO

Respecto al anticipo, en la Tabla 9 se muestra el valor total del anticipo, el cual corresponde al 40% del valor adicional del contrato de obra, al igual que en la Tabla 10 se ilustra el valor que se ha amortizado

del anticipo, el cual es proporcional al valor del acta de obra y porcentaje del anticipo entregado al CONSORCIO ATC.

Tabla 9. Estado financiero del anticipo.

| ESTADO FISCAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ | 54.999.651.397 |
| VALOR DEL ANTICIPO ADICION EN RECURSOS: | $ | 7.153.983.556,80 |
| Amortización del Anticipo en Acta N°14: | $ | 81.921.391,60 |
| Amortización del Anticipo en Acta N°14: | $ | 130.007.353,60 |
| Amortización del Anticipo en Acta N°15: | $ | 446.738.507,60 |
| Amortización del Anticipo en Acta N°16: | $ | 1.580.759.792,00 |
| Amortización del Anticipo en Acta N°17: | $ | 911.675.856,40 |
| PORCENTAJE ACUMULADO ACTAS: | | 44,05% |
| VALOR ACUMULADO ANTICIPO ACTAS: | $ | 3.151.102.901,20 |
| SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR: | $ | 4.002.880.655,60 |

En virtud de lo anterior, en la siguiente tabla se indica el valor total amortizado por el contratista CONSORCIO ATC a la fecha.

Tabla 10. Total, amortizado Consocio ATC.

| CONTRATO N° GGH-008-005-281-2022 | VALOR TOTAL | | PORCENTAJE TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR AMORTIZADO A LA FECHA | $ | 3.151.102.901,20 | 44,05% |

Es importante tener en cuenta que a la fecha de corte del presente informe no se ha realizado el desembolso total del anticipo, es decir, los SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($7.153.983.553,80), el consorcio ATC constantemente está generando ordenes de desembolso del anticipo a través de la plataforma de la fiduciaria Alianza, los cuales son revisados y aprobados por la interventoría actual, dejando soportes de cada transacción.

Teniendo en cuenta lo anterior, A partir del mes de diciembre de 2025 se iniciaron los pagos a modo de anticipo de acuerdo con los requerimientos hechos por el contratista de obra, dadas las necesidades del proyecto. La interventoría ha revisado y autorizado estos pagos. A continuación, se presenta un resumen del estado financiero del anticipo:

**RESUMEN DEL ANTICIPO FASE II**

| # | DESCRIPCIÓN | ANTICIPO | APROBADO | SALDO | % DESEMBOLSADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional | $ 3.776.991.779 | $ 3.744.340.683 | $ 32.651.096 | 99,14% |
| 2 | Alquiler de maquinaria y equipos | $ 100.778.849 | $ 64.055.702 | $ 36.723.147 | 63,56% |
| 3 | Compra y transporte de materiales pétreos | $ 573.097.534 | $ 466.016.224 | $ 107.081.310 | 81,32% |
| 4 | Compra de insumos y materiales obra civil | $ 2.703.115.396 | $ 2.441.629.105 | $ 261.486.291 | 90,33% |
| | **TOTAL** | **$ 7.153.983.557** | **$ 6.716.041.714** | **$ 437.941.843** | **93,88%** |

| ANTICIPO DESEMBOLSADO POR MES | PAGADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| diciembre/2025 | $ 2.711.808.871 | |
| enero/2026 | $ 576.927.658 | |
| febrero/2026 | $ 2.472.791.684 | |
| marzo/2026 | $ 875.960.621 | |
| abril/2026 | $ 78.552.880 | **Corte a 30 de abril de 2026** |
| mayo/2026 | | |
| **SUBTOTAL** | **$ 6.716.041.714** | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL ANTICIPO DESEMBOLSADO** | **$ 6.716.041.714** | **93,88%** |

A continuación, se presenta el desembolso mes a mes:

RELACIÓN DE PAGOS DE ANTICIPO AUTORIZADO DICIEMBRE 2025

| # | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | CODIGO | DESTINO ANTICIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/12/2025 | CG CONSTRUGALINDO | $ 440.000.213 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 2 | 9/12/2025 | AIRES MODERNOS SAS | $ 47.629.461 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 3 | 9/12/2025 | AIRES MODERNOS SAS | $ 451.570.012 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 4 | 9/12/2025 | AIRES MODERNOS SAS | $ 220.051.147 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 5 | 9/12/2025 | CIVILMED SAS | $ 531.681.550 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 6 | 9/12/2025 | AIRES MODERNOS SAS | $ 30.183.268 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 7 | 12/12/2025 | SIDERURGICA DEL OCCIDENTE SAS | $ 4.597.205 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 8 | 12/12/2025 | MANCILIN LIMITADA | $ 40.405.395 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 9 | 12/12/2025 | G&G SAS | $ 1.322.430 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 10 | 12/12/2025 | AAA CONSTRUEQUIPOS SAS | $ 319.988 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 11 | 12/12/2025 | CONSTRUMETALES DE COLOMBIA SAS | $ 9.973.198 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 12 | 12/12/2025 | SUPER LOGISTICA DE MUDANZA SAS | $ 1.100.000 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 13 | 12/12/2025 | CUBIERTAS SAS | $ 642.908 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 14 | 12/12/2025 | OSPINA Y ASOCIADOS SAS | $ 2.785.134 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 15 | 16/12/2025 | HOLCIM COLOMBIA SA | $ 13.331.489 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 16 | 16/12/2025 | FIGUEROA SALAZAR SAS | $ 2.149.865 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 17 | 16/12/2025 | CG CONSTRUGALINDO | $ 160.873.304 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 18 | 16/12/2025 | YEISSON AUZAQUE | $ 5.241.691 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 19 | 16/12/2025 | MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL SAS | $ 10.875.360 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 20 | 16/12/2025 | LUIS EDUARDO VELEZ FIGUEROA | $ 1.300.000 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 21 | 20/12/2025 | TECNIESTRUCTURAS LTDA | $ 300.960 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 22 | 20/12/2025 | TECNIESTRUCTURAS LTDA | $ 2.189.050 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 23 | 20/12/2025 | COVAL COMERCIAL SAS | $ 1.198.583 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 24 | 20/12/2025 | TECNIESTRUCTURAS LTDA | $ 1.584.502 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 25 | 20/12/2025 | TECNIESTRUCTURAS LTDA | $ 311.520 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 27 | 20/12/2025 | TECNIESTRUCTURAS LTDA | $ 2.292.666 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 28 | 20/12/2025 | TECNIESTRUCTURAS LTDA | $ 1.648.680 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 29 | 20/12/2025 | AAA CONSTRUEQUIPOS SAS | $ 341.320 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 30 | 20/12/2025 | AAA CONSTRUEQUIPOS SAS | $ 319.988 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 31 | 20/12/2025 | AAA CONSTRUEQUIPOS SAS | $ 3.775.988 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 32 | 20/12/2025 | ESCOLTRAMS SEGURIDAD LTDA | $ 39.227.767 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 33 | 20/12/2025 | ESCOLTRAMS SEGURIDAD LTDA | $ 35.181.536 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 34 | 20/12/2025 | FERRETERIA SU PROVEEDOR SAS | $ 6.399.018 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 35 | 20/12/2025 | HOLCIM COLOMBIA SA | $ 8.588.555 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 36 | 20/12/2025 | JOSE GABRIEL PABON ORTIZ | $ 1.282.500 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 37 | 22/12/2025 | ALIRIO ARENAS | $ 474.000 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 38 | 22/12/2025 | FRANCISCO JAVIER AYALA | $ 553.500 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 39 | 22/12/2025 | JHON FREIMAN BEDOYA | $ 567.111 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 40 | 22/12/2025 | RIGOBERTO CAICEDO | $ 541.200 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 41 | 22/12/2025 | CESAR ESNEIDER FRANCO | $ 498.150 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 42 | 22/12/2025 | GERMAN MONTES CANO | $ 553.500 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 43 | 22/12/2025 | ESNEYDER JOSUE PAEZ | $ 553.500 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 44 | 22/12/2025 | RAFAEL ENRIQUE PINTO | $ 541.200 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 45 | 22/12/2025 | CARLOS ALBERTO REYES | $ 567.111 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 46 | 22/12/2025 | JESUS ARLEN RODRIGUEZ | $ 580.000 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 47 | 22/12/2025 | NEVER ALONSO SUAREZ | $ 580.000 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 48 | 22/12/2025 | ENDER JOSE TIMAURE | $ 554.222 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 49 | 22/12/2025 | MISAEL URREA GUTIERREZ | $ 580.000 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 50 | 22/12/2025 | JHOVANY ALEJANDRO VELASQUEZ | $ 750.000 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 51 | 23/12/2025 | HOLCIM COLOMBIA SA | $ 2.391.380 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 52 | 23/12/2025 | SUMIELECTRICOS E INGENIERIA SAS | $ 21.763.656 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 53 | 24/12/2025 | DISEÑO TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS | $ 13.698.547 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 54 | 24/12/2025 | VICTOR HUGO JIMENEZ | $ 12.618.375 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 55 | 24/12/2025 | AIRES MODERNOS SAS | $ 66.257.937 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 56 | 24/12/2025 | AIRES MODERNOS SAS | $ 78.841.479 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 57 | 24/12/2025 | INGENIERIA PATOLOGIA Y CONSTRUCCION V&S SAS | $ 79.100.884 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 58 | 24/12/2025 | CONSTRUMETALES DE COLOMBIA SAS | $ 11.627.174 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 59 | 24/12/2025 | G&G SAS | $ 6.226.075 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 60 | 24/12/2025 | CONSTRUMETALES DE COLOMBIA SAS | $ 5.457.972 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 61 | 24/12/2025 | EDUARD ARLEY HINESTROZA GRUESO | $ 5.173.123 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 62 | 27/12/2025 | FERRETERIA SU PROVEEDOR SAS | $ 34.415.861 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 63 | 27/12/2025 | GLOBACONS SAS | $ 2.337.329 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 64 | 27/12/2025 | TUVALREP SAS | $ 10.340.330 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 65 | 27/12/2025 | INGENIERIA PATOLOGIA Y CONSTRUCCION V&S SAS | $ 18.833.763 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 66 | 29/12/2025 | PROESA GLEASON S.A | $ 204.106 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 67 | 29/12/2025 | PROESA GLEASON S.A | $ 1.164.402 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 68 | 29/12/2025 | PROESA GLEASON S.A | $ 3.104.197 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 69 | 29/12/2025 | TUVALREP SAS | $ 1.930.945 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 70 | 29/12/2025 | PROESA GLEASON S.A | $ 213.340 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 29/12/2025 | PROESA GLEASON S.A | $ 197.249 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 72 | 29/12/2025 | SUPER LOGISTICA DE MUDANZAS SAS | $ 1.200.000 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 73 | 29/12/2025 | AAA CONSTRUEQUIPOS SAS | $ 2.210.738 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 74 | 29/12/2025 | CONTROLAR INGENIERIA SAS | $ 1.062.500 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 75 | 29/12/2025 | INFINITY INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | $ 9.105.540 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 76 | 29/12/2025 | WILMER ANDRES GOMEZ HIGUITA | $ 4.718.739 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 77 | 29/12/2025 | AAA CONSTRUEQUIPOS SAS | $ 801.320 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 78 | 29/12/2025 | AAA CONSTRUEQUIPOS SAS | $ 751.238 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 79 | 30/12/2025 | COVAL COMERCIAL SAS | $ 892.018 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 80 | 30/12/2025 | EDUARDO CALDERON OROZCO | $ 3.886.659 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 81 | 30/12/2025 | PROESA GLEASON S.A | $ 2.098.121 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 82 | 30/12/2025 | BREISMAN ALEJANDRO BENAVIDES | $ 4.146.984 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 83 | 30/12/2025 | JAIME ENRIQUE DE LA ROCHE | $ 1.886.152 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 84 | 30/12/2025 | DANIELA ANDREA NARVAEZ | $ 2.113.852 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 85 | 30/12/2025 | JUAN DAVID OSORIO REYES | $ 2.495.693 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 86 | 30/12/2025 | BERTHA YOLIMA SANTACRUZ | $ 3.219.300 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 87 | 30/12/2025 | DANIEL SEPULVEDA PEÑARANDA | $ 2.556.698 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 88 | 30/12/2025 | CAMILO ZAMBRANO HERNANDEZ | $ 4.944.300 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 89 | 30/12/2025 | SISTEMAS ELECTRICOS Y COMUNICACIONES SAS | $ 3.484.500 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 90 | 30/12/2025 | CONSTRUGALINDO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | $ 163.217.545 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 91 | 30/12/2025 | YEISSON AUZAQUE | $ 7.804.408 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 92 | 30/12/2025 | HECTOR DE JESUS GONZALES | $ 4.647.097 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 93 | 30/12/2025 | HR7 AMBIENTAL SAS | $ 20.097.600 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| | | **TOTAL** | **$ 2.711.808.871** | | |

| | |
|---|---|
| **Nóminas, mano de obra y personal profesional** | $ 1.446.441.337 |
| **Alquiler de maquinaria y equipos** | $ 31.840.562 |
| **Compra y transporte de materiales pétreos** | $ 36.809.449 |
| **Compra de insumos y materiales obra civil** | $ 1.196.717.523 |
| **Total** | **$ 2.711.808.871** |

**RELACIÓN DE PAGOS DE ANTICIPO AUTORIZADO ENERO 2026**

| # | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | CODIGO | DESTINO ANTICIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/01/2026 | ALIRIO ARENAS | $ 1.580.380 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 2 | 5/01/2026 | FRANCISCO JAVIER AYALA | $ 1.848.295 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 3 | 5/01/2026 | RIGOBERTO CAICEDO | $ 1.829.671 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 4 | 5/01/2026 | CESAR FRANCO BORJA | $ 1.362.772 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 5 | 5/01/2026 | GERMAN MONTES CANO | $ 1.848.295 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 6 | 5/01/2026 | ESNEIDER PAEZ LUCENA | $ 1.848.295 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 7 | 5/01/2026 | RAFAEL ENRIQUE PINTO | $ 1.829.671 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 8 | 5/01/2026 | ENDER JOSE TIMAURE | $ 1.898.532 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 9 | 5/01/2026 | JHON FREIMAN BEDOYA LOPEZ | $ 1.068.533 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 10 | 5/01/2026 | CARLOS ALBERTO REYES | $ 1.068.533 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 11 | 5/01/2026 | JESUS ARLEN RODRIGUEZ | $ 1.068.533 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 12 | 5/01/2026 | NEVER ALFONSO SUAREZ | $ 1.068.533 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 13 | 5/01/2026 | MISAEL URREA GUTIERREZ | $ 1.068.533 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 14 | 5/01/2026 | JHOVANY ALEJANDRO VELASQUEZ | $ 1.380.000 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 15 | 5/01/2026 | BRANDON YESID GAVIRIA | $ 1.134.995 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 16 | 9/01/2026 | CONSTRUGALINDO ARQUITECTURA E INGENIERIA | $ 163.217.545 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 17 | 13/01/2026 | O2 INGENIEROS SAS | $ 3.487.786 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 18 | 14/01/2026 | CL INGENIERIA COMERCIAL SAS | $ 11.857.664 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 19 | 16/01/2026 | EDUARDO CALDERON INGENIERIA SAS | $ 1.422.333 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 20 | 16/01/2026 | NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA | $ 12.680.675 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 21 | 16/01/2026 | TECNIESTRUCTURAS LTDA | $ 910.800 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 22 | 16/01/2026 | TECNIESTRUCTURAS LTDA | $ 1.865.991 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 23 | 16/01/2026 | CONSTRUMETALES DE COLOMBIA SAS | $ 12.979.674 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 24 | 16/01/2026 | O2 INGENIEROS SAS | $ 6.503.423 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 25 | 16/01/2026 | SUPER LOGISTICA DE MUDANZAS SAS | $ 1.400.000 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 26 | 16/01/2026 | HOLCIM COLOMBIA SA | $ 90.392.446 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 27 | 16/01/2026 | PROESA GLEASON SA | $ 1.872.076 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 28 | 16/01/2026 | SUMIELECTRICOS E INGENIERIA SAS | $ 19.073.846 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 29 | 16/01/2026 | VICTOR HUGO JIMENEZ | $ 13.594.608 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 30 | 16/01/2026 | GRUPO INGENIERIA G & G SAS | $ 5.654.932 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 31 | 20/01/2026 | YEISSON ALEJANDRO AUZAQUE | $ 10.088.877 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 32 | 20/01/2026 | AAA CONSTRUEQUIPOS SAS | $ 751.238 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 33 | 27/01/2026 | EDUARDO CALDERON INGENIERIA SAS | $ 1.388.093 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 34 | 27/01/2026 | EDUARDO CALDERON INGENIERIA SAS | $ 1.314.061 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 35 | 27/01/2026 | INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS | $ 5.291.472 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 36 | 29/01/2026 | JOSE GABRIEL PABON ORTIZ | $ 1.282.500 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 37 | 29/01/2026 | FUNDACION INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIAL | $ 4.281.912 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 38 | 29/01/2026 | CONTROLAR INGENIERIA SAS | $ 1.211.250 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 39 | 29/01/2026 | O2 INGENIEROS SAS | $ 4.018.800 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 40 | 29/01/2026 | GLOBACONS SAS | $ 1.023.051 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 41 | 29/01/2026 | HOLCIM COLOMBIA SA | $ 19.784.940 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 42 | 29/01/2026 | NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA | $ 25.841.880 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 43 | 29/01/2026 | COVAL COMERCIAL SAS | $ 2.568.392 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 44 | 29/01/2026 | ALMACENES CORONA SAS | $ 84.154.001 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 45 | 29/01/2026 | AIRES MODERNOS S.A.S. | $ 45.109.821 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| | | **TOTAL** | **$ 576.927.658** | | |

| | |
|---|---|
| **Nóminas, mano de obra y personal profesional** | $ 277.884.765 |
| **Alquiler de maquinaria y equipos** | $ 10.053.717 |
| **Compra y transporte de materiales pétreos** | $ 16.320.809 |
| **Compra de insumos y materiales obra civil** | $ 272.668.367 |
| **Total** | **$ 576.927.658** |

**RELACIÓN DE PAGOS DE ANTICIPO AUTORIZADO FEBRERO 2026**

| # | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | CODIGO | DESTINO ANTICIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/02/2026 | CONSTRUMETALES DE COLOMBIA SAS | $ 8.626.822 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 2 | 3/02/2026 | FERRETERIA SU PROVEEDOR SAS | $ 5.522.601 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 3 | 3/02/2026 | FIGUEROA SALAZAR SAS | $ 1.740.647 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 4 | 3/02/2026 | HOLCIM COLOMBIA SA | $ 30.295.690 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 5 | 3/02/2026 | CIVILMED SAS | $ 531.681.536 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 6 | 3/02/2026 | VENTO SAS | $ 1.164.999 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 7 | 3/02/2026 | SIDERURGICA DEL OCCIDENTE SAS | $ 20.883.558 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 8 | 3/02/2026 | CG CONSTRUGALINDO ARQUITECTURA S.A.S. | $ 272.896.872 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 9 | 3/02/2026 | YEISSON ALEJANDRO AUZAQUE | $ 13.446.605 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 10 | 3/02/2026 | MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL SAS | $ 44.854.536 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 11 | 3/02/2026 | TECNIESTRUCTURAS LIMITADA | $ 2.849.636 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 12 | 6/02/2026 | EDUARD ARLEY HINESTROZA | $ 3.604.637 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 13 | 6/02/2026 | VICTOR HUGO JIMENEZ | $ 5.000.000 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 14 | 6/02/2026 | ESCOLTRAMS SEGURIDAD LIMITADA | $ 30.783.640 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 15 | 10/02/2026 | INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS | $ 72.915.204 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 16 | 10/02/2026 | GRUPO INGENIERIA G & G SAS | $ 2.802.532 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 17 | 10/02/2026 | TUVALREP SAS | $ 6.336.163 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 18 | 10/02/2026 | SUPER LOGISTICA DE MUDANZAS SAS | $ 3.400.000 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 19 | 10/02/2026 | CAMELECO SAS | $ 34.699.544 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 20 | 11/02/2026 | LUIS EDUARDO VELEZ FIGUEROA | $ 11.013.125 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 21 | 11/02/2026 | MEDIAL SOLUCIONES EN ALTURA SAS | $ 72.000.000 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 22 | 13/02/2026 | CG CONSTRUGALINDO ARQUITECTURA S.A.S. | $ 245.107.524 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 23 | 13/02/2026 | DISEÑO TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS | $ 8.171.605 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 24 | 13/02/2026 | YEISSON ALEJANDRO AUZAQUE | $ 14.362.046 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 25 | 13/02/2026 | INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS | $ 21.387.156 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 26 | 13/02/2026 | VICTOR HUGO JIMENEZ | $ 3.787.096 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 27 | 13/02/2026 | AIRES MODERNOS SAS | $ 31.094.691 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 28 | 13/02/2026 | SUPER LOGISTICA DE MUDANZAS SAS | $ 3.400.000 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 29 | 13/02/2026 | JOSE GABRIEL PABON ORTIZ | $ 1.282.500 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 30 | 13/02/2026 | INGENIERIA PATOLOGIA Y CONSTRUCCION V&S SAS | $ 18.002.083 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 31 | 13/02/2026 | PROESA GLEASON SA | $ 2.032.390 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 32 | 16/02/2026 | CL INGENIERIA COMERCIAL S A S | $ 22.490.186 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 33 | 16/02/2026 | PROESA GLEASON SA | $ 2.166.602 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 34 | 16/02/2026 | CARLOS ALBERTO REYES | $ 1.099.748 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 35 | 16/02/2026 | JESUS ARLEN RODRIGUEZ | $ 1.099.748 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 36 | 16/02/2026 | NEVER ALONSO SUAREZ HOYOS | $ 1.099.748 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 37 | 16/02/2026 | MISAEL URREA GUTIERREZ | $ 1.099.748 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 38 | 16/02/2026 | JHOVANY ALEJANDRO VELASQUEZ LOAIZA | $ 1.504.548 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 39 | 16/02/2026 | PROESA GLEASON SA | $ 181.141 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 40 | 20/02/2026 | FALCON DOORS COLOMBIA SAS | $ 9.597.137 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 41 | 20/02/2026 | HOLCIM COLOMBIA SA | $ 32.645.151 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 42 | 20/02/2026 | TECNIESTRUCTURAS LIMITADA | $ 2.418.827 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 43 | 20/02/2026 | EDUARD ARLEY HINESTROZA | $ 7.926.768 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 44 | 20/02/2026 | CONSTRUMETALES DE COLOMBIA SAS | $ 15.712.942 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 45 | 20/02/2026 | GRUPO INGENIERIA G & G SAS | $ 2.136.291 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 46 | 20/02/2026 | INFINITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. | $ 35.642.392 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 47 | 20/02/2026 | HOLCIM COLOMBIA SA | $ 16.817.199 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 48 | 20/02/2026 | DISICO S A | $ 3.972.008 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 49 | 20/02/2026 | NACIONAL DE TRANSFORMADORES S.A.S. | $ 51.405.859 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 50 | 20/02/2026 | PROESA GLEASON SA | $ 178.695 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 51 | 20/02/2026 | PROESA GLEASON SA | $ 2.134.080 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 52 | 20/02/2026 | PROESA GLEASON SA | $ 4.286.115 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 53 | 20/02/2026 | TODOVALVULAS SAS | $ 2.009.959 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 54 | 23/02/2026 | VICTOR HUGO JIMENEZ | $ 11.505.240 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 55 | 25/02/2026 | HR7 AMBIENTAL SAS | $ 312.899.990 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 56 | 25/02/2026 | CIVILMED SAS | $ 380.554.041 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 57 | 28/02/2026 | YEISSON ALEJANDRO AUZAQUE | $ 16.624.905 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 58 | 28/02/2026 | CONSTRUMETALES DE COLOMBIA SAS | $ 8.437.178 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| | | **TOTAL** | **$ 2.472.791.684** | | |

| | |
|---|---|
| **Nóminas, mano de obra y personal profesional** | $ 1.678.156.935 |
| **Alquiler de maquinaria y equipos** | $ 15.497.596 |
| **Compra y transporte de materiales pétreos** | $ 398.367.166 |
| **Compra de insumos y materiales obra civil** | $ 380.769.987 |
| **Total** | **$ 2.472.791.684** |

**RELACIÓN DE PAGOS DE ANTICIPO AUTORIZADO MARZO 2026**


| # | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | CODIGO | DESTINO ANTICIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/03/2026 | INGENIERIA PATOLOGIA Y CONSTRUCCION V&S SAS | $ 17.507.858 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 2 | 2/03/2026 | FERRETERIA EL INGENIO SAS | $ 4.317.353 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 3 | 2/03/2026 | IMEVALLE SAS | $ 25.517.928 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 4 | 2/03/2026 | CONTROLAR INGENIERIA SAS | $ 3.349.100 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 5 | 6/03/2026 | NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA | $ 4.766.361 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 6 | 6/03/2026 | HOLCIM COLOMBIA SA | $ 20.897.843 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 7 | 6/03/2026 | HOLCIM COLOMBIA SA | $ 58.860.197 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 8 | 6/03/2026 | NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA | $ 51.544.370 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 9 | 9/03/2026 | GRUPO INGENIERIA G&G SAS | $ 5.215.850 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 10 | 9/03/2026 | CG CONSTRUGALINDO | $ 195.305.425 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 11 | 9/03/2026 | VICTOR HUGO JIMENEZ ANGULO | $ 13.608.000 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 12 | 13/03/2026 | SUPER LOGISTICA DE MUDANZAS SAS | $ 3.400.000 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 13 | 13/03/2026 | SUPER LOGISTICA DE MUDANZAS SAS | $ 3.400.000 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 14 | 13/03/2026 | MANUFACTURAS Y TRANSFORMACIONES INDUSTRI | $ 53.760.695 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 15 | 13/03/2026 | DISEÑO TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS | $ 19.568.519 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 16 | 13/03/2026 | AIRES MODERNOS SAS | $ 10.008.410 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 17 | 13/03/2026 | CONSTRUMETALES DE COLOMBIA SAS | $ 12.562.031 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 18 | 13/03/2026 | NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA | $ 101.924.143 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 19 | 13/03/2026 | HOLCIM COLOMBIA SA | $ 16.693.543 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 20 | 13/03/2026 | HOLCIM COLOMBIA SA | $ 25.473.110 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 21 | 17/03/2026 | YEISSON ALEJANDRO AUZAQUE | $ 16.261.613 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 22 | 17/03/2026 | CAMELECO SAS | $ 3.484.623 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 23 | 17/03/2026 | MEDIAL SOLUCIONES EN ALTURAS SAS | $ 25.642.463 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 24 | 17/03/2026 | INVERSIONES GRANIPISOS SAS | $ 8.021.025 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 25 | 17/03/2026 | EDUARD ARLEY HINESTROZA | $ 9.784.195 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 26 | 25/03/2026 | HOLCIM COLOMBIA SA | $ 37.096.763 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 27 | 27/03/2026 | ANGELA MARIA SUAREZ | $ 51.915.924 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 28 | 27/03/2026 | INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS | $ 20.713.551 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 29 | 27/03/2026 | ALFAGRES SA | $ 1.794.262 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 30 | 27/03/2026 | SOLUCIONES Y MATERIALES TELECOMUNICACION | $ 8.727.481 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 31 | 27/03/2026 | IMEVALLE SAS | $ 976.194 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 32 | 27/03/2026 | VENTO SAS | $ 832.142 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 33 | 27/03/2026 | DISTRIBRONCES SECO SA | $ 1.287.000 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 34 | 31/03/2026 | DAGA SA | $ 41.742.649 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| | | **TOTAL** | **$ 875.960.621** | | |

| | |
|---|---|
| **Nóminas, mano de obra y personal profesional** | $ 328.813.464 |
| **Alquiler de maquinaria y equipos** | $ - |
| **Compra y transporte de materiales pétreos** | $ 6.800.000 |
| **Compra de insumos y materiales obra civil** | $ 540.347.157 |
| **Total** | **$ 875.960.621** |

**RELACIÓN DE PAGOS DE ANTICIPO AUTORIZADO ABRIL 2026**

| # | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | CODIGO | DESTINO ANTICIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/04/2026 | PROESA GLEASON SA | $ 1.148.346 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 2 | 13/04/2026 | PROESA GLEASON SA | $ 1.984.512 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 3 | 13/04/2026 | PROESA GLEASON SA | $ 363.493 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 4 | 13/04/2026 | PROESA GLEASON SA | $ 190.608 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 5 | 13/04/2026 | FERRETERIA EL INGENIO SAS | $ 5.159.287 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 6 | 13/04/2026 | TUVALREP SAS | $ 4.277.979 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 7 | 13/04/2026 | METALES JORAL SAS | $ 16.799.882 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 8 | 13/04/2026 | DAGA S.A. | $ 24.888.923 | 4 | Compra de insumos y materiales obra civil |
| 9 | 13/04/2026 | O2 INGENIEROS SAS | $ 4.018.800 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 10 | 13/04/2026 | SUPER LOGISTICA DE MUDANZAS SAS | $ 2.300.000 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 11 | 17/04/2026 | SUPER LOGISTICA DE MUDANZAS SAS | $ 1.400.000 | 3 | Compra y transporte de materiales pétreos |
| 12 | 17/04/2026 | CONSTRUMETALES DE COLOMBIA SAS | $ 13.044.182 | 1 | Nóminas, mano de obra y personal profesional |
| 13 | 27/04/2026 | PROESA GLEASON SA | $ 178.695 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 14 | 27/04/2026 | PROESA GLEASON SA | $ 651.253 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 15 | 27/04/2026 | PROESA GLEASON SA | $ 1.816.890 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| 16 | 27/04/2026 | PROESA GLEASON SA | $ 330.030 | 2 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| | | **TOTAL** | **$ 78.552.880** | | |

| | |
|---|---|
| **Nóminas, mano de obra y personal profesional** | $ 13.044.182 |
| **Alquiler de maquinaria y equipos** | $ 6.663.827 |
| **Compra y transporte de materiales pétreos** | $ 7.718.800 |
| **Compra de insumos y materiales obra civil** | $ 51.126.071 |
| **Total** | **$ 78.552.880** |



## 8 OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS OBRA

El Hospital La Buena Esperanza E.S.E. es el único centro público de referencia para la población de Yumbo, especialmente la vulnerable, y su continuidad es indispensable para la salud pública municipal.

Deterioro e Incumplimiento Normativo: La infraestructura antigua se encuentra en un estado avanzado de deterioro y no cumple con las condiciones mínimas de accesibilidad ni la normatividad vigente, lo que compromete la seguridad del paciente y justifica la necesidad urgente de la nueva obra.

Compromiso Institucional: La formalización del Convenio Interadministrativo entre el Hospital y la Secretaría Local de Salud, junto con la obtención de la viabilidad técnica (julio de 2022), demuestra el compromiso institucional con la solución del déficit de infraestructura.

Ampliación del Alcance y Plazo: El proyecto ha sufrido modificaciones significativas en su ejecución, evidenciadas en el Otrosí N°12 (agosto de 2025). Esta modificación extendió el plazo de terminación de la obra hasta el 26 de mayo de 2026 y adicionó $17.884.958.892 al valor del Contrato de Obra, lo que eleva el valor total a $54.999.651.397.

Refuerzo de la Supervisión: La constante renovación y refuerzo de los contratos de interventoría, incluyendo el reciente Contrato N° GGH-008-003-428-2025 (vigente hasta diciembre de 2025), indican el esfuerzo de la entidad contratante por mantener un control exhaustivo sobre la calidad y el cumplimiento de los procesos constructivos, a pesar de las prórrogas.

En virtud de lo anterior, la ejecución del proyecto sigue siendo un imperativo para el Municipio de Yumbo. Si bien la obra ha requerido ajustes en tiempo y presupuesto para garantizar el cumplimiento de los estándares, es crucial que los equipos de supervisión y gestión internos mantengan el control riguroso para asegurar que la nueva planta física se entregue en la fecha prorrogada (mayo de 2026) y se logre el objetivo de brindar un servicio de salud eficiente y de alta especialidad a la comunidad.

La interventoría ha verificado que las pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil extracontractual, anticipo y estabilidad de la obra se encuentran vigentes y aprobadas por el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E., cumpliendo con los requisitos exigidos para blindar el desarrollo del proyecto.

Las acciones de supervisión interna y la gestión de la interventoría han permitido mitigar riesgos y asegurar que el progreso de la obra se alinee con los estándares normativos exigidos para la nueva infraestructura hospitalaria, la cual es indispensable para fortalecer la capacidad resolutiva y la atención en salud del municipio.

La interventoría hizo seguimiento en campo, realizando verificaciones diarias de las actividades ejecutadas, así como a consolidar la información disponible de manera rigurosa para garantizar un reporte transparente y confiable.

Aunque la interventoría ha implementado el seguimiento diario, se debe potenciar la comunicación entre las partes involucradas (Hospital, Contratista e Interventoría) para resolver de manera inmediata los imprevistos surgidos en campo y en el ámbito administrativo. Por lo que se debe coordinar sesiones de seguimiento periódicas y obligatorias que incluyan al Contratista y al Supervisor del proyecto, a fin de optimizar el flujo de información y la toma de decisiones, garantizando así el cumplimiento de los plazos contractuales.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, el proyecto de "Construcción de la nueva planta física del Hospital La Buena Esperanza E.S.E. del municipio de Yumbo" mantuvo un progreso continuo en múltiples frentes de trabajo.

Se destacan actividades críticas en áreas de urbanismo (nivelación, excavación en roca y mejoramiento), instalaciones de redes (acueducto, alcantarillado, sistemas eléctricos, red contra incendios y comunicaciones), así como acabados arquitectónicos (enchapes, carpintería metálica, ventanería) y equipamiento de áreas sanitarias.

Con corte al 30 de abril de 2026, el proyecto presenta un avance físico acumulado del 86,26%. Considerando que la fecha de terminación del contrato de obra está fijada para el 26 de mayo de 2026, restan únicamente 26 días calendario para la finalización de la ejecución contractual.

Dada la brecha existente entre el porcentaje de avance actual y la meta del 100%, sumado a la existencia de actividades pendientes, entre las cuales se destacan labores de acabados, instalaciones finales y detalles constructivos, se hace un llamado urgente a la adopción de medidas inmediatas:

Ajuste Crítico del Cronograma: Es imperativo que el contratista (Consorcio ATC) ajuste de manera inmediata el cronograma de actividades para priorizar las tareas críticas y garantizar la entrega de la infraestructura dentro del plazo establecido.

Optimización de Recursos: Se requiere maximizar la intensidad de los frentes de trabajo restantes, asegurando la disponibilidad de materiales, personal calificado y equipos necesarios para acelerar el ritmo de ejecución sin comprometer la calidad técnica.

Gestión de Seguimiento: Se recomienda intensificar las sesiones de seguimiento entre el Hospital, el Contratista y la Interventoría para la resolución inmediata de cualquier imprevisto en campo o de índole administrativa que pueda comprometer el cierre exitoso del proyecto.

El cumplimiento de este plazo es ineludible, dada la importancia estratégica que tiene esta nueva planta física para fortalecer la capacidad de atención en salud del municipio.

## 9 REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Instalación cableado y accesorios sistema de comunicación.



Foto 2. Gabinete rack cerrado principal sistema comunicación.



Foto 3. Retiro de material sobrante de excavación.



Foto 4. Mejoramiento con roca muerta.



Foto 5. Instalación de concreto MR 40.



Foto 6. Sardinel en concreto.



Foto 7. Anden en concreto de 3000.



Foto 8. Malla refuerzo en acero.



Foto 9.Refuerzo transversal de losas.



Foto 10. Loseta táctil guía.



Foto 11. Realce de cilindros de camaras.



Foto 12. Instalación tubería PVC 10” para sumideros.



Foto 13. Accesorios instalaciones sanitarias y ventilación.



Foto 14. Accesorios instalaciones hidráulicas.



Foto 15. Tubería instalaciones eléctricas.



Foto 16. Accesorios instalaciones eléctricas.




Foto 17. Pocetas en acero inoxidable.



Foto 18. Mesón con salpicadero en acero inoxidable.



Foto 19. Baldosa de granito color blanco.



Foto 20. Zócalo en mediacaña de granito pulido.



Foto 21. Enchape cerámica baños.



Foto 22. Nave en aluminio color blanco.



Foto 23. Marco en aluminio color blanco.



Foto 24. Cerramiento con tubular metálico.



Foto 25. Instalación de ventanería.



Foto 26. Puerta ascensor en lámina galvanizada.



Foto 27. Tubería acero al carbón RCI.



Foto 28. Instalación accesorios RCI.



Para constancia se firma en Yumbo a los 19 días del mes de mayo de 2026.

**MARCO HOYOS OSORIO.**
Representante legal Consitec Ingeniería

Proyectó: PCC
Revisó: MHO
Original: Información Interventoría/Informes

## 10 Anexo informe SST interventoría

**INFORME SST DE INTERVENTORÍA N°7**

**PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2027**

**Elaborado por:**

**Objeto:**

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE YUMBO

**Presentado a:**

**Dr. Julián Andrés Velásquez Echeverry – Supervisor**

**Arq. Andrés Garzón Valdivieso – Apoyo a la supervisión**

**HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE YUMBO**

**ABRIL DE 2026**

CONTENIDO

1 INTRODUCCION ..... 4
2 OBJETIVOS ..... 5
2.1 Objetivo General ..... 5
2.2 Objetivos Específicos ..... 5
3 GESTIÓN SOCIAL ..... 6
3.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ..... 6
3.2 PROGRAMA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ..... 8
3.3 POLÍTICAS DE EMPLEO Y PROCEDIMIENTOS DE VINCULACIÓN ..... 8
3.4 PROGRAMA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PRIVADO Y PÚBLICO. ..... 8
4 GESTIÓN AMBIENTAL ..... 9
4.1 PROGRAMA 1: ADECUACIÓN DE CAMPAMENTO ..... 10
4.2 PROGRAMA 2: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMÓSFERICA POR EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO. ..... 12
4.3 PROGRAMA 3: MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ..... 12
4.4 PROGRAMA 4: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS ..... 21
4.5 PROGRAMA 5: CAPACITACIÓN AMBIENTAL A LOS TRABAJADORES ..... 21
5 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST ..... 22
*5.1* MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES. ..... 22
5.2 PROGRAMA: CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS DE USO TEMPORALES. ..... 32
*5.3* EPP – ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ..... 35
***5.3.1 EPP – ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTA DETERIORADOS SIENDO USADOS EN OBRA.*** ..... *38*
*1. La Falla en el Control de Subcontratistas* ..... *38*
*2. Maquinaria y Herramientas: El "Ahorro" Peligroso* ..... *38*
*5.4* SEGURIDAD SOCIAL ..... 39
*5.5* CAPACITACIONES E INDUCCIONES AL PERSONAL DE OBRA ..... 45
5.6 ORDEN Y ASEO ..... 47
6 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. ..... 50
7 OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES ..... 51

## LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Verificación actas de vecindad del inicio del proyecto..... 8
Tabla 2. Listado de maquinaria y equipos en obra entre el 01 y el 31 marzo de 2026..... 22
Tabla 3. Personal de obra Consorcio ATC..... 40
Tabla 4. Relación personal de cerramiento GRUPO INGENIERIA G&G S.A.S. ..... 41
Tabla 5 . Relación personal de obra Aires Modernos. ..... 41
Tabla 6. Relación personal CONTRATISTA EDUAR HINESTROZA..... 42
Tabla 7 Relación de personal Instalación TM SAS. ..... 42
Tabla 8 relación de personal de Iberia. ..... 43
Tabla 9 Relación de personal de Construmetales de Red Contra Incendios..... 43
Tabla 10 Personal de MANCILIN CIELO RAZO PANEL YESO. ..... 43
Tabla 11 Personal de CONSTRUGALINDO. ..... 44
Tabla 12 Personal eléctrico TESTATEL. ..... 44
Tabla 13 Personal de MY..... 45
Tabla 14 Personal de AYA..... 45
Tabla 15Personal Aplicaciones Industriales ..... 45
Tabla 16Personal de Escoltrams Seguridad ..... 45

## LISTADO DE FOTOS

Foto 1 Visita de la contraloría, del alcalde Edgar Ruiz y comisión del hospital La Buena Esperanza. .... 6
Foto 2 Retiro de material solido de la obra..... 9
Foto 3. Instalaciones adecuadas para oficinas del equipo de trabajo encargado del proyecto. ..... 10
Foto 4 Zona de almacenamiento de materiales..... 11
Foto 5. Escombros en obra y desorden en obra. ..... 12
Foto 6 Maquinaria, equipos y herramientas usadas en obra del 01 y el 30 de abril 2026. ..... 24
Foto 7 Señalización de áreas de peligro y señalética rutas de evacuación..... 32
Foto 8 Entrega de EPP. ..... 36
Foto 9 EPP Y Herramientas deterioradas ..... 39
Foto 10 Capacitaciones y pausas activas..... 46
Foto 11 Aseo de los baños y en obra. ..... 48
Foto 12 Equipos de atención a emergencias. ..... 50

# 1 INTRODUCCION

Las obras de infraestructura generan impactos significativos en el entorno y la población, los cuales deben ser gestionados bajo el estricto cumplimiento de la legislación ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Mientras que el programa de SST se enfoca en garantizar la calidad de vida y la integridad física y mental de los trabajadores en todas las etapas constructivas, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) —elaborado y ejecutado por el contratista— se encarga de las prácticas de control, prevención y mitigación de los impactos sobre los recursos naturales.

Para asegurar el éxito del proyecto, es imperativo adoptar medidas que protejan a la comunidad y promuevan buenas prácticas en obra. Esto incluye:

- Fomentar la cultura del autocuidado y el uso responsable de los recursos.
- Implementar herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Realizar un seguimiento riguroso a cada fase del proceso constructivo.

La empresa CONSITEC INGENIERIA SAS, en calidad de interventoría del contrato de obra, tiene la responsabilidad de vigilar y controlar las acciones programadas por el contratista. Su labor asegura que los recursos asignados se utilicen adecuadamente y que se ejecuten procesos de retroalimentación constantes para salvaguardar la vida e integridad del personal.

El presente reporte relaciona las actividades desarrolladas por el contratista de obra en cumplimiento del programa de SST durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

Asimismo, detalla las acciones de control efectuadas por la interventoría para garantizar el cumplimiento de los objetivos contractuales y la correcta gestión de las medidas ambientales y de seguridad definidas en el pliego de condiciones.

# 2 OBJETIVOS

## 2.1 Objetivo General

Garantizar el cumplimiento integral de la normativa legal vigente en materia ambiental y de **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**, aplicable específicamente al desarrollo del proyecto.

## 2.2 Objetivos Específicos

- ✓ **Prevenir y mitigar** la generación de impactos negativos en el medio ambiente y los riesgos asociados al entorno de seguridad laboral.
- ✓ **Supervisar y documentar** el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Programa de SST, reportando oportunamente las inconformidades para asegurar su inmediata corrección.
- ✓ **Verificar la aplicación efectiva** de los protocolos y disposiciones legales en materia ambiental y de seguridad industrial por parte del contratista de obra.
- ✓ **Evaluar de manera continua** el desempeño del proyecto, emitiendo informes periódicos sobre los avances, hallazgos y resultados de la gestión de interventoría.
- ✓ **Asegurar el cumplimiento** de todos los requisitos de seguridad establecidos en la ley y aquellos criterios técnicos necesarios para la ejecución óptima de las actividades.
- ✓ **Ejercer un control permanente** sobre los factores de riesgo que puedan comprometer la salud o la integridad física de los trabajadores, personal de la obra y terceros vinculados al área de influencia.

# 3 GESTIÓN SOCIAL

La gestión social es un conjunto de mecanismos que promueven la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos de obra. Ésta permite que las comunidades cultiven un sentido de pertenencia, de participación ciudadana y de control social para el mejoramiento de los proyectos, motivo por lo que el contratista de obra debe tener un programa de participación ciudadana y programa de conservación del patrimonio inmobiliario privado y público.

En el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo se le recomienda al personal del Hospital La Buena Esperanza que realiza las visita a la nueva sede, hacer el recorrido con los mínimos elementos de protección personal, contribuyendo a la conservación y protección de la salud y bienestar de los colaboradores que realizan la visita y recorrido en obra, minimizando la exposición a los posibles peligros y riesgos generados durante la realización de actividades en el cumplimiento de la ejecución de la obra.

## 3.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Para este periodo de tiempo se encuentran realizando las actividades propias de la ejecución de la obra y se recibió visita de la Contraloría el pasado 13; el día 16 se recibió visita del personal administrativo y operativo del hospital realizando inspección de las instalaciones y de las oficinas de las áreas administrativas; el día 30 se recibió la visita del señor alcalde, quien durante la realización del recorrido de la obra y dentro de varias recomendaciones realizadas, recalco el mantener la obra en constante orden y aseo

Foto 1 Visita de la contraloría, del alcalde Edgar Ruiz y comisión del hospital La Buena Esperanza.









Fuente: Elaboración propia CONSITEC INGENIERIA.

## 3.2 PROGRAMA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Respecto a este programa, el contratista de obra estableció un PAC – Punto de atención a la comunidad, ubicado en el área de influencia en el barrio ciudadela portales de Comfandi en la dirección carrera 11E # 14A-219, donde además cuenta con una línea de atención al usuario con el siguiente número de celular: 316 487 1076, esto es con el fin de brindar mayor información a la comunidad, los horarios de atención son de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes, este PAC cuenta con elementos de emergencias para atender algún tipo de incidente o accidentes al personal de obra o visitantes. A la fecha no se ha presentado ninguna PQRS.

## 3.3 POLÍTICAS DE EMPLEO Y PROCEDIMIENTOS DE VINCULACIÓN

En este periodo de tiempo la interventoría solicitó al contratista CONSORCIO ATC, las hojas de vida recibidas de mano de obra calificada y no calificada, para realizar seguimiento de estas en la vinculación laboral de la obra, estas contrataciones se realizan por medio del contratista y sub-contratistas, buscando el personal idóneo para la realización de las actividades en la construcción de la infraestructura.

## 3.4 PROGRAMA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PRIVADO Y PÚBLICO.

Parte de la arquitectura doméstica del sector evidencia transformaciones importantes que claramente afectan sus características físicas y especiales, e inician procesos de pérdida de los valores patrimoniales, tanto de la arquitectura como del urbanismo del sector.

La interventoría en su verificación no encuentra que el contratista al inicio del proyecto realizo actas de vecindad las cuales se generan con el fin de salvaguardar las vías y los predios aledaños existentes y de tal forma evitar daños por el proceso constructivo.

A la fecha de avance del contrato no se ha presentado ninguna modificación ni actualización por daños o reconstrucción de predios o vías, en la Tabla 1 se especifica el estado de las actas de vecindad que la interventoría revisó y aprobó.

Tabla 1. Verificación actas de vecindad del inicio del proyecto.

| CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 0 | Incompleta | La interventoría solicita al contratista hacer las actas de vecindad de cierre cuando el contrato se encuentre en su liquidación. |

## 4 GESTIÓN AMBIENTAL

La construcción de obras de infraestructura engloba un concepto general clave en el logro universal del desarrollo sostenible: el mejoramiento de la infraestructura para la calidad de vida y el desarrollo económico, sin que ello implique deterioro ambiental.

Una obra civil genera grandes expectativas entre los actores involucrados: constructores, comunidad vecina, clientes, entes de planeación, autoridades ambientales. Cada uno cumple un papel fundamental en el logro de la meta enunciada. Al constructor le corresponde diseñar teniendo en cuenta el máximo aprovechamiento de los recursos naturales y construir con mínima generación de contaminación, respondiendo a las necesidades de desarrollo social o económico en su área de influencia. La participación de la comunidad vecina es garante de la responsabilidad del constructor y del adecuado desarrollo cotidiano de la obra, mientras que las autoridades ambientales y de planeación deberán velar porque el proceso armonice con la protección del patrimonio ambiental común y con los planes de desarrollo.

Durante el periodo del presente informe, el contratista CONSORCIO ATC, realiza la limpieza de las áreas internas y el exterior de la infraestructura en construcción y dispone de estos residuos en las áreas externas de la construcción realizando clasificación de los residuos, los cuáles son recogidos periódicamente por la empresa de servicio de aseo del Municipio.

Foto 2 Retiro de material solido de la obra.




Fuente: Elaboración propia CONSITEC INGENIERIA.

## 4.1 PROGRAMA 1: ADECUACIÓN DE CAMPAMENTO

El contratista adecua algunas áreas de la construcción como oficinas para los ingenieros de ATC, profesional SST, interventoría y los subcontratistas, así como también se adecuo un espacio para acopio de herramientas, elementos como tubería, cemento, pintura y materiales necesarios para la construcción.

Es un espacio donde los colaboradores y contratistas dejan sus pertenencias y alimentos durante la jornada laboral, es un espacio limpio, que permite tener mejor calidad en el bienestar de estos en el momento de consumir los alimentos; en este periodo de tiempo de entrega de este informe se encuentra realizando las vías de acceso al hospital, lo que ha mejorado significativamente el ingreso y salida de la obra, minimizando los peligros y riesgos en la temporada de lluvias.

Foto 3. Instalaciones adecuadas para oficinas del equipo de trabajo encargado del proyecto.



Fuente: Elaboración propia CONSITEC INGENIERIA.

Foto 4 Zona de almacenamiento de materiales.




Fuente: Elaboración propia CONSITEC INGENIERIA.

## 4.2 PROGRAMA 2: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMÓSFERICA POR EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO.

La contaminación atmosférica se produce por el uso de equipos, máquinas y/o vehículos que su fuente de energía sea derivada del petróleo como lo es la gasolina y el ACPM, y se mitiga la mayor contaminación al medio ambiente mediante los mantenimientos preventivos. Actividad que es supervisada por la interventoría periódicamente, verificando y realizando inspecciones a los vehículos, solicitando la respectiva documentación como: la técnico-mecánica, mantenimiento preventivo y los formatos de Inspecciones de vehículo al contratista de obra.
Los colaboradores que laboran con maquinarias o equipo que producen ruido no superior al de fabricación de estos, se les hace entrega de tapa oídos, minimizando el deterioro acústico.

## 4.3 PROGRAMA 3: MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

La gestión de residuos sólidos contempla la recolección, el transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de los materiales de desecho. El contratista CONSORCIO ATC ha realizado disposición final del material de excavación en el área de disposición final.

La interventoría va definiendo y evaluando los impactos y afectaciones ambientales producidos por la generación de materiales y residuos del proceso constructivo de obra, como resultado de lo anterior, se plantea un conjunto de medidas tendientes a manejar y disponer adecuadamente los desechos y material sobrante que se generan de los procesos constructivos.


Por ello, al momento de presentar este informe se le recuerda al CONSORCIO ATC recoger los escombros que se encuentran dentro y en los alrededores de la construcción de la infraestructura.
Así como realizar clasificación de los desechos plásticos, metales, papel y madera de los escombros facilitando el ingreso al centro de residuos sólidos.

Así como también se le recuerda que la higiene laboral minimiza los posibles incidentes o accidentes laborales, así como también brinda bienestar laboral a los colaboradores y agilidad en el cumplimiento de las actividades a realizar en el cumplimiento de los objetivos.

Foto 5. Escombros en obra y desorden en obra.







sábado, 18 abril 2026
3,57479N 76,48786W
Hospital Yumbo la buena esperanza
lunes, 20 abril 2026
Hospital Yumbo la buena esperanza
martes, 21 abril 2026
3,57451N 76,48705W
Hospital Yumbo la buena esperanza
martes, 21 abril 2026
3,57463N 76,48688W
Hospital Yumbo la buena esperanza


martes, 21 abril 2026
3,57468N 76,48687W
Hospital Yumbo la buena esperanza


miércoles, 22 abril 2026
3,57769N 76,48649W
Hospital Yumbo la buena esperanza


jueves, 23 abril 2026
3,57457N 76,48703W
Hospital Yumbo la buena esperanza


jueves, 23 abril 2026
3,57403N 76,48854W
Hospital Yumbo la buena esperanza


miércoles, 29 abril 2026
3,57451N 76,48706W
Hospital Yumbo la buena esperanza


miércoles, 29 abril 2026
3,57466N 76,48720W
Hospital Yumbo la buena esperanza








miércoles, 29 abril 2026
3,57986N 76,48758W
Hospital Yumbo la buena esperanza






jueves, 30 abril 2026
3,57446N 76,48718W
Hospital Yumbo la buena esperanza


jueves, 30 abril 2026
3,57769N 76,48649W
Hospital Yumbo la buena esperanza


jueves, 30 abril 2026
3,57491N 76,48714W
Hospital Yumbo la buena esperanza


jueves, 30 abril 2026
3,57462N 76,48714W
Hospital Yumbo la buena esperanza


jueves, 30 abril 2026
3,57488N 76,48731W
Hospital Yumbo la buena esperanza


jueves, 30 abril 2026
3,57468N 76,48691W
Hospital Yumbo la buena esperanza


miércoles, 29 abril 2026
3,57678N 76,48794W
Hospital Yumbo la buena esperanza


miércoles, 29 abril 2026
3,57861N 76,48649W
Hospital Yumbo la buena esperanza


miércoles, 29 abril 2026
3,57769N 76,48649W
Hospital Yumbo la buena esperanza




jueves, 23 abril 2026
3,57444N 76,48709W
Hospital Yumbo la buena esperanza


jueves, 23 abril 2026
3,57615N 76,48649W
Hospital Yumbo la buena esperanza


jueves, 23 abril 2026
3,58147N 76,49227W
Hospital Yumbo la buena esperanza


jueves, 23 abril 2026
3,57831N 76,48685W
Hospital Yumbo la buena esperanza


capturada en moto g84 5G


capturada en moto g84 5G


capturada en moto g84 5G



capturada en moto g84 5G










jueves, 30 abril 2026
3,57491N 76,48714W
Hospital Yumbo la buena esperanza


capturada en moto g84 5G
Nehigy J Hoyos
10 abr 2026, 1:41 p.m.


capturada en moto g84 5G
Nehigy J Hoyos
10 abr 2026, 1:41 p.m.



capturada en moto g84 5G
Nehigy J Hoyos
10 abr 2026, 1:56 p.m.


capturada en moto g84 5G
Nehigy J Hoyos
10 abr 2026, 2:30 p.m.


capturada en moto g84 5G
Nehigy J Hoyos
10 abr 2026, 2:10 p.m.


capturada en moto g84 5G
Nehigy J Hoyos
10 abr 2026, 2:10 p.m.


capturada en moto g84 5G
Nehigy J Hoyos
10 abr 2026, 2:10 p.m.


capturada en moto g84 5G
Nehigy J Hoyos
10 abr 2026, 2:10 p.m.


capturada en moto g84 5G
Nehigy J Hoyos
10 abr 2026, 2:10 p.m.


capturada en moto g84 5G
Nehigy J Hoyos
10 abr 2026, 2:10 p.m.




Fuente: Elaboración propia CONSITEC INGENIERIA.

## 4.4 PROGRAMA 4: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

La interventoría para dar cumplimiento al programa verifica el llenado del tanque de combustible de las maquinarias, el cual realizan en una zona adecuada con su respectivo kit de derrames y las volquetas en una estación de servicio autorizada, además de eso la profesional SST del contratista deberá realizar la respectiva socialización con el personal de las fichas técnicas de las diferentes sustancias químicas (aceite automotor, ACPM, gasolina, entre otras) utilizadas en obra.

Se solicita mantener la adecuación y señalización de combustible en el área del almacén, así como rotulados los recipientes usados para transporte de combustible, almacenar y dar disposición final a los aceites residuales de los vehículos usados en la obra, producidos en el momento de realizar mantenimiento preventivo de los mismos.

En este periodo de tiempo no se realizó abastecimiento de combustible a la maquinaria amarilla en obra.

## 4.5 PROGRAMA 5: CAPACITACIÓN AMBIENTAL A LOS TRABAJADORES

Antes del inicio de actividades, capacitar a todo el personal en relación con:

- Riesgos asociados de cada oficio.
- Uso de tapa bocas por material particulado.
- Uso de casco para protección de cabeza por objetos que pueden caer desde la parte superior de la obra.
- Protección del medio ambiente orden limpieza y aseo.

Teniendo en cuenta lo acotado anteriormente, el contratista realiza actividades que le permiten mantener un área aseada y despejada de malezas que puedan ser casa o guarida de roedores que posiblemente sean portadores de enfermedades o reptiles que puedan causar accidentes ofídicos en el personal administrativo u operativo.

Actualmente, los alrededores de la obra se encuentran en proceso de construcción de las vías de ingreso y salida del hospital, lo que ha permitido mantener el área libre de pastos y malezas. En cuanto a la cultura de orden y aseo, se capacitó al personal sobre la importancia de la correcta separación de residuos alimenticios. Cabe anotar que, durante este periodo, el contratista retiró los puntos ecológicos para facilitar ciertas actividades de ejecución; por lo tanto, se le ha solicitado su pronta reubicación para garantizar la limpieza permanente de la obra.

# 5 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

La Seguridad y Salud en el Trabajo es un tema que ha tomado gran importancia en los últimos tiempos; ya que el cuidado de los trabajadores, quienes son el activo más importante de una empresa y factor fundamental en la obra, la prevención de riesgos y generar ambientes sanos, se ha convertido en uno de los principales objetivos de las organizaciones, debido a que la materialización de accidentes y enfermedades laborales afecta directamente el factor económico de la empresa. No obstante, y a pesar de que con esto se busca el bienestar de los colaboradores, se han encontrado bastantes inconvenientes, entre ellos la falta de personal profesional en obra por cada subcontratista, la falta de cultura y prevención de los trabajadores. Para este caso, en lo que respecta al sector de la construcción en donde los trabajadores se ven expuestos a diversos riesgos, por el uso constante de herramientas, materiales, equipos, maquinarias y por realizar trabajo en alturas.

El contratista CONSORCIO ATC, con relación a la implementación del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) entre el 01 al 30 de abril de 2026, para la verificación de la interventoría durante los recorridos de obra, realizó las siguientes inspecciones de obra en compañía del contratista para dar cumplimiento al programa. A continuación, se relaciona los aspectos de Seguridad y la Salud en el Trabajo SST efectuados por el contratista de obra, supervisados por la interventoría.

## *5.1* MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES.

Se verifica en la obra el adecuado uso de la maquinaria, equipos, herramientas manuales y eléctricas, en el cumplimiento de las actividades a realizar por cada tarea designada, en la siguiente tabla se relaciona la información de estos en obra.

Tabla 2. Listado de maquinaria y equipos en obra entre el 01 y el 31 marzo de 2026.

| TIPO | MARCA/ REFERENCIA | MODELO |
|---|---|---|
| RETROEXCAVADORA DE LLANTAS | DEERE 310SK 4X4 | |
| MINICARGADOR | BOBCAT S570 | |
| PULIDORA | EMTCP | |
| TALADRO PERCUTOR | MAKITA | |
| TROMPO | INFORMACIÓN POR VERIFICAR | |
| TRONZADORA PARA HIERRO | TRUPER | |
| MOTOBOMBA | BOMBA FORTE | 2024 |
| TALADRO RECARGABLE | DEWALL 20VMAX XR 5 AH | |
| DESTRONCADORA DE CONCRETO | INFORMACIÓN POR VERIFICAR | |
| PLUMA GRUA | MAQUITEC | |
| BOMBA DE ESPALDA | ROYAL CONDOR | |
| GUADAÑA | STIHL | |
| TRONZADORA PARA ALUMINIO | DEWALT | |

| | | |
|---|---|---|
| TRONZADORA PARA CONCRETO | PROCEQ | |
| MARTILLO MANUAL | GENERICOS, MAKITA, TRUPER | |
| SOLDADOR ELECTRICO | SKYARC 2050 | |
| ESCUADRA | CARPINTER | |
| NIVEL DE MANO | CARPINTER | |
| PALUSTRE | STANLEY | |
| PULIDORA PEQUEÑA | MAKITA M9507 | |
| CARRETILLA PARA CONSTRUCCIÓN (BOOGY) | IMSA | |
| PALAS | STANLEY | |
| BARRAS | SATNLEY | |
| PICAS | STANLEY | |
| FLEXÓMETROS | STANLEY, LUFKIN | |
| PALUSTRE | STANLEY | |
| ESPATULA | STANLEY | |
| ATORNILLADORES (PALA- ESTRELLA) | ATILA | |
| ESTENCIÓN ELECTRICA ENCAUCHETADO | INFORMACIÓN POR VERIFICAR | |
| ANDAMIOS | INFORMACIÓN POR VERIFICAR | |
| ARNÉS | EPISAFETY | 2025 |
| ESLINGA | EPISAFETY | 2025 |
| LÍNEA DE VIDA | EPISAFETY | 2025 |
| LLANA | STANLEY | |
| ALICATE | TRUPER | |
| CORTAFRÍO | TRUPER | |
| CODAL O REGLA METÁLICA | GENÉRICO | |
| PLATACHO | GENÉRICO | |
| FORMALETAS DE HIERRO | GENERICO | |
| ESCALERA TIPO TIJERA | INFORMACIÓN POR VERIFICAR | |
| PULIDORA GRANDE | TRUPPER | |
| EXTENSIÓN ELECTRICA | GENERICA | |
| RETROEXCAVADORA ORUGA | | 2017 |
| RETROEXCAVORA DE LLANTAS | | 2018 |
| VIBROCOMPACTOR | | 2008 |
| MOTONIVELADORA | | 2005 |
| VOLQUETAS | VOLVO, INTERNATIONAL | 1985 |

| | | |
|---|---|---|
| HIDROLAVADORA | BOSCH | 2025 |
| ANDAMIO SUSPENDIDO | SHENXI MACH | POR CONSULTAR |


Foto 6 Maquinaria, equipos y herramientas usadas en obra del 01 y el 30 de abril 2026.











20 mar 2026, 3:21 p.m.

Jueves, 09 abril 2026 02:29p. m.
3,67398N 76,48613W
Hospital Yumbo la buena esperanza







ARKET






Hospital Yumbo la buena esperanza


jueves, 16 abril 2026
3,57496N 76,48725W
Hospital Yumbo la buena esperanza


jueves, 16 abril 2026
3,57485N 76,48747W
Hospital Yumbo la buena esperanza



jueves, 16 abril 2026
3,57496N 76,48726W
Hospital Yumbo la buena esperanza




viernes, 17 abril 2026
Hospital Yumbo la buena esperanza










Network: 30 abr 2026 10:52:08 a.m. GMT-05:00






Consitec Interventoría Hospital de Yumbo
08/04/2026 01:41:30 p. m.


Consitec Interventoría Hospital de Yumbo
08/04/2026 01:18:51 p. m.


ec Interventoría Hospital de Yumbo
06/04/2026 12:03:34 p. m.



























BELLOTA












Fuente: Elaboración propia CONSITEC INGENIERIA.

## 5.2 PROGRAMA: CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS DE USO TEMPORALES.


Con el propósito de garantizar la seguridad del personal de obra y personal externo, el contratista de obra debe disponer bajo su exclusiva responsabilidad de señalización adecuada en las zonas en que a raíz de los trabajos realizados o en ejecución se originen situaciones de riesgo, de acuerdo con lo anterior, en los recorridos de obra la interventoría verifica la correcta señalización de la obra y el cumplimiento de socialización de esta con los trabajadores, al igual que la orientación de los accesos de forma clara y sencilla.

Durante la ejecución de actividades en este periodo del proyecto, la interventoría solicita realizar señalización en áreas con peligro de alto riesgo y realiza verificación mediante recorridos en la obra de que el contratista cumpla con esta solicitud, a la fecha por solicitud de la interventoría el contratista realiza diariamente el mantenimiento de los cerramientos, permitiendo la delimitación e identificación de espacios o zonas de riesgo de forma constante, minimizando la posibilidad de tener incidentes o accidentes laborales, En el proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

Foto 7 Señalización de áreas de peligro y señalética rutas de evacuación.





INGRESO
SOLO
PERSONAL AUTORIZADO


RUTA DE EVACUACION
PELIGRO
CAIDAS
A DISTINTO
NIVEL





PROHIBIDO
EL INGRESO
AREA RESTRINGIDA
sábado, 11 abril 2026 12:16p. m.
3,57501N 76,48685W
Hospital Yumbo la buena esperanza




RUTA DE EVACUACION
PROHIBIDO FUMAR


02-mar-2026
3,57467N 75,48715W
Hospital jumbo


02-mar-2026


02-mar-2026


PROHIBIDO
EL INGRESO
AREA RESTRINGIDA
sábado, 11 abril 2026 12:23p. m.
3,57520N 76,48710W
Hospital Yumbo la buena esperanza




Fuente: Elaboración propia CONSITEC INGENIERIA.

## *5.3* EPP – ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se verifica la entrega de EPP por parte del contratista. No obstante, se reitera la obligación de garantizar que cada elemento sea acorde al riesgo específico de la actividad (Matriz de Riesgos).

**Requerimiento Inmediato:** El contratista deberá mantener en almacén de obra un **stock mínimo preventivo** de:

1. Caretas de protección facial.
2. Guardas de seguridad para pulidoras de 4.5" y 7" (según equipo en uso).
3. Repuestos de EPP de alta rotación (guantes, protección respiratoria, protección auditiva).

La exigencia de contar con un inventario en sitio es vital para evitar tiempos muertos o peor aún que un trabajador realice una actividad sin protección mientras llega el repuesto.

Es de recordar que la guarda de la pulidora no es un EPP como tal, sino un dispositivo de seguridad de la herramienta. La Interventoría exige el stock, porque suelen romperse o extraviarse con facilidad y los operarios tienden a trabajar sin ellas, lo cual es extremadamente peligroso.

Foto 8 Entrega de EPP.




miércoles, 15 abril 2026
3,57491N 76,48724W
Hospital Yumbo la buena esperanza


miércoles, 15 abril 2026
3,57488N 76,48755W
Hospital Yumbo la buena esperanza


miércoles, 15 abril 2026
3,57449N 76,48705W
Hospital Yumbo la buena esperanza


jueves, 16 abril 2026
3,57480N 76,48746W
Hospital Yumbo la buena esperanza


jueves, 16 abril 2026
3,57430N 76,48714W
Hospital Yumbo la buena esperanza


viernes, 17 abril 2026
3,57450N 76,48706W
Hospital Yumbo la buena esperanza


viernes, 17 abril 2026
3,57449N 76,48706W
Hospital Yumbo la buena esperanza


lunes, 20 abril 2026
3,57475N 76,48745W
Hospital Yumbo la buena esperanza







Fuente: Información tomada del contratista.

### *5.3.1* EPP – ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTA DETERIORADOS SIENDO USADOS EN OBRA.

Esta es una situación crítica en cualquier proyecto de construcción, cuando el filtro del contratista principal falla, esta es una responsabilidad solidaria la cual implica que, ante un accidente, tanto el subcontratista como el contratista y potencialmente el dueño de la obra, terminaran sentados en el mismo banquillo legal, es por ello que se reitera la importancia de tener EPP, maquinaria y equipos en buen estado y no pasar por alto los controles de subcontratistas y el personal de cada uno y así evitar caer en los siguientes puntos.

1. La Falla en el Control de Subcontratistas

El contratista principal suele argumentar que "el subcontratista es autónomo", pero legalmente es el contratista quien garantiza la seguridad en su área de trabajo.

- **El EPP no es opcional:** La falta de dotación en subcontratistas es una bandera roja de precariedad financiera o administrativa.

2. Maquinaria y Herramientas: El "Ahorro" Peligroso

Una herramienta en mal estado (cables pelados, pulidoras sin guarda, mangos fracturados) no es solo un incumplimiento técnico, es una **condición insegura latente**.

- **Filtro de ingreso:** El contratista debe implementar un protocolo de **Inspección Preoperacional**. Herramienta que no pasa la inspección, no entra a la zona de trabajo.

Foto 9 EPP Y Herramientas deterioradas





Fuente: Elaboración propia CONSITEC INGENIERIA.

Asimismo, se ha solicitado a los subcontratistas el suministro de la dotación reglamentaria (botas, camisa y pantalón) para sus colaboradores. Al tratarse de una obra pública, es imperativo que todo el personal cuente con los implementos a los que legalmente tiene derecho para la ejecución de sus labores. De igual manera, el contratista debe garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para todo el personal, ya sea directo o indirecto. Esto no solo minimiza los riesgos operativos, sino que asegura una gestión eficiente y una imagen institucional adecuada ante las visitas de las entidades estatales.

## *5.4* SEGURIDAD SOCIAL

La interventoría en pro de trabajar mancomunadamente con el Consorcio ATC, le solicita que en cada contratación bien sea mano de obra calificada o no calificada deberá presentar en el informe mensual de Gestión integral SISOMA las hojas de vida y los soportes de afiliación del personal, adicional a esto actualizar la información del cuadro de ingreso de personal, el cual será enviado a la interventoría el día 30 de cada mes, no obstante, durante el mes de abril de 2026, el contratista de obra entregó parte de los correspondientes soportes de afiliación del personal a la seguridad social que se encuentran relacionados en el presente informe.

El formato para la verificación del personal en las planillas de seguridad social el cual debe entregar el contratista de obra a la interventoría es una base de datos consolidada con toda la información del personal donde se registran los siguientes datos:

- Nombre completo del trabajador.
- Cédula de ciudadanía del trabajador.
- Cargo para el cual se postula o será centrado.
- Fecha de vinculación laboral.
- Fecha de retiro.
- EPS.
- AFP
- ARL

- CCF
- Categoría del riesgo.

La información registrada es tomada directamente de la interventoría en campo por medio del apoyo de la auxiliar SST del contratista.

En cuanto a la seguridad social, el contratista de obra o los subcontratistas están obligados a afiliar al trabajador a los sistemas de seguridad social, es decir, al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales.

Es importante destacar que la afiliación a la seguridad social es un derecho fundamental de los trabajadores y una obligación de los empleadores. Por lo tanto, si un empleador no cumple con esta obligación, está incurriendo en una falta grave y puede ser sancionado por las autoridades correspondientes.

Para dar cumplimiento al programa, la interventoría realiza la revisión del personal vinculado a la obra interno y externo donde se verifica la afiliación (ARL, EPS, pensión, caja de compensación, entre otras) y pago de parafiscales de cada uno de los trabajadores.

Al momento de entrega de este informe no se cuenta con todas las planillas de seguridad de los subcontratistas, información solicitada al Consorcio ATC, donde falta las planillas de seguridad social de algunos subcontratistas.

En las siguientes tablas se relacionan los colaboradores que laboraron durante el mes de marzo e ingresaron con afiliaciones a este mes y se revisa la planilla del mes de marzo de 2026 para colaboradores que continúan con actividades en obra.

Tabla 3. Personal de obra Consorcio ATC.

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMILO EDUARDO ZAMBRANO HERNANDEZ | 1.110.521.026 | DIRECTOR DE OBRA |
| 2 | DANIEL SEPULVEDA PEÑARANDA | 14.954.807 | ARQUITECTO |
| 3 | BREISMAN ALEJANDRO BENAVIDES ALVARADO | 1.049.634.643 | ING. RESIDENTE |
| 4 | JHON ALEXANDER MUÑOZ | 1.085.661.292 | ING OBRA |
| 5 | JAIME DE LA ROCHE MOSQUERA | 16.535.676 | ALMACENISTA |
| 6 | JUAN DAVID OSORIO REYES | 1.006.341.774 | ARQUITECTO |
| 7 | JOHNATAN BEDOYA VARELA | 1.143.946.728 | PROF SST |
| 8 | YENNY ESPERANZA LIZARAZO POBLADOR | 1.048.822.931 | AUX SST |
| 9 | JHOVANY ALEJANDRO VELAZQUEZ LOAIZA | 9.958.743 | MAESTRO DE OBRA |
| 10 | JESUS ARLEN RODRIGUEZ ASTUDILLO | 10.295.415 | AYUDANTE DE OBRA |
| 11 | NEVER ALFONSO SUAREZ HOYOS | 78.739.484 | AYUDANTE DE OBRA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **12** | MISAEL URREA GUTIERREZ | 16.456.563 | MAESTRO DE OBRA |
| **13** | CARLOS ALBERTO REYES TALAGA | 16.452.867 | OFICIAL DE OBRA |

Tabla 4. Relación personal de cerramiento GRUPO INGENIERIA G&G S.A.S.

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| **1** | YEDINSON ALBERTO GAVIRIA | 94.537.216 | REPRESENTANTE LEGAL |
| **2** | NICOLAS SAMBONI | 1.110.369.435 | AYUDANTE DE CERRAJERIA |
| **3** | ALEXANDER MONTOYA | 6.391.082 | AYUDANTE DE OBRA |
| **4** | GUILLERMO CHIPUD RUIZ | 94.404.940 | AYUDANTE DE SOLDADURA |
| **5** | MARLON EFRAIN BENAVIDEZ | 94.396.670 | AYUDANTE DE SOLDADURA |
| **6** | DANNY RAFEL ROMERO | 6.357.995 | AYUDANTE DE OBRA |
| **7** | RIGOBERTO CAICEDO | 6422258 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| **8** | JHON DEIVI CAICEDO | 1.085.549.431 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| **9** | WASHINTON CASTRO TOLOSA | 8.791.002 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| **10** | YONEIKER SANCHEZ MUÑOZ | 6.455.759 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| **11** | ANCISAR CASTRO TOLOZA | 87191303 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| **12** | CRISTIAN DAVID SALAZAR | 1114952172 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| **13** | EDWIN JOSE RODRIGUEZ | 6984247 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| **14** | HENRY PAZ | 94361040 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| **15** | PEDRO LUIS LOPEZ CEBALLOS | 6613345 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| 16 | BREINER ESPITIA | 1114541840 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| 17 | LEONARDO ANTONIO MASO | 1002859337 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| **18** | LEONARDO ORDOÑEZ | 1114953876 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| **19** | ARIZ ANDRES PEREZ HIDALGIO | 1112482804 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| **20** | WISTON ARLEY RIASCOS | 1006191334 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| **21** | OMAR BELALCAZAR | 1111753620 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| **22** | RAFAEL ENRIQUE PINTO EXTERNO ATC | 6103785 | AYUDANTE CERRAJERIA |
| **23** | HARY ORDOÑEZ PAZ | 164534435 | AYUDANTE CERRAJERIA |

Tabla 5 . Relación personal de obra Aires Modernos.

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| **1** | OSCAR ALEJANDRO MANCIPE | 1022363347 | INGENIERO |
| **2** | BRAYAN PULGARIN | 1144100359 | CONDUCTOR |
| **3** | DIEGO FERNANADO HOYOS SINISTERRA | 1110368094 | TECNICO EN REFRIGERACIÓN |
| **4** | DIMAR BERMUDEZ CASTILLO | 10698063 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN |
| **5** | ELISA MONTENEGRO | 1112480606 | AUXILIAR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6** | JESUS FERNANDO GONZALEZ | 71640855 | GERENTE GENERAL |
| **7** | JEYSONG MARTINEZ | PT 4859288 | AUXILIAR EN REFRIGERACION |
| **8** | JIM HANNER MURILLO ORTIZ | 1111788956 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN |
| **9** | JORMAN JÓSE VALERIO VALERIO | 691066 | INGENIERO |
| **10** | JOSE ALEXANDER ARAGON | 94374738 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN |
| **11** | JUAN ESTEBAN RAMIREZ | 1006072956 | TECNICO AUXILIAR. |
| **12** | JUAN DAVID CARABALI | 1067465731 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN |
| **13** | KATHERINE XIOMARA GUTIERREZ | 1152455475 | INGENIERA ADMINISTRATIVA |
| **14** | MANUEL ALEXANDER FLORES ESTRADA | PT 6860961 | AUXILIAR EN REFRIGERACION Y ALMACEN |
| **15** | RONALD TRUJILLO | 1144199739 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN |
| **16** | WILLIAM OROZCO | 16379105 | AUX. SST |
| **17** | MIGUEL TELLO | 1111764158 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN |
| **18** | JOSE ARAGON | 94374738 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN |
| **19** | JUAN GOMEZ | 1001015312 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN |
| **20** | OMAR MARTINEZ | 1144204447 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN |
| **21** | EDWIN PRADILLA | 1144070775 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN |
| **22** | JUAN RAMIREZ | 1006072956 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN |
| **23** | KEVIN SEVILLANO | 1006172417 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN |
| **24** | OMAR BINICIO MARTINEZ | 105308061 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN |
| **25** | JUAN PABLO UPEQUI | 1001015312 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN |
| **26** | OMAR SANTIAGO CHAMORRO OTERO | 1107513341 | TÉCNICO AIRE ACONDICIONADO/ **GPC GROUP S.A.S.** |
| **27** | MICHELL GERMAN JARAMILLO LENIS | 1143868784 | AUXILIAR REFRIGERACIÓN/ **GPC GROUP S.A.S.** |
| **28** | LUIS FELIPE PULGARIN VERA | 1006071427 | AUXILIAR REFRIGERACIÓN/ **GPC GROUP S.A.S.** |

Tabla 6. Relación personal CONTRATISTA EDUAR HINESTROZA.

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| **1** | EDUAR ARLEY HINESTROZA GRUESO | 1.116.375.279 | REP LEGAL |
| **2** | ALBERTO HINESTROZA GRUESO | 1.148.688.774 | OFICIAL |
| **3** | NOBER SANTIAGO VALENCIA VALENCIA | 12.798.934 | OFICIAL |

Tabla 7 Relación de personal Instalación TM SAS.

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| **1** | WILSON PINTO | 79911695 | CONTRATISTA |
| **2** | ROSEMBER CASTRO | 94392768 | JEFE |
| **3** | JUAN CAMILO VARGAS | 1144068032 | OFICIAL |
| **4** | JUAN SEBASTIAN SANCHEZ | 1143980647 | INSTALADOR |
| **5** | FABER MAURICIO GUTIERREZ | 1144044386 | AYUDANTE |

Tabla 8 relación de personal de Iberia.

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | JAMIR SANDOVAL GONZALEZ | 10474620 | OFICIAL |
| 2 | EDWIN ALBERTO MARTINEZ SOLIS | 14475436 | OFICIAL |
| 3 | CARLOS JAVIER ARIAS MORENO | 14886892 | INGENIERIO |
| 4 | LEONCIO GRANJA HURTADO | 16613986 | OFICIAL |
| 5 | AURELIO EDMUNDO PINTA CHAVES | 4908993 | OFICIAL |
| 6 | NILSON LLANTEN OTERO | 76337340 | CONTARTISTA |
| 7 | JUAN FERNANDO ARIAS MORENO | 94373078 | OFICIAL |
| 8 | DIEGO FERNANDO TABORDA CUMBAL | 94430315 | OFICIAL |
| 9 | CARLOS ANDRES ARIAS MORENO | 94487936 | OFICIAL |
| 10 | JHON JAIR ALOMIA | 16512214 | OFICIAL |
| 11 | CARLOS ALBERTO AREVALO | 10696735 | OFICIAL |
| 12 | JORGE ENRIQUE SILVA | 94466496 | OFICIAL |
| 13 | YEN CARABALI | 1143934394 | OFICIAL |
| 14 | JUAN CAMILO DIAZ | 1193292564 | OFICIAL |
| 15 | RICARDO LEON | 64084498 | OFICIAL |
| 16 | JORGE ARMANDO CHARRUPI | 1002884425 | OFICIAL |
| 17 | JAVIER MARULANDA | 1096037603 | OFICIAL |
| 18 | DAVID ALEJANDRO SANCHEZ YASQUEN | 1086055515 | OFICIAL |
| 19 | CRISTIAN DAVID DAZA | 1143939318 | OFICIAL |
| 20 | JEFFERSON ALOMIA | 94439649 | OFICIAL |

Tabla 9 Relación de personal de Construmetales de Red Contra Incendios

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHN ALEJANDRO MORALES BIGOTT | 5047320 | INGENIERO |
| 2 | WILMER LEUDIVIER REYES RIVERA | 94534865 | R. LEGAL |
| 3 | MARBIN FERNANDO CAMPO VERGARA | 1143838413 | OFICIAL |
| 4 | JOSE WILLIAM MOTATO DAVALOS | 94269393 | OFICIAL |
| 5 | JHON JAIRO MARTINEZ BOLAÑOZ | 16461248 | OFICIAL |
| 6 | LEIMAR ANDRES NAVARRO | 118308753 | OFICIAL |

Tabla 10 Personal de MANCILIN CIELO RAZO PANEL YESO.

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR HUGO JIMENEZ ANGULO | 1.130.645.273 | CONTRATISTA |
| 2 | GONZALO GRUESO PERLAZA | 94.466.514 | OFICIAL DE OBRA |
| 3 | MARVIN PERLAZA GRUESO | 1.061.205.046 | OFICIAL DE OBRA |
| 4 | JOSE JAIR GALVIS BEDOYA | 94.252.070 | OFICIAL DE OBRA |
| 5 | JOOCER MEDINA | 1.143.960.986 | AYUDANTE DE OBRA |
| 6 | DAVID ALEJANDRO GARCIA | 1.004.269.103 | AYUDANTE DE OBRA |
| 7 | FERNANDO CAICEDO ACEVEDO | 14.954.807 | AYUDANTE DE OBRA |
| 8 | BRAYAN ALEXANDER MEDINA | 1.143.929.438 | AYUDANTE DE OBRA |
| 9 | EFREN ARNULFO GUTIERREZ | 94.466.218 | AYUDANTE DE OBRA |
| 10 | GEOVANNY DUARN | 1.111.674.015 | AYUDANTE DE OBRA |
| 11 | JOSE ANGEL PERLAZA | 10.389.168 | AYUDANTE DE OBRA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | JAIRO DE JESUS GALVIS | 16.919.816 | AYUDANTE DE OBRA |
| 13 | MILTON PALECHOR HERNANDEZ | 1.144.065.970 | OFICIAL |
| 14 | NICHAR NILSON PALECHOCR HERNANDEZ | 1.064.676.266 | OFICIAL |
| 15 | YEISON ESNEIDER SANCHEZ ÑAÑE | 1.143.851.413 | OFICIAL |
| 16 | BRAYAN DAVID ANGUIÑO MURILLO | 1.143.993.430 | OFICIAL |
| 17 | BRAYAN DAVID CHICANGANA MAJIN | 1.064.676.292 | OFICIAL |
| 18 | DANIEL ANDRES CERON | 1.006.009.256 | OFICIAL |

Tabla 11 Personal de CONSTRUGALINDO.

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN SEBASTIAN GALINDO | 1.113.687.975 | DIRECTOR DE OBRA |
| 2 | ANDRES FELIPE DOMINGUEZ | 1.006.306.916 | INGENIERO |
| 3 | ALVARO LASSO | 6.116.333 | OPERARIO DE MAQUINARIA |
| 4 | JOSE JAIRO MURILLO CAICEDO | 16.280.230 | OPERARIO DE MAQUINARIA |
| 5 | FABIAN BARBOSA | 1.112.227.494 | OPERARIO DE MAQUINARIA |
| 6 | JOSE JAIRO MURILLO G | 16.715.520 | OPERARIO DE MAQUINARIA |
| 7 | KEVIN ROLDAN | 1.114.827.122 | OPERARIO DE MAQUINARIA |
| 8 | JOSE GREGORIO SANCHEZ | 4.902.705 | OFICIAL |
| 9 | CENEN MONTENEGRO | 1.113.534.808 | OFICIAL |
| 10 | ALEXANDER HINCAPIE | 1.116.234.381 | OFICIAL |
| 11 | JOSE GUILLERMO BECERRA | 94.301.578 | OFICIAL |
| 12 | LUIS PEREA | 1.133.684.443 | OFICIAL |
| 13 | JHONATHAN LONDOÑO VACA | 112.223.541 | OFICIAL |
| 14 | CARLOS BARAHONA | 1.077.646.911 | OFICIAL |
| 15 | ALVARO LOPEZ | 16.270.644 | OFICIAL |
| 16 | CARLOS CASTILLO | 1.061.200.225 | OFICIAL |
| 17 | JORGE BARBOSA | 1.112.231.497 | OFICIAL |
| 18 | DIEGO MAURICIO LENIS | 14.624.945 | TOPOGRAFO |
| 19 | WILLIAM CARDOBA | 1.143.853.569 | TOPOGRAFO |
| 20 | ISABEL ROSERO | 27.204.623 | SST |
| 21 | GUIDO ANTONIO PRECIADO | 1.087.115.773 | OPERDAOR DE MAQUINARIA AMARILLA |

Tabla 12 Personal eléctrico TESTATEL.

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | OMAR AUZAQUE AMAYA | 4.180.058 | SUPERVISOR |
| 2 | YADIMID ALEMAN | 1.083.157.642 | TECNICO ELECTRICISTA |
| 3 | YEISSON ALEJANDRO AUZAQUE AMAYA | 1.233.912.615 | TECNICO ELECTRICISTA |
| 4 | BRAYAN ANDRES PEREZ | 1.144.151.210 | AYUDANTE |
| 5 | MARIO JESUS ARGUMEDO LOPEZ | 10.903.369 | AYUDANTE |
| 6 | CARLOS ALBERTO TABORDA | 1.107.512.317 | AYUDANTE |
| 7 | SAMIR JOSE ORTIZ | 1.193.548.560 | AYUDANTE |
| 8 | FABIAN VICTORIA | 16.462.136 | AYUDANTE |
| 9 | JHONATHAN RIVERA ARANDIA | 1.118.310.934 | AYUDANTE |
| 10 | WILDER NORBERTO RENDON | 1.054.564.930 | AYUDANTE |

Tabla 13 Personal de MY

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LUBIN MORENO | 1.079.096.436 | OFICIAL |
| 2 | JHON FREDY CARABALI | 1.112.478.924 | OFICIAL |
| 3 | ADISON SEVILLANO | 1.089.511.045 | AYUDANTE |
| 4 | JUAN DAVID MORENO AGUILAR | 1.079.095.950 | OFICIAL |
| 5 | NELSON MORENO | 18.871.478 | OFICIAL |

Tabla 14 Personal de AYA

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ALBERTO CHACON LEÓN | 13743943 | OFICIAL |
| 2 | ANDREY SNEYDER LEON | 1098605095 | OFICIAL |
| 3 | NILSON JAVIER VALBUENA | 91489574 | OFICIAL |
| 4 | EMERSON DAVID SANTOS RUEDA | 1098612298 | CONTRATISTA |
| 5 | ALEXANDER ALVAREZ VALENCIA | 13724082 | OFICIAL |
| 6 | DIEGO FERNANDO LOBATON | 1118298810 | OFICIAL |
| 7 | MAY TONY RINCON | 91518700 | OFICIAL |
| 8 | CARLOS ANDRES CARMONA HURTADO | 1113643011 | OFICIAL |
| 9 | JOSE EMILIO ACEVEDO GOMEZ | 457900 | OFICIAL |

Tabla 15Personal Aplicaciones Industriales

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER BAYONA ASCANIO | 1096195785 | OFICIAL |
| 2 | JAIME LEONARDO BRAVO | 1014280520 | OFICIAL |
| 3 | CESAR AUGUSTO HENAO | | CONTRATISTA |
| 4 | GERSON ARLEY MONROY | 1143984111 | OFICIAL |
| 5 | GERMAN CAMILO PAZ | 1151962493 | OFICIAL |
| 6 | LUIS ALEXANDER TURIZO | 1093755315 | AYUDANTE DE PISO |

Tabla 16Personal de Escoltrams Seguridad

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | ANGULO BELTRAN OMAR EDUARDO | 79636191 | GUARDA DE SEGURIDAD |
| 2 | GONZALEZ PANTOJA DORA LILIA | 29940504 | GUARDA DE SEGURIDAD |
| 3 | ORTIZ RIVERA EDINSON | 97437062 | GUARDA DE SEGURIDAD |
| 4 | DENNIS ELIAS URQUIZA OLAYA | 1010233719 | GUARDA DE SEGURIDAD |
| 5 | DIANA PATRICIA SILVA RIVERA | 1010080513 | GUARDA DE SEGURIDAD |

## *5.5* CAPACITACIONES E INDUCCIONES AL PERSONAL DE OBRA

A la fecha de corte del presente informe el contratista no entregó los soportes de capacitaciones, y se encuentra pendiente la entrega del informe mensual, la información aquí suministrada es tomada por la interventoría durante recorridos en campo, por ende se le recomienda anexar los registros de todas las capacitaciones que realizará sobre temas sociales, ambientales así como la importancia de

tener orden y aseo en la obra, con el fin de tener las evidencias de todas las actividades que se realicen para alcanzar los objetivos propuestos en el programa de seguridad y salud en el trabajo.

Foto 10 Capacitaciones y pausas activas






Fuente: Elaboración CONSITEC INGENIERIA y contratista.

## 5.6 ORDEN Y ASEO

Se solicita mantener orden y aseo en el área del almacén, se realiza observación y recomendación de mantener esta área en completo orden, los materiales que se encuentran en este lugar, al estar mal ubicados o en desorden son una posible causa para tener un incidente o accidente laboral, se solicita supervisar que la señalización de las áreas se mantengan en buen estado, realizar rotulación de productos re envasados, separar los productos agroquímicos de los derivados del petróleo y del cemento solvente para PVC.

Se debe tener Las hojas de vida de cada uno de los productos químicos que se encuentran dentro de este lugar de almacenamiento.

Se debe adecuar en un lugar donde no se concentre contaminación de polvo o agentes químicos dentro de esta área para el almacenamiento de los elementos de protección personal, los cuales se almacenarán en su empaque original, como lo son: Los tapabocas, guantes y cascos, evitando que se contaminen; así como el almacenamiento de papel higiénico.

Se recomienda mantener los detergentes separados de los desinfectantes, de sustancias químicas y de herbicidas; Evitar re envasarlos y/o dado la necesidad de hacerlo por última opción, estos se deben de rotular inmediatamente.

La interventoría verifica la realización de aseo en el área de los baños de los colaboradores de forma constante, manteniendo esta zona en la medida de lo posible libre de bacterias, con buen olor y siendo cómodo al usarlos, evitando la producción de gérmenes y bacterias que afecten la salud de los colaboradores.

Se le recomienda al maestro de obra, realizar periódicamente la limpieza y retiro de tierra que llega a la puerta de los baños e impide realizar la apertura para el ingreso a realizar uso de estos.

Foto 11 Aseo de los baños y en obra.






Fuente: Elaboración entre CONSITEC INGENIERIA y contratista.

NOTA:

Para este periodo de tiempo en la obra se realizaron actividades de construcción aún con desorden, escombros en varias partes de esta, la obra se encontró durante este periodo de tiempo con falta de higiene y seguridad industrial en la realización de actividades en obra, falta compromiso de parte del contratista y subcontratistas en el orden y aseo después de terminar cada una de las actividades ejecutadas en la obra, por ende, la infraestructura se ve desorganizada constantemente.

El contratista no cuenta con personal designado y constante para el orden y aseo de la infraestructura, a pesar de que se le hizo la recomendación de manera verbal.

## 6 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

La interventoría evidencia si el contratista cuenta con la implementación del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, con los aspectos considerados en la normatividad colombiana vigente. Incluir: Brigada de emergencias, señalización y demarcación de zonas, elementos tales como: Camillas, inmovilizador de cuello, extintores, botiquín, kit de derrames y todos aquellos componentes que hacen parte del plan de emergencia.

Así como la capacitación del personal de colaboradores, conformación y capacitación de la brigada de emergencia.

Foto 12 Equipos de atención a emergencias.




Fuente: Elaboración propia CONSITEC INGENIERIA.

## 7 OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Se recomienda al CONSOSRCIO ATC que el personal que ingresa nuevo a laborar se presente a obra cuando cuente con la afiliación a la Seguridad Social. (EPS, ARL, FONDO DE PENSIÓN Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR).

- El CONSORCIO ATC; ha efectuado la señalización, constante en cada uno de los frentes de obra, se recomienda mantener la señalización en buen estado.

- Se solicita conformar y capacitar la brigada de emergencia.

- Se solicita la entrega de planillas de seguridad social de cada uno de los subcontratistas.

- Se recomienda realizar capacitaciones seguidas a los colaboradores en el buen uso de los EPP.

- La interventoría desea trabajar mancomunadamente con el consorcio por ello se solicita el cronograma de capacitaciones a los colaboradores.

- Se le recalca al consorcio la adquisición de nuevos equipos y elementos para la protección de trabajo en alturas, y evitar usar los equipos que se encuentran fuera del área de disposición o uso.

- Se solicita que el personal que realice trabajo en espacios confinados se encuentre capacitados, certificados.

- Se recomienda la adquisición de elementos de protección personal para el trabajo en espacios confinados, así como los elementos de protección de uso colectivo y el medidor de atmosferas.

- Se recomienda realizar visitas periódicas en el intermedio laboral, horario de alimentación, para evitar consumo de sustancias alucinógenas en la obra.

- Se solicita que los subcontratistas cuenten con un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo de forma presencial el mayor tiempo posible de ejecución de actividades en obra.

- Se solicita realizar el análisis preoperacional de maquinaria y equipos.

- Se le recomienda al contratista no recibir personal nuevo de subcontratistas cuando estos no hayan presentado la planilla paga del anterior personal.

- Se recomienda al contratista designar personal para el aseo de la obra, así mantener un espacio con buena higiene laboral.