Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**PROYECTO PARQUES TEUSAQUILLO**	**1004 días**	**jue 01/01/26**	**sáb 11/06/30**		**$ 966,004,410.00**
2		**INICIO**	**0 días**	jue 01/01/26	jue 01/01/26		$ 0.00
3		**I. ETAPA ELABORACION DIAGNÓSTICO**	**16 días**	**jue 22/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 0.00**
12		**II. ETAPA PROGRAMA DE INTERVENCIONES**	**16 días**	**vie 13/02/26**	**lun 23/02/26**		**$ 0.00**
13		ELABORACION PLAN DE GESTION DEL PROYECTO	14 días	sáb 15/02/26	lun 2/03/26	11	$ 0.00
14		**III. ETAPA ACTIVIDADES DE INTERVENCION**	**88 días**	**mié 4/03/26**	**sáb 13/06/26**		**$ 966,004,410.00**
15		**URBANIZACION SAN LUIS COD. 13-003**	**54 días**	**lun 13/04/26**	**sáb 13/06/26**		**$ 131,307,999.76**
16		**PRELIMINARES**	**13 días**	**lun 13/04/26**	**lun 27/04/26**		**$ 16,874,156.65**
17		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	3 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	13FC+81 días	$ 12,339,417.00
18		Localización y Replanteo	2 días	sáb 18/04/26	mar 21/04/26	17	$ 3,178,077.82
19		Demol. Manual placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro)	3 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26	18	$ 423,240.73
20		Excavación manual con retiro suelo blando**	2 días	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	19	$ 933,457.05
21		**PISOS**	**22 días**	**mar 5/05/26**	**vie 29/05/26**		**$ 16,743,782.02**
22		Piso Caucho reciclado 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	10 días	mar 19/05/26	vie 29/05/26	21AC+7 días	$ 12,568,919.86
23		Bordillo prefabricado A-60 (0.35x0.2x0.6m)CV-cuneta	3 días	mar 5/05/26	jue 7/05/26	63	$ 3,761,862.12
24		**ESTRUCTURA**	**5 días**	**mar 5/05/26**	**sáb 9/05/26**		**$ 4,208,574.16**
25		Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm	3 días	mar 5/05/26	sáb 9/05/26	63	$ 4,108,974.16
26		**MOBILIARIO**	**20 días**	**lun 11/05/26**	**mar 2/06/26**		**$ 22,724,215.94**
27		Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	7 días	lun 11/05/26	lun 18/05/26	25	$ 20,043,605.80
28		Señal IDG-5 Dos Caras (SISspecif-IDRD)Sum+Inst	3 días	sáb 30/05/26	mar 2/06/26	22	$ 2,680,609.54
29		**NO PREVISTOS**	**40 días**	**sáb 25/04/26**	**sáb 13/06/26**		**$ 70,818,918.76**
30		Modulo Complemento para Baranda M-60(0.80x1.65m)**	7 días	mar 19/05/26	mar 26/05/26	27	$ 2,419,009.43
31		PINTURA MODULO M-3A	7 días	mar 19/05/26	mar 26/05/26	30CC	$ 1,127,648.68
32		Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado	3 días	mar 19/05/26	sáb 21/05/26	31CC	$ 1,260,753.01
33		CORDON SOLDADURA 6010 (1/2 cm gap) 1/8" normal**	2 días	lun 25/05/26	mar 2/06/26	32	$ 76,215.56
34		PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	10 días	jue 28/05/26	lun 8/06/26	33	$ 4,005,491.04
35		JUEGO NIÑOS CASITA DOBLE EMBALLADA (SUMINISTRO E INSTALACION)	13 días	sáb 30/05/26	sáb 13/06/26	22	$ 46,892,944.60
36		Desmonte juegos infantiles **	2 días	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	19	$ 184,070.73
37		Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	2 días	sáb 16/05/26	mar 19/05/26	31CF	$ 1,680,524.01
38		Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-60 **	5 días	vie 8/05/26	mié 13/05/26	23	$ 212,691.33
39		Dado Cond2.000(ø24)x30(ø3)cm ref(ex)Form H=0.40	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26	31CC	$ 327,898.47
40		AGARRADERA BALANCIN EN TUBO 3/4 (SUM + INST)	3 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26	31CC	$ 376,120.05
41		DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZA	3 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	60	$ 11,385,524.92
42		Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	1 día	mar 26/05/26	mar 26/05/26	20	$ 387,272.71
43		Relleno en Subbase Granular Reciclado Tipo PEA	3 días	mié 29/05/26	lun 8/06/26	42	$ 2,239,764.36
44		**PARQUE SANTA CLARA COD.13-015**	**47 días**	**mar 2/06/26**	**sáb 13/06/26**		**$ 167,115,748.27**
45		**PRELIMINARES**	**16 días**	**mar 2/06/26**	**mié 8/06/26**		**$ 16,512,294.95**
46		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	3 días	mar 2/06/26	sáb 6/06/26	**13FC+88 días**	$ 10,963,880.32
47		Localización y Replanteo	2 días	mar 2/06/26	mié 3/06/26	34CC	$ 363,162.01
48		Descapote Manual y Retiro(e=10 cm)	3 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	47FC+5 días	$ 2,918,302.50
49		Excavación manual con retiro suelo blando**	7 días	vie 5/06/26	vie 8/06/26	48	$ 2,256,950.12
50		**PISOS**	**8 días**	**lun 25/05/26**	**sáb 30/05/26**		**$ 8,829,290.54**
51		Bordillo prefabricado A-60 (0.35x0.2x0.6m)CV-cuneta	6 días	lun 25/05/26	sáb 30/05/26	73	$ 4,629,290.02
52		**MOBILIARIO**	**26 días**	**lun 21/05/26**	**jue 11/06/26**		**$ 27,510,851.97**
53		Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	16 días	lun 25/05/26	jue 11/06/26	51CC	$ 25,730,978.80
54		Señal IDG-5 Dos Caras (SISspecif-IDRD)Sum+Inst	3 días	sáb 6/06/26	lun 11/06/26	53FF	$ 1,797,373.52
55		**MANEJO AMBIENTAL**	**5 días**	**sáb 6/06/26**	**jue 11/06/26**		**$ 2,857,438.87**
56		Empradización zonas verdes a recuperar (6 cm Tierra)	5 días	sáb 6/06/26	jue 11/06/26	54FF	$ 2,407,438.87
57		**NO PREVISTOS**	**41 días**	**mar 28/04/26**	**sáb 13/06/26**		**$ 113,843,673.03**
58		Modulo Complemento para Baranda M-60(0.80x1.65m)**	8 días	vie 5/06/26	jue 11/06/26	51FF	$ 403,168.24
59		Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	10 días	jue 5/05/26	jue 4/06/26	73	$ 36,821,382.34
60		Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado	2 días	vie 5/06/26	sáb 6/06/26	58CC	$ 142,170.66
61		Compactación fondo de excavación con equipos livia	1 día	sáb 9/05/26	sáb 9/05/26	69	$ 129,620.83
62		CORDON DE SOLDADURA 6010 (1/2 cm)	2 días	vie 5/06/26	sáb 6/06/26	60CC	$ 112,700.55
63		PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	2 días	vie 12/06/26	sáb 13/06/26	58	$ 2,127,895.68
64		Desmonte juegos infantiles **	3 días	mar 28/04/26	jue 30/04/26	56FF	$ 552,212.20
65		JUEGO TORRE CON DESLIZADERO Y COLUMPIO INCLUYENTE	9 días	vie 5/06/26	sáb 13/06/26	64HC+7 días	$ 57,485,759.40
66		Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	2 días	mié 3/06/26	lun 5/06/26	58CF	$ 733,963.40
67		Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	3 días	sáb 6/06/26	jue 11/06/26	56FF	$ 806,370.61
68		Dado Cond2.000(ø24)x30(ø3)cm ref(ex)Form H=0.40	2 días	vie 5/06/26	sáb 6/06/26	60FF	$ 51,128.35
69		Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	3 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26	73	$ 8,889,057.59
70		COLUPARQUE-ASIENTO TIPO 1 Mt 100 (SUM + INST)	7 días	lun 4/06/26	jue 11/06/26	54FF	$ 783,916.26
71		Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	1 día	lun 11/05/26	lun 11/05/26	61	$ 778,676.42
72		Desmonte y reinstalacion cerraci.**	2 días	jue 4/06/26	vie 5/06/26	70CC	$ 151,725.80
73		Relleno en Subbase Granular Reciclado Tipo PEA	11 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	71	$ 3,880,125.62
74		**URBANIZACION QUINTA PAREDES EL POTRERO COD. 13-016**	**56 días**	**lun 16/03/26**	**jue 21/05/26**		**$ 197,825,387.70**
75		**PRELIMINARES**	**8 días**	**lun 16/03/26**	**mar 24/03/26**		**$ 8,262,238.94**
76		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	4 días	lun 16/03/26	jue 19/03/26	13FC+17 días	$ 2,538,979.71
77		Localización y Replanteo	4 días	vie 20/03/26	mar 24/03/26	76	$ 5,721,259.23
78		**PISOS**	**35 días**	**mié 25/02/26**	**vie 15/05/26**		**$ 23,468,523.31**
79		Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	15 días	mié 29/04/26	vie 15/05/26	87CC	$ 23,088,925.39
80		**MOBILIARIO**	**28 días**	**mar 14/04/26**	**vie 15/05/26**		**$ 25,873,785.40**
81		Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	12 días	lun 20/04/26	sáb 2/05/26	91	$ 22,807,953.10
82		Señal IDG-5 Dos Caras (SISspecif-IDRD)Sum+Inst	7 días	vie 8/05/26	vie 15/05/26	81FF	$ 893,336.51
83		Pintura Modulo- M-3(pint.pint+anticorrosivo+pint)	3 días	mar 14/04/26	jue 16/04/26	86	$ 1,672,295.79
84		**NO PREVISTOS**	**50 días**	**mié 31/03/26**	**jue 21/05/26**		**$ 104,543,440.03**
85		Modulo Complemento para Baranda M-60(0.80x1.65m)**	15 días	mar 14/04/26	jue 30/04/26	91CC	$ 11,691,878.91
86		Señales flechas y pintas 6 mutatio Antidoto+Limp.	7 días	lun 6/04/26	lun 13/04/26	90CC+5 días	$ 1,601,950.29
87		Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	15 días	mié 29/04/26	vie 15/05/26	80AC-5 días	$ 33,405,144.34
88		PINTURA MODULO M-3A	3 días	vie 17/04/26	lun 20/04/26	83	$ 1,127,648.68
89		REDADERO LARGO EN ACERO(CIM+SUM+INST)	3 días	mar 21/04/26	sáb 25/04/26	88	$ 3,455,043.47
90		JUEGO TORRE CON DESLIZADERO Y COLUMPIO INCLUYENTE	20 días	mar 31/03/26	lun 4/05/26	77HC+5 días	$ 57,483,758.40
91		Recalce de bordillo conc. 3000 psi+acero 3/8"**	3 días	mar 14/04/26	sáb 18/04/26	86	$ 4,228,738.34
92		Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	7 días	vie 17/04/26	vie 24/04/26	83	$ 806,370.61
93		Desmonte juegos tipo M-5 o SA 6779**	1 día	mié 29/03/26	mié 31/03/26	77	$ 463,121.04
94		Desmonte e instalacion de equipos biosaludables	3 días	sáb 18/04/26	jue 21/05/26	79	$ 239,783.94
95		**URBANIZACION LA MAGDALENA COD. 13-034**	**76 días**	**vie 20/03/26**	**sáb 13/06/26**		**$ 81,476,366.03**
96		**TRAMITES ANTE IDPC**	**45 días**	**vie 20/03/26**	**lun 11/05/26**		**$ 0.00**
97		ELABORACION Y PRESENTACION DOCUMENTOS	15 días	vie 20/03/26	lun 6/04/26		$ 0.00
98		REVISION Y APROBACION PLANOS IDPC	30 días	mar 7/04/26	lun 11/05/26	97	$ 0.00
99		**PRELIMINARES**	**8 días**	**lun 13/04/26**	**mié 22/04/26**		**$ 3,339,922.38**
100		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	2 días	lun 16/03/26	mar 19/03/26	99FC+5 días	$ 2,376,818.80
101		Localización y Replanteo	1 día	mié 20/03/26	mié 20/03/26	100	$ 963,113.78
102		**PISOS**	**30 días**	**sáb 23/05/26**	**mié 8/07/26**		**$ 19,201,249.00**
103		Piso Caucho reciclado 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	10 días	sáb 23/05/26	mié 3/06/26	31.2	$ 10,201,249.00
104		**MOBILIARIO**	**8 días**	**jue 4/06/26**	**sáb 6/06/26**		**$ 993,536.91**
105		Señal IDG-5 Dos Caras (SISspecif-IDRD)Sum+Inst	3 días	jue 4/06/26	sáb 6/06/26	103	$ 993,536.91
106		**ITEMS NO PREVISTOS**	**21 días**	**jue 21/05/26**	**sáb 13/06/26**		**$ 38,997,650.63**
107		Modulo Complemento para Baranda M-60(0.80x1.65m)**	5 días	mié 27/05/26	lun 1/06/26	31.2CC	$ 403,168.24
108		Mantenimiento y pintura de juego Arcoiris Metals	3 días	sáb 23/05/26	mar 26/05/26	31.2	$ 1,638,249.82
109		CORDON SOLDADURA 6010 (1/2 cm gap) 1/8" normal**	4 días	sáb 23/05/26	mar 27/05/26	31.2	$ 38,107.66
110		PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	4 días	mié 27/05/26	sáb 30/05/26	109	$ 2,012,429.75
111		JUEGO CASA GNOMOS CON DESLIZADERO	19 días	sáb 23/05/26	sáb 13/06/26	31.2	$ 31,419,148.92
112		Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	2 días	jue 21/05/26	vie 22/05/26	101	$ 1,470,546.41
113		**URBANIZACION CIUDAD SALITRE COD. 13-066**	**84 días**	**mié 4/03/26**	**sáb 18/06/26**		**$ 765,413,133.74**
114		**PRELIMINARES**	**17 días**	**mié 4/03/26**	**lun 23/03/26**		**$ 23,121,018.95**
115		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	33FC+7 días	$ 4,943,597.35
116		Localización y Replanteo	3 días	vie 6/03/26	lun 9/03/26	115	$ 1,097,178.81
117		Descapote Manual y Retiro(e=10-15 cm)	2 días	mar 10/03/26	mié 11/03/26	116	$ 1,649,473.58
118		Demol. Manual placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro)	3 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26	117	$ 1,697,418.58
119		Excavación manual con retiro suelo blando**	7 días	lun 16/03/26	lun 23/03/26	118,120	$ 4,477,125.39
120		Demolicion Manual graderia Ladrillo y Placa Conc.	3 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	113CC	$ 6,726,368.13
121		**PISOS**	**2 días**	**vie 15/05/26**	**sáb 16/05/26**		**$ 18,251,274.56**
122		Bordillo prefabricado A-60 (0.35x0.2x0.6m)CV-cuneta	2 días	vie 15/05/26	sáb 16/05/26	141	$ 18,251,274.56
123		**ESTRUCTURA**	**3 días**	**lun 13/04/26**	**mié 15/04/26**		**$ 7,557,529.15**
124		Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm	3 días	lun 13/04/26	mié 15/04/26	13.99	$ 7,313,529.15
125		**MOBILIARIO**	**10 días**	**vie 22/05/26**	**mié 3/06/26**		**$ 19,296,481.67**
126		Señal IDG-5 Dos Caras (SISspecif-IDRD)Sum+Inst	7 días	sáb 23/05/26	sáb 6/06/26	12.7CC	$ 893,536.51
127		BANCA CONCRETO GRC 2 MPL - 1.65M SOQUIN DISEÑO BANCA M	10 días	sáb 23/05/26	mié 3/06/26	124FC+5 días	$ 18,402,945.16
128		**MANEJO AMBIENTAL**	**5 días**	**vie 8/05/26**	**mié 13/05/26**		**$ 1,985,069.04**
129		Empradización zonas verdes a recuperar (6 cm Tierra)	5 días	vie 8/05/26	mié 13/05/26	12.99	$ 1,985,069.04
130		**NO PREVISTOS**	**59 días**	**mar 10/03/26**	**sáb 16/05/26**		**$ 86,002,329.96**
131		Baranda M-62(Pasamo2"+ Travesa 2"+3"Travesa1.5"(CMU	4 días	mié 18/03/26	sáb 21/03/26	140FF	$ 5,588,897.57
132		ESCALERA EN CONCRETO	3 días	vie 13/04/26	lun 13/04/26	13.7CC	$ 519,689.86
133		Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	3 días	mié 22/04/26	lun 27/04/26	13.9FC+5 días	$ 2,274,053.08
134		Desmonte adoquin (Cosgar y retiro)	3 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	126CC	$ 1,338,574.64
135		DEMOLICION ESCALERA CONCRETO	2 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	134CC	$ 778,624.43
136		Sardinel prefab. A-10 en 0.20ft=0.30m	10 días	mar 24/03/26	vie 3/04/26	143CC	$ 24,943,164.83
137		Adoquin ecologico 20x6cm GRANOQUIN	3 días	vie 10/04/26	mié 15/04/26	141	$ 10,484,747.04
138		Desmonte y reinstalacion cerraci.**	4 días	lun 11/05/26	jue 14/05/26	124	$ 903,451.60
139		Retiro,limpieza, reinstalac. rejilla tipo Canzano	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	12.99	$ 538,607.30
140		Protector de Arbol-M-01**	5 días	mar 12/05/26	sáb 16/05/26	139CC	$ 1,134,910.54
141		Relleno en Subbase Granular Reciclado Tipo PEA	15 días	mar 24/03/26	jue 9/04/26	115	$ 12,256,287.04
142		Borde separador verde A-170	2 días	lun 13/04/26	mar 14/04/26	13.2	$ 2,907,929.52
143		Retiro caja registro 60**x0.mampost **	2 días	jue 30/04/26	vie 1/05/26	13.9FC+12 días	$ 963,909.32
144		**FUTURA COD. 13-149**	**37 días**	**mar 17/03/26**	**jue 21/05/26**		**$ 111,854,646.92**
145		**PRELIMINARES**	**5 días**	**mar 17/03/26**	**sáb 21/05/26**		**$ 2,015,374.08**
146		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	3 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26	33FC+18 días	$ 2,010,284.88
147		Localización y Replanteo	2 días	vie 20/03/26	sáb 21/03/26	146	$ 765,089.20
148		**PISOS**	**23 días**	**mié 15/04/26**	**mar 26/04/26**		**$ 57,205,668.27**
149		Piso Caucho reciclado 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	10 días	mié 15/04/26	sáb 25/04/26	38.4	$ 11,430,189.14
150		Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	10 días	vie 17/04/26	mar 28/04/26	149CC+2 días	$ 25,830,046.76
151		**MOBILIARIO**	**7 días**	**mié 21/04/26**	**mar 28/04/26**		**$ 8,161,258.79**
152		Señal IDG-5 Dos Caras (SISspecif-IDRD)Sum+Inst	3 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	151FF	$ 1,787,073.02
153		Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Inst)**	5 días	mar 21/04/26	sáb 25/04/26		$ 6,314,185.77
154		**ITEMS NO PREVISTOS**	**32 días**	**lun 23/03/26**	**jue 21/05/26**		**$ 124,597,314.38**
155		DesmonteCorte y reinstal.adoquin+arena+B-60(15cm)	5 días	vie 1/05/26	mié 6/05/26	140CC-5 días	$ 1,665,918.07
156		CURADO FISURAS CON SIKACRYL+SIKAFLEX**	5 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26	147	$ 4,270,363.76
157		Desmonte juegos infantiles **	3 días	mié 29/03/26	vie 27/03/26	154CC-2 días	$ 184,070.73
158		DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S=	15 días	mar 5/05/26	jue 21/05/26	153FC+5 días	$ 4,339,974.80
159		Cerramiador adultos Mayores (SUM + INST)	15 días	mar 5/05/26	jue 21/05/26	34.2CC	$ 3,995,880.09
160		DOTACION FIJACION PIERNAS(ADULTOS/MAYORES-DISEÑO D	15 días	mar 5/05/26	jue 21/05/26	31.8CC	$ 4,643,149.64
161		DOTACION GIRO CADERA(ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD)(=	15 días	mar 5/05/26	jue 21/05/26	34.6CC	$ 5,070,298.50
162		DOTACION PENDULO ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(Sumin.)	15 días	mar 5/05/26	jue 21/05/26	34.5CC	$ 4,882,147.68
163		Recalce de bordillo conc. 3000 psi+acero 3/8"**	3 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26	154CC	$ 3,648,144.00
164		TORRE PUENTE Y DESLIZADERO	15 días	sáb 28/03/26	mar 14/04/26	31.6	$ 47,480,317.06
165		DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Semáx-retiro)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	151CF-3 días	$ 1,282,478.53
166		Suministro e instalación de baranda M-83 con acabado chacecida, incluye elementos de fijación (no incluye dados de soporte).	20 días	sáb 28/03/26	lun 20/04/26	34.3	$ 25,536,429.23
167		**URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE CUARTA ETAPA COD:13-113**	**50 días**	**lun 1/12/25**	**sáb 13/06/26**		**$ 69,864,785.97**
168		**PRELIMINARES**	**5 días**	**lun 1/12/25**	**vie 12/12/25**		**$ 4,324,814.33**
169		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	3 días	lun 1/12/25	lun 1/12/25	33FC+66 días	$ 3,389,912.82
170		Localización y Replanteo	2 días	mar 1/12/26	mié 1/12/26	169	$ 228,677.56
171		Descapote Manual y Retiro (e=10-15 cm)	1 día	jue 1/01/26	jue 1/01/26	170	$ 976,185.05
172		Excavación manual con retiro suelo blando**	1 día	vie 1/01/26	vie 1/01/26	171	$ 1,731,809.90
173		**PISOS**	**21 días**	**sáb 10/01/26**	**mar 9/06/26**		**$ 18,753,588.95**
174		Piso Caucho reciclado 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	9 días	lun 1/06/26	mar 9/06/26	183FC+7 días	$ 10,098,703.65
175		Bordillo prefabricado A-60 (0.35x0.2x0.6m)CV-cuneta	6 días	sáb 16/05/26	mié 20/05/26	172	$ 3,134,885.12
176		**MOBILIARIO**	**20 días**	**jue 21/05/26**	**jue 11/06/26**		**$ 21,772,292.55**
177		Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	8 días	jue 21/05/26	vie 29/05/26	175	$ 20,878,756.06
178		Señal IDG-5 Dos Caras (A)(Aspecif-IDRD) Sum+Inst	3 días	mar 1/06/26	jue 11/06/26	177FC+5 días	$ 893,536.51
179		**NO PREVISTOS**	**28 días**	**mié 1/01/26**	**sáb 13/06/26**		**$ 38,239,090.14**
180		Compactación fondo de excavación con equipos livia	1 día	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	172	$ 70,518.72
181		Desmonte juegos infantiles **	1 día	mié 13/05/26	mié 13/05/26	34.9FC+5 días	$ 184,070.74
182		Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	3 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26	183	$ 1,305,163.51
183		Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	3 días	mar 19/05/26	mar 19/05/26	184	$ 944,727.38
184		Relleno en Subbase Granular Reciclado Tipo PEA	3 días	lun 18/05/26	lun 18/05/26	180	$ 2,764,544.20
185		Suministro e instalación juego infantil kinder 4 a 12 años Cap 10 niños	4 días	mié 20/05/26	sáb 13/06/26	174	$ 29,450,239.66
186		**FIN PROYECTO**	**0 días**	sáb 13/06/26	sáb 13/06/26	35	$ 0.00

Proyecto: Programación CTO 04
Fecha: lun 11/05/26

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Inicio el centenario | Tareas externas | Fecha límite | Tareas críticas | Progreso
División | Tarea agrupar | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Resumen manual | Solo fin | Hito externo | Retrasada | División crítica | Progreso manual

Página 1

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA