TERRITORIAL NARIÑO
MARÍA CRISTINA RIASCOS ERAZO
DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, D.T. NARIÑO

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
PERIODO:	Abril de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4259 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025 – DEO

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5." LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 131,49 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3711-2024.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3711 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VIA	NIT:	800.102.361 - 4
CONFORMACION:	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO A LOS SECTORES 25NRB VARIANTE DE DAZA, PR 0+0000 - PR 3+0599/ 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 2+0000 (PASTO) - PR38+0860 (BUESACO) LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio: **2024S-VNAR-072772**	DT-NAR
VALOR INICIAL:	$1.432.389.235,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			

ADICIÓN 3:	
VALOR ACTUAL:	$1.432.389.235,00
ANTICIPO ENTREGADO:	$0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0
SALDO POR AMORTIZAR:	$0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA 3:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 230.526.622,00	$ 230.526.622,00	$ 0,00
133825	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 739.984.413,00	$ 739.984.413,00	$ 0,00
348126	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 461.878.200,00	$ 194.772.413,46	$ 267.105.786,54
			TOTAL	$ 1.432.389.235,00	$ 1.165.283.448,46	$ 267.105.786,54

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	$ 45,322,481.60	$ 782,842.86	$ 46,105,324.46
Acta parcial 2	$ 56,653,102.00	$ 978,553.58	$ 57,631,655.58
Acta parcial 3	$ 56,653,102.00	$ 978,553.58	$ 57,631,655.58
Acta parcial 4	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 5	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 6	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 7	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 8	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 9	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 10	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 11	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74

Acta parcial 12	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 13	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 14	$ 60,618,323.96	$ 1,047,043.78	$ 61,665,367.74
Acta parcial 15	$ 60.618.323,96	$ 1.047.043,78	$ 61.665.367,74
Acta parcial 16	$ 64.862.252,00	$ 1.120.347,99	$ 65.982.599,99
Acta parcial 17	$ 64.862.252,00	$ 1.120.347,99	$ 65.982.599,99
Acta parcial 18	$ 64.862.252,00	$ 1.120.347,99	$ 65.982.599,99
Acta parcial 19	$ 64.862.252,00	$ 1.120.347,99	$ 65.982.599,99
TOTALES	**$ 1.145.497.581,12**	**$ 19.785.867,34**	**$ 1.165.283.448,46**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte 30/04/2026, para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.432,39	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.165,28	81,35
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.165,28	81,35
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.165,28	81,35

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 81,35%:
Meta física ejecutada: 81,35%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Legalización)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 435 - 47 - 994000057833 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$143.238.924,00	Legalización	13/09/2024	01/02/2027
Buen manejo de anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$286.477.848,00	Legalización	13/09/2024	01/08/2029
Estabilidad de la Obra	N/A			
Calidad	$429.716.772,00	Legalización	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 435 - 74 - 994000014539 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores a y Operaciones	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026
Contratista y Subcontratistas	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3665-2024.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3665 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS Y DE TRABAJO ASOCIADO DE CALIBIO	NIT:	817.007.228-8.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 38+0700 (BUESACO) - PR 70+0000 (MARTÍN)		
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-074593	DT-NAR
VALOR INICIAL:	$ 1.199.450.576,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.199.450.576,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936824	2024	20	C-2401-0600- 103-51102D-2401023-02	$ 190.311.707,00	$ 190.311.707,00	$ 0,00
131725	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 612.517.976,00	$ 612.517.976,00	$ 0,00
358926	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 396.620.893,00	$ 146.650.918,15	$ 249.969.974,85
			TOTAL	$ 1.199.450.576,00	$ 949.480.601,15	$ 249.969.974,85

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	$ 24,944,042.67	$ 430,851.65	$ 25,374,894.32
Acta parcial 2	$ 46,770,079.00	$ 807,846.82	$ 47,577,925.82
Acta parcial 3	$ 46,770,081.00	$ 807,846.85	$ 47,577,927.85
Acta parcial 4	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 5	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 6	$ 45,158,832.00	$ 780,016.19	$ 45,938,848.19
Acta parcial 7	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 8	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 9	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 10	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 11	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 12	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 13	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 14	$ 50,176,480.00	$ 866,684.65	$ 51,043,164.65
Acta parcial 15	$ 45.158.832,00	$ 780.016,19	$ 45.938.848,19
Acta parcial 16	$ 55.698.070,00	$ 962.057,57	$ 56.660.127,57
Acta parcial 17	$ 55.698.070,00	$ 962.057,57	$ 56.660.127,57
Acta parcial 18	$ 55.698.070,00	$ 962.057,57	$ 56.660.127,57
Acta parcial 19	$ 55.698.070,00	$ 962.057,57	$ 56.660.127,57

TOTALES	**$ 933.358.946,67**	**$ 16.121.654,48**	**$ 949.480.601,15**

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 30/04/2026, para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.199,45	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 949,48	79,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 949,48	79,16
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 949,48	79,16

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 79,16%
Meta física ejecutada: 79,16%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

...	...

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Legalización)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 435 - 47 - 994000057835 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$119.945.058,00	Legalización	13/09/2024	01/02/2027

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	$239.890.116,00	Legalización	13/09/2024	01/08/2029
Calidad	$359.835.174,00	Legalización	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 – 74 - 994000014537 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores a y Operaciones	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026
Contratista y Subcontratistas	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3695-2024.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3695 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL PRADO.	**NIT**:	817.002.636-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 70+0000 (MARTÍN) - PR 102+0000 (HIGUERONES)		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-072773	DT-NAR
VALOR INICIAL:	$ 1.193.747.661,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.193.747.661,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
935924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 192.120.308,00	$ 192.120.308,00	$ 0,00
117025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 616.702.482,00	$ 616.702.482,00	$ 0,00
348326	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 384.924.871,00	$ 162.320.977,04	$ 222.603.893,96
			TOTAL	**$ 1.193.747.661,00**	$ 971.143.767,04	$ 222.603.893,96

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	$ 37,771,642.40	$ 652,419.28	$ 38,424,061.68
Acta parcial 2	$ 47,214,553.00	$ 815,524.10	$ 48,030,077.10
Acta parcial 3	$ 47,214,553.00	$ 815,524.10	$ 48,030,077.10
Acta parcial 4	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 5	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 6	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 7	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 8	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 9	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 10	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 11	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 12	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 13	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 14	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 15	$ 50,519,267.96	$ 872,605.54	$ 51,391,873.50
Acta parcial 16	$ 54.055.580,00	$ 933.687,29	$ 54.989.267,29
Acta parcial 17	$ 54.055.580,00	$ 933.687,29	$ 54.989.267,29
Acta parcial 18	$ 54.055.580,00	$ 933.687,29	$ 54.989.267,29
Acta parcial 19	$ 54.055.580,00	$ 933.687,29	$ 54.989.267,29
TOTALES	**$ 956.296.773,92**	**$ 16.489.483,12**	**$ 971.143.767,04**

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 30/04/2026, para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.193,75	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 971,14	81,35
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 971,14	81,35
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 971,14	81,35

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 81,35%
Meta física ejecutada: 81,35%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Legalización)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA
COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 - 47 - 994000057837Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$119.374.767,00	Legalización	13/09/2024	01/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	$238.749.534,00	Legalización	13/09/2024	01/08/2029
Calidad	$358.124.301,00	Legalización	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 - 74 - 994000014540Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026
Contratista y Subcontratistas	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026

Gastos médicos	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026
Responsabilidad Civil cruzada	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3742-2024.

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3742 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACION EL ENCANO	NIT:	814.006.423-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1003 PASTO - LA PISCICULTURA, PR5+0000 - PR 33+0000" - LOTE 10.		

FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-072771	DT-NAR
VALOR INICIAL:	$ 1.048.979.185,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
ADICIÓN 5:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.048.979.185,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 168.470.943,00	$ 168.470.943,00	$ 0,00
128325	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 541.775.854,00	$ 541.775.854,00	$ 0,00
437926	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 338.732.388,00	$ 141.616.157,16	$ 197.116.230,84
			TOTAL	**$ 1.048.979.185,00**	$ 851.862.954,16	$ 197.116.230,84

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	$ 31,741,993.33	$ 548,270.79	$ 32,290,264.12
Acta parcial 2	$ 41,402,600.00	$ 715,135.82	$ 42,117,735.82
Acta parcial 3	$ 41,402,600.00	$ 715,135.82	$ 42,117,735.82
Acta parcial 4	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82

Acta parcial 5	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 6	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 7	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 8	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 9	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 10	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 11	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 12	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 13	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 14	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 15	$ 44,381,400.00	$ 766,587.82	$ 45,147,987.82
Acta parcial 16	$ 47.568.699,96	$ 821.641,18	$ 48.390.341,14
Acta parcial 17	$ 47.568.699,96	$ 821.641,18	$ 48.390.341,14
Acta parcial 18	$ 47.568.699,96	$ 821.641,18	$ 48.390.341,14
Acta parcial 19	$ 47.568.699,96	$ 821.641,18	$ 48.390.341,14
TOTALES	**$ 837.398.793,17**	**$ 14.464.160,99**	**$ 851.862.954,16**

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 30/04/2026 para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.048,98	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 851,86	81,21
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 851,86	81,21
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 851,86	81,21

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 81,21 %
Meta física ejecutada: 81,21 %

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

			rechazado)

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Legalización)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-44-101286303 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$104,897,918.50		16/09/2024	15/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	$209,795,837.00		16/09/2024	15/08/2029
Calidad	$314,693,755.50		15/08/2026	15/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-40-101053569 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO No.	**1982-2024**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**	Nit.	901.838.183-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CAMINOS SAS NIT 822003009-1 - PARTICIPACIÓN DEL 70% INPROTEKTO LIMITADA NIT 800032486-5 - PARTICIPACIÓN DEL 30%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.		
FECHA DE INICIO:	12/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-064427
VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	00 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
564124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.284.328,00	1.405.284.328,00	$ 0,00
185525	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 1.589.794.304,00	$ 661.562.392,00	$ 928.231.912,00
336626	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.055.119.450,00	$ 0,00	$ 1.055.119.450,00
			TOTAL	**$ 4.050.198.082,00**	**2.066.846.720,00**	**$ 1.983.351.362,00**

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos 1	$ 46,916,032.00	$ 8,914,046.00	$ 55,830,078.00
Acta de Costos 2	$ 65,452,960.00	$ 12,436,062.00	$ 77,889,022.00
Acta de Costos 3	$ 73,025,600.00	$ 13,874,864.00	$ 86,900,464.00
Acta de Costos 4	$ 75,145,600.00	$ 14,277,664.00	$ 89,423,264.00
Acta de Costos 5	$ 75,406,800.00	$ 14,327,292.00	$ 89,734,092.00
Acta de Costos 6	$ 75,406,800.00	$ 14,327,292.00	$ 89,734,092.00
Acta de Costos 7	$ 116,418,200.00	$ 22,119,458.00	$ 138,537,658.00
Acta de Costos 8	$ 82,216,600.00	$ 15,621,154.00	$ 97,837,754.00
Acta de Costos 9	$ 99,002,400.00	$ 18,810,456.00	$ 117,812,856.00
Acta de Costos 10	$ 81,200,000.00	$ 15,428,000.00	$ 96,628,000.00
Acta de Costos 11	$ 77,092,200.00	$ 14,647,518.00	$ 91,739,718.00
Acta de Costos 12	$ 115,856,400.00	$ 22,012,716.00	$ 137,869,116.00
Acta de Costos 13	$ 98,409,000.00	$ 18,697,710.00	$ 117,106,710.00
Acta de Costos 14	$ 84,846,240.00	$ 16,120,786.00	$ 100,967,026.00
Acta de Costos 15	$ 133,931,800.00	$ 25,447,042.00	$ 159,378,842.00
Acta de Costos 16	$ 75.968.600,00	$ 14.434.034,00	90.402.634,00
Acta de Costos 17	$ 106.717.680,00	$ 20.276.359,00	126.994.039,00
Acta de Costos 18	$ 86.798.680,00	$ 16.491.749,00	103.290.429,00
Acta de Costos 19	$ 85.317.196,00	$ 16.210.267,00	101.527.463,00
Acta de Costos 20	$ 81.717.196,00	$ 15.526.267,00	97.243.463,00
TOTALES	**1.736.845.984,00**	**330.000.736,00**	**2.066.846.720,00**

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 30/04/2026 para el periodo se reporta un avance financiero, relacionado a continuación:

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 51,03%
Total inversión ejecutada: 51,03%

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 65-44-101230950 Anexo No. 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$405.019.808,20	ACTA DE INICIO	13/06/2024	31/01/2027
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$810.039.616,40	ACTA DE INICIO	13/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$1.215.059.424,60	ACTA DE INICIO	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Fecha	OFICIO No.	DESTINATARIO	ASUNTO
10/04/2026	E-mail	Francisco Erazo	Memorando 2026I-VBOG-009625 - Información puentes a cargo del INVIAS
13/04/2026	E-mail	Francisco Erazo	MEMO 2026I-VBOG-020552 “ESTUDIO DE ALTENATIVAS AL PASO NACIONAL DE LA VIA 2501A EN EL MUNICIPIO DE BUESACO, NARIÑO.”.
20/04/2026	E-mail	Francisco Erazo	Números radicados generados actas remitidas periodo de ejecución de febrero 2026 - DTNAR-G5
22/04/2026	E-mail	Francisco Erazo	MEMORANDO CIRCULAR 2026I-VBOG-026625 Alcance a Circular MI-SF-R25-0006 de 2025

24/04/2026	E-mail	Francisco Erazo	MEMO CIRCULAR AMVRUT DT VERIFICACIÓN CUENTAS BANCARIAS CTOS MTO RUT - AMV
29/04/2026	E-mail	Francisco Erazo	Números radicados generados actas remitidas periodo de ejecución de marzo 2026 - DTNAR-G5

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el presente mes

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


Ejercer el control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales inherentes al contrato de Administración Vial, de acuerdo con lo establecido en la ley y manuales de la entidad,

Seguimiento a las actividades realizadas por el Administrador vial.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda al contratista de la Administración Vial, ejercer una labor de inspección continua sobre los tramos viales a cargo, con el fin de procurar mantener al dia los indicadores de mantenimiento rutinario y la buena transpirabilidad de los tramos viales.

Cordialmente,



JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
C.C. 15.446.159
Profesional Especializado
INVIAS -DT-NAR