MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

CRONOGRAMA DE OBRA				MES 1			MES 2					MES 3				
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	12-sep	19-sep	26-sep	3-oct	10-oct	17-oct	24-oct	31-oct	7-nov	14-nov	21-nov	28-nov	5-dic
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ BOYACÁ		**0**	**$ 168,434,453.00**													
SUSCRIPCION ACTA DE INICIO																
TRASIEGO DE MATERIALES Y PERSONAL DE OBRA																
ACTIVIDADES PRELIMINARES																
DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC	m²	0	$ -													
DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL SC	un	19	$ 326,091.00													
DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC	m	0	$ -													
INSPECCIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SIFONES Y RED HIDROSANITARIA	m	0	$ -													
DEMOLICIÓN ACABADO DE MESÓN	m	7.2	$ 160,978.00													
TRASIEGO DE MUEBLES EXISTENTES	glb	1	$ 466,993.00													
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	un	0	$ -													
DESMONTE DE AVISO EXISTENTE	un	1	$ 83,340.00													
DESMONTE VENTANAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	un	2	$ 72,156.00													
DESMONTE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO	m²	15.2	$ 257,811.00													
DEMOLICIÓN MUROS 0.15M - 0.25 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC	m²	87.5	$ 1,887,398.00													
DEMOLICIÓN PISO Y PLACA CONTRAPISO	m²	145.03	$ 14,334,749.00													
EXCAVACIÓN MANUAL GENERAL	m³	20.78	$ 983,165.00													
DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	m³	2.4	$ 636,221.00													
DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	m³	3.87	$ 331,559.00													
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M	m	55.9	$ 1,143,045.00													
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE	m²	20	$ 473,143.00													
DESMONTE CIELO RASO	m²	151.5	$ 3,288,828.00													
LIMPIEZA CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.	m	74.6	$ 809,435.00													
CIMIENTOS																
CONCRETO CICLÓPEO (0.60X0.40X1M)	m	0	$ -													
MAMPOSTERÍA																
MURO DIVISORIO BLOQUE LISO No.5	m²	84	$ 3,272,878.00													
CONCERTINA GALVANIZADA PREMIUM INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN	m	50	$ 1,631,813.00													
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																
VIGA EN CONCRETO 3.000 PSI 25X30CM	m	35	$ 6,660,841.00													
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI 30 X 40 CM	m	24.6	$ 7,311,062.00													
COLUMNA30CMX30CM	m	18.9	$ 5,392,974.00													
PLACA CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT. CONTRAPISO	m²	122.35	$ 17,918,939.00													
CUBIERTAS																
CANAL AMAZONA	m	0	$ -													
TEJA FIBROCEMENTO NO.4 INCLUYE PINTURA	m²	15.2	$ 1,053,896.00													
MANTENIMIENTO CUBIERTA FIBROCEMENTO INCLUYE PINTURA	m²	157	$ 6,076,817.00													
CIELORRASOS																
CIELORRASO FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	0	$ -													
REPOSICIÓN LÁMINAS FIBRA MINERAL 60CMX60CM Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EXISTENTE.	un	130	$ 3,660,499.00													
CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2	m²	61.59	$ 5,581,214.00													
CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM	m²	44.5	$ 5,010,632.00													
ENCHAPES Y ACCESORIOS		0	$ -													
SUMINISTRO E INSTALACION CRISTAL de 5mm	un	5.48	$ 444,088.00													
RED SANITARIA																
RED AGUAS LLUVIAS PVC A.LL. 4"	m	33.4	$ 1,650,044.00													
CONEXIÓN A RED EXISTENTE AGUAS LLUVIAS PVC A.LL. 4"	glb	1	$ 235,682.00													
SUMINISTRO E INST. DE REJILLAS PARA SIFÓN DE PISO 2 Y 3" EN PVC	un	5	$ 105,262.00													
RED ELÉCTRICA																
REVISION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO).	un	12	$ 354,458.00													
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	6	$ 834,921.00													
REINSTALACION DE LAMPARAS LED EN BUEN ESTADO, EN EL CIELO RASO NUEVO. SC	un	13	$ 162,359.00													
SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	un	0	$ -													
CARPINTERÍA MADERA																
PANEL AGLOMERADO LAMINADO DOBLE CARA 15MM	ml	0	$ -													
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO	un	3	$ 6,675,030.00													
SUPERFICIE DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 30mm.	m²	6.78	$ 1,223,161.00													
MUEBLE SUPERIOR DE COCINA EN MELAMINA 1,60 X 0,50M	glb	1	$ 1,189,467.00													
CARPINTERÍA METÁLICA																

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

CRONOGRAMA DE OBRA				MES 1			MES 2					MES 3				
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	12-sep	19-sep	26-sep	3-oct	10-oct	17-oct	24-oct	31-oct	7-nov	14-nov	21-nov	28-nov	5-dic
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ BOYACÁ		**0**	**$ 168,434,453.00**													
VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO PERFIL 5020 VIDRIO 5MM	m²	1.13	$ 411,817.00													
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA REJA CORREDIZA DOBLE HOJA	un	2	$ 2,077,961.00													
PINTURAS																
RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES	m²	255.67	$ 10,462,498.00													
PINTURA 3 MANOS DE PINTURA PARA CIELO RASOS (2 MANOS DE VINILO TIPO 2)	m²	61.59	$ 1,428,092.00													
RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.	m²	122.5	$ 3,911,250.00													
RESANE, LIJADA Y PINTURA LACA TRANSPARENTE, (3) MANOS PARA PUERTAS EN MADERA	m²	26.92	$ 2,202,887.00													
RESANE, LIJADA Y PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX TIPO 1	m²	206.81	$ 6,079,683.00													
ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	m	134.54	$ 1,507,411.00													
ESTUCO INTERIOR	m²	206.81	$ 4,383,493.00													
CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES																
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	84	$ 3,829,042.00													
PAÑETE LISO MUROS 1:3	m²	3.15	$ 112,201.00													
ALCANTARILLADO EXCAVACIONES Y RELLENOS																
RELLENO TIPO 2 BASE GRANULAR B-200	m³	34.33	$ 5,634,821.00													
ANDENES Y SARDINELES																
CAÑUELA TIPO B 1M X 180MM X 300MM	m	35.6	$ 2,569,065.00													
MANTENIMIENTO Y ORNATO DE ZONAS VERDES	glb	1	$ 896,827.00													
CORTINAS Y PROTECCIONES SOLARES																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS VERTICALES	m²	3.977939673	$ 313,215.00													
OTROS																
ASEO GENERAL	glb	1	$ 292,613.00													
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS		0	$ -													
LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	un	0	$ -													
COMBO SANITARIO SMART	un	0	$ -													
SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	un	0	$ -													
PISOS																
ALISTADO DE PISO 4CM	m²	142.35	$ 4,430,139.00													
GUARDAESCOBA CERÁMICA	m	86.64	$ 1,805,743.00													
GUARDAESCOBA GRES 18.5X9CM	m	47.8	$ 934,700.00													
PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM	m²	100.35	$ 8,425,553.00													
PISO GRES FORMATO 30.5X30.5CM	m²	29	$ 2,013,532.00													
PISO EN GRAVILLA LAVADA No. 2.	m²	13	$ 416,767.00													
SUBCAPITULO ADICIONALES																
REUBICACIÓN PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR.	un	0	$ -													
PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR. CANALETA 10*4	un	0	$ -													
SUMINISTRO INST. CERRADURA DE MANIJA IGUAL O SIMILAR A YALE	un	7	$ 619,317.00													
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.0X0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DPN, PARA COLOCAR EN LA FACHADA	un	1	$ 541,219.00													
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 20X25CM EN ACRÍLICO	un	16	$ 667,953.00													
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 30X60CM EN ACRÍLICO	un	10	$ 707,029.00													
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 200X10 CM EN ACRÍLICO	un	1	$ 58,676.00													

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

FLUJO DE CAJA				MES 1			MES 2					MES 3				
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	12-sep	19-sep	26-sep	3-oct	10-oct	17-oct	24-oct	31-oct	7-nov	14-nov	21-nov	28-nov	5-dic
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ BOYACÁ																
SUSCRIPCION ACTA DE INICIO																
TRASIEGO DE MATERIALES Y PERSONAL DE OBRA																
ACTIVIDADES PRELIMINARES																
DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC	m²	0	$ -													
DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL SC	un	19	$ 326,091.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 163,045.50	$ 163,045.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC	m	0	$ -													
INSPECCIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SIFONES Y RED HIDROSANITARIA	m	0	$ -													
DEMOLICIÓN ACABADO DE MESÓN	m	7.2	$ 160,978.00		$ -	$ -	$ 160,978.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRASIEGO DE MUEBLES EXISTENTES	glb	1	$ 466,993.00		$ 233,496.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 233,496.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	un	0	$ -													
DESMONTE DE AVISO EXISTENTE	un	1	$ 83,340.00		$ 83,340.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE VENTANAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	un	2	$ 72,156.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24,052.00	$ 24,052.00	$ -	$ 24,052.00	$ -	$ -	$ -
DESMONTE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO	m²	15.2	$ 257,811.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 257,811.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MUROS 0.15M - 0.25 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC	m²	87.5	$ 1,887,398.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 471,849.50	$ 471,849.50	$ 471,849.50	$ 471,849.50	$ -
DEMOLICIÓN PISO Y PLACA CONTRAPISO	m²	145.03	$ 14,334,749.00		$ -	$ 2,866,949.80	$ 2,866,949.80	$ 2,866,949.80	$ -	$ -	$ 2,866,949.80	$ 2,866,949.80	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIÓN MANUAL GENERAL	m³	20.78	$ 983,165.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 983,165.00	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	m³	2.4	$ 636,221.00		$ -	$ 212,073.67	$ 212,073.67	$ 212,073.67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	m³	3.87	$ 331,559.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82,889.75	$ 82,889.75	$ 82,889.75	$ 82,889.75
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M	m	55.9	$ 1,143,045.00		$ -	$ 571,522.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 571,522.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE	m²	20	$ 473,143.00		$ -	$ 94,628.60	$ 94,628.60	$ 94,628.60	$ -	$ -	$ 94,628.60	$ 94,628.60	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE CIELO RASO	m²	151.5	$ 3,288,828.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,644,414.00	$ 1,644,414.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LIMPIEZA CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.	m	74.6	$ 809,435.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 404,717.50	$ 404,717.50	$ -	$ -
CIMIENTOS		0	$ -													
CONCRETO CICLÓPEO (0.60X0.40X1M)	m	0	$ -													
MAMPOSTERÍA		0	$ -													
MURO DIVISORIO BLOQUE LISO No.5	m²	84	$ 3,272,878.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,090,959.33	$ 1,090,959.33	$ 1,090,959.33	$ -	$ -
CONCERTINA GALVANIZADA PREMIUM INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN	m	50	$ 1,631,813.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 815,906.50	$ 815,906.50
ESTRUCTURAS EN CONCRETO		0	$ -													
VIGA EN CONCRETO 3.000 PSI 25X30CM	m	35	$ 6,660,841.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,330,420.50	$ 3,330,420.50	$ -	$ -	$ -
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI 30 X 40 CM	m	24.6	$ 7,311,062.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,655,531.00	$ 3,655,531.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COLUMNA30CMX30CM	m	18.9	$ 5,392,974.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,797,658.00	$ 1,797,658.00	$ 1,797,658.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PLACA CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT. CONTRAPISO	m²	122.35	$ 17,918,939.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,583,787.80	$ 3,583,787.80	$ 3,583,787.80	$ -	$ 3,583,787.80	$ 3,583,787.80	$ -	$ -
CUBIERTAS		0	$ -													
CANAL AMAZONA	m	0	$ -													
TEJA FIBROCEMENTO NO.4 INCLUYE PINTURA	m²	15.2	$ 1,053,896.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,053,896.00	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO CUBIERTA FIBROCEMENTO INCLUYE PINTURA	m²	157	$ 6,076,817.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,215,363.40	$ 1,215,363.40	$ 1,215,363.40	$ 1,215,363.40	$ 1,215,363.40	$ -	$ -	$ -
CIELORRASOS		0	$ -													
CIELORRASO FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	0	$ -													
REPOSICIÓN LÁMINAS FIBRA MINERAL 60CMX60CM Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EXISTENTE.	un	130	$ 3,660,499.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,830,249.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,830,249.50
CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2	m²	61.59	$ 5,581,214.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,860,404.67	$ 1,860,404.67	$ 1,860,404.67	$ -	$ -
CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM	m²	44.5	$ 5,010,632.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,670,210.67	$ 1,670,210.67	$ 1,670,210.67	$ -
ENCHAPES Y ACCESORIOS		0	$ -													
SUMINISTRO E INSTALACION CRISTAL de 5mm	un	5.48	$ 444,088.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 444,088.00	$ -	$ -
RED SANITARIA		0	$ -													
RED AGUAS LLUVIAS PVC A.LL. 4"	m	33.4	$ 1,650,044.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 550,014.67	$ 550,014.67	$ 550,014.67	$ -	$ -	$ -	$ -
CONEXIÓN A RED EXISTENTE AGUAS LLUVIAS PVC A.LL. 4"	glb	1	$ 235,682.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 235,682.00	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INST. DE REJILLAS PARA SIFÓN DE PISO 2 Y 3" EN PVC	un	5	$ 105,262.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105,262.00
RED ELÉCTRICA		0	$ -													
REVISION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO).	un	12	$ 354,458.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118,152.67	$ 118,152.67	$ 118,152.67
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	6	$ 834,921.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 417,460.50	$ -	$ 417,460.50	$ -
REINSTALACION DE LAMPARAS LED EN BUEN ESTADO, EN EL CIELO RASO NUEVO. SC	un	13	$ 162,359.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81,179.50	$ -	$ 81,179.50	$ -
SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	un	0	$ -													
CARPINTERÍA MADERA		0	$ -													
PANEL AGLOMERADO LAMINADO DOBLE CARA 15MM	ml	0	$ -													

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

FLUJO DE CAJA				MES 1			MES 2					MES 3				
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	12-sep	19-sep	26-sep	3-oct	10-oct	17-oct	24-oct	31-oct	7-nov	14-nov	21-nov	28-nov	5-dic
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO	un	3	$ 6,675,030.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,675,030.00
SUPERFICIE DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 30mm.	m²	6.78	$ 1,223,161.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,223,161.00
MUEBLE SUPERIOR DE COCINA EN MELAMINA 1,60 X 0,50M	glb	1	$ 1,189,467.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,189,467.00
CARPINTERÍA METÁLICA		0	$ -													
VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO PERFIL 5020 VIDRIO 5MM	m²	1.13	$ 411,817.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 411,817.00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA REJA CORREDIZA DOBLE HOJA	un	2	$ 2,077,961.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,038,980.50	$ 1,038,980.50
PINTURAS		0	$ -													
RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES	m²	255.67	$ 10,462,498.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,487,499.33	$ 3,487,499.33	$ 3,487,499.33	$ -
PINTURA 3 MANOS DE PINTURA PARA CIELO RASOS (2 MANOS DE VINILO TIPO 2)	m²	61.59	$ 1,428,092.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 714,046.00	$ 714,046.00
RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.	m²	122.5	$ 3,911,250.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,955,625.00	$ 1,955,625.00	$ -	$ -
RESANE, LIJADA Y PINTURA LACA TRANSPARENTE, (3) MANOS PARA PUERTAS EN MADERA	m²	26.92	$ 2,202,887.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,101,443.50	$ 1,101,443.50
RESANE, LIJADA Y PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, IGUAL O SUPEROR A VINILTEX TIPO 1	m²	206.81	$ 6,079,683.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,013,280.50	$ 1,013,280.50	$ 1,013,280.50	$ 1,013,280.50	$ 1,013,280.50	$ 1,013,280.50	$ -
ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	m	134.54	$ 1,507,411.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 502,470.33	$ 502,470.33	$ 502,470.33	$ -
ESTUCO INTERIOR	m²	206.81	$ 4,383,493.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 730,582.17	$ 730,582.17	$ 730,582.17	$ 730,582.17	$ 730,582.17	$ 730,582.17	$ -
CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES		0	$ -													
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	84	$ 3,829,042.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,914,521.00	$ 1,914,521.00	$ -	$ -
PAÑETE LISO MUROS 1:3	m²	3.15	$ 112,201.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56,100.50	$ 56,100.50	$ -	$ -
ALCANTARILLADO EXCAVACIONES Y RELLENOS		0	$ -													
RELLENO TIPO 2 BASE GRANULAR B-200	m³	34.33	$ 5,634,821.00		$ -	$ -	$ -	$ 1,878,273.67	$ -	$ -	$ -	$ 1,878,273.67	$ 1,878,273.67	$ -	$ -	$ -
ANDENES Y SARDINELES		0	$ -													
CAÑUELA TIPO B 1M X 180MM X 300MM	m	35.6	$ 2,569,065.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 856,355.00	$ 856,355.00	$ 856,355.00	$ -
MANTENIMIENTO Y ORNATO DE ZONAS VERDES	glb	1	$ 896,827.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 298,942.33	$ 298,942.33	$ 298,942.33
CORTINAS Y PROTECCIONES SOLARES		0	$ -													
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS VERTICALES	m²	3.977939673	$ 313,215.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 313,215.00
OTROS		0	$ -													
ASEO GENERAL	glb	1	$ 292,613.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 146,306.50	$ 146,306.50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS		0	$ -													
LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	un	0	$ -													
COMBO SANITARIO SMART	un	0	$ -													
SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	un	0	$ -													
PISOS		0	$ -													
ALISTADO DE PISO 4CM	m²	142.35	$ 4,430,139.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,215,069.50	$ -	$ -	$ 2,215,069.50	$ -	$ -
GUARDAESCOBA CERÁMICA	m	86.64	$ 1,805,743.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 902,871.50	$ -	$ -	$ 902,871.50	$ -
GUARDAESCOBA GRES 18.5X9CM	m	47.8	$ 934,700.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 934,700.00	$ -	$ -	$ -
PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM	m²	100.35	$ 8,425,553.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,808,517.67	$ 2,808,517.67	$ -	$ -	$ 2,808,517.67	$ -
PISO GRES FORMATO 30.5X30.5CM	m²	29	$ 2,013,532.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,006,766.00	$ 1,006,766.00	$ -	$ -	$ -
PISO EN GRAVILLA LAVADA No. 2.	m²	13	$ 416,767.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 208,383.50	$ 208,383.50	$ -	$ -
SUBCAPITULO ADICIONALES		0	$ -													
REUBICACIÓN PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR.	un	0	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR. CANALETA 10*4	un	0	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO INST. CERRADURA DE MANIJA IGUAL O SIMILAR A YALE	un	7	$ 619,317.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 309,658.50	$ 309,658.50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.0X0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DPN, PARA COLOCAR EN LA FACHADA	un	1	$ 541,219.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 541,219.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 20X25CM EN ACRÍLICO	un	16	$ 667,953.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 667,953.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 30X60CM EN ACRÍLICO	un	10	$ 707,029.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 707,029.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 200X10 CM EN ACRÍLICO	un	1	$ 58,676.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58,676.00

COSTO TOTAL	$ 168,434,453.00														
INVERSION SEMANAL		$ -	$ 316,836.50	$ 3,745,174.57	$ 3,334,630.07	$ 5,051,925.73	$ 10,510,151.20	$ 14,377,729.03	$ 21,342,632.10	$ 22,093,624.97	$ 28,777,852.12	$ 22,965,889.05	$ 17,980,419.92	$ 17,937,587.75
% SEMANAL			0.19%	2.22%	1.98%	3.00%	6.24%	8.54%	12.67%	13.12%	17.09%	13.63%	10.68%	10.65%
INVERSION ACUMULADA		$ -	$ 316,836.50	$ 4,062,011.07	$ 7,396,641.13	$ 12,448,566.87	$ 22,958,718.07	$ 37,336,447.10	$ 58,679,079.20	$ 80,772,704.17	$ 109,550,556.28	$ 132,516,445.33	$ 150,496,865.25	$ 168,434,453.00
% ACUMULADO			0.19%	2.41%	4.39%	7.39%	13.63%	22.17%	34.84%	47.95%	65.04%	78.68%	89.35%	100.00%