Fecha 2020-11-02 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL IDU A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C GRUPO 2.

ALCANCE Construcción del Grupo 2 del corredor comprendido por la Av. Tintal (AK 89) desde la Av. Manuel Cepeda Vargas hasta la Av. Alsacia y la Av. Alsacia entre la Av. Tintal y la Av. Ciudad de Cali. Cuenta con una longitud de 2.6 kilómetros, dos calzadas de tres carriles cada una, y plantea una intervención de 118.200 m2 de espacio público, la construcción de 3 box culvert (Canal Américas, Castilla y Magdalena), un puente vehicular doble en la intersección de la Av. Alsacia con Av. Ciudad de Cali y un puente peatonal adosado al puente vehicular.

CONTRATO No. IDU-1540-2018

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Mildred Alvarado Patino - Apoyo Principal, Carlos Arturo Sabogal Camacho - Apoyo Principal, Manuel Salvador Arbelaez Segura - Especialista Ambiental, Lourdes Sofia Gutierrez Leon - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	54.93%
% EJECUTADO	50.02%
% VARIACIÓN	-4.91%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONCAY S.A.	**Contratista**	CONSORCIO GINPRO-S.A.S. IDU/038
Contrato No.	IDU-1540-2018	**Contrato No.**	IDU-1561-2018
Valor Inicial	$ 124.006.063.410,00	**Valor Inicial**	$ 5.172.474.129,00
Total Contrato	$ 124.408.717.429,00	**Total Contrato**	$ 5.271.063.572,00
Valor Pagado	$ 52.958.221.698,00	**Valor Pagado**	$ 2.553.000.331,00
Plazo Inicial	630 días	**Plazo Inicial**	630 días
Plazo Actualizado	660 días	**Plazo Actualizado**	660 días
Fecha de Iniciación	2019-02-05	**Fecha de Iniciación**	2019-02-05
Fecha de Terminación Actual	2021-02-26	**Fecha de Terminación Actual**	2021-02-26
No. Empleos generados	637	**No. Empleos generados**	30

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Construcción	54,55	49,64	$ 66.721.316.400,00	$ 60.474.899.887,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
TRAMO 3 AV. ALSACIA ENTRE AV. TINTAL Y CRRA. 82A	55.0	45.0	-10.0	
TRAMO 3 - Maniobras Codensa Costado Occidental Av. Cali	100.0	0.0	-100.0	

TRAMO 3 - PUENTE VEHICULAR AV. ALSACIA POR AV. CIUDAD DE CALI	49.0	52.0	3.0	
TRAMO 3 - BOX CULVERT ALSACIA	70.0	48.0	-22.0	
TRAMO 3 - TRATAMIENTO SILVICULTURAL	100.0	95.0	-5.0	
TRAMO 3 - DESVIÓ DE REDES	100.0	0.0	-100.0	
TRAMO 3 - RED MATRIZ	99.0	51.0	-48.0	
TRAMO 3 - REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	76.0	36.0	-40.0	
TRAMO 3 - REDES ACUEDUCTO MENORES	100.0	58.0	-42.0	
TRAMO 3 - REDES SECAS	75.0	58.0	-17.0	
TRAMO 3 - VÍAS CORREDOR PRINCIPAL	39.0	21.0	-18.0	
TRAMO 3 - VÍAS CORREDORES SECUNDARIOS	51.0	35.0	-16.0	
TRAMO 3 - ESPACIO PÚBLICO	11.0	8.0	-3.0	
TRAMO 3 - CICLORRUTA	12.0	0.0	-12.0	
TRAMO 3 - PAISAJISMO	0.0	0.0	0.0	
TRAMO 2 AV. TINTAL ENTRE AV. ALSACIA Y CALLE 3	54.0	56.0	2.0	
TRAMO 2 - Maniobras Codensa Av. Tital entre Cl. 9 y 10	100.0	100.0	0.0	
TRAMO 2 - Maniobras de Red de Codensa Av. Tital por Cl. 6D	100.0	100.0	0.0	
TRAMO 2 - Maniobras de Red de Codensa Av. Tital por Cl. 6A	100.0	100.0	0.0	
TRAMO 2 - Maniobras de Red de Codensa Av. Tital entre Cl. 6A y 6	100.0	100.0	0.0	
TRAMO 2 - TRATAMIENTO SILVICULTURAL	100.0	95.0	-5.0	
TRAMO 2 - BOX CULVERT MAGDALENA	55.0	90.0	35.0	
TRAMO 2 - BOX CULVERT CASTILLA	93.0	65.0	-28.0	
TRAMO 2 - BOX CULVERT AMÉRICAS	100.0	73.0	-27.0	
TRAMO 2 - RED MATRIZ	87.0	68.0	-19.0	
TRAMO 2 - REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	83.0	76.0	-7.0	
TRAMO 2 - REDES ACUEDUCTO MENORES	96.0	66.0	-30.0	
TRAMO 3 - SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	0.0	0.0	0.0	
TRAMO 2 - REDES SECAS	79.0	75.0	-4.0	
TRAMO 2 - VÍAS CORREDOR PRINCIPAL	50.0	63.0	13.0	
TRAMO 2 - VÍAS CORREDORES SECUNDARIOS	45.0	66.0	21.0	
TRAMO 2 - INTERSECCIONES VIALES	80.0	25.0	-55.0	
TRAMO 2 - ESPACIO PÚBLICO	10.0	30.0	20.0	
TRAMO 2 - PAISAJISMO	0.0	0.0	0.0	
TRAMO 2 - SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	0.0	0.0	0.0	