ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1	GESTION CONTRACTUAL FORMATO
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCT-06 / Página 1 de 1 Versión 1 / 01/02/2025

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión — **CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS**

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	10	de	ABRIL	de	2026

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

EJECUCION	del	27	de	MARZO	de	2026	AL	10	de	ABRIL	de	2026

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NARANJOS Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACA, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS

N° Contrato	26	Fecha de firma del contrato	diciembre 9, 2025	Fecha Posible de Terminación contrato	abril 1, 2026
N° CDP	2025100033	Fecha CDP	octubre 21, 2025	RP	2025120027	Fecha RP	diciembre 9, 2025
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA			Identificación:	80.853.426		


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJOS DEL MUNICIPIO DE MACANAL	Identificación:	820004967-1
Teléfono:	3102462695	Dirección:	Macanal – Boyacá, Vereda NARANJOS

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO
FECHA DE INICIO CONTRATO	13 / 1 / 2025
PLAZO INICIAL	VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL	1 / 4 / 2025
FECHA SUSPENSION 01	31 / 12 / 2025
FECHA DE PRORROGA 01	2 / 2 / 2026
PLAZO PRORROGA	DOS (02) MESES
FECHA DE PRORROGA 02	27 / 3 / 2026
PLAZO PRORROGA	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION REAL (Según prórrogas y suspensiones)	10 / 4 / 2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	100.0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100.0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100.0%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 36,000,000.00
Valor adicional:	$ 0.00
Valor total del contrato:	$ 36,000,000.00
Valor Pagado	$ 32,380,871.00
Valor Ejecutado	$ 35,999,996.00
Valor a pagar en el periodo:	$ 3,619,125.00
Saldo:	$ 4.00
Total desembolso realizado	$ 32,380,871.00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No. 9502132463 - 9503157497

DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES												Valor Total Pagado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Salud		$ 220,500.00	$ 218,900.00	$ 73,000.00									$ 512,400.00
Pensión		$ 282,200.00	$ 280,200.00	$ 93,400.00									$ 655,800.00
ARL		$ 122,800.00	$ 121,900.00	$ 40,700.00									$ 285,400.00
ICBF		$ 53,000.00	$ 52,600.00	$ 17,600.00									$ 123,200.00
SENA		$ 35,400.00	$ 35,100.00	$ 11,700.00									$ 82,200.00
Valor pagado por periodo	$ -	$ 713,900.00	$ 708,700.00	$ 236,400.00	$ -	$ -	$ -						$ 1,659,000.00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJOS Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS	1	1	$ 3,619,125.00	$ 3,619,125.00
	VALOR EJECUTADO				$ 3,619,125.00

EVIDENCIAS (Si aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

INFORME DE CONTRATISTA FACTURA SEGURIDAD SOCIAL Y ANEXOS

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	X		
ESTAMPILLAS		X	
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		Planilla de 9502132463 - 9503157497

FIRMA:

Vo.Bo Supervisor

NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA