	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN	8

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU 417 DE 2025(OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	6/08/2025	**FECHA INCIO**	1/09/2025
	458 de 2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	12/08/2025	**FECHA INCIO**	1/09/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**NIT**	901.968.653-3
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		GRUPO METRO COLOMBIA SAS	**NIT**	830.010.109-8
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	ONCE (11) MESES				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	ONCE (11) MESES				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	el 09 de Febrero se publico el modificatorio 1 Inclusion de 2 item no previstos •NP1: Base estabilizada con emulsión asfáltica y cemento – material reciclado de sitio. •NP2: Mezcla densa en caliente tipo MAM-19 según norma INVIAS 2020 (incluye cemento asfáltico).				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	Plazo de ejecución Contrato de Interventoria: 31 de Julio de 2026 Plazo de ejecucion Contrato de Obra: 31 de Julio de 2026				
FORMA DE PAGO - OBRA	CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO 1. La entidad entregará un anticipo por un equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$19.942.883.858,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	La entidad pagará al interventor el valor del contrato en pagos parciales, de acuerdo con la ejecucion del contrato de interventoria hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidacion.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$1.652.914.789,00
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01/04/2026 al 30/04/2026		

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia :MODIFICATORIO 1		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**Cumplimiento: 33-44-101265689 Anexo 0 RC: 33-40-101086635 Anexo 0**	**6/08/2025**	**6/01/2027**	**$ 3.988.576.771,60**
Prestaciones sociales		**6/08/2025**	**6/07/2029**	**$ 1.994.288.385,80**
Estabilidad de la obra		**6/07/2026**	**6/07/2031**	**$ 5.801.016.747,00**
Calidad del servicio		**6/07/2026**	**6/07/2031**	**$ 32.000.000,00**
Responsabilidad civil		**6/08/2025**	**6/07/2026**	**$ 997.144.192,90**
Buen manejo del anticipo		**6/08/2025**	**6/01/2027**	**$ 3.988.576.771,60**

Contrato de interventoria

Póliza:		Vigencia :ACTA DE INCIO		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**310-47-994000017429 Anexo 0**	**12/08/2025**	**12/07/2029**	**$ 330.582.957,80**
Prestaciones sociales		**12/08/2025**	**12/01/2027**	**$ 330.582.957,00**
Calidad del servicio		**12/07/2026**	**12/07/2031**	**$ 495.874.436,70**

4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Cuando aplique)		
Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	Responsable diligenciamiento	N/A
	Fecha diligenciamiento	N/A


4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026:

Actividad de reciclado hasta el PR 12 580
Actividad de base estabilizada hasta el PR 11 600
Actividad de asfalto MAM hasta el PR 10 700
Actividad de asfalto MDC 19 hasta el PR 10 580
Toma de ensayos en campo (densidades con cono de arena y briquetas para capas asfálticas) cumpliendo con los parámetros establecidos en la normativa
Verificación topográfica del contratista e interventoría de las excavaciones realizadas y cotas de base estabilizada
Actividad de reciclado hasta el PR12+650 y del PR8+050 al PR8+790.
Actividad de base estabilizada hasta el PR12+200.
Actividad de asfalto MAM hasta el PR11+100.
Actividad de asfalto MDC-19 hasta el PR10+900.
Toma de ensayos en campo (densidades con cono de arena y briquetas para capas asfálticas) cumpliendo con los parámetros establecidos en la normativa.
Verificación topográfica del contratista e interventoría de las excavaciones realizadas y cotas de base estabilizada
Actividad de reciclado hasta el PR 12 650 y del PR 8 010 al PR 8 790
Actividad de base estabilizada hasta el PR 12 350
Actividad de asfalto MAM hasta el PR 11 550
Actividad de asfalto MDC 19 hasta el PR 11 150
Toma de ensayos en campo (densidades con cono de arena y briquetas para capas asfálticas) cumpliendo con los parámetros establecidos en la normativa
Verificación topográfica del contratista e interventoría de las excavaciones realizadas y cotas de base estabilizada
Actividad de reciclado hasta el PR12+650 y del PR8+010 al PR8+790.
Actividad de base estabilizada hasta el PR12+350.
Actividad de asfalto MAM hasta el PR11+850.
Actividad de asfalto MDC-19 hasta el PR11+350.
Toma de ensayos en campo (densidades con cono de arena y briquetas para capas asfálticas) cumpliendo con los parámetros establecidos en la normativa.
Verificación topográfica del contratista e interventoría de las excavaciones realizadas y cotas de base estabilizada

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	GRUPO METRO COLOMBIA SAS
Anticipos	$3.988.576.771,60	$0,00
saldo amortizado	$0,00	$0,00
saldo por amortizar	$3.988.576.771,60	$0,00
Pago No. 1	$293.057.331,00	$110.398.521,00
Pago No. 2	$2.241.696.023,00	$128.638.152,00
Pago N° 3		$133.468.407,00
Pago N° 4		$133.239.970,00
Pago N° 5		$133.377.413,00
Valor Pagado Total	$293.057.331,00	$639.122.463,00
Saldo Pendiente por cancelar	$19.649.826.527,00	$1.013.792.326
Saldo financiero del proyecto	$15.661.249.755,40	$1.013.792.326
Porcentaje de ejecución del proyecto	46,00%	46,00%



6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto)	Responsable diligenciamiento	WILSON GARZON CIFUENTES/NATALY DONCEL SABOGAL
	Fecha diligenciamiento	8/05/2026

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	SI	Chalecos	SI
	Cascos	SI	Otros	SI
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	X	NO	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotografico del contrato de obra e interventoría....(Incluir comentarios generales a las fotografias)





ACTIVIDAD DE RECICLADO PR12+580 / BASE ESTABILIZADA PR11+600 / ASFALTO MAM PR10+700 / ASFALTO MDC-19 PR10+580





ACTIVIDAD DE RECICLADO HASTA PR12+650 Y DEL PR8+050 AL PR8+790/ BASE ESTABILIZADA PR12+200 / ASFALTO MAM PR11+100 / ASFALTO MDC-19 PR10+900





ACTIVIDAD BASE ESTABILIZADA PR12+350 / ASFALTO MAM PR11+550 / ASFALTO MDC-19 PR11+150





ACTIVIDAD DE RECICLADO PR1+320 AL PR1+780/ BASE ESTABILIZADA PR12+650 Y DEL PR8+010 AL PR8+790 / ASFALTO MAM PR12+350 / ASFALTO MDC-19 PR 11+700

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EN ESTE PERIODO SE RADICO EL ACTA 6 DE INTERVENTORIA Y EL ACTA 3 DE OBRA

EL ANTICIPO FUE CONSIGNADO A LA FIDUCIA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025, LA FIDUCIA EL DIA 14 DE ABRIL CONSIGNO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE NOV 2025 A MARZO 2026 POR UN VALOR DE $ 11,013,322 . SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO

De acuerdo a los reportes semanales de Interventoría, se evidencia un avance en las actividades de construccion de obras transversales y estructura de pavimento, se tiene un avance del 46% en el periodo del 01 al 30 de Abril 2026 ,se sugiere tener controlado el cronograma para evitar retrasos y en dado caso implementar contingencias.

10- ANEXOS

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
WILSON GARZON CIFUENTES	CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ	SUBDIRECTORA INFRAESTRUCTURA VIAL	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	viernes, 8 de mayo de 2026	