ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. 76014792024

CONTRATO:	No. 76014792024
SUSCRITO ENTRE:	**CONTRATANTE:** INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS – ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA **CONTRATISTA:** SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DEL CAUCA".
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	**Día:**14 **Mes:**11 **Año:** 2024
SUPERVISOR ICBF:	DARWIN LOZANO LOZANO
OBJETO ACTA:	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

FICHA DEL CONTRATO	
PLAZO EJECUCIÓN EN DIAS	30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE OBRA:	**Día:** 02 **Mes:** 12 **Año:** 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	**Día:** 31 **Mes:** 12 **Año:** 2024
FECHA DE RECIBO DE LA OBRA	**Día:** 31 **Mes:** 12 **Año:** 2024

VALOR DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$130.000.000,00 (CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE)
ADICIÓN No. 1	$0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$130.000.000,00 (CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE)
VALOR SIN EJECUTAR	$0,00

El suscrito **DARWIN LOZANO LOZANO**, en calidad de Supervisor del contrato de obra pública No. **76014792024**, celebrado entre el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS – REGIONAL VALLE DEL CAUCA** y la empresa **SGIN SERVICIO GLOBAL INGENIERÍA SAS**, cuyo objeto es **"REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DEL CAUCA"**,

PUBLICA

CLÁUSULAS: PRIMERA.- ENTREGA: Mediante la presenta Acta la EMPRESA SGIN, en calidad de ejecutor hace entrega física a**l ICBF** de la obra y los productos que la conforman correspondientes, adicionalmente se certifica que las obras fueron ejecutadas en los siguientes frentes de trabajo:

CENTRO ZONAL SURORIENTAL Y CASA ATRAPASUEÑOS - CALI
CASA ATRAPASUEÑOS - BUGA
CENTRO ZONAL CENTRO - CALI
CENTRO ZONAL CENTRO - CALI

Las cantidades de obra ejecutadas fueron las siguientes:

CENTRO ZONAL SURORIENTAL Y CASA ATRAPASUEÑOS - CALI					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.FINAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	450	$ 12.670	$ 5.701.500,00
1.2	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	210	$ 9.666	$ 2.029.860,00
1.4	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO (INCLUYE PAGO POR DISPOSICIÓN FINAL A OPERADOR DEL VERTEDERO).	M3	30	$ 44.017	$ 1.320.510,00
3	**CUBIERTAS**				
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	85	$ 51.339	$ 4.363.815,00
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTONICA (INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÒN)	M2	450	$ 78.918	$ 35.513.100,00
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	M2	200	$ 10.805	$ 2.161.000,00
NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA CAL 18	ML	295	$ 17.500	$ 5.162.500,00
NP 1	mantenimiento de bajantes para aguas lluvias, incluyendo limpieza, desobstrucción.	ML	18	$ 8.500	$ 153.000,00
NP2	Inspección, limpieza, reparación, y reacondicionamiento de un canal existente, incluyendo remoción de sedimentos, residuos sólidos, vegetación obstructiva, y reparación de fisuras.	ML	70	$ 28.125	$ 1.968.750,00

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

NP3	Mantenimiento y Recorrido de Cubierta Remoción de escombros, hojas y materiales obstruyentes. Revisión y ajuste de elementos estructurales y fijaciones. Reparación de filtraciones y aplicación de sellantes impermeables.	M2	250	$ 19.500	$ 4.875.000,00
4	**PINTURAS**				
4.1	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	M2	100	$ 8.328	$ 832.800,00
4.2	RESANE DE MUROS	M2	100	$ 6.706	$ 670.600,00
4.3	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	250	$ 14.902	$ 3.725.500,00
4.5	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	40	$ 10.363	$ 414.520,00
CASA ATRAPASUEÑOS - BUGA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.FINAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3	**CUBIERTAS**				
NP 1	mantenimiento de bajantes para aguas lluvias, incluyendo limpieza, desobstrucción.	ML	18	$ 8.500	$ 153.000,00
NP2	Inspección, limpieza, reparación, y reacondicionamiento de un canal existente, incluyendo remoción de sedimentos, residuos sólidos, vegetación obstructiva, y reparación de fisuras.	ML	20	$ 28.125	$ 562.500,00
NP3	Mantenimiento y Recorrido de Cubierta Remoción de escombros, hojas y materiales obstruyentes. Revisión y ajuste de elementos estructurales y fijaciones. Reparación de filtraciones y aplicación de sellantes impermeables.	M2	250	$ 19.500	$ 4.875.000,00
CENTRO ZONAL CENTRO - CALI					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.FINAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1.3	RETIRO MANTO ASFALTICO	M2	150	$ 10.179	$ 1.526.850,00
1.4	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO (INCLUYE PAGO POR DISPOSICIÓN FINAL A OPERADOR DEL VERTEDERO).	M3	5	$ 44.017	$ 220.085,00

3	**CUBIERTAS**				
3.1	AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E= 0.03M	M2	160	$ 28.092	$ 4.494.720,00
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	160	$ 51.339	$ 8.214.240,00
3.4	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3	ML	60	$ 20.158	$ 1.209.480,00
3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=50	ML	30	$ 62.485	$ 1.874.550,00
4	**PINTURAS**				
4.1	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	M2	160	$ 8.328	$ 1.332.480,00
4.2	RESANE DE MUROS	M2	160	$ 6.706	$ 1.072.960,00
4.3	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	380	$ 14.902	$ 5.662.760,00
CENTRO ZONAL CENTRO - CALI					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.FINAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
NP 1	mantenimiento de bajantes para aguas lluvias, incluyendo limpieza, desobstrucción.	ML	18	$ 8.500	$ 153.000,00
NP3	Mantenimiento y Recorrido de Cubierta Remoción de escombros, hojas y materiales obstruyentes. Revisión y ajuste de elementos estructurales y fijaciones. Reparación de filtraciones y aplicación de sellantes impermeables.	M2	144,41	$ 19.500	$ 2.816.011,97

SEGUNDA. - VALOR: El valor del proyecto corresponde a lo establecido en las consideraciones iniciales de la presente acta en la cual se estipulan los valores ejecutados. **TERCERA. - DOCUMENTOS:** Hacen parte integral de esta acta todos los demás documentos que reposan en el archivo del ICBF del Contrato 76014792024 referente a la ejecución del mencionado proyecto. **CUARTA. -RESPONSABILIDAD:** El recibo de los productos del proyecto no releva a las partes de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en las normas legales vigentes, así como de las establecidas en el Contrato 76014792024 y sus modificaciones.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OCTAVA. - MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Sin embargo, cada una de las partes libera su responsabilidad respecto a aquellos documentos que no haya firmado. Para constancia, se firma a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre del 2024

EL ICBF

DARWIN LOZANO LOZANO
Supervisor del Contrato

JULIAN MENDOZA
Arquitecto Apoyo a la supervisión

POR EL CONTRATISTA

MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA
Contratista

PÚBLICA