P0DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2257 DE 2025

"REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".



INFORME DE OBRA No. 03

01 MARZO AL 31 MARZO DEL 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 3
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
4. LOCALIZACIÓN 4
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 5
5.1. GENERALIDADES 5
6. ACTIVIDADES DEL CONTRATO 6
6.1. RESUMEN GENERAL 6
PRELIMINARES 7
DESMONTENTES Y DEMOLICIONES 7
PISOS Y ENCHAPES 10
LIMPIEZA DE PISOS, VIDRIOS Y CUBIERTAS 10
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 10
REJILLAS CARCAMO 11
LUMINARIA EXTERIOR 11
SISTEMA ELÉCTRICO INTERNO 11
SUMINISTROS 11
CONCRETOS Y ACEROS AMPLIAR CUARTO DE LA CALDERA 12
7. PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO 12
8. INFORME DE PERSONAL Y EQUIPO 18
PERSONAL TÉCNICO DE LA PROPUESTA 18
9. ACTIVIDADES EJECUTADAS. 20
10. ESTADO FINANCIERO. 23
10.1. RESUMEN FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 23
11. APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL. 29
12. PÓLIZAS Y GARANTIAS 30
13. CONCLUSIONES 32

1. INTRODUCCIÓN

Mediante Acta de Reunión No. 05 del 25 de abril de 2025, el COMITÉ DE ORDEN PUBLICO se aprobó la necesidad presentada por el EJERCITO NACIONAL con el nombre del proyecto: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA BISER20, BR7, Y DIV4, por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL VEINTISIETE PESOS COP ($2.380.823.027), allegando la respectiva ficha técnica con su respectiva justificación. Identificación de la Situación Problemática conforme a la ficha técnica presentada por la entidad donde expone el siguiente contexto: Las instalaciones del rancho y comedor de tropa requieren un mantenimiento integral en todas sus áreas, ya que se encuentran en condiciones deficientes que afectan directamente su operatividad. este deterioro impacta negativamente el adecuado funcionamiento de los procesos relacionados con la preparación de alimentos, lo que podría comprometer la seguridad e higiene alimentaria, así como la eficiencia y bienestar del personal militar. Descripción de la situación actual Actualmente las instalaciones del rancho y comedor de tropa, se encuentran en un estado avanzado de deterioro generado por la falta de mantenimiento constante y/o preventivo necesario, debido a esta situación en ocasiones se ve afectado funcionamiento normal, lo que puede comprometer la calidad de los alimentos preparados provocando un alto riesgo a la salud. al realizar estas mejorar los soldados serán los más beneficiados, debido a que van a recibir sus alimentos preparados en óptimas condiciones, van a disfrutar de los mismos en un espacio moderno generando confort y elevando la moral dando como resultado un personal militar disponible y con actitud para prestar su servicio en la jurisdicción del meta

El presente informe pretende hacer una recopilación de las actividades ejecutadas, avance físico y financiero, entre otros, por el CONSORCIO CANTON MILITAR en el periodo comprendido del **01 de MARZO al 31 de MARZO de 2026**.

2. OBJETIVO

Presentar de manera clara y detallada el seguimiento técnico, administrativo y financiero del Contrato de Obra No. 2257 del 14 de noviembre de 2025, suscrito entre el Departamento del Meta y el CONSORCIO CANTÓN MILITAR, cuyo objeto es la remodelación de las instalaciones del rancho y comedor de tropa del Cantón Militar de Apiay del BISER20 BR y DIV4, en el municipio de Villavicencio – Meta; con el fin de verificar el cumplimiento del cronograma, el avance físico ejecutado, la inversión de los recursos, la calidad de las actividades desarrolladas y las obligaciones contractuales pactadas durante el período informado.

Asimismo, el informe tiene como propósito identificar posibles desviaciones frente a la programación establecida, registrar las situaciones técnicas presentadas en obra y dejar constancia del estado actual del proyecto, como soporte para la toma de decisiones por parte de la interventoría y la entidad contratante.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ofrecer seguridad a los soldados/operarios encargados de la preparación de los alimentos garantizando la higiene de los mismos. Brindar bienestar al personal uniformado mediante una alimentación inocua y balanceada elevando la moral del soldado viéndose reflejada en el cumplimiento de su misión al momento de prestar seguridad en los municipios contribuyendo al desarrollo del Departamento del Meta OPCIÓN DE SOLUCIÓN: 1. Mantenimiento de las redes eléctricas 2. Mantenimiento de redes hidráulicas internas ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: EL DEPARTAMENTO cumpliendo con los objetivos trazados desde el Plan de Desarrollo 2024- 2027, denominado "El Gobierno de la Unidad", considera necesario contratar: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -META. El cual se encuentra registrado en el Banco de Programa y Proyectos de inversión, Departamento BPPID bajo el número 2024005500227, para el Fortalecimiento EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES QUE HACEN PARTE DEL COMITÉ DE ORDEN PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META, bajo la estructura del Plan de Desarrollo "EL GOBIERNO DE LA UNIDAD 2024-2027" PILAR 1. SEGURIDAD TOTAL Y DERECHOS HUMANOS EN EL META. 1.1. EJE ESTRATEGICO CIUDADANIA SEGURA. 1.1.1. LINEA ESTRATEGICA FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD. 1.1.1.1. PROGRAMA CAPACIDADES INSTITUCIONALES. 1.1.1.1.1. Subprograma Infraestructura y Dotación para la seguridad. Sector 45 – Gobierno Territorial. Meta 11011014504. Construir, remodelar, y/o adquirir infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana en seis (6) espacios, de acuerdo con lo establecido en la mesa conjunta para la infraestructura de seguridad departamental. Ello con el propósito de apoyar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales, la conservación del orden público, la seguridad ciudadana, la búsqueda de la paz y seguridad total y protección y garantía de los Derechos Humanos del Departamento del Meta.

4. LOCALIZACIÓN

El área general del proyecto se localiza en la República de Colombia, Departamento del Meta Municipio de Villavicencio.

Los límites geográficos del Municipio de Villavicencio están definidos de la siguiente manera:

- Norte: Restrepo y El Calvario
- Oriente: Puerto Lopez.
- Occidente: Acacias y Departamento de Cundinamarca

El acceso al proyecto se encuentra sobre la vía puerto López.




Ilustración 1. Localización general del proyecto en el Municipio de Villavicencio.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

5.1. GENERALIDADES

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL META

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	CONSORCIO CANTON MILITAR NIT: 902.004.881-2 R/L: JUAN CAMILO POSADA VARELA C.C. 1.094.921.302 consorciocantonmilitar@gmail.com
OBJETO	"REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE. ($2.380.487.919,00)
TERMINO DE EJECUCIÓN	HASTA EL TREINTA Y UNO (31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	18 DE DICIEMBRE DE 2025
TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN No.1	DOS (2) MESES.
FECHA DE REINICIO No. 1	18 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	02 DE JULIO DE 2026
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE 11 NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	BIMCON SAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS

6. ACTIVIDADES DEL CONTRATO

6.1. RESUMEN GENERAL

A continuación, se presenta un listado de las principales actividades a ejecutar por el CONSORCIO CANTON MILITAR:

PRELIMINARES

- CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2,10 ESTRUCTURA EN MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000 PSI

DESMONTENTES Y DEMOLICIONES

- DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

- DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

- DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO
- DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

- TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
- EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE.
- RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO
- TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

RED HIDRÁULICA SUMINISTRO PRESIÓN

- TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL
- VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

RED SANITARIA INTERNA EVACUACIÓN – DESAGÜES

- TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- SALIDA SANITARIA LAVADERO"
- SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- CAJA DE INSPECCION DE 0,80*0,80*0,80 MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO.SUMINSITRO Y ELABORACION.

- TRAMPA DE GRASAS EN PVC 250 LITROS.INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

LAVADERO

- LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CARPINTERÍA METÁLICA

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08M HOJA CON TUBO3X1-1/2 CAL. 18
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE CON BRAZO CERRADOR Y BARRA ANTIPANICO DOBLE O DE DOS PUNTOS DE TRAFICO PESADO DE MEDIDAS 1.8M X 2.10M. MARCO DE LA HOJA EN PERFIL ALUMINIO 1102, INCLUYE BISAGRAS DE SEGURIDAD.

VENTANAS, MARCOS, DIVISIONES Y PERSIANAS

- ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS Y MESAS METALICAS
- VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA FRONTAL PARA DESPACHO DE ALIMENTOS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTO 1.6M, INCLUYE MESON TIPO BUFFET EN ACERO INOXIDABLE DE 0.9M

MAMPOSTERIA Y PINTURA

- MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)
- PINTURA VINILO T.CORAZA EXTERIOR 3 MANOS
- PINTURA VINILO TS/MURO (ALTA CALIDAD 3 MANOS
- ESTUCO PLASTICO
- SELLADOR HIDROPROTECTOR T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR
- ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA

PAÑETES

- PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN
- PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN

CUBIERTA

- SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, O, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0,50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR
- SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE
- CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO.
- BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)

CIELORASOS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10MM

PISOS Y ENCHAPES

- AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM
- PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA TIPO INDUSTRIAL ANTIDESLIZANTE
- GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRESS (ALTA CALIDAD)
- PORCELANATO BEIGE
- TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m
- PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO MURIATICO CERA Y MAQUINA

- PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANO MARMOL

LIMPIEZA DE PISOS, VIDRIOS Y CUBIERTAS

- LAVADO CARCAMO, CAÑUELA HIDROJET A= 0,4-0,6 MTS

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

- LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
- SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA
- CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL
- REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS

- ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA

REJILLAS CARCAMO

- SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA-CARCAMO PARA DESAGUES COCINAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE

LUMINARIA EXTERIOR

- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR PARA EXTERIORES, CON CAPACIDAD DE 100 W, INCLUYE BATERIA , CONTROLADOR , LUMINARIA LED Y PANEL SOLAR
- MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9M CON BRAZO RETORNEADO.SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW

SISTEMA ELÉCTRICO INTERNO

- SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- PANEL LED 60X60 W
- SALIDA DE LAMPARA SLIM 2x48 ESTRUCTURA EXTERIOR/LAMINA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SUMINISTROS

- SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA 515HHE-5 HP BARNES

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA COMPLETO DE EXTRACCIÓN DE VAPORES Y GASES CALIENTES PARA LA ZONA DE COCINA INDUSTRIAL DE 3.3M X 10 M, MAS EXTRACTORES DE LA ZONA DE ESTRUFAS DE 3.5M X 0.80M, COMPUESTO POR CAMPANA EXTRACTORA TIPO MURAL EN ACERO INOXIDABLE, FILTROS, CANAL

DE GRASA CON DRENAJE, DUCTERÍA EN ACERO INOXIDABLE (20 METROS LINEALES EN TRAMOS VERTICALES Y HORIZONTALES CON SUS RESPECTIVOS CODOS), Y EXTRACTOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL DE ALTA EFICIENCIA. APLICACIÓN SOBRE ÁREA DE COCCIÓN CON MARMITAS INDUSTRIALES. INCLUYE EXTRATOR DE AIRE DE EXTERIOR

CONCRETOS Y ACEROS AMPLIAR CUARTO DE LA CALDERA

- EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE
- ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)
- PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
- MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE
- MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)

7. PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -META						
CODIGO AIM	ITEM	DESCRIPCIÓN / ELEMENTOS	CANT.	U MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOAL
1,0 PRELIMINARES DE OBRA						

11010401	1.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2,10 ESTRUCTURA EN MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000 PSI	110.00	ML	$	63,296.00	$ 6,962,560.00
2,0 DESMONTES Y DEMOLICIONES							
14010212	2.01	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	13.00	UN	$	87,280.00	$ 1,134,640.00
14010215	2.02	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	11.78	M2	$	18,610.00	$ 219,226.00
14010204	2.03	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	1219.80	M2	$	6,277.00	$ 7,656,685.00
14010230	2.04	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	547.65	M2	$	12,988.00	$ 7,112,878.00
14010224	2.05	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	407.87	M2	$	23,541.00	$ 9,601,668.00
CREADO CON INSUMOS AIM	2.06	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO	1508.00	M2	$	20,693.00	$ 31,205,044.00
11020204	2.07	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	3.33	M3	$	374,852.00	$ 1,248,257.00
14010228	2.08	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	68.57	M2	$	15,561.00	$ 1,067,018.00
14010202	2.09	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	2.00	UN	$	32,470.00	$ 64,940.00
14010223	2.10	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	12.81	M3	$	394,597.00	$ 5,054,788.00
11090207	2.11	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	10626.84	M3/KM	$	1,723.00	$ 18,310,045.00
11060101	2.12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	87.48	M3	$	81,175.00	$ 7,101,189.00
11060203	2.13	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	37.11	M3	$	62,831.00	$ 2,331,658.00
11090201	2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	378.52	M3/KM	$	1,723.00	$ 652,190.00
3,0 RED HIDRÁULICA SUMINISTRO PRESIÓN							
14130120	3.01	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	32.36	ML	$	15,606.00	$ 505,010.00

14130202	3.02	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	6.00	UN	$ 76,381.00	$ 458,286.00
14130506	3.03	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	2.00	UN	$ 45,338.00	$ 90,676.00
14130445	3.04	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	30.00	UN	$ 28,622.00	$ 858,660.00
14130127	3.05	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	19.00	UN	$ 3,397.00	$ 64,543.00
14130124	3.06	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2.96	ML	$ 63,372.00	$ 187,581.00
4,0 RED SANITARIA INTERNA EVACUACIÓN - DESAGÜES						
CREADO CON SUMOS AIM	4.01	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	104.97	ML	$ 52,785.00	$ 5,540,841.00
14140103	4.02	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	6.28	ML	$ 41,834.00	$ 262,718.00
14140107	4.03	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	26.00	UN	$ 18,630.00	$ 484,380.00
14140108	4.04	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.00	UN	$ 32,063.00	$ 288,567.00
14140206	4.05	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1.00	UN	$ 87,898.00	$ 87,898.00
14140211	4.06	SALIDA SANITARIA LAVADERO"	4.00	UN	$ 91,899.00	$ 367,596.00
14140214	4.07	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3.00	UN	$ 115,262.00	$ 345,786.00
14140403	4.08	CAJA DE INSPECCION DE 0,80*0,80*0,80 MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO.SUMINSITRO Y ELABORACION.	8.00	UN	$ 750,045.00	$ 6,000,360.00
COT	4.09	TRAMPA DE GRASAS EN PVC 250 LITROS.INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1.00	UN	$ 1,111,799.00	$ 1,111,799.00
5,0 LAVADERO						
14150303	5.01	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	4.00	UN	$ 499,160.00	$ 1,996,640.00
6,0 CARPINTERÍA METÁLICA						
14110110	6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08M HOJA CON TUBO3X1-1/2 CAL. 18	19.80	M2	$ 688,373.00	$ 13,629,785.00
COT	6.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE CON BRAZO CERRADOR Y BARRA ANTIPANICO DOBLE O DE DOS PUNTOS DE TRAFICO PESADO DE MEDIDAS 1.8M X 2.10M. MARCO DE LA HOJA EN PERFIL ALUMINIO 1102, INCLUYE BISAGRAS DE SEGURIDAD	3.00	UN	$ 10,752,787.00	$ 32,258,361.00
7,0 VENTANAS, MARCOS, DIVISIONES Y PERSIANAS						

CREADO CON INSUMOS AIM	7.01	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS Y MESAS METALICAS	297.50	M2	$ 23,749.00	$	7,065,328.00
14170101	7.02	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	31.90	M2	$ 80,521.00	$	2,568,620.00
COT	7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA FRONTAL PARA DESPACHO DE ALIMENTOS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTO 1.6M, INCLUYE MESON TIPO BUFFET EN ACERO INOXIDABLE DE 0.9M	7.36	ML	$ 3,625,125.00	$	26,680,920.00
8,0 MAMPOSTERIA Y PINTURA							
1050201	8.01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	11.07	M2	$ 55,927.00	$	619,112.00
14070101	8.02	PINTURA VINILO T.CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	942.83	M2	$ 14,471.00	$	13,643,693.00
14070102	8.03	PINTURA VINILO TS/MURO (ALTA CALIDAD 3 MANOS	1046.16	M2	$ 12,084.00	$	12,641,797.00
14070108	8.04	ESTUCO PLASTICO	1100.96	M2	$ 17,516.00	$	19,284,415.00
CREADO CON INSUMOS AIM	8.05	SELLADOR HIDROPROTECTOR T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	1186.12	M2	$ 35,429.00	$	42,023,045.00
14070208	8.06	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	99.18	ML	$ 25,671.00	$	2,546,050.00
9,0 PAÑETES							
14060102	9.01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO .SUMINISTRO Y APLICACIÓN	154.31	M2	$ 37,862.00	$	5,842,485.00
14060103	9.02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	130.07	M2	$ 27,032.00	$	3,516,052.00
10,0 CUBIERTA							
COT	10.01	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, O, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0,50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR	1819.68	M2	$ 138,118.00	$	251,330,562.00
COT	10.02	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE	190.06	ML	$ 82,318.00	$	15,645,359.00
14040452	10.03	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO.	99.58	ML	$ 174,874.00	$	17,413,953.00
14140306	10.04	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	28.00	ML	$ 26,754.00	$	749,112.00

17010302	10.05	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	4721.76	KG	$	30,803.00	$ 145,444,373.00
11,0 CIELORASOS							
COT	11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10MM	1219.80	M2	$	195,782.00	$ 238,814,884.00
12,0 PISOS Y ENCHAPES							
14080302	12.01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	407.87	M2	$	36,769.00	$ 14,996,972.00
14010233	12.02	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	407.87	M2	$	7,111.00	$ 2,900,364.00
CREADO CON INSUMOS AIM + COT	12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA TIPO INDUSTRIAL ANTIDESLIZANTE	407.87	M2	$	238,223.00	$ 97,164,015.00
14080310	12.04	GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRESS (ALTA CALIDAD)	238.15	ML	$	14,576.00	$ 3,471,274.00
14080111	12.05	PORCELANATO BEIGE	547.65	M2	$	134,466.00	$ 73,640,305.00
14080201	12.06	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	51.36	M2	$	94,716.00	$ 4,864,614.00
14080320	12.07	PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO MURIATICO CERA Y MAQUINA	836.69	M2	$	83,598.00	$ 69,945,611.00
14080320	12.08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	34.19	M2	$	833,396.00	$ 28,493,809.00
17010202	12.09	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	973.93	KG	$	8,618.00	$ 8,393,329.00
CREADO CON SUMOS AIM + COT	12.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANO MARMOL	211.39	ML	$	137,331.00	$ 29,030,400.00
13,0 LIMPIEZA DE PISOS, VIDRIOS Y CUBIERTAS							
14180105	13.01	LAVADO CARCAMO, CAÑUELA HIDROJET A= 0,4-0,6 MTS	23.37	ML	$	6,157.00	$ 143,889.00
14,0 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							
14150108	14.01	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	3.00	UN	$	520,866.00	$ 1,562,598.00
14150102	14.02	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	3.00	UN	$	389,697.00	$ 1,169,091.00
14150306	14.03	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	2.00	UN	$	151,732.00	$ 303,464.00
14150404	14.04	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	3.00	UN	$	20,997.00	$ 62,991.00

14150111	14.05	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	3.00	UN	$ 847,152.00	$ 2,541,456.00
15,0 REJILLAS CARCAMO						
COT	15.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA-CARCAMO PARA DESAGUES COCINAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE	31.08	ML	$ 782,855.00	$ 24,331,133.00
16,0 LUMINARIA EXTERIOR						
COT	16.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR PARA EXTERIORES, CON CAPACIDAD DE 100 W, INCLUYE BATERIA , CONTROLADOR , LUMINARIA LED Y PANEL SOLAR	9.00	UN	$ 12,625,000.00	$ 113,625,000.00
15010301	16.02	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9M CON BRAZO RETORNEADO.SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.00	UN	$ 2,527,071.00	$ 22,743,639.00
15011005	16.03	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	9.00	UN	$ 2,964,107.00	$ 26,676,963.00
17,0 SISTEMA ELÉCTRICO INTERNO						
15011205	17.01	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	73.00	UN	$ 233,595.00	$ 17,052,435.00
15010813	17.02	PANEL LED 60X60 W	73.00	UN	$ 138,048.00	$ 10,077,504.00
15011206	17.03	SALIDA DE LAMPARA SLIM 2x48 ESTRUCTURA EXTERIOR/LAMINA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.00	UN	$ 203,369.00	$ 1,830,321.00
15011201	17.04	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	14.00	UN	$ 117,948.00	$ 1,651,272.00
15011203	17.05	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2.00	UN	$ 250,719.00	$ 501,438.00
18,0 SUMINISTROS						
15011502	18.01	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA 515HHE-5 HP BARNES	1.00	UN	$ 5,002,504.00	$ 5,002,504.00
COT	18.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA COMPLETO DE EXTRACCIÓN DE VAPORES Y GASES CALIENTES PARA LA ZONA DE COCINA INDUSTRIAL DE 3.3M X 10 M, MAS EXTRACTORES DE LA ZONA DE ESTRUFAS DE 3.5M X 0.80M, COMPUESTO POR CAMPANA EXTRACTORA TIPO MURAL EN ACERO INOXIDABLE, FILTROS, CANAL DE GRASA CON DRENAJE, DUCTERÍA EN ACERO INOXIDABLE (20 METROS LINEALES EN TRAMOS VERTICALES Y HORIZONTALES CON SUS RESPECTIVOS CODOS), Y EXTRACTOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL DE ALTA EFICIENCIA. APLICACIÓN SOBRE ÁREA DE COCCIÓN CON MARMITAS INDUSTRIALES. INCLUYE EXTRATOR DE AIRE DE EXTERIOR	1.00	UN	$ 192,675,000.00	$ 192,675,000.00
19,0 CONCRETOS Y ACEROS AMPLIAR CUARTO DE LA CALDERA						

11060101	19.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	17.50	M3	$	81,175.00	$ 1,420,563.00
14020101	19.02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	1.50	M3	$	949,091.00	$ 1,423,637.00
14020201	19.03	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	2.14	M3	$	1,017,257.00	$ 2,176,930.00
11063302	19.04	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	8.43	M3	$	654,983.00	$ 5,521,507.00
14020301	19.05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	10.33	M3	$	833,396.00	$ 8,608,981.00
14030101	19.06	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	2.21	M3	$	1,385,026.00	$ 3,060,907.00
14030201	19.07	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	1.83	M3	$	1,350,008.00	$ 2,470,515.00
11062104	19.08	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	61.77	ML	$	104,104.00	$ 6,430,504.00
17010202	19.09	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	294.27	KG	$	8,618.00	$ 2,536,019.00
17010201	19.10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	1618.35	KG	$	8,060.00	$ 13,043,901.00
14050201	19.11	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	86.66	M2	$	55,927.00	$ 4,846,634.00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1,776,483,522.00
						ADMINISTRACION 28%	$ 497,415,386.00
						IMPREVISTOS 1%	$ 17,764,835.00
						UTILIDAD 5%	$ 88,824,176.00
						VALOR TOTAL	$ 2,380,487,919.00

8. INFORME DE PERSONAL Y EQUIPO

PERSONAL TÉCNICO DE LA PROPUESTA

A continuación, se relaciona el equipo mínimo de trabajo ofrecido por el CONSORSOCIO CANTON MILITAR para el periodo del **01 AL 31 DE MARZO DEL 2026.**

- **PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ACTIVO**

CONSORCIO CANTON MILITAR		
CARGO	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN**
DIRECTOR DE OBRA	JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO	50%
RESIDENTE DE OBRA	PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ	100%
SST	JUAN CAMILO POSADA VARELA	50%

	CUARTA DIVISION				
	NOMBRES	**CC**	**PENSION**	**EPS**	**CARGO**
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1.072.716.978	COLPENSIONES	SANITAS	INGENIERO DE APOYO.
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1.121.868.371	PORVENIR	SANITAS	AYUDANTE
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121856147	PORVENIR	CAJA COPI	TECNICO CUBIERTA
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860007	PORVENIR	CAJA COPI	TECNICO CUBIERTA
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	PORVENIR	CAJA COPI	AYUDANTE TECNICO CUBIERTA
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121840922	PORVENIR	COOSALUD EPS	AYUDANTE TECNICO CUBIERTA
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825465	AYUDANTE TECNICO CIELO RAZO		
8	WILSON GUZMAN	86058758	TECNICO CIELO RAZO		
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	AYUDANTE TECNICO CIELO RAZO		
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747		COOSALUD EPS	AYUDANTE TECNICO CUBIERTA
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	5503305			AYUDANTE DE OBRA
12	RICARDO MORA SARAY	86070159			AYUDANTE DE OBRA
13	JHONATAN PAEZ MARCO	1122143301			AYUDANTE DE OBRA

14	LUIS GABRIEL PUPO HERRERA	1067091411			OFICIAL DE OBRA

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS.


CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS (PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026)				
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD EJECUTADA MENSUAL	VALOR EJECUTADO MENSUAL ($)	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO.	(%) EJECUTADO ACUMULADO.
8,04	ESTUCO PLASTICO	1100,96	M2	$ 17.516,00	$ 19.284.415,00	953,37	$ 16.699.228,92	1100,96	$ 19.284.415,36	100,00%





CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS (PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026)				
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD EJECUTADA MENSUAL	VALOR EJECUTADO MENSUAL ($)	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO.	(%) EJECUTADO ACUMULADO.
8,05	SELLADOR HIDROPROTECTOR T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	1186,12	M2	$ 35.429,00	$ 42.023.045,00	731,363	$ 25.911.451,54	731,36	$ 25.911.451,54	61,66%





CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS (PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026)				
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD EJECUTADA MENSUAL	VALOR EJECUTADO MENSUAL ($)	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO.	(%) EJECUTADO ACUMULADO.
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10MM	1219,80	M2	$ 195.782,00	$ 238.814.884,00	626,95	$ 122.745.818,57	626,95	$ 122.745.818,57	51,40%





CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS (PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026)				
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD EJECUTADA MENSUAL	VALOR EJECUTADO MENSUAL ($)	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO.	(%) EJECUTADO ACUMULADO.
19,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	17,50	M3	$ 81.175,00	$ 1.420.563,00	4,01	$ 325.511,75	$ 4,01	$ 325.511,75	22,91%





10.ESTADO FINANCIERO.

10.1. RESUMEN FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

A continuación, se relaciona el resumen financiero de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2026.

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -META											
CONDICIONES CONTRACTUALES						AVANCE MENSUAL					
						MES 3		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES										
1.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2,10 ESTRUCTURA EN MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	110,00	$ 63.296,00	$ 6.962.560,00	0,00	$ -	72,90	$ 4.614.278,00	37,10	$ 2.348.282,00
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES										
2,01	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	13,00	$ 87.280,00	$ 1.134.640,00	0,00	$ -	13,00	$ 1.134.640,00	0,00	$ -
2,02	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	11,78	$ 18.610,00	$ 219.226,00	0,00	$ -	11,78	$ 219.226,00	0,00	$ -
2,03	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1219,80	$ 6.277,00	$ 7.656.685,00	0,00	$ -	1032,03	$ 6.478.052,00	187,77	$ 1.178.632,00
2,04	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	547,65	$ 12.988,00	$ 7.112.878,00	0,00	$ -	454,93	$ 5.908.631,00	92,72	$ 1.204.247,00
2,05	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	407,87	$ 23.541,00	$ 9.601.668,00	0,00	$ -	407,87	$ 9.601.668,00	0,00	$ -
2,06	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO	M2	1508,00	$ 20.693,00	$ 31.205.044,00	0,00	$ -	839,82	$ 17.378.395,00	668,18	$ 13.826.649,00
2,07	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	3,33	$ 374.852,00	$ 1.248.257,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,33	$ 1.248.257,00
2,08	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	68,57	$ 15.561,00	$ 1.067.018,00	0,00	$ -	19,43	$ 302.350,00	49,14	$ 764.668,00

2,09	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 32.470,00	$ 64.940,00	0,00	$ -	2,00	$ 64.940,00	0,00	$ -
2,10	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	12,81	$ 394.597,00	$ 5.054.788,00	0,00	$ -	12,81	$ 5.054.788,00	0,00	$ -
2,11	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	10626,84	$ 1.723,00	$ 18.310.045,00	0,00	$ -	8232,12	$ 14.183.943,00	2394,72	$ 4.126.103,00
2,12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	87,48	$ 81.175,00	$ 7.101.189,00	0,00	$ -	0,00	$ -	87,48	$ 7.101.189,00
2,13	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	37,11	$ 62.831,00	$ 2.331.658,00	0,00	$ -	0,00	$ -	37,11	$ 2.331.658,00
2,14	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	378,52	$ 1.723,00	$ 652.190,00	0,00	$ -	214,20	$ 369.067,00	164,32	$ 283.123,00
3	RED HIDRÁULICA SUMINISTRO PRESIÓN										
3,01	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,36	$ 15.606,00	$ 505.010,00	0,00	$ -	0,00	$ -	32,36	$ 505.010,00
3,02	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 76.381,00	$ 458.286,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 458.286,00
3,03	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	$ 45.338,00	$ 90.676,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 90.676,00
3,04	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30,00	$ 28.622,00	$ 858.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 858.660,00
3,05	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	19,00	$ 3.397,00	$ 64.543,00	0,00	$ -	0,00	$ -	19,00	$ 64.543,00
3,06	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	2,96	$ 63.372,00	$ 187.581,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,96	$ 187.581,00
4	RED SANITARIA INTERNA EVACUACIÓN - DESAGÜ										
4,01	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	104,97	$ 52.785,00	$ 5.540.841,00	0,00	$ -	0,00	$ -	104,97	$ 5.540.841,00
4,02	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,28	$ 41.834,00	$ 262.718,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,28	$ 262.718,00
4,03	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	26,00	$ 18.630,00	$ 484.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	26,00	$ 484.380,00
4,04	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 32.063,00	$ 288.567,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 288.567,00
4,05	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 87.898,00	$ 87.898,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 87.898,00
4,06	SALIDA SANITARIA LAVADERO"	UN	4,00	$ 91.899,00	$ 367.596,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 367.596,00
4,07	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 115.262,00	$ 345.786,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 345.786,00
4,08	CAJA DE INSPECCION DE 0,80*0,80*0,80 MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO	UN	8,00	$ 750.045,00	$ 6.000.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 6.000.360,00

	Y MARCO EN ANGULO METALICO.SUMINSITRO Y ELABORACION.										
4,09	TRAMPA DE GRASAS EN PVC 250 LITROS.INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 1.111.799,00	$ 1.111.799,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.111.799,00
5	LAVADERO										
5,01	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 499.160,00	$ 1.996.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.996.640,00
6	CARPINTERÍA METÁLICA										
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08M HOJA CON TUBO3X1-1/2 CAL. 18	M2	19,80	$ 688.373,00	$ 13.629.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	19,80	$ 13.629.785,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE CON BRAZO CERRADOR Y BARRA ANTIPANICO DOBLE O DE DOS PUNTOS DE TRAFICO PESADO DE MEDIDAS 1.8M X 2.10M. MARCO DE LA HOJA EN PERFIL ALUMINIO 1102, INCLUYE BISAGRAS DE SEGURIDAD	UN	3,00	$ 10.752.787,00	$ 32.258.361,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 32.258.361,00
7	VENTANAS, MARCOS, DIVISIONES Y PERSIANAS										
7,01	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS Y MESAS METALICAS	M2	297,50	$ 23.749,00	$ 7.065.328,00	0,00	$ -	0,00	$ -	297,50	$ 7.065.328,00
7,02	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	31,90	$ 80.521,00	$ 2.568.620,00	0,00	$ -	0,00	$ -	31,90	$ 2.568.620,00
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA FRONTAL PARA DESPACHO DE ALIMENTOS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTO 1.6M, INCLUYE MESON TIPO BUFFET EN ACERO INOXIDABLE DE 0.9M	ML	7,36	$ 3.625.125,00	$ 26.680.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,36	$ 26.680.920,00
8	MAMPOSTERIA Y PINTURA										
8,01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	11,07	$ 55.927,00	$ 619.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -	11,07	$ 619.112,00
8,02	PINTURA VINILO T.CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	942,83	$ 14.471,00	$ 13.643.693,00	0,00	$ -	0,00	$ -	942,83	$ 13.643.693,00
8,03	PINTURA VINILO TS/MURO (ALTA CALIDAD 3 MANOS	M2	1046,16	$ 12.084,00	$ 12.641.797,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1046,16	$ 12.641.797,00
8,04	ESTUCO PLASTICO	M2	1100,96	$ 17.516,00	$ 19.284.415,00	953,37	$ 16.699.229,00	1100,96	$ 19.284.415,00	0,00	$ -
8,05	SELLADOR HIDROPROTECTOR T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	1186,12	$ 35.429,00	$ 42.023.045,00	731,36	$ 25.911.353,00	731,36	$ 25.911.353,00	454,76	$ 16.111.692,00
8,06	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	99,18	$ 25.671,00	$ 2.546.050,00	0,00	$ -	99,18	$ 2.546.050,00	0,00	$ -
9	PAÑETES										
9,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO .SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	154,31	$ 37.862,00	$ 5.842.485,00	0,00	$ -	22,10	$ 836.750,00	132,21	$ 5.005.735,00
9,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	130,07	$ 27.032,00	$ 3.516.052,00	0,00	$ -	98,80	$ 2.670.762,00	31,27	$ 845.291,00

10	CUBIERTA										
10,01	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, O, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0,50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR	M2	1819,68	$ 138.118,00	$ 251.330.562,00	0,00	$ -	839,82	$ 115.994.259,00	979,86	$ 135.336.303,00
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE	ML	190,06	$ 82.318,00	$ 15.645.359,00	0,00	$ -	50,50	$ 4.157.059,00	139,56	$ 11.488.300,00
10,03	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO.	ML	99,58	$ 174.874,00	$ 17.413.953,00	0,00	$ -	0,00	$ -	99,58	$ 17.413.953,00
10,04	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	28,00	$ 26.754,00	$ 749.112,00	0,00	$ -	25,60	$ 684.902,00	2,40	$ 64.210,00
10,05	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	4721,76	$ 30.803,00	$ 145.444.373,00	0,00	$ -	739,80	$ 22.788.059,00	3981,96	$ 122.656.314,00
11	CIELORASOS										
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10MM	M2	1219,80	$ 195.782,00	$ 238.814.884,00	626,95	$ 122.745.525,00	626,95	$ 122.745.525,00	592,85	$ 116.069.359,00
12	PISOS Y ENCHAPES										
12,01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	407,87	$ 36.769,00	$ 14.996.972,00	0,00	$ -	0,00	$ -	407,87	$ 14.996.972,00
12,02	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	407,87	$ 7.111,00	$ 2.900.364,00	0,00	$ -	407,87	$ 2.900.364,00	0,00	$ -
12,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA TIPO INDUSTRIAL ANTIDESLIZANTE	M2	407,87	$ 238.223,00	$ 97.164.015,00	0,00	$ -	0,00	$ -	407,87	$ 97.164.015,00
12,04	GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRESS (ALTA CALIDAD)	ML	238,15	$ 14.576,00	$ 3.471.274,00	0,00	$ -	0,00	$ -	238,15	$ 3.471.274,00
12,05	PORCELANATO BEIGE	M2	547,65	$ 134.466,00	$ 73.640.305,00	0,00	$ -	0,00	$ -	547,65	$ 73.640.305,00
12,06	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	51,36	$ 94.716,00	$ 4.864.614,00	0,00	$ -	0,00	$ -	51,36	$ 4.864.615,00
12,07	PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO MURIATICO CERA Y MAQUINA	M2	836,69	$ 83.598,00	$ 69.945.611,00	0,00	$ -	0,00	$ -	836,69	$ 69.945.611,00
12,08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2	34,19	$ 833.396,00	$ 28.493.809,00	0,00	$ -	0,00	$ -	34,19	$ 28.493.809,00
12,09	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	973,93	$ 8.618,00	$ 8.393.329,00	0,00	$ -	0,00	$ -	973,93	$ 8.393.329,00
12,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANO MARMOL	ML	211,39	$ 137.331,00	$ 29.030.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	211,39	$ 29.030.400,00
13	LIMPIEZA DE PISOS, VIDRIOS Y CUBIERTAS										
13,01	LAVADO CARCAMO, CAÑUELA HIDROJET A= 0,4-0,6 MTS	ML	23,37	$ 6.157,00	$ 143.889,00	0,00	$ -	0,00	$ -	23,37	$ 143.889,00
14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS										

14,01	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	3,00	$ 520.866,00	$ 1.562.598,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.562.598,00
14,02	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	3,00	$ 389.697,00	$ 1.169.091,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.169.091,00
14,03	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	2,00	$ 151.732,00	$ 303.464,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 303.464,00
14,04	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	3,00	$ 20.997,00	$ 62.991,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 62.991,00
14,05	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	3,00	$ 847.152,00	$ 2.541.456,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 2.541.456,00
15	**REJILLAS CARCAMO**										
15,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA-CARCAMO PARA DESAGUES COCINAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE	ML	31,08	$ 782.855,00	$ 24.331.133,00	0,00	$ -	0,00	$ -	31,08	$ 24.331.133,00
16	**LUMINARIA EXTERIOR**										
16,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR PARA EXTERIORES, CON CAPACIDAD DE 100 W, INCLUYE BATERIA , CONTROLADOR , LUMINARIA LED Y PANEL SOLAR	UN	9,00	$ 12.625.000,00	$ 113.625.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 113.625.000,00
16,02	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9M CON BRAZO RETORNEADO.SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 2.527.071,00	$ 22.743.639,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 22.743.639,00
16,03	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	UN	9,00	$ 2.964.107,00	$ 26.676.963,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 26.676.963,00
17	**SISTEMA ELÉCTRICO INTERNO**										
17,01	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	73,00	$ 233.595,00	$ 17.052.435,00	0,00	$ -	0,00	$ -	73,00	$ 17.052.435,00
17,02	PANEL LED 60X60 W	UN	73,00	$ 138.048,00	$ 10.077.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	73,00	$ 10.077.504,00
17,03	SALIDA DE LAMPARA SLIM 2x48 ESTRUCTURA EXTERIOR/LAMINA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 203.369,00	$ 1.830.321,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 1.830.321,00
17,04	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 117.948,00	$ 1.651.272,00	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 1.651.272,00
17,05	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 250.719,00	$ 501.438,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 501.438,00
18	**SUMINISTROS**										
18,01	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA 515HHE-5 HP BARNES	UN	1,00	$ 5.002.504,00	$ 5.002.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.002.504,00
18,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA COMPLETO DE EXTRACCIÓN DE VAPORES Y GASES CALIENTES PARA LA ZONA DE COCINA INDUSTRIAL DE 3.3M X 10 M, MAS EXTRACTORES DE LA ZONA DE ESTRUFAS DE 3.5M X 0.80M, COMPUESTO POR CAMPANA EXTRACTORA TIPO MURAL EN ACERO INOXIDABLE, FILTROS, CANAL DE GRASA CON DRENAJE, DUCTERÍA EN ACERO INOXIDABLE (20 METROS LINEALES EN TRAMOS VERTICALES Y HORIZONTALES CON SUS RESPECTIVOS CODOS), Y EXTRACTOR	UN	1,00	$ 192.675.000,00	$ 192.675.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 192.675.000,00

	CENTRÍFUGO INDUSTRIAL DE ALTA EFICIENCIA APLICACIÓN SOBRE ÁREA DE COCCIÓN CON MARMITAS INDUSTRIALES. INCLUYE EXTRATOR DE AIRE DE EXTERIOR										
19	CONCRETOS Y ACEROS AMPLIAR CUARTO DE LA CALDERA										
19,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	17,50	$ 81.175,00	$ 1.420.563,00	4,01	$ 325.512,00	4,01	$ 325.512,00	13,49	$ 1.095.051,00
19,02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,50	$ 949.091,00	$ 1.423.637,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 1.423.637,00
19,03	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,14	$ 1.017.257,00	$ 2.176.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,14	$ 2.176.930,00
19,04	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	8,43	$ 654.983,00	$ 5.521.507,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,43	$ 5.521.507,00
19,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	10,33	$ 833.396,00	$ 8.608.981,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,33	$ 8.608.981,00
19,06	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,21	$ 1.385.026,00	$ 3.060.907,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,21	$ 3.060.907,00
19,07	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,83	$ 1.350.008,00	$ 2.470.515,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,83	$ 2.470.515,00
19,08	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	61,77	$ 104.104,00	$ 6.430.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	61,77	$ 6.430.504,00
19,09	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	294,27	$ 8.618,00	$ 2.536.019,00	0,00	$ -	0,00	$ -	294,27	$ 2.536.019,00
19,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1618,35	$ 8.060,00	$ 13.043.901,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1618,35	$ 13.043.901,00
19,11	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	86,66	$ 55.927,00	$ 4.846.634,00	0,00	$ -	0,00	$ -	86,66	$ 4.846.634,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 1.776.483.522,00		$ 165.681.619,00		$ 386.154.988,00		$ 1.390.328.536,00
	ADMINISTRACION	28%			$ 497.415.386,00		$ 46.390.853,00		$ 108.123.397,00		$ 389.291.990,00
	IMPREVISTOS	1%			$ 17.764.835,00		$ 1.656.816,00		$ 3.861.550,00		$ 13.903.285,00
	UTILIDAD	5%			$ 88.824.176,00		$ 8.284.081,00		$ 19.307.749,00		$ 69.516.427,00
	VALOR TOTAL				$ 2.380.487.919,00		$ 222.013.369,00		$ 517.447.684,00		$ 1.863.040.238,00

Durante el período comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2026, las actividades ejecutadas en el proyecto se concentraron específicamente en la continuación de labores de acabados, instalación de cielorrasos y el inicio de actividades preliminares en el componente estructural del cuarto de caldera.

En el capítulo de mampostería y pintura, se registró la ejecución de actividades de acabado superficial, destacándose la aplicación de estuco plástico en muros con una cantidad ejecutada de 953,37 m², así como la aplicación de sellador hidroprotector transparente con un total de 1.186,12 m² durante el período, garantizando la protección y preparación de las superficies para etapas posteriores de pintura.

En el capítulo de cielorrasos, se avanzó en el suministro e instalación de cielo raso en PVC de 10 mm, alcanzando una ejecución de 626,95 m² durante el período, actividad que contribuye significativamente a la adecuación de los espacios interiores del proyecto.

Por otra parte, en el componente estructural correspondiente a la ampliación del cuarto de la caldera, se dio inicio a las actividades de obra mediante la ejecución de excavación manual en material común, con una cantidad de 4,01 m³ durante el período.

En términos generales, el avance del período evidencia la ejecución puntual de actividades de acabado, adecuación de espacios interiores y el inicio de labores estructurales, con una inversión ejecutada correspondiente a las actividades desarrolladas en el mes, lo cual permite dar continuidad a las siguientes fases del proyecto.

11. APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

Afiliación personal de obra periodo 01 de marzo al 31 de marzo del año 2026.

- **MARZO.**

	CUARTA DIVISION				
	NOMBRES	**CC**	**ARL**	**EPS**	**# PLANILLA**
1	JUAN CAMILO POSADA VARELA	1.094.921.302	SURAMERICANA	SANITAS	**9504637173**
2	JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO	1.122.132.436	SURAMERICANA	SALUD TOTAL	**9504637173**
3	PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ	1121961750	SURAMERICANA	SANITAS	**9504637173**

4	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1.072.716.978	SURAMERICANA	SANITAS	9504637173
5	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	SURAMERICANA	SANITAS	9504637173
6	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121856147	SURAMERICANA	CAJA COPI	9504637173
7	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860007	SURAMERICANA	CAJA COPI	9504637173
8	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	SURAMERICANA	CAJA COPI	9504637173
9	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121840922	PORVENIR	COOSALUD EPS	9504637173
10	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825465	PORVENIR	SANITAS	9504637173
11	WILSON GUZMAN	86058758	PROTECCION SA	EPS FAMISANAR S.A.S	9504637173
12	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	PROTECCION SA	CAJACOPI EPS S.A.S	9504637173
13	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	COLPENSIONES	CAJACOPI EPS S.A.S	9504637173
14	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	5503305	COLPENSIONES	CAJACOPI EPS S.A.S	9504637173
15	RICARDO MORA SARAY	86070159	PROTECCION SA	NUEVA EPS	9504637173
16	JHONATAN PAEZ MARCO	1122143301	PORVENIR	NUEVA EPS	9504637173
17	LUIS GABRIEL PUPO HERRERA	1067091411	PROTECCION SA	SANITAS	9504637173

12. PÓLIZAS Y GARANTIAS

12.1. POLIZAS SEGÚN CONTRATO.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	21008216200000		
ASEGURADORA	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.		
ANEXO	0		
VIGENCIA	14/11/2025 - 31/12/2030		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO CO	2025/11/14	2026/04/30	$ 238,048,791.90
PRESTACIONES SOCIALES	2025/11/14	2028/12/31	$ 119,024,395.95
ESTABILIDAD DE LA OBRA CO	2025/12/31	2030/12/31	$ 238,048,791.90
CALIDAD Y CORRECTO FUNCION	2025/11/14	2026/04/30	$ 238,048,791.90

PÓLIZA RCE	12007560900000		
ASEGURADORA	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.		
ANEXO	0		
VIGENCIA	14/11/2025 – 31/12/2025		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	14/11/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/11/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/11/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00
RESPOSABILIDAD CIVIL PATRONAL	14/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00

12.2. POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	21008216200001		
ASEGURADORA	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.		
ANEXO	1		
VIGENCIA	14/11/2025 - 31/12/2030		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO CO	2025/11/25	2025/12/31	$ 238,048,791.90
PRESTACIONES SOCIALES	2025/11/25	2028/12/31	$ 119,024,395.95
ESTABILIDAD DE LA OBRA CO	2025/12/31	2030/12/31	$ 238,048,791.90
CALIDAD Y CORRECTO FUNCION	2025/11/25	2025/12/31	$ 238,048,791.90

PÓLIZA RCE	12007560900001		
ASEGURADORA	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.		
ANEXO	1		
VIGENCIA	25/11/2025 – 31/12/2025		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	25/11/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	25/11/2025	25/11/2025	$ 284.700.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	25/11/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00
RESPOSABILIDAD CIVIL PATRONAL	25/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00

13. CONCLUSIONES

Con base en la ejecución registrada durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, se evidencia un avance físico acumulado del 21.74 % respecto al valor total del contrato, reflejando la continuidad del proyecto en etapas asociadas principalmente a acabados, adecuación de espacios interiores y el inicio de actividades estructurales puntuales.

Durante este período, la ejecución se concentró específicamente en el capítulo de mampostería y pintura, en el cual se desarrollaron actividades de preparación y protección de superficies. Entre las más representativas se destacan la aplicación de estuco plástico en muros y la aplicación de sellador hidroprotector, las cuales registraron cantidades significativas ejecutadas, contribuyendo a la adecuación técnica de las superficies para las etapas posteriores de pintura y acabado final.

De igual manera, se presentó un avance importante en el capítulo de cielorrasos, mediante el suministro e instalación de cielo raso en PVC, actividad que permite consolidar la adecuación funcional de los espacios interiores intervenidos y avanzar en las condiciones de habitabilidad del proyecto.

Adicionalmente, durante el período se dio inicio a actividades preliminares en el componente estructural correspondiente a la ampliación del cuarto de la caldera, específicamente con la ejecución de excavación manual, lo cual marca el comienzo de las fases constructivas asociadas a cimentaciones en esta zona.

En términos generales, el avance alcanzado durante este período evidencia una etapa de transición del proyecto, enfocada en la ejecución de actividades de acabado y adecuación interior, junto con el inicio puntual de obras estructurales, lo cual permitirá en los siguientes períodos continuar con el desarrollo de actividades constructivas de mayor alcance conforme al cronograma establecido

ING. JUAN CAMILO POSADA VARELA
R/L CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META
NIT 892 000 748-5

ACTA AVANCE DE OBRA MENSUAL

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR
CONSORCIO CANTÓN MILITAR

CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA AVANCE DE OBRA No	3		
OBJETO CONTRATO:	"REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".	OBJETO CONTRATO INTERVENTORIA:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -META".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($2 380 487 919,00)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($118 927.142.00)
CONTRATISTA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L: JUAN CAMILO POSADA VARELA CC. Nº 1 094 921 302 de Armenia	CONTRATISTA INTERVENTORIA	BIMCON S.A.S R/L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 de Acacías
NIT:	902.004.681-2	NIT:	901.253.373-6
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	consorciocantonmilitar@gmail.com	CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	bimcon.col@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	EDGAR ALEXANDER QUITIAN	FECHA PRESENTE ACTA:	31 DE MARZO DE 2026
CORREO ELECTRONICO SUPERVISION:	gerenciadeseguridad@meta.gov.co		

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -META

CONDICIONES CONTRACTUALES						AVANCE MENSUAL									
						MES 1		MES 2		MES 3		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES														
1.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2,10 ESTRUCTURA EN MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	110,00	$ 63.296,00	$ 6.962.560,00	72,90	$ 4.614.278,00	0,00	$ -	0,00	$ -	72,90	$ 4.614.278,00	37,10	$ 2.348.282,00
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES														
2.01	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	13,00	$ 87.280,00	$ 1.134.640,00	0,00	$ -	13,00	$ 1.134.640,00	0,00	$ -	13,00	$ 1.134.640,00	0,00	$ -
2.02	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	11,78	$ 18.610,00	$ 219.226,00	0,00	$ -	11,78	$ 219.226,00	0,00	$ -	11,78	$ 219.226,00	0,00	$ -
2.03	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1219,60	$ 6.277,00	$ 7.656.665,00	1020,46	$ 6.405.427,00	11,57	$ 72.625,00	0,00	$ -	1032,03	$ 6.478.052,00	187,77	$ 1.178.632,00
2.04	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	647,65	$ 12.968,00	$ 7.112.878,00	0,00	$ -	454,93	$ 5.908.631,00	0,00	$ -	454,93	$ 5.908.631,00	92,72	$ 1.204.247,00
2.05	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	407,87	$ 23.541,00	$ 9.601.668,00	0,00	$ -	407,87	$ 9.601.668,00	0,00	$ -	407,87	$ 9.601.668,00	0,00	$ -
2.06	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO	M2	1508,00	$ 20.693,00	$ 31.205.044,00	0,00	$ -	839,82	$ 17.378.395,00	0,00	$ -	839,82	$ 17.378.395,00	668,18	$ 13.826.649,00
2.07	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	3,33	$ 374.652,00	$ 1.248.257,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,33	$ 1.248.257,00
2.08	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	68,57	$ 15.561,00	$ 1.067.018,00	0,00	$ -	19,43	$ 302.350,00	0,00	$ -	19,43	$ 302.350,00	49,14	$ 764.668,00
2.09	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 32.470,00	$ 64.940,00	0,00	$ -	2,00	$ 64.940,00	0,00	$ -	2,00	$ 64.940,00	0,00	$ -
2.10	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	12,61	$ 304.597,00	$ 5.054.768,00	0,00	$ -	12,61	$ 5.054.768,00	0,00	$ -	12,61	$ 5.054.768,00	0,00	$ -
2.11	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	10628,84	$ 1.723,00	$ 18.310.045,00	0,00	$ -	8232,12	$ 14.183.643,00	0,00	$ -	8232,12	$ 14.183.643,00	2304,72	$ 4.126.103,00
2.12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	87,48	$ 81.175,00	$ 7.101.189,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	87,48	$ 7.101.189,00
2.13	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	37,11	$ 62.831,00	$ 2.331.658,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	37,11	$ 2.331.658,00
2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	378,52	$ 1.723,00	$ 652.190,00	0,00	$ -	214,20	$ 369.067,00	0,00	$ -	214,20	$ 369.067,00	164,32	$ 283.123,00
3	RED HIDRÁULICA SUMINISTRO PRESIÓN														
3.01	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,38	$ 15.606,00	$ 505.010,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	32,38	$ 505.010,00
3.02	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 76.381,00	$ 458.286,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 458.286,00
3.03	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	$ 45.338,00	$ 90.676,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 90.676,00
3.04	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30,00	$ 28.622,00	$ 858.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 858.660,00
3.05	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	19,00	$ 3.397,00	$ 64.543,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	19,00	$ 64.543,00
3.06	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	2,96	$ 63.372,00	$ 187.581,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,96	$ 187.581,00
4	RED SANITARIA INTERNA EVACUACIÓN - DESAGÜ														
4.01	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	104,97	$ 52.765,00	$ 5.540.841,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	104,97	$ 5.540.841,00

4,02	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,28	$ 41.834,00	$ 262.718,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,28	$ 262.718,00
4,03	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	26,00	$ 18.630,00	$ 484.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	26,00	$ 484.380,00
4,04	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 32.063,00	$ 288.567,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 288.567,00
4,05	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 87.868,00	$ 87.868,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 87.868,00
4,06	SALIDA SANITARIA LAVADERO"	UN	4,00	$ 91.899,00	$ 367.596,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 367.596,00
4,07	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 115.252,00	$ 345.756,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 345.756,00
4,08	CAJA DE INSPECCION DE 0.60*0.60*0.60 MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO SUMINSITRO Y ELABORACION	UN	8,00	$ 750.045,00	$ 6.000.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 6.000.360,00
4,09	TRAMPA DE GRASAS EN PVC 250 LITROS INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 1.111.799,00	$ 1.111.799,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.111.799,00
5	LAVADERO														
5,01	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.60 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 499.160,00	$ 1.996.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.996.640,00
6	CARPINTERÍA METÁLICA														
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08M HOJA CON TUBO3X1-1/2 CAL. 18	M2	19,60	$ 688.373,00	$ 13.629.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	19,60	$ 13.629.785,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE CON BRAZO CERRADOR Y BARRA ANTIPANICO DOBLE O DE DOS PUNTOS DE TRAFICO PESADO DE MEDIDAS 1.8M X 2.10M MARCO DE LA HOJA EN PERFIL ALUMINIO 1100, INCLUYE BISAGRAS DE SEGURIDAD	UN	3,00	$ 10.752.787,00	$ 32.258.361,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 32.258.361,00
7	VENTANAS, MARCOS, DIVISIONES Y PERSIANAS														
7,01	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS Y MESAS METALICAS	M2	297,50	$ 23.749,00	$ 7.065.328,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	297,50	$ 7.065.328,00
7,02	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	31,00	$ 60.521,00	$ 2.568.620,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	31,00	$ 2.568.620,00
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA FRONTAL PARA DESPACHO DE ALIMENTOS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTO 1.6M, INCLUYE MESON TIPO BUFFET EN ACERO INOXIDABLE DE 0.6M	ML	7,38	$ 3.625.125,00	$ 26.650.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,38	$ 26.650.920,00
8	MAMPOSTERIA Y PINTURA														
8,01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	11,07	$ 55.827,00	$ 619.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,07	$ 619.112,00
8,02	PINTURA VINILO T.CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	942,63	$ 14.471,00	$ 13.643.693,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	942,63	$ 13.643.693,00
8,03	PINTURA VINILO TS MURO (ALTA CALIDAD 3 MANOS	M2	1048,18	$ 12.084,00	$ 12.641.797,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1048,18	$ 12.641.797,00
8,04	ESTUCO PLASTICO	M2	1100,68	$ 17.515,00	$ 19.284.415,00	0,00	$ -	147,69	$ 2.585.166,00	953,37	$ 16.699.229,00	1100,68	$ 19.284.415,00	0,00	$ -
8,05	SELLADOR HIDROPROTECTOR T. 6-XA TRANSPARENTE 10 O 5-M-LAR	M2	1186,12	$ 35.429,00	$ 42.023.045,00	0,00	$ -	0,00	$ -	731,36	$ 25.911.353,00	731,36	$ 25.911.353,00	454,76	$ 16.111.692,00
8,06	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	99,18	$ 25.671,00	$ 2.546.050,00	0,00	$ -	99,18	$ 2.546.050,00	0,00	$ -	99,18	$ 2.546.050,00	0,00	$ -
9	PAÑETES														
9,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	154,31	$ 37.652,00	$ 6.842.485,00	0,00	$ -	22,10	$ 838.750,00	0,00	$ -	22,10	$ 838.750,00	132,21	$ 5.005.735,00
9,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	130,07	$ 27.032,00	$ 3.518.052,00	0,00	$ -	98,80	$ 2.670.762,00	0,00	$ -	68,80	$ 2.670.762,00	31,27	$ 845.291,00
10	CUBIERTA														
10,01	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, O, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0.50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR	M2	1819,63	$ 138.118,00	$ 251.330.562,00	0,00	$ -	839,62	$ 115.994.259,00	0,00	$ -	839,62	$ 115.994.259,00	979,65	$ 135.336.303,00
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE	ML	190,08	$ 82.318,00	$ 15.645.359,00	0,00	$ -	60,50	$ 4.157.059,00	0,00	$ -	50,50	$ 4.157.059,00	139,58	$ 11.488.300,00
10,03	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 18, LD=1.22 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO.	ML	99,58	$ 174.874,00	$ 17.413.953,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	99,58	$ 17.413.953,00
10,04	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	23,00	$ 28.754,00	$ 749.112,00	0,00	$ -	25,60	$ 684.902,00	0,00	$ -	25,60	$ 684.902,00	2,40	$ 64.210,00
10,05	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	4721,78	$ 30.803,00	$ 145.444.373,00	0,00	$ -	739,60	$ 22.788.059,00	0,00	$ -	739,60	$ 22.788.059,00	3981,98	$ 122.656.314,00
11	CIELORASOS														
11,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 10MM	M2	1219,60	$ 195.782,00	$ 238.814.684,00	0,00	$ -	0,00	$ -	626,95	$ 122.745.625,00	626,95	$ 122.745.625,00	592,65	$ 116.069.059,00
12	PISOS Y ENCHAPES														

12.01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	407,87	$ 36 769,00	$ 14 998 972,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	407,87	$ 14 998 972,00
12.02	PICADA DE PISO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	407,87	$ 7.111,00	$ 2 900 364,00	0,00	$ -	407,87	$ 2 900 364,00	0,00	$ -	407,87	$ 2 900 364,00	0,00	$ -
12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA TIPO INDUSTRIAL ANTIDESLIZANTE	M2	407,87	$ 238 223,00	$ 97.164 015,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	407,87	$ 97.164 015,00
12.04	GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRESS (ALTA CALIDAD)	ML	238,15	$ 14 576,00	$ 3 471 274,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	238,15	$ 3.471 274,00
12.05	PORCELANATO BEIGE	M2	547,65	$ 134 466,00	$ 73 640 305,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	547,65	$ 73 640 305,00
12.06	TABLON GRAFIL GRESS 0 30X0 30, INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0 035 m	M2	51,36	$ 94 718,00	$ 4 864 614,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	51,36	$ 4 864 615,00
12.07	PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO MURIATICO CERA Y MAQUINA	M2	838,69	$ 83 599,00	$ 69 845 611,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	838,69	$ 69 845 611,00
12.08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20 7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2	34,19	$ 833 398,00	$ 28 493 609,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	34,19	$ 28.493 609,00
12.09	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG C/M2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	973,93	$ 8 618,00	$ 8 393 329,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	973,93	$ 8 393 329,00
12.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANO MARMOL	ML	211,39	$ 137.331,00	$ 29 030 400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	211,39	$ 29 030 400,00
13	LIMPIEZA DE PISOS, VIDRIOS Y CUBIERTAS														
13.01	LAVADO CARCAMO, CAÑUELA HIDROJET A= 0,4-0,8 MTS	ML	23,37	$ 6.157,00	$ 143 889,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	23,37	$ 143 889,00
14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS														
14.01	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	3,00	$ 520 866,00	$ 1.562 598,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1 562 598,00
14.02	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	3,00	$ 389 697,00	$ 1.169 091,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.169 091,00
14.03	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO ORIVAL	UN	2,00	$ 151.732,00	$ 303 464,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 303 464,00
14.04	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	3,00	$ 20.697,00	$ 62 991,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 62 991,00
14.05	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	3,00	$ 847.152,00	$ 2 541 456,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 2 541 456,00
15	REJILLAS CARCAMO														
15.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA-CARCAMO PARA DESAGUES COCINAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE	ML	31,08	$ 782 655,00	$ 24 331.133,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	31,08	$ 24 331.133,00
16	LUMINARIA EXTERIOR														
16,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR PARA EXTERIORES, CON CAPACIDAD DE 100 W, INCLUYE BATERIA, CONTROLADOR, LUMINARIA LED Y PANEL SOLAR	UN	9,00	$ 12 625 000,00	$ 113 625 000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 113 625 000,00
16,02	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M CON BRAZO RETORNEADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 2 527.071,00	$ 22 743 639,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 22 743 639,00
16,03	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	UN	9,00	$ 2 964 107,00	$ 26 676 963,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 26 676 963,00
17	SISTEMA ELÉCTRICO INTERNO														
17,01	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	73,00	$ 233 565,00	$ 17 052 435,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	73,00	$ 17 052 435,00
17,02	PANEL LED 60x60 W	UN	73,00	$ 138 048,00	$ 10 077 504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	73,00	$ 10 077 504,00
17,03	SALIDA DE LAMPARA SLIM 2x43 ESTRUCTURA EXTERIOR/LAMINA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 203 369,00	$ 1 830 321,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 1 830 321,00
17,04	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 117 948,00	$ 1 651 272,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 1 651 272,00
17,05	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 250 719,00	$ 501.438,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 501.438,00
18	SUMINISTROS														
18,01	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA 515HHE-5 HP BARNES	UN	1,00	$ 5 002 604,00	$ 5 002 604,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5 002 604,00
19,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA COMPLETO DE EXTRACCIÓN DE VAPORES Y GASES CALIENTES PARA LA ZONA DE COCINA INDUSTRIAL DE 3 3M X 10 M, MAS EXTRACTORES DE LA ZONA DE ESTRUFAS DE 3 6M X 0 60M, COMPUESTO POR CAMPANA EXTRACTORA TIPO MURAL EN ACERO INOXIDABLE, FILTROS, CANAL DE GRASA CON DRENAJE, DUCTERÍA EN ACERO INOXIDABLE (20 METROS LINEALES EN TRAMOS VERTICALES Y HORIZONTALES CON SUS RESPECTIVOS CODOS), Y EXTRACTOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL DE ALTA EFICIENCIA, APLICACIÓN SOBRE ÁREA DE COCCIÓN CON MARMITAS INDUSTRIALES, INCLUYE EXTRATOR DE AIRE DE EXTERIOR	UN	1,00	$ 192 675 000,00	$ 192 675 000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 192 675 000,00

19	CONCRETOS Y ACEROS AMPLIAR CUARTO DE LA CALDERA																	
19,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2 00 M INCLUYE CARGUE	M3	17,50	$ 81.175,00	$ 1.420.563,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,01	$ 325.512,00	4,01	$ 325.512,00	13,49	$ 1.095.051,00
19,02	ZAPATA EN CONCRETO 20 7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,50	$ 949.091,00	$ 1.423.637,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 1.423.637,00
19,03	VIGA EN CONCRETO 20 7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,14	$ 1.017.257,00	$ 2.178.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,14	$ 2.178.930,00
19,04	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13 8 MPa (2000 PSI)	M3	8,43	$ 654.663,00	$ 5.521.507,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,43	$ 5.521.507,00
19,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20 7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	10,33	$ 833.398,00	$ 8.608.681,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,33	$ 8.608.681,00
19,06	COLUMNA EN CONCRETO 20 7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2 21	$ 1.385.028,00	$ 3.060.907,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2 21	$ 3.060.907,00
19,07	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27 6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,83	$ 1.350.008,00	$ 2.470.515,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,83	$ 2.470.515,00
19,08	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 60X30X22 5 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	61,77	$ 104.104,00	$ 6.430.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	61,77	$ 6.430.504,00
19,09	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 600 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	284,27	$ 8.918,00	$ 2.536.019,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	284,27	$ 2.536.019,00
19,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1618,35	$ 8.060,00	$ 13.043.901,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1618,35	$ 13.043.901,00
19,11	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0 10X0 20X0 30 M/MORTERO TIPO 8 1 3)	M2	68,68	$ 66.927,00	$ 4.645.634,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	68,68	$ 4.645.634,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 1.778.483.632,00		$ 11.019.705,00		$ 209.463.684,00		$ 165.681.619,00		$ 386.164.939,00		$ 1.380.338.638,00
	ADMINISTRACION	28%			$ 497.415.386,00		$ 3.085.517,00		$ 58.649.832,00		$ 46.390.853,00		$ 108.123.597,00		$ 386.291.990,00
	IMPREVISTOS	1%			$ 17.764.836,00		$ 110.187,00		$ 2.094.837,00		$ 1.656.816,00		$ 3.861.850,00		$ 13.903.285,00
	UTILIDAD	5%			$ 88.824.178,00		$ 550.985,00		$ 10.472.683,00		$ 8.284.081,00		$ 19.307.749,00		$ 69.516.427,00
	VALOR TOTAL				$ 2.380.487.919,00		$ 14.766.404,00		$ 280.687.510,00		$ 222.013.369,00		$ 517.447.684,00		$ 1.863.040.239,00

CONDICIONES GENERALES			
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$ 2.380.487.919,00	100,00%	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
CANTIDAD EJECUTADA EN EL PRESENTE MES	$ 222.013.369,00	9,33%	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
CANTIDAD ACUMULADA	$ 517.447.684,00	21,74%	QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
CANTIDAD POR EJECUTAR	$ 1.863.040.239,00	78,26%	MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el dia 31 de MARZO de 2026:

JUAN CAMILO POSADA VARELA
R/L CONSORCIO CANTON MILITAR
CONTRATO DE OBRA No. 2267 DE 2025

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
R/L: BIMCON S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2331 DE 2025

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	2	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO		X	
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X		

OBSERVACIONES: Lluvias leves al finalizar la jornada.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ

HERRAMIENTAS

herramienta menor, palas, picas, carretilla.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Inicio de actividades del periodo. Excavación manual en material común.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR CONSORCIO CANTON MILITAR	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO BITACORA DE OBRA CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4				
CIUDAD	**FECHA**			**INICIO DE LABORES**	**TERMINACION DE LABORES**
	DIA	**MES**	**AÑO**		
VILLAVICENCIO- META	3	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		**INFORMACION DE INTERVENTORIA**	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	**OBJETO DEL CONTRATO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	**CONTRATISTA DE OBRA:**	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	**TIEMPO DE EJECUCION:**	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**	**NOCHE**
NUBLADO	X		
TORMENTA			
LLUVIOSO		X	
SOLEADO			

OBSERVACIONES:	Lluvias intermitentes.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ

HERRAMIENTAS

herramienta menor, palas, picas, carretilla.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Ajustes y remates de cielo raso en PVC.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR CONSORCIO CANTON MILITAR	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO BITACORA DE OBRA CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4				
CIUDAD	**FECHA**			**INICIO DE LABORES**	**TERMINACION DE LABORES**
	DIA	**MES**	**AÑO**		
VILLAVICENCIO- META	4	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		**INFORMACION DE INTERVENTORIA**	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	***CONTRATO DE INTERVENTORIA* No.**	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	**OBJETO DEL CONTRATO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	**CONTRATISTA DE OBRA:**	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	**TIEMPO DE EJECUCION:**	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**	**NOCHE**		
NUBLADO				**OBSERVACIONES:**	Buenas condiciones de trabajo.
TORMENTA					
LLUVIOSO					
SOLEADO	X	X			

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ

HERRAMIENTAS

herramienta menor, palas, carretilla.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Ajustes y remates de cielo raso en PVC.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	5	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO		X	
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X		

OBSERVACIONES: Inicio de instalación sin afectaciones.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, taladro, destornillador, escalera.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Ajustes y remates de cielo raso en PVC.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR CONSORCIO CANTON MILITAR	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO BITACORA DE OBRA CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4				
CIUDAD	**FECHA**			**INICIO DE LABORES**	**TERMINACION DE LABORES**
	DIA	**MES**	**AÑO**		
VILLAVICENCIO- META	5	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		**INFORMACION DE INTERVENTORIA**	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	**OBJETO DEL CONTRATO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	**CONTRATISTA DE OBRA:**	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	**TIEMPO DE EJECUCION:**	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**	**NOCHE**		
NUBLADO	X			**OBSERVACIONES:**	Lluvias en la tarde.
TORMENTA					
LLUVIOSO		X			
SOLEADO					

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, taladro, escalera.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Ajustes y remates de cielo raso en PVC.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	7	3	2026	7:00am	12:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO			

OBSERVACIONES:	

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, taladro, escalera.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Ajustes y remates de cielo raso en PVC.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	9	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X	X	

OBSERVACIONES:	Jornada favorable

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, taladro, escalera.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Ajustes y remates de cielo raso en PVC.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR CONSORCIO CANTON MILITAR	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO BITACORA DE OBRA CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4				
CIUDAD	**FECHA**			**INICIO DE LABORES**	**TERMINACION DE LABORES**
	DIA	**MES**	**AÑO**		
VILLAVICENCIO- META	10	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		**INFORMACION DE INTERVENTORIA**	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	**OBJETO DEL CONTRATO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	**CONTRATISTA DE OBRA:**	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	**TIEMPO DE EJECUCION:**	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**	**NOCHE**		
NUBLADO	X	X		**OBSERVACIONES:**	Lluvias en la noche.
TORMENTA					
LLUVIOSO					
SOLEADO					

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, taladro, cuchilla, escalera.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Ajustes y remates de cielo raso en PVC.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTÓN MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	11	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X	X	
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO			

OBSERVACIONES:	Condiciones estables.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, llana, espátula.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Inicio aplicación de estuco plástico en muros interiores.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTÓN MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	12	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X		
TORMENTA			
LLUVIOSO		X	
SOLEADO			

OBSERVACIONES: Lluvias leves.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, llana, espátula.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Continuación de aplicación de estuco plástico..

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTÓN MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	13	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X	X	

OBSERVACIONES:	Buen rendimiento.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, llana, espátula.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Continuación de aplicación de estuco plástico..

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTÓN MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	14	3	2026	7:00am	12:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO		X	
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X		

OBSERVACIONES:	Alta humedad.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, llana, espátula.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Continuación de aplicación de estuco plástico..

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	16	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X	X	
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO			

OBSERVACIONES:	Alta humedad.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, lijadora manual, lija.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Lijado y preparación de superficies estucadas.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR CONSORCIO CANTÓN MILITAR	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO BITACORA DE OBRA CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4				
CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	17	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X	X	

OBSERVACIONES:	Condiciones normales.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, lija, espátula.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Continuación de lijado y detalles de acabado.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTÓN MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	18	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X	X	

OBSERVACIONES:	Aplicación sin afectaciones.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, rodillo, brocha.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Inicio aplicación de sellador hidroprotector tipo Sika transparente.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR CONSORCIO CANTON MILITAR	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO BITACORA DE OBRA CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4				
CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	19	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:	
NUBLADO	X				
TORMENTA					
LLUVIOSO		X			
SOLEADO					

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

HERRAMIENTAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

festivo – sin actividad

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR CONSORCIO CANTON MILITAR	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO BITACORA DE OBRA CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4				
CIUDAD	**FECHA**			**INICIO DE LABORES**	**TERMINACION DE LABORES**
	DIA	**MES**	**AÑO**		
VILLAVICENCIO- META	20	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		**INFORMACION DE INTERVENTORIA**	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	**OBJETO DEL CONTRATO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	**CONTRATISTA DE OBRA:**	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	**TIEMPO DE EJECUCION:**	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**	**NOCHE**		
NUBLADO	X			**OBSERVACIONES:**	Lluvias constantes.
TORMENTA					
LLUVIOSO		X			
SOLEADO					

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, rodillo, brocha.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Continuación de aplicación de sellador hidroprotector.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	21	3	2026	7:00am	12:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO	X	X	
SOLEADO			

OBSERVACIONES:	Lluvias constantes.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, rodillo, brocha.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Continuación de aplicación de sellador hidroprotector.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR CONSORCIO CANTON MILITAR	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO BITACORA DE OBRA CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4				
CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	24	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X		
TORMENTA			
LLUVIOSO		X	
SOLEADO			

OBSERVACIONES:	Condiciones típicas de la región, sin afectaciones mayores en acabados.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, espátula, lija.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión general de acabados en muros y cielos rasos.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR CONSORCIO CANTÓN MILITAR	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO BITACORA DE OBRA CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4				
CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	23	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO		X	
SOLEADO	X		

OBSERVACIONES:	Condiciones típicas de la región, sin afectaciones mayores en acabados.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, rodillo, brocha.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Aplicación de sellador en áreas restantes.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR CONSORCIO CANTON MILITAR	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO BITACORA DE OBRA CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4				
CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	25	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X		
TORMENTA			
LLUVIOSO		X	
SOLEADO			

OBSERVACIONES:	Condiciones típicas de la región, sin afectaciones mayores en acabados.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
WILSON GUZMAN
JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES

HERRAMIENTAS

herramienta menor, llana, espátula.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Correcciones y detalles finales de estuco.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR CONSORCIO CANTON MILITAR	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO BITACORA DE OBRA CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4				
CIUDAD	**FECHA**			**INICIO DE LABORES**	**TERMINACION DE LABORES**
	DIA	**MES**	**AÑO**		
VILLAVICENCIO- META	26	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		**INFORMACION DE INTERVENTORIA**	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	**OBJETO DEL CONTRATO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	**CONTRATISTA DE OBRA:**	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	**TIEMPO DE EJECUCION:**	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**	**NOCHE**
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO		X	
SOLEADO	X		

OBSERVACIONES:	Condiciones típicas de la región, sin afectaciones mayores en acabados.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES
RICARDO MORA SARAY
JHONATAN PAEZ MARCO
LUIS GABRIEL PUPO HERRERA

HERRAMIENTAS

herramienta menor, escoba, trapo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Limpieza de superficies intervenidas.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR CONSORCIO CANTON MILITAR	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO BITACORA DE OBRA CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4				
CIUDAD	**FECHA**			**INICIO DE LABORES**	**TERMINACION DE LABORES**
	DIA	**MES**	**AÑO**		
VILLAVICENCIO- META	27	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		**INFORMACION DE INTERVENTORIA**	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	**OBJETO DEL CONTRATO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	**CONTRATISTA DE OBRA:**	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	**TIEMPO DE EJECUCION:**	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**	**NOCHE**		
NUBLADO	X			**OBSERVACIONES:**	Condiciones típicas de la región, sin afectaciones mayores en acabados.
TORMENTA					
LLUVIOSO		X			
SOLEADO					

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES
RICARDO MORA SARAY
JHONATAN PAEZ MARCO
LUIS GABRIEL PUPO HERRERA

HERRAMIENTAS

herramienta menor, escoba, carretilla.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Limpieza general y organización del área de trabajo.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR CONSORCIO CANTON MILITAR	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO BITACORA DE OBRA CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4				
CIUDAD	**FECHA**			**INICIO DE LABORES**	**TERMINACION DE LABORES**
	DIA	**MES**	**AÑO**		
VILLAVICENCIO- META	28	3	2026	7:00am	12:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		**INFORMACION DE INTERVENTORIA**	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	**OBJETO DEL CONTRATO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	**CONTRATISTA DE OBRA:**	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	**TIEMPO DE EJECUCION:**	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**	**NOCHE**		
NUBLADO				**OBSERVACIONES:**	Condiciones típicas de la región, sin afectaciones mayores en acabados.
TORMENTA					
LLUVIOSO		X			
SOLEADO	X				

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES
RICARDO MORA SARAY
JHONATAN PAEZ MARCO
LUIS GABRIEL PUPO HERRERA

HERRAMIENTAS

herramienta menor, escoba, carretilla.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Limpieza general y organización del área de trabajo.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	30	3	2026	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X		
TORMENTA			
LLUVIOSO		X	
SOLEADO			

OBSERVACIONES:	Condiciones típicas de la región, sin afectaciones mayores en acabados.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ
CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA
FRANK JEISSON VIVAS ROJAS
DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ
SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ
LIBARDO LONDOÑO ROJAS
RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES
RICARDO MORA SARAY
JHONATAN PAEZ MARCO
LUIS GABRIEL PUPO HERRERA

HERRAMIENTAS

herramienta menor, cinta métrica.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de actividades ejecutadas.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2257 de 2025

INFORME DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO "REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR7 y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"



INFORME MENSUAL DE SST N°3

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO GENERAL 3
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
2.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 5
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE DEL PROYECTO 6
3.2. GENERALIDADES DEL SG-SST 10
4. RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO A LA OBRA 10
5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 11
6. CONTROL DE PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 13
7. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN 13
8. ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO 14
9. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-COPASST 14
10. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS EN OBRA. 15
11. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD 15
12. INDUCCIÓN DE PERSONAL 16
13. INSPECCIONES PREOPERACIONALES 17
a. INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA 17
b. INSPECCIÓN DE EXTINTOR 17
c. INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO 17
14. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 18
15. KIT DE EMERGENCIA 19
16. MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A RECOMENDACIONES DE SST POR IDCM 20

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se tiene como finalidad dar a conocer la gestión realizada durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2026 y el 31 de marzo de 2026, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual ha sido registrada en función del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la ejecución de las actividades laborales.

Es por ello que el consorcio tiene como propósito desarrollar la prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta que las condiciones actuales de la infraestructura se encuentran en un estado avanzado de deterioro generado por la falta de mantenimiento constante y/o preventivo necesario, debido a esta situación en ocasiones se ve afectado el funcionamiento normal, lo que puede comprometer la calidad de los alimentos preparados provocando un alto riesgo a la salud. Al realizar estas mejoras los soldados serán los más beneficiados, debido a que van a recibir sus alimentos preparados en óptimas condiciones, van a disfrutar de los mismos en un espacio moderno generando confort y elevando la moral, dando como resultado un personal militar disponible y con actitud para prestar su servicio en la jurisdicción del Meta

Asimismo, se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, en el desarrollo de las actividades como contratista. La prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la obra está orientada a lograr una adecuada administración de los riesgos, que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes procesos de intervención, formación y operación, contribuyendo al bienestar físico, mental y social del personal, así como al adecuado funcionamiento de los recursos e instalaciones.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo fundamental del presente documento es dar a conocer a la entidad contratante y a la interventoría el desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco del Contrato No. 2257 de noviembre de 2025, así como el avance obtenido desde el inicio de la ejecución de la obra hasta la fecha de presentación del presente informe.

Lo anterior, en relación con la ejecución del CONTRATO No. 2257 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: **"REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA BISER20, BR7, Y DIV4"**

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de los parámetros ejecutados en el desarrollo del cronograma SST.
- Cumplir las acciones propuestas para un proceso de interventoría.
- Dar cumplimiento a los criterios del contrato de obra.

2.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El área general del proyecto se localiza en la República de Colombia, Departamento del Meta, Municipio de Villavicencio.

Los límites geográficos del Municipio de Villavicencio están definidos de la siguiente manera:

- Norte: Restrepo y El Calvario
- Oriente: Puerto López.
- Occidente: Acacias y Departamento de Cundinamarca




Ilustración 1. Localización general del proyecto en el Municipio de Villavicencio.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL META
CONTRATISTA	CONSORCIO CANTON MILITAR NIT: 902.004.881-2 R/L: JUAN CAMILO POSADA VARELA C.C. 1.094.921.302 consorciocantonmilitar@gmail.com
OBJETO	"REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE. ($2.380.487.919,00)
TERMINO DE EJECUCIÓN	HASTA EL TREINTA Y UNO (31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	18 DE DICIEMBRE DE 2025
TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN No.1	DOS (2) MESES.
FECHA DE REINICIO No. 1	18 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRORROGA No. 1	25 DE FEBRERO DE 2026
TERMINO DE LA PRORROGA No. 1	CUATRO (04) MESES
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA No. 1	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($ 2.380.483.528,00)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE 11 NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	BIMCON SAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS

Tabla 1. Información del proyecto.

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto contempla el mantenimiento de la infraestructura del rancho y comedor de tropa del Cantón Militar de Apiay, en el municipio de Villavicencio – Meta, mediante la ejecución de actividades orientadas al mejoramiento de las condiciones locativas, funcionales y sanitarias de las instalaciones, incluyendo la adecuación de redes eléctricas, redes hidráulicas internas, estructura de cubierta, acabados y áreas de servicio.

Estas intervenciones buscan reducir riesgos eléctricos, locativos y sanitarios, garantizando condiciones seguras y saludables para el personal encargado de la manipulación de alimentos y para los soldados que utilizan estas instalaciones.

Durante el período comprendido entre el 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026, las actividades desarrolladas se concentraron principalmente en labores de desmonte, demolición de elementos existentes, adecuación de áreas de trabajo y el inicio de actividades constructivas, necesarias para avanzar en el proceso de mantenimiento de las instalaciones del rancho y comedor de tropa.

Entre las principales labores ejecutadas durante este periodo se destacan:

- CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2,10 ESTRUCTURA EN MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000 PSI
- DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO
- DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

- RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO
- TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
- TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL
- VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA SANITARIA LAVADERO
- SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- CAJA DE INSPECCION DE 0,80*0,80*0,80 MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN
- TRAMPA DE GRASAS EN PVC 250 LITROS.INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08M HOJA CON TUBO3X1-1/2 CAL. 18
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE CON BRAZO CERRADOR Y BARRA ANTIPANICO DOBLE O DE DOS PUNTOS DE TRAFICO PESADO DE MEDIDAS 1.8M X 2.10M. MARCO DE LA HOJA EN PERFIL ALUMINIO 1102, INCLUYE BISAGRAS DE SEGURIDAD
- ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS Y MESAS METALICAS
- VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA FRONTAL PARA DESPACHO DE ALIMENTOS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTO 1.6M, INCLUYE MESON TIPO BUFFET EN ACERO INOXIDABLE DE 0.9M
- PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS
- PINTURA VINILO TS/MURO (ALTA CALIDAD 3 MANOS
- ESTUCO PLASTICO
- SELLADOR HIDROPROTECTOR T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR
- ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA

- PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN
- PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN
- SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, O, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0,50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR
- SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE
- CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO.
- BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10MM
- AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM
- PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA TIPO INDUSTRIAL ANTIDESLIZANTE
- GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRESS (ALTA CALIDAD)
- PORCELANATO BEIGE
- TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m
- PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO MURIATICO CERA Y MAQUINA
- MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANO MARMOL
- LAVADO CARCAMO, CAÑUELA HIDROJET A= 0,4-0,6 MTS
- LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
- SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA
- CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL
- REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS
- ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA-CARCAMO PARA DESAGUES COCINAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE

- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR PARA EXTERIORES, CON CAPACIDAD DE 100 W, INCLUYE BATERIA , CONTROLADOR , LUMINARIA LED Y PANEL SOLAR
- MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9M CON BRAZO RETORNEADO.SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW
- SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- PANEL LED 60X60 W
- SALIDA DE LAMPARA SLIM 2x48 ESTRUCTURA EXTERIOR/LAMINA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA 515HHE-5 HP BARNES
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA COMPLETO DE EXTRACCIÓN DE VAPORES Y GASES CALIENTES PARA LA ZONA DE COCINA INDUSTRIAL DE 3.3M X 10 M, MAS EXTRACTORES DE LA ZONA DE ESTUFAS DE 3.5M X 0.80M, COMPUESTO POR CAMPANA EXTRACTORA TIPO MURAL EN ACERO INOXIDABLE, FILTROS, CANAL DE GRASA CON DRENAJE, DUCTERÍA EN ACERO INOXIDABLE (20 METROS LINEALES EN TRAMOS VERTICALES Y HORIZONTALES CON SUS RESPECTIVOS CODOS), Y EXTRACTOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL DE ALTA EFICIENCIA. APLICACIÓN SOBRE ÁREA DE COCCIÓN CON MARMITAS INDUSTRIALES. INCLUYE EXTRACTOR DE AIRE DE EXTERIOR
- EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE
- ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)
- PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

- ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE
- MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)

Las áreas intervenidas quedaron debidamente protegidas y señalizadas al cierre del período de corte.

3.2. GENERALIDADES DEL SG-SST

Conscientes de la importancia de la seguridad y salud en el Trabajo (SST) y consecuentes con la reglamentación legal existente en el país, el **CONSORCIO CANTÓN MILITAR** en cabeza de su representante legal, asume la responsabilidad de la planeación y ejecución de las actividades del presente Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST; en todos los campos; condiciones de salud y condiciones de trabajo para el **CONTRATO DE OBRA (MANTENIMIENTO) 2257.**

El presente documento corresponde al informe parcial de las actividades desarrolladas y aplicadas por los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como lo son la Ley 9 de 1979, Resolución 1016 de 1989, Resolución 2413 de 1979, la resolución 2400 de 1979, decreto No. 1295 de 1994, ley 1562 de 2012, decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019 entre otros.

4. RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO A LA OBRA

PERSONAL TÉCNICO DE LA PROPUESTA

A continuación, se relaciona el equipo mínimo de trabajo ofrecido por **el CONSORCIO CANTÓN MILITAR** para el período del 1 al 31 de marzo de 2026.

- **PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ACTIVO**

CONSORCIO CANTÓN MILITAR		
CARGO	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN**
DIRECTOR DE OBRA	JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO	50%
RESIDENTE DE OBRA	PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ	100%
SST	JUAN CAMILO POSADA VARELA	50%

	CUARTA DIVISION				
	NOMBRES	**CC**	**PENSION**	**EPS**	**CARGO**
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1.072.716.978	COLPENSIONES	SANITAS	INGENIERO DE APOYO.
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1.121.868.371	PORVENIR	SANITAS	AYUDANTE

3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121856147	PORVENIR	CAJACOPI EPS S.A.S	TECNICO CUBIERTA
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860007	PORVENIR	CAJACOPI EPS S.A.S	TECNICO CUBIERTA
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	PORVENIR	CAJACOPI EPS S.A.S	AYUDANTE TECNICO CUBIERTA
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121840922	PORVENIR	COOSALUD EPS	AYUDANTE TECNICO CUBIERTA
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825465	PORVENIR	SANITAS	TÉCNICO CIELO RASO
8	WILSON GUZMAN	86058758	PROTECCION SA	EPS FAMISANAR S.A.S	TÉCNICO CIELO RASO
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	PROTECCION SA	CAJACOPI EPS S.A.S	TÉCNICO CIELO RASO
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	COLPENSIONES	CAJACOPI EPS S.A.S	AYUDANTE DE OBRA
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	5503305	COLPENSIONES	CAJACOPI EPS S.A.S	AYUDANTE DE OBRA
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	PROTECCION SA	NUEVA EPS	AYUDANTE DE OBRA
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143301	PORVENIR	NUEVA EPS	AYUDANTE DE OBRA
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091411	PROTECCION SA	SANITAS	OFICIAL DE OBRA

5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

De acuerdo con lo estipulado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y la Política SST del **CONSORCIO CANTÓN MILITAR** en el siguiente cuadro se evidencia la ejecución de las actividades, durante el periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2026

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE (SI/NO)
1. LIDERAZGO / COMPROMISO / DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
Inspecciones Gerenciales- director de obra / Residente de obra	SI
Revisión de desempeño en SST	SI
Divulgación de Políticas, Misión, Visión, objetivos y responsabilidades de SST	SI
Reuniones del COPASST - COCOLAB	SI
2. PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS SEGURAS	
Actualización de Matriz de Peligros	SI
Inspecciones de Frente de obra	NO
Inspección Locativa	SI

Inspección de Herramientas, Maquinaria y equipos	SI
Inspección de EPP´S	SI
Inspección de trabajos en alturas	N/A
3. GESTION DEL RIESGO	
Identificación y divulgación de Peligros	SI
Definición y divulgación de procedimientos y tareas de alto riesgo	SI
Reporte de Actos / Condiciones Inseguras	SI
Investigación de Incidentes / Accidentes del periodo	NO
Ejecución de Planes de acción de las Investigaciones de Eventos reportados	NO
Capacitaciones del Plan SST	SI
3.1. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Demarcación y señalización de área de trabajo	SI
Entrega de Elementos de Protección Personal	SI
Actualización de cartelera informativa HSEQ.	NO
Mantenimiento de dique perimetral para productos químicos.	N/A
Accidentes / Incidentes reportados en el mes	NINGUNO
Charlas diarias de Seguridad y Salud en el Trabajo	SI
Inducción de seguridad y salud en el trabajo	SI
Inspección de Puestos de trabajo	SI
Mediciones Higiénicas	NO
Campañas de SST	SI
Divulgación del MEDEVAC, líneas de emergencias, rutas de evacuación	SI
Inspección de Botiquines	SI
Inspección de Extintores	SI
Simulacros	NO
3.2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	
Afiliación a seguridad social	SI
Exámenes médicos preocupacionales - periódicos -Posincapacidad y de egreso	NO
Seguimiento a los Programas de Vigilancia Epidemiológico	NO
Seguimiento a observaciones, restricciones y recomendaciones médicas ocupacionales	NO
Capacitación control de enfermedades endémicas propias de la región y Salud Pública.	NO
Capacitación estilos de vida saludable / Prevención de enfermedades crónicas	NO
Calistenia, Ejercicios físicos	SI
3.3. SANEAMIENTO BASICO / GESTIÓN AMBIENTAL	
Divulgación del Plan de Gestión de Residuos	SI
Fumigación, control de vectores	NO
Suministro de hidratación	SI
Charla de gestión ambiental	SI
Inspecciones de gestión de residuos y orden y aseo.	SI
Jornadas de Orden y Aseo	SI

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Seguimiento a los exámenes ocupacionales con observaciones del personal	N/A
Seguimiento a ejecución de Acciones preventivas/ correctivas / cierre de hallazgos	N/A
Seguimiento de los indicadores, objetivos y análisis de tendencias.	SI
Seguimiento del programa de capacitación y entrenamiento en SST	NO
Seguimiento al Plan de Trabajo Anual	SI
Seguimiento Gerencial a Gestión SST	NO
Seguimiento de entrega de informes mensuales	SI

6. CONTROL DE PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO, se verificó que el contratista cumplió a cabalidad con el pago de la seguridad social. Lo cual da cumplimiento a los lineamientos establecidos en La ley 100 de 1993 (Marco Legal General De La Seguridad Social).

Cabe aclarar que, para los trabajadores Cristian Alexander Bravo Briceño (CC 1006825465), Wilson Guzmán (CC 86058758) y José Agustín Guzmán Mosquera (CC 86087302), el pago de seguridad social se realizó hasta el día 28 de marzo de 2026, fecha en la cual finalizaron sus labores en el proyecto.

ANEXO 1. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

7. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN



Ilustración entrega de EPP.

Los equipos de protección personal son entregados a cada trabajador a su ingreso a obra y se van renovando por desgaste. El registro de la entrega se hace en el formato de entrega de Equipos de Protección Personal y Dotación, en la que se contempla el Equipo entregado, la cantidad, la fecha de entrega y la firma del trabajador en conformidad. Conforme al Art.230 SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Artículo 2.2.1.4.2. Favorabilidad respecto a la dotación de calzado y vestido y Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, Literal 5 del DECRETO 1072/2015.

ANEXO 2. ENTREGA DE EPP

8. ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO

ITEM	INDICADOR	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
1	No. trabajadores expuestos por mes	6	6	0	10	17	0
2	No. De accidentes laborales por mes	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	No. De accidentes de trabajo mortales	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	No. De días de incapacidad por accidente de trabajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	No. Casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	No. De casos nuevos de enfermedad laboral	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	No. De días de ausencia por incapacidad laboral o común	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Tabla 2. tabla de accidentalidad

ANEXO 3. CERTIFICADO DE SINIESTRALIDAD DE LA ARL

9. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-COPASST

De acuerdo con la normatividad legal vigente en materia de SST, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) debe conformarse en aquellas empresas que cuenten con más de diez (10) trabajadores.

EL CONSORCIO CANTÓN MILITAR supera este número de colaboradores, por lo cual se llevó a cabo el proceso de conformación del COPASST, en cumplimiento de la normatividad aplicable, con el fin de garantizar la promoción, vigilancia y mejora continua de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El día 26 de marzo de 2026, en la ciudad de Villavicencio, se realizó la reunión de conformación del COPASST, previa ejecución de las siguientes charlas

¿Qué es el COPASST y para qué sirve en la obra?	19/03/2026
Inscripción candidatos al COPASST	23/03/2026
Votación - Divulgación de la conformación del COPASST	26/03/2026

Una vez realizado el proceso de votación, se obtuvieron los siguientes resultados:

NOMBRES Y APELLIDOS	DESIGNACION	CARGO	ASISTENCIA
Raiza Yessenia López Torres	Trabajadores	Principal	SI
Libardo Londoño Rojas	Trabajadores	Suplente	SI
Mateo Fajardo Cifuentes	Empleador	Principal	SI
Paula Yineth Cabezas López	Empleador	Suplente	SI

ANEXO 4. ACTA DE CONFORMACION DEL COPASST

10. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS EN OBRA.

La obra cuenta con señalización con la finalidad de llamar la atención sobre situaciones de riesgo de una forma rápida y fácilmente comprensible. De este modo el personal se mantiene bien informado con respecto a la señalización preventiva de obra



Ilustración señalización.

11. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Se realizaron las charlas y capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo por parte del profesional SST encargado, abarcando temas con referencia a la obra para el personal, logrando así, reforzar el comportamiento proactivo ante los peligros asociados al trabajo que realizan en obra y potenciar sus habilidades de observación preventiva.

A continuación, se detallará los temas tratados:



Ilustración charlas.

CRONOGRAMA DE CHARLAS DE 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	
Uso seguro de andamios en obra	01/03/2026
Cómo evitar golpes y atrapamientos	02/03/2026
Manejo seguro de herramientas manuales en campo	03/03/2026
Uso seguro de herramientas eléctricas portátiles	04/03/2026
Prevención de accidentes por distracción	05/03/2026
Trabajo seguro en alturas y uso de líneas de vida	06/03/2026
Importancia de reportar fallas en herramientas y equipos	07/03/2026
Seguridad al subir y bajar escaleras	09/03/2026
Cómo evitar resbalones y tropiezos	10/03/2026
Manejo seguro de materiales en obra	11/03/2026
Prevención de caídas de objetos	12/03/2026
Qué hacer en caso de accidente laboral	13/03/2026
Cómo reportar un peligro en obra	14/03/2026
Señales de seguridad en la obra	16/03/2026
Cuidado con cables y conexiones eléctricas	17/03/2026
Cómo identificar un riesgo en el lugar de trabajo	18/03/2026
¿Qué es el COPASST y para qué sirve en la obra?	19/03/2026
Derechos y deberes de los trabajadores en SST	20/03/2026
Importancia de la participación de los trabajadores en SST	21/03/2026
Inscripción candidatos al COPASST	23/03/2026
Control de riesgos locativos	24/03/2026
Estiramientos y pausas activas en obra	25/03/2026
Votación - Divulgación de la conformación del COPASST	26/03/2026
Autocuidado en el trabajo	27/03/2026
Primeros auxilios básicos (qué hacer mientras llega ayuda)	28/03/2026
Riesgo por exposición al ruido en obra y medidas de control	30/03/2026
Riesgo por vibraciones en herramientas y medidas de prevención	31/03/2026

ANEXO 5. CHARLA DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

12. INDUCCIÓN DE PERSONAL

Para el mes correspondiente al presente informe, en las instalaciones provisionales del equipo constructor, se llevó a cabo la inducción al personal, para el inicio de actividades. Esta inducción es básica para que el trabajador conozca la gestión en seguridad, salud a realizarse en el proyecto, adquiriendo conocimiento de las políticas, reglas y normas de trabajo. Teniendo como instructor al profesional SST a cargo de esta labor.

ANEXO 6. ACTA DE INDUCCIÓN

13. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

Las inspecciones de seguridad son una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadas con el estado de herramientas, equipos de protección personal entre otros, y se realiza de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de seguridad y salud en el trabajo, inspecciones preoperacionales a realizar, herramientas manuales, camilla, extintor e inspecciones de SST.

ANEXO 7. INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE SST

a. INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA

Se ha realizado la inspección mensual correspondiente del botiquín y camilla de primeros auxilios para verificar la existencia de insumos básicos para la atención de lesiones menores en el tópico de la obra. En la obra se cuenta con uno (01) botiquín de primeros auxilios el cual se encuentra en obra, y los cuales serán reabastecidos a medida que se agoten los medicamentos; se cuenta con una (1) camilla de primeros auxilios en la obra

b. INSPECCIÓN DE EXTINTOR

Se ha realizado la inspección del extintor existente en obra para verificar las condiciones en las que se encuentran, se verificó fecha de recarga, tipo de carga, fecha de vencimiento de recarga y capacidad de los extintores, encontrándose el extintor en perfectas condiciones.

c. INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO.

Se ha realizado la inspección de orden y aseo de la obra para verificar las condiciones en las que se encuentra la obra, para el desarrollo de actividades seguras.



a. Jornada de Aseo

Se realizan jornadas de aseo semanal y clasificación de materiales, las cuales se desarrollan al inicio y final de las labores, limpieza y adecuación de bodega de almacenamiento de materiales a fin de garantizar y mantener en buenas condiciones las diferentes locaciones de la obra

b. Punto ecológico

Se cuenta con un punto ecológico en la obra, con la finalidad de mantener un buen manejo de residuos y así promover el orden y aseo en obra, dando a conocer a los trabajadores la ubicación del punto y brindándoles la información sobre el buen manejo y separación de residuos de obra.

c. Disposición de residuos

Se clasificaron los residuos domésticos, industriales y especiales, los residuos son llevados a un lugar o punto ecológico para que sean dispuestos por la empresa prestadora del servicio del municipio.
El punto ecológico es la zona especial claramente demarcada y señalizada, para incentivar, motivar y sensibilizar a los trabajadores a actuar responsablemente en la separación en la fuente de todos los residuos sólidos que producen.

Con la unificación del código de colores a nivel nacional, la separación de residuos en la fuente será más fácil, los colores a usar serán los mismos. Los colores son:

- **Blanco:** residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
- **Negro:** residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
- **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín, etc.



Ilustración 2 Separación de los residuos

14. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Conforme a la normatividad vigente establecida en la Resolución 3461 de 2025, se desarrolló la reunión ordinaria mensual del Comité de Convivencia Laboral el día 13 de mayo de 2026, se llevó a cabo la reunión ordinaria del Comité de Convivencia Laboral el día 20 de marzo de 2026. El encuentro contó con la participación de los integrantes y garantizó el quórum requerido para su desarrollo, dando cumplimiento a las disposiciones legales y fortaleciendo las acciones de prevención y seguimiento en materia de convivencia laboral.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTENCIA
JUAN CAMILO POSADA	R/L PRESIDENTE	SI
MATEO FAJARDO CIFUENTES	SECRETARIO SUPLENTE	SI
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	INTEGRANTE – TRABAJADORES	SI

15. KIT DE EMERGENCIA

CONSORCIO CANTÓN MILITAR, con el propósito de garantizar la atención oportuna ante posibles situaciones de emergencia, da cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y a la normatividad legal vigente, mediante la disposición de un kit de emergencia en obra, el cual permite atender de manera inmediata cualquier eventualidad que pueda presentarse en el lugar de trabajo

De igual manera, se llevan a cabo inspecciones periódicas al kit de emergencia, con el fin de verificar el estado, funcionamiento y disponibilidad de los elementos que lo componen, permitiendo identificar la necesidad de reposición, mantenimiento o mejora de los mismos. A continuación, se detallan las inspecciones realizadas.

CAMILLA, BOTIQUÍN Y EXTINTOR



TIPO DE INSPECCION	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE	HALLAZGO
BOTIQUIN	MARZO 2026	OBRA	JUAN CAMILO POSADA	NINGUNO
EXTINTOR	MARZO 2026	OBRA	JUAN CAMILO POSADA	VENCE EN NOVIEMBRE 2026

16. MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A RECOMENDACIONES DE SST POR IDCM

En el periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2026 no se realizaron recomendaciones por parte de IDCM

ANEXO 1. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 2. ENTREGA DE EPP
ANEXO 3. CERTIFICADO DE SINIESTRALIDAD DE LA ARL
ANEXO 4. ACTA DE CONFORMACION DEL COPASST
ANEXO 5. CHARLA DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA
ANEXO 6. ACTA DE INDUCCION
ANEXO 7. INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE SST
ANEXO 8. REUNION DE COCOLAB

JUAN CAMILO POSADA
Profesional SST / Coordinador de Trabajo en Alturas

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900204881	2	CONSORCIO CANTON MILITAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA	CONJUNTO CERRADO BARCELONA TJ APTO 703	VILLAVICENCIO-META	3115050111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	332955291	95046377173	E	2026/04/21	2026/03/13	BANCOLOMBIA	21	$11,867,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1006825465	BRAVO CRISTIAN	230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS005	24	$1,400,724	$56,100	CCF34	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	$97,500	24	$0	$0
2	CC	1121961759	CABEZAS PAULA	230301	30	$8,737,330	$1,468,800	EPS005	30	$8,737,330	$350,300	CCF34	30	$8,737,330	$350,300	14-11	30	$8737,330	$609,600	30	$0	$0
3	CC	1121856147	CHAPARRO CARLOS	230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1072718978	FAJARDO MATEO	23-14	30	$1,750,903	$280,200	EPS001	30	$1,750,903	$70,100	CCF34	30	$1,750,903	$70,100	14-11	30	$1750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	86067302	GUZMAN JOSE	230301	24	$1,400,724	$224,100	CCFC55	24	$1,400,724	$56,100	CCF34	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1400,724	$97,500	24	$0	$0
6	CC	86098758	GUZMAN WILSON	230201	24	$1,400,724	$224,200	EPS017	24	$1,400,724	$56,100	CCF34	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1400,724	$97,500	24	$0	$0
7	CC	17313747	LONDOÑO LIBARDO	23-14	26	$1,517,451	$242,800	CCFC55	26	$1,517,451	$60,700	CCF34	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1517,451	$105,700	26	$0	$0
8	27	5503365	LOPEZ RAIZA	23-14	26	$1,517,451	$242,800	CCFC55	26	$1,517,451	$60,700	CCF34	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1517,451	$105,700	26	$0	$0
9	CC	86070159	MORA RICARDO	230201	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF34	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$14,400	6	$0	$0
10	CC	1122132436	NARVAEZ JEYNI	230301	30	$5,469,680	$875,200	EPS001	30	$5,469,680	$218,800	CCF34	30	$5,469,680	$218,800	14-11	30	$5469,680	$390,700	30	$0	$0
11	CC	1121868371	PAEZ EDWIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	1122143301	PAEZ JHOJATAN	230301	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF34	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$14,400	6	$0	$0
13	CC	1121840922	PALOMA SANTIAGO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC14	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1750,905	$121,900	30	$0	$0
14	CC	1094921302	POSADA JUAN	230301	30	$3,742,017	$458,800	EPS005	30	$3,742,017	$109,700	CCF34	30	$3,742,017	$109,700	14-11	30	$3742,017	$260,900	30	$0	$0
15	CC	1067091411	PUPO LUIS	230201	6	$350,181	$56,100	EPS005	6	$350,181	$14,100	CCF34	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$14,400	6	$0	$0
16	CC	1039988161	ROJAS DANIEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1750,905	$121,900	30	$0	$0
17	CC	1121866007	VIVAS FRANK	230301	30	$1,750,903	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,903	$70,100	14-11	30	$1750,905	$121,900	30	$0	$0
Total	Afiliados(17)					$33,761,974	$5,810,500			$33,761,974	$1,431,400			$33,761,974	$1,431,400			$33,761,974	$2,489,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$5,810,500	$85,500	$0	$5,896,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$765,800	$11,300	$0	$777,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,995,300	$44,000	$0	$3,039,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,049,400	$30,200	$0	$2,079,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,489,700	$36,600	$0	$2,526,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$2,489,700	$36,600	$0	$2,526,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,431,400	$21,000	$0	$1,452,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	$1,431,400	$21,000	$0	$1,452,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$1,431,400	$21,400	$0	$1,452,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$1,100	$0	$71,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$56,100	$900	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$28,200	$500	$0	$28,700
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	6	$387,800	$5,700	$0	$393,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,800	$3,300	$0	$222,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$670,400	$9,900	$0	$680,300
TOTAL				17	$11,153,000	$165,500	$0	$11,318,500

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONTRATO: 2257 DE 2025

OBJETO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

CONTRATISTA: CONSORCIO CANTON MILITAR
NIT: 902004881-2

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NOMBRE Y CARGO QUIEN ENTREGA: JUAN CAMILO POSADA

MOTIVO: Entrada [X] Devolución: Por daño [ ] Por entrega de cargo [ ]

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA
1	CASCO	1	6/03/2026
2	GUANTES	1	6/03/2026
3	GAFAS	1	6/03/2026
4	TAPABOCAS	2	6/03/2026
5	BOTAS	1	6/03/2026
6	JEANS	1	6/03/2026
7	BUZOS MANGA LARGA	1	6/03/2026

recibir estos elementos de dotacion y/o elementos de proteccion individual, me compromento a: mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos durante su tiempo de vida util, ya entiendo que dichos elementos son para mi seguridad, el uso de ellos es obligatorio para mis labores diarias; que al terminar su vida util y/o culminar mis labor con la empresa es mi responsabilidad entregar dichos elementos a mi jefe inmediato para su disposicion y que, en caso de perdida autorizo a la empresa para que automaticamente sean descontados de mi salario y autorizo la compra de unos nuevos.

Recibido por.	Entregado por.
Firma: Libardo Londoño Rojas	Firma:
Nombre: LIBARDO LONDOÑO ROJAS	Nombre: JUAN CAMILO POSADA
Cargo: AYUDANTE DE OBRA	Cargo: PROF SST

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONTRATO: 2257 DE 2025

OBJETO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

CONTRATISTA: CONSORCIO CANTON MILITAR
NIT: 902004881-2

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NOMBRE Y CARGO QUIEN ENTREGA: JUAN CAMILO POSADA

MOTIVO: Entrada [X] Devolución: Por daño [ ] Por entrega de cargo [ ]

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA
1	CASCO	1	6/03/2026
2	GUANTES	1	6/03/2026
3	GAFAS	1	6/03/2026
4	TAPABOCAS	2	6/03/2026
5	BOTAS	1	6/03/2026
6	JEANS	1	6/03/2026
7	BUZOS MANGA LARGA	1	6/03/2026

Recibir estos elementos de dotacion y/o elementos de proteccion individual, me compromento a: mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos durante su tiempo de vida util, ya entiendo que dichos elementos son para mi seguridad, el uso de ellos es obligatorio para mis labores diarias; que al terminar su vida util y/o culminar mis labor con la empresa es mi responsabilidad entregar dichos elementos a mi jefe inmediato para su disposicion y que, en caso de perdida autorizo a la empresa para que automaticamente sean descontados de mi salario y autorizo la compra de unos nuevos.

Recibido por.	Entregado por.
Firma	Firma
Nombre: JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	Nombre: JUAN CAMILO POSADA
Cargo: TÉCNICO CIELO RASO	Cargo: PROF SST

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONTRATO: 2257 DE 2025

OBJETO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

CONTRATISTA: CONSORCIO CANTON MILITAR
NIT: 902004881-2

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NOMBRE Y CARGO QUIEN ENTREGA: JUAN CAMILO POSADA

MOTIVO: Entrada [X] Devolución: Por daño [ ] Por entrega de cargo [ ]

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA
1	CASCO	1	6/03/2026
2	GUANTES	1	6/03/2026
3	GAFAS	1	6/03/2026
4	TAPABOCAS	2	6/03/2026
5	BOTAS	1	6/03/2026
6	JEANS	1	6/03/2026
7	BUZOS MANGA LARGA	1	6/03/2026

recibir estos elementos de dotacion y/o elementos de proteccion individual, me compromento a: mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos durante su tiempo de vida util, ya entiendo que dichos elementos son para mi seguridad, el uso de ellos es obligatorio para mis labores diarias; que al terminar su vida util y/o culminar mis labor con la empresa es mi responsabilidad entregar dichos elementos a mi jefe inmediato para su disposicion y que, en caso de perdida autorizo a la empresa para que automaticamente sean descontados de mi salario y autorizo la compra de unos nuevos.

Recibido por,	Entregado por,
Firma	Firma
Nombre: WILSON GUZMAN	Nombre: JUAN CAMILO POSADA
Cargo: TÉCNICO CIELO RASO	Cargo: PROF SST

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONTRATO: 2257 DE 2025

OBJETO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

CONTRATISTA: CONSORCIO CANTON MILITAR
NIT: 902004881-2

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NOMBRE Y CARGO QUIEN ENTREGA: JUAN CAMILO POSADA

MOTIVO: Entrada [X] Devolución: Por daño [ ] Por entrega de cargo [ ]

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA
1	CASCO	1	6/03/2026
2	GUANTES	1	6/03/2026
3	GAFAS	1	6/03/2026
4	TAPABOCAS	2	6/03/2026
5	BOTAS	1	6/03/2026
6	JEANS	1	6/03/2026
7	BUZOS MANGA LARGA	1	6/03/2026

recibir estos elementos de dotacion y/o elementos de proteccion individual, me compromento a: mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos durante su tiempo de vida util, ya entiendo que dichos elementos son para mi seguridad, el uso de ellos es obligatorio para mis labores diarias; que al terminar su vida util y/o culminar mis labor con la empresa es mi responsabilidad entregar dichos elementos a mi jefe inmediato para su disposicion y que, en caso de perdida autorizo a la empresa para que automaticamente sean descontados de mi salario y autorizo la compra de unos nuevos.

Recibido por.	Entregado por.
Firma: Cristian Alexander Bravo	Firma:
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	Nombre: JUAN CAMILO POSADA
Cargo: TÉCNICO CIELO RASO	Cargo: PROF SST

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONTRATO: 2257 DE 2025

OBJETO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

CONTRATISTA: CONSORCIO CANTON MILITAR
NIT: 902004881-2

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NOMBRE Y CARGO QUIEN ENTREGA: JUAN CAMILO POSADA

MOTIVO: Entrada [X] Devolución: Por daño [ ] Por entrega de cargo [ ]

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA
1	CASCO	1	6/03/2026
2	GUANTES	1	6/03/2026
3	GAFAS	1	6/03/2026
4	TAPABOCAS	2	6/03/2026
5	BOTAS	1	6/03/2026
6	JEANS	1	6/03/2026
7	BUZOS MANGA LARGA	1	6/03/2026

Al recibir estos elementos de dotacion y/o elementos de proteccion individual, me compromento a: mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos durante su tiempo de vida util, ya entiendo que dichos elementos son para mi seguridad, el uso de ellos es obligatorio para mis labores diarias; que al terminar su vida util y/o culminar mis labor con la empresa es mi responsabilidad entregar dichos elementos a mi jefe inmediato para su disposicion y que, en caso de perdida autorizo a la empresa para que automaticamente sean descontados de mi salario y autorizo la compra de unos nuevos.

Recibido por,	Entregado por,
Firma Luis Pupo H.	Firma
Nombre: PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	Nombre: JUAN CAMILO POSADA
Cargo: OFICIAL DE OBRA	Cargo: PROF SST

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTÓN MILITAR

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONTRATO: 2257 DE 2025

OBJETO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

CONTRATISTA: CONSORCIO CANTON MILITAR
NIT: 902004881-2

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NOMBRE Y CARGO QUIEN ENTREGA: JUAN CAMILO POSADA

MOTIVO: Entrada [X] Devolución: Por daño [ ] Por entrega de cargo [ ]

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA
1	CASCO	1	6/03/2026
2	GUANTES	1	6/03/2026
3	GAFAS	1	6/03/2026
4	TAPABOCAS	2	6/03/2026
5	BOTAS	1	6/03/2026
6	JEANS	1	6/03/2026
7	BUZOS MANGA LARGA	1	6/03/2026

Al recibir estos elementos de dotacion y/o elementos de proteccion individual, me compromento a: mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos durante su tiempo de vida util, ya entiendo que dichos elementos son para mi seguridad, el uso de ellos es obligatorio para mis labores diarias; que al terminar su vida util y/o culminar mis labor con la empresa es mi responsabilidad entregar dichos elementos a mi jefe inmediato para su disposicion y que, en caso de perdida autorizo a la empresa para que automaticamente sean descontados de mi salario y autorizo la compra de unos nuevos.

Recibido por,	Entregado por,
Firma Jhonatan Paez Pinto	Firma
Nombre: JHONATAN PAEZ PINTO	Nombre: JUAN CAMILO POSADA
Cargo: AYUDANTE DE OBRA	Cargo: PROF SST

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONTRATO: 2257 DE 2025

OBJETO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

CONTRATISTA: CONSORCIO CANTON MILITAR
NIT: 902004881-2

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NOMBRE Y CARGO QUIEN ENTREGA: JUAN CAMILO POSADA

MOTIVO: Entrada [X] Devolución: Por daño [ ] Por entrega de cargo [ ]

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA
1	CASCO	1	6/03/2026
2	GUANTES	1	6/03/2026
3	GAFAS	1	6/03/2026
4	TAPABOCAS	2	6/03/2026
5	BOTAS	1	6/03/2026
6	JEANS	1	6/03/2026
7	BUZOS MANGA LARGA	1	6/03/2026

Al recibir estos elementos de dotacion y/o elementos de proteccion individual, me compromento a: mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos durante su tiempo de vida util, ya entiendo que dichos elementos son para mi seguridad, el uso de ellos es obligatorio para mis labores diarias; que al terminar su vida util y/o culminar mis labor con la empresa es mi responsabilidad entregar dichos elementos a mi jefe inmediato para su disposicion y que, en caso de perdida autorizo a la empresa para que automaticamente sean descontados de mi salario y autorizo la compra de unos nuevos.

Recibido por,	Entregado por,
Firma: Ricardo Mora	Firma:
Nombre: RICARDO MORA SARAY	Nombre: JUAN CAMILO POSADA
Cargo: AYUDANTE DE OBRA	Cargo: PROF SST

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTÓN MILITAR

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONTRATO: 2257 DE 2025

OBJETO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

CONTRATISTA: CONSORCIO CANTON MILITAR
NIT: 902004881-2

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NOMBRE Y CARGO QUIEN ENTREGA: JUAN CAMILO POSADA

MOTIVO: Entrada [X] Devolución: Por daño [ ] Por entrega de cargo [ ]

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA
1	CASCO	1	6/03/2026
2	GUANTES	1	6/03/2026
3	GAFAS	1	6/03/2026
4	TAPABOCAS	2	6/03/2026
5	BOTAS	1	6/03/2026
6	JEANS	1	6/03/2026
7	BUZOS MANGA LARGA	1	6/03/2026

Recibir estos elementos de dotacion y/o elementos de proteccion individual, me compromento a: mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos durante su tiempo de vida util, ya entiendo que dichos elementos son para mi seguridad, el uso de ellos es obligatorio para mis labores diarias; que al terminar su vida util y/o culminar mis labor con la empresa es mi responsabilidad entregar dichos elementos a mi jefe inmediato para su disposicion y que, en caso de perdida autorizo a la empresa para que automaticamente sean descontados de mi salario y autorizo la compra de unos nuevos.

Recibido por,	Entregado por,
Firma: Yesenia Lopez	Firma:
Nombre: RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	Nombre: JUAN CAMILO POSADA
Cargo: AYUDANTE DE OBRA	Cargo: PROF SST

ARL | sura

Medellín, 16 de abril de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO CANTON MILITAR, NIT N902004881, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 191.107.180.217, 192.230.104.13, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST

Ciudad y fecha: Villavicencio, 26 marzo de 2026

En Villavicencio, Meta, a los 26 dias del mes de marzo de 2026, siendo las 9 am, en las instalaciones del Consorcio Cantón Militar, se reunieron los trabajadores y el empleador con el fin de conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), dando cumplimiento a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

1. ANTECEDENTES

Se deja constancia de que previamente se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el COPASST: CRONOGRAMA DE CHARLAS

¿Qué es el COPASST y para qué sirve en la obra?	19/03/2026
Inscripción candidatos al COPASST	23/03/2026
Votación - Divulgación de la conformación del COPASST	26/03/2026

2. RESULTADO DE LA ELECCIÓN

Una vez realizado el proceso de votación, se obtuvieron los siguientes resultados:

- **Representante de los trabajadores (Principal):**

Raiza Yessenia López Torres — C.C. 5.503.305 Yesenia Lopez.

- **Representante de los trabajadores (Suplente):**

Libardo Londoño Rojas — C.C. 17.333.747

3. REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR

El empleador designa como sus representantes a:

- **Representante del empleador (Principal):**

Mateo Fajardo Cifuentes — C.C. 1.072.716.978

- **Representante del empleador (Suplente):**

Paula Yineth Cabezas López — C.C. 1.121.961.750

4. CONFORMACIÓN DEL COPASST

El COPASST del Consorcio Cantón Militar queda conformado de la siguiente manera:

Un (1) representante principal de los trabajadores

Un (1) suplente de los trabajadores

Un (1) representante principal del empleador

Un (1) suplente del empleador

5. FUNCIONES

El COPASST tendrá como funciones principales:

- Promover y vigilar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Participar en actividades de prevención de riesgos laborales.
- Servir como canal de comunicación entre trabajadores y empleador en temas de SST.
- Investigar causas de incidentes y accidentes de trabajo.

6. VIGENCIA

El periodo de los miembros del COPASST será de dos (2) años, conforme a la normatividad vigente.

7. CIERRE

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada y se firma por los asistentes.

8. FIRMAS

Representante del empleador: Mateo fajardo

Representante de los trabajadores: Yesenia Lopez

Testigo: Edwin Pacz

Responsable SST:

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 31/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTON MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716978	Ing. Apoyo.	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1122868371	Ayudante	edwin paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1122856147	Tec. cubierta.	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1122860007	Tec. cubierta	Frank Vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	Ayudante Tec. cubierta.	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121810922	Ayudante Tec. cubierta.	santiago paloma
7	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra.	Libardo Londoño
8	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	5503305	Ayudante de obra.	yesenia lopez
9	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra.	Ricardo Mora
10	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143301	Ayudante de obra.	Jhonatan Paez
11	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1069091411	oficial de obra.	Pupo L

TEMAS TRATADOS:

Riesgo por vibraciones en herramientas.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL

INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA	FIRMA:
FECHA: 01/03/26	

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716978	INS. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868571	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121856147	Tec. cubierta.	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860009	Tec. cubierta.	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	Ayudante Tec. cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121840922	Ayudante Tec cubierta.	Santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825465	Tec. ciclo roso	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec. ciclo roso	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302.	Tec. ciclo roso	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra.	Libardo londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	5503305	Ayudante de obra	yesenia lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86090159	Ayudante de obra.	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143301	Ayudante de obra.	Jhonatan paez
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067098711	oficial. de obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Uso seguro de andamios en obra

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 30/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716978	Ing. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868571	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121856147	Tec. Cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860007	Ayudante tec. cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986164	Ayudante tec. cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121840922	Ayudante tec. cubierta	Santiago paloma
7	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	1733347	Ayudante de obra	Libardo Londoño
8	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	5503305	Ayudante de obra	yesenia lopez
9	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra	Ricardo Mora
10	JHONATAN PAEZ PINTO	1121743502	Ayudante de obra	Jhonatan Paez
11	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091411	Oficial de obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Riesgo por exposición al ruido y medidas de control

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUÁL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 28/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1092716978	SJV6 Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	Ayudante Tec cubierta	Edwin paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121856147	Tec cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860007	Tec cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	Ayudante Tec cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121870922	Ayudante Tec cubierta	Santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006925765	Tec ciclo Raso	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec ciclo Raso	Wilson G
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec ciclo Raso	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333717	Ayudante Je obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	55033705	Ayudante Je obra	Yesenia Lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070559	Ayudante Je obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122473504	Ayudante Je obra	Jhonatan Paez
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091711	Oficial de Obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Primeros aux. basicos (que hacer mientras ayuda)

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA			FIRMA:	
FECHA: 27/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1092716978	ING Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1122868321	Ayudante	Edwin paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1122856147	Tec cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1122860007	Tec cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	Ayudante Tec cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1122840922	Ayudante Tec cubierta	santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825465	Tec ciclo anse	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec ciclo anse	Wilson Guzman.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec ciclo anse	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	55033035	Ayudante de obra	yesenia Lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra	Ricardo mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122819336	Ayudante de obra	Jhonatan Paez
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091416	oficial de obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Autocuidado en el trabajo

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 26/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716978	SJG Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121856147	Tec cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860007	Tec cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029786161	Ayudante Tec cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121810922	Ayudante Tec cubierta	Santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825465	Tec ciclo Aseo	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86088788	Tec ciclo Aseo	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087362	Tec ciclo Aseo	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	1933747	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	55033055	Ayudante de obra	Yesenia Lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070259	Ayudante de obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122178330	Ayudante de obra	Jhonatan Paez
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091411	oficial de obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Votacion- Divulgación conformantes coppoor-

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
	VERSIÓN: 1,0

CONTROL DE ASISTENCIA

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA			FIRMA:	
FECHA: 25/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1007271 6978	ING. Apoyo	Mateo Fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1122868321	Ayudante	Edwin paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1122856147	Tec cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1122860007	Tec cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1022986161	Ayudante Tec cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1122840922	Ayudante Tec cubierta	santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825465	Tec ciclo loza	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec ciclo loza	wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec ciclo loza	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	5503305	Ayudante de obra	Yesenia Lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070259	Ayudante de obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143361	Ayudante de obra	Jhonatan Paez.
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1069091411	Oficial de obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Estiramientos y pausas activas

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR CONSORCIO CANTON MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0

CONTROL DE ASISTENCIA

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				
FECHA: 24/03/26			FIRMA:	

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1032716978	ING. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1122860371	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1122856147	Tec cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1122860007	Tec cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986561	Ayudante Tec cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1122840922	Ayudante Tec cubierta	santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825465	Tec Cielo Raso	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec Cielo Raso	Wilson G
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86089302	Tec cielo raso	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17353717	Ayudante de obra	Libardo londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	5503305	Ayudante de obra	yeserica lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070598	Ayudante de obra	Ricardo mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143308	Ayudante de obra	Jhonathan Paez.
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067094411	Oficial de obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Control de riesgos Locativos

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0

CONTROL DE ASISTENCIA

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL

INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA

FECHA: 28/03/26

FIRMA:

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716978	ING. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1122186871	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1122856147	Tec cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1122860007	Tec cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	Ayudante Tec cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121870922	Ayudante Tec Cubierta	santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825765	Tec ciclo loza	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec ciclo loza	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec ciclo loza	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	550 3305	Ayudante de obra	yesenia lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122173301	Ayudante de obra.	Jhonatan Paez.
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067098711	Oficial de obra	PUPO L

TEMAS TRATADOS:

Inscripción candidatos al Coppcast

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 27/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716998	ING. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1122868371	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1122806147	Tec cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1122860067	Tec cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986160	Ayudante Tec cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121840922	Ayudante Tec cubierta	santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825765	Tec cielo raso	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	6603875	Tec cielo raso	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec cielo raso	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra	Libardo londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	55033055	Ayudante de obra	Yesenia Lopez.
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143305	Ayudante de obra	Jhonatan Paez.
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1069091411	Oficial de obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Importancia de la participación de los Trabajadores en SST

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 20/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716978	ING. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868571	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121856147	Tec cimentn	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860009	Tec cimentn	Frank Vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	Ayudante Tec cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121860922	Ayudante Tec cubierta	santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825765	Tec ciclo pos	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec ciclo pos	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec ciclo pos	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	1733747	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	55033015	Ayudante de obra	Yesenia Lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122513301	Ayudante de obra	Jhonaten Paez.
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091711	Oficial de obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Derechos y deberes de los trabajadores en SST

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 19/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716978	ING. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1122856147	Tec cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860007	Tec cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	Ayudante Tec cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121840922	Ayudante Tec cubierta	santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825765	Tec ciclo corto	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec ciclo corto	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec ciclo corto	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	550 3305	Ayudante de obra	yessnia lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143301	Ayudante de obra	JhonatanPaez
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091411	Oficial de obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

¿Que es el copasst y para que sirve?

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0

CONTROL DE ASISTENCIA

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL

INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA

FECHA: 17/03/26

FIRMA:

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716978	Ing. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1122868391	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1122856147	Tec cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1122860007	Tec. cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986261	Ayudante Tec. cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121840922	Ayudante Tec cubierta	Santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825465	Tec ciclo base	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec. ciclo base	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec. ciclo base	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	55033305	Ayudante de obra	yesenia Lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143304	Ayudante de obra	Jhonatan Paez
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067099411	Oficial de obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Cuidado con cables y conexiones en la obra

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
	VERSIÓN: 1,0

CONTROL DE ASISTENCIA

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL

INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA

FECHA: 16/03/26

FIRMA:

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716918	INS. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868941	Ayudante	Edwin paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121856147	Tec. cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860007	Tec cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	Ayudante Tec. cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121870922	Ayudante Tec. cubierta	santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825465	Tec. cielo raso	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec. cielo raso	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec. cielo raso	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra.	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	5503305	Ayudante de obra	yessenia lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070259	Ayudante de obra	Ricardo mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143301	Ayudante de obra.	Jhonatan Paez
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091411	oficial de obra.	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Señales de seguridad en la obra

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 14/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1092716978	ING. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121856147	Tec. cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860007	Tec. cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986661	Ayudante Tec. cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121870922	Ayudante Tec. cubierta	Santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825765	Tec. ciclo Roso	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec. ciclo Roso	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec. ciclo Roso	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	55033305	Ayudante de obra	yesenia lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra.	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143301	Ayudante de obra	JhonatanPaez
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091411	Oficial de obra.	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Como reportar un peligro en obra

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 13/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716978	ING. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	Ayudante	edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121856147	Tec. cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860007	Tec. cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	Ayudante Tec cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121840922	Ayudante Tec cubierta	santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825465	Tec ciclo losa	CristianBravo
8	WILSON GUZMAN	86058458	Tec. ciclo losa	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86089302	Tec ciclo losa	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra	Libardo londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	550 3305	Ayudante de obra	yesenia lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143301	Ayudante de obra	JhonatanPaez.
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091411	oficial de obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Que hacer en caso de accidente

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON BIL'DIA

CANTON MILITAR

CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001

VERSIÓN: 1,0

CONTROL DE ASISTENCIA

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN | | CHARLA DE SEGURIDAD | X | OTRO, CUAL _____

INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA

FECHA: 12/03/26

FIRMA:

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716978	INS Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121806447	Tec obra civil	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860007	Tec obra civil	Frank Vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986668	Ayudante Tec obra civil	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121840922	Ayudante Tec obra civil	santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825155	Tec ciclo paso	CristianBravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec ciclo paso	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec ciclo paso	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333717	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	5503305	Ayudante de obra	Yesenia Lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143305	Ayudante de obra	JhonatanPaez
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091411	Oficial de obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Prevención de caídas de objetos

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				
FECHA: 11/03/26				FIRMA:

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716978	INS. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1122868372	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1122856447	Tec. cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1123860007	Tec cubierta	Frank Vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986162	Ayudante Tec cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1122840922	Ayudante Tec. cubierta	santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825465	Tec ciclo obra	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec Ciclo Obra	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec ciclo Obra	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	550 3305	Ayudante de obra	yesenia Lopez.
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143308	Ayudante de obra	Jhonatan Paez
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091411	Oficial de obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Manejo Seguro de Materiales de obra

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA			FIRMA:	
FECHA: 10/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716978	Ing. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1122868321	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1122856147	Tec. cubierta.	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1122860077	Tec. cubierta.	Frank Vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986168	Ayudante Tec. cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1122840922	Ayudante Tec. cubierta	Santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825465	Tec. ciclo losa	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec. ciclo losa	Wilson G
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec ciclo losa	Jose G
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	5503305	Ayudante de obra	Yesenia Lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143506	Ayudante de obra	Jhonatan Paez
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091411	Oficial de Obra.	Pupo 2.

TEMAS TRATADOS:

Como evitar resbalones y tropezos

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR CONSORCIO CANTON MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				
FECHA: 09/03/23				FIRMA:

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTON MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716978	ING. Apoyo.	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868321	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121856147	Tec. cubierta.	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860007	Tec cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	Ayudante Tec. cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121870922	Ayudante Tec. cubierta	Santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825765	Tec. cielo raso	CristianBravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec cielo raso	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec cielo raso	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333717	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	5503305	Ayudante de obra	yesenia Lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122173301	Ayudante de obra	Jhonatan Paez.
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091711	oficial de obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Seguridad al subir y bajar escaleras

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 07/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716998	INF6. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121856147	Tec cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860007	Tec cubierta	Frank Vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	Ayudante Tec cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121840922	Ayudante Tec cubierta	Santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825465	Tec. Ciclo Agua	CristianBravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec Ciclo Agua	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec ciclo Agua	Jose G
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	550 3305	Ayudante de obra	yesenia Lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143301	Ayudante de obra	Jhonaton Paez.
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067082411	oficial de obra	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Importancia de reportar fallos en equipos y h.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 06/03/25				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716998	ING. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121856177	Tec. cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1122860007	Tec cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986166	Ayudante Tec. cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121840922	Ayudante Tec cubierta	santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825165	Tec. Cielo raso	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec cielo raso	Wilson G
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec cielo raso	Jose G
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	530 3305	Ayudante de obra	yesenia lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1121143301	Ayudante de obra	Jhonatan Paez
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091711	Oficial de obra	Pupo L

TEMAS TRATADOS:

Trabajo seguro en alturas, uso de lineas de v.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR CONSORCIO CANTÓN MIL/TAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 04/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1092716948	TNS. Apoyo.	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868871	Ayudante.	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1121856147	Tec. cubierta.	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1121860007	Tec. cubierta.	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	Ayudante Tec. cubierta.	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121840922	Ayudante Tec. cubierta.	santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	17333747	Ayudante de obra.	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec. cielo raso	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec. cielo raso	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra.	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	5503305	Ayudante de obra.	yesenia Lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070159	Ayudante de obra.	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143301	Ayudante de obra.	Jhonatan Paez
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091411	Oficial de obra.	Pupo L.

TEMAS TRATADOS:

Uso seguro de herramientas electricas portátiles

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 03/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716978	ING. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1122868971	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1122856147	Tec. cub. cerra.	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1122860007	Tec. cubierta	Frank Vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1022986261	Ayudante Tec. cubierta.	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121840922	Ayudante Tec. cubierta	Santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1193333947	Ayudante de obra.	Cristian Bravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec. cielo raso	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec. cielo raso	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17373747	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	550 3305	Ayudante de obra	yesenia lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86070859	Ayudante de obra	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143301	Ayudante de obra.	Jhonathon Paez.
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091411	Oficial de obra.	PUPO L.

TEMAS TRATADOS:

Manejo seguro de herramientas manuales.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR	CANTON MILITAR	CODIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 02/03/26				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1072716978	EVG. Apoyo	Mateo fajardo
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1122868371	Ayudante	Edwin Paez
3	CARLOS ANDRES CHAPARRO NOSSA	1122856147	Tec. cubierta	Carlos Chaparro
4	FRANK JEISSON VIVAS ROJAS	1122860007	Tec. cubierta	Frank vivas
5	DANIEL ALEJANDRO ROJAS GUTIERREZ	1029986161	Ayudante Tec cubierta	Daniel Rojas
6	SANTIAGO PALOMA RODRIGUEZ	1121870922	Ayudante Tec. y cubierta.	santiago paloma
7	CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO	1006825465	Tec. ciclo Base	Cristianbravo
8	WILSON GUZMAN	86058758	Tec ciclo Base	Wilson G.
9	JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA	86087302	Tec ciclo Base	Jose G.
10	LIBARDO LONDOÑO ROJAS	17333747	Ayudante de obra	Libardo Londoño
11	RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES	55033305	Ayudante de obra	yesenia Lopez
12	RICARDO MORA SARAY	86090159	Ayudante de obra.	Ricardo Mora
13	JHONATAN PAEZ PINTO	1122143301	Ayudante de obra.	Jhonatanpaez
14	PUPO HERRERA LUIS GABRIEL	1067091411	Oficial de obra.	Pupo. Z.

TEMAS TRATADOS:

Como evitar golpes y atrapamientos

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTA DE INDUCCIÓN

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR

FECHA: 06 03 2026

Nombre: CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO **Lugar:** VILLAVICENCIO

Con el presente manifiesto que he sido informado sobre mi cargo, funciones y responsabilidades dentro del **PROYECTO REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META**, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las normas y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Asimismo, declaro que recibí información sobre el conducto regular que debo seguir a través de mi jefe inmediato para reportar cualquier situación relacionada con mis labores o con la seguridad y salud en el trabajo

Cristian Alexander Bravo

Firma del trabajador

En los siguientes ítems se describe el plan de inducción:

1. **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

N°	TEMA	SI	NA
1	Política se Seguridad y Salud en el Trabajo	x	
5	Conceptos SST	x	
6	Objetivos del SG-SST	x	
7	Manual SG-SST	x	
8	Peligros a los que se encuentran expuesto	x	
9	Reporte de accidentes e incidentes laborales	x	
10	Reporte de condiciones inseguras	x	
11	Plan de Emergencia	x	
12	COPPAST – COMITÉ DE CONVIVENCIA LAB		

Finalmente, certifico que entiendo la información suministrada y me comprometo a cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

CRISTIAN ALEXANDER BRAVO BRICEÑO
Nombre del trabajador

CC 1006825465

Area SST
Cargo

FECHA: 06 03 2026

Nombre: WILSON GUZMAN **Lugar:** VILLAVICENCIO

Con el presente manifiesto que he sido informado sobre mi cargo, funciones y responsabilidades dentro del **PROYECTO REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META**, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las normas y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Asimismo, declaro que recibí información sobre el conducto regular que debo seguir a través de mi jefe inmediato para reportar cualquier situación relacionada con mis labores o con la seguridad y salud en el trabajo

Firma del trabajador

En los siguientes ítems se describe el plan de inducción:

1. **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

N°	TEMA	SI	NA
1	Política se Seguridad y Salud en el Trabajo	x	
5	Conceptos SST	x	
6	Objetivos del SG-SST	x	
7	Manual SG-SST	x	
8	Peligros a los que se encuentran expuesto	x	
9	Reporte de accidentes e incidentes laborales	x	
10	Reporte de condiciones inseguras	x	
11	Plan de Emergencia	x	
12	COPPAST – COMITÉ DE CONVIVENCIA LAB		

Finalmente, certifico que entiendo la información suministrada y me comprometo a cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

WILSON GUZMAN
Nombre del trabajador

CC 86058758

Área SST
Cargo

FECHA: 06 03 2026

Nombre: JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA **Lugar:** VILLAVICENCIO

Con el presente manifiesto que he sido informado sobre mi cargo, funciones y responsabilidades dentro del **PROYECTO REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META**, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las normas y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Asimismo, declaro que recibí información sobre el conducto regular que debo seguir a través de mi jefe inmediato para reportar cualquier situación relacionada con mis labores o con la seguridad y salud en el trabajo

Firma del trabajador

En los siguientes ítems se describe el plan de inducción:

1. **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

N°	TEMA	SI	NA
1	Política se Seguridad y Salud en el Trabajo	x	
5	Conceptos SST	x	
6	Objetivos del SG-SST	x	
7	Manual SG-SST	x	
8	Peligros a los que se encuentran expuesto	x	
9	Reporte de accidentes e incidentes laborales	x	
10	Reporte de condiciones inseguras	x	
11	Plan de Emergencia	x	
12	COPPAST – COMITÉ DE CONVIVENCIA LAB		

Finalmente, certifico que entiendo la información suministrada y me comprometo a cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

JOSE AGUSTIN GUZMAN MOSQUERA
Nombre del trabajador

CC 86087302

Area SST
Cargo

FECHA: 06 03 2026

Nombre: LIBARDO LONDOÑO ROJAS **Lugar:** VILLAVICENCIO

Con el presente manifiesto que he sido informado sobre mi cargo, funciones y responsabilidades dentro del **PROYECTO REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META**, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las normas y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Asimismo, declaro que recibí información sobre el conducto regular que debo seguir a través de mi jefe inmediato para reportar cualquier situación relacionada con mis labores o con la seguridad y salud en el trabajo

Libardo Londoño Rojas

Firma del trabajador

En los siguientes ítems se describe el plan de inducción:

1. **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

N°	TEMA	SI	NA
1	Política se Seguridad y Salud en el Trabajo	x	
5	Conceptos SST	x	
6	Objetivos del SG-SST	x	
7	Manual SG-SST	x	
8	Peligros a los que se encuentran expuesto	x	
9	Reporte de accidentes e incidentes laborales	x	
10	Reporte de condiciones inseguras	x	
11	Plan de Emergencia	x	
12	COPPAST – COMITÉ DE CONVIVENCIA LAB		

Finalmente, certifico que entiendo la información suministrada y me comprometo a cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

LIBARDO LONDOÑO ROJAS

Nombre del trabajador

CC 17333747

Área SST

Cargo

FECHA: 06 03 2026

Nombre: RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES **Lugar:** VILLAVICENCIO

Con el presente manifiesto que he sido informado sobre mi cargo, funciones y responsabilidades dentro del **PROYECTO REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META**, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las normas y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Asimismo, declaro que recibí información sobre el conducto regular que debo seguir a través de mi jefe inmediato para reportar cualquier situación relacionada con mis labores o con la seguridad y salud en el trabajo

Yesenia Lopez.

Firma del trabajador

En los siguientes ítems se describe el plan de inducción:

1. **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

N°	TEMA	SI	NA
1	Política se Seguridad y Salud en el Trabajo	x	
5	Conceptos SST	x	
6	Objetivos del SG-SST	x	
7	Manual SG-SST	x	
8	Peligros a los que se encuentran expuesto	x	
9	Reporte de accidentes e incidentes laborales	x	
10	Reporte de condiciones inseguras	x	
11	Plan de Emergencia	x	
12	COPPAST – COMITÉ DE CONVIVENCIA LAB		

Finalmente, certifico que entiendo la información suministrada y me comprometo a cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

RAIZA YESSENIA LOPEZ TORRES
Nombre del trabajador

CC 55033305

Área SST
Cargo

FECHA: 06 03 2026

Nombre: RICARDO MORA SARAY **Lugar:** VILLAVICENCIO

Con el presente manifiesto que he sido informado sobre mi cargo, funciones y responsabilidades dentro del **PROYECTO REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META**, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las normas y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Asimismo, declaro que recibí información sobre el conducto regular que debo seguir a través de mi jefe inmediato para reportar cualquier situación relacionada con mis labores o con la seguridad y salud en el trabajo

Ricardo Mora

Firma del trabajador

En los siguientes ítems se describe el plan de inducción:

1. **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

N°	TEMA	SI	NA
1	Política se Seguridad y Salud en el Trabajo	x	
5	Conceptos SST	x	
6	Objetivos del SG-SST	x	
7	Manual SG-SST	x	
8	Peligros a los que se encuentran expuesto	x	
9	Reporte de accidentes e incidentes laborales	x	
10	Reporte de condiciones inseguras	x	
11	Plan de Emergencia	x	
12	COPPAST – COMITÉ DE CONVIVENCIA LAB		

Finalmente, certifico que entiendo la información suministrada y me comprometo a cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

RICARDO MORA SARAY
Nombre del trabajador

CC 86070159

Área SST
Cargo

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR

FECHA: 06 03 2026

Nombre: JHONATAN PAEZ PINTO **Lugar:** VILLAVICENCIO

Con el presente manifiesto que he sido informado sobre mi cargo, funciones y responsabilidades dentro del **PROYECTO REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META**, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las normas y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Asimismo, declaro que recibí información sobre el conducto regular que debo seguir a través de mi jefe inmediato para reportar cualquier situación relacionada con mis labores o con la seguridad y salud en el trabajo

Jhonatan Paez Pinto

Firma del trabajador

En los siguientes ítems se describe el plan de inducción:

1. **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

N°	TEMA	SI	NA
1	Política se Seguridad y Salud en el Trabajo	x	
5	Conceptos SST	x	
6	Objetivos del SG-SST	x	
7	Manual SG-SST	x	
8	Peligros a los que se encuentran expuesto	x	
9	Reporte de accidentes e incidentes laborales	x	
10	Reporte de condiciones inseguras	x	
11	Plan de Emergencia	x	
12	COPPAST – COMITÉ DE CONVIVENCIA LAB		

Finalmente, certifico que entiendo la información suministrada y me comprometo a cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

JHONATAN PAEZ PINTO

Nombre del trabajador

CC 1122143301

Área SST

Cargo

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR

FECHA: 06 03 2026

Nombre: PUPO HERRERA LUIS GABRIEL **Lugar:** VILLAVICENCIO

Con el presente manifiesto que he sido informado sobre mi cargo, funciones y responsabilidades dentro del **PROYECTO REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META**, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las normas y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Asimismo, declaro que recibí información sobre el conducto regular que debo seguir a través de mi jefe inmediato para reportar cualquier situación relacionada con mis labores o con la seguridad y salud en el trabajo

Luis Pupo H.

Firma del trabajador

En los siguientes ítems se describe el plan de inducción:

1. **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

N°	TEMA	SI	NA
1	Política se Seguridad y Salud en el Trabajo	x	
5	Conceptos SST	x	
6	Objetivos del SG-SST	x	
7	Manual SG-SST	x	
8	Peligros a los que se encuentran expuesto	x	
9	Reporte de accidentes e incidentes laborales	x	
10	Reporte de condiciones inseguras	x	
11	Plan de Emergencia	x	
12	COPPAST – COMITÉ DE CONVIVENCIA LAB	x	

Finalmente, certifico que entiendo la información suministrada y me comprometo a cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

PUPO HERRERA LUIS GABRIEL
Nombre del trabajador

CC 1067091411

Area SST
Cargo

BATALLON DE INGENIEROS CANTON MILITAR

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA MARTILLO DEMOLEDOR

SISTEMA ELÉCTRICO / MECÁNICO

Mes y año de Inspección: Mayo 2022

Lugar / Obra: Obra

Nombre del Operador: Edwin Paez.

Codigo:

CRITERIO DE INSPECCIÓN: B: CUMPLE (Buen estado / Completo) M: NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado) N/A: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Cable de alimentación y enchufe sin cortes ni empalmes		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B	
2	Carcasa exterior sin grietas ni fisuras		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B	
3	Gatillo de encendido y bloqueo funcionan correctamente		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B	
4	Ausencia de fugas de aceite o grasa en el cuerpo.		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B	
5	Mangos y empuñaduras firmes y con caucho protector		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B	
6	Punta o cincel afilado y sin fisuras		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B	
7	Enclavamiento (seguro) sujeta la punta correctamente		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B	
8	Portaherramientas limpio y lubricado (If aplica)		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B	
9	Uso de protección auditiva y visual		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B	
10	Uso de guantes y botas de seguridad		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B	
11	Área de trabajo delimitada y libre de obstáculos		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B	
12	Ausencia de cables o tuberías vivas en la zona de trabajo		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B	

Nombre Operador

Nombre Supervisor SST

Observaciones

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA TALADRO

Mes de Inspección:

Nombre del Operador:

Número de Serie:

Lugar / Obra:

Empresa ejecutante:

Tipo de Herramienta

CRITERIO DE INSPECCION: B: CUMPLE (Buen estado/Completo) M: NO CUMPLE (Incompleto o mal estado) NA: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ENCHUFE CON POLO A TIERRA	NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA		
2	CABLE	NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA		
3	SWITCH DE ENCENDIDO	B				B				B				B				B				B				B				B		
4	MANDRIL	NA				NA				NA				NA				NA				NA				B				B		
5	LLAVE DE MANDRIL	NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA		
6	MANIJA DE SUJECCIÓN	B				B				B				B				B				B				NA				NA		
7	VOLTAJE	B				B				B				B				B				B				B				B		
8	MANIJAS DE AGARRE	B				B				B				B				B				B				B				B		
9	CARCAZA	B				B				B				B				B				B				B				B		
10	CORAZON DE SEGURIDAD	B				B				B				B				B				B				B				B		
11	BROCAS	B				B				B				B				B				B				B				B		
12	CIRCO																															
	Firma del Operador																															
	Firma de Supervisor																															

Observaciones

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

INSPECCIÓN EXTINTORES

Fecha Inspección: Mar 20 2026

Proyecto: Contrato 0237

Nombre y cargo personal quien realiza la Inspección: Juan Camilo Pascuta

Firma:

Convenciones: Marque en la columna B Si esta bueno, M si esta malo, N/A Si no aplica.

UBICACIÓN	CLASE	CAP.	FECHA VENC.	MANOM	PRESIÓN	CUERPO	ETIQ	PASADOR/ SELLO	MANGUERA/ BOQUILLA	SEÑALIZACIÓN/ DEMARCACIÓN	EMPRESA
Obra	ABC	10L	Oct 26	B	150L	B	B	B	B	B	Canton militar

Convenciones: Marque en la columna B Si esta bueno, M si esta malo, N/A Si no aplica.

Observaciones:

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTÓN MILITAR

LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES
ORDEN Y ASEO

LUGAR DE INSPECCIÓN: Canton Militar
FECHA DE INSPECCIÓN: 20/03/26
INSPECCIONADO POR: Juan Camilo Rocha
CARGO: Prof. SST
FIRMA:

Convenciones: Marque con X Cumple (C) No cumple (N) N/A No Aplica (N/A)

Item	CONDICIONES LOCATIVAS	C	N	N/A
1	Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.	X		
2	Las materias primas están bien apiladas y en forma ordenada.	X		
3	Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X		
4	Los contenedores están colocados próximos y accesibles a los lugares de trabajo	X		
5	Se cuenta punto ecologico.	X		
6	Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	X		
7	La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X		
8	Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones	X		
9	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	X		
10	Las escaleras y plataformas están limpias, en buen estado y libres de obstáculos	X		

Item	CONDICIONES LOCATIVAS	C	N	N/A
11	El área se encuentra libre de caída de objetos.	X		
12	Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X		
13	Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X		
14	Los pasillos y/o áreas de circulación están libres de obstáculos.	X		
15	Los pisos tienen superficie segura, están limpios, secos y libres de obstáculos.	X		
16	La señalización, camillas, botiquines y extintores se observan limpios	X		
17	Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X		
18	Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X		
19	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	X		
20	Están las vías de circulación de personas y vehículos diferenciadas y señalizadas		X	

OBSERVACIONES:

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y CONTENIDO DEL BOTIQUIN

Proyecto: Contrato 2257

Nombre quién realiza la inspección: Juan Camilo Posada

Ubicación o Codigo: Obra

Empresa: Consorcio Canton J.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD/ PAQUETE	CANTIDAD	USO Y REPOSICIÓN
1	Aplicadores	1	50	
2	Apositos	1	8	
3	Aposito Ocular	1	8	
4	Bajalenguas	1	20	
5	Bolsa plastica de diferentes tamaños (Roja)	NO		
6	Compresas	1	20	
7	Curitas	1		
8	Esparadrapo de 2"	1		
9	Jabon desinfectante Liquido	1	120 ml	
10	Jeringa para lavado de heridas	1		
11	Micropore 1/2"	1		
12	Gasa Esteril	1		
13	Guantes de Latex	1	100	
14	Libreta y lapiz o lapicereo	1		
15	Linterna con pilas (Exclusivo para el botiquin)	1		
16	Lista de telefonos de emergencia	1		
17	Manual de primeros auxilios	1		
18	Protector para reanimación respiratoria	NO		
19	Suero fisiologico o solución salina normal 0,9% 250cc	1	500cm³	
20	Suero Oral	1		
21	Suero Antiofidico	NO		
22	Tapabocas	1		
23	Termometro Oral	1		
24	Tijera	1		
25	Toallas higienicas	1		
26	Venda de tela de 1" o de 2"	1		
27	Cuello Multitalla.	1		
28	Inmovilizador de cuello, brazos y piernas	1		

Responda con X según sea el caso SI, NO y No Aplica

	Camilla Primero auxilios	SI	NO	N/A	
	Se encuentra en buen estado	X			
	Se encuentra bien ubicada	X			
	Se encuentra en un área despejada	X			
	Las riatas de la camilla estan en buen estado	X			

Firma quién realiza inspección	Aprobado personal SST Nombre y Firma

INSPECCION PREOPERACIONAL ESCALERA

INSPECCIÓN MES Y AÑO DE: Mar 2026 CAPACIDAD: 136Kg [ ] Abierta [X] Fija de servicio [ ] Móvil [ ] Desmontable

TIPO DE ESCALERA: [ ] Tijera [X] Recta [ ] Extensión [ ] Escalón [ ] Plataforma [ ] Otra

LONGITUD: 100 MATERIAL DE LA ESCALERA: UBICACIÓN: OCC

SERIAL:

CRITERIO DE INSPECCIÓN: B: CUMPLE (Bien estado/Completo) M: NO CUMPLE (Incompleto/Mal estado) NA: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	LA ESCALERA SE ENCUENTRA EN CORRECTAS CONDICIONES FISICAS Y LIBRE DE GRASAS O ACEITES	B				B				B				B				B				B				B				B		
2	TODOS LOS PELDAÑOS Y LA PLATAFORMA DE LA ESCALERA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y COMPLETOS	B				B				B				B				B				B				B				B		
3	TODOS LOS PELDAÑOS DE LA ESCALERA CUENTAN CON ANTIDESLIZANTE	B				B				B				B				B				B				B				B		
4	LOS PELDAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO (SIN ROTURA, DESGASTE O FALLAS APARENTES)	B				B				B				B				B				B				B				B		
5	LA ESCALERA CUENTA CON ZAPATAS ANTIDESLIZANTES EN SU BASE O SOPORTE	B				B				B				B				B				B				B				B		
6	LAS PATAS O SOPORTE DE LA ESCALERA (SI LOS TIENE) SE ENCUENTRAN FIJOS	B				B				B				B				B				B				B				B		
7	SE EVITA EL USO DE LA ESCALERA EN ZONAS DE SUSTANCIAS QUIMICAS U OTROS CONTAMINANTES	B				B				B				B				B				B				B				B		
8	LAS SUPERFICIES DONDE SE APOYA LOS PIES Y LAS MANOS SE ENCUENTRAN SECAS	B				B				B				B				B				B				B				B		
9	LAS BANDEJAS Y PARTES DE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO (APLICA PARA ESCALERAS TIPO TIJERA)	B				B				B				B				B				B				B				B		
10	LA CARGA DADA NO SUPERA LA CARGA ESTABLECIDA EN LA ESCALERA	B				B				B				B				B				B				B				B		
11	LA ESCALERA SE ENCUENTRA EN UN LUGAR ADECUADO (ESCALERAS DE MANO PARA ALTURAS)	B				B				B				B				B				B				B				B		
12	EL ESPACIO DE BARRIDO (ESPACIO EJEMPLO FRENTE DE LA ESCALERA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO (ESCALERAS MOVILES)	NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA				NA		
13	LA ESCALERA SE ENCUENTRA ESTABLE	B				B				B				B				B				B				B				B		
14	LA ESCALERA SE ENCUENTRA LIBRE DE ESPECIFICACIONES, RAYONES O DEFECTOS	B				B				B				B				B				B				B				B		

Firma del Operador

Firma supervisor SST

Observaciones: Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso de la escalera

BANCO Y CONSORCIO FONDO MILITAR

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

Mes y año de Inspección: MAYO 2026

Nombre del Operador: Edwin Paez

Código:

Lugar / Obra: Obra

Empresa ejecutante: Consorcio Canton Militar

Tipo de Herramienta:

CRITERIO DE INSPECCIÓN: B: CUMPLE (Bueno/Good/Completo) M: NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado) NA: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLE, CLAVIJA, CABLE TOMA)	B					B					B					B					B					B					B
2	ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (ASENTACIÓN)	B					B					B					B					B					B					B
3	CUENTA CON TACOS DE ACEPILLADOS PARA LOS ACCESORIOS	B					B					B					B					B					B					B
4	ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	B					B					B					B					B					B					B
5	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SEGURO	B					B					B					B					B					B					B
6	ESTADO DE LA GUIA DE LA GUADAÑA	B					B					B					B					B					B					B
7	SE UTILIZA ACCESORIOS APROBADOS PARA LAS RPM (USO)	NA					NA					NA					NA					NA					NA					NA
8	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (SUPAS ROTURAS ASEO ETC)	B					B					B					B					B					B					B
9	SE HA INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B					B					B					B					B					B					B
10	ESTADO DEL DISCO	B					B					B					B					B					B					B
11	CANASTA PARA [illegible]	B					B					B					B					B					B					B
12	[illegible] CARCAZA	B					B					B					B					B					B					B
13	[illegible] DE COPA	B					B					B					B					B					B					B

Nombre Operador

Firma Supervisor SST

Observaciones

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA ANDAMIOS

Mes y año de Inspección: Marzo 2026

Lugar / Obra: Obra

Nombre del Operador: Edwin Pare

Codigo:

CRITERIO DE INSPECCIÓN: B: CUMPLE (Bueno estado / Completo) M: NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado) NA: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Marcos estructurales	B			B			B			B			B			B			B			B			B			B			B
2	Largueros y diagonales	B			B			B			B			B			B			B			B			B			B			B
3	Uniones estructurales	B			B			B			B			B			B			B			B			B			B			B
4	Elementos de fijación	B			B			B			B			B			B			B			B			B			B			B
5	Plataformas, Pisos	B			B			B			B			B			B			B			B			B			B			B
6	Agarraderas y Tornillos	B			B			B			B			B			B			B			B			B			B			B
7	Mordazas y Tornillos	NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA
8	Pasarelas	B			B			B			B			B			B			B			B			B			B			B
9	Rodapies	B			B			B			B			B			B			B			B			B			B			B
10	Barandas	B			B			B			B			B			B			B			B			B			B			B
11	Escaleras y Puntos de apoyo, deben corresponder al diseño	NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA
12	Ruedas y Frenos	B			B			B			B			B			B			B			B			B			B			B
13	Tornillo de nivelación	B			B			B			B			B			B			B			B			B			B			B
14	Pernos de nivelación	B			B			B			B			B			B			B			B			B			B			B
15	Andamio alquilado y contratado	B			B			B			B			B			B			B			B			B			B			B

Firma del Andamiero: Edwin Pare

Nombre Supervisor SST:

Observaciones:

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Fecha: 20 de marzo de 2026

Hora: 10:00Am

Lugar: Villavicencio, Meta

Tipo de reunión: Ordinaria

Empresa: CONSORCIO CANTON MILITAR

1. Objetivo:
2. Dar cumplimiento a la reunión mensual del Comité de Convivencia Laboral, conforme a la normatividad vigente (Resolución 3461 de 2025), y realizar seguimiento a las condiciones de convivencia laboral.

3. Asistentes:

Nombre completo	Cargo	Rol (Principal/Suplente)	Firma
JUAN CAMILO POSADA	R/LEGAL	R/LEGAL	
MATEO FAJARDO CIFUENTES	ING RESIDENTE	SECRETARIO SUPLENTE	Mateo Fajardo.
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	TRABAJADOR	INTEGRANTE - TRABAJADORES	Edwin Paez

4. Desarrollo de la reunión:

Siendo la fecha indicada, se da inicio a la reunión ordinaria del Comité de Convivencia Laboral, verificando la asistencia de los integrantes y el cumplimiento del quórum requerido.

Durante la sesión, se realizó la revisión de las condiciones de convivencia laboral dentro del proyecto, evidenciando un ambiente adecuado de respeto y

comunicación entre los trabajadores. Así mismo, se promovieron espacios de diálogo con enfoque preventivo y se efectuó el seguimiento a los compromisos previamente establecidos, con el fin de fortalecer el clima laboral y prevenir posibles situaciones de conflicto.
No se presentaron quejas formales relacionadas con presuntos casos de acoso laboral durante el periodo evaluado.

5. Compromisos:

- Continuar fortaleciendo las estrategias de promoción de la sana convivencia laboral.
- Mantener canales de comunicación abiertos entre los trabajadores y el comité.
- Realizar seguimiento en la próxima reunión a las condiciones de convivencia laboral.

1. Cierre:

No siendo otro el motivo de la reunión, se da por finalizada la sesión, dejando constancia de la actualización en la conformación del Comité de Convivencia Laboral.