DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
Yezid Alberto Chamat Luna
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA E ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ–LOTE 5
Periodo:	Mayo de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No.2653 de fecha 2 DE JULIO DE 2024

Respetado director territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA Y ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 5.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	1537 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN	NIT:	901.824.135-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN (Integrado por PROTECO INGENIERÍA S.A.S con NIT. 901.007.373-2 con un porcentaje de participación del 70% y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S - CCO S.A.S con NIT. 900.220.405-8 con un porcentaje de participación del 30%)		

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA Y ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ (LOTE 5)		
FECHA DE INICIO:	18/06/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-039562
VALOR INICIAL:	$ 4.121.107.516		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN N:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 4.121.107.516		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 406,349,600.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 406,349,600.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de noviembre de 2025		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 21 de diciembre de 2025		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 9 de mayo de 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12 de junio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
413524	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 4.121.107.516	$ 2.837.721.333,00	$ 1.283.386.183,00
TOTAL				**$ 4.121.107.516**	**$ 2.837.721.333,00**	**$ 1.283.386.183,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO AMORTIZADO
Acta. 15	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 16 para el periodo mayo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.121.107.516,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.258.779.030	54,81 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.837.721.333	68.86 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2,837,721,333.00	68.86 %

1.4.2. **ANTICIPO**

Plan de inversión del anticipo N° 1

Otorgado	$ 406,349,600.00
Amortizado	$ 406,349,600.00
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

% Básico programado acumulado:	54,81 %	$ 2.258.779.030
% Básico ejecutado acumulado:	68,86 %	$ 2.837.721.333

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	DESCRIPCION
N/A	N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
7/05/2026	Suspensión No. 3		N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

El Contratista de obra adquiere póliza con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. A la fecha se encuentran actualizadas las vigencias.

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZAS NOMBRE: Póliza de Cumplimiento No

1-44-101225441 Anexo No. 11 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 412.110.752,00		06/05/2024	21/10/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 809.014.093,00		06/05/2024	21/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 824.221.504,00		06/05/2024	21/04/2029
Estabilidad de la Obra	$ 1.236.332.255,00		31/12/2024	31/12/2029
Calidad	$ 107.100.000,00		31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE: Póliza RCE No. 11-40-101063311

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$569,400,000.00	11-40-101063311 Anexo No. 12	06/05/2024	21/04/2026
Daño Emergente Y Lucro Cesante	$569,400,000.00	11-40-101063311 Anexo No. 12	06/05/2024	21/04/2026
Perjuicios Extrapatrimoniales	$569,400,000.00	11-40-101063311 Anexo No. 12	06/05/2024	21/04/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Correspondencia Enviada.

OFICIO No.	**FECHA**	**Destinatario**	**ASUNTO**

Correspondencia Recibida.

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1550 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLE SAN JUAN	NIT:	901.827.514-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S con NIT 802023455-6 con un porcentaje de participación del 40% y INGEPROYECT LTDA con NIT 830110770-6 con un porcentaje de participación del 60%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA E ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ–LOTE 5		
FECHA DE INICIO:	18/06/2024	REGISTRO EN SECOP II	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ

VALOR INICIAL:	$ 1.018.074.299,00 (Incluido IVA)
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN N:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 1.018.074.299,00 (Incluido IVA)
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de noviembre de 2025
PRÓRROGA 2:	Hasta el 21 de diciembre de 2025
PRÓRROGA 3:	Hasta el 9 de mayo de 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12 de junio de 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
408624	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 1.018.074.299,00	$ 970.962.246,82	$ 47.112.052,18

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta No. 16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 16, El proyecto presenta un avance físico del 70.41 %, inferior al programado (98.28 %), lo cual confirma un desfase del 27.87 %.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 1.018.074.299,00 - 100 %
Total inversión ejecutada: $ 970.962.246,82 – 95,37 %

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	DESCRIPCION

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
7/05/2026	Suspensión No. 3	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:
La interventoría adquiere póliza con la aseguradora SEGURO DEL ESTADO No. 11-44-101224901. Asegurado y Beneficiario: INTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Interventoría NOMBRE: Póliza de Interventoría 11-44-101224901 Anexo No. 13				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 101.807.430,00	11-44-101224901 Anexo No. 13	06/05/2024	06/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 203.614.860,00	11-44-101224901 Anexo No. 13	06/05/2024	06/05/2024
Calidad del Servicio	$ 305.422.290,00	11-44-101224901 Anexo No. 13	31/12/2024	31/12/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

El proyecto se reinició el día 10 de abril de 2026, toda vez que fueron superadas las causas por las cuales se encontraba suspendido. Una vez se reanuda la ejecución del proyecto, el contratista de obra realiza la demolición de las estructuras existentes para así poder ejecutar la instalación de las pasarelas metálicas del muelle de Andagoya, así mismo, se vierte el concreto estructural en los pilotes de este mismo muelle.

En el frente del municipio de Istmina, se continua con el hincado de pilotes toda vez que las condiciones del suelo encontradas han dificultado el normal desarrollo de esta actividad.

El día 7 de mayo de 2026, se suspende nuevamente el proyecto debido a que los niveles del río San Juan no permiten continuar con el desarrollo de la obra.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizan comisiones para el periodo del presente informe.

4 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se ha llevado el seguimiento a través de comités técnicos de seguimiento.

5 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Fortalecer el seguimiento y control en la interventoría de obras, es clave e implementar estrategias que aseguren el cumplimiento del cronograma, la calidad y el uso eficiente de los recursos.

Cordialmente,

JANNIER SALAS QUEJADA
C.C. No. 8.439.515
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA