MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL ÁREA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

PERIODO DEL INFORME

Del 5 al 19 de mayo de 2026

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS No. 032

4 DE NOVIEMBRE DE 2025

LINO RODRÍGUEZ OCHOA

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TAURAMENA, MAYO 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

CONTRATO / CONVENIO No.	032 DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS
OBJETO	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL ÁREA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS
R/LEGAL	HENRY PAUL ALFONSO; CC. 74.861.785 de Yopal
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA
APOYO SUPERVISIÓN	EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
VALOR FINAL CONVENIO	$212,291,652.00
FECHA INICIACIÓN	19 de noviembre de 2025
FECHA TERMINACIÓN	18 de agosto de 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN	Del 5 al 19 de mayo de 2026
% AVANCE FINANCIERO	83%
% AVANCE FISICO	83%
FECHA PRESENTE INFORME	25 de mayo de 2026

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la CLAUSULA 10 del Convenio en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FISICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
Mantenimiento y poda de césped en zonas verdes públicas ubicadas en separadores viales, parques y senderos (5 guadañadores y 6 ayudantes), incluye la recolección y disposición de los residuos en sitio autorizado.	Se realizó la primera jordanda de actividade programada, acorde con la programación aprobada, interviniendo todos los sectores establecidos dentro del alcance contracual
Camioneta platón o estacas (incluye conductor, combustible, lubricantes y mantenimiento preventivo y correctivo, disponibilidad del 100%).	Durante la jornada de mantenimiento y poda de cesped, se generaron residuos, lo cuales fueron recolectados y transportatados a la escombrera municipal.

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:	3	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN APORTE MPIO:**	83%

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes garantia al inicio del contrato	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	X			07-nov-25
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		X		
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	X			
CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO	X			
CALIDAD Y CORRECTO FUNSIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS		X		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X			
OTRAS		X		

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
BY-100058444 (Anexo 0)	MUNDIAL DE SEGUROS SA	CUMPLIMIENTO	$21,229,165.20	04-nov-25	14-dic-26	Inicial
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	$10,614,582.60	04-nov-25	17-ago-29	
		CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO	$21,229,165.20	04-nov-25	14-nov-26	
BY-100009427 (Anexo 0)	MUNDIAL DE SEGUROS SA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$284,700,000.00	04-nov-25	14-ago-26	Inicial

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONVENIO	ANTICIPO ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor aporte Municipio	$189,553,908.00			
Valor aporte Asojuntas	$22,737,744.00			
Valor Anticipo o Pago Anticipado aporte		$0.00		$0.00
Valor Adicional No. XX aporte municipio	$0.00			
Valor Adicional No. XX aporte Asojuntas	$0.00			
Valor Acta No. 01 aporte municipio			$31,592,318.00	$31,592,318.00
Valor Acta No. 01 aporte Asojuntas			$3,789,624.00	
Valor Acta No. 02 aporte municipio			$28,407,682.00	$28,407,682.00
Valor Acta No. 02 aporte Asojuntas			$3,789,624.00	
Valor Acta No. 03 aporte municipio			$34,776,954.00	$34,776,954.00
Valor Acta No. 03 aporte Asojuntas			$3,789,624.00	
Valor Acta No. 04 aporte municipio			$31,592,318.00	$31,592,318.00
Valor Acta No. 04 aporte Asojuntas			$3,789,624.00	
Valor presentea acta aporte municipio			**$31,592,318.00**	**$31,592,318.00**
Valor presente acta aporte Asojuntas			**$3,789,624.00**	
Saldo por ejecutar aporte Municipio			$31,592,318.00	
Saldo por ejecutar aporte Asojuntas			$3,789,624.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$212,291,652.00**		**$212,291,652.00**	**$157,961,590.00**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?
Para el periodo comprendido del Del 5 al 19 de mayo de 2026 no se materializó riesgo algunò.

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Acta de inicio	19 de noviembre de 2025
Informe Asojuntas No. 01	15 de diciembre de 2025
Informe supervisión No. 01	15 de diciembre de 2025
Acta parcial No. 01	15 de diciembre de 2025
Informe supervisión No. 02	26 de diciembre de 2025
Informe Asojuntas No. 02	29 de diciembre de 2025
Acta parcial No. 02	29 de diciembre de 2025
Informe Asojuntas No. 03	23 de febrero de 2026
Informe Supervisión No. 03	23 de febrero de 2026
Acta parcial No. 03	24 de febrero de 2026
Informe Asojuntas No. 04	17 de abril de 2026
Informe Supervisión No. 04	20 de abril de 2026
Acta parcial No. 04	20 de abril de 2026
Informe Asojuntas No. 05	25 de mayo de 2026
Informe Supervisión No. 05	25 de mayo de 2026

6. ANEXOS

1 Informe de actividades No. 05

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

ANEXO 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

OBJETO	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL ÁREA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS, 900.002.220-8
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA

DESCRIPCCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. OBJETO DEL INFORME

Realizar seguimiento técnico, administrativo y operativo a la ejecución del Convenio Solidario No. 032 de 2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el avance físico de las actividades ejecutadas y la correcta destinación de los recursos asignados.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

De acuerdo con el informe presentado por ASOJUNTAS y la verificación realizada por la supervisión, durante el periodo comprendido entre el 05 y el 19 de mayo de 2026 se desarrollaron actividades de mantenimiento y conservación de zonas verdes en diferentes sectores del municipio de Tauramena.

Las actividades ejecutadas incluyeron:

- Rocería y poda de césped.
- Limpieza general de zonas verdes.
- Recolección manual de residuos vegetales.
- Cargue y transporte de residuos.
- Disposición final de material vegetal en sitio autorizado.

Las intervenciones se realizaron en sectores estratégicos y de alto impacto comunitario, entre ellos:

Park Way, Separadores viales, Sector El Caballo y Parque del Kiosco, Colegio del Llano, E.S.E. Hospital Local de Tauramena, Cancha La Primavera, Parque Bomberos, Biblioteca Municipal, Sector INDERTA, Parque Industrial, I.E. Semilleros del Saber, Polifuncional, Manga de Coleo, Triángulo La Florida, La Cascada y la Plaza de Mercado.

La supervisión evidenció que las actividades ejecutadas corresponden al objeto contractual y contribuyen al mantenimiento del espacio público, mejoramiento paisajístico y fortalecimiento de las condiciones ambientales del municipio.

3. VERIFICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO

Con base en la información suministrada por el ejecutor y la revisión efectuada por la supervisión, se evidencia el siguiente avance físico acumulado del convenio:

COMPONENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE
Jornadas de mantenimiento – Aporte Municipio	6 jornadas	5 jornadas	83,67 %
Disponibilidad vehículo – Aporte ASOJUNTAS	48 días	40 días	83,33 %

El avance reportado guarda coherencia con el cronograma de ejecución establecido para el convenio.

ANEXO 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

OBJETO	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL ÁREA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS, 900.002.220-8
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA

DESCRIPCCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

4. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

Durante el periodo evaluado, la supervisión verificó:

- Cumplimiento de las actividades programadas.
- Disponibilidad del personal operativo requerido.
- Disponibilidad permanente de vehículo tipo platón para recolección y transporte de residuos vegetales.
- Adecuada disposición final del material vegetal recolectado.
- Registro fotográfico de las actividades ejecutadas.
- Cumplimiento de las obligaciones operativas establecidas en el convenio.

Así mismo, se evidenció organización logística y operativa por parte de ASOJUNTAS para el desarrollo de las jornadas de mantenimiento en los diferentes sectores intervenidos.

5. OBSERVACIONES

Durante el periodo objeto de seguimiento no se evidenciaron incumplimientos técnicos, administrativos u operativos que afecten la correcta ejecución del convenio.

Aunque se presentaron condiciones climáticas variables durante algunas jornadas de trabajo, estas no generaron afectaciones significativas en el cronograma establecido.

La supervisión considera que las actividades desarrolladas cumplen con las condiciones técnicas requeridas y presentan resultados satisfactorios en materia de mantenimiento y conservación del paisaje urbano.

6. CONCLUSIÓN

Con fundamento en la revisión documental, verificación técnica y seguimiento realizado durante el periodo comprendido entre el 05 y el 19 de mayo de 2026, la supervisión considera que el Convenio Solidario No. 032 de 2025 presenta una ejecución satisfactoria y acorde con las obligaciones contractuales establecidas.

Las actividades ejecutadas evidencian cumplimiento del objeto contractual, adecuada utilización de los recursos y avance conforme al cronograma programado, contribuyendo al mejoramiento del entorno urbano y recuperación de las zonas verdes del municipio de Tauramena.

En consecuencia, se conceptúa favorablemente el avance presentado por ASOJUNTAS correspondiente al Informe Parcial de Ejecución No. 05.

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

OBJETO	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL ÁREA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA

INFORME FOTOGRÁFICO









MANTENIMIENTO Y PODA DE CÉSPED DE ZONAS VERDES PARK WAY





MANTENIMIENTO Y PODA DE CÉSPED DE ZONAS VERDES SEPARADORES VIALES MUNICIPIO DE TAURAMENA.


LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

OBJETO	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL ÁREA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA

INFORME FOTOGRÁFICO









MANTENIMIENTO Y PODA DE CÉSPED DE ZONAS VERDES SEPARADORES VIALES MUNICIPIO DE TAURAMENA.





MANTENIMIENTO Y PODA DE CÉSPED DE ZONAS VERDES EL CABALLO Y PARQUE KIOSKO LIB ALTO

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

OBJETO	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL ÁREA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA

INFORME FOTOGRÁFICO





MANTENIMIENTO Y PODA DE CÉSPED DE ZONAS VERDES BIBLIOTECA - INDERTA





MANTENIMIENTO Y PODA DE CÉSPED DE ZONAS VERDES MANGA DE COLEO





RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

OBJETO	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL ÁREA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS
SUPERVISOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA

CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRACTUAL	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VR. UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
A	**APORTE DEL MUNICIPIO**									
1	Mantenimiento y poda de césped en zonas verdes públicas ubicadas en separadores viales, parques y senderos (5 guadañadores y 6 ayudantes), incluye la recolección y disposición de los residuos en sitio autorizado.	Jornada (15 días)	6.00	5.00	89.29%	74.41%	1.00	$31,592,318	$189,553,908	$157,961,590
B	**APORTE ASOJUNTAS**									
2	Camioneta platón o estacas (incluye conductor, combustible, lubricantes y mantenimiento preventivo y correctivo, disponibilidad del 100%)	Día	48.00	40.00	10.71%	8.93%	8.00	$473,703	$22,737,744	$18,948,120
								COSTO TOTAL CONVENIO (AJUSTE AL PESO)	**$212,291,652**	**$176,909,710**
								VALOR POR EJECUTAR	$0	
								SUMAS IGUALES	**$212,291,652**	


LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

ANEXO 4
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

OBJETO	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL ÁREA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS
SUPERVISOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA

GRAFICO DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

ANEXO 5

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

OBJETO	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL ÁREA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS
SUPERVISOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE SUPERVISIÓN
OCTUBRE 2025	1					
	2					
	3					
	4	Revision de Documentos				
NOVIEMBRE 2025	1			Acta de Inicio	Elaboración	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
DICIEMBRE 2025	1				Seguimiento	
	2			Acta parcial 01	Elaboración	Informe 01
	3				Seguimiento	
	4			Acta parcial 02	Elaboración	Informe 02
ENERO 2026	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
FEBRERO 2026	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3			Acta parcial 03	Elaboración	Informe 03
	4				Seguimiento	
MARZO 2026	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
ABRIL 2026	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3			Acta parcial 04	Elaboración	Informe 04
	4					

ANEXO 5

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

OBJETO	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL ÁREA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS
SUPERVISOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

MAYO 2026	**1**				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3			Acta parcial 05	Elaboración	Informe 05
	4					

LINO RODRÍGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura