Bitácora de obra

Contrato No. 25112111265

Objeto: Mantenimiento y obras varias de la planta física de la Institución Educativa Leonardo Davinci Sede Principal del Barrio Villa Carmenza de la Comuna 10 - La Fuente de propiedad del municipio de Manizales.

Contratante: Alcaldía de Manizales - Secretaría de Educación.

Contratista: Consorcio Gompro JL

Interventoría: Innova Proyectos SAS

Inicio: 01/12/2025

Fin: 31/12/2025

Norma

Scanned with CamScanner

Lunes, 01/12/2025

El día de hoy se programa visita y recorrido por las instalaciones del colegio Leonardo Davinci en compañía de personal del colegio, personal de la alcaldía de Manizales, la interventoría y el Contratista. Durante la visita se deja claro el alcance en cuanto a pisos y rampas de acceso, pero dado que no se tiene definido el tipo de cubierta, se espera que la supervisión entregue este insumo para dar inicio a la actividad de cambio de cubierta, y de esta manera poder hacer un balance más ajustado que nos permita de igual forma definir el alcance de la pintura, tanto de fachada como de interior.

Ing. Eduardo Grand
Residente Contratista

Innova S.A.S.
Nit. 900.359.695-5

Martes, 9 de diciembre

El día de hoy inician labores con la demolición del piso existente y su correspondiente retiro de sobrantes. La idea es ir acopiando el material mientras se tiene suficiente para su retiro en vehículo adecuado.

Mientras se hacía la demolición de la baldosa existente, en el hall de inicio de las escalas del costado oriente, se presentó un daño en la tubería de distribución de agua potable, el daño se reparó pero se hace la anotación porque se debe dejar constancia que éste se presentó ya que la tubería en cuestión está superficial, dejando como recubrimiento solo el espesor de la baldosa, condición antitécnica que no se podía prever.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Ayudantes: 2

Equipo: Martillo demoledor: 1

Norma


Miércoles, 10 de diciembre


Continúan las labores de demolición del piso existente, concentrando la labor en el hall principal frente a la entrada principal de la Institución Educativa, de igual manera continua el acopio de escombros para su posterior retiro para disposición final.

El día de hoy, en compañía de Sandra Londoño, funcionaria de la Institución, se hizo un recorrido general por los salones para corroborar las condiciones actuales de los mismos.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Ayudantes: 2

Equipo: Martillo demoledor: 1





Jueves, 11 de diciembre


El día de hoy termino la demolición del piso existente y se labora en el acopio del material producto de la demolición.

Se espera poder retirar todo el material

que resultó de la demolición el día de mañana.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Ayudantes: 2

Equipo: Martillo demolador.






Viernes, 12 de diciembre

Continúan las labores de retiro de sobrantes producto de la demolición de pisos.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Ayudants: 2





Lunes, 15 de diciembre

El día de hoy comienzan las labores de demolición de revoques y enchape en muro exterior, además de la demolición de sardinel y excavación para la construcción de la rampa para movilidad reducida.

Norma

Scanned with CamScanner

En horas de la mañana, con la presencia de personal del municipio de Manizales, la interventoría y el contratista, se realiza comité de obra, en este quedan asignadas diferentes tareas, las cuales quedan incluidas en el acta de comité de obra.
Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Oficial: 1 Ayudantes: 2
Equipo: Martillo demoledor: 1
Con el inicio de actividades por fuera del colegio, se comienza a consignar el clima en bitácora. Clima: Día soleado

Nit. 900.359.695-5


Martes, 16 de diciembre

Durante la jornada de hoy se siguió trabajando en el sitio donde se ubicará una de las rampas para movilidad reducida, termina la excavación, demolición de sardinel, alistado de terreno y vaciado de la rampa. El sitio se deja protegido para evitar una posible afec-

Norma

Scanned with CamScanner

tación de una persona o de un animal.
Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Oficial: 1 Ayudantes: 2
Equipo: Ninguno
Clima: Día soleado.





Miércoles, 17 de diciembre

Se verifica que la rampa construida el día anterior haya amanecido en buenas condiciones, se vacían los sardineles de la rampa y se le hace un rallado a la superficie. Se comienza a trabajar en el retiro de la pintura existente en el muro del costado izquierdo. Durante el retiro de esta pintura, se evidencian unos tramos que deben ser tratados a profundidad por efecto de la humedad.
Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Oficial: 1 Ayudantes: 2
Equipo: Ninguno
Clima: Día soleado

Norma

Scanned with CamScanner

Nit. 900.359.695-5

Jueves 18 de diciembre

Continúan las labores de demolición de resanques en el muro costado izquierdo, adicional se comienza a trabajar en la rampa para movilidad reducida del costado derecho, se inicia el corte y demolición del andén para esta labor.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Oficial: 1 Ayudantes: 2

Equipo: Martillo demoledor: 1

Clima: Día soleado

Nit. 900.359.695-5

Viernes 19 de diciembre

Se termina la demolición, excavación, aforrado y vaciado de concreto para la rampa para movilidad reducida del costado derecho. Durante el resto de la jornada, continúan

Norma

Scanned with CamScanner

las laboreo de demolición del revoque en el muro lateral izquierdo. Al final de la jornada se deja protegido el punto del vaciado de concreto para evitar un daño del acabado por una persona, animal o el clima:

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Oficial: 1 Ayudante: 2

Equipo: demoledor: 1
Clima: Día seco

Nit. 900.359.695

Sábado, 20 de diciembre

Durante el día de hoy se trabajó en la demolición del revoque del muro lateral izquierdo, demolición de pisos y "raspado" de pintura del muro del cerramiento derecho.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Oficial: 1 Ayudante: 1

Clima: día soleado

Nit. 900.[illegible]

Norma

Scanned with CamScanner

Lunes, 22 de diciembre

Se trabajó en el revoque del muro izquierdo, continúa la demolición de pisos y en acopio de material de sobrantes.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Oficial: 1 Ayudantes: 2

Clima: Día soleado

Nit. 900.359.695-5

Martes, 23 de diciembre

Durante toda la jornada se trabaja en demolición de pisos y retiro de sobrantes.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Oficial: 1 Ayudantes: 2

Clima: Día soleado

Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Miércoles 24 de diciembre

Continúan las labores de demolición de pisos y retiro de sobrantes

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Oficial: 1 Ayudantes: 2

Equipo: Ninguno

Día soleado

Norma s.a.s Nit 900.359.695-5

Viernes 26 de diciembre

Durante la jornada de hoy se hicieron labores de mantenimiento como limpieza de canales de agua lluvia, limpieza de cámara de inspección de agua lluvia, limpieza de la cámara de inspección de agua residual, redice de 2 paredes de esta cámara y traslado material sobrante para retiro.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Oficial: 1 Ayudante: 1

Clima: Día soleado

Norma s.a.s Nit 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner


Sábado 27 de diciembre


Durante la jornada de hoy continuaron las labores de sobreacarreo de material sobrante para la disposición final. Adicionalmente se trabajó en el corte, demolición y realce de la cámara de inspección al frente de la edificación.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Oficial: 1 Ayudante: 1

Equipo: Pulidora: 1

Clima: Día soleado





Lunes, 29 de diciembre

El día de hoy se trabajó en la reconstrucción de la tapa en concreto de la caja de inspección de alcantarillado que se encuentra ubicada al frente de la edificación. Continuaron las labores de sobreacarreo de material sobrante de las demoliciones y se trabajó en el revoque del muro lateral izquierdo.

Norma

Scanned with CamScanner

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Oficial: 1 Ayudante: 1

Equipo: Ninguno

Clima: Día soleado







Martes, 30 de diciembre

Durante la jornada de hoy se trabaja en la reconstrucción de la tapa en concreto que va a quedar instalada en la caja de inspección frente a la edificación. Se comenzó a trabajar en la limpieza del punto donde empalman las líneas de los bajantes de aguas lluvias para facilitar la reposición de estos bajantes. Por último se terminó el sobreacarreo de material sobrante, y se terminó el revoque del muro.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Oficial: 1 Ayudante: 1

Clima: Día soleado





Norma

Scanned with CamScanner

Lunes, 5 de Enero de 2026

En la cámara de inspección frente a la edificación se trabajó en el resane de las paredes que presentaban unas grietas, se acondicionó el marco y se instaló la tapa de concreto.

En el punto de la rampa de ingreso para movilidad reducida al coliseo, se cortó para acondicionar el sitio de la rampa y se alistó el sitio para el vaciadoó de la rampa

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1

SST: 1 Oficial: 1 Ayudante: 1

Equipo: Polidora: 1

Clima: Día seco en la mañana. En horas de la tarde se presentaron lluvias después de las 2:30 pm.

Actividad afectada: Recorrido de cubierta.

innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Martes, 6 de enero

Se trabajo en el vaciado de concreto para los bordillos y rampa de acceso al coliseo para movilidad reducida. El personal que se tiene para recorrido de cubierta nuevamente se ve afectado por las lluvias en horas de la tarde.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
SST: 1 Oficial: 1 Ayudante: 1
Clima: Seco en la mañana, lluvias después de las 2:00 pm, Actividad afectada: Recorrido de cubierta.

Innova S.A.S.
Nit. 900.359.695-5

Miércoles, 7 de enero

El día de hoy se pueden iniciar las actividades de recorrido de cubierta y limpieza de canales. Para esta actividad se verificó el correcto uso de los elementos de protección para trabajo en alturas. En hora de la mañana se realizó charla con el personal

Norma

Scanned with CamScanner

sobre trabajo en alturas y consecuencias de una mala práctica.
Personal: Ing. Residente: 1 Coord. alturas: 1
SST: 1 Maestro: 1 Oficial: 1
Ayudante: 1
Equipo: Línea de vida y elementos para trabajo en alturas
Clima: Día soleado, lluvias después de las 3:30 pm. Actividad afectada: Recorrido de cubierta.

Innova S.A.S.
Nit. 900.359.695-5

Jueves, 8 de enero

El día de hoy comienzan las labores relacionadas con la pintura de fachadas, iniciando con la inspección de la cubierta para la instalación de los equipos, raspado y limpieza de la zona de trabajo. Las labors de pintura inician por la pared derecha.
Por otro lado también inician las labores de pintura para cerchas y correas, comentando

Norma

Scanned with CamScanner

por la limpieza de las zonas a intervenir.
Esta actividad comienza por los paños centrales. Tanto para el equipo de pintura de fachadas como para el equipo que va a trabajar la estructura metálica y la cubierta, se verifica la presentación de la documentación y de un coordinador de alturas.
Adicional se continúa la labor de recorrido de cubierta

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Coord. alturas: 2 Pintores: 2
Ay. prácticos: 3 Oficial: 1
Ayudante: 1 SST: 1

Equipo: Andamios certificados
Andamio colgante.

Clima: Día soleado. Inician lluvias a las 3:00 pm. Actividades afectadas: Pintura fachadas y recorrido cubierta.

Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Viernes, 9 de enero

La cuadrilla de pintura continúa con las actividades sobre la fachada del costado derecho. La cuadrilla de cubierta continúa con la pintura y lavado de los paneles de la estructura metálica. La cuadrilla de pisos continúa con la actividad de instalación de pisos en los salones 101 y 102. Adicional continúa el recorrido de cubierta incluyendo lavado de canales en concreto.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
SST: 1 Coord. alturas: 2 Pintores: 2
Ay prácticos: 3 Oficial: 1
Ayudante: 1 Prácticos pisos: 3

Equipo: Andamios certificados
Andamio colgante
Hidrolavadora
Pulidora

Clima: Mañana soleada. En la tarde nuevamente se presentan lluvias después de la 1:00 pm afectando el recorrido de cubierta y la pintura de fachadas

Innobra S.A.S. Nit. 900.359.695-8

Sábado 10 de enero

Continúan las labores de pintura de fachadas en el costado derecho, pintura de paneles de la estructura metálica de cubierta, instalación de pisos de los salones 101 y 102 y recorrido de cubierta.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
SST: 1 Coord. alturas: 2 Pintores: 2
Ay prácticos: 3 Oficial: 1
Ayudante: 1 Práctico pisos: 3

Equipo: Andamios certificados
Andamio colgante: 1
Hidrolavadora
Pulidora:

Clima: Día soleado

Innobra S.A.S. Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Lunes, 12 de enero

Durante la jornada de hoy se adelantaron labores de pintura de fachadas sobre el mismo costado.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1

Coord. alturas: 1 Pintores: 2

Nit. 900.359.695-5

Martes, 13 de enero

Se retoman actividades en todos los frentes, pintura de fachada en el muro lateral derecho, pintura de perfiles de la estructura metálica de cubierta, instalación de pisos en los salones 102 y 103, recorridos de cubierta y limpieza de vigas canoas.

El día de hoy se encontró una fuga en la acometida interna de agua potable la cual hubo necesidad de reparar, caso contrario se habría generado un riesgo en el piso que se está instalando

Norma

Scanned with CamScanner

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 3 Ay. prácticos: 3
Prácticos pisos: 3 Oficial: 1
Ay: 1

Equipo: Andamios certificados
Andamio colgante
Hidrolavadora
Pulidora

Clima: Mañana soleada, se presentan lluvias después de las 2:00 pm afectando nuevamente el recorrido de cubierta y la pintura de fachadas

Nit. 900.

Miércoles, 14 de enero

Durante la jornada de hoy continúa la pintura de fachadas por el costado derecho. En visita con el señor Marlon Jiménez, Rector de la Institución, se terminó de definir el tipo de pintura por área de fachada.

Norma

Scanned with CamScanner

da, indicando que yo no se haré por tron-
jas sino por volúmenes.
Continúo también la pintura de paredes de
la estructura metálica, demolición de pisos
en el cuarto eléctrico que era el único
que hacía falta por ingresar, instalación
de pisos en los salones 102 y 103 y en
el corredor de ingreso a los salones. Conti-
núo el recorrido de cubierta y comienzo
el reemplazo de tejas que se encuentran en
mal estado. Se hace reparación de la tubería
de las bajantes de agua lluvia, se inicia man-
tenimiento de la zanja colectora encima de
las gradas y se hace retiro de los últimos
escombros que quedaban de las actividades.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 3 Ay. prácticas: 3
Prácticas pisos: 3 Oficial: 1
Ayudante: 2

Equipo: Andamios certificados
Andamio colgante

Norma

Scanned with CamScanner

Hidrolavadora
Pulidora
Clima: Mañana soleado. Nuevamente se presentan lluvias en hora de la tarde después de las 2:00 pm, afectando la instalación de cubierta y la pintura de fachada.

Jueves 15 de enero
Continúa el avance de las actividades, por un lado la pintura de fachadas sigue avanzando al punto que ya se inició con el frente de la edificación. Para la cuadrilla de cubierta llega un andamio de mayor sección el cual genera mayor estabilidad, necesario por la altura de la estructura. Con esto se da inicio al retiro de la cubierta existente. La cuadrilla de instalación de pisos continúa con la labor en el hall de acceso a las escaleras, corredor lateral y inicia el hall de la entrada

Nit. 900.359.695
Norma
Scanned with CamScanner

principal. Adicional continúo el cambio de cubierta del recorrido y el mantenimiento de la zanja colectora sobre los graderas.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 3 Prácticas: 3
Prácticas pisos: 3 Oficial: 1
Ayudantes: 2

Equipo: Andamios certificados
Andamio colgante
Pulidora

Clima: Mañana soleada. Se registran lluvias desde las 11:30 am afectando nuevamente el cambio de cubierta y la pintura de fachadas.

Innoba S.A.S.
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Viernes, 16 de enero

Continuan las actividades de pintura de fachadas, desmonte de cubierta, instalación de pisos y recorrido de cubierta.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 3 Prácticos: 3
Práctico pisos: 3 Oficial: 1
Ayudantes: 2

Equipo: Andamio certificado
Andamio colgante
Polidora

Clima: Mañana soleada. Tarde seca

Sábado, 17 de enero

Durante la jornada de hoy continuaron las actividades de pintura de fachadas por el frente de la edificación, instalación de pisos en el hall principal a la entrada de la edificación y fraguado de pisos.

De igual forma continúa la instalación de cubierta en los bloques, producto del recorrido de cubierta.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 1
Pintores: 3 Prácticos pisos: 3
Oficial: 1 Ayudante: 2

Equipo: Andamio certificado: 1
Andamio colgante: 1

Clima: Día soleado

Innova sas
Nit. 900.359.695-5

Domingo, 18 de enero

Se adelantan labores de instalación de pisos.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prácticos pisos: 3

Equipo: Brilladora: 1

Clima: Día soleado

Innova sas
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Lunes, 19 de enero

Durante la jornada de hoy se retoman las actividades de desmonte de cubierta, se desmontan los canales en lámina, continúan las labores en la instalación de pisos, continúa la pintura de fachadas, recorrido de cubierta incluyendo combso de tejas y construcción del costado derecho de la zanja colectora encima de las gradas.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 3 Prácticos: 3
Prácticos pisos: 3 Oficial: 1
Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado: 1
Andamio colgante: 1
Pulidora: 1

Clima: Se presentan lluvias desde las 3:00 pm

Nit. 900.359.68

Norma

Scanned with CamScanner

Martes 20 de enero

Ante la entrada de los niños a clases, se refuerzan las medidas con uso interno de cintas de seguridad y cerramiento con yute para evitar el acceso a los sitios que se están interviniendo.

Continúan las actividades de retiro de cubierta, instalación de pisos con lavada y brillada, pintura de fachadas por el frente de la edificación y construcción de la zanja colectora sobre las gradas.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 3 Prácticos: 3
Prácticos pisos: 3 Oficial: 1
Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado: 1
Andamio colgante: 1
Brilladora: 1

Clima: Se presentan lluvias después de la 1:00pm.

Norma S.A.S
Nit. 900
Norma

Miércoles, 21 de enero

El día de hoy se trabaja en el desmonte de cubierta, pintura de fachadas iniciando actividades en el muro lateral izquierdo, recorrido de cubierta y cambio de tejas.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 3 Prácticos: 3
Oficial: 1 Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado: 1
Andamio colgante: 1

Clima: Día soleada

Jueves, 22 de enero

Durante la jornada de hoy continuaron las actividades del día anterior con desmonte de cubierta, pintura de fachada exterior, recorrido de cubierta y cambio de tejas en mal estado

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 3 Prácticos: 3
Oficial: 1 Ayudante: 1
Equipo: Andamio certificado: 1
Andamio colgante: 1
Clima: Mañana soleada. Nuevamente se presentan lluvias pasadas las 2:00 pm.

Nit. 900.359.695-5

Viernes, 23 de enero

Siguen las actividades de desmonte de cubierta, pintura de fachadas y recorrido de cubierta.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 3 Prácticos: 3
Oficial: 1 Ayudante: 1
Equipo: Andamio certificado: 1
Andamio colgante: 1
Clima: Día soleado

Norma

Scanned with CamScanner

Sábado, 24 de enero

El día de hoy termina el desmonte de la cubierta existente y se retoma la actividad de pintura de la estructura metálica. Adicional se sigue trabajando en la pintura de fachadas y en recorrido de cubierta. Se aprovecha el retiro de cubierta para hacer limpieza en las viga canales internas encontrando que estas se encuentran en regular estado y requieren un tratamiento adicional.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 3 Prácticos: 3
Oficial: 1 Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado: 1
Andamio colgante

Clima: Día soleado

Norma

Lunes, 26 de enero

Durante la jornada de hoy continuaron las labores de pintura de la estructura metálica, incluyendo los perfiles que se van a adherir a la estructura que ya se encuentran en el sitio. Sigue la pintura de fachadas, se continúo la limpieza de vigas canales y se hace retiro de sobrantes.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 2 Prácticas: 3
Oficial: 1 Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado
Andamio colgante
Compresor y pistola pintura

Clima: Día seco

innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Martes 27 de enero

La cuadrilla de cubierta realiza el desmonte de la teja traslúcida vertical y continúan con armado de estructura y pintura de la misma. La cuadrilla de pintura sigue trabajando en las fachadas, sobre la central y la izquierda. La cuadrilla de pisos retoma actividades con lavado y pulida de pisos.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST.: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 2 Prácticos: 3
Prácticos pisos: 3 Oficial: 1
Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado
Andamio colgante
Soldador
Pulidora

Clima: Mañana seca. En la tarde comienzan la lluvias a partir de las 2:30 pm

Norma

Scanned with CamScanner

Miércoles, 28 de enero

Continúan las labores de reforzamiento de la estructura de cubierta y pintura de la misma. La cuadrilla de pintura continúa con la labor en las fachadas; cabe anotar que durante la jornada de hoy comenzaron las labores de pintura de fachada interior. Continúan las labores de brillado de pisos

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 2 Prácticos: 3
Prácticos pisos: 3 Oficial: 1
Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado: 1
Andamio colgante: 1
Soldador: 1
Pulidora: 1

Clima: Mañana seca. En la tarde comienzan las lluvias a partir de las 2:00 pm

NIT. 900.350.

Jueves, 29 de enero

Continúan las labores de reverso de cubierta y pintura de la misma, actividades que se han visto muy afectadas por el mal tiempo del día la cuadrilla de pintura trabaja sobre todo las franjas más bajas. Continúa la brillado de pisos y comienza la instalación de tablilla en el borde externo de la pasarela central. No se ha podido avanzar en la reparación de las vigas canal internas por causa de las lluvias.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 3 Prácticos: 3
Práctico pisos: 3 Oficial: 1
Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado: 1
Andamio colgante: 1
Soldador: 1
Polidora: 1

Clima: Día lluviosa

Norma

Viernes, 30 de enero

Continúan las actividades de refuerzo en la estructura de cubierta y pintura de la misma, continúa la pintura de fachadas, tanto interior como exterior, continúa la pulida de los pisos y se termina el borde externo del corredor, se logra trabajar en la impermeabilización de las vigas canal internas. Cabe anotar que el día de hoy llega la teja que se usará para la cubierta.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. altura: 2
Pintores: 3 Prácticos: 3
Prácticos pisos: 3 Oficial: 1
Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado
Andamio adyante
Soldador
Pulidora

Clima: Mañana seca, lluvias a partir de las 3:00pm

Scanned with CamScanner

Sábado 31 de enero

Continúo el reforzamiento estructural y pintura de la estructura. La cuadrilla de pisos termina la labor con brillada de todo el área que se instaló. Continúa la pintura de fachadas y la reparación e impermeabilización de las viga canales internas.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 3 Prácticos: 3
Prácticos pisos: 3 Oficial: 1
Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado
Andamio colgante
Soldador: 1
Polidora: 1

Clima: Día soleado

Norma

Lunes, 02 de febrero

Durante la jornada de hoy continúan las labores de retuerso de la estructura de cubierta y pintura de la misma, la cuadrilla de pisos trabaja en mejorar algunos detalles, sobre todo en aseo, el personal de pintura continúa la labor en la fachada interior y continúa la instalación de cielo raso.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 3 Prácticas: 3
Prácticas pisos: 3 Oficiales: 1
Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado
Andamio colgante
Soldador: 1
Polidora: 1

Clima: Lluvias en horas de la mañana afectando pintura de fachadas y trabajo en viga canales

Innova s.a.s
Nit 800.359.695-5

Martes 03 de febrero

Continúan las labores de refuerzo de la estructura de cubierta, las labores de pintura de fachada interior, instalación de un guardaescoba que hacía falta y termina la instalación de cielo raso

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 3 Prácticos: 3
Prácticos pinos: 1 Oficial: 1
Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado
Andamio colgante
Equipo soldadura: 1
Pulidora

Clima: lluvias en horas de la mañana, clima seco en horas de la tarde

Nit. 900.359.695-6

Norma

Scanned with CamScanner

Miércoles, 04 de febrero

Durante la jornada de hoy comienza la instalación de la cubierta. Adicional continúa la pintura de fachada interior, se logra trabajar en las viga canales en la impermeabilización de las mismas y se trabaja en un resane solicitado en el 4° nivel.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Pintores: 3 Prácticos: 3
Oficial: 1 Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado
Andamio colgante

Clima: Día seco

Norma

Jueves, 05 de Febrero

Continúan las labores de instalación de cubierta, pintura de fachada interior, se terminó de reparar el punto solicitado por el rector y se realizó aseo general

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Prácticos: 3 Pintores: 3
Oficial: 1 Ayudante: 1

Equipo: Andamio cordificado
Andamio colgante

Clima: Mañana soleada. Se presentan fuertes lluvias a partir de las 3:00 pm

Norma

Scanned with CamScanner

Viernes, 06 de febrero

Continúan las actividades de instalación de cubierta, continúa la pintura en la fachada interior y los resanes solicitados por el rector

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Prácticos: 3 Pintores: 3
Oficial: 1 Ayudantes: 1

Equipo: Andamio certificado
Andamio colgante

Clima: Mañana seca. Fuertes lluvias en horas de la tarde que obligaron detener las actividades.

Innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Sábado 07 de febrero

Continúan las actividades de instalación de cubierta, pintura de torchada y se puede volver a trabajar en la cubierta donde se cambian unas tejas del recorrido de cubierta.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Pintores: 3
Prácticos: 3 Coord. altura: 2
Oficial: 1 Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado
Andamio colgante

Clima: Día soleado.

Norma

Scanned with CamScanner

Lunes, 09 de febrero

Durante la jornada de hoy, la cuadrilla de cubierta continúa con la labor de instalación de cubierta, la cuadrilla de pintura trabajo en el mejoramiento de detalles y pintura del muro del cerramiento y se trabajó en aseo general.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Prácticas: 3 Pintores: 3
Oficial: 1 Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado
Andamio colgante

Clima: Día soleado

Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner


Martes, 10 de febrero

Continúan las labores de instalación de cubierta, adecuación de algunos puntos de pintura y trabajando en arco y reparaciones varias.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Prácticos: 3 Pintores: 3
Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado
Andamio colgante

Clima: Mañana seca, lluvias en la tarde



Nit. 900.359.695-5

Miércoles, 11 de febrero

Durante la jornada de hoy continuan las actividades de instalación de cubierta, adicional continúan los acabados de pintura y los trabajos de arco

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Prácticos: 3 Pintores: 2


Norma

Scanned with CamScanner

Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado
Andamio colgante.

Clima: Día soleado




Jueves, 12 de febrero

Continúan las labores de instalación de cubierta y se trabaja en aseo y acabados de pintura.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Prácticas: 3 Pintores: 2
Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado
Andamio colgante

Clima: Día soleado. Lluvias en la tarde después de las 3:10 p.m.



Norma

Scanned with CamScanner

Viernes, 13 de febrero

Durante la jornada de hoy continúa la instalación de la cobierta. Terminan todas las actividades relacionadas con pintura y las reparaciones que estaban pendientes.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 2
Prácticas: 3 Pintores: 2
Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado: 1
Andamio colgante: 1

Clima: Día soleado

Nit. 900.359.695-5

Lunes, 16 de febrero

Durante la jornada de hoy continua la instalación de la cobierta sobre la cancha múltiple. El día de hoy comenzan las labores de instalación del cableado para las luminarias, además de las labores de instalación

Norma

Scanned with CamScanner

de la puerta de acceso por la rampa hacia la cancha.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 1
Prácticos: 3 Electricos: 2
Soldadores: 2 Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado: 1
Soldador: 1

Clima: Mañana soleada, lluvias después de las 2:30 pm

Nit. 900.359.695-5

Martes, 17 de febrero

Durante la jornada de hoy continúan las labores relacionadas con la instalación de la cubierta, el cableado para las luminarias y la puerta en reja para el acceso por la rampa de movilidad reducida.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 1
Prácticos: 3 Eléctricos: 2

Soldadores: 2 Ayudantes: 1

Equipo: Andamio certificado: 1

Soldador: 1

Clima: Día soleado

Miércoles, 18 de febrero

Continúa las labores de instalación de cubierta, actividad que se desarrolla en el área vertical. Durante la jornada de hoy se termina la instalación del cableado para las luminarias y la instalación de la puerta de acceso por la rampa de movilidad reducida.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1

Prof. SST: 1 Coord. alturas: 1

Practicos: 3 Eléctricos: 2

Soldadores: 2 Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado.

Soldador:

Clima: Día soleado

Jueves, 19 de febrero

Continúa la instalación de la cubierta en el área vertical sobre el bloque control. Se comienza a trabajar en el aseo general de las instalaciones con lavado de pisos interiores y exteriores.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 1
Prácticos: 3 Ayudantes: 1

Equipo: Andamio certificado
Hidrolavadora

Clima: Día soleado

Inhoya s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Viernes, 20 de febrero

En el transcurso del día se termino la instalación de la cubierta. Continúa el lavado de áreas con la hidrolavadora

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 1
Prácticos: 3 Ayudantes: 1

Norma

Scanned with CamScanner

Equipo: Andamio certificado
Hidrolavadora.
Clima: Día soleado

Nit. 900.359.695-5

Sábado 21 de febrero

La jornada de hoy es dedicada al desmonte de los andamios utilizados durante las labores en cubierta, se retiran elementos de seguridad como barbanes, cinta y el cerramiento en yute, se retira la acometida provisional eléctrica, se termina de hacer el lavado de pisos y se hace aseo general.

Personal: Ing. Residente: 1 Maestro: 1
Prof. SST: 1 Coord. alturas: 1
Prácticos: 3 Ayudante: 1

Equipo: Andamio certificado Desmonte
Hidrolavadora
Clima: Día soleado

Nit. 900.359.695-5